

ЛЭП и ЭЛТ февраль 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (пр-нал, ремонт, тр-текущ. ремонт, ср-сред. ремонт, ВПр-вынужденный простой, ср-завалены и работы)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 2ГПП УНПЗ. Профконтроль резервных защит.	04:00	ЭРР	05.02.18	09.02.18	5 дн	Исходная			05.02.18	09.02.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.10.2014	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП 3 УОС. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ЭРР	12.02.18	16.02.18	5 дн	Снятая и отказанная			12.02.18	16.02.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на выходные реле АТ-5	04:00	ВПр	17.02.18	17.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		17.02.18	17.02.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	02.02.18	02.02.18	1 дн	Снятая			02.02.18	02.02.18	1 дн		с отключением	14.11.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	23.02.18	23.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		23.02.18	23.02.18	1 дн		с отключением	14.11.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	17.02.18	17.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		17.02.18	17.02.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	02.02.18	02.02.18	1 дн	Снятая			02.02.18	02.02.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	23.02.18	23.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		23.02.18	23.02.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	19.02.18	25.02.18	7 дн	Отказанная	Прогнозируемый переток в КС 10 Магнитогорский энергорайон до 975 МВт с учетом снижения генерации на ММК (К7 МТЭЦ, ТГБ МЦЭС). В ПАР (отключение ВЛ 500 кВ Магнитогорская-ИргРЭС) МДП с ПА 905 МВт. В ПАР превышение МДП с ПА, требуется запрос на работу в вынужденном режиме.		19.02.18	25.02.18	7 дн		с отключением	30.09.2017	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	29.01.18	04.02.18	7 дн	Снятая и отказанная			29.01.18	04.02.18	7 дн		с отключением	30.09.2017	

Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	02.02.18	02.02.18	1 дн	Снятая			02.02.18	02.02.18	1 дн		с отключением	01.12.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	23.02.18	23.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская		23.02.18	23.02.18	1 дн		с отключением	01.12.2016	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на схему ДЗШ 1 СШ-500	04:00	ВПр	17.02.18	17.02.18	1 дн	Отказанная	В связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская		17.02.18	17.02.18	1 дн		с отключением	25.08.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	19.02.18	25.02.18	7 дн	Отказанная			19.02.18	25.02.18	7 дн		с отключением	04.09.2013	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	29.01.18	04.02.18	7 дн	Снятая и отказанная			29.01.18	04.02.18	7 дн		с отключением	04.09.2013	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	22.01.18	04.02.18	14 дн	Снятая и отказанная			22.01.18	04.02.18	14 дн		с отключением	03.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	12.02.18	25.02.18	14 дн	Отказанная			12.02.18	25.02.18	14 дн		с отключением	03.10.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	Перевод Р-500 ф.В под ф.Рез.	04:00	ТР	27.02.18	28.02.18	2 дн	Измененная		Корр. БСК	26.02.18	28.02.18	3 дн		с отключением		