

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ

 О.Н. Пустовалов

30.06. 2015 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на июль 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Состояние заявки	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания			Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		
		Кол-во дней	начало	окончание		Вид ремонта	АГ	Содержание работ		Кол-во дней	начало	окончание
Предприятие: БСК												
Объект: БСК												
ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Исходная	5 дн	14.07.15	18.07.15		ТР	ВЗ	ТР ЛР В2 500, демонтаж ЛР 500 Калино и монтаж 2х ШО 500, демонтаж ВЧЗК ВЛ Калино на ПС Буйская АГ-ВЗ.		5 дн	14.07.15	18.07.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ II цепь	Исходная	1 дн	16.07.15	16.07.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов. Для БПР при техническом обслуживании.		1 дн	16.07.15	16.07.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель I цепь	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.2015	Операции по включению ВЛ не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Магнитогорская-Смеловская II цепь (ЧРДУ)	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании.		4 дн	13.07.15	16.07.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании		5 дн	27.07.15	31.07.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ		2 дн	21.07.15	22.07.15	Не совмещается с ремонтом ГТ-1,3 ПГЭС и ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская. При условии разгрузки узла НПЗ - СПН на 30 МВт и прогнозируемой температуре наружного воздуха не более +30 град. Цельсия.	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, расширение просеки.		4 дн	20.07.15	23.07.15
ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Исходная	3 дн	29.07.15	31.07.15		ТР	04:00	Ремонт линейного комплекта АИСКГН, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		3 дн	29.07.15	31.07.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15	Не совмещается с ремонтом ГТ-1,3 ПГЭС. При условии разгрузки узла НПЗ - СПН на 30 МВт и прогнозируемой температуре наружного воздуха не более +30 град. Цельсия.	КР	2	Замена дефектных опор, изоляторов, расширение просеки.		2 дн	14.07.15	15.07.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Отказанная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Отказано, не совмещается с ПЛР ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма (13-22.07.2015). Оформить в график на август.	ТР	04:00	Устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	04:00	Устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		5 дн	27.07.15	31.07.15
ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Измененная	10 дн	13.07.15	22.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная (23-31.07.2015)	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		12 дн	13.07.15	24.07.15
Объект: ПС 220 кВ Аксаково												
ТН-220 сш	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	01:00	Покраска металлоконструкции ТН-220, ШР ТН-220.		5 дн	13.07.15	17.07.15
сш-220	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	01:00	Покраска металлоконструкции ШР ТН-220.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ОСП-110	Исходная	4 дн	01.07.2015	04.07.2015	Совместно с ВЛ	СР	02:00	СР ОР-110 присоединений.		4 дн	27.07.15	30.07.15
ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Измененная	10 дн	13.07.15	22.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная (23-31.07.2015)	ТР	03:00	Демонтаж ВЧЗК ф.В, испытания КС-220 и ревизия ВЧЗК ф.А.		12 дн	13.07.15	24.07.15
В-220 АТ-2	Исходная	6 дн	13.07.15	18.07.15		ТР	01:00	ТО ТТ-220 АТ-2.		6 дн	13.07.15	18.07.15
В-110 Глуховская-тяга-2	Исходная	2 дн	01.07.2015	02.07.2015	Совместно с ВЛ	СР	02:00	СР ЛР-110 Глуховская-тяга-2.		2 дн	27.07.15	28.07.15
В-110 АТ-2	Исходная	6 дн	13.07.15	18.07.15		ТР	01:00	ТО ТТ-110 АТ-2, ПИ В-110 АТ-2.		6 дн	13.07.15	18.07.15
В-110 Аксаково-тяга-1	Исходная	2 дн	03.07.2015	04.07.2015	Совместно с ВЛ	СР	02:00	СР ЛР-110 Аксаково-тяга-1.		2 дн	29.07.15	30.07.15

AT-2	Исходная	6 дн	13.07.15	18.07.15		ТР	03:00	ТР и ПИ AT-2, ВДТ-2, ЛБ-2. ТО ТТ-220 AT-2, СР ТР-35 AT-2, СР БРА-35 ЛБ-2, СР БР-35 ЛБ-2, замена подвесной фарфоровой изоляции на ошиновке ЛБ-2.		6 дн	13.07.15	18.07.15
AT-1	Изменная	4 дн	19.07.15	22.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная (23-31.07.2015)	ТР	03:00	ТР ПИ AT-1, ТР ЛБ-1, СР ТР-35 AT-1, БРА-35 ЛБ-1, БР-35 ЛБ-1		5 дн	20.07.15	24.07.15
Объект: ПС 220 кВ Аргамак												
ТН-220 1СШ	Исходная	1 дн	01.07.15	01.07.15		ТР	02:00	ПИ ОПН-220 1 СШ, установка ДТУ.		1 дн	01.07.15	01.07.15
ТН-110 2 СШ	Исходная	8 дн	20.07.15	27.07.15		ТР	04:00	Выправка стоек		8 дн	20.07.15	27.07.15
ОВ-220	Исходная	8 дн	13.07.15	20.07.15		ТР	04:00	Выправка стоек		8 дн	13.07.15	20.07.15
ОВ-110	Исходная	7 дн	28.07.15	03.08.15		ЭРР	04:00	Для подмены В-110 Болтачево-1. Выправка стоек		7 дн	28.07.15	03.08.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	17.07.15	18.07.15		СР	02:00	СР ШР-1-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110.		2 дн	17.07.15	18.07.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	20.07.15	21.07.15		ЭРР	02:00	Для подмены В-110 Болтачево-2. СР ШР-2-110.		2 дн	20.07.15	21.07.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	26.07.15	27.07.15		СР	02:00	СР ШР-2-110.		2 дн	26.07.15	27.07.15
В-110 Чекагуш-2	Исходная	2 дн	15.07.15	16.07.15		СР	02:00	СР ШР-1-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110.	с переводом на ОВ	2 дн	15.07.15	16.07.15
В-110 Чекагуш-2	Исходная	2 дн	24.07.15	25.07.15		СР	02:00	СР ШР-2-110.	с переводом на ОВ	2 дн	24.07.15	25.07.15
В-110 Чекагуш-1	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15		СР	02:00	СР ШР-1-110, отбор проб масла с В-110 Чекагуш-1.	с переводом на ОВ	2 дн	13.07.15	14.07.15
В-110 Чекагуш-1	Исходная	2 дн	22.07.15	23.07.15		СР	02:00	СР ШР-2-110.	с переводом на ОВ	2 дн	22.07.15	23.07.15
2 СШ-110	Исходная	5 дн	18.07.2015	22.07.2015	Не совмещается с ремонтом 1СШ-500кВ Кармановской ГРЭС	СР	02:00	СР ШР-2-110 Чекагуш-1, ШР-2-110 Чекагуш-2, ШР-2 ОВ-110.		8 дн	20.07.15	27.07.15
1 СШ-110	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		СР	02:00	СР ШР-1-110 Чекагуш-1, ШР-1-110 Чекагуш-2, ШР-1 ОВ-110.		5 дн	13.07.15	17.07.15
Объект: ПС 220 кВ Ашкарар												
ОСШ-110 кВ	Исходная	16 дн	13.07.15	28.07.15		ТР	04:00	ТР ОР-110 присоединений.		16 дн	13.07.15	28.07.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ОР-110 присоединений.		3 дн	01.07.15	03.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	24.07.15	24.07.15		ТР	04:00	ТР ОР-110.		1 дн	24.07.15	24.07.15
В-110 Стерлитамак-1	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110.		3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 ППК-2	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110.		4 дн	13.07.15	16.07.15
В-110 Ново-Салават-2	Исходная	2 дн	20.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110.		2 дн	20.07.15	21.07.15
В-110 Ново-Салават-1	Исходная	3 дн	14.07.15	16.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110.		3 дн	14.07.15	16.07.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220												
ШСВ-110	Исходная	26 дн	01.07.15	26.07.15	С раздельной работой 1 и 2СШ 110 кВ	КР	ВЗ	Замена В-110, ТТ-110.		26 дн	01.07.15	26.07.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	04:00	Замена КС -22-0 ф.А, В, С.		5 дн	27.07.15	31.07.15
В-110 Комбинат-2	Исходная	2 дн	29.07.15	30.07.15		СР	02:00	ТР ШР-2.	с переводом на ОВ	2 дн	29.07.15	30.07.15
В-110 Комбинат-1	Исходная	2 дн	27.07.15	28.07.15		ТР	02:00	ТР ШР-2	с переводом на ОВ	2 дн	27.07.15	28.07.15
2АТ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	ВЗ	Замена приводов РПН.		5 дн	27.07.15	31.07.15
2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	02:00	ТР ШР-2 присоединений.		5 дн	27.07.15	31.07.15
2 сек.ш. 220	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		БВР	04:00	Для БПР при замене КС ф.А,В,С ВЛ-220 Смеловская-Белорецк-220 №2.		5 дн	27.07.15	31.07.15
Объект: ПС 220 кВ Благовар												
ТН 110 1 сек.ш.	Исходная	4 дн	31.07.15	03.08.15		СР	ВЗ	СР ШР ТН 110 1 сек.ш.		4 дн	31.07.15	03.08.15
ОСШ-110	Исходная	11 дн	13.07.15	23.07.15		БВР	ВЗ	Для БПР при выправке и ремонте порталных стоек.		11 дн	13.07.15	23.07.15
ОСШ-110	Исходная	7 дн	28.07.2015	03.08.15		ТР	ВЗ	Замена ОР-110 Языково-1. ПИ, отбор проб масла ТН-110. Замена нулевых изоляторов.		8 дн	27.07.15	03.08.15
ОСВ-110	Исходная	11 дн	13.07.15	23.07.15		БВР	ВЗ	Для БПР при ремонте и выправке порталных стоек.		11 дн	13.07.15	23.07.15
В2-220	Исходная	11 дн	13.07.15	23.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР2-220.		11 дн	13.07.15	23.07.15
В2-220	Исходная	14 дн	22.06.15	05.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР2-220 В2.		14 дн	22.06.15	05.07.15
В1-220	Исходная	11 дн	22.06.15	02.07.15		КР	ВЗ	ТР В1-220. Замена ТР2-220 В2.		11 дн	22.06.15	02.07.15
В-110 Языково-1	Исходная	9 дн	28.07.2015	04.08.15	Совместно с ВЛ.	КР	ВЗ	Замена ЛР-110 Языково-1.		9 дн	27.07.15	04.08.15
В-110 Нурлино-1	Исходная	29 дн	24.07.15	21.08.15	с 28.07 по 03.08 ВЛ 110 кВ Благовар Нурлино 1 в работе туником с ПС 110 кВ Нурлино.	КР	ВЗ	Замена ВМ-110 Нурлино.	с переводом на ОВ	29 дн	24.07.15	21.08.15
В-110 АТ-1	Исходная	14 дн	22.06.15	05.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ.		14 дн	22.06.15	05.07.15
В-110 АТ-1	Исходная	11 дн	13.07.15	23.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ		11 дн	13.07.15	23.07.15

АТ-1	Исходная	14 дн	22.06.15	05.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ-1, ТР2-220 В2. ТР АТ-1. Замена привода РПН АТ-1.		14 дн	22.06.15	05.07.15
АТ-1	Исходная	11 дн	13.07.15	23.07.15		ТР	ВЗ	Замена ТР2-220, ТР-110 АТ-1. Ремонт и выправка порталных стоек. Замена приводов РПН.		11 дн	13.07.15	23.07.15
1 сек.ш.-110	Исходная	7 дн	28.07.2015	03.08.15	Не совмещается с 1СШ-500кВ Кармановской ГРЭС	КР	ВЗ	Замена шлейфов на В-110 Нурлино-1. Ремонт и выправка порталов стоек. СР ШР ТН-110 1 сек. ш.		8 дн	27.07.15	03.08.15
Объект: ПС 220 кВ Затон												
ОСШ-110	Исходная	2 дн	30.07.15	31.07.15		ТР	03:00	ТР ОП-110 Краснодарская-2.		2 дн	30.07.15	31.07.15
В-110 Краснодарская 2	Исходная	2 дн	30.07.15	31.07.15		ТР	03:00	ТР ЛР-110.		2 дн	30.07.15	31.07.15
В-110 Краснодарская 2					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-1-110 Краснодарская-2.		1 дн	20.07.15	20.07.15
В-110 Краснодарская 2	Исходная	2 дн	30.06.15	01.07.15		ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Краснодарская-2 ф.А,В,С.	с переводом на ОВ	2 дн	30.06.15	01.07.15
В-110 Краснодарская 2					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Краснодарская-2.		2 дн	28.07.15	29.07.15
В-110 Краснодарская 1					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Краснодарская-1.		2 дн	27.07.15	28.07.15
В-110 Краснодарская 1					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-1-110 Краснодарская-1.		1 дн	17.07.15	17.07.15
В-110 АТ-2					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 АТ-2.		2 дн	23.07.15	24.07.15
В-110 АТ-2					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-1-110 АТ-2.		2 дн	15.07.15	16.07.15
В-110 АТ-1					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 АТ-1.		2 дн	21.07.15	22.07.15
В-110 АТ-1					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-1-110 АТ-1.		2 дн	13.07.15	14.07.15
АТ-2	Исходная	10 дн	22.06.15	01.07.15		ТР	04:00	ТР и ПИ.		10 дн	22.06.15	01.07.15
2 СШ-110					отказ собственника	ТР	03:00	ТР: ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Краснодарская-1, ШР-2-110 Краснодарская-2.		10 дн	22.06.15	01.07.15
2 СШ-110					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Краснодарская-1, ШР-2-110 Краснодарская-2.		9 дн	21.07.15	29.07.15
1 СШ-110					отказ собственника	ТР	03:00	ТР ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Краснодарская-1, ШР-1-110 Краснодарская-2.		8 дн	13.07.15	20.07.15
Объект: ПС 220 кВ Ирмель												
ШСВ-110	Исходная	1 дн	02.07.15	02.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 110.		1 дн	02.07.15	02.07.15
ШСВ-110	Исходная	1 дн	16.07.15	16.07.15	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	ТР	04:00	ТР ШР-2 110.		1 дн	16.07.15	16.07.15
ОСШ-110	Исходная	4 дн	20.07.2015	23.07.2015	Совместно с ВЛ	СР	04:00	СР ЛР-110 Учала-3, РОСШ-110.		5 дн	27.07.15	31.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-2.		1 дн	15.07.15	15.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	03.07.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 110.		1 дн	03.07.15	03.07.15
В-110 Учала-3	Исходная	4 дн	20.07.2015	23.07.2015	Совместно с ВЛ	СР	04:00	СР ЛР-110, РОСШ-110; ТТ-110		5 дн	27.07.2015	31.07.15
В-110 Уйская	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15		КР	ВЗ	КР В-110; ТО ТТ-110.	с переводом на ОВ	12 дн	27.07.15	07.08.15
В-110 АТ-2	Исходная	1 дн	01.07.15	01.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 110 АТ-2	с переводом на ОВ	1 дн	01.07.15	01.07.15
В-110 АТ-2	Исходная	1 дн	17.07.15	17.07.15		СР	04:00	ТР ШР-2 110 АТ-2	с переводом на ОВ	1 дн	17.07.15	17.07.15
В-110 АТ-1	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	ТР	04:00	ТР ШР-2 110 АТ-1	с переводом на ОВ	2 дн	13.07.15	14.07.15
2 СШ-110	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-2: АТ-1; АТ-2; ШСВ-110; ОВ-110.		5 дн	13.07.15	17.07.15
1 СШ-110	Исходная	5 дн	29.06.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-1; АТ-2; ШСВ-110; ОВ-110.		5 дн	29.06.15	03.07.15
Объект: ПС 220 кВ НПЗ												
ШСВ-110 1-3	Исходная	12 дн	13.07.15	24.07.15		КР	03:00	Замена ШР1 (13.07.15 - 17.07.15), ШР3 (20.07.15 - 24.07.15).		12 дн	13.07.15	24.07.15
СВ-110 3-4	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		КР	03:00	Замена ШР3.		5 дн	20.07.15	24.07.15
ОСШ-110 2-4 сш	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15	Совместно с ВЛ.	ТР	03:00	ТР ОП-110 Бирск, БПР при замене ВЧЗ и КС ВЛ-110 НПЗ-Бирск ф.С.		2 дн	14.07.15	15.07.15
В-110 СПП-2	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	02:00	Профвостановление резервных защит.		3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 АТ-2	Исходная	12 дн	13.07.15	24.07.15		КР	03:00	Замена ШР1 (13.07.15 - 17.07.15), ШР3 (20.07.15 - 24.07.15).	с переводом на ОВ	12 дн	13.07.15	24.07.15
В-110 АТ-1	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15		КР	03:00	Замена ШР2 (27.07.15 - 31.07.15), ШР4 (03.08.15. - 07.08.15.).	с переводом на ОВ	12 дн	28.07.2015	07.08.15
3 сш-110	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		КР	03:00	Замена ШР3 ШСВ 1-3, ШР3 АТ-2, ШР3 СВ 3-4.		5 дн	20.07.15	24.07.15
2 сш-110	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		КР	03:00	Замена ШР2 АТ-1.		5 дн	27.07.15	31.07.15
1 сш-110	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		КР	03:00	Замена ШР1 ШСВ, ШР1 АТ-2.		5 дн	13.07.15	17.07.15
Объект: ПС 220 кВ Самаровка												
ТН-1-110	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР ТН-110 1 сек.шин.		9 дн	13.07.15	21.07.15

СВ-110	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР СР1-110 СВ, ПИ СВ-110, отбор проб масла.		9 дн	13.07.15	21.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	6 дн	27.06.15	02.07.15		КР	ВЗ	Замена ОР-110 1Т.		6 дн	27.06.15	02.07.15
В1-220 Ашкадар	Исходная	10 дн	27.07.15	05.08.15	Совместно с 1 сек. шин 220 кВ ПС 220 кВ Самаровка.	КР	ВЗ	Замена ШР1-220 Ашкадар.		10 дн	27.07.15	05.08.15
В-110 ЮГЭС	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-110 ЮГЭС..		9 дн	13.07.15	21.07.15
В-110 Смоленская-1	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-110.	с переводом на ОВ	9 дн	13.07.15	21.07.15
В-110 Салават	Исходная	3 дн	13.07.15	15.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	3 дн	13.07.15	15.07.15
В-110 МХЗ-3	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-110.		9 дн	13.07.15	21.07.15
В-110 Мелеуз-2	Исходная	3 дн	09.07.15	11.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.		3 дн	09.07.15	11.07.15
В-110 Мелеуз-1	Исходная	3 дн	06.07.15	08.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.		3 дн	06.07.15	08.07.15
В-110 Мелеуз-1	Исходная	6 дн	16.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-110 Мелеуз-1.	с переводом на ОВ	6 дн	16.07.15	21.07.15
В-110 1Т	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-110 1Т.		9 дн	13.07.15	21.07.15
АТ-2	Исходная	4 дн	01.07.15	04.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АОПО.		4 дн	01.07.15	04.07.15
1 сек.ш.-220	Исходная	10 дн	27.07.15	05.08.15		КР	ВЗ	Замена ШР1-220 Ашкадар.		10 дн	27.07.15	05.08.15
1 сек.ш.-110	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР: ШР ТН-110 1с.ш., СР1 СВ-110, ШР1 ОВ, ШР Смоленская-1, ШР Мелеуз-1, ШР 1Т, ШР МХЗ-3, ШР ЮГЭС.		9 дн	13.07.15	21.07.15
Объект: ПС 220 кВ Туймазы												
ТН-2-110	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	03:00	ПИ ОПН-110 2с.ш.		9 дн	13.07.15	21.07.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	29.07.15	31.07.15		СР	06:00	СР с заменой ОСИ ОР-110 Автоприбор-2.		3 дн	29.07.15	31.07.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	22.07.15	24.07.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Серафимовка.		3 дн	22.07.15	24.07.15
В-110 Уруссу-4	Исходная	2 дн	20.07.15	21.07.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек шинного портала.	с переводом на ОВ	2 дн	20.07.15	21.07.15
В-110 Уруссу-3	Исходная	3 дн	13.07.15	14.07.2015	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Уруссу 3, ремонт ж/б стоек шинного портала.	с переводом на ОВ	3 дн	13.07.15	15.07.15
В-110 Уруссу-2	Измененная	2 дн	13.07.15	16.07.2015	13-14.07 совместно с В.1. 15-16.07 В.1 под ОВ.	ТР	03:00	БПР при ревизии ВЧЗК ВЛ-110Уруссу 2. ПК резервных защит и автоматики В-110 Уруссу-2.		5 дн	06.07.15	10.07.15
В-110 Субханкулово-3	Исходная	2 дн	20.07.15	21.07.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек шинного портала.		2 дн	20.07.15	21.07.15
АТ-2	Исходная	2 дн	27.07.15	28.07.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек порталов.		2 дн	27.07.15	28.07.15
АТ-1	Исходная	4 дн	02.07.15	05.07.15	Не совмещается с периодом проведения саммита ШОС и БРИКС.	ТР	04:00	ТР и ПИ.		4 дн	03.07.15	06.07.15
2 СШ-110	Исходная	9 дн	13.07.15	21.07.15		ТР	06:00	, ТР, СР, замена ОСИ ШР-2 присоединений.		9 дн	13.07.15	21.07.15
Объект: ПС 220 кВ Уфа-Южная												
ОСШ 110 1-2 сш	Исходная	7 дн	20.07.15	26.07.15		КР	ВЗ	Замена ОР-110 АТ-1.		7 дн	20.07.15	26.07.15
В-110 Шакша-2	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		КР	ВЗ	Замена ЛР-110 Шакша-2.		5 дн	27.07.15	31.07.15
В-110 Бекетово-3	Исходная	1 дн	01.07.2015	01.07.2015	Совместно с В.1	ТР	03:00	ПИ ВЭ-110 Бекетово "З".		1 дн	20.07.15	20.07.15
В-110 АТ-1	Исходная	7 дн	20.07.15	26.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ-1.		7 дн	20.07.15	26.07.15
АТ-2	Исходная	2 дн	27.07.15	28.07.15		ТР	1	Замена газовых реле и РУ.		2 дн	27.07.15	28.07.15
АТ-1	Исходная	7 дн	20.07.15	26.07.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110, ОР-110 АТ-1.		7 дн	20.07.15	26.07.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово												
ТН 2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		СР	04:00	СР ШР ТН-2СШ-110		5 дн	13.07.15	17.07.15
ТН 1 СШ 110 кВ	Исходная	7 дн	29.06.15	05.07.15	Совм. с 1СШ 110 Бекетово.	КР	ВЗ	ТО ТН 1СШ-110, замена ТН-1-110		7 дн	29.06.15	05.07.15
ВЭ 110 Уфа-Южная «З.»	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15		СР	04:00	СР ШР-2 У.Южная "З"	с переводом на ОВ	2 дн	13.07.15	14.07.15
ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 1	Исходная	3 дн	23.07.2015	25.07.2015	Совместно с В.1	ТР	04:00	ТР ЛР-110, ТР и ПИ ВЭ-110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ-1, для БВР при демонтаже неиспользуемой ошиновки над 2 СШ 110 кВ в яч. Ново-Стерлитамакская ТЭЦ-1.		3 дн	15.07.15	17.07.15
ВЭ 110 Дема 1	Исходная	2 дн	15.07.15	16.07.15		СР	04:00	СР ШР-2 110 Дема-1	с переводом на ОВ	2 дн	15.07.15	16.07.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Без отключения ЛЭП	ЭРР	02:00	Вывести из работы 1/3 трос ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская для БВР при демонтаже неиспользуемой ошиновки над 2 СШ 110кВ в яч. Плавка гололеда.		5 дн	13.07.15	17.07.15

АТ-4Б	Исходная	3 дн	15.07.15	17.07.15		БВР	02:00	Для БВР при демонтаже неиспользуемой ошиновки над 2 СШ 110кВ в яч. Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I.		3 дн	15.07.15	17.07.15
II СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		СР	04:00	СР ШР ТН-2СШ-110, СР ШР-2 У.Южная "З", СР ШР-2 110 Дема-1, для БВР при демонтаже неиспользуемой ошиновки над 2 СШ 110 кВ в яч. Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I и яч. "Плавка гололеда".		5 дн	13.07.15	17.07.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская												
ШСВ-110	Исходная	7 дн	29.06.15	05.07.15		КР	ВЗ	ТР ШСВ 110, замена ТТ 110 ШСВ. Первый профконтроль РЗА.		7 дн	29.06.15	05.07.15
ОВ-110	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	06:00	ТР ОВ 110.		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Исходная	5 дн	14.07.15	18.07.15		ТР	ВЗ	ТР ЛР В2-500 Калино, демонтаж: ЛР ВЛ, ВЧЗК, монтаж двух ШО-500.		5 дн	14.07.15	18.07.15
В2-500 Калино	Исходная	5 дн	14.07.15	18.07.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР ЛР В2 500 Калино. Восстановление УРОВ В1-500, В2-500 Калино.		5 дн	14.07.15	18.07.15
В2-500 АТ-3	Исходная	1 дн	10.07.15	10.07.15		ТР	01:00	Тестовый контроль УРОВ (ПДЭ-2005) В2-500 АТ-3.		1 дн	10.07.15	10.07.15
В1-500 Калино	Исходная	5 дн	14.07.15	18.07.15		ТР	04:00	Восстановление УРОВ В1-500, В2-500 Калино.		5 дн	14.07.15	18.07.15
В1-500 АТ-3	Исходная	1 дн	09.07.15	09.07.15		ТР	01:00	Тестовый контроль УРОВ (ПДЭ-2005) В1-500 АТ-3.		1 дн	09.07.15	09.07.15
В-110 Янаул 2	Исходная	6 дн	13.07.15	16.07.2015	Совместно с ВЛ	КР	ВЗ	Замена ТТ 110 Янаул 2, ТР В 110 Янаул 2.		6 дн	13.07.15	18.07.15
Объект: ПС 500 кВ Уфимская												
ТН-220 1 СШ	Исходная	4 дн	27.07.15	30.07.15		ТР	02:00	ТО и ПИ ТН-220 1СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-220 1 СШ.		4 дн	27.07.15	30.07.15
В4	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	04:00	Профвосстановление АПВ, УРОВ, АУВ РЕВ551) В4, профконтроль автоматики и вторичных цепей ТТ-500 В4.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЗ	Исходная	3 дн	20.07.15	22.07.15		ТР	04:00	Профвосстановление АПВ, УРОВ, АУВ РЕВ551) ВЗ.		3 дн	20.07.15	22.07.15
В-220 Уфа-Южная 2	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1-220 Уфа-Южная-2	с переводом на ОВ	1 дн	30.07.15	30.07.15
В-220 Уфа-Южная 1	Исходная	1 дн	29.07.15	29.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1-220 Уфа-Южная-1	с переводом на ОВ	1 дн	29.07.15	29.07.15
В-220 АТ-2	Исходная	2 дн	27.07.15	28.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1-220 АТ-2	с переводом на ОВ	2 дн	27.07.15	28.07.15
1 СШ-220	Исходная	4 дн	27.07.15	30.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1-220 АТ-2, ТР ШР-1-220 Уфа-Южная-1, ТР ШР-1-220 Уфа-Южная-2, ТО ТН-220 1СШ.		4 дн	27.07.15	30.07.15
Предприятие: Башкирэнерго												
Объект: ПО Центральные Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Сосновка	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		ТР	03:00	ТР КС-110. Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Сосновка.		1 дн	15.07.15	15.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Сосновка	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		ТР	02:00	ТР электрооборудования на ТЭЦ-4		1 дн	15.07.15	15.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема II цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	2 дн	22.07.15	23.07.15		СР	06:00	СР ЛР-110. Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Падеевка.		2 дн	22.07.15	23.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема II цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	4 дн	23.07.15	26.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	КР	ВЗ	КР ЛР-110 кВ на ТЭЦ 4		5 дн	22.07.15	26.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема I цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	5 дн	15.07.15	19.07.15		КР	ВЗ	КР ЛР-110 кВ на ТЭЦ 4		5 дн	15.07.15	19.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема I цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	2 дн	15.07.15	16.07.15		СР	06:00	СР ЛР-110. Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Падеевка.		2 дн	15.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	1 дн	20.07.15	20.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	БВР	02:00	БВР при замене в/троса на ВЛ 110 кВ СПП - НПЗ-2		1 дн	21.07.15	21.07.15
ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-тяги – Тавтиманово-тяги	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР, ВВ-2-110 на ПС Тавтиманово т.		1 дн	15.07.15	15.07.15
ВЛ 110 кВ СПП – Павловская ГЭС с отпайками	Исходная	1 дн	28.07.15	28.07.15		КР	02:00	КР ЛР на ПС Черкассы-2.		1 дн	28.07.15	28.07.15
ВЛ 110 кВ СПП – Павловская ГЭС с отпайками	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР ПГЭС на СПП.		1 дн	27.07.15	27.07.15
ВЛ 110 кВ СПП – Павловская ГЭС с отпайками	Исходная	6 дн	26.07.15	31.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	БВР	01:00	1) Замена дефектных изоляторов. 2) Демонтаж ВЧЗ на оп. № 21, 180, 332. 3) Замена перекрытых изоляторов. 4) Обрезка крон деревьев.		12 дн	20.07.15	31.07.15

ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ №2	Исходная	5 дн	01.07.15	05.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	КР	06:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр. замена опоры №2, дефектных изоляторов, 1/3 троса.		5 дн	20.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ №1	Исходная	3 дн	15.07.15	17.07.15		КР	02:00	КР. Верховой осмотр. Замена изоляторов, г/троса.		3 дн	15.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ – Бирск с отпайкой на ПС Кондаковка	Исходная	1 дн	21.07.15	21.07.15		ТР	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на ЛР-110 "Бирск" на ПС Осиновка		1 дн	21.07.15	21.07.15
ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ – Бирск с отпайкой на ПС Кондаковка	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ТР	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на ЛР-110 "Осиновка" на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ – Бирск с отпайкой на ПС Кондаковка	Исходная	16 дн	16.07.15	31.07.15	Не совмещается с ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	КР	01:00	Верховой осмотр. Установка шунтов в шлейфах анкерных опор.		18 дн	14.07.15	31.07.15
ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск с отпайкой на ПС Полиэф	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	СР	03:00	Замена ВЧЗ и КС ВЛ-110 НПЗ-Бирск, ТО ОР-110 БИРСК на ПС НПЗ (заявка БСК)		2 дн	13.07.15	14.07.15
ВЛ 110 кВ Кабаково-районная – Карламан-тяга	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110, ОР-110 на ПС Карламан т.		1 дн	30.07.15	30.07.15
ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая» с отпайками	Исходная	1 дн	03.07.15	03.07.15	Не совмещается с АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТР	03:00	ПИ КС-110. ревизия контактов ВЧЗ на ПС Уфа Южная		1 дн	24.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Ирныкши-тяга – Равтау-тяга	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР-2-110, СР-2 СВ-110, РРП-2-110 на ПС Ирныкши т., ТР ЛР-1-110, СР-1 СВ-110, РРП-1-110 на ПС Равтау т.		4 дн	20.07.15	23.07.15
ВЛ 110 кВ Ирныкши-тяга – Равтау-тяга	Исходная	12 дн	20.07.15	31.07.15		БВР	01:00	Расширение просеки ВЛ.		12 дн	20.07.15	31.07.15
ВЛ 110 кВ Западная – Дежнево "Красная" с отпайками	Исходная	2 дн	30.07.15	31.07.15		ТР	06:00	СР ЛР, ТР КС, БВР при усилении подвески ВЧЗ на ПС Дежнево		2 дн	30.07.15	31.07.15
ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон					Отказать, не совмещается с I СШ 500 КГРЭС. Оформить в график на август	ТР	01:00	ТР ТТ-110 Дема 1, отбор проб масла согласно графику ОИЗП.		1 дн	27.07.15	27.07.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная "Зеленая" с отпайками	Исходная	2 дн	01.07.15	02.07.15	Не совмещается с АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТР	03:00	ТР ЛР, КС, испытание КС.БВР при усилении подвески ВЗ-110 на ПС Бугаково.		2 дн	22.07.15	23.07.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная "Зеленая" с отпайками	Исходная	1 дн	01.07.15	01.07.15	Не совмещается с АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТР	03:00	ПИ КС-110. Ревизия контактов ВЧЗ на ПС Уфа-Южная		1 дн	22.07.15	22.07.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Уршак-тяга	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110, РРП-110, СР-1 СВ-110 на ПС Уршак т.		4 дн	13.07.15	16.07.15
Объект: ПС 110 кВ Западная												
ВЭ 110 Глумилино 2	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ВПр	04:00	Периодический профилактический контроль резервных защит ВЛ-110 Западная -Глумилино-2 (ВЛ 110 под ОБЭ)		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЭ 110 Воронки-1	Исходная	13 дн	20.07.15	01.08.15		ВПр	ВЗ	Замена защит и автоматики ВЛ-110 Воронки-1 на ШЭ-2607 011021	с переводом на ОБ	13 дн	20.07.15	01.08.15
ВЭ 110 ЗТ	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 ЗТ.		1 дн	30.07.15	30.07.15
ВЭ 110 2Т	Исходная	1 дн	29.07.15	29.07.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 2Т.		1 дн	29.07.15	29.07.15
ВЭ 110 1Т	Исходная	1 дн	28.07.15	28.07.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 1Т		1 дн	28.07.15	28.07.15
2 сш 110 кВ	Исходная	4 дн	27.07.15	30.07.15		КР	03:00	ТР ШР-2-110 ОПН-2, КР ШР-2-110 1Т, ШР-2-110 2Т, ШР-2-110 3Т.		4 дн	27.07.15	30.07.15
Объект: ПС 110 кВ Калининки												
Перемычка-110	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ВПр	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на СР-2-110 на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
Перемычка-110	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ВПр	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на СР-1-110 на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
2 сек. 110кВ	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ВПр	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на СР-2-110 на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
1 сек. 110кВ	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ВПр	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на ЛР-110 "Осиновка" на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
1 сек. 110кВ	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ВПр	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на СР-1-110 на ПС Калининки		1 дн	23.07.15	23.07.15
Объект: ПС 110 кВ Осиновка												
Перемычка-110	Исходная	1 дн	21.07.15	21.07.15		ТР	02:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на ЛР-110 "Бирск" на ПС Осиновка		1 дн	21.07.15	21.07.15
Объект: ПС 110 кВ Полянская												
1 сек. 110кВ	Исходная	4 дн	14.07.15	17.07.15		ВПр	03:00	Проф.восстановление защит 1Т, ВМ-110 1Т.		4 дн	14.07.15	17.07.15
1 сек. 110кВ	Исходная	4 дн	14.07.15	17.07.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110 1Т.		4 дн	14.07.15	17.07.15
Объект: ПС 110 кВ СПП												
ОСШ 110 кВ 1-3 сек.	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		КР	02:00	КР ОР-110 ТЭЦ-1-1.		1 дн	15.07.15	15.07.15

ОВМ-110 1-3	Исходная	12 дн	20.07.15	31.07.15		ЭРР	ВЗ	Подмена В-110 ГПП-4 АО НУНПЗ для замены защит.		12 дн	20.07.15	31.07.15
ОВМ-110 1-3	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ЭРР	04:00	Подмена ВЭ-110 ГПП4 АО НУНПЗ для замены защит ВЛ-110 кВ СПП- ГПП4 АО НУНПЗ		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЭ-110 ТЭЦ-1-1	Исходная	1 дн	20.07.2015	20.07.2015	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон. При наличии заявки на ВЛ	КР	02:00	КР ЛР-110, ТР В-110 ТЭЦ-1-1.		1 дн	14.07.15	14.07.15
ВЭ-110 ПГЭС	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110 ПГЭС на ПС СПП.		1 дн	27.07.15	27.07.15
ВЭ-110 ПГЭС	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110 ПГЭС на ПС СПП.		1 дн	27.07.15	27.07.15
Объект: ПС 110 кВ Черкаassy-2												
1 сек.110 кВ	Исходная	1 дн	28.07.15	28.07.15		КР	02:00	КР ЛР-110 ПГЭС		1 дн	28.07.15	28.07.15
Предприятие: ПО Белебеевские Электрические Сети												
Объект: ПО Белебеевские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Глуховская-тяги – Аксаково с отпайками	Исходная	1 дн 15 ч	01.07.15	02.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная	СР		СР ЛР-110, ОР-110 на ПС Аксаково		1 дн 15 ч	27.07.15	28.07.15
ВЛ 110 кВ Аксаково-тяги – Аксаково	Исходная	1 дн 15 ч	03.07.15	04.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная	СР	02:00	СР ЛР-110, ОР-110 на ПС Аксаково		1 дн 15 ч	29.07.15	30.07.15
Объект: ПС 110 кВ Шкапово												
ОВ-110	Исходная	25 дн 12 ч	20.07.15	14.08.15	Подряд	РЕК	5	Реконструкция защит, выполнение ПНР		25 дн 12 ч	20.07.15	14.08.15
В-110 ВЛ Аксаково-1	Исходная	11 дн 17 ч	06.07.15	17.07.15	Подряд	РЕК	5	Реконструкция защит, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	11 дн 17 ч	06.07.15	17.07.15
Предприятие: ПО Белорецкие Электрические Сети												
Объект: ПО Белорецкие Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Смеловская – Укшук-тяги с отпайками	Измененная, разбитая	1 дн	02.07.15	02.07.15	Не совмещается с ПЛ ремонт ВЛ 220 кВ Магнитогорская - Смеловская 2 (13-17.07.2015)	КР	02:00	Антикоррозийная защита опор, установка и монтаж СТГН		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Смеловская – Укшук-тяги с отпайками	Измененная, разбитая	3 дн	24.07.15	26.07.15	Не совмещается с ПЛ ремонт ВЛ 220 кВ Магнитогорская - Смеловская 2 (13-17.07.2015)	КР	02:00	Антикоррозийная защита опор, установка и монтаж СТГН		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Ново-Абзаково-тяги – Белорецк-110 с отпайками	Исходная	1 дн	20.07.15	20.07.15	Вывод участка Абзаково-Белорецк	КР	02:00	Монтаж СТГН		1 дн	20.07.15	20.07.15
ВЛ 110 кВ Ново-Абзаково-тяги – Белорецк-110 с отпайками	Исходная	3 дн	21.07.15	23.07.15	Участок Н.Абзаково - Абзаково	КР	02:00	Антикоррозийная защита опор		3 дн	21.07.15	23.07.15
ВЛ 110 кВ Иремель – Учальи III цепь	Исходная	4 дн	20.07.2015	23.07.2015	В связи с согласованием ЧРДУ ремонта В-110 кВ Уйская на ПС 220 кВ Иремель только с переводом под ОВ.	КР	04:00	Замена изоляторов. Тек рем ЛР-110, РОСШ-110, ревизия ВЧЗ на ПС Иремель		4 дн	28.07.15	31.07.15
ВЛ 110 кВ Бердагулово – Инзер-тяги №1	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15		ТР	ВЗ	Тек ремонт ЛР1-110, ОР-110 на ПС Инзер		2 дн	13.07.15	14.07.15
Объект: ПС 110 кВ Комбинат												
СВ 110	Исходная	15 дн	14.07.15	28.07.15		КР	ВЗ	Капитальный ремонт СВ-110 (тип МКП-110)		15 дн	14.07.15	28.07.15
Объект: ПС 110 кВ Учальи												
В 110 Иремель-3	Исходная	4 дн	20.07.2015	23.07.2015	Совместно с ВЛ.	ВПр	04:00	"Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Иремель – Учальи III цепь, , Опробование АПВ В 110 Иремель-3 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ, АУВ, АПВ) (ШЭ 2607 011)		4 дн	28.07.15	31.07.15
Предприятие: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
Объект: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	13 ч	01.07.15	01.07.15		ТР	02:00	Испытание КС-110 на ПС Центральная		13 ч	01.07.15	01.07.15
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	5 дн	29.06.15	03.07.15		КР	02:00	Замена изоляторов, усиление шлейфов		5 дн	29.06.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР, ОР-110 и приемного портала на ПС Ашкадар		3 дн	01.07.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	Исходная	4 дн 16 ч	29.06.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ВЧЗ,КС-110 на СТЭЦ		4 дн 16 ч	29.06.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с отпайками					Отказать. Не совмещается с ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка и 2 СШ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ.	КР	02:00	КР ЛР-110 ВЛ Салават-Мелеуз на ПС Парковая		1 дн	27.07.15	27.07.15
ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь	Исходная	13 ч	13.07.15	13.07.15		ТР	02:00	Испытание КС-110 на ППК		13 ч	13.07.15	13.07.15
ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР, ОР-110 и приемного портала на ПС Ашкадар		4 дн	13.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Исходная	2 дн	20.07.15	21.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР, ОР-110 и приемного портала на ПС Ашкадар		2 дн	20.07.15	21.07.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	3 дн	14.07.15	16.07.15		ТР	04:00	ТР ЛР, ОР-110 и приемного портала на ПС Ашкадар		3 дн	14.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками	Исходная	1 дн 13 ч	23.07.15	24.07.15		КР	02:00	КР ЛР-110 ВЛ Бекетово-Н.Стерлитамак-1ц на ПС Софитоль		1 дн 13 ч	23.07.15	24.07.15

ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками	Исходная	3 дн	23.07.15	25.07.15	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	СР	02:00	СР ЛР-110 ВЛ Бекетово-Н.Стерлитамак-Ц., для ББР по демонтажу неиспользуемой ошиновки на ПС Бекетово		3 дн	22.07.15	24.07.15
Объект: ПС 110 кВ Зирган												
2сек.ш-110	Исходная	1 дн	10.07.15	10.07.15		ЭРР	03:00	Регулировка предохранительного клапана В-110 2Т, отбор проб масла с ТТ-110 2Т		1 дн	10.07.15	10.07.15
2сек.ш-110	Исходная	13 ч	27.07.15	27.07.15		ТР	02:00	Испытание 2Т, вводы 110кВ 2Т, ТН 2сп-110		13 ч	27.07.15	27.07.15
Объект: ПС 110 кВ Парковая												
1сек.ш.-110	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15	Совместно с ВЛ	КР	02:00	КР ЛР-110 ВЛ Салават-Мелеуз		1 дн	27.07.15	27.07.15
Объект: ПС 110 кВ ПНК												
ОСШ-110	Исходная	3 дн	14.07.15	16.07.15		КР	03:00	Замена ТТ-110 ОВ		3 дн	14.07.15	16.07.15
ОВ-110	Исходная	12 дн	20.07.15	31.07.15		ЭРР	02:00	Для постановки ВЛ-110 ППК-ГПП-5 под ОВ-110 для наладки защит ВЛ-110 ГПП-5		12 дн	20.07.15	31.07.15
ОВ-110	Исходная	12 дн	29.06.15	10.07.15		ЭРР	02:00	Для замены ВЛ-110 ППК-ГПП-1 3Т под ОВ-110 для замены защит ГПП-1 3Т		12 дн	29.06.15	10.07.15
ОВ-110	Исходная	3 дн	14.07.15	16.07.15		КР	03:00	Замена ТТ-110 ОВ		3 дн	14.07.15	16.07.15
Объект: ПС 110 кВ Софиноль												
1 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ТР	02:00	Испытание I пров ОПН-110 1Т, ТН 1сш-110		1 дн	23.07.15	23.07.15
1 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		КР	02:00	КР ШР-110 1Т, СР1-110, ЛР-110 ВЛ Бекетово-Ново-Стерлитамак-1		5 дн	20.07.15	24.07.15
Объект: ПС 110 кВ ЮПП												
ОСШ-110	Исходная	1	24.07.2015	24.07.2015	Не совмещается с ремонтом 2 сек. ш. 110. Изменение сроков оглашено с ПО ИЭС.	КР	04:00	Замена ЛР,ОР-110 ЦРП-2 2ц яч.20, КР ОР-110 Стерля 2ц яч.6		11 дн 13 ч	20.07.15	31.07.15
ОСШ-110	Исходная	1	31.07.15	31.07.15		КР	04:00	Замена ЛР,ОР-110 ЦРП-2 2ц яч.20, КР ОР-110 Стерля 2ц яч.6		11 дн 13 ч	20.07.15	31.07.15
ОВ-110	Исходная	11 дн 13 ч	06.07.15	17.07.15		ЭРР	02:00	Для постановки ВЛ-110 ЮПП-ЦРП-3 под ОВ-110 для наладки защит ВЛ-110 ЦРП-3	с переводом на ОВ	11 дн 13 ч	06.07.15	17.07.15
2сек.ш.-110	Исходная	2 дн 13 ч	27.07.15	29.07.15		КР	03:00	КР ШР-110 Стерля 2ц яч.6, замена В, ШР-110 ЦРП-2 2ц яч.20		2 дн 13 ч	27.07.15	29.07.15
Предприятие: ПО Кумертауские Электрические Сети												
Объект: ПО Кумертауские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Городская	Исходная	5 дн	22.07.15	26.07.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ВМ-110, ТТ-110, ЛР-110, РОСШ-110 на Кумертауской ТЭЦ. Замена участка провода ОАО "Салаватнефтехимстрой"		5 дн	22.07.15	26.07.15
ВЛ 110 кВ Городская – ПХГ					Отказ субъектом	ТР	12:00	Замена участка провода		5 дн	13.07.15	17.07.15
Объект: ПС 110 кВ Мелеуз												
В-110 Самаровка-2	Снятая	14 дн	25.07.15	07.08.15		КР	10	Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607	с переводом на ОВ	14 дн	25.07.15	07.08.15
В-110 Самаровка-2	Снятая	10 дн	16.07.15	25.07.15		КР	10	Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607	с переводом на ОВ	10 дн	16.07.15	25.07.15
В-110 Самаровка-2	Исходная	33 дн	06.07.15	07.08.15		КР	10	Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607. Тестовый контроль ВЧБ ПДЭ-2802	с переводом на ОВ	33 дн	06.07.15	07.08.15
В-110 Салават	Снятая	3 дн	16.07.15	18.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	3 дн	16.07.15	18.07.15
В-110 ПХГ	Снятая	3 дн	19.07.15	21.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	3 дн	19.07.15	21.07.15
В-110 Кумертау	Снятая	3 дн	23.07.15	25.07.15		ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	3 дн	23.07.15	25.07.15
Предприятие: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
Объект: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Янаул – Чернушка Тяга IV цепь с отпайкой на ПС Куеда Тяга	Исходная	3 дн	27.07.15	29.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110,КС-110,в/в испытания на ПС Янаул.Замена дефектных изоляторов		3 дн	27.07.15	29.07.15
ВЛ 110 кВ Янаул – Татышлы II цепь с отпайками	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул.		3 дн	01.07.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Янаул – Татышлы I цепь с отпайками	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная» с отпайкой на ПС Вояды	Исходная	3 дн	29.07.15	31.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110,КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул		3 дн	29.07.15	31.07.15

ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул I цепь с отпайкой на ПС Строительная	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, перенос ВЗ-110 на приемный портал, замена КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Редькино II цепь с отпайками	Исходная	19 дн	01.07.15	19.07.15		КР	04:00	Расширение трассы ВЛ, замена дефектных изоляторов. ТР ЛР-110, ОР-110 на КГРЭС, ТР ЛР-110 на ПС 110 кВ Кутерем, ТР ЛР-110 на ПС 110 кВ Калегино		19 дн	01.07.15	19.07.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Редькино I цепь с отпайками	Исходная	8 дн	20.07.15	27.07.15		КР	04:00	Расширение трассы ВЛ, замена дефектных изоляторов. ТР ЛР-110, ОР-110 на КГРЭС, ТР ЛР-110 на ПС 110 кВ Кутерем, ТР ЛР-110 на ПС 110 кВ Калегино		8 дн	20.07.15	27.07.15
ВЛ 110 кВ Закамская – Кармановская ГРЭС II цепь с отпайками	Измененная	5 дн	11.07.2015	15.07.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Дубовая - Камбарка	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР на КГРЭС		4 дн	13.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Закамская – Кармановская ГРЭС I цепь с отпайками	Измененная	5 дн	01.07.15	05.07.15	Не совм. с саммитом ШОС и БРИКС (06-10.07.2015).	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР на КГРЭС		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул II цепь	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул. КР КС-110, ревизия контактов ВЧЗ на ПС 500 кВ Буйская		4 дн	13.07.15	16.07.15
ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул I цепь	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	20.07.15	24.07.15
Объект: ПС 110 кВ Автозавод												
ШСВМ-110	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	04:00	ТР ШСВМ-110		5 дн	13.07.15	17.07.15
Объект: ПС 110 кВ Арлан												
ОСШ-110	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Агидель 2ц		5 дн	20.07.15	24.07.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	27.07.15	28.07.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Агидель 1ц		2 дн	27.07.15	28.07.15
Объект: ПС 110 кВ Редькино												
ВМ-110 ВЛ Карманово 1ц	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР В-110, К1 РЗА		5 дн	20.07.15	24.07.15
ВМ-110 ВЛ Карманово 2ц	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР В-110, К1 РЗА		5 дн	06.07.15	10.07.15
Объект: ПС 110 кВ Тюльди												
ВМ-110 ВЛ Бирск 2ц					Отказать. Не совмещается с ВЛ 220 кВ Затов – ИПЗ и ВЛ 110 кВ Приуфимская – Бирск.	ТР	04:00	ТР ВМ-110, ПВ РЗА		5 дн	20.07.15	24.07.15
Объект: ПС 110 кВ Янаул												
ОСШ-110	Исходная	3 дн	29.07.15	31.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Буйская "красная"		3 дн	29.07.15	31.07.15
ОСШ-110	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Татышлы 1ц.		5 дн	13.07.15	17.07.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	27.07.15	29.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Чернушка Тяга 4ц		3 дн	27.07.15	29.07.15
ОСШ-110	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Буйская 1ц.		5 дн	20.07.15	24.07.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Татышлы 2ц		3 дн	01.07.15	03.07.15
ОСШ-110	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Буйская 2ц.		4 дн	13.07.15	16.07.15
ОСШ-110	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Карманово 1ц		5 дн	06.07.15	10.07.15
В-110 ВЛ Чернушка-тяга 4ц	Исходная	3 дн	27.07.15	29.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПВ РЗА, ВВ испытания		3 дн	27.07.15	29.07.15
В-110 ВЛ Татышлы 2ц	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПВ РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 ВЛ Татышлы 1ц	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, В РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	13.07.15	17.07.15
В-110 ВЛ Карманово 1ц	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПВ РЗА, ВВ испытания		5 дн	06.07.15	10.07.15
В-110 ВЛ Буйская 2ц	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПК РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		4 дн	13.07.15	16.07.15
В-110 ВЛ Буйская 1ц	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПК РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	20.07.15	24.07.15
В-110 ВЛ Буйская «красная»	Исходная	3 дн	29.07.15	31.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ПВ РЗА, ВВ испытания		3 дн	29.07.15	31.07.15
Предприятие: ПО Октябрьские Электрические Сети												
Объект: ПО Октябрьские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Уруссиинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Булак	Исходная	1 дн 9 ч	13.07.15	14.07.15		ТР	03:00	Ревизия ВЧЗК на ПС Туймазы(БСК)		1 дн 9 ч	13.07.15	14.07.15
ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Исходная	7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15		ТР	06:00	Замена КС Языково-1, ТР ВЧЗК на ПС Благовар(БСК)		8 дн 10 ч	27.07.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Исходная	7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15	Совм. с I сек. ПС 220 кВ Благовар. Не совмещается с I СШ 500 кВ Кармановская ГРЭС.	КР	06:00	Замена ЛР-110, ОР-110 Языково-1 на ПС Благовар(БСК)		8 дн 10 ч	27.07.15	04.08.15
Объект: ПС 110 кВ Кызыл-Булак												

2с. 110 кВ	Исходная	3 дн 9 ч	13.07.15	16.07.15		ЭРР	02:00	ТР,ПИ 2Т		3 дн 9 ч	13.07.15	16.07.15
1с. 110 кВ	Исходная	4 дн 9 ч	06.07.15	10.07.15		ЭРР	02:00	ТР,ПИ 1Т		4 дн 9 ч	06.07.15	10.07.15
Объект: ПС 110 кВ Москва												
1с. 110кВ	Исходная	1 дн 9 ч	01.07.15	02.07.15		ТР	02:00	Замена деф.опорного изолятора ЗОН-110 1Т		1 дн 9 ч	01.07.15	02.07.15
Объект: ПС 110 кВ Языково												
БСК-110	Исходная	3 дн 8 ч	24.07.15	26.07.15	Не совмещается с 1 сек. 110 ПС 220 кВ Благовар.	КР	03:00	Замена опорных изоляторов БСК-110		3 дн 8 ч	27.07.15	30.07.15
Предприятие: ПО Северо-Восточные Электрические Сети												
Объект: ПО Северо-Восточные Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово II цепь с отпайками	Исходная	11 дн 8 ч	13.07.15	24.07.15		ТР	01:00	Расширение трассы ВЛ-110 кВ.		11 дн 8 ч	13.07.15	24.07.15
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	Измененная	4 дн 9 ч	01.07.15	05.07.15	Не совмещается с саммитом ШОС и БРИКС (06-10.07.2015).	ТР	01:00	Расширение трассы ВЛ-110		9 дн 9 ч	01.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово II цепь	Исходная	1 дн 9 ч	28.07.15	29.07.15		ТР	01:00	Замена дефектных изоляторов.		1 дн 9 ч	28.07.15	29.07.15
Объект: ПС 110 кВ Месягутово												
ВГ-110 Симская 2	Исходная	8 ч	14.07.15	14.07.15	Совместно с ВЛ.	ТР	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 кВ, отбор проб масла		8 ч	14.07.15	14.07.15
Предприятие: ПО Сибайские Электрические Сети												
Объект: ПО Сибайские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП II цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110, 2 сек.ш. на ЗУТЭЦ		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП II цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	01:00	верховой осмотр, проверка состояния болтовых контактных соединений		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП II цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110, ТН-110 ЗУТЭЦ-2 на ПС СибПП		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП I цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 СибПП-1, 1 сек.ш. на ЗУТЭЦ		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП I цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110, ТН-110 ЗУТЭЦ-1 на ПС СибПП		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Зауральская ТЭЦ – Сиб.ПП I цепь с отпайкой на ПС Сибай	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	01:00	Верховой осмотр, проверка состояния контактных болтовых соединений		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	Исходная	3 дн	27.07.15	29.07.15	Не совмещается с ВЛ 110 кВ Каргалы районная – Снежная	ЭРР	01:00	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Галиахметово-Зилаир для ремонта линейной арматуры, замены изоляторов, вырубки деревьев		3 дн	01.07.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	Исходная	2 дн	21.07.15	22.07.15		ЭРР	01:00	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Бурибай-Ивановка для замены ВЧ заградителя и текущего ремонта и испытаний КС-110 Бурибай на ПС 110 кВ Ивановка. Для замены ВЧ заградителя, текущего ремонта и испытаний КС-110 Зилаир, текущего ремонта ЛР-110 Зилаир на ПС 110 кВ Бурибай		2 дн	21.07.15	22.07.15
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	Исходная	1 дн	20.07.15	20.07.15		ЭРР	01:00	Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Ивановка-Галиахметово для замены ВЧ заградителя и текущего ремонта КС Зилаир на ПС 110 кВ Ивановка		1 дн	20.07.15	20.07.15
Объект: ПС 110 кВ Бурибай												
В-110 Зилаир	Исходная	1 дн	22.07.15	22.07.15		ТР	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 Зилаир		1 дн	22.07.15	22.07.15
Объект: ПС 110 кВ Сиб.ПП												
ОСШ-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15		КР	ВЗ	Замена ОП-110 ГПП-1 правая		4 дн	20.07.15	23.07.15
В-110 кВ Кизил	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ВПр	01:00	Проверка РЗА	с переводом на ОВ	3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 кВ Кизил	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	01:00	Текущий ремонт	с переводом на ОВ	3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 кВ Кизил	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ИСП	01:00	Измерение электрических характеристик	с переводом на ОВ	3 дн	01.07.15	03.07.15
В-110 ЗУТЭЦ-2	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Совместно с ВЛ.	ТР	01:00	Текущий ремонт В-110, ТТ-110, ЛР-110		5 дн	13.07.15	17.07.15
В-110 ЗУТЭЦ-1	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	01:00	Текущий ремонт В-110, ТТ-110, ЛР-110		5 дн	06.07.15	10.07.15
Предприятие: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
Объект: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
ВКЛ 110 кВ Затон – Краснодарская II цепь с отпайкой на ПС Заречная	Исходная	2 дн	30.07.15	31.07.15		ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР-110, ОП-110 Краснодарская 2 на ПС Затон		2 дн	30.07.15	31.07.15
Объект: ПС 110 кВ Дежнево												
СВМ-110	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15	27-29.07.15 с включением РИ.	СР	06:00	Профконтроль комплекта РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Западная. Средний ремонт СР-2-110, ШР-2Т-110, ЛР-110. Текущий ремонт ТТ1(2)-СВМ-110.		5 дн	27.07.15	31.07.15

РП-110 кВ	Исходная	2 дн	30.07.15	31.07.15		СР	06:00	Средний ремонт РРП-1-110, ЛР-110, текущий ремонт КС ВЛ Дежнево-ТЭЦ-3 жёлт.		2 дн	30.07.15	31.07.15
2 сек.ш. 110кВ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15	27-29.07.15 с включением РП.	СР	06:00	Профконтроль вторичных цепей ТН-2-110. Средний ремонт СР-2-110, ШР-2Т-110, ЛР-110.		5 дн	27.07.15	31.07.15
Объект: ПС 110 кВ Дема												
ВГ-110 Бекетово 3	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15		ТР	01:00	Техническое обслуживание ВГ-110	с переводом на ОВ	1 дн	30.07.15	30.07.15
Объект: ПС 110 кВ Падеевка												
2 сек.ш. 110кВ	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		ТР	06:00	Текущий ремонт ШР-2Т-110, СР-2-110, ТН-2-110. Средний ремонт ЛР.		5 дн	20.07.15	24.07.15
1 сек.ш. 110кВ	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15		ТР	06:00	Текущий ремонт ШР-1Т-110, СР-1-110, ТН-1-110. Средний ремонт ЛР.		4 дн	13.07.15	16.07.15
Объект: ПС 110 кВ Сосновка												
ТН-1-110	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15		ТР	02:00	Профилактическое восстановление вторичных цепей		1 дн	15.07.15	15.07.15
РП-110	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15	Совместно с ВЛ.	БВР	03:00	БВР при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	15.07.15	15.07.15
1 сек. шин 110 кВ	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15	Совместно с ВЛ.	БВР	03:00	БВР при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	15.07.15	15.07.15
Предприятие: Кармановская ГРЭС												
Объект: Кармановская ГРЭС												
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-4СИ	Исходная	4 дн	28.07.2015	31.07.2015	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт		5 дн	29.06.15	03.07.15
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-2СИ	Исходная	4 дн	28.07.2015	31.07.2015	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт		5 дн	29.06.15	03.07.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	3 дн	15.07.15	17.07.15		ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		3 дн	15.07.15	17.07.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	02:00	ТР ОР ОВ		5 дн	27.07.15	31.07.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		5 дн	06.07.15	10.07.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		5 дн	20.07.15	24.07.15
ВЭ-110 кВ Редькино-2	Исходная	4 дн	28.07.2015	31.07.2015	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	ТР ШР-2	с переводом на ОВ	2 дн	01.07.15	02.07.15
ВЭ-110 кВ Редькино-2	Исходная	3 дн	06.07.15	08.07.15	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		3 дн	06.07.15	08.07.15
ВЭ-110 кВ Редькино-1	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		5 дн	20.07.15	24.07.15
ВЭ-110 кВ ОВ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	02:00	ТР ОР ОВ, ТО РЗА		5 дн	27.07.15	31.07.15
ВЭ-110 кВ Закамская-2	Исходная	5 дн	11.07.2015	15.07.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Дубовая - Камбарка	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		5 дн	13.07.15	17.07.15
ВЭ-110 кВ Закамская-1	Измененная	5 дн	01.07.2015	05.07.2015	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР, ТО РЗА		5 дн	06.07.15	10.07.15
ВЭ-110 кВ Автозавод-1	Исходная	1 дн	31.07.2015	31.07.2015	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	ТР ШР-2	с переводом на ОВ	1 дн	03.07.15	03.07.15
ВЭ-110 кВ 20Т	Исходная	3 дн	20.07.15	22.07.15	Совместно с ОСШ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		3 дн	20.07.15	22.07.15
9В	Исходная	11 дн	28.07.15	07.08.15	Совместно с энергоблоком	ТР	ВЗ	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ. Испытания т-ра 4ГТ на холостом ходу.		11 дн	28.07.15	07.08.15
8В	Исходная	11 дн	28.07.15	07.08.15	Совместно с энергоблоком	ТР	ВЗ	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ. Испытания т-ра 4ГТ на холостом ходу.		11 дн	28.07.15	07.08.15
2В	Исходная	3 дн	11.07.15	13.07.15	Совместно с энергоблоком 2	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		3 дн	11.07.15	13.07.15
2 СШ-110 кВ	Исходная	5 дн	28.07.2015	01.08.2015	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар. Оформить в график ремонтов на август с 10.07 по 14.07.2015.	ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2		5 дн	29.06.15	03.07.15
1В	Исходная	3 дн	11.07.15	13.07.15	Совместно с энергоблоком 2	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		3 дн	11.07.15	13.07.15
1 СШ-500 кВ	Исходная	5 дн	23.07.15	27.07.15	Выводится в ремонт с выключателями 3В, 6В, 9В, 14В, 17В	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции		5 дн	23.07.15	27.07.15
Предприятие: Кумертауская ТЭЦ												
Объект: Кумертауская ТЭЦ												
СТТ	Исходная	6 дн	01.07.15	06.07.15		КР	6	КР трансформатора ТДТТ-31500/110; ТР ВМ-110кВ, ТТ, ВУ-35кВ, ВМ-6кВ С2Т. АГ-6 суток.		6 дн	01.07.15	06.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	02:00	ЗРР, для ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская. АГ-2ч.		1 дн	27.07.15	27.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	21.07.15	21.07.15		ТР	02:00	ЗРР, для ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская. АГ-2ч.		1 дн	21.07.15	21.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	20.07.15	20.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 01 ОВ-110. АГ-2ч.		1 дн	20.07.15	20.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	02:00	ЗРР, для ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская. АГ-2ч.		1 дн	27.07.15	27.07.15

ОВ-110	Исходная	1 дн	21.07.15	21.07.15		ТР	02:00	ЭРР, для ТР ШР-1 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская. АГ-2ч.		1 дн	21.07.15	21.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	20.07.15	20.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 01 ОВ-110. АГ-2ч.		1 дн	20.07.15	20.07.15
ВМ-110 Худайбердино	Исходная	1 дн	31.07.15	31.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 9 ВЛ-110кВ Худайбердино под ОВ. АГ-2ч.	с переводом на ОВ	1 дн	31.07.15	31.07.15
ВМ-110 Тюльган	Исходная	1 дн	22.07.15	22.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 5 ВЛ-110кВ Тюльган под ОВ. АГ-2ч.		1 дн	22.07.15	22.07.15
ВМ-110 Тюльган	Исходная	1 дн	28.07.15	28.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 5 ВЛ-110кВ Тюльган под ОВ. АГ-2ч.		1 дн	28.07.15	28.07.15
ВМ-110 С2Т	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 6 С2Т. АГ-2ч.		1 дн	23.07.15	23.07.15
ВМ-110 С1Т	Исходная	1 дн	29.07.15	29.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 2 С1Т. АГ-2ч.		1 дн	29.07.15	29.07.15
ВМ-110 Октябрьская	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская под ОВ-110. АГ-2ч.	с переводом на ОВ	1 дн	27.07.15	27.07.15
ВМ-110 Октябрьская	Исходная	1 дн	21.07.15	21.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 3 ВЛ-110кВ Октябрьская под ОВ-110. АГ-2ч.	с переводом на ОВ	1 дн	21.07.15	21.07.15
ВМ-110 5ГТ	Исходная	1 дн	24.07.15	24.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ-110кВ ячейка 10 5ГТ. АГ-2ч.		1 дн	24.07.15	24.07.15
ВМ-110 5ГТ	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15		ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ-110кВ ячейка 10 5ГТ. АГ-2ч.		1 дн	30.07.15	30.07.15
2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	27.07.15	31.07.15		ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-2 ВЛ-110кВ ячеек 2, 3, 5, 9, 10. АГ-8ч.		5 дн	27.07.15	31.07.15
1 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	20.07.15	24.07.15		ТР	08:00	Текущий ремонт ШР ВЛ-110кВ ячеек 01, 3, 5, 6, 10. АГ-8ч.		5 дн	20.07.15	24.07.15

Предприятие: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

Объект: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

ОСШ-1	Исходная	21 дн	06.07.15	26.07.2015	Корректировка срока по инициативе собственника. С 27.07 не совмещается с ремонтом 2сек. Ш. 110 кВ.	СР	ВЗ	Замена шинных разъединителей ШР-1. АГ 4 часа днем, 8 часов ночью		31 дн	01.07.15	31.07.15
ВЭ-110 кВ Бекетово-2	Исходная	7 дн	18.07.15	24.07.15		СР	04:00	Замена шинного разъединителя 110 кВ ШР-1. Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	с переводом на ОВ	7 дн	18.07.15	24.07.15
ВЭ-110 кВ 13СВ	Исходная	7 дн	11.07.15	17.07.15		СР	3	Замена шинного разъединителя 110 кВ ШР-1. Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	с переводом на ОВ	7 дн	11.07.15	17.07.15
ВЭ-110 кВ Бекетово-1	Исходная	7 дн	25.07.15	31.07.15		СР	04:00	Замена шинного разъединителя 110 кВ ШР-1. Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	с переводом на ОВ	7 дн	25.07.15	31.07.15
1ТН	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		СР	04:00	Замена шинного разъединителя 110кВ ШР-1. Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	06.07.15	
ВЭ-110 кВ ОШВ-1	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15		ТР	06:00	П/о РЗА, АГ-день-1 час, ночь-5 часов. ВЛ-110кВ "ТТП-1" под ОШВ-1.		5 дн	06.07.15	10.07.15
4ГТ	Исходная	15 дн	20.07.15	03.08.15		ТР	08:00	Текущий ремонт. АГ-8 часов. В/в испытания линейных вводов 110кВ.		15 дн	20.07.15	03.08.15
3ГТ	Исходная	16 дн	01.07.15	16.07.15		ТР	08:00	Текущий ремонт. АГ-8ч. В/В испытания линейных и трансформаторных вводов 110кВ, п/о РЗА		16 дн	01.07.15	16.07.15
1 секция	Исходная	21 дн	06.07.15	26.07.2015	Корректировка срока по инициативе собственника. С 27.07 не совмещается с ремонтом 2сек. ш. 110 кВ ПС 110 кВ ЮПП.	СР	ВЗ	Замена шинных разъединителей ШР-1 "Выполняется подрядной организацией" АГ 4 часа днем, 8 часов ночью.		31 дн	01.07.15	31.07.15

Объект: Павловская ГЭС

ШСВ	Исходная	6 дн	27.07.15	01.08.15		ТР	ВЗ	ТР ВЭ, ТТ, ШР1.		6 дн	27.07.15	01.08.15
ТН 1 СШ	Исходная	1 дн	27.07.15	27.07.15		ТР	02:00	ТР ТН, ШР1		1 дн	27.07.15	27.07.15
ВЭ 4Т	Исходная	1 дн	31.07.15	31.07.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР1.		1 дн	31.07.15	31.07.15
ВЭ 3Т	Исходная	12 ч	30.07.15	30.07.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР1.	с включением на ночь	12 ч	30.07.15	30.07.15
ВЭ 2Т	Исходная	12 ч	29.07.15	29.07.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР1.	с включением на ночь	12 ч	29.07.15	29.07.15
ВЭ 1Т	Исходная	12 ч	28.07.15	28.07.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР1.	с включением на ночь	12 ч	28.07.15	28.07.15

ЗТ	Исходная	6 дн	07.07.15	12.07.15		ТР	02:00	ТР ЗТ, ВЭ.		6 дн	07.07.15	12.07.15
1 СШ	Исходная	6 дн	27.07.15	01.08.15		ТР		ТР ШР1.		6 дн	27.07.15	01.08.15
Предприятие: Приуфимская ТЭЦ												
Объект: Приуфимская ТЭЦ												
ОСШ	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15	ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск, ВЭ Бирск и ОСШ в ремонте.	СР	02:00	Средний ремонт разъединителя ЛР и текущий ремонт разъединителя ШР - ОСШ Бирск.		1 дн	23.07.15	23.07.15
ВЭ Полиэф-2	Исходная	1 дн	18.07.15	18.07.15	ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Полиэф - 2 под ОВ.	ТР	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР - 2 Полиэф - 2.		1 дн	18.07.15	18.07.15
ВЭ ОВ	Исходная	1 дн	16.07.15	16.07.15		СР	ВЗ	Средний ремонт разъединителя ШР - 2 ОВ. ОВ в ремонте.		1 дн	16.07.15	16.07.15
ВЭ Бирск	Исходная	1 дн	23.07.15	23.07.15	ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск, ВЭ Бирск и ОСШ в ремонте.	СР	02:00	Средний ремонт разъединителя ЛР и текущий ремонт разъединителя ШР - ОСШ Бирск.		1 дн	23.07.15	23.07.15
ВЭ Бирск	Исходная	1 дн	17.07.15	17.07.15	ВЛ 110кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск под ОВ.	ТР	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР - 2 Бирск.		1 дн	17.07.15	17.07.15
ЗТ	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15		ТР	12:00	Текущий ремонт трансформаторов ЗТ и ТСН - 3.		12 дн	27.07.15	07.08.15
2 СШ	Исходная	3 дн	16.07.15	18.07.15		ТР	ВЗ	Текущий ремонт ОПН 2СШ. Средний ремонт разъединителей ШР - 2СШ ОВ, Полиэф - 2. Текущий ремонт разъединителя ШР - 2 Бирск.		3 дн	16.07.15	18.07.15
Предприятие: Салаватская ТЭЦ												
Объект: Салаватская ТЭЦ												
С10Т	Исходная	7 дн	25.06.15	01.07.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-6 кВ, СР МВ-110 кВ.		7 дн	25.06.15	01.07.15
МВ Самаровка	Исходная	5 дн	13.07.15	17.07.15	Совместно с ВЛ.	РЕК	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО и выполнение пусконаладочных работ на В-110 кВ Самаровка для выполнения мероприятий по реализации схемы выдачи мощности энергоблока Ново-Салаватская ПГУ-410Т. Работы выполняются подрядной организацией.		5 дн	13.07.15	17.07.15
МВ С6Т	Исходная	7 дн	20.07.15	26.07.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-6 кВ, СР МВ-110 кВ.		7 дн	20.07.15	26.07.15
МВ С5Т	Исходная	7 дн	13.07.15	19.07.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-6 кВ, СР МВ-110 кВ.		7 дн	13.07.15	19.07.15
МВ Мелеуз					Отказать. Не совмещается с ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка и 2 СШ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ.	ВПр	04:00	Для выполнения работ по профилактическому восстановлению комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с отпайками		5 дн	27.07.15	31.07.15
Предприятие: Стерлитамакская ТЭЦ												
Объект: Стерлитамакская ТЭЦ												
В-110 кВ 4Т	Исходная	14 дн	20.07.15	02.08.15		ТР	04:00			14 дн	20.07.15	02.08.15
В-110 кВ 3Т	Исходная	13 дн	06.07.15	18.07.15		ТР	04:00			13 дн	06.07.15	18.07.15
В-110 кВ 2Т	Исходная	14 дн	22.07.15	04.08.15		ТР	04:00			14 дн	22.07.15	04.08.15
4Т	Исходная	14 дн	20.07.15	02.08.15		ТР	04:00			14 дн	20.07.15	02.08.15
3Т	Исходная	13 дн	06.07.15	18.07.15		ТР	04:00			13 дн	06.07.15	18.07.15
2Т	Исходная	14 дн	22.07.15	04.08.15		ТР	04:00			14 дн	22.07.15	04.08.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-2												
Объект: Уфимская ТЭЦ-2												
ШСВ-110	Исходная	5 дн	15.07.15	19.07.15	Совместно с выводом 2СШ 110 кВ	ТР	02:00	ТР ШСВ-110, ПК РЗА		5 дн	06.07.15	10.07.15
ТН ВЛ «НПЗ»					Отказ собственника	ТР	06:00	ТР ТН ВЛ НПЗ, замена разрядников, Совместно с выводом ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 НПЗ		2 дн	27.07.15	28.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	3 дн	01.07.15	03.07.15		ТР	02:00	ТР РОСШ Северная 2, ШР ТН ОСШ, ТН ОСШ. Совместно с выводом КЛ.		3 дн	01.07.15	03.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	10.07.15	10.07.15		ТР	02:00	ТР СРП		1 дн	10.07.15	10.07.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	15.07.2015	15.07.2015	Совместно с выводом 2СШ 110 кВ	ТР	02:00	ТР ШР 2СШ ОВ-110		1 дн	13.07.15	13.07.15
В-110-КЛ Северная 2	Исходная				Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Северная-2	с переводом на ОВ	1 дн	09.07.15	09.07.15
В-110-КЛ Северная 2	Исходная	2 дн	01.07.15	02.07.15		ТР	02:00	ТР ЛР Северная-2 Совместно с выводом КЛ		2 дн	01.07.15	02.07.15
В-110-КЛ Северная 2	Исходная	1 дн	16.07.15	16.07.15		ТР	02:00	ТР ШР-2 СШ	с переводом на ОВ	1 дн	16.07.15	16.07.15

В-110-КЛ Северная 1						Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Северная-1	с переводом на ОВ	1 дн	08.07.15	08.07.15
В-110-КЛ Северная 1	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15			ТР	02:00	ТР ШР-2СШ	с переводом на ОВ	1 дн	15.07.15	15.07.15
В-110-Западная 2	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Западная-2	с переводом на ОВ	1 дн	07.07.15	07.07.15
В-110-Западная 2	Исходная	1 дн	17.07.15	17.07.15			ТР	02:00	ТР ШР 2 СШ Западная -2	с переводом на ОВ	1 дн	17.07.15	17.07.15
В-110-1ГТ	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР В-110-1ГТ		11 дн	14.07.15	24.07.15
В-110-1ГТ	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР-2 СШ	с переводом на ОВ	1 дн	14.07.15	14.07.15
В-110-1ГТ	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР 1СШ 1ГТ	с переводом на ОВ	1 дн	06.07.15	06.07.15
II СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	15.07.15	19.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон (14.07-15.07).		ТР	02:00	ТР ШР-2 присоединений 2СШ		5 дн	13.07.15	17.07.15
I СШ 110 кВ	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР ШР присоединений 1 СШ		5 дн	06.07.15	10.07.15
1ГТ	Исходная					Отказ собственника	ТР	02:00	ТР трансформатора, ЛР 1ГТ, РОСШ КЛ 1ГТ		11 дн	14.07.15	24.07.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-4													
Объект: Уфимская ТЭЦ-4													
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	15.07.2015	15.07.2015	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	ТР РОСШ ВЛ 110 Основка.		1 дн	02.07.15	02.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	4 дн	23.07.2015	26.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	ВЗ	ТР РОСШ, замена Л.Р. ВЛ 110 Дема-2. Работы выполняются подрядным способом.		5 дн	22.07.15	26.07.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	5 дн	15.07.15	19.07.15			ТР	ВЗ	ТР РОСШ, замена Л.Р. ВЛ 110 Дема-1. Работы выполняются подрядным способом.		5 дн	15.07.15	19.07.15
В-110 Основка	Исходная	1 дн	15.07.15	15.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	ТР В-110, Л.Р., РОСШ, проходных вводов		1 дн	02.07.15	02.07.15
В-110 Дема-2	Исходная	4 дн	23.07.2015	26.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	ВЗ	ТР В-110, РОСШ, проходных вводов, замена Л.Р. Работы выполняются подрядным способом.		5 дн	22.07.15	26.07.15
В-110 Дема-1	Исходная	5 дн	15.07.15	19.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	ВЗ	ТР В-110, РОСШ, проходных вводов, замена Л.Р. Работы выполняются подрядным способом.		5 дн	15.07.15	19.07.15
В-110 ГПП-2	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15			ТР	04:00	Проверка РЗА. ВЛ в работе через ОВ-110.		5 дн	06.07.15	10.07.15
Предприятие: Юмагузинская ГЭС													
Объект: Юмагузинская ГЭС													
ОСШ-110 кВ	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15			ТР	02:00	ТР РОСШ ОСШ.		5 дн	06.07.15	10.07.15
ОВ-110	Исходная	5 дн	06.07.15	10.07.15			ТР	02:00	ТО В-110 кВ, ТТ.		5 дн	06.07.15	10.07.15
Предприятие: ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"													
Объект: Ново-Салаватская ТЭЦ													
ВВ-110 кВ ВЛ ППК-2	Исходная	31 дн	01.07.15	31.07.15			КР	ВЗ	Кап.ремонт ВВ-110кВ яч.25 (ВЛ ППК-2 через ШОВ-2)		31 дн	01.07.15	31.07.15
Предприятие: Демская дистанция электроснабжения КДН ОАО "РЖД"													
Объект: ПС 110 кВ Симская-тяги													
В-110 Павловка	Исходная	1 дн	15.07.2015	15.07.2015	Не совмещается с периодом проведения саммита ШОС и БРИКС.		ВПр	01:00	Профконтроль ЭПЗ-1636		1 дн	06.07.15	06.07.15
Предприятие: Инзерская дистанция электроснабжения КДН ОАО "РЖД"													
Объект: ПС 110 кВ Инзер-тяги													
ОШ-110	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15			ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР1-110, ОР1-110, покраска порталов.		2 дн	13.07.15	14.07.15
В1-110 Бердагулово – Инзер-тяги 1	Исходная	2 дн	13.07.15	14.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР1-110, ОР1-110, покраска порталов.		2 дн	13.07.15	14.07.15
Объект: ПС 110 кВ Ирныкши-тяги													
СП2-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций.		4 дн	20.07.15	23.07.15
СВ-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций.		4 дн	20.07.15	23.07.15
РП-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций.		4 дн	20.07.15	23.07.15
Объект: ПС 110 кВ Карламан-тяги													
ОШ -110	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15			ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР7-110, ОР7-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		1 дн	30.07.15	30.07.15

В7-110 Кабаково-районная – Карламан-тяги	Исходная	1 дн	30.07.15	30.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР7-110, ОР7-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		1 дн	30.07.15	30.07.15
В1-110 Карламан-тяги – Приуралье-тяги	Исходная	20 дн	10.07.15	29.07.15		КР	ВЗ	Капитальный ремонт В1-110	с переводом на ОВ	20 дн	10.07.15	29.07.15
Объект: ПС 110 кВ Равтау-тяги												
СШ1-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР1-110, СР1-СВ-110, ШР-110-Т1, РРП1-110, ТН1-110, отбор проб масла. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	20.07.15	23.07.15
СВ-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР1-110, СР1-СВ-110, ШР-110-Т1, РРП1-110, ТН1-110, отбор проб масла. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	20.07.15	23.07.15
РП1-110	Исходная	4 дн	20.07.15	23.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР1-110, СР1-СВ-110, ШР-110-Т1, РРП1-110, ТН1-110, отбор проб масла. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	20.07.15	23.07.15
Объект: ПС 110 кВ Уршак-тяги												
СШ2-110	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	06.07.15	09.07.15
СВ-110	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	06.07.15	09.07.15
РП1-110	Исходная	4 дн	13.07.15	16.07.15	Совместно с В.Л.	ТР	02:00	Текущий ремонт: ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110, ТН2-110. Проф.контроль защит. Покраска мет.конструкций		4 дн	06.07.15	09.07.15

Начальник СЭР

Начальник ОДС




Р.Т. Хабиров

Д.Г. Филяев