

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного диспетчера по оперативной работе

Филиала ОАО "СО ЭЭС" Башкирское РДУ

Т.А. Ишмеев

30.09.

2015 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЭЭС" Башкирское РДУ на октябрь 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Состояние заявки	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания			Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		
		Кол-во дней	начало	окончание		Вид ремонта	АГ	Содержание работ		Кол-во дней	начало	окончание
Предприятие: Башкирское РДУ												
Объект: Башкирское РДУ												
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ЗРР	06:00	Замкнуть транзит 110 кВ Урусу – Туймазы в связи с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово		5 дн	31.10.15	04.11.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ЗРР	06:00	Замкнуть транзит 110 кВ Урусу – Туймазы в связи с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово		5 дн	31.10.15	04.11.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Булак	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ЗРР	06:00	Замкнуть транзит 110 кВ Урусу – Туймазы в связи с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово		5 дн	31.10.15	04.11.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Булак	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ЗРР	06:00	Замкнуть транзит 110 кВ Урусу – Туймазы в связи с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово		5 дн	31.10.15	04.11.15
ВЛ 110 кВ Уду-Теляк-тяги – АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-тяги	Исходная	4 дн	18.10.15	21.10.15		ЗРР	04:00	Отключить В-110 кВ АМЕТ 1 на ПС 110 кВ Уду-Теляк-тяги в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская.		4 дн	18.10.15	21.10.15
ВЛ 110 кВ Уду-Теляк-тяги – АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-тяги	Исходная	4 дн	18.10.2015	21.10.15		ЗРР	04:00	Отключить В-110 кВ АМЕТ 2 на ПС 110 кВ Уду-Теляк-тяги в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская.		4 дн	18.10.15	21.10.15
ВЛ 110 кВ Новый Субай - Симская-тяги	Исходная	4 дн	18.10.2015	21.10.15		ЗРР	04:00	Отключить СВ-110 на ПС 110 кВ Новый Субай в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская.		4 дн	18.10.15	21.10.15
Предприятие: БСК												
Объект: БСК												
ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Бугульма		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		ЗРР	04:00	Разземление 1/3 тросов, опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Аксаково		2 дн	01.10.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Измененная	5 дн	17.10.15	21.10.15	БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ Бекетово.	КР	ВЗ	Замена ВР-220 Ашкадар. Переустройство захода ВЛ на ПГУ НСЛГЭЦ, верховая ревизия, БПР при ТО		5 дн	16.10.15	20.10.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Измененная	4 дн	06.10.2015	09.10.2015	Совместно с 1 сек. 220 кВ ПС 220 кВ Благовар.	КР	04:00	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании.		4 дн	26.10.15	29.10.15
ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Исходная	4 дн	28.09.15	01.10.15		КР	ВЗ	Для разрезки шлейфов на оп.123. Замена дефектных опор (АГ-24), изоляторов, БПР при ТО на уч. ПС Бекетово - оп.123. Для соединения шлейфов на оп.123.		4 дн	28.09.15	01.10.15
ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ЗРР	01:00	Разземление 1/3 тросов, опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Бугульма		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Измененная	4 дн	01.10.15	04.10.15	Совместно с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	БВР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании. Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Ревизия ВЧЗК на ПС Аргамак.		4 дн	15.10.15	18.10.15
ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Измененная	4 дн	01.10.15	04.10.15	Совместно с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		5 дн	01.10.15	05.10.15
ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Измененная	5 дн	18.10.2015	21.10.15		КР	ВЗ	ТР, замена изоляторов.		10 дн	12.10.15	21.10.15
ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Исходная	5 дн	18.10.2015	21.10.15		ВПр	06:00	Для безопасности при замене ВЧ-заградителя, КС на ПС Самаровка и КТЭЦ		4 дн	26.10.15	29.10.15
ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Измененная	1 дн	17.10.2015	17.10.2015	Не совмещается с ремонтом АТГ2 ПС 500 кВ Газовая в период с 06.10.15г. по 14.10.15г.	ЗРР	01:00	Разземление грозотроса, опробование плавки гололеда.		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Белорецк-220		1 дн	01.10.15	01.10.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Белорецк-220		1 дн	01.10.15	01.10.15

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель I цепь	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		КР	04:00	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании.		5 дн	05.10.15	09.10.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель I цепь	Исходная	1 дн	09.10.15	09.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Иремель		1 дн	09.10.15	09.10.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель II цепь	Исходная	5 дн	12.10.15	16.10.15		КР	06:00	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании. Опробование установки плавки гололеда.		5 дн	12.10.15	16.10.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель II цепь	Исходная	1 дн	09.10.15	09.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на 1/3 тросах с ПС Иремель		1 дн	09.10.15	09.10.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная I цепь	Измененная	2 дн	22.10.2015	23.10.2015	Корр. БСК.	БВР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании. Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия		2 дн	01.10.15	02.10.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная II цепь	Измененная	2 дн	08.10.15	09.10.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	БВР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании. Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия		2 дн	05.10.15	06.10.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Исходная	1 дн	15.10.15	15.10.15		КР	04:00	Разземление грозотросов. Опробование плавки гололеда		1 дн	15.10.15	15.10.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Измененная	4 дн	18.10.15	21.10.15	Корр. ОДУ Урала.	КР	04:00	Капремонт, замена дефектного грозотроса, изоляторов и арматуры. ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ТН-500 ЛСБ Бекетово на ПС Уфимская		4 дн	26.10.15	29.10.15
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Измененная	2 дн	26.10.15	27.10.15	Возможность вывода ВЛ в ремонт будет определяться при рассмотрении диспетчерских заявок по условиям режима работы ЕЭС	ТР	04:00	Замена конденсатора емкостного делителя НДЕ 500 на Кармановской ГРЭС		2 дн	17.10.15	18.10.15
ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Отказанная				БРДУ: отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 500 кВ Кармановской ГРЭС (06-10.09.2015), Бл1 (11.10-13.10).	КР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании, замена дефектных изоляторов. Выправка стоек, демонтаж ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ на ПС Буйская.		10 дн	05.10.15	14.10.15
Объект: ПС 220 кВ Аргмак												
АТ-2	Измененная	4 дн	01.10.15	04.10.15	Совместно с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	СР	2	Замена вводов 110 кВ ф.А		5 дн	05.10.15	09.10.15
В-110 Чекагуш-1	Исходная	11 дн	25.09.15	05.10.15		КР	ВЗ	Замена ТТ	с переводом на ОВ	11 дн	25.09.15	05.10.15
ВЛ 220 кВ Буйская – Аргмак	Измененная	4 дн	01.10.15	04.10.15	Совместно с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	ТР	02:00	Ревизия ВЧЗК		4 дн	15.10.15	18.10.15
Объект: ПС 220 кВ Анкадар												
1 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	01.10.15	05.10.15		БВР	04:00	Замена ШР-1 Салават-2.		5 дн	01.10.15	05.10.15
1 СШ 110 кВ					Отмена БСК.	КР	08:00	Замена ШР-1-110 Стерлитамак-1		5 дн	12.10.15	16.10.15
2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	06.10.15	10.10.15		БВР	04:00	Замена ШР-2 Салават-2.		5 дн	06.10.15	10.10.15
2 СШ 110 кВ					Отмена БСК.	КР	08:00	Замена ШР2-110 Стерлитамак-1.		5 дн	05.10.15	09.10.15
В-110 Стерлитамак-1	Исходная	29 дн	01.10.15	29.10.15		КР	ВЗ	Замена В-110, ШР-1, ШР-2.	с переводом на ОВ	29 дн	01.10.15	29.10.15
В-220 2АТ	Исходная	2 дн	07.10.15	08.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей РЗА ВЭ-220 кВ АТ2 к ДЗШ, УРОВ, выполнение ПНР		2 дн	07.10.15	08.10.15
В-220 Бекетово	Исходная	2 дн	09.10.15	10.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей РЗА ВЭ-220 кВ Бекетово к ДЗШ, УРОВ, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	2 дн	09.10.15	10.10.15
В-220 Ново-Стерлитамак	Исходная	4 дн	09.10.15	12.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей РЗА ВЭ-220 кВ Ново-Стерлитамак к ДЗШ, УРОВ; замена панели АУВ, выполнение ПНР		4 дн	09.10.15	12.10.15
В-220 Самаровка	Исходная	2 дн	11.10.15	12.10.15		ВПр	02:00	Подключение цепей РЗА ВЭ-220 кВ Самаровка к ДЗШ, УРОВ, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	2 дн	11.10.15	12.10.15
ОВ-110	Исходная	4 дн	03.10.15	06.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей ПА присоединений 110кВ к схеме ОВ-110кВ, выполнение ПНР.		4 дн	03.10.15	06.10.15
ОСВ-220	Исходная	5 дн	19.10.15	23.10.15	Без разрыва транзита 220 кВ.	ТР	04:00	Профвосстановление защит		5 дн	19.10.15	23.10.15
ОСВ-220	Измененная	2 дн	05.10.15	06.10.15	Без разрыва транзита 220 кВ. Корр. БСК.	ВПр	04:00	Подключение цепей РЗА ОВ-220кВ, к ДЗШ, УРОВ, выполнение ПНР		1 дн	06.10.15	06.10.15
ТН-220 2 сек.ш.	Исходная	8 дн	01.10.15	08.10.15		КР	ВЗ	Замена ТН-220		8 дн	01.10.15	08.10.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220												
1 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		КР	03:00	Замена приводов ШР-1 ф.А,В,С Комбинат-1, ШСВ.		5 дн	05.10.15	09.10.15
2 СШ 110 кВ	Измененная	5 дн	19.10.15	23.10.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Серменево - Бердагулово.	КР	03:00	Замена приводов ШР-2 ф.А,В,С Комбинат-1, ШСВ.		5 дн	12.10.15	16.10.15
В-110 Комбинат-1	Измененная	5 дн	05.10.15	09.10.15	Разрешить в периоды 05-09.10.2015 и 19-23.10.2015, совместно с 1(2) СШ 110 кВ.	КР	03:00	Замена приводов ШР-1, ШР-2 ф.А,В,С Комбинат-1	с переводом на ОВ	9 дн	05.10.15	13.10.15
В-110 Комбинат-1	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		КР	03:00	Замена привода ЛР Комбинат-1		2 дн	01.10.15	02.10.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		КР	03:00	Замена привода ОР Комбинат-1		2 дн	01.10.15	02.10.15
ШСВ-110	Исходная	2 дн	07.10.15	08.10.15		КР	03:00	Замена приводов ШР-1, ШР-2 ф.А,В,С «ШСВ».		2 дн	07.10.15	08.10.15
ШСВ-110	Измененная	3 дн	19.10.15	21.10.15	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	КР	03:00	Замена приводов ШР-1, ШР-2 ф.А,В,С «ШСВ».		3 дн	14.10.15	16.10.15
Объект: ПС 220 кВ Благовар												

1 сек. ш. - 220	Измененная	6 дн	06.10.15	10.10.2015	Разрешить в периоды с 06.10.2015 по 10.10.2015 и 16.10.2015 (Корр. БСК).	КР	ВЗ	Замена ШР2-110 СП, замена ошиновки В-110 Нурлино-2, ремонт и выправка портала.		9 дн	25.08.15	02.09.15
2 сек. ш.-110	Исходная	3 дн	06.10.15	08.10.15		КР	ВЗ	Замена ВМ-110 Нурлино-2 .	с переводом на ОВ	29 дн	22.08.15	19.09.15
Объект: ПС 220 кВ Ирмель												
АТ-2	Исходная	5 дн	12.10.15	16.10.15		ТР	08:00	ТР АТ-2 с заменой привода РПН ф. «А,В,С»		5 дн	12.10.15	16.10.15
В-110 Учалы-2	Исходная	3 дн	05.10.15	07.10.15		СР	03:00	СР ЛР-110, РОСШ-110		3 дн	05.10.15	07.10.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	05.10.15	07.10.15		СР	03:00	СР РОСШ-110		3 дн	05.10.15	07.10.15
Объект: ПС 220 кВ НПЗ												
2 сш-110	Исходная	2 дн	19.10.15	20.10.15		КР	01:00	Замена ошиновки и шинных опор м/ду ШР2 и ОВ 2-4		2 дн	19.10.15	20.10.15
3 сш-110	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		КР	01:00	Замена ошиновки и шинных опор м/ду ШР3 и ШСВ 1-3		2 дн	01.10.15	02.10.15
4 сш-110	Исходная	2 дн	21.10.15	22.10.15		КР	01:00	Замена ошиновки и шинных опор м/ду ШР4 и ОВ 2-4		2 дн	21.10.15	22.10.15
АТ-1					Отмена БСК.	ТР	03:00	Для фазировки и опробования ШСВ 1-3 от защит (при вводе в работу по отдельной программе)		1 дн	09.10.15	09.10.15
АТ-1	Измененная	1 дн	06.10.15	06.10.15	Разрешить при условии перевода нагрузки (примерно 30 МВт) на другие источники питания.	ТР	03:00	Для подключения и опробования защит ШСВ 1-3, устранение нагрева контакта ТР-110 АТ-1 ф.В.		1 дн	05.10.15	05.10.15
АТ-2	Исходная	1 дн	30.10.15	30.10.15	Разрешить при условии перевода нагрузки (примерно 30 МВт) на другие источники питания.	КР	03:00	Для фазировки и опробования ШСВ 2-4 от защит (при вводе в работу по отдельной программе)		1 дн	30.10.15	30.10.15
АТ-2					Отмена БСК.	ВКЛ	03:00	Для подключения и опробования защит ШСВ 1-3		1 дн	26.10.15	26.10.15
В-110 АТ-1					Отмена БСК.	КР	ВЗ	Замена В110 АТ-1	с переводом на ОВ	28 дн	23.09.15	20.10.15
ОВ-110 2-4	Исходная	19 дн	12.10.15	30.10.15		ЗРР	ВЗ	Замена ОВ-2-4.		19 дн	12.10.15	30.10.15
ШСВ-110 1-3					Отмена БСК.	КР	ВЗ	Замена ШСВ 1-3. Наладка защит.		19 дн	21.09.15	09.10.15
ШСВ-110 2-4					Отмена БСК.	КР	ВЗ	Замена ШР4		7 дн	26.10.15	01.11.15
Объект: ПС 220 кВ Самаровка												
В-110 Мелеуз-2	Исходная	4 дн	05.10.15	08.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	4 дн	05.10.15	08.10.15
В-110 Салават	Исходная	4 дн	09.10.15	12.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	4 дн	09.10.15	12.10.15
В-110 Салават	Исходная	5 дн	27.09.15	01.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА, АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	5 дн	27.09.15	01.10.15
В1-220 Ашкадар	Исходная	5 дн	28.09.15	02.10.15		ВПр	ВЗ	Перевод цепей РЗА, ПА, ОМП на новые шкафы, выполнение ПНР		5 дн	28.09.15	02.10.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	13.10.15	14.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей ПА присоединений 110кВ к схеме ОВ-110кВ, выполнение ПНР.		2 дн	13.10.15	14.10.15
Объект: ПС 220 кВ Туймазы												
В-110 Уруссу-4	Измененная	5 дн	06.10.15	10.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	03:00	ТР ОР-110 Уруссу 4		5 дн	05.10.15	09.10.15
ОСШ-110	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Уруссу-4		5 дн	05.10.15	09.10.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово												
1 СШ-500	Исходная	5 дн	01.10.15	05.10.15		ТР	04:00	ТР: ШР-1 В1 500 АТ-6, ШР-1 В1 500 Смеловская; СР ШР ТН-500 1СШ		5 дн	01.10.15	05.10.15
2 СШ-500	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ТР	06:00	ТР ШР-2 В 2 500 АТ-6, ШР-2 В2 500 Смеловская		5 дн	31.10.15	04.11.15
II СШ 220 кВ	Исходная	7 дн	10.10.15	16.10.15		КР	ВЗ	Замена ШР-2 220 ОВЭ ф.А.В.С., ТТ-220 ШСВЭ		7 дн	10.10.15	16.10.15
АТ-4А					Отмена БСК, работы выполнены в сентябре.	КР	ВЗ	Замена ТТ-220 АТ-4		7 дн	19.10.15	25.10.15
АТ-4Б					Отмена БСК, работы выполнены в сентябре.	КР	ВЗ	Замена ТТ-220 АТ-4		7 дн	19.10.15	25.10.15
АТ-5	Исходная	9 дн	01.10.15	09.10.15		ТР	08:00	Замена: ВМ-35 ТСН-46Т, ШР-35 ТСН-46Т; текущий ремонт порталов СШ 35 кВ.	с переводом на ОВ	9 дн	01.10.15	09.10.15
В1-500 АТ-6	Исходная	5 дн	01.10.15	05.10.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 500 АТ-6 АГ-4ч.		5 дн	01.10.15	05.10.15
В1-500 Смеловская	Исходная	5 дн	01.10.15	05.10.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 500 Смеловская АГ-4ч		5 дн	01.10.15	05.10.15
В2-500 АТ-6	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ТР	04:00	ТР ШР-2 В 2 500 АТ-6		5 дн	31.10.15	04.11.15
В2-500 Смеловская	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ТР	04:00	ТР ШР-2 500 Смеловская АГ-4ч		5 дн	31.10.15	04.11.15
ВЭ 220 АТ-2	Исходная	1 дн	16.10.15	16.10.15		ТР	04:00	Регулировка ШР-2 220 АТ-5 ф.С	с переводом на ОВ	1 дн	16.10.15	16.10.15
ВЭ 220 АТ-5					Отмена БСК.	ТР	ВЗ	ТР ВЭ-220 АТ-5, замена ТТ-220 АТ-5		5 дн	19.10.15	23.10.15
ОВЭ 220	Исходная	6 дн	10.10.15	15.10.15	Совместно со 2СШ 220 кВ.	КР	ВЗ	Замена ШР-2 220 ОВЭ ф.А.В.С.		6 дн	10.10.15	15.10.15

ТН-500 1 СШ	Исходная	5 дн	01.10.15	05.10.15		ТР	04:00	СР ШР ТН-1СШ 500 АГ-4ч		5 дн	01.10.15	05.10.15
ТН-500 2 СШ	Исходная	5 дн	31.10.15	04.11.15		ТР	04:00	СР РТУ ТН-500 2 СШ		5 дн	31.10.15	04.11.15
ШСВЭ-220	Исходная	6 дн	10.10.15	15.10.15		КР	ВЗ	Замена ТТ-220 ШСВЭ		6 дн	10.10.15	15.10.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская												
АТ-3	Измененная	4 дн	01.10.15	04.10.15		ТР	06:00	ТР: ф А АТ-3, ЛР В1 500 АТ-3, ЛР В2 500 АТ-3, ТН-10 АТ-3, ШР ТН-10 АТ-3, ввод ф А, вывод ф С с заменой на ф Р, ПИ ОПН-500/220/10, опробование ПЖТ.		5 дн	01.10.15	05.10.15
АТ-3	Исходная	1 дн	15.10.15	15.10.15		ТР	08:00	Ввод в работу ф С, вывод ф Р в резерв, исп.ОПН-10, опроб. ПЖТ. АГ-8ч		1 дн	15.10.15	15.10.15
В1-500 Калино	Отказанная					РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ		9 дн	22.10.15	30.10.15
В1-500 Кармановская ГРЭС	Отказанная				БРДУ: отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 500 кВ Кармановской ГРЭС (06-10.09.2015).	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ		10 дн	05.10.15	14.10.15
В1-500 Уфимская	Отказанная					ТР	04:00	Снятие характеристик ТТ-500 В-1 500 Уфимская.		3 дн	19.10.15	21.10.15
В2-500 Калино	Отказанная					РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ		9 дн	22.10.15	30.10.15
В2-500 Кармановская ГРЭС	Отказанная				БРДУ: отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 500 кВ Кармановской ГРЭС (06-10.09.2015).	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ		10 дн	05.10.15	14.10.15
В2-500 Уфимская	Отказанная					ТР	04:00	Снятие характеристик ТТ-500 В-2 500 Уфимская.		3 дн	19.10.15	21.10.15
ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Отказанная				ПРДУ: 21.10 - 23.10 ремонт ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ, 24.10 ремонт ВЛ 500 кВ Пермская ГРЭС - Северная, 21.10 - 25.10 ремонт ВЛ 220 кВ Владимирская - Ирень 2	КР	08:00	Демонтаж ЛР ВЛ-500, установка шинных опор 500кВ		9 дн	22.10.15	30.10.15
ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская	Отказанная				Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	ВЗ	Снятие характеристик ТТ-500 В1, В2 500 Уфимская		3 дн	19.10.15	21.10.15
ОСШ	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		БВР	04:00	Для БВР при испытании КС-110 Буйская Гожан-1		1 дн	01.10.15	01.10.15
ОСШ	Измененная	1 дн	06.10.15	06.10.15	Совм. с ВЛ.	БВР	04:00	БВР при испытании КС-110 Янаул тяга зеленая		1 дн	13.10.15	13.10.15
Объект: ПС 500 кВ Уфимская												
В1	Измененная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	04:00	ТО ТТ-500 В1 АГ-4ч.		3 дн	26.10.15	28.10.15
В2	Измененная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	04:00	ТО ТТ-500 В2 АГ-4ч.		3 дн	26.10.15	28.10.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Измененная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	02:00	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово		3 дн	26.10.15	28.10.15
Предприятие: Башкирэнерго												
Объект: ПО Центральные Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди I цепь с отпайками	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	КР	08:00	Замена ЛР-110 Тюльди-1 на ПС Бирск		3 дн	20.10.15	22.10.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	ТР	02:00	ТР ЛР-110 Бирск, ТР ЛР-110 Тюльди, ТР СР-1-10, ТР ШР-110 1Т на ПС Чурапово.		2 дн	05.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Восточная – Уду-Теляк- тяга II цепь	Измененная	5 дн	13.10.15	17.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ.	ТР	01:00	Верховой осмотр.		5 дн	05.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Восточная – Уду-Теляк- тяга II цепь	Измененная	1 дн	13.10.15	13.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ.	ТР	02:00	ТР ОР-110 У.Теляк-2 на ПС Восточная.		1 дн	05.10.15	05.10.15
ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Новый Субай с отпайками	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Симская на ПС Красный Ключ (участок Кр.Ключ - Н. Субай)		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ – Бирск с отпайкой на ПС Кондаковка	Измененная	1 дн	12.10.15	12.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ.	ВПр	01:00	Устранение нагрева контакта губки-нож на ЛР-110 "Осиновка" на ПС Калининки		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ №1					Отмена БСК.	ЗРР	03:00	Для работ по программе ввода в работу ШСВ-110 1-3.		1 дн	09.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ №1	Исходная	1 дн	30.10.15	30.10.15		ЗРР	03:00	Для работ по программе ввода в работу ОВ-110 2-4.		1 дн	30.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		КР	03:00	Соединение шлейфов на оп.63 и 98. Регулировка стрелы провеса в пролете 46-47.		1 дн	01.10.15	01.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП I цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	13 дн	13.10.15	25.10.15		КР	08:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Замена опоры, 1/3 троса, изоляторов.		13 дн	13.10.15	25.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП I цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	2 дн	13.10.15	14.10.15		КР	02:00	КР ЛР-110, ОР-110 ТЭЦ-1-1 на СПП.		2 дн	13.10.15	14.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП I цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	1 дн	13.10.15	13.10.15		БВР	02:00	Для безопасного выполнения работ при ТР РОСШ ВЛ ТЭЦ 1-СПП 1 на ТЭЦ1		1 дн	13.10.15	13.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	2 дн	15.10.15	16.10.15		КР	01:00	КР ЛР-110, ТЭЦ-1-2 на ПС СПП. Участок оп №22-ПС СПП		2 дн	15.10.15	16.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		КР	03:00	Разрезка шлейфов на оп.22.		1 дн	12.10.15	12.10.15

ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	1 дн	26.10.15	26.10.15		КР	03:00	Соединение шлейфов на оп.22		1 дн	26.10.15	26.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	15 дн	12.10.15	26.10.15		КР	08:00	Участок №22-ПС СПП. Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Замена опоры, г/з троса, изоляторов.		15 дн	12.10.15	26.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Измененная	3 дн	27.10.15	29.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ НПЗ.	КР	02:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор, замена изоляторов.		4 дн	27.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – СПП II цепь с отпайкой на ПС Черниковка-Восточная-тяги	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		КР	01:00	КР ОП-110 ТЭЦ-1-2 на ПС СПП.		1 дн	12.10.15	12.10.15
Объект: ПС 110 кВ Бирск												
ВМ 110 Тюльди 1	Измененная	18 дн	13.10.15	30.10.15	Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС и ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск. ВЛ под ОСВ.	КР	02:00	Замена ВМ-110кВ на ВЭБ-110, замена защит	с переводом на ОБ	23 дн	08.10.15	30.10.15
ВМ 110 Тюльди 1	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	КР	02:00	Замена ЛР-110 Тюльди-1		3 дн	20.10.15	22.10.15
ВМ 110 Тюльди 1	Измененная	18 дн	13.10.15	30.10.15	Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС и ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск. ВЛ под ОСВ.	ВПр	02:00	Замена защит и автоматики ВЛ-110 кВ Бирск-Тюльди-1	с переводом на ОБ	23 дн	08.10.15	30.10.15
ВМ 110 Тюльди 2	Исходная	22 дн	15.09.15	06.10.15		ВПр	02:00	Замена защит и автоматики ВЛ-110 кВ Бирск-Тюльди-2		22 дн	15.09.15	06.10.15
Объект: ПС 110 кВ Восточная												
ОСШ 110 кВ	Измененная	1 дн	13.10.2015	13.10.2015	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ОП-110 У.Теляк-2.		1 дн	05.10.15	05.10.15
Объект: ПС 110 кВ Красный Ключ												
2 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Симская, ШР-110 2Т на ПС Красный Ключ		1 дн	08.10.15	08.10.15
Объект: ПС 110 кВ Нурдино												
ОВЭ-110	Исходная	1 дн	09.10.15	09.10.15		ИСП	01:00	В/В испытания		1 дн	09.10.15	09.10.15
Объект: ПС 110 кВ Покровка												
ВМ-110 1Т	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ВПр	02:00	ТР ВМ-110 1Т, ВМ-35 1Т, ВМ-10 1Т, ТН-1-110, ТТ-110 1Т.		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВМ-110 2Т	Исходная	1 дн	07.10.15	07.10.15		ВПр	02:00	ТР ТН-2-110, ВМ-10 2Т.		1 дн	07.10.15	07.10.15
Объект: ПС 110 кВ Полянская												
2 сек. 110кВ	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ТР	02:00	ТР, регулировка давления в герметичных вводах 110 кВ 2Т.		1 дн	08.10.15	08.10.15
Объект: ПС 110 кВ СПП												
ВЭ-110 ТЭЦ 1-1	Исходная	1 дн	14.10.15	14.10.15		КР	ВЗ	КР ЛР-110 ТЭЦ 1-1		1 дн	14.10.15	14.10.15
ВЭ-110 ТЭЦ 1-2	Исходная	2 дн	15.10.15	16.10.15		КР	ВЗ	КР ЛР-110 ТЭЦ 1-2		2 дн	15.10.15	16.10.15
ВЭ-110 ТЭЦ 1-2	Исходная	2 дн	15.10.15	16.10.15		КР	01:00	Замена датчика температуры ВЭ-110 ТЭЦ1-2		2 дн	15.10.15	16.10.15
ОСШ 110 кВ 1-3 сек.	Исходная	2 дн	12.10.15	13.10.15		КР	ВЗ	КР ОП-110 ТЭЦ-1-1, КР ОП-110 ТЭЦ-1-2.		2 дн	12.10.15	13.10.15
Предприятие: ПО Белбеевские Электрические Сети												
Объект: ПО Белбеевские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Аксаково – Принтово-тяги №1	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки голлолёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Аксаково-Принтово 1 согласно ППГ №8Т/02		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Аксаково – Принтово-тяги №2	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки голлолёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Аксаково-Принтово 2 согласно ППГ №5Т/02 (правый), 5аТ/02 (правый), 6Т/02 (левый), 6аТ/02 (левый), 21Т/02		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Аксаково-тяги – Аксаково	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки голлолёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Аксаково-Аксаково-тяги согласно ППГ №19Т/02		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Аксеново-тяги – Аксаково-тяги с отпайкой на ПС Глуховская-тяги	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки голлолёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Аксеново-тяги-Аксаково-тяги согласно ППГ №25Т/89, 26Т/89, 34Т/89, 38Т/90, 45Т/90		1 дн	01.10.15	01.10.15

ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110Ашкадар-Шкапово 1 согласно ППГ 14Т/95, 32Т/95		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	01:00	Грозотрос ТР и ПИ РПТ-110 и ЗНТ-110 на ПС Узьябашево		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	01:00	Грозотрос ТР и ПИ РПТ-110 и ЗНТ-110 на ПС Узьябашево		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Ашкадар-Шкапово 2 согласно ППГ 14Т/95, 32Т/95		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – Аксаково с отпайками	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Аксаково-Глуховская-тяга согласно ППГ №19Т/02		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Приготово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Приготово-тяга-Абдулино-тяга согласно ППГ №5Т/02 (правый), 5аТ/02 (правый), 6Т/02 (левый), 6аТ/02 (левый), 21Т/02		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Приготово-тяга – Талды-Булак-тяга	Исходная	1 дн	07.10.15	07.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда на грозотросе ВЛ-110 Приготово-тяга-Талды-Булак-тяга согласно ППГ 7Т/77		1 дн	07.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Аксеново-тяга с отпайкой на ПС Шафраново-тяга	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		БВР	02:00	БВР при ТР ВЧЗ-110 ВЛ-110 Шафраново-тяга Глуховская тяга на ПС Аксеново-тяга		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Шафраново-тяга	Снятая	1 дн	07.10.15	07.10.15		ВПр	01:00	ПИ КС-110 Шафраново тяга 2 на ПС Раевка-тяга		1 дн	07.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Шафраново-тяга – Глуховская-тяга с отпайкой на ПС Аксеново-тяга	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Шафраново-тяга-Глуховская-тяга согласно ППГ №4Т/80, 35Т/89		1 дн	01.10.15	01.10.15
ВЛ 110 кВ Шафраново-тяга – Глуховская-тяга с отпайкой на ПС Аксеново-тяга	Исходная	1 дн	08.10.15	08.10.15		ТР	02:00	ТР ВЧЗ-110 ВЛ-110 Шафраново-тяга Глуховская тяга на ПС Аксеново-тяга		1 дн	08.10.15	08.10.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	Исходная	1 дн	05.10.15	05.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Шкапово-Аксаково 1 согласно ППГ 11Т/95, 12Т/03, 40Т/03, 18Т/97		1 дн	05.10.15	05.10.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Шкапово-Аксаково 1 согласно ППГ 13Т/02		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково II цепь с отпайкой на ПС Кожай-Максимово	Исходная	1 дн	05.10.15	05.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Шкапово-Аксаково 2 согласно ППГ 11Т/95, 12Т/03, 40Т/03, 18Т/97		1 дн	05.10.15	05.10.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково II цепь с отпайкой на ПС Кожай-Максимово	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололёда поочередно на грозотросе ВЛ-110 Шкапово-Аксаково 2 согласно ППГ 13Т/02		1 дн	02.10.15	02.10.15
Объект: ПС 110 кВ Шкапово												
ШСВ-110	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ТР	02:00	Ревизия датчика обогрева ШСВ-110		1 дн	01.10.15	01.10.15
Предприятие: ПО Белоречские Электрические Сети												
Объект: ПО Белоречские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Белореч-220 – Комбинат №1	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		ВПр	00:30	Пробная плавка гололеда грозотроса		1 дн	12.10.15	12.10.15
ВЛ 110 кВ Белореч-220 – Комбинат №1	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		КР	03:00	Замена привода ЛР, ОР яч Комбинат-1 на ПС Белореч-220		2 дн	01.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Белореч-220 – Комбинат №2	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		ВПр	00:30	Пробная плавка гололеда грозотроса		1 дн	12.10.15	12.10.15
ВЛ 110 кВ Ирмель – Учалье II цепь	Исходная	3 дн	05.10.15	07.10.15		ТР	03:00	СР ЛР-110, РОСШ-110 яч Учалье-2 на ПС Ирмель, ревизия ВЧЗ		3 дн	05.10.15	07.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Абзаково-тяга – Белореч-110 с отпайками	Исходная	1 дн	13.10.2015	13.10.2015	Не совмещается с ремонтом 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Смеловская.	ТР	01:00	Регулировка ЗН ЛЭП на ЛР 110 Абзаково Пе Белореч-110		1 дн	01.10.15	01.10.15
ВЛ 110 кВ Серменев-тяга – Бердагулово	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		КР	02:00	Замена изоляторов, выправка опор		4 дн	13.10.15	16.10.15
Объект: ПС 110 кВ Бердагулово												
В 110 Серменев	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ВПр	03:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Серменев-тяга– Бердагулово (ДЗ, ТЗНП, МФТО,		4 дн	13.10.15	16.10.15
Объект: ПС 110 кВ Белореч-110												
В-110 Абзаково	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ВПр	01:00	Регулировка ЗН ЛЭП на ЛР 110 Абзаково		1 дн	01.10.15	01.10.15
Объект: ПС 110 кВ Ново-Абзаково-тяга												

ВС-110	Измененная	2 дн	26.10.15	27.10.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Белорецк-220.	ТР	02:00	текущий ремонт и межремонтные испытания СР1-110. Профилактическое опробование защит ЭПЗ-1636 ЛЭП-110 Ввод1-110, ВС-110	с включением ремонтной перемычки	2 дн	05.10.15	06.10.15
ВС-110	Измененная	2 дн	28.10.15	29.10.15		ТР	02:00	текущий ремонт и межремонтные испытания СР2-110,ВС-110. Профилактическое опробование защит ЭПЗ-1636 ЛЭП-110 Ввод2-110, ВС-110	с включением ремонтной перемычки	2 дн	07.10.15	08.10.15
СШ1-110	Измененная	2 дн	26.10.15	27.10.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Белорецк-220.	ТР	02:00	текущий ремонт и межремонтные испытания СР1-110. Профилактическое опробование защит ЭПЗ-1636 ЛЭП-110 Ввод1-110, ВС-110	с включением ремонтной перемычки	2 дн	05.10.15	06.10.15
СШ2-110	Измененная	2 дн	28.10.15	29.10.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Белорецк-220.	ТР	02:00	текущий ремонт и межремонтные испытания СР2-110,ВС-110. Профилактическое опробование защит ЭПЗ-1636 ЛЭП-110 Ввод2-110, ВС-110	с включением ремонтной перемычки	2 дн	07.10.15	08.10.15
Предприятие: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
Объект: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово I цепь с оттайками	Исходная	8 ч	01.10.15	01.10.15		ТР	01:30	опробование схемы плавки гололеда согласно ППГ № 112-15		8 ч	01.10.15	01.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК I цепь	Исходная	4 дн 16 ч	05.10.15	09.10.15		ТР	02:00	нанесение ГВП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		4 дн 16 ч	05.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК II цепь	Исходная	4 дн 16 ч	19.10.15	23.10.15		ТР	02:00	нанесение ГВП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		4 дн 16 ч	19.10.15	23.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК №3	Исходная	13 ч	28.10.15	28.10.15		ТР	02:00	испытание КС-110 и линейных вводов 110кВ на ППК		13 ч	28.10.15	28.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – ППК №3	Исходная	4 дн 16 ч	26.10.15	30.10.15		ТР	02:00	нанесение ГВП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		4 дн 16 ч	26.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салаватская ТЭЦ I цепь	Исходная	1 дн 16 ч	12.10.15	13.10.15		КР	ВЗ	подключение ТОР в схему ВЛ на НСТЭЦ		1 дн 16 ч	12.10.15	13.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салаватская ТЭЦ II цепь	Исходная	1 дн 16 ч	19.10.15	20.10.15		КР	ВЗ	подключение ТОР в схему ВЛ на НСТЭЦ		1 дн 16 ч	19.10.15	20.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – ЮПП II цепь	Исходная	14 ч	15.10.15	15.10.15		ТР	02:00	испытание КС-110 и ЛВ-110 на НСтГЭЦ		14 ч	15.10.15	15.10.15
Объект: ПС 110 кВ Зирган												
1сек.ш-110	Исходная	13 ч	06.10.15	06.10.15		ТР	02:00	Ревизия ВОФ на ТН 1сш-110, ТТ-110 1Т		13 ч	06.10.15	06.10.15
2сек.ш-110	Исходная	13 ч	07.10.15	07.10.15		ТР	02:00	Ревизия ВОФ на ТН 2сш-110, ТТ-110 2Т		13 ч	07.10.15	07.10.15
Объект: ПС 110 кВ ППК												
ОВ-110	Исходная	3 дн 11 ч	12.10.15	15.10.15		ЗРР	03:00	для замены ВЛ-110 ППК-ТПП-3 под ОВ-110 для проф. контроля РЗА		3 дн 11 ч	12.10.15	15.10.15
ОВ-110	Исходная	3 дн 11 ч	05.10.15	08.10.15		ЗРР	03:00	для замены ВЛ-110 ППК-ТПП-2 под ОВ-110 для проф. контроля РЗА		3 дн 11 ч	05.10.15	08.10.15
Предприятие: ПО Кумертауские Электрические Сети												
Объект: ПО Кумертауские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Горodesкая – ПХГ	Исходная	6 дн	05.10.15	10.10.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Замена участка провода в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т		6 дн	05.10.15	10.10.15
ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Горodesкая	Измененная	5 дн	26.10.2015	29.10.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Замена участка провода в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т		5 дн	19.10.15	23.10.15
ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Худайбердино	Измененная	6 дн	13.10.2015	16.10.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	КР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР		12 дн	12.10.15	23.10.15
ВЛ 110 кВ Мелеуз – ПХГ	Измененная	3 дн	23.10.15	25.10.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Замена спусков с ВЛ три фазы на ПС ПХГ в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т		3 дн	28.10.15	30.10.15
ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка №1	Измененная	5 дн	12.10.15	16.10.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Горodesкая - ПХГ.	ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		5 дн	05.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка №2	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		2 дн	01.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Давлетшино	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололеда на грозотросу		1 дн	01.10.15	01.10.15
ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Мраково	Исходная	1 дн	06.10.15	06.10.15		ЗРР	00:30	Опробование схем плавки гололеда на грозотросу		1 дн	06.10.15	06.10.15
ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Самаровка с оттайками	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	00:30	Для опробования схемы плавки гололеда на проводах с ПС Самаровка.		1 дн	01.10.15	01.10.15
Объект: ПС 110 кВ Белая												
1 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		БВР	01:00	Для БВР при восстановлении эл. магнитной блокировки.		5 дн	05.10.15	09.10.15
2 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	12.10.15	16.10.15		БВР	01:00	Для БВР при восстановлении эл. магнитной блокировки.		5 дн	12.10.15	16.10.15
2 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		ТР	01:00	Замена силикагеля, чистака изоляции ТН-110.		1 дн	12.10.15	12.10.15
Объект: ПС 110 кВ Горodesкая												

1 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	01:00	Замена силикагеля, чистака изоляции ТН1-110.		5 дн	05.10.15	09.10.15
2 сек.ш.-110	Измененная	2 дн	26.10.2015	27.10.2015	Совм. с ВЛ.	ТР	01:00	Замена силикагеля, чистака изоляции ТН2-110.		2 дн	19.10.15	20.10.15
РП-110	Измененная	2 дн	26.10.2015	27.10.2015	Совм. с ВЛ.	ТР	01:00	Замена силикагеля, чистака изоляции ТТ-110 РП		2 дн	19.10.15	20.10.15
СЭВ-110	Исходная	2 дн	19.10.15	20.10.15		ТР	01:00	Опробывание СВ-110. Замена силикагеля, чистака изоляции ТТ СВ-110		2 дн	19.10.15	20.10.15
Объект: ПС 110 кВ Давлетшино												
2 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ТР	02:00	Замена силикагеля ТН-110.	с включением ремонтной	1 дн	01.10.15	01.10.15
СВ-110	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		БВР	02:00	Для БВР при замене силикагеля ТН-110	с включением ремонтной	1 дн	01.10.15	01.10.15
Объект: ПС 110 кВ Мелеуз												
2 сек.ш.-110	Измененная	2 дн	30.10.2015	31.10.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	БВР	02:00	Для БВР при ошновке СВ-110 при замене МКП-110 на ВЭБ-110		2 дн	26.10.15	27.10.15
В-110 Кумертау	Исходная	5 дн	16.10.15	20.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АОПО, выполнение ПНР в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т	с переводом на ОВ	5 дн	16.10.15	20.10.15
В-110 ПХГ	Исходная	4 дн	12.10.15	15.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АОПО, выполнение ПНР в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т	с переводом на ОВ	4 дн	12.10.15	15.10.15
В-110 ПХГ	Исходная	3 дн	28.10.15	30.10.15		БВР	06:00	Замена ошиновки ячейки, спусков с ВЛ в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т		3 дн	28.10.15	30.10.15
В-110 Салават	Исходная	4 дн	07.10.15	10.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей противаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т	с переводом на ОВ	4 дн	07.10.15	10.10.15
В-110 Салават	Исходная	1 дн	13.10.15	13.10.15		ВПр	02:00	Сезонное изменение уставок АПП	с переводом на ОВ	1 дн	13.10.15	13.10.15
В-110 Самаровка-1	Исходная	26 дн	07.09.15	02.10.15		КР	ВЗ	Замена МКП-110 на ВЭБ-110. Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607	с переводом на ОВ	26 дн	07.09.15	02.10.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	21.10.15	22.10.15		ВПр	04:00	Подключение цепей ПА присоединение 110 кВ к схеме ОВ-110 кВ, выполнение ПНР в связи со строительством энергоблока ПГУ-410Т		2 дн	21.10.15	22.10.15
ОВ-110	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		ТР	02:00	Для опробования В-110 Самаровка-1 после замены		2 дн	01.10.15	02.10.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		ВПр	02:00	Сезонное изменение уставок АПП		1 дн	12.10.15	12.10.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		ТР	02:00	Для опробования В-110 Самаровка-1 после замены		2 дн	01.10.15	02.10.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		КР	ВЗ	Замена МКП-110 на ВЭБ-110. Замена ЗПЗ 662 и панели автоматики СВ-110 на ШЭ-2607		26 дн	22.10.15	16.11.15
СВ-110	Исходная	26 дн	22.10.15	16.11.15		КР	04:00	Замена ЗПЗ 662 и панели автоматики СВ-110 на ШЭ-2607		26 дн	22.10.15	16.11.15
Объект: ПС 110 кВ Мраково												
В-110 Кугарчи	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля.	с переводом на ОВ	1 дн	02.10.15	02.10.15
В-110 ЮГЭС	Исходная	1 дн	31.10.15	31.10.15		КР	01:00	Опробование замена силикагеля	с переводом на ОВ	1 дн	31.10.15	31.10.15
ТН-I сек.ш.-110	Исходная	1 дн	09.10.15	09.10.15		ТР	02:00	Замена силикагеля на ТН-110. Проф. испытание.		1 дн	09.10.15	09.10.15
ТН-II сек.ш.-110	Исходная	1 дн	16.10.15	16.10.15		ТР	02:00	Замена силикагеля на ТН-110. Проф. испытания.		1 дн	16.10.15	16.10.15
Объект: ПС 110 кВ ПХГ												
2 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	12.10.15	12.10.15		БВР	02:00	Для БВР при замене В-110 2Т		1 дн	12.10.15	12.10.15
В-110 Городская	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	01:00	Замена силикагеля, чистака изоляции ТТ В-110 Городская		5 дн	05.10.15	09.10.15
В-110 Городская	Исходная	1 дн	22.10.2015	22.10.2015	Не совмещается с ВЛ 110 кВ Кумертау - Худайбердино.	ТР	01:00	Для опробования работы В-110 2Т после замены		1 дн	16.10.15	16.10.15
СВ-110	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	01:00	Опробывание работы, отбор масла из ввода		5 дн	05.10.15	09.10.15
Предприятие: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
Объект: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул I цепь	Исходная	2 дн	03.10.15	04.10.15		КР	06:00	КР ВЧЗ-110, ОР-110 на ПС 110 кВ Янаул		2 дн	03.10.15	04.10.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул I цепь с отпайкой на ПС Строительная	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	КР	06:00	КР ВЧЗ, замена нулевых изоляторов на приемном портале на ПС 110 кВ Янаул		2 дн	10.10.15	11.10.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул II цепь с отпайками	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	КР	08:00	ТР ЛР, ОР на КТРЭС, БВР при замене ошиновки между ЛР,ОР и ВЧЗ-110 ВЛ Карманово 2ц (заявка БГК)		3 дн	26.10.15	28.10.15

ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул №3 с отпайкой на ПС Байтузино	Измененная	3 дн	13.10.15	15.10.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС.	КР	08:00	КР ЛР-110, подъем ВЧЗ на приемный портал с заменой ошиновки, КС-110, Замена подвесной изоляции на ПС Янаул		3 дн	29.10.15	31.10.15
ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул I цепь с отпайками	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 2 Ш 500 кВ Бекетово.	КР	08:00	Подъем ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 ф.В на ПС Янаул, установка РМИ		4 дн	01.10.15	04.10.15
ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул II цепь с отпайками	Измененная	5 дн	13.10.15	17.10.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Тюльди - Янаул I.	КР	08:00	КР ЛР-110 Тюльди-Янаул 2ц, подъем ВЗ-110 на приемный портал, ВВ испытания на ПС Янаул, СР ЛР-110 Тюльди-Янаул 2ц на ПС Игровка.		5 дн	05.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая» с отпайкой на ПС Вояды	Измененная	1 дн	05.10.2015	05.10.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Пролодная.	ТР	04:00	Испытание КС-110 (заявка БСК)		1 дн	13.10.15	13.10.15
Объект: ПС 110 кВ Тюльди												
В-110 ВЛ Янаул 1ц	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 2 Ш 500 кВ Бекетово.	ТР	04:00	ТР ВМ-110, слив конденсата		4 дн	01.10.15	04.10.15
ВМ-110 ВЛ Бирск 2ц	Отказанная				Не совмещается с ремонтом В-110 Тюльди I на ПС 110 кВ Бирск.	ТР	04:00	ТР ВМ-110, В РЗА		5 дн	26.10.15	30.10.15
ВМ-110 ВЛ Янаул 2ц	Измененная	5 дн	13.10.15	17.10.15	Совм. с ВЛ.	ТР	04:00	ТР , ВМ-110 ВЛ Янаул2ц; слив конденсата, В РЗА		5 дн	05.10.15	09.10.15
Объект: ПС 110 кВ Янаул												
1 СШ-110	Измененная	9 дн	17.10.15	25.10.15	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС и Блока 1 КГРЭС	КР	08:00	КР ШР-1-110 всех присоединений		15 дн	12.10.15	26.10.15
В-110 ВЛ Буйская «красная»	Исходная	1 дн	25.10.15	25.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Буйская "красная"	с переводом на ОВ	1 дн	25.10.15	25.10.15
В-110 ВЛ Буйская 1ц	Исходная	1 дн	24.10.15	24.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Буйская 1ц	с переводом на ОВ	1 дн	24.10.15	24.10.15
В-110 ВЛ Буйская 2ц	Исходная	1 дн	22.10.15	22.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Буйская 2ц	с переводом на ОВ	1 дн	22.10.15	22.10.15
В-110 ВЛ Карманово 1ц	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	БВР	06:00	БВР при КР ВЧЗ -110 ВЛ Карманово 1ц, замена нулевых изоляторов ячейки ВЛ- 110 Карманово 1ц		2 дн	10.10.15	11.10.15
В-110 ВЛ Карманово 1ц	Исходная	1 дн	21.10.15	21.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Карманово 1ц		1 дн	21.10.15	21.10.15
В-110 ВЛ Карманово 2ц	Измененная	1 дн	20.10.15	20.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Карманово 2ц		3 дн	26.10.15	28.10.15
В-110 ВЛ Карманово 3	Исходная	1 дн	17.10.15	17.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Карманово 3	с переводом на ОВ	1 дн	17.10.15	17.10.15
В-110 ВЛ Карманово 3	Измененная	3 дн	13.10.15	15.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР ЛР-110,ТТ-110 ВЛ Карманово 3		3 дн	29.10.15	31.10.15
В-110 ВЛ Сандугач	Измененная	1 дн	23.10.15	23.10.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Сандугач		1 дн	16.10.15	16.10.15
В-110 ВЛ Татышлы 1ц	Измененная	1 дн	20.10.2015	20.10.2015	Совместно с 1СШ 110.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Татышлы 1ц		1 дн	13.10.15	13.10.15
В-110 ВЛ Татышлы 2ц	Измененная	1 дн	22.10.15	22.10.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Татышлы 2ц		1 дн	15.10.15	15.10.15
В-110 ВЛ Тюльди 1ц	Исходная	1 дн	21.10.2015	21.10.2015		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Тюльди 1ц	ВЛ под ОВ	1 дн	20.10.15	20.10.15
В-110 ВЛ Тюльди 1ц	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 2 Ш 500 кВ Бекетово.	БВР	08:00	Для БВР при подъеме ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-		4 дн	01.10.15	04.10.15
В-110 ВЛ Тюльди 2ц	Измененная	1 дн	17.10.15	17.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Тюльди 2ц		1 дн	18.10.15	18.10.15
В-110 ВЛ Тюльди 2ц	Измененная	5 дн	13.10.15	17.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР В-110 ВЛ Тюльди, ТТ-110, ВВ испытания, В РЗА		5 дн	05.10.15	09.10.15
В-110 ВЛ Чернушка-тяга 4ц	Измененная	1 дн	25.10.15	25.10.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Чернушка -Тяга 4ц		1 дн	14.10.15	14.10.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц	Измененная	1 дн	24.10.15	24.10.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Чернушка -Тяга 3ц		1 дн	12.10.15	12.10.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц	Исходная	4 дн	01.10.15	04.10.15		ВПр	ВЗ	Замена и наладка защит	с переводом на ОВ	4 дн	01.10.15	04.10.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц	Исходная	2 дн	07.10.15	08.10.15		ВПр	ВЗ	Выполнение программы опробования УРЗА и В-110 (по программе)	с переводом на ОВ	2 дн	07.10.15	08.10.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц	Исходная	4 дн	04.10.15	07.10.15	ВЛ под ОВ.	ВПр	ВЗ	Замена и наладка защит		4 дн	04.10.15	07.10.15
ВМ-110 ВЛ Янаул-тяга	Исходная	1 дн	19.10.15	19.10.15		КР	08:00	КР ШР-1-110 ВЛ Янаул -Тяга	с переводом на ОВ	1 дн	19.10.15	19.10.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	23.10.15	23.10.15		КР	02:00	КР ШР-1-110 Замена абсорбента в осушителях воздуха ТТ-110		1 дн	23.10.15	23.10.15
ОСШ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	БВР	08:00	БВР при замене ошиновки между ЛР, ОР и ВЧЗ-110 ВЛ Карманово 2ц		3 дн	26.10.15	28.10.15
ОСШ-110	Измененная	3 дн	13.10.15	15.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Карманово 3		3 дн	29.10.15	31.10.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	03.10.15	04.10.15		КР	06:00	КР ОР-110 ВЛ Буйская 1ц		2 дн	03.10.15	04.10.15
ОСШ-110	Измененная	4 дн	13.10.15	16.10.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Тюльди 2ц.		5 дн	05.10.15	09.10.15
ОСШ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул.	БВР	06:00	БВР при КР ВЧЗ -110 ВЛ Карманово 1ц, замена нулевых изоляторов ячейки ВЛ- 110 Карманово 1ц		2 дн	10.10.15	11.10.15
ОСШ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом 2 Ш 500 кВ Бекетово.	БВР	08:00	Для БВР при подъеме ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 ф.В. ВЛ Тюльди 1ц		4 дн	01.10.15	04.10.15
ТН-1-110	Измененная	9 дн	17.10.15	25.10.15	Совм. с 1 СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ТР-1-110 ТН-1-110. Замена абсорбента в воздухоосушителях		15 дн	12.10.15	26.10.15
ШСВ-110	Измененная	6 дн	20.10.15	25.10.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	08:00	КР ШР-1-110, В-110, ТТ-110		15 дн	12.10.15	26.10.15
Предприятие: ПО Октябрьские Электрические Сети												

Объект: ПО Октябрьские Электрические Сети													
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово III цепь	Исходная	14 дн 9 ч	01.10.15	15.10.15		КР	03:00	Замена дефектного грозотроса и изоляторов ВЛ-110		14 дн 9 ч	01.10.15	15.10.15	
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	Измененная	4 дн 9 ч	06.10.15	10.10.15	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	ТР	03:00	ТР ОП-110 на ПС Туймазы(БСК)		4 дн 9 ч	05.10.15	09.10.15	
ВЛ 110 кВ Языково – Чекмагуш I цепь с отпайками	Исходная	9 ч	18.10.15	18.10.15		КР	02:00	Отсоединение шлейфов на 16 партале в ст.Отпайки Калмаш-1(замена дефектных опор)		9 ч	18.10.15	18.10.15	
ВЛ 110 кВ Языково – Чекмагуш I цепь с отпайками	Исходная	8 ч	28.10.15	28.10.15		КР	ВЗ	Соединение шлейфов на 16 партале Отпайки Калмаш-1		8 ч	28.10.15	28.10.15	
ВЛ 110 кВ Языково – Чекмагуш II цепь с отпайками	Исходная	1 дн 9 ч	16.10.15	17.10.15		КР	02:00	Монтаж обводной цепи ВЛ-110 Отпайки Калмаш-2(замена деф.опор)		1 дн 9 ч	16.10.15	17.10.15	
ВЛ 110 кВ Языково – Чекмагуш II цепь с отпайками	Исходная	1 дн 10 ч	29.10.15	30.10.15		КР	02:00	Демонтаж обводной цепи ВЛ-110 Отпайка Калмаш-2		1 дн 10 ч	29.10.15	30.10.15	
Объект: ПС 110 кВ Субханкулово													
ВМ-110 ВЛ Туймазы-2	Исходная	25 дн 9 ч	28.09.15	23.10.15		КР	ВЗ	Замена ВМ-110 на ВЭ-110, замена панелей защит	с переводом на ОВ	25 дн 9 ч	28.09.15	23.10.15	
ВМ-110 ВЛ Туймазы-3	Исходная	32 дн	26.10.15	26.11.15		КР	ВЗ	Замена ВМ на ВЭ-110, наладка защит	с переводом на ОВ	32 дн	26.10.15	26.11.15	
Объект: ПС 110кВ Языково													
ОВЭ-110	Исходная	4 дн 8 ч	05.10.15	09.10.15		ЗРР	02:00	Подмена ВЛ Каран для ПВ цепей защит	с переводом на ОВ	4 дн 8 ч	05.10.15	09.10.15	
ОВЭ-110	Исходная	4 дн 8 ч	19.10.15	23.10.15		ЗРР	02:00	Подмена ВЛ Ташлыккуль"желтая" для ПВ цепей защит и автоматики	с переводом на ОВ	4 дн 8 ч	19.10.15	23.10.15	
Предприятие: ПО Северо-Восточные Электрические Сети													
Объект: ПО Северо-Восточные Электрические Сети													
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	Измененная	24 дн	22.10.2015	15.11.2015	Уч-к ВЛ-110 кВ Симская-Месягутово I до оп.№290 в работе от ПС Симская для запитывания ПС Малояз, уч-к от оп.№402 до ПС Месягутово в работе от ПС Месягутово для запитывания от ПС Мещегарово.	КР	ВЗ	Замена грозотроса на выведенном из работы участке от опоры №290 до опоры № 402 (отп. на ПС Мещегарово)		24 дн 10 ч	01.10.15	25.10.15	
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	Измененная	24 дн	22.10.2015	31.10.2015	Не совмещать с отключением ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т) ,ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т ВЛ 110 кВ Новый Субай-Симская-т с отпайкой на ПС 110 кВ МММЗ под ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	ЗРР	ВЗ	уч-к ВЛ-110 кВ Симская-Месягутово I до оп.№290 с ПС Малояз в работе от ПС Симская, уч-к от оп.№402 до ПС Мещегарово с ПС Мещегарово в работе от ПС Месягутово.		1 дн	01.10.15	01.10.15	
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	Исходная	7 дн	25.10.15	31.10.15		ЗРР	ВЗ	Уч-к ВЛ-110 кВ Симская-Месягутово I до оп.№402 с ПС Малояз и ПС Мещегарово в работе от ПС Мещегарово.		6 дн 4 ч	25.10.15	31.10.15	
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	Измененная	2 дн	22.10.2015	22.10.2015	Не совмещать с отключением ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т) ,ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т ВЛ 110 кВ Новый Субай-Симская-т с отпайкой на ПС 110 кВ МММЗ под ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	КР	02:00	Для разрезания шлейфов на опоре №290 и на опоре №402 в сторону ПС Симская для запитывания ПС Малояз от ПС Симская, ПС Мещегарово от ПС Месягутово.		12 ч	01.10.15	01.10.15	
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово II цепь с отпайками	Измененная	24 дн	22.10.2015	15.11.2015	Не совмещать с отключением ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ I цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т) ,ВЛ 110 кВ Улуу-Теляк-т-АМЕТ II цепь с отпайкой на ПС Казаяк-т ВЛ 110 кВ Новый Субай-Симская-т с отпайкой на ПС 110 кВ МММЗ под ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	КР	05:00	Замена грозотроса в пролетах опор №290-402.		23 дн 14 ч	01.10.15	25.10.15	
Предприятие: ПО Сибайские Электрические Сети													
Объект: ПО Сибайские Электрические Сети													
ВЛ 110 кВ Агаповская – Сиб.ПП с отпайкой на ПС Красная Башкирия	Исходная	2 дн	26.10.15	27.10.15	Разрешить при условии суммарной генерации Зауральской ТЭЦ и ГТЭС Сибай не менее 15 МВт.	ТР	01:00	Установка АСКГН оп.№80;255, замена изоляторов		2 дн	26.10.15	27.10.15	
ВЛ 110 кВ Бурибай – Бузавлык	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схемы плавки гололеда на грозотросе		1 дн	02.10.15	02.10.15	
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ЗРР	01:00	вывод в ремонт участка Галнахметово-Зилаир для разземления г.з. троса на оп.596, опробования схемы плавки гололеда на грозотросе		1 дн	01.10.15	01.10.15	
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	Исходная	1 дн	05.10.15	05.10.15		ЗРР	01:00	вывод в ремонт участка Бурибай-Ивановка для разземления г.з. троса на оп.1, опробования схемы плавки гололеда на грозотросе		1 дн	05.10.15	05.10.15	

ВЛ 110 кВ Зилаир – Юлдыбаево	Исходная	4 дн	06.10.15	09.10.15		ТР	01:00	Выправка опор, опробование схемы плавки гололеда на грозотросе		4 дн	06.10.15	09.10.15
ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Бурйбай № 1	Исходная	1 дн	02.10.15	02.10.15		ЗРР	01:00	Опробование схем плавки гололеда на грозотросе и проводе		1 дн	02.10.15	02.10.15
ВЛ 110 кВ ПС 90 – Агаповская	Исходная	11 дн	13.10.15	23.10.15	Корр. СЭС. Разрешить при условии суммарной генерации Зауральской ТЭЦ и ГТЭС Сибай не менее 15 МВт.	КР	01:00	Замена подвески изоляторов	с включением на ночь	11 дн	13.10.15	23.10.15
Объект: ПС 110 кВ Сиб.ПП												
ОВ-110	Исходная	27 дн	05.10.15	31.10.15		ВПр	ВЗ	замена РЗА ОВ-110		27 дн	05.10.15	31.10.15
ОСП-110	Исходная	1 дн	07.10.15	07.10.15		ТР	01:00	замена дефектных подвесных изоляторов		1 дн	07.10.15	07.10.15
Объект: ПС 110 кВ Баймак												
ОСП-110	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		ТР	01:00	текущий ремонт РПГ-110/10		1 дн	01.10.15	01.10.15
Объект: ПС 110 кВ Юлдыбаево												
В-110 Баймак	Исходная	1 дн	20.10.15	20.10.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	1 дн	20.10.15	20.10.15
В-110 Зилаир	Исходная	1 дн	21.10.15	21.10.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	1 дн	21.10.15	21.10.15
ШСВ-110	Исходная	1 дн	19.10.15	19.10.15		ТР	01:00	текущий ремонт		1 дн	19.10.15	19.10.15
Предприятие: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
Объект: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
КЛ 110 кВ Глумилино – Краснодарская №2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
КЛ 110 кВ Краснодарская – Ибрагимовская № 1 с оттайкой на ПС ГПП-1	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		БВР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS на ПС Ибрагимовская.		4 дн	13.10.15	16.10.15
КЛ 110 кВ Краснодарская – Ибрагимовская № 2 с оттайкой на ПС ГПП-1	Исходная	3 дн	19.10.15	21.10.15		БВР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS на ПС Ибрагимовская.		3 дн	19.10.15	21.10.15
КЛ 110 кВ Набережная – Ибрагимовская №1	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		БВР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS на ПС Ибрагимовская.		4 дн	13.10.15	16.10.15
КЛ 110 кВ Набережная – Ибрагимовская №2	Исходная	3 дн	19.10.15	21.10.15		БВР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS на ПС Ибрагимовская.		3 дн	19.10.15	21.10.15
Объект: ПС 110 кВ Глумилино												
ВГ-110 Западная 1	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	02:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ШЭ-2607-011	с переводом на ОВ	5 дн	05.10.15	09.10.15
ВГ-110 Западная 2	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	02:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ШЭ-2607-011	с переводом на ОВ	4 дн	13.10.15	16.10.15
ВГ-110 Краснодарская 2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
Объект: ПС 110 кВ Дема												
ОВГ-110	Исходная	5 дн	26.10.15	30.10.15		ТР	02:00	Профконтроль комплекта РЗА ШЭ-2607-013022		5 дн	26.10.15	30.10.15
Объект: ПС 110 кВ Ибрагимовская												
1 сек.ш 110кВ	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS ВГ-1Т-110, ВГ КЛ-110 Краснодарская 1, КЛ-110 Набережная 1, СВГ-110.		4 дн	13.10.15	16.10.15
2 сек.ш 110кВ	Исходная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS ВГ-1Т-110, ВГ КЛ-110 Краснодарская 2, КЛ-110 Набережная 2.		3 дн	19.10.15	21.10.15
ВГ-110 КЛ Краснодарская 1	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS.		4 дн	13.10.15	16.10.15
ВГ-110 КЛ Краснодарская 2	Исходная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS.		3 дн	19.10.15	21.10.15
ВГ-110 КЛ Набережная 1	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS.		4 дн	13.10.15	16.10.15
ВГ-110 КЛ Набережная 2	Исходная	3 дн	19.10.15	21.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS.		3 дн	19.10.15	21.10.15
СВГ-110	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	08:00	Техническое обслуживание КРУ-110 PASS.		4 дн	13.10.15	16.10.15
Объект: ПС 110 кВ Краснодарская												
ВГ-110 Глумилино 2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
ОВГ-110	Исходная	1 дн	28.10.15	28.10.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Подключение вторичных цепей к РЗА КЛ Глумилино-2		1 дн	28.10.15	28.10.15
ОВГ-110	Исходная	5 дн	19.10.15	23.10.15		ТР	02:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ОВГ-110 (ШЭ 2607-013), профконтроль вторичных цепей		5 дн	19.10.15	23.10.15
Предприятие: Кармановская ГРЭС												
Объект: Кармановская ГРЭС												
12В	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00			5 дн	05.10.15	09.10.15
15В	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00			5 дн	05.10.15	09.10.15
1В	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00			5 дн	05.10.15	09.10.15
2АТ	Измененная	19 дн	30.10.15	17.11.15		ТР	04:00	ТР АТ.		19 дн	28.10.15	15.11.15
2СП-500 кВ	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции		5 дн	05.10.15	09.10.15
4В	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00			5 дн	05.10.15	09.10.15
7В	Исходная	5 дн	05.10.15	09.10.15		ТР	04:00			5 дн	05.10.15	09.10.15

7В	Измененная	10 дн	30.10.15	08.11.15		ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ГТ.		10 дн	28.10.15	06.11.15
8В	Измененная	10 дн	30.10.15	08.11.15		ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ГТ.		10 дн	28.10.15	06.11.15
8В	Исходная	12 дн	19.10.15	30.10.15		ТР	02:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ГТ		12 дн	19.10.15	30.10.15
9В	Исходная	12 дн	19.10.15	30.10.15		ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ГТ		12 дн	19.10.15	30.10.15
ВЭ-110 кВ ШСВ	Исходная	4 дн	13.10.15	16.10.15		ТР	02:00	ТО РЗА		4 дн	13.10.15	16.10.15
ВЭ-110кВ 2АТ	Измененная	19 дн	30.10.15	17.11.15	Совместно с 2АТ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР, выключателя		19 дн	28.10.15	15.11.15
НДЕ ВогТЭС	Измененная	2 дн	26.10.15	27.10.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	Замена конденсатора ёмкостного делителя напряжения		2 дн	17.10.15	18.10.15
ОСП-110 кВ	Измененная	19 дн	30.10.15	17.11.15	Совместно с 2АТ и ВЭ-110кВ 2АТ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР 2АТ		3 дн	28.10.15	30.10.15
РПН 2АТ	Измененная	19 дн	30.10.15	17.11.15		ТР	04:00	Текущий ремонт		19 дн	28.10.15	15.11.15
Предприятие: Кумертауская ТЭЦ												
Объект: Кумертауская ТЭЦ												
ВЭ-220 Самаровка	Измененная	4 дн	18.10.2015	21.10.2015		РЕК	06:00	Замена ВЧ-заградителя и КС. АГ-6ч (выполняется подрядной организацией)		4 дн	26.10.15	29.10.15
ОСП 220 кВ	Измененная	4 дн	18.10.2015	21.10.2015		РЕК	01:00	БВР Замена ВЧ-заградителя и КС. АГ-1ч (выполняется подрядной организацией)		4 дн	26.10.15	29.10.15
Предприятие: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ												
Объект: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ												
1 секция	Измененная	20 дн	11.10.15	30.10.15	Не совмещается с ремонтами 1(2) СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	БВР	08:00	Замена шинных разъединителей ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		30 дн	01.10.15	30.10.15
1ГТ	Отказанная	5 дн	06.10.15	10.10.15	Не совмещается с ремонтами 1(2) СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	06.10.15	10.10.15
2ГТ	Исходная	5 дн	11.10.15	15.10.15	Отмена НСгТЭЦ, бюджет заявка на В-110 2ГТ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	11.10.15	15.10.15
ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – ЮПП II цепь	Исходная	1 дн	15.10.15	15.10.15		ТР	02:00			1 дн	15.10.15	15.10.15
ВЭ-110 кВ Бекетово-1	Исходная	3 дн	21.10.15	23.10.15		РЕК		Согласно план-графика в рамках строительства энергоблока ПГУ-410Т. Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР. Подрядная организация ООО "Прософт-системы"		3 дн	21.10.15	23.10.15
ВЭ-110 кВ 13СВ	Исходная	5 дн	26.10.15	30.10.15		БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	26.10.15	30.10.15
ВЭ-110 кВ Бекетово-2	Исходная	3 дн	24.10.15	26.10.15		РЕК		Согласно план-графика в рамках строительства энергоблока ПГУ-410Т. Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР. Подрядная организация ООО "Прософт-системы"		3 дн	24.10.15	26.10.15
ВЭ-110 кВ ОШВ-1	Исходная	1 дн	31.10.15	31.10.15		РЕК		Согласно план-графика в рамках строительства энергоблока ПГУ-410Т, Подключение цепей ПА ВЭ-110 кВ Бекетово-1, 2 к схеме ОШВ-1 110кВ, выполнение ПНР.		1 дн	31.10.15	31.10.15
ВЭ-110 кВ ОШВ-2	Исходная	13 дн	19.10.15	31.10.15		РЕК	13	Замена панелей РЗА ОШВ-2. Подрядная организация ООО "Электроштит-Уфа"		13 дн	19.10.15	31.10.15
ВЭ-110 кВ ЦРП-3	Отказанная	5 дн	01.10.15	05.10.15	Не совмещается с ремонтами 1(2) СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	01.10.15	05.10.15
ВЭ-110 кВ ЮПП-1	Исходная	5 дн	16.10.15	20.10.15		БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	16.10.15	20.10.15
ВЭ-110 кВ ЮПП-2	Исходная	5 дн	21.10.15	25.10.15		БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1. АГ-8 ч. - ночь, 4ч.- день. Подрядная организация "Уральский Энергетический Союз"		5 дн	21.10.15	25.10.15
ВЭ-110 кВ ЮПП-2	Исходная	1 дн	15.10.15	15.10.15		БВР	02:00			1 дн	15.10.15	15.10.15
Предприятие: Павловская ГЭС												
Объект: Павловская ГЭС												
1Т	Исходная	61 дн	01.09.15	31.10.15		ТР	4	ТР 1Т		61 дн	01.09.15	31.10.15
4Т	Исходная	14 дн	08.10.15	21.10.15		ТР	02:00	ТР 4Т		14 дн	08.10.15	21.10.15
ВЭ 1Т	Исходная	60 дн 16 ч	01.09.15	31.10.15		ТР	02:00	ТР ВЭ.		60 дн 16 ч	01.09.15	31.10.15
ВЭ 4Т	Исходная	14 дн	08.10.15	21.10.15		ТР	02:00	ТР ВЭ 4Т		14 дн	08.10.15	21.10.15
Предприятие: Приуфимская ТЭЦ												
Объект: Приуфимская ТЭЦ												

ЗГТ	Исходная	21 дн	01.10.15	21.10.15		ТР	12:00	Текущий ремонт трансформаторов ЗГТ и ТСН - 3.		21 дн	01.10.15	21.10.15
Предприятие: Салаватская ТЭЦ												
Объект: Салаватская ТЭЦ												
МВ Мелеуз	Исходная	3 дн	26.10.15	28.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО, выполнение пуско-наладочных работ. Работы выполняются подрядной организацией.		3 дн	26.10.15	28.10.15
МВ СОТ	Исходная	15 ч	01.10.15	01.10.15		ВПр	02:00	Чистка изоляции МВ 35 кВ СОТ, ШР 1 СШ 35 кВ СОТ		15 ч	01.10.15	01.10.15
МВ СОТ	Исходная	15 ч	08.10.15	08.10.15		ВПр	02:00	Чистка изоляции ШР 2 СШ 35 кВ СО		15 ч	08.10.15	08.10.15
МВ Самаровка	Исходная	3 дн	23.10.15	25.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО, выполнение пуско-наладочных работ. Работы выполняются подрядной организацией.		3 дн	23.10.15	25.10.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-1												
Объект: Уфимская ТЭЦ-1												
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	13.10.15	13.10.15		ТР	03:00	ТР РОСШ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - СПП-1		1 дн	13.10.15	13.10.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-2												
Объект: Уфимская ТЭЦ-2												
4Т	Исходная	2 дн	15.10.15	16.10.15		БВР	02:00	ТР ШР раб. и рез. СШ 10 кВ		2 дн	15.10.15	16.10.15
5Т	Исходная	2 дн	13.10.15	14.10.15		БВР	02:00	ТР ШР раб. и рез. СШ 10кВ		2 дн	13.10.15	14.10.15
8ГТ	Исходная	4 дн	05.10.15	08.10.15		ТР	02:00	Включение Р-10 8Г		4 дн	05.10.15	08.10.15
В-1-220 НПЗ	Исходная	2 дн	13.10.15	14.10.15		ВПр	04:00	НВ панели автоматики		2 дн	13.10.15	14.10.15
В-П-220 НПЗ	Исходная	2 дн	15.10.15	16.10.15		ВПр	04:00	НВ панели автоматики		2 дн	15.10.15	16.10.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-4												
Объект: Уфимская ТЭЦ-4												
В-110 1Т	Исходная	12 дн	19.10.15	30.10.15		КР	ВЗ	Замена выключателя 110кВ, работа выполняется подрядчиком		12 дн	19.10.15	30.10.15
В-110 1ТР	Исходная	2 дн	01.10.15	02.10.15		ТР	02:00	ТР выключателя, проходных вводов		2 дн	01.10.15	02.10.15
В-110 ГПП-2	Исходная	5 дн	19.10.15	23.10.15		ВПр	02:00	Проверка РЗА ВЛ-110кВ Уфимская ТЭЦ-4 - ГПП-2, ВЛ- в работе через ОВ-110		5 дн	19.10.15	23.10.15
Предприятие: ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"												
Объект: Ново-Салаватская ТЭЦ												
ВВ-110 кВ ВЛ ППК-2	Исходная	5 дн	19.10.15	23.10.15		ТР	ВЗ	ВВ-110кВ яч.25 ВЛ ППК-2. Нанесение гидрофобной пасты на вводы, ТР ЛР, ОЛР, ВВ, подключение цепей противоаварийной автоматики, АОПО, ННР		5 дн	19.10.15	23.10.15
ВВ-110 кВ ВЛ ППК-3	Исходная	4 дн	26.10.15	29.10.15		ТР	ВЗ	ВВ-110 кВ яч.27 ВЛ ППК-3. Нанесение гидрофобной пасты на вводы, ТР ЛР, ОЛР, ВВ, подключение цепей противоаварийной автоматики , АОПО, ННР		4 дн	26.10.15	29.10.15
ВВ-110 кВ ВЛ Салават-1	Исходная	3 дн	12.10.15	14.10.15		РЕК	ВЗ	ВВ-110 кВ яч.5 ВЛ Салават 1. Подключение ТОРов, конденсатора связи, ВЧЗ, конденсатора ТОР.		3 дн	12.10.15	14.10.15
ВВ-110 кВ ВЛ Салават-2	Исходная	2 дн	19.10.15	20.10.15		РЕК	ВЗ	ВВ-110 кВ яч.7 ВЛ Салават-2. Подключение ТОРов, конденсатора связи,, ВЧЗ, конденсатора ТОР.		2 дн	19.10.15	20.10.15
ВВ-110 кВ ШОВ №1	Исходная	31 дн	04.09.15	04.10.15		РЕК	ВЗ	Замена ШР-4, ШР-П, вводов, ТТ,РЗА		31 дн	04.09.15	04.10.15
ОСШ ЗРУ-110 кВ №1	Исходная	31 дн	04.09.15	04.10.15		ТР	ВЗ	Т.Р.ЛР, ОЛР, ВВ, обслуживание ВЧ-заградителей отходящих ВЛ.		31 дн	04.09.15	04.10.15
Предприятие: Демская дистанция электроснабжения КДИ ОАО "РЖД"												
Объект: ПС 110 кВ Симская-тяги												
В-110 Кропачево 1	Измененная	1 дн	22.10.2015	22.10.2015	Не совм. с ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская.	ВПр	01:00	Профконтроль защит		1 дн	19.10.15	19.10.15
Объект: ПС 110 кВ Улу-Теляк-тяги												
В-110 Восточная 1	Исходная	1 дн	05.10.15	05.10.15		ВПр	01:00	Профконтроль защит		1 дн	05.10.15	05.10.15

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Д.Г. Филяев

Р.Т. Хабиров