

## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ

О.Н. Пустовалов

2015 года

## Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на сентябрь 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Состояние заявки	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания			Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		
		Кол-во дней	начало	окончание		Вид ремонта	АГ	Содержание работ		Кол-во дней	начало	окончание
Предприятие: Башкирское РДУ												
Объект: Башкирское РДУ												
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	Исходная	3 дн	20.09.15	22.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово		3 дн	20.09.15	22.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	Исходная	6 дн	20.09.15	25.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт 1 АТ ПС 220 кВ Туймазы		6 дн	20.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	Исходная	3 дн	20.09.15	22.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово		3 дн	20.09.15	22.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	Исходная	6 дн	20.09.15	25.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт 1 АТ ПС 220 кВ Туймазы		6 дн	20.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	Исходная	3 дн	20.09.15	22.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово		3 дн	20.09.15	22.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	Исходная	6 дн	20.09.15	25.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт 1 АТ ПС 220 кВ Туймазы		6 дн	20.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	Исходная	3 дн	20.09.15	22.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово		3 дн	20.09.15	22.09.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	Исходная	6 дн	20.09.15	25.09.15		ЗРР	04:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт 1 АТ ПС 220 кВ Туймазы		6 дн	20.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Кропачево-Симская-г II цепь с отпайками	Исходная	4 дн	05.09.15	08.09.15		ЗРР	04:00	На ПС 500 кВ Кропачево отключить В-110 кВ Симская-тяга 2, в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево.		4 дн	05.09.15	08.09.15
ВЛ 110 кВ Кропачево-Симская-г I цепь с отпайками	Исходная	4 дн	05.09.15	08.09.15		ЗРР	04:00	На ПС 500 кВ Кропачево отключить В-110 кВ Симская-тяга 1, в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево.		4 дн	05.09.15	08.09.15
Предприятие: БСК												
Объект: БСК												
ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Отказанная				Отказ ОРДУ.	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		5 дн	07.09.15	11.09.15
ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	06:00	Разрезание существующей ВЛ и подключение заходов на НСПГ У, демонтаж опоры.		7 дн	31.08.15	06.09.15
ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.2015		БВР	04:00	Для БВР при техническом обслуживании. Установка и сборка портала П1 для строящейся ВЛ 220 кВ НСПГ У-Ашкадар-1. Замена ВР-220		8 дн	01.09.15	08.09.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Исходная	2 дн	29.09.15	30.09.15		КР	ВЗ	Для замены дефектных стоек опор №52, 71 (АГ-ВЗ), изоляторов, БВР при ТО.		2 дн	29.09.15	30.09.15
ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Исходная	4 дн	28.09.15	01.10.15		КР	ВЗ	Для разрезки шлейфов на оп.123. Замена дефектных опор (АГ-24), изоляторов, БВР при ТО на уч. ПС Бекетово - оп.123. Для соединения		4 дн	28.09.15	01.10.15
ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Исходная	5 дн	23.09.2015	25.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (20-22.09.2015)	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		5 дн	21.09.15	25.09.15
ВЛ 220 кВ Затоп – НПЗ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (01.09-04.09).	КР	08:00	Замена 3-х дефектных опор, изоляторов.		4 дн	01.09.15	04.09.15

	ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09).	КР	08:00	Замена 3-х дефектных опор, изоляторов.		3 дн	17.09.15	19.09.15
	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	04:00	Устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов, верхняя ревизия.		7 дн	31.08.15	06.09.15
	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, устранение негабаритов.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	10 дн	21.09.15	30.09.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании		10 дн	21.09.15	30.09.15
	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель II цепь	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании.		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Измененная	3 дн	21.09.15	23.09.15	Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 кВ Павловской ГЭС (24-25.09.2015). Разрешить при условии перевода нагрузки (примерно 30 МВт) с узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на другие источники питания.	КР	2	Замена дефектной опоры, изоляторов.		4 дн	21.09.15	24.09.15
	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Измененная	3 дн	20.09.15	22.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (19.09.2015).	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании, разделение г/з троса.		4 дн	19.09.15	22.09.15
	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Отказанная				Не совмещается с ВЛ 500 кВ Челябинская-Шагол	ТР	ВЗ	Замена конденсатора емкостного делителя напряжения НДЕ-500 на Кармановской ГРЭС.		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08.2015 - 04.09.2015).	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, БПР при ТО.		4 дн	03.09.15	06.09.15
Объект: ПС 220 кВ Аксаково													
	ОСШ-110	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		СР	02:00	СР ОР-110 Приготово-тяги-2 и БПР при демонтаже ВЧЗК Шкапово-1.		4 дн	01.09.15	04.09.15
Объект: ПС 220 кВ Аргамак													
	В-110 Редькино-2	Измененная	1 дн	30.09.15	30.09.15	Совместно с ВЛ.	СР	03:00	СР ЛР-110 Редькино-2.		3 дн	15.09.15	17.09.15
	В-110 Чекагуш-2	Исходная	8 дн	07.09.15	14.09.15		СР	2	СР В-110.	с переводом на ОВ	8 дн	07.09.15	14.09.15
	ОВ-110	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ЭРР	04:00	Для подмены В-110 Болтачево-1. Профвосстановление резервных защит.		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ОВ-110	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ЭРР	04:00	Для подмены В-110 Болтачево-2. Профвосстановление резервных защит.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ОСШ-110	Исходная	1 дн	16.09.15	16.09.15		СР	03:00	СР ОР-110 Редькино-2.		1 дн	16.09.15	16.09.15
Объект: ПС 220 кВ Ашқадар													
	1 сек.ш.-220	Измененная	1 дн	08.09.15	08.09.15	Корр. БСК.	ВПр	04:00	Монтаж спусков между ШР-220 кВ НСПГУ-1 и 1 секцией шин 220 кВ, подключение ШР-220кВ НСПГУ-1 к 1СШ-220кВ		1 дн	07.09.15	07.09.15
	1 сек.ш.-220	Исходная	10 дн	07.09.15	16.09.15	с переводом на ОСВЭ 220 кВ В-220 кВ ВЛ Бекетово (без разрыва транзита 220 кВ)	КР	ВЗ	Замена ШР1-220 Бекетово.		10 дн	07.09.15	16.09.15
	1 СШ 110 кВ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом 1(2) СШ 110 кВ Салаватской ТЭЦ.	КР	08:00	Замена ШР1-110 Салават-2.		7 дн	17.09.15	23.09.15
	2 сек.ш.-220	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	04:00	ТР ШР2-220 Ново-Стерлитамак.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	2 СШ 110 кВ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом 2 сек. шин 220 кВ ПС 220 кВ Ашқадар.	КР	08:00	Замена ШР2-110 Салават-2.		2 дн	01.09.15	02.09.15
	В-110 Раевка-тяги-1	Исходная	4 дн	29.09.15	02.10.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АЛАР, АОПО, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	4 дн	29.09.15	02.10.15
	В-110 Раевка-тяги-2	Исходная	4 дн	25.09.15	28.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АЛАР, АОПО, выполнение ПНР		4 дн	25.09.15	28.09.15
	В-110 Раевка-тяги-2	Измененная	12 дн	17.09.15	28.09.15	Совм. с ВЛ.	ТР	04:00	ТР ЛР-110 Раевка-тяги-2.		9 дн	21.09.15	29.09.15
	В-110 Салават-2	Исходная	29 дн	01.09.15	29.09.15		КР	ВЗ	Замена В-110 Салават-2.	с переводом на ОВ	29 дн	01.09.15	29.09.15
	В-110 Стерлитамак-2	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110 Стерлитамак-2.		3 дн	14.09.15	16.09.15
	В-110 Шкапово-1	Исходная	4 дн	17.09.15	20.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АЛАР, АОПО, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	4 дн	17.09.15	20.09.15
	В-110 Шкапово-2	Исходная	4 дн	21.09.15	24.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АЛАР, АОПО, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	4 дн	21.09.15	24.09.15
	В-220 Бекетово	Измененная	6 дн	10.09.15	15.09.15	Корр. БСК.	ВПр	06:00	Подключение цепей ПА АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	7 дн	10.09.15	16.09.15
	В-220 Бекетово	Исходная	10 дн	07.09.15	16.09.15		КР	ВЗ	Замена ШР1-220.	с переводом на ОВ	10 дн	07.09.15	16.09.15

	В-220 Ново-Стерлитамак	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	04:00	ТР ШР2-220.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	04:00	ТР приемного портала, замена подставок КС-220 Самаровка.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ОСВ-220	Изменная	1 дн	15.09.15	15.09.15	Без разрыва транзита	ВПр	04:00	Подключение цепей ПА ВЭ-220 кВ Бекетово к схеме ОВ-220кВ, выполнение ПНР.		1 дн	17.09.15	17.09.15
	ОСВ-220	Изменная	1 дн	03.09.15	03.09.15	Корр. БСК.	ВПр	04:00	Подключение цепей РЗА ВЭ-220 кВ НСПГУ-1 к схеме ОВ-220кВ, выполнение ПНР.		1 дн	05.09.15	05.09.15
	ОСШ-110 кВ	Исходная	10 дн	28.09.2015	30.09.2015	Не совмещается с работами по вводу НСПГУ.	ТР	04:00	ТР ОР-110 Салават 2, ОР-110 Стерлитамак 2, ОР-110 Раевка-тяги 2.		10 дн	14.09.15	23.09.15
	ОСШ-220	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	02:00	ТО ТН ОСШ-220.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ОСШ-220	Исходная	1 дн	05.09.15	05.09.15		ВПр	04:00	Монтаж спусков между ОР-220 кВ НСПГУ-1 и ОСШ-220 кВ, подосоединение ОР-220кВ НСПГУ-1 к ОСШ-220кВ		1 дн	05.09.15	05.09.15
	ТН-220 2 сек.ш.	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		КР	ВЗ	Замена ТН-220 2 сек.ш.		4 дн	01.09.15	04.09.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220													
	1 СШ 110 кВ	Исходная	2 дн	07.09.15	08.09.15		ТР	03:00	Монтаж ошиновки к ШР-1 ШСВ, замена привода ШР-1 ШСВ.		2 дн	07.09.15	08.09.15
	2 СШ 110 кВ	Исходная	3 дн	09.09.15	11.09.15		ТР	03:00	Монтаж ошиновки к ШР-2 ф.А,В,С, стоек УСО. Замена приводов ШР-2 ф.А,В,С.		3 дн	09.09.15	11.09.15
	2АТ	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	ВЗ	Монтаж датчиков ДТУ ОПН 2АТ ф.А,В,С. Замена приводов РПН 2АТ ф.А,В,С.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	В-110 Комбинат-2	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		СР	03:00	СР ЛР-110 Комбинат-2. Профконтроль РЗА, БПР при ревизии ВЧЗК ф.В,С.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ОСШ 110 кВ	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		СР	03:00	СР ОР-110 Комбинат-2.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ШСВ-110	Исходная	28 дн	01.09.15	28.09.15		КР	ВЗ	Замена ШСВ-110, ТТ-110.		28 дн	01.09.15	28.09.15
Объект: ПС 220 кВ Благовар													
	2 сек.ш.-110	Продленная	9 дн	25.08.15	02.09.15		КР	ВЗ	Замена ШР2-110 СП, замена ошиновки В-110 Нурлино-2, ремонт и выправка портала.		9 дн	25.08.15	02.09.15
	В-110 Нурлино-2	Исходная	29 дн	22.08.15	19.09.15	Не совм. с ремонтом В-110 Нурлино 1.	КР	ВЗ	Замена ВМ-110 Нурлино-2.	с переводом на ОВ	29 дн	22.08.15	19.09.15
	ВЗ-220	Исходная	11 дн	14.09.15	24.09.15		КР	ВЗ	Перемонтаж ТТ-220 ВЗ.		11 дн	14.09.15	24.09.15
	ОСШ-110	Изменная	9 дн	25.08.15	02.09.15	Корр. БСК.	КР	ВЗ	Замена ОР-110 Языково-1, ОР-110 СП, ТР ТН ОСШ. Ремонт и выправка портала..		17 дн	25.08.15	10.09.15
Объект: ПС 220 кВ Затон													
Объект: ПС 220 кВ Ирмель													
	В-110 Учалы-1	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110 Учалы-1, РОСШ-110; ТТ-110 Учалы-1.		5 дн	31.08.15	04.09.15
	ОСШ-110	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		БВР	04:00	БПР при ревизии ВЧЗ ВЛ-110 Учалы-1..		5 дн	31.08.15	04.09.15
	ОСШ-110	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		СР	02:00	СР ЛР-110 Шахта, РОСШ-110.		3 дн	14.09.15	16.09.15
	ОСШ-110	Исходная	3 дн	21.09.15	23.09.15		СР	02:00	СР ЛР-110 ГПП, РОСШ-110.		3 дн	21.09.15	23.09.15
Объект: ПС 220 кВ НПЗ													
	1 сш-110	Исходная	3 дн	28.09.15	30.09.15		КР	03:00	Замена ошиновки и шинных опор между ШР1 и ШСВ 1-3.		3 дн	28.09.15	30.09.15
	3 сш-110	Исходная	4 дн	14.09.15	17.09.15		КР	03:00	Замена ошиновки и шинных опор между ШР3 и СВ 3-4.		4 дн	14.09.15	17.09.15
	4 сш-110	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ЭРР	03:00	Для работ по программе ввода в работу СВ 3-4.		1 дн	18.09.15	18.09.15
	4 сш-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	03:00	Замена ошиновки и шинных опор между ШР4 и СВ 3-4. ТР ШР4 УНПЗ "Ж", ШР4 Химпром "З", замена стойки портала Химпром "З".		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ОВ-110 2-4	Исходная	1 дн	09.09.15	09.09.15		ЭРР	03:00	Для подмены В-110 Химпром "З". ТР ШР4 Химпром "З".		1 дн	09.09.15	09.09.15

	ОВ-110 2-4	Исходная	1 дн	08.09.15	08.09.15		ЭРР	03:00	Для подмены В-110 УНПЗ "Ж". ТР ШР4 УНПЗ "Ж".		1 дн	08.09.15	08.09.15
	СВ-110 3-4	Исходная	19 дн	31.08.15	18.09.15		КР	ВЗ	Замена СВ 3-4.		19 дн	31.08.15	18.09.15
	ШСВ-110 1-3	Исходная	19 дн	21.09.15	09.10.15		КР	ВЗ	Замена ШСВ 1-3. Наладка зашит.		19 дн	21.09.15	09.10.15
Объект: ПС 220 кВ Самарка													
	В-110 АТ-2	Исходная	4 дн	27.09.15	30.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА, АОПО, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	4 дн	27.09.15	30.09.15
	В-110 Мелеуз-1	Исходная	2 дн	21.09.15	22.09.15		ТР	04:00	Замена аппаратных зажимов на ТТ и В-110	с переводом на ОВ	2 дн	21.09.15	22.09.15
	В1-220 Ашкадар	Исходная	7 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	ВЗ	Перевод цепей РЗА, ПА, ОМП на новые шкафы, выполнение ПНР.		7 дн	31.08.15	06.09.15
	В2-220 Ашкадар	Исходная	7 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	ВЗ	Перевод цепей РЗА, ПА, ОМП на новые шкафы, выполнение ПНР.		7 дн	31.08.15	06.09.15
	ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самарка	Исходная	8 дн	01.09.15	04.09.2015		КР	ВЗ	Замена ВР-220 Ашкадар.		8 дн	01.09.15	08.09.15
	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самарка	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.2015		КР	ВЗ	Замена ВР-220 Кумертау.		10 дн	01.09.15	10.09.15
	ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	02.09.15	02.09.15		ТР	02:00	Опробование плавки гололеда.		1 дн	02.09.15	02.09.15
Объект: ПС 220 кВ Туймазы													
	АТ-1	Измененная	6 дн	20.09.15	25.09.15	Корр. БСК.	ТР	06:00	ТР 1АТ, замена ввода 110кВ АТ-1, замена газового реле АТ-1.		9 дн	21.09.15	29.09.15
	В-110 Субханкулово-2	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово 2.		2 дн	31.08.15	01.09.15
	В-110 Субханкулово-3	Исходная	2 дн	02.09.15	03.09.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово 3		2 дн	02.09.15	03.09.15
	В-110 Уруссу-3	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ТР	03:00	ТР ЛР-110 и ОР-110 Уруссу-3.		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ОВ-110	Исходная	24 дн	19.08.15	11.09.15		ЭРР	ВЗ	Для подмены В-110 Автоприбор 1. Замена В-110 Автоприбор 1.		24 дн	19.08.15	11.09.15
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	02.09.15	03.09.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово-3.		2 дн	02.09.15	03.09.15
	ОСШ-110	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Уруссу-3.		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово 2.		2 дн	31.08.15	01.09.15
Объект: ПС 220 кВ Уфа-Южная													
	1 СШ-220	Исходная	2 дн	01.09.15	02.09.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-3, ШР-1 АТ-4.		2 дн	01.09.15	02.09.15
	2 СШ-220	Измененная	3 дн	03.09.15	05.09.15	Корр. БСК.	ТР	04:00	ТР ШР-2 АТ-3, ШР-2 АТ-4.		3 дн	07.09.15	09.09.15
	В-220 АТ-3	Измененная	2 дн	03.09.15	04.09.15	Корр. БСК.	ТР	04:00	ТР ШР-2 АТ-3.	с переводом на ОВ	2 дн	07.09.15	08.09.15
	В-220 АТ-3	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-3, отбор проб масла с ТТ-220 АТ-3.	с переводом на ОВ	1 дн	01.09.15	01.09.15
	В-220 АТ-4	Исходная	2 дн	01.09.15	02.09.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-4, отбор проб масла с ТТ-220 АТ-4.	с переводом на ОВ	2 дн	01.09.15	02.09.15
	В-220 АТ-4	Измененная	2 дн	04.09.15	05.09.15	Корр. БСК.	ТР	04:00	ТР ШР-2 АТ-4.	с переводом на ОВ	2 дн	08.09.15	09.09.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово													
	II СШ 110 кВ	Исходная	14 дн	07.09.15	20.09.15		КР	08:00	Для замены ШР-2 110 АТ-3, ШР-2 110 Дема-2, ШР-110 Карламан-1.		14 дн	07.09.15	20.09.15
	АТ-2	Измененная	1 дн	19.09.15	19.09.15	После ввода в работу ТГ-5 на Уфимской ТЭЦ-2.	ТР	06:00	Для перевода фаз, ввод ф.В, вывод ф.С.		1 дн	17.09.15	17.09.15
	АТ-2	Исходная	5 дн	26.09.15	30.09.15		КР	08:00	Установка СР-35 рез.ф., АТ-2.		5 дн	26.09.15	30.09.15
	АТ-2	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	02:00	ТР АТ-2, опробование ПЖТ, ТР порталов 2 СШ 35 кВ АТ-2.		5 дн	31.08.15	04.09.15
	АТ-3	Исходная	14 дн	07.09.15	20.09.15		КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ-3, ОР-110 АТ-3.		14 дн	07.09.15	20.09.15
	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Измененная	1 дн	28.09.15	28.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-24.09.2015).	ТР	02:00	Устранение нагрева на ЛР-220 ТЭЦ-2.		1 дн	22.09.15	22.09.15
	ВЭ 110 АТ-3	Исходная	14 дн	07.09.15	20.09.15		КР	ВЗ	Замена ШР-2 110 АТ-3, ТР-110 АТ-3.		14 дн	07.09.15	20.09.15
	ВЭ 110 АТ-6	Исходная	1 дн	16.09.15	16.09.15		ТР	02:00	Устранение нагрева на ШР-2 110 АТ-6 ф.В.	с переводом на ОВ	1 дн	16.09.15	16.09.15
	ВЭ 110 Дема 1	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ТР	04:00	Профконтроль резервных зашит.	с переводом на ОВ	5 дн	07.09.15	11.09.15
	ВЭ 110 Дема 1	Исходная	2 дн	07.09.15	08.09.15		СР	02:00	СР ЛР-110 Дема-1.		2 дн	07.09.15	08.09.15

	ВЭ 110 Дема II	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		ТР	04:00	Профконтроль резервных защит.	с переводом на ОВ	4 дн	01.09.15	04.09.15
	ВЭ 110 Дема II	Исходная	4 дн	17.09.15	20.09.15	ВЛ в тушиковом режиме.	КР	ВЗ	Замена ШР-2 110 Дема-2.		4 дн	17.09.15	20.09.15
	ВЭ 110 Карламан-тяга I	Исходная	4 дн	12.09.15	15.09.15		КР	ВЗ	Замена ШР-2 110 Карламан-1.	с переводом на ОВ	4 дн	12.09.15	15.09.15
	ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I	Исходная	4 дн	16.09.15	19.09.15		ВПр	ВЗ	Подключение цепей ПА, АЛАР, выполнение ПНР	с переводом на ОВ	4 дн	16.09.15	19.09.15
	ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II	Исходная	4 дн	21.09.15	24.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА, АЛАР, выполнение ПНР		4 дн	21.09.15	24.09.15
	ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II	Исходная	1 дн	19.09.2015	19.09.2015	Корр. БСК.	ТР	02:00	Устранение нагрева на ШР-2 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II. Совместно со 2 СШ-110	с переводом на ОВ	1 дн	16.09.15	16.09.15
	ВЭ 220 Ашкадар	Исходная	4 дн	10.09.15	13.09.15		ВПр	06:00	Подключение цепей ПА, АЛАР, выполнение ПНР		4 дн	10.09.15	13.09.15
	ВЭ 220 ТЭЦ-2	Измененная	1 дн	28.09.15	28.09.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	Устранение нагрева на ЛР-220 ТЭЦ-2.		1 дн	22.09.15	22.09.15
	ОВЭ 110	Исходная	2 дн	25.09.15	26.09.15		ВПр	04:00	Подключение цепей ПА, выполнение ПНР		2 дн	25.09.15	26.09.15
	ОВЭ 220	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		ВПр	04:00	Подключение цепей ПА Ашкадар к схеме ОВ-220кВ, выполнение ПНР.		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ОСШ-110 кВ	Исходная	10 дн	21.09.15	30.09.15		КР	08:00	Установка ТН ОСШ-110.		10 дн	21.09.15	30.09.15
	ОСШ-110 кВ	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	08:00	Замена ОР-110 АТ-3. ТР РИГ-110 ВЛ 500 Смеловская.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ОСШ-220 кВ	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15	Совместно с АТ-2 Бекетово.	ТР	02:00	ТР ОР-220 АТ-2.		5 дн	31.08.15	04.09.15
	ОСШ-220 кВ	Исходная	5 дн	26.09.15	30.09.15		ТР	02:00	ТР ОР-220 АТ-2.		5 дн	26.09.15	30.09.15
	ТН 2 СШ 110 кВ	Исходная	14 дн	07.09.15	20.09.15		КР	ВЗ	Замена ТН 2 СШ 110 кВ.		14 дн	07.09.15	20.09.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская													
	АТ-2	Исходная	8 дн	13.09.15	20.09.15		КР	ВЗ	Замена вводов 500кВ ф.А,В,С.		8 дн	13.09.15	20.09.15
	АТ-3	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15	Разрешить в период с 23.09 по 25.09.2015, в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (20-22.09.2015).	ТР	06:00	ТР: ф А АТ-3, ЛР В1 500 АТ-3, ЛР В2 500 АТ-3, ТН-10 АТ-3, ШР ТН-10 АТ-3, ввод ф А, вывод ф.В с заменой на ф Р, ПИ ОПН-500/220/10, опробование ПЖТ.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	В1-500 АТ-3	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15	Разрешить в период с 23.09 по 25.09.2015, в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (20-22.09.2015).	ТР	04:00	ТР ЛР В1 500 АТ-3.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	В1-500 Калино	Отказанная				Начало ремонта - 31.08.15. Совместно с ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500 Калино и установке шинных опор.		6 дн	07.09.15	12.09.15
	В1-500 Кармановская ГРЭС	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (26.09-30.09).	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500 Кармановская ГРЭС и установке шинных опор.		5 дн	28.09.15	02.10.15
	В-220 Аргатак	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15	Совм. с ВЛ 220 кВ Буйская-Аргатак.	ТР	04:00	ТО ТТ В 220 Аргатак.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	В2-500 АТ-3	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР В2 500 АТ-3.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	В2-500 Калино	Отказанная				Начало ремонта - 31.08.15. Совместно с ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500 Калино и установке шинных опор.		6 дн	07.09.15	12.09.15
	В2-500 Кармановская ГРЭС	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (26.09-30.09).	РЕЗ	08:00	Вывести в резерв для БВР по демонтажу ЛР ВЛ-500 Кармановская ГРЭС и установке шинных опор.		5 дн	28.09.15	02.10.15
	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргатак	Исходная	5 дн	23.09.2015	25.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово.	ТР	04:00	Ревизия ВЧЗК ВЛ 220 кВ Буйская – Аргатак.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	Отказанная				Начало ремонта - 31.08.15. Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Волгинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (10-11.09.2015). ПРДУ: Согласованные сроки 21-27.09.2015 Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Владимирская - Ирень 2 (31.08 - 11.09.2015)	КР	ВЗ	Демонтаж ЛР ВЛ-500 Калино, установка шинных опор.		6 дн	07.09.15	12.09.15
	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская.	КР	ВЗ	Демонтаж ЛР ВЛ-500 Кармановская ГРЭС, установка шинных опор.		5 дн	28.09.15	02.10.15
	Р-500	Измененная	1 дн	25.09.15	25.09.15		ТР	06:00	Вывод ф А с заменой на ф Р, ПИ ОПН-500, опробование ПЖТ Р-500.		1 дн	28.09.15	28.09.15
	ТН 1 СШ 220 кВ	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	04:00	ТО ТН 1 СШ 220 кВ, ПИ ОПН-220 1 СШ.		2 дн	31.08.15	01.09.15
	ТН 2 СШ 220 кВ	Исходная	3 дн	02.09.15	04.09.15		ТР	04:00	ТО ТН-2-220, ПИ ОПН-2-220.		3 дн	02.09.15	04.09.15
	ТН ОСШ 220 кВ	Исходная	2 дн	01.09.15	02.09.15		ТР	04:00	ТР ТН ОСШ-220 ф В.		2 дн	01.09.15	02.09.15

Объект: ПС 500 кВ Уфимская													
2 СШ-220	Измененная	9 дн	09.09.15	17.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво (05-08.09.2015).	СР	04:00	ТР 2СШ-220, СР ШР-2-220 АТ-2, СР ШР-220 ТН 2СШ, СР ШР-2-220 ШСВ, СР ШР-2-220 ОВ, ТР ШР-2-220 Уфа-Южная-1, ТР ШР-2-220 Уфа-Южная-2, СР ШР-2-220 АМЕТ-1, СР ШР-2-220 АМЕТ-2.		9 дн	07.09.15	15.09.15	
АТ-2	Измененная	5 дн	09.09.15	13.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво (05.09.2015 - 08.09.2015).	КР	ВЗ	ТР и опробование ПТ АТ-2, замена ввода 220кВ ф.С АТ-2.		5 дн	07.09.15	11.09.15	
В-220 АМЕТ 1	Исходная	1 дн	14.09.15	14.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-220 АМЕТ-1	с переводом на ОВ	1 дн	14.09.15	14.09.15	
В-220 АМЕТ 2	Исходная	1 дн	15.09.15	15.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-220 АМЕТ-2	с переводом на ОВ	1 дн	15.09.15	15.09.15	
В-220 АТ-2	Измененная	5 дн	09.09.15	13.09.15	Совместно со 2СШ 220 кВ.	СР	06:00	СР ШР-2-220 АТ-2	с переводом на ОВ	5 дн	07.09.15	11.09.15	
В-220 Уфа-Южная 1	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15		ТР	04:00	ТР ШР-2-220 Уфа-Южная-1.	с переводом на ОВ	1 дн	10.09.15	10.09.15	
В-220 Уфа-Южная 2	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ТР	04:00	ТР ШР-2-220 Уфа-Южная-2.	с переводом на ОВ	1 дн	11.09.15	11.09.15	
ВЗ	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08.2015 - 04.09.2015).	ТР	04:00	ТР и ПИ ТТ-500 ВЗ.		4 дн	03.09.15	06.09.15	
В4	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08.2015 - 04.09.2015).	ТР	04:00	ТР ЛР-500 В4, профконтроль вторичных цепей и испытания ТТ-500 В4, профвосстановление АПВ, УРОВ, АУВ (REV 551).		4 дн	03.09.15	06.09.15	
ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачёво	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08.2015 - 04.09.2015). ЧРДУ: Согласованный срок 05-06.09.2015. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинская	ТР	04:00	ТО ВЧЗ, КС, ТО и ПИ ТН-500 ВЛ Кропачёво.		4 дн	03.09.15	06.09.15	
ОВ-220	Исходная	1 дн	08.09.15	08.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-220 ОВ		1 дн	08.09.15	08.09.15	
Р-500	Исходная	4 дн	21.09.15	24.09.15		ТР	04:00	ТР и опробование ПТ Р-500, профвосстановление КИВ Р-500.		4 дн	21.09.15	24.09.15	
ТН-220 2 СШ	Измененная	9 дн	09.09.15	17.09.15	Совместно со 2 СШ 220 кВ.	ТР	04:00	ТО и ПИ ТН-220 2СШ, СР ШР-220 ТН 2 СШ.		9 дн	07.09.15	15.09.15	
ТН-500 ВЛ Кропачёво	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08.2015 - 04.09.2015).	ТР	04:00	ТО и ПИ ТН-500 ВЛ Кропачёво.		4 дн	03.09.15	06.09.15	
ШСВ-220	Исходная	2 дн	09.09.15	10.09.15		ТР	04:00	ТР и ПИ ШСВ-220, ТО ТТ-220 ШСВ, СР ШР-2-220 ШСВ.		2 дн	09.09.15	10.09.15	

Предприятие: Башкирэнерго

Объект: ПО Центральные Электрические Сети

ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино "Красная" с отпайкой на ПС Булгаково	Измененная	1 дн	10.09.15	10.09.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Уфа-Южная (07-09.09.2015).	ВПр	01:00	в/в испытание на ПС Искино КС-110		1 дн	08.09.15	08.09.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди I цепь с отпайками	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (26-30.09.2015).	КР	02:00	Замена ЛР-110 Тюльди-1 на ПС Бирск		3 дн	28.09.15	30.09.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди I цепь с отпайками	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово (26-30.09.2015).	ВПр	01:00	в/в испытание на ПС Бахтыбаево КС-110, на ПС Дубки КС-110		1 дн	28.09.15	28.09.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская (09-13.09.2015).	ТР	02:00	ТР ЛР-110 Бирск, ТР ЛР-110 Тюльди, ТР СР-1-10, ТР ШР-110 1Т на ПС Чураево.		3 дн	08.09.15	10.09.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	Исходная				Отказать, не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС.	ВПр	01:00	в/в испытание на ПС Чураево КС-110		3 дн	08.09.15	10.09.15
ВЛ 110 кВ Восточная – Улу-Теляк- тяга I цепь	Измененная	5 дн	09.09.15	13.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - ННЗ (21.09 - 23.09.15).	ТР	01:00	Верховой осмотр.		5 дн	21.09.15	25.09.15
ВЛ 110 кВ Восточная – Улу-Теляк- тяга I цепь	Измененная	1 дн	09.09.15	09.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - ННЗ (21.09 - 23.09.2015).	ТР	02:00	ТР ОР-110 У.Теляк-1 на ПС Восточная.		1 дн	21.09.15	21.09.15
ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово I цепь с отпайками	Исходная	2 дн	07.09.15	08.09.15		СР	04:00	СР ЛР-110 на ПС Бекетово.		2 дн	07.09.15	08.09.15
ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово I цепь с отпайками	Исходная	12 дн	07.09.15	18.09.15		КР	01:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Расширение просеки ВЛ.		12 дн	07.09.15	18.09.15

	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово I цепь с отпайками	Исходная	2 дн	07.09.15	08.09.15		СР	06:00	СР ЛР-110, усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14 на ПС Электроводская.		2 дн	07.09.15	08.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово II цепь с отпайками	Исходная	12 дн	21.09.15	02.10.15		КР	01:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Расширение просеки ВЛ.		12 дн	21.09.15	02.10.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово II цепь с отпайками	Исходная	2 дн	21.09.15	22.09.15		СР	06:00	СР ЛР-110 на ПС Электроводская.		2 дн	21.09.15	22.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Сафарово - Ямбахта-тяги (08-20.09.2015).	КР	03:00	Соединение шлейфов на опоре № 14. Перекладка г/троса в раскаточные ролики.		1 дн	14.09.15	14.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Сафарово - Ямбахта-тяги (08-20.09.2015).	БВР	08:00	Замена г/троса в пролетах № 14 - 51.		10 дн	05.09.15	14.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Изменная	7 дн	31.08.15	06.09.15	Разрешить до 06.09.2015, в связи с переносом ВЛ 110 кВ Дема - Нурлино 2.	КР	08:00	Уч. ПС Дема-оп.14. Замена г/з троса.		6 дн	31.08.15	05.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		КР	03:00	Разрезка шлейфов на оп.14. Перекладка г/троса в		1 дн	01.09.15	01.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Исходная	1 дн	05.09.15	05.09.15		КР	03:00	Соединение/разрезка шлейфов на опоре № 14. Перекладка г/троса в раскаточные ролики.		1 дн	05.09.15	05.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино II цепь	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Сафарово - Ямбахта-тяги (08-20.09.2015).	БВР	02:00	Замена г/троса в пролетах № 14 - 51.		8 дн	06.09.15	13.09.15
	ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино II цепь	Изменная	3 дн	03.09.15	05.09.15	Не совмещается с ремонтом ОСП-110 кВ ПС 220 кВ Благовар (25.09 - 02.10).	БВР	08:00	Замена г/троса в пролетах 1-14		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ВЛ 110 кВ Западная – Сосновка	Изменная	1 дн	24.09.15	24.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 ННЗ (21-23.09.2015)	ТР	02:00	ТР ЛР-110 Сосновка. ПС Западная		1 дн	23.09.15	23.09.15
	ВЛ 110 кВ Западная – Сосновка	Изменная	1 дн	24.09.15	24.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 ННЗ (21-23.09.2015)	ТР	03:00	ТР КС, усиление подвески ВЗ-110 на ПС Сосновка.		1 дн	23.09.15	23.09.15
	ВЛ 110 кВ ННЗ – Бирск с отпайкой на ПС Полиэф	Изменная	2 дн	24.09.15	25.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09.2015).	КР	03:00	Замена ВЧЗ и КС-110 Бирск ф. С ТР ОР-110 Бирск на ПС ННЗ		2 дн	15.09.15	16.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	25.09.15	25.09.15		БВР	03:00	Подсоединение спусков ВЛ к ЛР (после замены ЛР) на ПС Шемяк		1 дн	25.09.15	25.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15		БВР	03:00	Отсоединение спусков ВЛ от ЛР на ПС Шемяк		1 дн	21.09.15	21.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	24.09.15	24.09.15		ТР	01:00	Техническое обслуживание систем гололедных нагрузок АИСКГН.		1 дн	24.09.15	24.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		БВР	03:00	Подсоединение спусков ВЛ к ЛР (после замены ЛР) на ПС Шемяк		1 дн	11.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками	Изменная	1 дн	02.09.15	02.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Чимшы-тяги - Сафарово (07.09.2015).	БВР	03:00	Отсоединение спусков ВЛ от ЛР на ПС Шемяк		1 дн	07.09.15	07.09.15
	ВЛ 110 кВ Сафарово – Ямбахта-тяги	Изменная	13 дн	08.09.15	20.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Нурлино - Благовар 1(24-25.08.2015).	КР	06:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Замена опор. Замена изоляторов.		16 дн	07.09.15	22.09.15
	ВЛ 110 кВ СПП – Восточная I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	29.09.15	29.09.15		ТР	01:00	Замена перекрытых изоляторов на опоре № 5 по отп. на ПС Иглино		1 дн	29.09.15	29.09.15
	ВЛ 110 кВ СПП – Восточная II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	30.09.15	30.09.15		ТР	01:00	Замена перекрытых изоляторов на опоре № 5 по отп. на ПС Иглино		1 дн	30.09.15	30.09.15
	ВЛ 110 кВ СПП – ННЗ №2	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		РЕЗ	03:00	Для работ по программе ввода СВ 3-4		1 дн	18.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино II цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15		ТР	03:00	ПИ КС-110 Глумилино-2 на ПС Уфа-Южная		1 дн	10.09.15	10.09.15
	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная I цепь с отпайками	Исходная	2 дн	29.09.15	30.09.15		КР	ВЗ	Замена опоры № 81. Регулировка стрелы провеса в пролете 46-47.		2 дн	29.09.15	30.09.15
	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	01.10.15	01.10.15		КР	03:00	Соединение шлейфов на оп.63 и 98. Регулировка стрелы провеса в пролете 46-47.		1 дн	01.10.15	01.10.15
	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		КР	02:00	Разрезка шлейфов на оп.63 и 98 Регулировка стрелы провеса в пролете 46-47.		1 дн	28.09.15	28.09.15
	ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-3 – Уфимская ТЭЦ-4 "Красная"	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ТР	01:00	Ревизия ЛР, ТН, в/ч заградителей, КС на ТЭЦ 3		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Чимшы-тяги – Сафарово	Исходная	1 дн	08.09.2015	08.09.2015	Корр. Башкирэнерго.	КР	06:00	Замена опор №4, 7 (совместная подвеска с ВЛ-110 Сафарово-Ямбахта).		1 дн	07.09.15	07.09.15
Объект: ПС 110 кВ Бирск													
	ВМ 110 Тюльди 2	Изменная	23 дн	21.09.15	13.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09.2015).	ВПр	ВЗ	Замена защит и автоматики ВЛ-110 кВ Бирск-Тюльди-2		22 дн	15.09.15	06.10.15

	ВМ 110 Тюльди 2	Измененная	23 дн	21.09.15	13.10.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09.2015).	ТР	ВЗ	Замена выключателя В-110, замена защит и автоматики ВЛ-110 Бирск-Тюльди-2.	с переводом на ОВ	22 дн	15.09.15	06.10.15
	ВЭ 110 Приуфимская	Исходная	1 дн	14.09.15	14.09.15	ВЛ под ОВ.	ИСП	01:00	Испытания и измерения		1 дн	14.09.15	14.09.15
	ОПСВЭ-110	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ВПр	01:00	Испытания и измерения		1 дн	11.09.15	11.09.15
Объект: ПС 110 кВ Восточная													
	ВМ-110 Уду-Теляк-1	Измененная	1 дн	09.09.15	09.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-23.09.2015). Совместить с ремонтом ВЛ.	ТР	02:00	ТР ВМ-110 Уду-Теляк-1		1 дн	21.09.15	21.09.15
	ОСШ 110 кВ	Измененная	1 дн	09.09.15	09.09.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ОП-110 У.Теляк-1		1 дн	21.09.15	21.09.15
Объект: ПС 110 кВ Западная													
	ВЭ 110 Воронки-1	Исходная	1 дн	24.09.15	24.09.15		КР	02:00	КР ЛР-110 Воронки-1.		1 дн	24.09.15	24.09.15
	ВЭ 110 Сосновка	Исходная	1 дн	24.09.2015	24.09.2015	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ЛР-110, ВЭ-110, ТТ-110 Сосновка.		1 дн	23.09.15	23.09.15
	ВЭ 110 ТЭЦ-2-1	Исходная	1 дн	02.09.15	02.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ-110, ТТ-110 ТЭЦ-2-1 с отбором проб масла.	с переводом на ОВ	1 дн	02.09.15	02.09.15
	ВЭ 110 ТЭЦ-2-2	Исходная	1 дн	03.09.15	03.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ-110, ТТ-110 ТЭЦ-2-2 с отбором проб масла.	с переводом на ОВ	1 дн	03.09.15	03.09.15
	ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	24.09.2015	24.09.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ОП-110 Сосновка, Воронки-1, ТР ТН-110 ОСШ.		2 дн	23.09.15	24.09.15
Объект: ПС 110 кВ Искино													
	ВМ 110 Бекетово "К"	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15	С включением ремонтной перемычки.	КР	02:00	КР ВМ-110.		12 дн	14.09.15	25.09.15
Объект: ПС 110 кВ Нурлино													
	ОСШ 110 кВ	Исходная	6 дн	09.09.15	14.09.15		КР	ВЗ	Замена ОП-110кВ 2Т.		6 дн	09.09.15	14.09.15
	ТН 1 110	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15		ТР	01:00	Отбор проб масла		1 дн	07.09.15	07.09.15
Объект: ПС 110 кВ Покровка													
	ВМ-110 1Т	Исходная	1 дн	09.09.15	09.09.15		ТР	01:00	ТР ТТ 110 1Т, ТН-1-110, ТР привода ВМ 110 1Т		1 дн	09.09.15	09.09.15
	Перемычка-110	Исходная	1 дн	09.09.15	09.09.15		ТР	01:00	ТР СР-1-110		1 дн	09.09.15	09.09.15
Объект: ПС 110 кВ Сафарово													
	СМВ-110	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15		ИСП	01:00	Испытания и измерения.	с включением ремонтной	1 дн	07.09.15	07.09.15
Объект: ПС 110 кВ СПП													
	ВМ-110 НПЗ-1	Исходная	1 дн	14.09.15	14.09.15		ВПр	ВЗ	Подключение и опробование цепей основных защит ВЛ-110 кВ СПП-НПЗ-1		1 дн	14.09.15	14.09.15
	ВМ-110 НПЗ-2	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		ВПр	ВЗ	Подключение и опробование цепей основных защит ВЛ-110 кВ СПП-НПЗ-2		1 дн	28.09.15	28.09.15
	ОВМ-110 1-3	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		ВПр	ВЗ	Подключение и опробование цепей основных защит ВЛ-110 кВ СПП-НПЗ-2 на ОВЭ-110 1-3		1 дн	28.09.15	28.09.15
	ОВЭ-110 2-4	Исходная	1 дн	14.09.15	14.09.15		ВПр	ВЗ	Подключение и опробование цепей основных защит ВЛ-110 кВ СПП-НПЗ-1 на ОВЭ-110 2-4		1 дн	14.09.15	14.09.15
	ТН-1-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей ТН-1-110.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ТН-2-110	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей.		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ТН-3-110	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ТН-4-110	Исходная	5 дн	28.09.15	02.10.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей.		5 дн	28.09.15	02.10.15
Предприятие: ПО Белебевские Электрические Сети													
Объект: ПО Белебевские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Аксаково – Приготово-тяги №2	Исходная	2 дн	03.09.15	04.09.15		СР	02:00	СР ЛР-110, ОП-110 на ПС Аксаково. По заявке БСК.		2 дн	03.09.15	04.09.15
	ВЛ 110 кВ Аксаково-тяги – Аксаково	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15		ТР	02:00	ПИ КС-110 на ПС Аксаково-тяги.		1 дн	10.09.15	10.09.15
	ВЛ 110 кВ Аксеново-тяги – Аксаково-тяги с отпайкой на ПС Глуховская-тяги	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15		ТР	02:00	ПИ КС-110 на ПС Аксаково-тяги.		1 дн	10.09.15	10.09.15



	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово II цепь с отпайками	Измененная	2 дн	05.09.15	06.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма (14-18.09.2015).	ТР	02:00	Вывести в ремонт для ТО ВЛ-110, БВР по вырубке древесно-кустарной растительности в охранной		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – Аксаково с отпайками	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ТР	02:00	ТР КС-110, ревизия контактов ВЧЗ на ПС Горьковская.		1 дн	11.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Новая – Раевка- тяга «Синяя» с отпайками	Исходная	1 дн	30.09.15	30.09.15		ТР	02:00	ТР и ПИ КС-110, ревизия контактов ВЧЗ на ПС Давлеканово.		1 дн	30.09.15	30.09.15
	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками	Исходная	2 дн	01.09.15	02.09.15		ТР	02:00	Вывести в ремонт для ТО ВЛ-110, БВР по вырубке древесно-кустарной растительности в охранной		2 дн	01.09.15	02.09.15
	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками	Измененная	9 дн	01.09.15	09.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аксёново-тяга - Аксаково-тяга (10.09.2015).	КР	02:00	Замена дефектной изоляции.		11 дн	01.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар II цепь с отпайками	Измененная	12 дн	17.09.15	28.09.15	Не совмещается с ремонтом В-110 кВ Раевка-тяга I (29.09-02.10).	ТР	04:00	ТР ЛР-110, ОР-110, приёмного портала на ПС Ашкадар.		13 дн	17.09.15	29.09.15
	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар II цепь с отпайками	Измененная	12 дн	17.09.15	28.09.15	Совместно с работами БСК.	КР	02:00	Замена дефектной изоляции		12 дн	14.09.15	25.09.15
	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15		ТР	02:00	ТР КС-110, ревизия контактов ВЧЗ на ПС Шкапово.		1 дн	07.09.15	07.09.15
	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	Исходная	2 дн	07.09.15	08.09.15		ТР	02:00	Демонтаж ВЧЗ на ПС Аксаково. По заявке БСК		2 дн	07.09.15	08.09.15
	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково II цепь с отпайкой на ПС Кожай-Максимово	Исходная	1 дн	09.09.15	09.09.15		ТР	02:00	ТР КС-110, ревизия контактов ВЧЗ, покраска приёмного портала на ПС Шкапово.		1 дн	09.09.15	09.09.15
Объект: ПС 110 кВ Шкапово													
	ОСШ-110	Исходная	10 дн	07.09.15	16.09.15		ТР	02:00	БВР по ревизии ВЧЗ, ТР КС.		10 дн	07.09.15	16.09.15
	ОСШ-110	Исходная	1 дн	02.09.15	02.09.15		ТР	02:00	БВР по ревизии ВЧЗ, ТР КС		1 дн	02.09.15	02.09.15
Предприятие: ПО Белоречские Электрические Сети													
Объект: ПО Белоречские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Белоречк-220 – Комбинат №2	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		СР	03:00	СР ЛР-110 и ОР-110 Комбинат-2 на ПС Белоречк - 220. Монтаж СТПН, замена изоляторов.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Белоречк-220 – Юша-тяга	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом СВ-110 кВ ПС 110 кВ Бердагулово.	ТР	01:00	ПИ КС-110 Юша ф.А.С на ПС Белоречк-220		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ВЛ 110 кВ Бердагулово – Пихта-тяга	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		ЭРР	01:00	Опробование напряжением СВ-110 после замены, Фазировка и прогрузка комплекта РЗА СВ 110		1 дн	28.09.15	28.09.15
	ВЛ 110 кВ Ирмель – Учальи I цепь	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	01:00	Измерение КС-110 ф.А яч. Ирмель-1 на ПС Учальи тек рем ЛР-110, РОСПН-110; ревизия ВЧЗ на ПС Ирмель		5 дн	31.08.15	04.09.15
	ВЛ 110 кВ Пихта-тяга – Комбинат	Измененная	11 дн	29.09.15	09.10.15	После ВЛ 110 кВ Бердагулово - Пихта.	КР	03:00	Замена изоляторов		12 дн	28.09.15	09.10.15
	ВЛ 110 кВ Учальи – Межозерная	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Смеловская.	ЭРР	01:00	Опробование напряжением В-110 Межозерная после замены, Фазировка и прогрузка комплекта РЗА		1 дн	30.09.15	30.09.15
	ВЛ 110 кВ Учальи – Межозерная	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Смеловская.	ТР	01:00	Испытание и измерение КС-110 Учальи на ПС-8 Межозёрная		2 дн	28.09.15	29.09.15
Объект: ПС 110 кВ Бердагулово													
	2с. 110кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Смеловская.	КР	12:00	Замена ШР-110 СВ-110 2 с.110кВ		3 дн	16.09.15	18.09.15
	2с. 110кВ	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		ЭРР	01:00	Опробование напряжением СВ-110 после замены, Фазировка и прогрузка комплекта РЗА СВ 110		1 дн	28.09.15	28.09.15
	В-110 Пихта	Исходная	1 дн	28.09.15	28.09.15		ЭРР	03:00	Фазировка и прогрузка комплекта РЗА - ВЛ 110 кВ Бердагулово-Пихта-тяга в связи с заменой ТЗНП МТЗ СВ-110.		1 дн	28.09.15	28.09.15
	СВ 110	Исходная	22 дн	07.09.15	28.09.15		КР	ВЗ	Замена СВ-110, замена ТЗНП, МТЗ СВ-110		22 дн	07.09.15	28.09.15
Объект: ПС 110 кВ Узельга													
	1 сек. шин 110 кВ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Смеловская.	ТР	04:00	Тек ремонт ЛР-110, РРП-110, ШР-110, ТН-110 проверка РЗА. Совместно с ВЛ-110		3 дн	02.09.15	04.09.15
	РРП-110	Исходная	3 дн	22.09.15	24.09.15		ТР	04:00	Тек ремонт ЛР-110, РРП-110, ШР-110, ТН-110 проверка РЗА. Совместно с выводом ВЛ-110 и 2сек.шин 110кВ		3 дн	22.09.15	24.09.15
Объект: ПС 110 кВ Укшук-тяга													
	ВС-110	Исходная	3 дн	22.09.15	24.09.15		ТР	02:00	Профилактическое восстановление защит ЭПЗ-1636 Белоречк	с включением ремонтной перемычки	3 дн	22.09.15	24.09.15

Объект: ПС 110 кВ Учалы													
	2СШ 110кВ	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Сметловская.	ЗРР	01:00	Опробование напряжением В-110 Межозерная после замены, Фазировка и прогрузка комплекта РЗА		1 дн	30.09.15	30.09.15
	В 110 Ирмель-1	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ВПр	03:00	"Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ирмель – Учалы I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФГО, УРОВ, АУВ, АПВ) (ШЭ 2607 011), Опробование АПВ В 110 Ирмель-1		5 дн	31.08.15	04.09.15
	В 110 Межозерная	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Сметловская.	КР	ВЗ	Замена В 110 Межозерная		24 дн	07.09.15	30.09.15
	ШСВ-110	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ШСВ-220 ПС 500 кВ Сметловская.	ЗРР	01:00	Опробование напряжением В-110 Межозерная после замены, Фазировка и прогрузка комплекта РЗА		1 дн	30.09.15	30.09.15
Предприятие: ПО Ишимбайские Электрические Сети													
Объект: ПО Ишимбайские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово I цепь с отпайками	Исходная	2 дн 16 ч	01.09.15	03.09.15		КР	02:00	КР РЗ1-110,РПГ-110 ф.А,В,С на ПС Урсаво,ТР РП-110,КС-110,ВЧЗ-110 на ПС Киргиз-Мияки,ТП ВЧЗ-110 на ПС Уязыбашкво,ТР КС-110 на ПС Шкапово		2 дн 16 ч	01.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	2 дн 16 ч	14.09.15	16.09.15		ТР	02:00	нанесение ГФП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		2 дн 16 ч	14.09.15	16.09.15
	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Исходная	1 дн 16 ч	21.09.15	22.09.15		ТР	02:00	нанесение ГФП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		1 дн 16 ч	21.09.15	22.09.15
	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салаватская ТЭЦ I цепь	Исходная	3 дн	01.09.15	03.09.15		ТР	02:00	нанесение ГФП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		3 дн	01.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салаватская ТЭЦ II цепь	Исходная	3 дн	07.09.15	09.09.15		ТР	02:00	нанесение ГФП на ввода, ТР ЛР, ОР-110, обслуживание ВЧЗ на НСТЭЦ		3 дн	07.09.15	09.09.15
	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар "Зеленая" с отпайками	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		КР	02:00	замена изоляторов, выправка опор		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь с отпайками	Измененная	6 дн	28.09.2015	03.10.2015	Не совмещается с ремонтом В-110 кВ Ашкадар 2 на НСал.ТЭЦ.	ТР	04:00	ТР ЛР,ОР, ревизия ВЧЗ на ПС Ашкадар		10 дн	14.09.15	23.09.15
	ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Исходная	1 дн 16 ч	07.09.2015	11.09.2015	Корр. Башкирэнерго.	ТР	02:00	КР ЛР-110 Стерлитамак-Ашкадар 1ц на ПС Юго-Западная		1 дн 16 ч	02.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР,ОР-110, ревизия ВЧЗ на ПС Ашкадар		3 дн	14.09.15	16.09.15
Объект: ПС 110 кВ Ишлы													
	1сек.ш.-110	Исходная	11 ч	09.09.15	09.09.15		ТР	02:00	ТР 1Т		11 ч	09.09.15	09.09.15
	2сек.ш.-110	Исходная	11 ч	10.09.15	10.09.15		ЗРР	02:00	ТР 2Т		11 ч	10.09.15	10.09.15
Объект: ПС 110 кВ ППК													
	ШСВ-110	Исходная	11 ч	15.09.15	15.09.15		ТР	02:00	отбор проб масла с ТТ ШСВ-110		11 ч	15.09.15	15.09.15
Объект: ПС 110 кВ Толбазы													
	1 сек.ш.-110	Исходная	11 ч	03.09.15	03.09.15		ЗРР	02:00	ТР 1Т		11 ч	03.09.15	03.09.15
	2 сек.ш.-110	Исходная	11 ч	07.09.15	07.09.15		ЗРР	02:00	ТР 2Т		11 ч	07.09.15	07.09.15
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная													
	1 сек.ш.-110	Исходная	4 дн 14 ч	31.08.15	04.09.15		ЗРР	03:00	проф.восстановление РЗА 1Т		4 дн 14 ч	31.08.15	04.09.15
	1 сек.ш.-110	Исходная	4 дн	01.09.15	04.09.15		КР	02:00	КР 1Т,ШР-110 1Т,В-110 1Т,ОПН-110 1Т		4 дн	01.09.15	04.09.15
	2 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	02:00	КР ВЧЗ ф.А,ЛР-110 Ашкадар-ВТС		5 дн	07.09.15	11.09.15
	2 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ЗРР	03:00	проф.восстановление РЗА 2Т		5 дн	07.09.15	11.09.15
Объект: ПС 110 кВ ЮПП													
	В-110 ВЛ Н.Стерлитамак 1	Исходная	3 дн 13 ч	01.09.15	04.09.15		ТР	02:00	проф.контроль РЗА, ВЛ Н.Стерлитамак-ЮПП 1ц под ОБ-110	с переводом на ОБ	3 дн 13 ч	01.09.15	04.09.15
	В-110 ВЛ Н.Стерлитамак 2	Исходная	3 дн 13 ч	07.09.15	10.09.15		ТР	02:00	проф.контроль РЗА, ВЛ Н.Стерлитамак-ЮПП 2ц под ОБ-110	с переводом на ОБ	3 дн 13 ч	07.09.15	10.09.15
Предприятие: ПО Кумертауские Электрические Сети													
Объект: ПО Кумертауские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Мелеуз с отпайкой на ПС Белая	Исходная	11 дн	07.09.15	17.09.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции. Текущий ремонт ВМ-110, ТТ-110, ЛР-110, РОСШ-110 на Кумертауской ТЭЦ.		11 дн	07.09.15	17.09.15
	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка №1	Измененная	1 дн	28.09.15	28.09.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 СТЭЦ.	БВР	01:00	Для БВР по ошибке В-110 Самаровка-1 при замене МКП-110 на ВЭБ-110 на ПС Мелеуз.		1 дн	21.09.15	21.09.15

	ВЛ 110 кВ Худайбердино – Мраково	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Проф. восстановление ШДЭ-2802 Мраково.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Самаровка с отпайками	Исходная	1 дн	02.09.15	02.09.15		ЭРР	01:00	Для опробования схемы плавки гололеда на проводах с ПС Самаровка. АГ-1ч		1 дн	02.09.15	02.09.15
Объект: ПС 110 кВ Белая													
	1 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15		ТР	01:00	Замена силикагеля, чистка изоляции ТН1-110.		1 дн	07.09.15	07.09.15
Объект: ПС 110 кВ Давлетшино													
	1 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		ТР	02:00	Замена силикагеля ТН-110.	с включением ремонтной	1 дн	01.09.15	01.09.15
	СВ-110	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		БВР	02:00	Для БВР при замене силикагеля ТН-110	с включением ремонтной	1 дн	01.09.15	01.09.15
Объект: ПС 110 кВ Мелеуз													
	1 сек.ш.-110	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		БВР	02:00	Для БВР по ошиновке ШР-110 В-110 Самаровка-1 при замене МКП-110 на ВЭБ-110.		1 дн	18.09.15	18.09.15
	В-110 Кумертау	Исходная	11 дн	07.09.15	17.09.15		ТР	01:00	Ревизия и опробование. Проф.контроль К1 ШЭ-2607		11 дн	07.09.15	17.09.15
	В-110 ПХГ	Исходная	3 дн	02.09.15	04.09.15		ТР	01:00	Ревизия и опробование	с переводом на ОВ	3 дн	02.09.15	04.09.15
	В-110 Самаровка-1	Исходная	26 дн	07.09.15	02.10.15		КР	ВЗ	Замена МКП-110 на ВЭБ-110. Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607	с переводом на ОВ	26 дн	07.09.15	02.10.15
	ОСШ-110	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15		БВР	02:00	Для БВР по ошиновке В-110 Самаровка-1 при замене МКП-110 на ВЭБ-110		1 дн	21.09.15	21.09.15
Объект: ПС 110 кВ Мраково													
	В-110 Худайбердино	Исходная	1 дн	25.09.15	25.09.15		ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля.		1 дн	25.09.15	25.09.15
	В-110 ЮГЭС	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля.	с переводом на ОВ	1 дн	18.09.15	18.09.15
	ОВ-110	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля.		1 дн	11.09.15	11.09.15
	ОСШ-110	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ТР	02:00	Замена силикагеля на ТН-110		1 дн	11.09.15	11.09.15
	СВ-110	Измененная	1 дн	05.09.15	05.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка и ВЛ 220 кВ Ашкадар - Самаровка.	ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля.		1 дн	04.09.15	04.09.15
Предприятие: ПО Нефтекамские Электрические Сети													
Объект: ПО Нефтекамские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Аргатак – Редькино I цепь с отпайками	Измененная	2 дн	28.09.15	29.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (21-25.09.2015).	ТР	04:00	Ревизия ВЧЗК на ПС 220 кВ Аргатак ( заявка БСК)		2 дн	21.09.15	22.09.15
	ВЛ 110 кВ Аргатак – Редькино II цепь с отпайками	Измененная	1 дн	30.09.15	30.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09.2015).	СР	04:00	СР ЛР-110, ОР-110 Редькино 2ц, ревизия ВЧЗК на ПС 220 кВ Аргатак		2 дн	17.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул I цепь	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		КР	08:00	КР ЛР, ОР, ВЧЗ на ПС Янаул		3 дн	14.09.15	16.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Автозавод II цепь с отпайкой на ПС Раздолье	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР, ОР на КГРЭС ( заявка БГК)		1 дн	18.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15		КР	04:00	Соединение шлейфов на опоре №94, №130		1 дн	10.09.15	10.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	10 дн	01.09.15	10.09.15		КР	04:00	Замена грозозащитного троса на участке 94-130		10 дн	01.09.15	10.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		КР	04:00	Соединение шлейфов на опоре №94, №130		1 дн	11.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	10 дн	02.09.15	11.09.15		КР	04:00	Замена грозозащитного троса на участке №94-130		10 дн	02.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Измененная	2 дн	14.09.15	15.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аргатак - Редькино I.	СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан		2 дн	28.09.15	29.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		КР	04:00	Соединение шлейфов на опоре №72 и разрезание шлейфов на опоре №94, №130		1 дн	01.09.15	01.09.15
	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан. КР ЛР-110 на ПС Нефтекамск, ТР ЛР, ОР на КГРЭС		2 дн	14.09.15	15.09.15

	ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул I цепь с отпайкой на ПС Строительная	Измененная	2 дн	11.09.15	12.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (13-20.09.2015).	КР	06:00	КР ВЧЗ, замена нулевых изоляторов на приемном портале на ПС 110 кВ Янаул		2 дн	17.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул I цепь с отпайками	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-23.09.2015).	КР	08:00	Подъем ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 ф.В на ПС Янаул, установка РМИ		4 дн	21.09.15	24.09.15
	ВЛ 110 кВ Янаул – Чернушка Тяга III цепь с отпайкой на ПС Куеда Тяга	Исходная	6 дн	25.09.15	30.09.15		КР	08:00	Замена ЛР-110 на ПС 110 кВ Янаул, выполнение программы опробования В-110 на ПС 110 кВ Янаул после замены		6 дн	25.09.15	30.09.15
Объект: ПС 110 кВ Арлан													
	2СШ-110	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15		СР	04:00	СР СШ-110, ШР-2-110 всех присоединений		12 дн	14.09.15	25.09.15
	В-110 ВЛ Автозавод 1ц	Исходная	1 дн	16.09.15	16.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ВЛ Автозавод 1ц на ПС Арлан	с переводом на ОВ	1 дн	16.09.15	16.09.15
	В-110 ВЛ Автозавод 2ц	Исходная	1 дн	17.09.15	17.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ВЛ Автозавод 2ц на ПС Арлан	с переводом на ОВ	1 дн	17.09.15	17.09.15
	В-110 ВЛ Редькино 1ц	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ВЛ Редькино 1ц на ПС Арлан	с переводом на ОВ	1 дн	18.09.15	18.09.15
	В-110 ВЛ Редькино 2ц	Исходная	1 дн	19.09.15	19.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ВЛ Редькино 2ц на ПС Арлан	с переводом на ОВ	1 дн	19.09.15	19.09.15
	ВМ-110 ВЛ Карманово 1ц	Исходная	1 дн	25.09.15	25.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ВЛ Карманово 1ц на ПС Арлан	с переводом на ОВ	1 дн	25.09.15	25.09.15
	ВМ-110 ВЛ Карманово 1ц	Исходная	2 дн	28.09.15	29.09.15		СР	04:00	СР В-110 в/в испытания		2 дн	28.09.15	29.09.15
	ВМ-110 ВЛ Карманово 2ц	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		СР	04:00	СР В-110 в/в испытания		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ВМ-110 ВЛ Карманово 2ц	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 Карманово 2ц на ПС Арлан		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ОВМ-110	Исходная	1 дн	23.09.15	23.09.15		ЭРР	04:00	Перевод под защиту ВЛ Можары 2ц для СР ШР-2-110 ВЛ Можары 2ц		1 дн	23.09.15	23.09.15
	ОВМ-110	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15		ЭРР	04:00	Перевод под защиту ВЛ Агидель 2ц для СР ШР-2-110 ВЛ Агидель 2ц		1 дн	21.09.15	21.09.15
	ОВМ-110	Исходная	1 дн	22.09.15	22.09.15		ЭРР	04:00	Перевод под защиту ВЛ Можары 1ц для СР ШР-2-110 ВЛ Можары 1ц		1 дн	22.09.15	22.09.15
	ОВМ-110	Исходная	1 дн	24.09.15	24.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ОВМ-110		1 дн	24.09.15	24.09.15
	ОВМ-110	Исходная	1 дн	20.09.15	20.09.15		ЭРР	04:00	Перевод под защиту ВЛ Агидель 1ц для СР ШР-2-110 ВЛ Агидель 1ц		1 дн	20.09.15	20.09.15
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	28.09.15	29.09.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Карманово 1ц		2 дн	28.09.15	29.09.15
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Карманово 2ц		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ТН-1-110	Исходная	3 дн	07.09.15	09.09.15		СР	04:00	СР, К РЗА ТН-110, в/в испытания		3 дн	07.09.15	09.09.15
	ТН-2-110	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15		СР	04:00	СР ТН-110, ШР-110, ТН-2-110, К РЗА		12 дн	14.09.15	25.09.15
	ШСМВ-110	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15		СР	04:00	СР ШР-2-110 ШСМВ-110		12 дн	14.09.15	25.09.15
Объект: ПС 110 кВ Редькино													
	ОВМ-110	Исходная	2 дн	17.09.15	18.09.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110		2 дн	17.09.15	18.09.15
	ОВМ-110	Исходная	2 дн	28.09.15	29.09.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110 ВЛ Танып 2ц		2 дн	28.09.15	29.09.15
	ОВМ-110	Исходная	2 дн	23.09.15	24.09.15		ЭРР	02:00	ТР ВМ-110 ВЛ Танып 1ц		2 дн	23.09.15	24.09.15
	ШСВМ-110	Измененная	1 дн	13.09.15	13.09.15	Не совмещается с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Арлан.	ТР	02:00	ТР ВМ-110		1 дн	16.09.15	16.09.15
Объект: ПС 110 кВ Тюльди													
	В-110 ВЛ Янаул 1ц	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-23.09.2015).	ТР	04:00	ТР ВМ-110, слив конденсата		2 дн	21.09.15	22.09.15
Объект: ПС 110 кВ Янаул													
	2 СШ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС.	КР	08:00	Замена ШР-2-110 ф.А, В, С. ВЛ Чернушка -тяга 3ц		5 дн	07.09.15	11.09.15
	В-110 ВЛ Тюльди 1ц	Исходная	3 дн	21.09.15	23.09.15		КР	08:00	Для БВР при подъеме ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 ф.В.		3 дн	21.09.15	23.09.15
	ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц	Исходная	24 дн	07.09.15	30.09.15		КР	08:00	Замена МКП-110 на ВЭБ-110. Замена и наладка защит, проверка ТТ, Н РЗА	с переводом на ОВ	24 дн	07.09.15	30.09.15
	ОВ-110	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ЛР-110		3 дн	14.09.15	16.09.15

	ОВ-110	Исходная	1 дн	30.09.15	30.09.15		КР	08:00	Выполнение программы, опоробование В-110 ВЛ Чернушка -тяга 3ц на ПС Янаул после замены		1 дн	30.09.15	30.09.15
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	17.09.15	18.09.15		ЭРР	08:00	БВР при КР ВЧЗ, замена нулевых изоляторов ячейки ВЛ-110 Карманово - Янаул 1ц		2 дн	17.09.15	18.09.15
	ОСШ-110	Исходная	3 дн	21.09.15	23.09.15		КР	08:00	Для БВР при подъеме ВЧЗ на приемный портал ф.В, замена ошиновки между ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ-110, КС-110 ф.В. ВЛ Тюльди 1ц		3 дн	21.09.15	23.09.15
	ОСШ-110	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		КР	08:00	КР ОР-110 ВЛ Буйская 1ц		3 дн	14.09.15	16.09.15
	ОСШ-110	Изменная	6 дн	25.09.15	30.09.15	Совм. с ВЛ.	КР	08:00	Замена ОР-110 ВЛ Чернушка -тяга 3ц на ПС 110 кВ Янаул. БВР при работе на ВЧЗ ВЛ-110 Карманово 1ц		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ШСВ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС.	КР	08:00	КР ШСМВ-110,ТТ-110, в/в испытания		5 дн	07.09.15	11.09.15

Предприятие: ПО Октябрьские Электрические Сети

Объект: ПО Октябрьские Электрические Сети

	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Изменная	1 дн 9 ч	28.09.15	29.09.15	Не совмещается с ремонтом Дёма - Нурлино 1,2.	ТР	01:00	Ревизия межфазных распорок РМИ-110		1 дн 9 ч	02.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	9 ч	21.09.15	21.09.15		БВР	03:00	Отсоединение спусков от ЛР-110 на ПС Шемяк (УГЭС) для замены,ТО СТПН на ПС Нурлино(ЦЭС)		9 ч	21.09.15	21.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	9 ч	25.09.15	25.09.15		БВР	03:00	Подключение спусков к ЛР-110 на ПС Шемяк(УГЭС) после замены		9 ч	25.09.15	25.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками	Изменная	9 ч	26.09.15	26.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Сафарово - Ямбахта (08.09-20.09.2015).	БВР	03:00	Подключение спусков к ЛР-110 на ПС Шемяк после замены		9 ч	18.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками	Изменная	9 ч	22.09.15	22.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Сафарово - Ямбахта (08-20.08.2015).	КР	03:00	Отсоединение спусков от ЛР-110 на ПС Шемяк для замены ,КР ЛР-110 на ПС ПТФ		9 ч	15.09.15	15.09.15
	ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково I цепь с отпайкой на ПС Каран-Елгатыга	Исходная	2 дн 10 ч	18.09.15	20.09.15		ТР	01:00	Установка межфазных распорок РМИ-110		2 дн 10 ч	18.09.15	20.09.15
	ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково II цепь с отпайками	Исходная	2 дн 9 ч	08.09.15	10.09.15		ТР	01:00	Установка межфазных распорок РМИ-10		2 дн 9 ч	08.09.15	10.09.15
	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово III цепь	Исходная	1 дн 9 ч	02.09.15	03.09.15		ТР	02:00	ТР ОР-110 на ПС Туймазы(БСК)		1 дн 9 ч	02.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	Исходная	4 дн 10 ч	14.09.15	18.09.15		КР	03:00	Замена ЛР-110,ТР ОР-110 на ПС Туймазы(БСК)		4 дн 10 ч	14.09.15	18.09.15
	ВЛ 110 кВ Языково – Чекагуш II цепь с отпайками	Исходная	3 дн 11 ч	14.09.15	17.09.15		КР	03:00	Замена деф. изоляторов,расчистка трассы от ДКР Отпайка Кучербаево-2		3 дн 11 ч	14.09.15	17.09.15

Объект: ПС 110 кВ Субханкулово

	2с. 110 кВ	Исходная	2 дн 9 ч	28.09.15	30.09.15		КР	03:00	КР ШР-2-110 ШСВЭ,Туймазы-1		2 дн 9 ч	28.09.15	30.09.15
	ВМ-110 ВЛ Туймазы-2	Исходная	30 дн 9 ч	30.09.2015	30.10.15	Корр. ОЭС.	КР	ВЗ	Замена ВМ-110 на ВЭ-110,замена панелей защит	с переводом на ОВ	32 дн 9 ч	28.09.15	30.10.15
	ВЭ-110 ВЛ Туймазы-1	Исходная	7 ч	29.09.15	29.09.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 Туймазы-1	с переводом на ОВ	7 ч	29.09.15	29.09.15
	ШСВЭ-110	Исходная	7 ч	28.09.15	28.09.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 ШСВЭ-110		7 ч	28.09.15	28.09.15

Объект: ПС 110 кВ Чекагуш

	ВЭ-110 ВЛ Языково-1	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	02:00	К1 цепей защит и автоматики	с переводом на ОВ	5 дн	21.09.15	25.09.15
--	---------------------	----------	------	----------	----------	--	----	-------	-----------------------------	-------------------	------	----------	----------

Объект: ПС 110кВ Языково

	2с. 110 кВ	Исходная	3 дн 9 ч	08.09.15	11.09.15		КР	03:00	КР ШР-2-110Субханкулово-2,Санны"желтая",Черемшан,БСК-110		3 дн 9 ч	08.09.15	11.09.15
	ВМ-110 БСК-110	Исходная	8 ч	11.09.15	11.09.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 БСК-110		8 ч	11.09.15	11.09.15
	ВМ-110 ВЛ Черемшан	Исходная	8 ч	09.09.15	09.09.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 Черемшан	с переводом на ОВ	8 ч	09.09.15	09.09.15
	ВЭ-110 ВЛ Субханкулово-2	Исходная	9 ч	08.09.15	08.09.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 Субханкулово-2	с переводом на ОВ	9 ч	08.09.15	08.09.15

	ОВЭ-110	Исходная	8 ч	10.09.15	10.09.15		ЗРР	02:00	Подмена ВЛ Санны"желтая" для КР ШР-2-110	с переводом на ОВ	8 ч	10.09.15	10.09.15
Предприятие: ПО Северо-Восточные Электрические Сети													
Объект: ПО Северо-Восточные Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово I цепь	Измененная, разбитая	3 дн	01.09.15	04.09.15	Разрешить в периоды: 01-04.09.2015 и 09-15.09.2015. Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво (05-08.09.2015).	ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ, замена дефектных изоляторов.		10 дн 9 ч	01.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово I цепь	Измененная, разбитая	6 дн	09.09.15	15.09.15	Разрешить в периоды: 01-04.09.2015 и 09-15.09.2015. Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво (05-08.09.2015).	ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ, замена дефектных изоляторов.		10 дн 9 ч	01.09.15	11.09.15
	ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово II цепь	Измененная	11 дн 9 ч	16.09.15	27.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приваловская - Месягутово I.	ТР	02:00	Расширение трассы, замена дефектных изоляторов.		11 дн 9 ч	14.09.15	25.09.15
Предприятие: ПО Сибайские Электрические Сети													
Объект: ПО Сибайские Электрические Сети													
	ВЛ 110 кВ Агаповская – Сиб.ПП с отпайкой на ПС Красная Башкирия	Исходная	1 дн	03.09.15	03.09.15		ТР	01:00	верховой осмотр (ПО МЭС)		1 дн	03.09.15	03.09.15
	ВЛ 110 кВ ПС 90 – Сиб.ПП I цепь с отпайками	Исходная	24 дн	07.09.15	30.09.15	Разрешить при условии суммарной генерации Зауральской ТЭЦ и ГТЭС Сибай не менее 17 МВт и температуре окружающего воздуха не более + 30 С.	КР	03:00	Замена подвески изоляторов, замена дефектных опор		24 дн	07.09.15	30.09.15
	ВЛ 110 кВ ПС 90 – Сиб.ПП I цепь с отпайками	Исходная	3 дн	28.09.15	30.09.15	Разрешить при условии суммарной генерации Зауральской ТЭЦ и ГТЭС Сибай не менее 17 МВт и температуре окружающего воздуха не более + 30 С.	БВР	01:00	Для безопасного выполнения работ по замене выключателя и ТТ-110 Магнитогорск-1 на ПС СибПП		3 дн	28.09.15	30.09.15
Объект: ПС 110 кВ Сиб.ПП													
	2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	ВЗ	замена ШР-110 2 СШ Магнитогорск-1		5 дн	07.09.15	11.09.15
	В-110 Магнитогорск-1	Исходная	28 дн	03.09.15	30.09.15		КР	ВЗ	Замена выключателя, ТТ-110, ШР-110 2 СШ Магнитогорск-1	с переводом на ОВ	28 дн	03.09.15	30.09.15
	В-110 Магнитогорск-1	Исходная	28 дн	03.09.15	30.09.15		КР	ВЗ	Замена РЗА	с переводом на ОВ	28 дн	03.09.15	30.09.15
	В-110 Магнитогорск-1	Исходная	28 дн	03.09.15	30.09.15		ИСП	01:00	измерение электрических характеристик В-110, ТТ-110	с переводом на ОВ	28 дн	03.09.15	30.09.15
	ТН-110 №2	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15	Совм. со 2 СШ 110 кВ.	ТР	01:00	текущий ремонт		1 дн	07.09.15	07.09.15
	ШСВ-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15	Совм. со 2 СШ 110 кВ.	ТР	01:00	текущий ремонт, измерения электрических характеристик		5 дн	07.09.15	11.09.15
Предприятие: ПО Уфимские Городские Электрические Сети													
Объект: ПО Уфимские Городские Электрические Сети													
	КЛ 110 кВ Глумилино – Краснодарская №1	Исходная	40 дн	17.08.15	25.09.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
	КЛ 110 кВ Глумилино – Краснодарская №2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
Объект: ПС 110 кВ Глумилино													
	ВГ-110 Краснодарская 1	Исходная	40 дн	17.08.15	25.09.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
	ВГ-110 Краснодарская 2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
	ТН-1СШ	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Подключение цепей напряжения к РЗА КЛ-110 Глумилино-Краснодонская-1		1 дн	21.09.15	21.09.15
Объект: ПС 110 кВ Краснодарская													
	ВГ-110 Глумилино 1	Исходная	40 дн	17.08.15	25.09.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
	ВГ-110 Глумилино 2	Исходная	82 дн	17.08.15	06.11.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
	ОВГ-110	Исходная	1 дн	23.09.15	23.09.15	При условии поставки оборудования	ВПр	ВЗ	Подключение вторичных цепей к РЗА КЛ-110 Глумилино-Краснодонская-1		1 дн	23.09.15	23.09.15
Объект: ПС 110 кВ Сосновка													
	2сек. шин 110 кВ	Измененная	1 дн	24.09.15	24.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-23.09.2015).	БВР	02:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	23.09.15	23.09.15
	РП-110	Измененная	1 дн	24.09.15	24.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ (21-23.09.2015).	БВР	02:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	23.09.15	23.09.15

	СВГ-110	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ВПр	02:00	Профилактическое восстановление комплекта РЗА ШЭ-2607-021 ВЛ-110 Западная - Сосновка	с включением ремонтной перемычки	5 дн	07.09.15	11.09.15
	СВГ-110	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ВПр	02:00	Профилактическое восстановление цепей АУВ СВМ-110 и комплекта РЗА ШЭ-2607-012 ВЛ-110 ТЭЦ-4 - Сосновка	с включением ремонтной перемычки	5 дн	31.08.15	04.09.15
	ТН-2-110	Исходная	1 дн	23.09.15	23.09.15		ВПр	02:00	Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-2-110		1 дн	23.09.15	23.09.15
Предприятие: Кармановская ГРЭС													
Объект: Кармановская ГРЭС													
	5В	Исходная	3 дн	12.09.15	14.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей		3 дн	12.09.15	14.09.15
	6В	Исходная	3 дн	12.09.15	14.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ЗН, разъединителей		3 дн	12.09.15	14.09.15
	ВЭ-110 кВ Арлан-1	Исходная	1 дн	10.09.15	10.09.15	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		1 дн	10.09.15	10.09.15
	ВЭ-110 кВ Арлан-2	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		1 дн	11.09.15	11.09.15
	ВЭ-110кВ 1В-1ГТ	Исходная	40 дн	01.08.15	09.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		40 дн	01.08.15	09.09.15
	ВЭ-110кВ 2В-1ГТ	Исходная	40 дн	01.08.15	09.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		40 дн	01.08.15	09.09.15
	НДЕ ВотГЭС	Отказанная				Отказана ОДУ Урала.	ТР	ВЗ	Замена конденсатора емкостного делителя напряжения		2 дн	28.09.15	29.09.15
	ОСП-110 кВ	Измененная	2 дн	11.09.15	12.09.15	Совместно с ВЛ	ТР	ВЗ	ТР ЛР, ОР		2 дн	10.09.15	11.09.15
Предприятие: Кумертауская ТЭЦ													
Объект: Кумертауская ТЭЦ													
	5ГТ	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	08:00	Текущий ремонт трансформатора ВМ-110кВ, ТТ, ТР, АГ-8ч.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	АТ6Г	Измененная	10 дн	07.09.2015	16.09.2015	Не совмещается с ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка (01-04.09.2015).	ТР	08:00	Текущий ремонт трансформатора, ВМ-110кВ, ТТ, ТР, РОСШ-110,220кВ, токопровод 10кВ АТ6Г, АГ-		11 дн	01.09.15	11.09.15
	ВМ-110 5ГТ	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15		ТР	ВЗ	Текущий ремонт ВМ-110кВ, ТТ, ТР 5ГТ, АГ-8ч.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ВМ-110 АТ6Г	Исходная	8 дн	07.09.2015	14.09.2015		ТР	08:00	Текущий ремонт ВМ-110кВ, ТТ, ТР АТ6Г, АГ-8ч.		8 дн	01.09.15	08.09.15
	ВЭ-220 АТ6Г	Измененная	4 дн	07.09.2015	10.09.2015	Совместно с АТ6Г.	ТР	02:00	Текущий ремонт РОСШ, ТР 220, ТТ АТ6Г, АГ-2ч.		4 дн	01.09.15	04.09.15
	ОСШ 220 кВ	Измененная	2 дн	08.09.2015	09.09.2015	Совместно с АТ6Г.	ТР	ВЗ	Текущий ремонт РОСШ, ТР 220 АТ6Г, АГ-2ч.		2 дн	02.09.15	03.09.15
Предприятие: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ													
Объект: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ													
	1 секция	Исходная	10 дн	21.09.15	30.09.15	Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	СР	08:00	Замена шинных разъединителей ШР-1. АГ-8ч. ночь, 4ч. -день		10 дн	21.09.15	30.09.15
	1АТ	Исходная	14 дн	22.08.15	04.09.15		ТР	ВЗ	Текущий ремонт. АГ-8ч. В/в испытания линейных и трансформаторных вводов 110кВ, п/о РЗА.		14 дн	22.08.15	04.09.15
	ВЭ-110 кВ ГПП-1	Исходная	5 дн	21.09.15	25.09.15	Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	БВР	08:00	Безопасное выполнение работ по замене шинного разъединителя ШР-1 ГПП-1. ВЛ 110 кВ НСтГЭЦ-ГПП-1 под ОШВ-1.		5 дн	21.09.15	25.09.15
	ВЭ-110 кВ ГПП-2	Исходная	5 дн	26.09.15	30.09.15	Подрядная организация ООО "Уральский Энергетический Союз"	БВР	08:00	Безопасное выполнение работ по замене шинного разъединителя ШР-1 ГПП-2. ВЛ 110 кВ НСтГЭЦ-ГПП-2 под ОШВ-1.		5 дн	26.09.15	30.09.15
Предприятие: Приуфимская ТЭЦ													
Объект: Приуфимская ТЭЦ													
	3ГТ	Исходная	19 дн	25.09.15	13.10.15		ТР	12:00	Текущий ремонт трансформаторов 3ГТ и ТСН - 3.		19 дн	25.09.15	13.10.15
Предприятие: Павловская ГЭС													
Объект: Павловская ГЭС													
	1Т	Исходная	61 дн	01.09.15	31.10.15		КР	2	КР 1Т		61 дн	01.09.15	31.10.15
	2 СШ	Исходная	10 дн	14.09.15	23.09.15		ТР	04:00	ТР ШР2.		10 дн	14.09.15	23.09.15
	2Т	Отказанная				Отказать, оформить совместно с ГТ-2.	ТР	04:00	ТР 2Т.		14 дн	01.09.15	14.09.15
	ВЭ 1Т	Исходная	60 дн 12 ч	01.09.15	31.10.15		ТР	02:00	ТР ВЭ.		60 дн 12 ч	01.09.15	31.10.15
	ВЭ 2Т	Отказанная				Отказать, оформить совместно с ГТ-2.	ТР	02:00	ТР ВЭ.		13 дн 12 ч	01.09.15	14.09.15
	ВЭ 3Т	Исходная	12 ч	15.09.15	15.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2.		12 ч	15.09.15	15.09.15
	ВЭ 4Т	Исходная	12 ч	16.09.15	16.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2.		12 ч	16.09.15	16.09.15

	ВЭ ВЛ Кундашы 1	Исходная	1 дн	17.09.15	17.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2		1 дн	17.09.15	17.09.15
	ВЭ ВЛ Кундашы 2	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2		1 дн	18.09.15	18.09.15
	ВЭ ВЛ Новый Субай	Измененная	1 дн	20.09.15	20.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - ННГЗ (21-23.09.2015).	ТР	ВЭ	ТР ВЭ, ШР2		1 дн	23.09.15	23.09.15
	ВЭ ВЛ СПИ	Измененная	1 дн	19.09.15	19.09.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - ННГЗ (21-23.09.2015).	ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2		1 дн	21.09.15	21.09.15
	ВЭ ВЛ ТЭЦ-3	Исходная	1 дн	22.09.15	22.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ШР2		1 дн	22.09.15	22.09.15
	ТН 2 СШ	Исходная	9 дн 12 ч	14.09.15	23.09.15		ТР	02:00	ТР ТН, ШР2.		9 дн 12 ч	14.09.15	23.09.15
	ШСВ	Исходная	9 дн 12 ч	14.09.15	23.09.15		ТР	02:00	ТР ВЭ, ТТ, ШР2.		9 дн 12 ч	14.09.15	23.09.15
Предприятие: Салаватская ТЭЦ													
Объект: Салаватская ТЭЦ													
	1 СШ-110 кВ	Исходная	7 дн	14.09.15	20.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		7 дн	14.09.15	20.09.15
	2 СШ-110 кВ	Исходная	7 дн	21.09.15	27.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		7 дн	21.09.15	27.09.15
	С7Т	Исходная	10 дн	01.09.15	10.09.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-110 кВ, СР МВ-35 кВ, СР МВ-6 кВ.		10 дн	01.09.15	10.09.15
	С7Т	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	21.09.15	21.09.15
	МВ Ашкадар 1	Исходная	1 дн	16.09.15	16.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	16.09.15	16.09.15
	МВ Ашкадар 1	Исходная	1 дн	23.09.15	23.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	23.09.15	23.09.15
	МВ Ашкадар 2	Исходная	1 дн	17.09.15	17.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	17.09.15	17.09.15
	МВ Ашкадар 2	Исходная	1 дн	24.09.15	24.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	24.09.15	24.09.15
	МВ Мелеуз	Исходная	1 дн	15.09.15	15.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	15.09.15	15.09.15
	МВ Мелеуз	Исходная	1 дн	22.09.15	22.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	22.09.15	22.09.15
	МВ Новосалават 1	Исходная	1 дн	25.09.15	25.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	25.09.15	25.09.15
	МВ Новосалават 1	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	18.09.15	18.09.15
	МВ Новосалават 2	Исходная	1 дн	26.09.15	26.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	26.09.15	26.09.15
	МВ Новосалават 2	Исходная	1 дн	19.09.15	19.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	19.09.15	19.09.15
	МВ С0Т	Исходная	1 дн	15.09.15	15.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	15.09.15	15.09.15
	МВ С0Т	Исходная	1 дн	22.09.15	22.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	22.09.15	22.09.15
	МВ С1Т-3Т	Исходная	1 дн	23.09.15	23.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	23.09.15	23.09.15
	МВ С1Т-3Т	Исходная	1 дн	16.09.15	16.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	16.09.15	16.09.15
	МВ С5Т	Исходная	1 дн	24.09.15	24.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	24.09.15	24.09.15
	МВ С5Т	Исходная	1 дн	17.09.15	17.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	17.09.15	17.09.15
	МВ С6Т	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	18.09.15	18.09.15
	МВ С6Т	Исходная	1 дн	25.09.15	25.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	25.09.15	25.09.15
	МВ Самаровка	Исходная	1 дн	21.09.15	21.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	21.09.15	21.09.15
	МВ Самаровка	Исходная	1 дн	14.09.15	14.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	14.09.15	14.09.15
	МВ ШСВ-110	Исходная	2 дн	21.09.15	22.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		2 дн	21.09.15	22.09.15
	МВ ШСВ-110	Исходная	7 дн	14.09.15	20.09.15		СР	04:00	СР МВ ШСВ-110 кВ.		7 дн	14.09.15	20.09.15
	С10Т	Исходная	1 дн	27.09.15	27.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	27.09.15	27.09.15
	С10Т	Исходная	1 дн	20.09.15	20.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	20.09.15	20.09.15
	С9Т	Исходная	1 дн	19.09.15	19.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	19.09.15	19.09.15
	С9Т	Исходная	1 дн	26.09.15	26.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		1 дн	26.09.15	26.09.15
	ТН 1 СШ-110 кВ	Исходная	2 дн	14.09.15	15.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		2 дн	14.09.15	15.09.15
	ТН 2 СШ-110 кВ	Исходная	2 дн	21.09.15	22.09.15		ТР	01:00	Чистка изоляции.		2 дн	21.09.15	22.09.15



Предприятие: Стерлитамакская ТЭЦ													
Объект: Стерлитамакская ТЭЦ													
	5ГТ	Исходная	15 дн	09.09.15	23.09.15		ТР	04:00			15 дн	09.09.15	23.09.15
	В-110 кВ 5ГТ	Исходная	15 дн	09.09.15	23.09.15		ТР	02:00			15 дн	09.09.15	23.09.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-2													
Объект: Уфимская ТЭЦ-2													
	8ГТ	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, отключение Р-10 8Г		12 дн	14.09.15	25.09.15
	1 СШ 110 кВ	Измененная	4 дн	05.09.15	08.09.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская (09-13.09.2015).	ТР	02:00	ТР ШР присоединений 1 СШ		5 дн	07.09.15	11.09.15
	II СШ-220 кВ	Исходная	12 дн	14.09.15	25.09.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 ПГЭС.	КР	3	замена ШР-2 СШ 220кВ		12 дн	14.09.15	25.09.15
	В-110-1ГТ	Исходная	1 дн	07.09.15	07.09.15		ТР	02:00	ТР ШР 1СШ 1ГТ	с переводом на ОВ	1 дн	07.09.15	07.09.15
	В-110-Западная 2	Исходная	1 дн	08.09.15	08.09.15		ТР	ВЗ	ТР ШР 1СШ Западная-2	с переводом на ОВ	1 дн	08.09.15	08.09.15
	В-110-КЛ Северная 1	Измененная	1 дн	06.09.15	06.09.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	ТР	02:00	ТР ШР 1СШ Северная-1	с переводом на ОВ	1 дн	09.09.15	09.09.15
	В-110-КЛ Северная 2	Измененная	1 дн	05.09.15	05.09.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	ТР	02:00	ТР ШР 1СШ Северная-2	с переводом на ОВ	1 дн	10.09.15	10.09.15
	В-II-220 Бекетово	Исходная	6 дн	01.09.2015	06.09.2015	Совм. со 2 СШ 220 кВ.	КР	3	Замена ШР-2 Бекетово, замена РЗА		6 дн	14.09.15	19.09.15
	В-II-220 НПЗ	Исходная	6 дн	07.09.2015	10.09.2015	Совместно со 2СШ 220 кВ .	КР	3	замена Шр-2 НПЗ		6 дн	20.09.15	25.09.15
	ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	05.09.2015	05.09.2015	Корр. БГК.	ТР	02:00	ТР СРП		1 дн	11.09.15	11.09.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-3													
Объект: Уфимская ТЭЦ-3													
	II СШ	Исходная	14 дн	24.08.15	06.09.15		ТР	04:00	ТР: ШР -IIСШ, ТН, ревизия опорных изоляторов порталов, АКЗ		14 дн	24.08.15	06.09.15
	МВ ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 «Красная»	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ТР	04:00	Текущий ремонт МВ, ТТ-110кВ. ПК ДФЗ 201, АВЗК-80.		5 дн	07.09.15	11.09.15
	МВ ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 «Красная»	Исходная	1 дн	01.09.15	01.09.15		ТР	02:00	ТР ШР II СШ, ревизия опорных изоляторов портала, АКЗ ошиновки.		1 дн	01.09.15	01.09.15
	МВ тр-р 14Т	Исходная	2 дн	02.09.15	03.09.15		ТР	04:00	ТР ШР II СШ, ревизия опорных изоляторов портала; АКЗ ошиновки.		2 дн	02.09.15	03.09.15
	МВ тр-р 3Т	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	04:00	ТР ШР II СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №9, АКЗ ошиновки.		2 дн	31.08.15	01.09.15
	ШСВЭ	Исходная	14 дн	24.08.15	06.09.15		ТР	04:00	Текущий ремонт ВЭ-110кВ, ТТ-110кВ .		14 дн	24.08.15	06.09.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-4													
Объект: Уфимская ТЭЦ-4													
	В-110 Уфимская ТЭЦ-3 «Красная»	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	ВЗ	ТР В-110, РОСШ, проходных вводов, замена Л.Р. Выполняется подрядной организацией		5 дн	07.09.15	11.09.15
	ОСШ 110 кВ	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		КР	ВЗ	ТР РОСШ, замена Л.Р. ВЛ-110 ТЭЦ-3К. Работа выполняется подрядной организацией.		5 дн	07.09.15	11.09.15
Предприятие: Юмагузинская ГЭС													
Объект: Юмагузинская ГЭС													
	1Т	Исходная	5 дн	07.09.15	11.09.15		ТР	02:00	ТР трансформатора, В-110 кВ, В-10 кВ.(работы выполняются подрядной организацией)		5 дн	07.09.15	11.09.15
	2Т	Исходная	5 дн	14.09.15	18.09.15		ТР	02:00	ТР трансформатора, В-110 кВ, В-10 кВ.(работы выполняются подрядной организацией)		5 дн	14.09.15	18.09.15
	ОСШ-110 кВ	Исходная	1 дн	18.09.15	18.09.15		ТР	02:00	ТР РОСШ 2Т (работы выполняются подрядной организацией)		1 дн	18.09.15	18.09.15
	ОСШ-110 кВ	Исходная	1 дн	11.09.15	11.09.15		ТР	02:00	ТР РОСШ 1Т (работы выполняются подрядной организацией)		1 дн	11.09.15	11.09.15
Предприятие: ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"													
Объект: Ново-Салаватская ТЭЦ													
	1Т	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ		1 дн	09.09.15	09.09.15
	1Т	Исходная	2 дн	17.09.15	18.09.15		ТР	ВЗ	Нанесение гидробной пасты на вводы трансформатора 1Т		2 дн	17.09.15	18.09.15
	2Т	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ		1 дн	10.09.15	10.09.15

	2Т	Исходная	2 дн	24.09.15	25.09.15		ТР	ВЗ	Нанесение гидрофобной пасты на вводы трансформатора 2Т	2 дн	24.09.15	25.09.15
	1 СШ ЗРУ-110 кВ №1	Измененная	2 дн	29.09.15	30.09.15	Корр. НСТЭЦ	РЕК	04:00	Подключение гибких связей ШР-I ячеек 3,9,15	2 дн	28.09.15	29.09.15
	1 СШ ЗРУ-110 кВ №1	Измененная	2 дн	05.09.15	06.09.15	Корр. НСТЭЦ	РЕК	04:00	Отключение гибких связей ШР-I ШОВ-1, монтаж спусков к ШР-I ячеек 3,9,15, подключение гибких	6 дн	01.09.15	06.09.15
	II СШ ЗРУ-110 кВ №1	Измененная	2 дн	02.09.15	03.09.15	Корр. НСТЭЦ	РЕК	04:00	Подключение гибких связей ШР-II ШОВ-1	2 дн	07.09.15	08.09.15
	II СШ ЗРУ-110 кВ №1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	РЕК	04:00	Подключение гибких связей ШР-II ячеек 3,9,15	3 дн	30.09.15	02.10.15
	ВВ-110 кВ 1Т	Исходная	2 дн	17.09.15	18.09.15		ТР	ВЗ	Нанесение гидрофобной пасты на вводы, ТР ЛР, ОЛР, ВВ, трансформатора 1Т	2 дн	17.09.15	18.09.15
	ВВ-110 кВ 1Т	Отказанная	1 дн			Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	09.09.15	09.09.15
	ВВ-110 кВ 7ТТ	Исходная	7 дн	31.08.15	06.09.15		ТР	ВЗ	Нанесение гидрофобной пасты на вводы, ТР ЛР, ОЛР, ВВ( ЗРУ-110 кВ №2 яч.32 ВВ-110кВ 7ТТ) .	7 дн	31.08.15	06.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	16.09.15	16.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-1	Исходная	3 дн	14.09.15	16.09.15		ТР	ВЗ	Т.Р. ЛР,ОЛР, ВВ.Обслуживание ВЧ-заградителя.	3 дн	14.09.15	16.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-2	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	17.09.15	17.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-2	Исходная	2 дн	21.09.15	22.09.15		ТР	ВЗ	Т.Р. ЛР, ОЛР, ВВ. Обслуживание ВЧ-заградителя	2 дн	21.09.15	22.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ ППК-1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	РЕК	04:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики, АОПО	4 дн	27.09.15	30.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Салават-1	Измененная	2 дн	01.09.15	02.09.15	Корр. НСТЭЦ	ТР	ВЗ	ТР ЛР, ОЛР,ВВ, поверка ТТ, обслуживание ВЧ-заградителя	3 дн	01.09.15	03.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Салават-1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	14.09.15	14.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Салават-2	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	15.09.15	15.09.15
	ВВ-110 кВ ВЛ Салават-2	Исходная	3 дн	07.09.15	09.09.15		ТР	ВЗ	ТР ЛР,ОЛР,ВВ, обслуживание ВЧ заградителя	3 дн	07.09.15	09.09.15
	ВВ-110 кВ ШОВ №1	Измененная	31 дн	04.09.15	04.10.15	Работы планировались с 25.08.15 по 08.09.15	РЕК	ВЗ	Замена ШР-I, ШР-II, вводов, ТТ,РЗА	8 дн	01.09.15	08.09.15
	ВВ-110 кВ ШОВ №1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	26.09.15	26.09.15
	ВВ-110 кВ ШСВ ЗРУ-110 кВ №1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	18.09.15	18.09.15
	ВУ-110 кВ 2Т	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	10.09.15	10.09.15
	ВУ-110 кВ 2Т	Исходная	2 дн	24.09.15	25.09.15		ТР	ВЗ	Нанесение гидрофобной пасты на вводы, ТР ЛР, ОЛР, ВВ, трансформатора 2Т	2 дн	24.09.15	25.09.15
	ВЭ-110 кВ 1СВ	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	24.09.15	24.09.15
	ВЭ-110 кВ 1СВ	Измененная	2 дн	29.09.15	30.09.15	Корр. НСТЭЦ	ТР	1	Нанесение гидрофобной пасты на в' вводы яч.20, ТР ЛР, ОЛР, ВЭ, отбор проб масла из вводов яч.20.	6 дн	01.09.15	06.09.15
	ВЭ-110 кВ 2СВ	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	ИСП	ВЗ	Опробование ДЭШ и УРОВ	1 дн	25.09.15	25.09.15
	ОСШ ЗРУ-110 кВ №1	Отказанная				Отмена НСТЭЦ	БВР		Установка ТН ОСШ, БВР при замене вводов, ТТ, РЗА	8 дн	01.09.15	08.09.15
	ОСШ ЗРУ-110 кВ №1	Измененная	31 дн	04.09.15	04.10.15	Корр. НСТЭЦ	ТР	ВЗ	Т.Р.ЛР, ОЛР, ВВ, обслуживание ВЧ-заградителей отходящих ВЛ.	21 дн	10.09.15	30.09.15
	ТН I СШ ЗРУ-110 кВ №1	Измененная	2 дн	05.09.15	06.09.15	Корр. НСТЭЦ	РЕК	12:00	Установка ОПН	6 дн	01.09.15	06.09.15

Заместитель начальника ОДС

А.А. Труфанов

Начальник СЭР

Р.Т. Хабиров