

ЛЭП и ЭЛТ февраль 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ВПр-вынужденный простой	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК Зеленая	Профконтроль резервных защит.	03:00	ВПр	03.02.20	12.02.20	10 дн	Исходная			03.02.20	12.02.20	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяги от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяги.	ВЗ	ВПр	13.02.20	13.02.20	1 дн	Исходная			13.02.20	13.02.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяги	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	03.02.20	15.02.20	13 дн	Исходная			03.02.20	15.02.20	13 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяги	Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, ТЗНП, МФТО) на Ш2600.06.510 (КСЗ+АУВ) ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяги.	12	ВПр	27.01.20	14.02.20	19 дн	Отказанная	БРДУ: работы запланированы в период с 17.02 - 06.03.2020		27.01.20	14.02.20	19 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяги	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	17.02.20	06.03.20	19 дн	Исходная			17.02.20	06.03.20	19 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Опробование взаимодействия защит с вновь вводимым устройством.	04:00	ВПр	12.02.20	12.02.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: заявка снята собственником (работы выполнены).		12.02.20	12.02.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	Опробование взаимодействия защит с вновь вводимым устройством.	04:00	ВПр	12.02.20	12.02.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: заявка снята собственником (работы выполнены).		12.02.20	12.02.20	1 дн		с отключением	05.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	Замена защит.	ВЗ	ВПр	03.02.20	28.02.20	26 дн	Отказанная	БРДУ: работы выполняются по разрешенной заявке в период с 15.01 - 07.02.2020		03.02.20	28.02.20	26 дн		с отключением	22.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	Замена защит.	14	ВПр	13.01.20	07.02.20	26 дн	Исходная			13.01.20	07.02.20	26 дн		с отключением	22.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	20.02.20	20.02.20	1 дн	Отказанная	Планируется выполнить до 07.02.2020		20.02.20	20.02.20	1 дн		с отключением	17.06.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	19.02.20	19.02.20	1 дн	Отказанная	Планируется выполнить до 07.02.2020		19.02.20	19.02.20	1 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.02.20	11.02.20	1 дн	Измененная	БРДУ: в связи с переносом заявок по опробованию взаимодействия защит на присоединениях 500 кВ ПС 500 кВ Буйская		18.02.20	18.02.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.02.20	22.02.20	1 дн	Измененная	БРДУ: Выполнить поочередно с выводом В1-500 Калино ПС 500 кВ Буйская		11.02.20	11.02.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.02.20	22.02.20	1 дн	Измененная	БРДУ: Выполнить поочередно с выводом В2-500 Калино ПС 500 кВ Буйская		11.02.20	11.02.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.02.20	24.02.20	1 дн	Исходная			24.02.20	24.02.20	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.02.20	13.02.20	1 дн	Измененная			12.02.20	12.02.20	1 дн		с отключением	30.10.2017	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.02.20	14.02.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Выполнить поочередно с выводом В1-500 Кармановская ГРЭС ПС 500 кВ	10.02.20	10.02.20	1 дн		с отключением	10.08.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.02.20	14.02.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Выполнить поочередно с выводом В2-500 Кармановская ГРЭС ПС 500 кВ	10.02.20	10.02.20	1 дн		с отключением	11.09.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.02.20	07.02.20	1 дн	Измененная			14.02.20	14.02.20	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.02.20	26.02.20	2 дн	Исходная			25.02.20	26.02.20	2 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	06.02.20	06.02.20	1 дн	Измененная			13.02.20	13.02.20	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Замена концевиков в приводе РПН АТ-1 и проверка работы логики РПН АТ-1.	02:00	ВПр	04.02.20	04.02.20	1 дн	Исходная		АГ-2ч. при условии ввода оборудования на баз. РПН	04.02.20	04.02.20	1 дн		с отключением	26.12.2014	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	Фаза "Р" АТ-2	Дегазация масла ф."Р" АТ-2.	ВЗ	ТР	17.02.20	28.02.20	12 дн	Исходная			17.02.20	28.02.20	12 дн		с отключением		