

Отчёт по программе энергосбережения на 2016 год

Утверждено
 Главный инженер ООО "БСК"
 Р.А. Нурлыгалиев
 2016г.

№	Наименование мероприятия	План годовых затрат на внедрение мероприятий, тыс. руб. с НДС	Корректировка затрат на внедрение мероприятий по результатам торгов, тыс. руб. с НДС	Плановое распределение затрат по исполнению (тыс. руб.)				Фактические затраты на внедрение мероприятий по реестру актов выполненных работ и списанию материалов, тыс. руб. с НДС	Степень выполнения мероприятий, %	Способ финансирования
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	Ремонт здания КПЗ-АТ-3, ПС Буйская	900,0	830,107	0	0,0	667,822	162,285	830,107	100	Собственные средства
2	Внутренний ремонт КПШ-1, ПС Уфимская	300,0	271,222	0	271,222	0	0	271,222	100	Собственные средства
3	Ремонт КПЗ-1, КПЗ-2, КПЗ-3-Р-500, ПС Уфимская	1 772,1	1602,1	0	0	1 602	0	1602,1	100	Собственные средства
4	Ремонт здания УПГ с заменой окон и дверей, ПС Иремель	510,0	545,4	0	0	545,4	0	545,4	100	Собственные средства
5	Замена стеклопакетов в здании ОПУ, ПС НПЗ	60	73,092	0	0	0	73,092	73,092	100	Собственные средства
6	Ремонт здания маслохозяйства, ПС НПЗ	350	346,046	0	0	0	346,046	346,046	100	Собственные средства
7	Замена ламп накалывания на энергосберегающие	200		0	0	0	200	200	100	Собственные средства

Начальник ПТО



М.И. Салиев

