

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность (час, сут).	Вид ремонта (КР-кап. ремонт, тр-текущ. ремонт, СР-сред. ремонт, ВПр-вынужденный простой, ЗРР-заявленные режимы)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 220 кВ Кумертауская ГЭЦ – Самаровка	Заземление г/з троса перед грозозым сезоном.	02:00	БВР	22.04.18	22.04.18	1 дн	Исходная			22.04.18	22.04.18	1 дн		с отключением	19.05.2017		
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Заземление г/з троса перед грозозым сезоном.	02:00	ВПр	28.04.18	28.04.18	1 дн	Исходная			28.04.18	28.04.18	1 дн		с отключением			30
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Заземление грозотроса перед грозозым сезоном.	02:00	ВПр	29.04.18	29.04.18	1 дн	Исходная			29.04.18	29.04.18	1 дн		с отключением	02.10.2016		
Отклонена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская.	ВЗ	ВПр	26.03.18	01.04.18	7 дн	Снятая и отказанная			26.03.18	01.04.18	7 дн		с отключением	30.09.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	ТР АТ-2, ПИ ОПН-10,110,220 АТ-2, отбор со вводов 220 кВ.	08:00	ТР	28.04.18	08.05.18	11 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтами 2СШ 110 ПС 220 кВ Туймазы и 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Аргамак.	28.04.18	08.05.18	11 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	СР АТ-1 (со сливом масла), ПИ ОПН-10,110,220 АТ-1, отбор со вводов 220 кВ.	ВЗ	СР	12.04.18	27.04.18	16 дн	Исходная		Не совмещается с АТ-2 ПС 220 кВ Аргамак.	12.04.18	27.04.18	16 дн		с отключением	08.11.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-220	ТО ТН-220 ОСШ-220.	02:00	ТР	11.04.18	11.04.18	1 дн	Исходная			11.04.18	11.04.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-220 2 СШ	ТО ТН-220, отбор проб масла	04:00	ТР	10.04.18	10.04.18	1 дн	Исходная		ТО ТН-220 2 СШ, отбор проб масла	10.04.18	10.04.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-220 1 СШ	ТО ТН-220 1 СШ, отбор проб масла	04:00	ТР	09.04.18	09.04.18	1 дн	Исходная			09.04.18	09.04.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 2	Ревизия ВЧЗ	04:00	ТР	12.04.18	13.04.18	2 дн	Исходная			12.04.18	13.04.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	04.12.2015		33
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Салават – Ашкадар 2	Ревизия ВЧЗ	04:00	ТР	09.04.18	11.04.18	3 дн	Исходная			09.04.18	11.04.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	27.11.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2АТ	ТР и ПИ 2АТ, ТР-220 2АТ, проверка РЗА.	08:00	ТР	23.04.18	28.04.18	6 дн	Исходная			23.04.18	28.04.18	6 дн		с отключением			31
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	ТР и ПИ 1АТ, ТР ТР-220 1АТ.	08:00	ТР	16.04.18	21.04.18	6 дн	Исходная			16.04.18	21.04.18	6 дн		с отключением	21.08.2015		34
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Салават-2	ТО ТТ-110 Салават-2, ревизия ВЧЗ.	04:00	ТР	09.04.18	11.04.18	3 дн	Исходная			09.04.18	11.04.18	3 дн		с отключением	13.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-2	ТО ТТ-110 Раевка-тяга-2, ревизия ВЧЗ.	04:00	ТР	12.04.18	13.04.18	2 дн	Исходная			12.04.18	13.04.18	2 дн		с отключением	06.08.2014		33
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 2АТ	ТР ТР-220 2АТ	04:00	ТР	23.04.18	28.04.18	6 дн	Исходная			23.04.18	28.04.18	6 дн		с отключением	08.09.2014		31
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 1АТ	ТР ТР-220 1АТ	04:00	ТР	16.04.18	21.04.18	6 дн	Исходная			16.04.18	21.04.18	6 дн		с отключением			34
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат 2	ТР ЛР, ОР. Ревизия ВЧЗК.	03:00	ТР	25.04.18	27.04.18	3 дн	Исходная			25.04.18	27.04.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	03.06.2016		36
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-2	ТР ЛР-110 Комбинат-2.	02:00	ТР	25.04.18	27.04.18	3 дн	Исходная			25.04.18	27.04.18	3 дн		с отключением	01.08.2014		36
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-6, Р-7.	03:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	03.09.2012		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Комбинат-2.	03:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	03.09.2012		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 1 сек.ш.	ТО ,ТН-110 1сек.ш. ПИ ОПН-110 1сек.ш.	02:00	ТР	29.04.18	29.04.18	1 дн	Снятая			29.04.18	29.04.18	1 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 2 сек.ш.	ТО, ТН-110 2сек.ш. ПИ ОПН-110 2сек.ш. Профконтроль вторичных цепей.	02:00	ТР	27.04.18	28.04.18	2 дн	Исходная			27.04.18	28.04.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2. Первый профконтроль защит АТ.	06:00	ТР	02.04.18	27.04.18	26 дн	Исходная			02.04.18	27.04.18	26 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	ТО ТТ 220 В2 Затон, отбор проб масла , ТР ШР-2 В2-220 Затон. БВР при замене шинного портала 2 сш 220 кВ (опускание ошиновки).	1	ТР	16.04.18	27.04.18	12 дн	Исходная			16.04.18	27.04.18	12 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	ТР АТ-1, ТТ-35 ТСН-1, испытания: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1, отбор проб масла АТ-1 из бака, РПН	03:00	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	ТО ТТ 220 В1 Затон, отбор проб масла.	01:00	ТР	10.04.18	10.04.18	1 дн	Исходная			10.04.18	10.04.18	1 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-1 В1-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ2.	03:00	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ-2. Замена промежуточного портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж нового портала ЛСБ ТЭЦ-2.	1	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Первый профконтроль комплекта РЗА В-110 АТ-2	04:00	ВПр	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	12.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	СР ШР-2 В2-220 Затон. Замена промежуточного портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж нового портала ЛСБ ТЭЦ-2, замена шинного портала 2 сш 220 кВ	1	СР	16.04.18	27.04.18	12 дн	Исходная			16.04.18	27.04.18	12 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	ТР ЛР-1 В1-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ 2, ревизия ВЧЗ ф.С, испытания ТН-220 ТЭЦ-2. Замена промежуточного портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж нового портала ЛСБ ТЭЦ-2.	1	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	30.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	ТР, отбор проб масла с бака, РПН. СР: ШР-2 В2-220 Затон, испытание: АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-35 АТ-2. Первый профконтроль защит.СР ШР-2 220 Затон.Замена ТР-35 ТСН-2, замена промежуточного портала ВЛ-220 ТЭЦ-2, замена портала ЛСБ-220 ТЭЦ-2, монтаж нового портала ЛСБ ТЭЦ-2.	1	ТР	16.04.18	27.04.18	12 дн	Исходная			16.04.18	27.04.18	12 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР ШР-220 АТ-2. Замена подвесной изоляции.	02:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	04.07.2016		35
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-220	ТР ШР-220 АТ-2.	02:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	07.08.2014		35
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-220	ТР ШР-1 220 Кумертау.	02:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-110	Замена подвесной изоляции.	06:00	КР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	ТР В-2 220 Кумертау, ТО ТТ-220 В-2 Кумертау.	02:00	ТР	04.04.18	06.04.18	3 дн	Исходная			04.04.18	06.04.18	3 дн		с отключением	27.07.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТР ШР-1 Кумертау. ТО ТТ-220 В-1 Кумертау.	02:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	16.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 2	В связи с выводом 2 сек. шин 110 кВ.	06:00	ВПр	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	В связи с выводом 2 сек. шин 110 кВ	06:00	ВПр	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТО ТН-220 НСПГУ. Профвосстановление вторичных цепей ТН.	02:00	ТР	10.04.18	11.04.18	2 дн	Измененная		ОРДУ: В период с 31.03.18 по 09.04.18 не совмещается с ремонтами 2С 220 кВ ПС 220 кВ Каргалинская и ВЛ 220 кВ Саракташ-тяга – Каргалинская	09.04.18	10.04.18	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТО ТТ-220 В-2 НСПГУ.	02:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР В-1 220 НСПГУ, ТО ТТ-220 В-1 НСПГУ.	02:00	ТР	10.04.18	11.04.18	2 дн	Измененная		ОРДУ: Совместно с КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	09.04.18	10.04.18	2 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР В-1 220 НСПГУ, ТО ТТ-220 В-1 НСПГУ.	02:00	ТР	02.04.18	03.04.18	2 дн	Исходная			02.04.18	03.04.18	2 дн		с отключением	31.12.1899	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТО ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ, профвосстановление вторичных цепей.	02:00	ТР	09.04.18	10.04.18	2 дн	Исходная			09.04.18	10.04.18	2 дн		с отключением	31.12.1899	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	СР, ТР ШР-2 110 похословский.	03:00	СР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная			09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 2 СШ	ТР, ПИ ОПН-110 2 СШ 110 кВ	01:00	ТР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная			09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением	02.07.2014	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 1. ТР ШР-2 110 Автоприбор 1.	03:00	ЗРР	28.04.18	28.04.18	1 дн	Исходная			28.04.18	28.04.18	1 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 2. ТР ШР-2 110 Автоприбор 2.	03:00	ЗРР	16.04.18	16.04.18	1 дн	Исходная			16.04.18	16.04.18	1 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 2. СР ШР-2 110 Райманово 2.	03:00	ЗРР	18.04.18	18.04.18	1 дн	Исходная			18.04.18	18.04.18	1 дн		без отключения	09.11.2012	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 2. СР ШР-2 110 Райманово 2.	04:00	ЗРР	18.04.18	18.04.18	1 дн	Снятая и отказанная	Корр. БСК.	18.04.18	18.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. ТР ШР-2 110 ГПЗ левая.	03:00	ЗРР	09.04.18	10.04.18	2 дн	Исходная			09.04.18	10.04.18	2 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. ТР ШР-2 110 ГПЗ правая.	03:00	ЗРР	10.04.18	11.04.18	2 дн	Исходная	После ввода в работу В-110 ГПЗ левая	Корр. БСК.	10.04.18	11.04.18	2 дн		без отключения	09.11.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	ТР, ПИ ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ	03:00	ТР	09.04.18	04.05.18	26 дн	Исходная		Корр. БСК.	09.04.18	04.05.18	26 дн		с отключением	30.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	СР ШР-2 110 АТ-1.	03:00	СР	12.04.18	13.04.18	2 дн	Исходная			12.04.18	13.04.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2012	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	СР ШР-2 110 Субханкулово 3.	03:00	СР	27.04.18	27.04.18	1 дн	Исходная			27.04.18	27.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	СР ШР-2 110 Субханкулово 2.	03:00	СР	25.04.18	26.04.18	2 дн	Исходная			25.04.18	26.04.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	СР ШР-2 110 Субханкулово 1.	03:00	СР	23.04.18	24.04.18	2 дн	Исходная			23.04.18	24.04.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-1	СР ШР-1 110 Уруссy 1.	03:00	СР	17.04.18	17.04.18	1 дн	Исходная			17.04.18	17.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-2	СР ШР-2 110 Уруссy 2.	03:00	СР	19.04.18	20.04.18	2 дн	Исходная			19.04.18	20.04.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-4	ТР, отбор проб масла с ТТ-110 АТ-4.	06:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	31.12.1899	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	ТР, ПИ АТ-4.	06:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР, ПИ АТ-3, РЕНГ-10.	06:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	25.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, РЕНГ-10, ШМ-10, ТТ-10.	06:00	ТР	02.04.18	06.04.18	5 дн	Исходная			02.04.18	06.04.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	ТР ОВ-220, отбор проб масла с ТТ ОВ-220.	03:00	ТР	11.04.18	13.04.18	3 дн	Исходная			11.04.18	13.04.18	3 дн		с отключением	17.09.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	ТР, отбор проб масла с В-220 АТ-4.	06:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	31.12.1899	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 4 сш	ТР, отбор проб масла с ТН.	03:00	ТР	10.04.18	10.04.18	1 дн	Исходная			10.04.18	10.04.18	1 дн		с отключением	31.12.1899	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 3 сш	ТР, отбор проб масла с ТН.	03:00	ТР	09.04.18	09.04.18	1 дн	Исходная			09.04.18	09.04.18	1 дн		с отключением	31.12.1899	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	ТР, отбор проб масла с ТТ-110 АТ-3.	06:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР АТ-6, обязательное опробование ПЖТ перед летним сезоном, отбор проб масла, измерение характеристик АТ, ТО ТР-2 500 АТ-6.	02:00	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР, обязательное опробование ПЖТ перед летним сезоном, отбор проб масла, измерение характеристик АТ, ТР ШР-500 АТ-5.	02:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	06.04.18	06.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		06.04.18	06.04.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	13.04.18	13.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		13.04.18	13.04.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР, обязательное опробование ПЖТ перед летним сезоном, ТР ШР ТН-35 АТ-2, измерение характеристик АТ, ТР ШР-500 АТ-2.	02:00	ТР	16.04.18	20.04.18	5 дн	Исходная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	06.04.18	06.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		06.04.18	06.04.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Техобслуживание В-220 АТ-5	04:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	13.04.18	13.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.		13.04.18	13.04.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		

Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТО ТТ-500 В1 АТ-6 ф.А,В,С.	02:00	БВР	09.04.18	12.04.18	4 дн	Снятая и отказанная			02.04.18	05.04.18	4 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 АТ-6	ТО ТТ-500 В2 АТ-6 ф.А,В,С, измерение характеристик ТТ, ТО ТР-2 500 АТ-6.	02:00	ТР	09.04.18	13.04.18	5 дн	Исходная			09.04.18	13.04.18	5 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	ТР ЛР-1, ЛР-2 Бугульма	02:00	ТР	28.04.18	28.04.18	1 дн	Исходная			28.04.18	28.04.18	1 дн		с отключением			30
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	09.04.18	15.04.18	7 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для поддержания допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		09.04.18	15.04.18	7 дн		с отключением	30.09.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	13.04.18	13.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		13.04.18	13.04.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-2 Бугульма, ТР порталов 2 СШ 500 кВ.	04:00	ТР	19.04.18	20.04.18	2 дн	Исходная			19.04.18	20.04.18	2 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТО ШР ТН-500 1СШ, ТО ТН-500 1 СШ	02:00	ТР	25.04.18	27.04.18	3 дн	Исходная			25.04.18	27.04.18	3 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская .	02:00	ВПр	06.04.18	06.04.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		06.04.18	06.04.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-5, ТР ШР-1 Бугульма; ТО ШР ТН-500 1СШ (установка экранов), ТР подталов 1 СШ 500 кВ	02:00	ТР	25.04.18	27.04.18	3 дн	Исходная			25.04.18	27.04.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	09.04.18	15.04.18	7 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		09.04.18	15.04.18	7 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	26.03.18	01.04.18	7 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов активной мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		26.03.18	01.04.18	7 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	19.03.18	01.04.18	14 дн	Отказанная	Заявка отозвана ОДУ Урала в марте.		19.03.18	01.04.18	14 дн		с отключением	03.10.2014		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	02.04.18	15.04.18	14 дн	Отказанная	Отказать, из-за недостатка резервов мощности для приведения допустимого перетока по КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР при совмещении с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово. Оформить в график ремонтов на май.		02.04.18	15.04.18	14 дн		с отключением	03.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ТР ШР-2 В2-500 Бугульма. Профконтроль АУВ.	02:00	ТР	19.04.18	20.04.18	2 дн	Исходная			19.04.18	20.04.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ТР ЛР-2 Бугульма	02:00	ТР	28.04.18	28.04.18	1 дн	Исходная			28.04.18	28.04.18	1 дн		с отключением		30	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	ТР ШР-1 Бугульма, чистка изоляции ТТ-500 В-1 Бугульма. Профконтроль АУВ.	02:00	ТР	25.04.18	27.04.18	3 дн	Исходная			25.04.18	27.04.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	ТР ЛР-1 Бугульма.	02:00	ТР	28.04.18	28.04.18	1 дн	Исходная			28.04.18	28.04.18	1 дн		с отключением		30	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Выполнение письма БРДУ Р76-61-1-19-264. Перевод уставок, выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в Комплект РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).	06:00	ВПр	09.04.18	09.04.18	1 дн	Исходная			09.04.18	09.04.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в комплекте защит 110 кВ АТ-2 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЛ 2606.524)).	06:00	ВПр	17.04.18	17.04.18	1 дн	Исходная			17.04.18	17.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в комплекте защит 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЛ 2606.524)).	06:00	ВПр	16.04.18	16.04.18	1 дн	Исходная			16.04.18	16.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	Выполнение письма БРДУ Р76-61-1-19-264 (О направлении заданий по АОПО ПС Буйская). Перевод уставок, выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная» с отпайкой на ПС Вояды (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).	06:00	ВПр	12.04.18	12.04.18	1 дн	Исходная			12.04.18	12.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	Выполнение письма БРДУ Р76-61-1-19-264 (О направлении заданий по АОПО ПС Буйская). Перевод уставок, выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая» с отпайкой на ПС Вояды (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).	06:00	ВПр	13.04.18	13.04.18	1 дн	Исходная			13.04.18	13.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.12.2015		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	Выполнение письма БРДУ Р76-61-1-19-264 (О направлении заданий по АОПО ПС Буйская). Перевод уставок, выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул II цель (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).	06:00	ВПр	11.04.18	11.04.18	1 дн	Исходная			11.04.18	11.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Выполнение письма БРДУ Р76-61-1-19-264 (О направлении заданий по АОПО ПС Буйская). Перевод уставок, выполнение письма БРДУ (изменение логики БНН в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул I цель (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ, АУВ, АОПО) (ШЛ 2606)).	06:00	ВПр	10.04.18	10.04.18	1 дн	Исходная			10.04.18	10.04.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.12.1899		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2	02:00	ТР	30.04.18	03.05.18	4 дн	Исходная		Совместно с АТ-2.	30.04.18	03.05.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, ПИ, опробование ПТ Р-500, профвосстановление автоматики охлаждения.	04:00	ТР	23.04.18	27.04.18	5 дн	Измененная			16.04.18	20.04.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Перевод АТ-2 ф.А под Резервную фазу, ТР, ПИ, опробование ПТ АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2, профконтроль ДЗОШ 1 комплект	04:00	ТР	30.04.18	03.05.18	4 дн	Исходная			30.04.18	03.05.18	4 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЗ	Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ ВЗ, профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ) (РЕР551В3)	04:00	ВПр	23.04.18	27.04.18	5 дн	Исходная			23.04.18	27.04.18	5 дн		с отключением	09.09.2015		