

ЛЭП и ЭЛТ август 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность (час, сут.)	Вид ремонта, КР-нап. ремонт, ТР-текущ. ремонт, СР-сред. ремонт, ВПр-вынужденный	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные работы	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании	04:00	КР	22.08.18	26.08.18	5 дн	Снятая и отказанная			22.08.18	26.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса, изоляторов и арматуры.	1	КР	27.08.18	30.08.18	4 дн	Исходная			27.08.18	30.08.18	4 дн		с отключением	19.05.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Замена дефектных изоляторов. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	01.08.18	03.08.18	3 дн	Исходная			01.08.18	03.08.18	3 дн		с отключением	09.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная		С размыканием транзита 110 кВ Аксаково - Абудулино - Приютово.	20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Замена дефектных изоляторов. БВР при ТО.	04:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная			20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением	27.06.2016		15
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Для БВР по вырубке угрожающих деревьев.	04:00	БВР	21.08.18	24.08.18	4 дн	Отказанная	Не совмещаются с плановым ремонтом ВЛ 500 НКГЭС-ЗаГРЭС, АТЗ ВРЭС		21.08.18	24.08.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	01.08.18	03.08.18	3 дн	Исходная			01.08.18	03.08.18	3 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Замена дефектных изоляторов. БВР при ТО.	04:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково 2	Ревизия контактов ЛР-110 и ОР-110 Шкапово 2.	02:00	ТР	18.08.18	19.08.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ашкадар - Шкапово 1.	14.08.18	15.08.18	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-2	Ревизия контактов ЛР-110 и ОР-110 Шкапово 2.	02:00	ТР	18.08.18	19.08.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 Ашкадар - Шкапово1	14.08.18	15.08.18	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия контактов ОР-110 Шкапово 2.	02:00	ТР	18.08.18	19.08.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 Ашкадар - Шкапово1	14.08.18	15.08.18	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220, порталов АТ.	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Опробование защит ШСВ-110.	02:00	ВПр	24.08.18	24.08.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 КГРЭС.	30.08.18	30.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220, порталов АТ.	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-1	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220 порталов АТ	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	08.11.2013			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-1	Опробование защит ШСВ-110 .	04:00	ВПР	23.08.18	23.08.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 1 СШ 110 КГРЭС.	29.08.18	29.08.18	1 дн		с отключением	08.11.2013			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ШСВ-110	Замена защит.	10	ВПР	21.08.18	30.08.18	10 дн	Исходная			21.08.18	30.08.18	10 дн		с отключением	22.07.2016			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-220	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220 порталов АТ	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ТН-1-110	Замена ТН-1-110.	12	КР	20.08.18	31.08.18	12 дн	Исходная			20.08.18	31.08.18	12 дн		с отключением	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Опробование ОВ-110 от АЧР.	02:00	ВПР	02.08.18	02.08.18	1 дн	Исходная			02.08.18	02.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-1. Опробование В-110 Телепаново-1 от АЧР	02:00	ЗРР	03.08.18	03.08.18	1 дн	Исходная			03.08.18	03.08.18	1 дн		без отключения	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2. Опробование В-110 Телепаново-2 от АЧР	02:00	ЗРР	06.08.18	06.08.18	1 дн	Исходная			06.08.18	06.08.18	1 дн		без отключения	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Для подмены В-110 Болтачево-1. Опробование В-110 Болтачево-1 от АЧР.	02:00	ЗРР	07.08.18	07.08.18	1 дн	Исходная			07.08.18	07.08.18	1 дн		без отключения	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Для подмены В-110 Болтачево-2. Опробование В-110 Болтачево-2 от АЧР.	02:00	ЗРР	09.08.18	09.08.18	1 дн	Исходная			09.08.18	09.08.18	1 дн		без отключения	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	2 СШ-220	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220 порталов АТ	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	1 СШ-220	Покраска приемных порталов и порталов 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ, ОСШ-220 порталов АТ	02:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Телепаново-1	Опробование В-110 Телепаново-1 от АЧР.	02:00	ВПР	03.08.18	03.08.18	1 дн	Исходная			03.08.18	03.08.18	1 дн		с переводом на ОР	с отключением	25.11.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Телепаново-2	Опробование В-110 Телепаново-2 от АЧР.	02:00	ВПР	06.08.18	06.08.18	1 дн	Исходная			06.08.18	06.08.18	1 дн		с переводом на ОР	с отключением	27.06.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Балтачево-1	Опробование В-110 Балтачево-1 от АЧР.	02:00	ВПР	07.08.18	07.08.18	1 дн	Исходная			07.08.18	07.08.18	1 дн		с переводом на ОР	с отключением	19.09.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Балтачево-2	Опробование В-110 Балтачево-2 от АЧР.	02:00	ВПР	09.08.18	09.08.18	1 дн	Исходная			09.08.18	09.08.18	1 дн		с переводом на ОР	с отключением	31.12.1899		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Султанбеково-1	Опробование В-35 Султанбеково-1 от АЧР.	02:00	ВПР	08.08.18	08.08.18	1 дн	Исходная			08.08.18	08.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Султанбеково-1	КР В-35 Султанбеково-1.	2	КР	11.08.18	20.08.18	10 дн	Исходная			11.08.18	20.08.18	10 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Султанбеково-2	Опробование В-35 Султанбеково-2 от АЧР.	02:00	ВПР	10.08.18	10.08.18	1 дн	Исходная			10.08.18	10.08.18	1 дн		с отключением	22.08.2014			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Карача-Елга-1	КР, ПИ В-35 Карача-Елга-1.	2	КР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Исходная			01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	17.08.2012			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Карача-Елга-1	Опробование В-35 Карача-Елга-1 от АЧР.	02:00	ВПР	03.08.18	03.08.18	1 дн	Исходная			03.08.18	03.08.18	1 дн		с отключением	17.08.2012			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Карача-Елга-2	Опробование В-35 Карача-Елга-2 от АЧР.	02:00	ВПР	06.08.18	06.08.18	1 дн	Исходная			06.08.18	06.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Кангышево	Опробование В-35 Кангышево от АЧР.	02:00	ВПР	01.08.18	01.08.18	1 дн	Исходная			01.08.18	01.08.18	1 дн		с отключением	19.11.2014			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Уртаево	Опробование В-35 Уртаево от АЧР.	02:00	ВПР	02.08.18	02.08.18	1 дн	Исходная			02.08.18	02.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-35 Уртаево	КР В-35 Уртаево.	2	КР	21.08.18	29.08.18	9 дн	Исходная			21.08.18	29.08.18	9 дн		с отключением	31.12.1899			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 2	Ревизия ВЧЗ Стерлитамак-2.	04:00	ТР	27.08.18	28.08.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	16.08.18	17.08.18	2 дн	подведенным напряжением	с отключением	20.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 1	Ревизия ВЧЗ Стерлитамак-1.	04:00	ТР	29.08.18	30.08.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	14.08.18	15.08.18	2 дн	подведенным напряжением	с отключением	24.12.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Ашқадар – Шкапово 2	Ревизия ВЧЗ Шкапово 2.	04:00	ВПр	27.08.18	28.08.18	2 дн	Снятая и отказанная			27.08.18	28.08.18	2 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашқадар	ТР ЛР-220 Ново-Стерлитамак, ревизия ВЧЗ Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная			20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением	27.06.2016		15
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	2ТН-110	Профосстановление вторичных цепей.	02:00	ВПр	10.08.18	19.08.18	10 дн	Снятая и отказанная		Совместно со 2 СШ 110 ПС 220 кВ Ашқадар.	10.08.18	19.08.18	10 дн		с отключением	03.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1ТН-110	Профосстановление вторичных цепей.	02:00	ВПр	20.08.18	29.08.18	10 дн	Снятая и отказанная			20.08.18	29.08.18	10 дн		с отключением	29.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод 1. Текущий ремонт В-110 Машзавод 1, ШР1-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 1	04:00	ЗРР	30.08.18	31.08.18	2 дн	Снятая и отказанная		Совместно с 1 СШ 110.	30.08.18	31.08.18	2 дн		без отключения	08.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод 2. Текущий ремонт В-110 Машзавод 2, ШР2-110 Машзавод 2, ТО ТТ-110 Машзавод 2	04:00	ЗРР	15.08.18	16.08.18	2 дн	Снятая и отказанная			15.08.18	16.08.18	2 дн		без отключения	08.10.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод 1. Текущий ремонт В-110 Машзавод 1, ШР2-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 1	04:00	ЗРР	17.08.18	18.08.18	2 дн	Снятая, разбитая		Совместно с 2 СШ 110.	17.08.18	18.08.18	2 дн		без отключения	08.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 ППК-2	Текущий ремонт В-110 ППК-2, ШР2-110 ППК-2, ТО ТТ-110 ППК-2.	04:00	ТР	10.08.18	11.08.18	2 дн	Исходная		Совместно со 2 СШ 110.	10.08.18	11.08.18	2 дн	с переводом на ОР	с отключением	21.10.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Шкапово-2	Текущий ремонт В-110 Шкапово 2, ШР 2-110 Шкапово 2, ТО ТТ-110 Шкапово 2	04:00	ТР	12.08.18	14.08.18	3 дн	Исходная		Совместно со 2 СШ 110.	12.08.18	14.08.18	3 дн	с переводом на ОР	с отключением	03.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-2	Для БВР при ревизии ВЧЗ Стерлитамак 2.	04:00	БВР	27.08.18	28.08.18	2 дн	Измененная			16.08.18	17.08.18	2 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-1	Для безопасности работ при ревизии ВЧЗ Стерлитамак 1.	04:00	БВР	29.08.18	30.08.18	2 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	14.08.18	15.08.18	2 дн		с отключением	26.11.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Замена защит ВЛ	ВЗ	ВПр	13.08.18	24.08.18	12 дн	Снятая и отказанная			13.08.18	24.08.18	12 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Стерлитамак	ТР ЛР-220 Ново-Стерлитамак. Проверка РЗА.	04:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная		Совместно с ВЛ.	20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	Текущий ремонт ШР-2-110 присоединений.	04:00	ТР	10.08.18	19.08.18	10 дн	Исходная			10.08.18	19.08.18	10 дн		с отключением	03.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР-1-110 присоединений.	04:00	ТР	30.08.18	07.09.18	9 дн	Исходная			30.08.18	07.09.18	9 дн		с отключением	10.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Машзавод-1	Текущий ремонт В-110 Машзавод 1, ШР 1-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 1	04:00	ТР	30.08.18	31.08.18	2 дн	Исходная			30.08.18	31.08.18	2 дн	с переводом на ОР	с отключением	27.06.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Машзавод-1	Текущий ремонт В-110 Машзавод 1, ШР 2-110 Машзавод 1, ТО ТТ-110 Машзавод 1	04:00	ТР	17.08.18	18.08.18	2 дн	Исходная			17.08.18	18.08.18	2 дн	с переводом на ОР	с отключением	27.06.2013		
Ошибка разбора	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Машзавод-2	Текущий ремонт В-110 Машзавод 2, ШР 2-110 Машзавод 2, ТО ТТ-110 Машзавод 2	04:00	ТР	15.08.18	16.08.18	2 дн	Исходная			15.08.18	16.08.18	2 дн	с переводом на ОР	с отключением	30.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша- тяга	ТР ОР-110 Юша- тяга.	02:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная		совмещение с работами ПО БЭС	20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением	30.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Юша-тяга.	03:00	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	Исходная			20.08.18	24.08.18	5 дн		с отключением	03.09.2012		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 ГПП-3	ТР В-110 ГПП-3, ЛР-110 ГПП-3, ТО ТТ-110 ГПП-3.	03:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная			07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 3	ТР ЛР-110 ГПП-3.	02:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная			07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт плеченой защиты АТ-1. ТР АТ-1. Замена проходных изоляторов в Реакторной 10 кВ.	5	СР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Отказанная	Отказаться, не совмещается с ремонтами 2СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС и 2 сек. 110 ПС 220 кВ		06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В3-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит.	6	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	17.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Замена ЛР-220 Бекетово. ТО КС-220 Бекетово ф.А, С.	6	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	09.10.2015		79
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТР ОР-110 ОСВ-110, ШР-2-110 ОСВ-110.	02:00	ТР	07.08.18	09.08.18	3 дн	Исходная			07.08.18	09.08.18	3 дн		с отключением	28.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	ТР ШР-2-110 Нурлино 2.	02:00	ТР	07.08.18	09.08.18	3 дн	Исходная			07.08.18	09.08.18	3 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В1-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит ВЛ 220 кВ Бекетово-Благовар ф.А,С.	6	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	23.07.2015		79
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	Ошиновка ТН 110 2 сек.ш. после замены. ТР ШР-2-110 ОСВ-110, ШР-2-110 Нурлино 2	3	ТР	07.08.18	09.08.18	3 дн	Исходная			07.08.18	09.08.18	3 дн		с отключением	30.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит ВЛ-220 Бекетово	6	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	03.06.2015		79
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТР ОСШ-110.	02:00	ТР	07.08.18	09.08.18	3 дн	Исходная			07.08.18	09.08.18	3 дн		с отключением	02.09.2015		
Ошибка разбора	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Узельга	ТР ЛР-110	04:00	ТР	15.08.18	16.08.18	2 дн	Снятая			15.08.18	16.08.18	2 дн		с отключением	11.06.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 110 кВ Ирмель – Учалы 2	Ревизия ВЧЗ Учалы 2, ПИ КС-110 Учалы 2.	06:00	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	Исходная			27.08.18	29.08.18	3 дн	под наведенн ым напряжен ем	с отключением	24.06.2015		11
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 110 кВ Ирмель – Учалы 1	Ревизия ВЧЗ Учалы 1.	06:00	ТР	20.08.18	22.08.18	3 дн	Исходная			20.08.18	22.08.18	3 дн	под наведенн ым напряжен ем	с отключением	09.07.2013		75
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 ГПП.	02:00	ЗРР	01.08.18	03.08.18	3 дн	Исходная			01.08.18	03.08.18	3 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 ГПП.	04:00	ЗРР	30.07.18	31.08.18	33 дн	Исходная			30.07.18	31.08.18	33 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Учалы-2	ТР ТТ-110 Учалы-2..	02:00	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	Исходная			27.08.18	29.08.18	3 дн		с отключением	01.08.2014		11
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Учалы-1	ТР ТТ-110 Учалы-1.	02:00	ТР	20.08.18	22.08.18	3 дн	Исходная			20.08.18	22.08.18	3 дн		с отключением	11.07.2014		75
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	ТР ОР-110 Узельга	04:00	ТР	15.08.18	16.08.18	2 дн	Снятая и отказанная			15.08.18	16.08.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Учалы-1.	02:00	БВР	20.08.18	22.08.18	3 дн	Исходная			20.08.18	22.08.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Учалы-2.	02:00	БВР	27.08.18	29.08.18	3 дн	Исходная			27.08.18	29.08.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	ТР ОР-110 Уйская.	02:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная	Совместно с ВЛ.		07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением			16

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 110 кВ Ирмель – Уйская	ТР ЛР-110, ОР-110	04:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная		Не совмещать с отключением ВВ 220 Ирмель 2 на ПС 500 кВ Смеловская	07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением			16
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 110 кВ Ирмель – Уйская	ТР ЛР-110 Уйская.	02:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная			07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Уйск	ТР ЛР-110 Уйская.	02:00	ТР	07.08.18	08.08.18	2 дн	Исходная		Корр. ЧРДУ.	07.08.18	08.08.18	2 дн		с отключением	06.08.2015		16
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Для опробования защит ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ.	02:00	ВПр	23.08.18	23.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами В-110 Новый Субай на Павловской ГЭС и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		23.08.18	23.08.18	1 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	14	ВПр	13.08.18	28.08.18	16 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами В-110 Новый Субай на Павловской ГЭС и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		13.08.18	28.08.18	16 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	ТР ШР-2-110 Бирск.	01:00	ТР	06.08.18	08.08.18	3 дн	Исходная			06.08.18	08.08.18	3 дн	с переводом на ОР	с отключением	02.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	ТР ШР-4-110 Бирск.	01:00	ТР	01.08.18	03.08.18	3 дн	Исходная			01.08.18	03.08.18	3 дн	с переводом на ОР	с отключением	02.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	Замена ОР-110 Бирск, СР ЛР-110 Бирск.	04:00	КР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуфимская - Бирск. Оформить в график ремонтов на		27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	02.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	9	ВПр	20.08.18	28.08.18	9 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами В-110 Новый Субай на Павловской ГЭС и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		20.08.18	28.08.18	9 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП2-1Т УНХ. Ревизия ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ.	01:00	ЗРР	13.08.18	14.08.18	2 дн	Исходная			13.08.18	14.08.18	2 дн		без отключения	13.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	ТР ШР-4-110 Бирск.	01:00	ТР	01.08.18	03.08.18	3 дн	Исходная			01.08.18	03.08.18	3 дн		с отключением	18.05.2018		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 Бирск.	04:00	КР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуфимская - Бирск. Оформить в график ремонтов на		27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 УНПЗ "Ж".	01:00	СР	15.08.18	17.08.18	3 дн	Исходная			15.08.18	17.08.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	ТР ШР-2-110 Бирск, ШР-2-110 ГППЗ УОС, ревизия ШР-2-110 ГППЗ-1Т УНХ.	01:00	ТР	06.08.18	14.08.18	9 дн	Исходная			06.08.18	14.08.18	9 дн		с отключением	11.05.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена защит.	9	ВПр	20.08.18	28.08.18	9 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами В-110 Новый Субай на Павловской ГЭС и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		20.08.18	28.08.18	9 дн		с отключением	11.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	Замена ОР-110 Бирск. СР ЛР-110 Бирск. Ревизия ВЧЗ Бирск.	ВЗ	КР	01.08.18	08.08.18	8 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом В-110 ПУТЭЦ на ПС ЦЭС ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск.	ЦУС: не совмещается с выводом в ремонт ПО ЦЭС ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ - Бирск.	27.08.18	31.08.18	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Для опробования защит ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ.	02:00	ВПр	24.08.18	24.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами В-110 Новый Субай на Павловской ГЭС и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		24.08.18	24.08.18	1 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	СР ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ-Ж.	01:00	СР	15.08.18	17.08.18	3 дн	Исходная			15.08.18	17.08.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	06.06.2018		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГППЗ-1Т УНХ	Ревизия ШР-2-110 ГППЗ-1Т УНХ.	01:00	ТР	13.08.18	14.08.18	2 дн	Исходная			13.08.18	14.08.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГППЗ-3 УОС	ТР ШР-2-110 ГППЗ УОС.	01:00	ТР	08.08.18	10.08.18	3 дн	Исходная			08.08.18	10.08.18	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	27.10.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 УНПЗ-Ж	СР ЛР-110 и ОР-110 УНПЗ "Ж".	01:00	СР	15.08.18	17.08.18	3 дн	Исходная			15.08.18	17.08.18	3 дн		с отключением	16.05.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена защит.	18	ВПр	06.08.18	24.08.18	19 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ - Самаровка. Оформить в график на сентябрь.		06.08.18	24.08.18	19 дн		с отключением	07.06.2018		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	Замена ШР,ТР,ОР -110 АТ-2.	ВЗ	ТР	20.08.18	09.09.18	21 дн	Снятая и отказанная			20.08.18	09.09.18	21 дн		с отключением	04.07.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-220	Ревизия контактных соединений на слухах 2 сек.ш. 220 в яч. В2-220 НСПГУ.	04:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Отказанная	Отмена БСК, в связи с выполнением в миде		06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	07.08.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	СР, ПИ СВ-110.	ВЗ	СР	20.08.18	31.08.18	12 дн	Снятая и отказанная		Совместно со 2 сек. 110 кВ ПС 220 кВ Самаровка.	20.08.18	31.08.18	12 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР ШР-1 110 ОВ. Замена ШР 1, 2, ОР-110 ОВ-110.	ВЗ	ТР	20.08.18	02.09.18	14 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ремонтами 1 сек. ш.-110 и 2 сек.ш-110 ПС 220 кВ Самаровка.	20.08.18	02.09.18	14 дн		с отключением	28.10.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-110 2 сек.ш.	Профосстановление вторичных цепей ТН-110 2 сек.ш.	04:00	ВПр	20.08.18	21.08.18	2 дн	Снятая и отказанная		Совместно со 2 сек. ш. 110 кВ ПС 220 кВ Самаровка.	20.08.18	21.08.18	2 дн		с отключением	25.09.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-110	Замена ШР 2 ОВ-110, ШР-110 АТ-2	ВЗ	КР	20.08.18	02.09.18	14 дн	Снятая и отказанная			20.08.18	02.09.18	14 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Исходная			27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	СР ОР-110 Смоленская-2.	04:00	СР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением			49
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	СР ОР-110 1Т.	04:00	СР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Замена защит.	17	ВПр	06.08.18	24.08.18	19 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом КВЛ 220 кВ Ново Салаватская ПГУ - Самаровка. Оформить в график на сентябрь.		06.08.18	24.08.18	19 дн		с отключением	27.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	Замена защит.	17	ВПр	06.08.18	24.08.18	19 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом КВЛ 220 кВ Ново Салаватская ПГУ - Самаровка. Оформить в график на сентябрь.		06.08.18	24.08.18	19 дн		с отключением	16.08.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	СР ТР-110, ОР-110 1Т.	04:00	СР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.07.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	ТР ЛР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Исходная			27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	06.07.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-2	СР ЛР-110 Смоленская 2, ТР и ПИ В-110 Смоленская 2.	04:00	СР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ПИ ТПГ, ОПН-110, ШМ-10.	02:00	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Исходная			27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	09.08.2015		
Ошибка разбора	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 1Т	СР ТР-110 1Т.	04:00	СР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	06.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 35 кВ Самаровка – Дарьино	ТР входного портала.	02:00	ТР	24.08.18	24.08.18	1 дн	Исходная			24.08.18	24.08.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 35 кВ Самаровка – Богородская	ТР входного портала.	02:00	ТР	23.08.18	23.08.18	1 дн	Исходная			23.08.18	23.08.18	1 дн		с отключением	11.03.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 2	СР ЛР, ОР-110 Смоленская-2.	04:00	СР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением			49
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	ТР ЛР-110 МХЗ-4, ОР-110 МХЗ-4. Замена подвесной изоляции на входном портале	04:00	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Исходная			27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	19.04.2018		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	ПИ ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТТ-10 ТПГ, РБ-10 ПГ. ТР БДР-10 ПГ, ТПЖ-10 ПГ. вклн-10 ПГ. РБ-10 ПГ	02:00	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	Исходная			27.08.18	31.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Замена ЛР-2 220 НСПГУ, ревизия контактных соединений на спусках к КС-220	4	КР	02.08.18	20.08.18	19 дн	Измененная	Корр. ОДУ Урала.		03.08.18	21.08.18	19 дн		с отключением			17
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	Замена ЛР-2 220 НСПГУ. Ревизия контактных соединений.	4	КР	02.08.18	20.08.18	19 дн	Измененная	Корр. ОДУ Урала.		03.08.18	21.08.18	19 дн		с отключением			17
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	Замена ЛР-1 220 НСПГУ	В3	КР	03.08.18	21.08.18	19 дн	Снятая и отказанная	Разрешить по условиям работы Затонской т.п.		03.08.18	21.08.18	19 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	2 сш-220	СР ШР-2 В2-220 Бугульма, ШР-2 В2-220 Благовар. Покраска шинных порталов 2 сек. ш. 220 кВ	03:00	СР	22.08.18	26.08.18	5 дн	Исходная			22.08.18	26.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ТО ТТ-220 АТ-2. Покраска трансформаторных порталов АТ-2.	03:00	ТР	22.08.18	26.08.18	5 дн	Исходная	Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.		22.08.18	26.08.18	5 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 4	Замена ЛР-110 Урусу 4	В3	КР	14.08.18	21.08.18	8 дн	Снятая и отказанная			14.08.18	21.08.18	8 дн		с отключением	25.10.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 3	Замена ЛР-110 Урусу 3	В3	КР	06.08.18	13.08.18	8 дн	Снятая и отказанная			06.08.18	13.08.18	8 дн		с отключением	10.06.2015		60
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 2	Ревизия ВЧЗК Урусу 2.	03:00	ТР	29.08.18	30.08.18	2 дн	Исходная			29.08.18	30.08.18	2 дн		с отключением	25.03.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 1	Ревизия ВЧЗК Урусу 1.	03:00	ТР	27.08.18	28.08.18	2 дн	Исходная			27.08.18	28.08.18	2 дн		с отключением	20.03.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	ТР ОР-110 АТ-2.	03:00	ТР	22.08.18	24.08.18	3 дн	Исходная			22.08.18	24.08.18	3 дн		с отключением	22.06.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	СР ШР-2 В2-220 Бугульма.	03:00	СР	24.08.18	26.08.18	3 дн	Исходная	Совм. со 2 сек. 220 ПС 220 кВ Благовар.		24.08.18	26.08.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	СР ШР-2 В2-220 Благовар.	03:00	СР	22.08.18	24.08.18	3 дн	Исходная	Совм. со 2 сек. 220 ПС 220 кВ Благовар.		22.08.18	24.08.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-2	03:00	ТР	22.08.18	24.08.18	3 дн	Исходная	Совместно с АТ-2.		22.08.18	24.08.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 ГПЗ левая	03:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 ГПЗ правая	03:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	СР ОР-110 Райманово 1.	03:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-1	ТР и ПИ В-110 Урусу-1.	03:00	ТР	27.08.18	28.08.18	2 дн	Исходная			27.08.18	28.08.18	2 дн		с отключением	16.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-2	ТР и ПИ Урусу 2.	03:00	ТР	29.08.18	30.08.18	2 дн	Исходная			29.08.18	30.08.18	2 дн		с отключением	29.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	Профвосстановление защит и автоматики ВЛ-110 Урусу 3.	04:00	ВПр	06.08.18	13.08.18	8 дн	Снятая и отказанная			06.08.18	13.08.18	8 дн		с отключением	04.08.2014		60
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 1	СР ОР-110, ЛР-110 Райманово 1. Замена КС-110 Райманово 1 ф."В". Профвосстановление защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Райманово 1	04:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная			30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – ГПЗ правая	ТР ОР-110, ЛР-110 ГПЗ правая.	03:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – ГПЗ левая	ТР ОР-110, ЛР-110 ГПЗ левая.	03:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением			



Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райаново-1	СР ЛР-110 и ОР-110 Райаново-1. Замена КС-110 Райаново-1 ф.В. Профвосстановление защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Райаново-1	04:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная			30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением	26.09.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ правая	ТО ТТ-110 ГПЗ правая, ТР ОР-110 ГПЗ правая, ЛР-110 ГПЗ правая. ПВ защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - ГПЗ правая.	04:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ левая	ТО ТТ-110 ГПЗ левая, ТР ОР-110 и ЛР-110 ГПЗ левая. ПВ защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - ГПЗ левая.	03:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-4	СР ТР-110 АТ-4, ТО ТТ-110 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением			41
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	СР АТ-4, ревизия активной части, замена маслонасосов.	14	СР	23.07.18	10.08.18	19 дн	Исходная			23.07.18	10.08.18	19 дн		с отключением			41
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая»	Ревизия контактов ВЧЗК Бекетово "З" ф.С.	01:00	ТР	13.08.18	15.08.18	3 дн	Исходная			13.08.18	15.08.18	3 дн		с отключением	29.03.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	СР ТР-220 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением			41
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-3	ТО ШР-1-220 АТ-3.	06:00	ТР	08.08.18	08.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская. Оформить в график на		08.08.18	08.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	14.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	ТО ШР-1-220 АТ-2.	06:00	ТР	07.08.18	07.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская. Оформить в график на		07.08.18	07.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	ТР ШСВ-110.	03:00	ТР	13.08.18	13.08.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	06.08.18	06.08.18	1 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением	29.12.2016		41
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	СР ОР-110 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением	08.09.2016		41
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	ТО ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 АТ-3, ШР-1-220 Гвардейская.	06:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская. Оформить в график на		06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	20.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая»	Ревизия контактов ВЧЗК Искино "Ж" ф.С.	01:00	ТР	20.08.18	22.08.18	3 дн	Исходная			20.08.18	22.08.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	27.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	ТР ШР-1-220 Гвардейская.	06:00	ТР	09.08.18	10.08.18	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская. Оформить в график на		09.08.18	10.08.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая»	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-110 Уфа-Южная "З" ф.С.	02:00	ТР	07.08.18	15.08.18	9 дн	Исходная		Совместно с ЦУС.	07.08.18	15.08.18	9 дн		с отключением	29.03.2017		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	11.08.18	11.08.18	1 дн	Измененная		Отказать. Совмещение с плановыми ремонтами ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы в период ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская приведёт к недопустимому перегрузу ВЛ 220 кВ Кумертау - Гелий-3 и ВЛ 110 кВ Кумертау - Октябрьская в ПАР и отделению	24.08.18	24.08.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР, опробование ПЖТ, ТР ШР ТН-35 АТ-2. Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ТР	14.08.18	18.08.18	5 дн	Исходная		Разрешить при условии генерации Центральной части энергосистемы РБ не менее 1930 МВт.	14.08.18	18.08.18	5 дн		с отключением	14.11.2016		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-220 1 СШ	СР ШР ТН-220 1 СШ.	04:00	СР	09.08.18	13.08.18	5 дн	Снятая			09.08.18	13.08.18	5 дн		с отключением	05.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	ТР ШР-1 110 ШСВ-110	02:00	ТР	01.08.18	07.08.18	7 дн	Исходная		Совместно с 1 СШ 110 ПС 500 кВ Бекетово	01.08.18	07.08.18	7 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	Ревизия спусков с шинного моста ШР-2 110 ШСВ-110 к 2 СШ 110 кВ.	02:00	БВР	08.08.18	08.08.18	1 дн	Исходная			08.08.18	08.08.18	1 дн		с отключением	01.08.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	Замена ШР-1 220 ШСВ-220.	ВЗ	КР	09.08.18	13.08.18	5 дн	Снятая			09.08.18	13.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уршак-тяга	ТР ШР-1 110 Уршак-тяга	02:00	ТР	04.08.18	04.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	04.08.18	04.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уршак-тяга	ТР ШР-2 110 Уршак-тяга ф.А,В,С. БВР при ревизии спусков с шинного моста ШР-2 110 ШСВ-110 к 2 СШ 110 кВ	02:00	ТР	08.08.18	08.08.18	1 дн	Исходная			08.08.18	08.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-3	ТР ШР-1 110 Дема-3, ТО ТТ-110 Дема-3	02:00	ТР	06.08.18	06.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	06.08.18	06.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "К."	ТР ШР-1 110 Искино "К"	02:00	ТР	02.08.18	02.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	02.08.18	02.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	ТР ШР-1 110 АТ-6, ТО ТТ-110 АТ-6	02:00	ТР	07.08.18	07.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	07.08.18	07.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	ТР ШР-1 110 АТ-4	02:00	ТР	03.08.18	03.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	03.08.18	03.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.07.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	ТР ШР-1 110 АТ-3	02:00	ТР	01.08.18	01.08.18	1 дн	Исходная		Совместно с ПСШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	01.08.18	01.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	24.08.18	24.08.18	1 дн	Исходная			24.08.18	24.08.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	17.08.18	17.08.18	1 дн	Исходная			17.08.18	17.08.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	ТР ШР-1 220 ТЭЦ-2.	02:00	ТР	10.08.18	10.08.18	1 дн	Снятая			10.08.18	10.08.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-110 Уфа-Южная "З" ф.С.	02:00	БВР	09.08.18	09.08.18	1 дн	Исходная			09.08.18	09.08.18	1 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-110	ТР ШР-2 110 Уршак-тяги ф.А,В,С. Ревизия ступков с шинного моста ШР-2 110 ШСВ-110 и 2 СШ 110 кВ.	02:00	ТР	08.08.18	08.08.18	1 дн	Исходная			08.08.18	08.08.18	1 дн		с отключением	22.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	ТР ШР-1 110 АТ-6, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 Карламан-тяги 1, ШР-1 110 Искино "Красная", ТР ШР-1 110 ОВ-110, ШР-1 110 ШСВ-110, ШР-1 110 Дема-3, ШР-1 110 Уршак-тяги.	02:00	ТР	30.07.18	07.08.18	9 дн	Исходная			30.07.18	07.08.18	9 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	ТР ШР-1 110 ОВ-110, ШР-1 110 ШСВ-110, ШР-1 110 Дема-3, ШР-1 110 Уршак-тяги.	02:00	ТР	04.08.18	07.08.18	4 дн	Исходная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	04.08.18	07.08.18	4 дн		с отключением	11.09.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-220	Замена ШР-1 220 ШСВ-220. ТР ШР-1 220 ТЭЦ-2.	ВЗ	КР	09.08.18	13.08.18	5 дн	Снятая			09.08.18	13.08.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	12.08.18	18.08.18	7 дн	Измененная		При обеспечении величины генерации в Центральной части республики Башкирии - не менее 1930 МВт.	20.08.18	27.08.18	8 дн		с отключением	30.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	17.08.18	17.08.18	1 дн	Исходная			17.08.18	17.08.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	11.08.18	11.08.18	1 дн	Измененная			24.08.18	24.08.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	04:00	ВПр	12.08.18	18.08.18	7 дн	Измененная			13.08.18	27.08.18	15 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	04:00	ВПр	05.08.18	18.08.18	14 дн	Измененная			20.08.18	27.08.18	8 дн		с отключением	03.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1	СР ЛР-110 и ОР-110 Янаул-1. Ревизия ВЧЗК Янаул-1. Выправка приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул 1 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул 1.	06:00	СР	20.08.18	23.08.18	4 дн	Исходная			20.08.18	23.08.18	4 дн	под напряжением	с отключением	13.12.2015		13
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	ТР ЛР-220 Аргамак, ревизия ВЧЗК-220 Аргамак.	04:00	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	Исходная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР ШР-1 Р-500. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	02:00	ТР	03.08.18	03.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ работами Блока 1 на Кармановской ГРЭС, 2СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		03.08.18	03.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 ОСШ ф.В	Профиспытания ТН-220 ОСШ ф.В. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 ОСШ ф.В.	04:00	ТР	31.07.18	03.08.18	4 дн	Исходная			31.07.18	03.08.18	4 дн		с отключением	31.12.1899				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	Профконтроль вторичных цепей ТН-110 2 СШ.	04:00	ВПр	13.08.18	16.08.18	4 дн	Исходная			13.08.18	16.08.18	4 дн		с отключением	13.09.2014				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 1СШ	Профконтроль вторичных цепей ТН-110 1СШ.	04:00	ВПр	21.08.18	24.08.18	4 дн	Исходная			21.08.18	24.08.18	4 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	СР: ШР ТН-500 1 СШ, ТР-35 ЭМУ ТН-500 1 СШ. ТО ТН-500 1 СШ.	06:00	СР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами Блока 1 на Кармановской ГРЭС, 2СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	31.12.1899				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АВВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	01:00	ВПр	08.08.18	08.08.18	1 дн	Исходная			08.08.18	08.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Выравнивание приемных порталов в ячейке ШСВ-110.	04:00	БВР	21.08.18	24.08.18	4 дн	Исходная			21.08.18	24.08.18	4 дн		с отключением	29.10.2015				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	ТР ТР-220 АТ-3	04:00	ТР	13.08.18	20.08.18	8 дн	Исходная		Совместно с АТ-3.	13.08.18	20.08.18	8 дн		с отключением	31.12.1899				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	СР ШР1-110 АТ-1.	06:00	СР	23.08.18	24.08.18	2 дн	Исходная		Совместно с 1 СШ 110 ПС 500 кВ Буйская	23.08.18	24.08.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АВВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	10.10.2015				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	СР ШР1-110 Янаул-1.	06:00	СР	21.08.18	22.08.18	2 дн	Исходная		Совместно с 1 СШ 110 ПС 500 кВ Буйская	21.08.18	22.08.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением				71	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	СР ЛР-110 Янаул-1.	06:00	СР	20.08.18	23.08.18	4 дн	Исходная			20.08.18	23.08.18	4 дн		с отключением				13	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АВВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при выводе в ремонт 1СШ-500 ПС 500 кВ Буйская и совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	25.09.2014				

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР ШР В1-500 Уфимская. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при выводе в ремонт 1СШ-500 ПС 500 кВ Буйская и совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при выводе в ремонт 1СШ-500 ПС 500 кВ Буйская и совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	03.08.18	03.08.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами Блока 1 на Кармановской ГРЭС, 2СШ 500 кВ на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		03.08.18	03.08.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ЛР В2-500 АТ-3. ТО ТТ-500 В2 АТ-3. ТК ПДЭ-2005.	04:00	ТР	13.08.18	20.08.18	8 дн	Исходная			13.08.18	20.08.18	8 дн		с отключением			25
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР ЛР В1-500 АТ-3.	04:00	ТР	13.08.18	20.08.18	8 дн	Исходная			13.08.18	20.08.18	8 дн		с отключением			25
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР ШР В1-500 АТ-3. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при выводе в ремонт 1СШ-500 ПС 500 кВ Буйская и совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	СР ОП-110 Янаул-1.	06:00	СР	20.08.18	23.08.18	4 дн	Исходная			20.08.18	23.08.18	4 дн		с отключением	27.07.2012		13

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	СР ОР-110 Гожан-2.	06:00	СР	27.08.18	30.08.18	4 дн	Снятая и отказанная			27.08.18	30.08.18	4 дн		с отключением	27.07.2012		10
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	СР ШР ТН-220 ОСШ ф.В. Испытания ТН-220 ОСШ ф.В. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 ОСШ ф.В.	04:00	СР	31.07.18	03.08.18	4 дн	Исходная			31.07.18	03.08.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	СР: ШР-1-110 Янаул-1, ШР-1-110 АТ-1.	06:00	СР	21.08.18	24.08.18	4 дн	Исходная			21.08.18	24.08.18	4 дн		с отключением			71
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	СР ШР ТН-500 1 СШ. ТР: ШР-500 АТ-1, ШР В1-500 АТ-3, ШР-1 Р-500, ШР В1-500 Уфимская, ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	06:00	СР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР: ф." А" АТ-3, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3. Испытание АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3, ОПН Р5А-10 АТ-3. Опробование АДЖТ АТ-3. Вывод в ремонт ф." В" АТ-3 с заменой на ф." Р" АТ-3.	06:00	ТР	13.08.18	20.08.18	8 дн	Исходная			13.08.18	20.08.18	8 дн		с отключением	17.12.2013		25
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР ШР-500 АТ-1. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	01.08.18	10.08.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза 1АТ,2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР при совмещении с плановым ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		01.08.18	10.08.18	10 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	Выравнивание приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская-3 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.	04:00	ТР	09.08.18	10.08.18	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 500 Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		09.08.18	10.08.18	2 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	31.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная»	Выравнивание приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская-3 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.	04:00	ТР	09.08.18	10.08.18	2 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2 СШ 500 Кармановской ГРЭС. Оформить в график на сентябрь.		09.08.18	10.08.18	2 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	31.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная»	Выправка приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул 1 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.	06:00	ТР	20.08.18	23.08.18	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бирск - Тольди 1. Оформить в график на сентябрь.		20.08.18	23.08.18	4 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	31.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	16.08.18	20.08.18	5 дн	Исходная	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 ПС 500 кВ Буйская.		16.08.18	20.08.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.06.2012		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	СР ЛР-110 Гожан-2. Профконтроль резервных защит и АУВ.	06:00	СР	27.08.18	30.08.18	4 дн	Снятая и отказанная			27.08.18	30.08.18	4 дн		с отключением			10
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2	СР ЛР-110 и ОР-110 Гожан-2.	06:00	СР	27.08.18	30.08.18	4 дн	Снятая и отказанная			27.08.18	30.08.18	4 дн		с отключением			10
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2	02:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная		Совместно с АТ-2.	06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2.	04:00	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная		Разрешить при условии генерации Центральной части энергосистемы РБ не менее 2180 МВт.	06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН ОСШ 220 кВ	ТР ОР-220 ОБ, ТО и ПИ ТН-220 ОСШ.	02:00	ТР	06.08.18	07.08.18	2 дн	Исходная			06.08.18	07.08.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ТР ОР-220 ОБ, ТО ТТ-220 ОБ.	02:00	ТР	06.08.18	07.08.18	2 дн	Исходная			06.08.18	07.08.18	2 дн		с отключением			68
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	ТР ОР-220 ОБ, ТО и ПИ ТН-220 ОСШ	02:00	ТР	06.08.18	07.08.18	2 дн	Исходная			06.08.18	07.08.18	2 дн		с отключением			68
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ-500 В4, профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ).	04:00	ВПр	06.08.18	10.08.18	5 дн	Исходная			06.08.18	10.08.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР ШР-500 В4, ТО ТТ-500 В4.	02:00	ТР	07.08.18	10.08.18	4 дн	Исходная		Разрешить при условии генерации Центральной части энергосистемы РБ не менее 2180 МВт.	07.08.18	10.08.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В3	Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ-500 В3, профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ).	04:00	ВПр	20.08.18	24.08.18	5 дн	Измененная			13.08.18	17.08.18	5 дн		с отключением	09.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ШР-500 В1, ТО ТТ-500 В1.	02:00	ТР	07.08.18	10.08.18	4 дн	Исходная		Разрешить при условии генерации Центральной части энергосистемы РБ не менее 2180 МВт.	07.08.18	10.08.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-500 В4, ТР 2СШ-500.	04:00	ТР	07.08.18	10.08.18	4 дн	Исходная		Разрешить при условии генерации Центральной части энергосистемы РБ не менее 2180 МВт.	07.08.18	10.08.18	4 дн		с отключением			