

ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность (час,сут).	Вид ремонта (КР-кап.ремонт,ТР-текущ.ремонт,СР-сред.ремонт.)	Месячный.Время ремонта. Начало	Месячный.Время ремонта. Конец	Месячный.Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный.Заявлено е время. Начало	Месячный.Заявлено е время. Конец	Месячный.Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные работы	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Измененная			15.09.18	19.09.18	5 дн		с отключением	22.07.2016		26
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании.	04:00	КР	15.09.18	19.09.18	5 дн	Снятая и отказанная			15.09.18	19.09.18	5 дн		с отключением	22.07.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании.	04:00	КР	15.09.18	19.09.18	5 дн	Снятая и отказанная			15.09.18	19.09.18	5 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкардар	Для замены дефектного г/з троса (а/г 48 час), изоляторов и арматуры.	2	КР	17.09.18	24.09.18	8 дн	Исходная			17.09.18	24.09.18	8 дн		с отключением	21.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная-Уфимская ТЭЦ-2	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	24.09.18	27.09.18	4 дн	Исходная			24.09.18	27.09.18	4 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО, разземление г/з тросов.	04:00	КР	10.09.18	13.09.18	4 дн	Исходная, разбитая			10.09.18	13.09.18	4 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Бугульма и ПС Аксаково.	01:00	ПГ	13.09.18	13.09.18	1 дн	Измененная, разбитая			10.09.18	13.09.18	4 дн		без отключения	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Исходная			10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением	14.05.2016		24
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Отключить В1-220 Благовар и В2-220 Благовар на время ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы.	10	ЗРР	17.09.18	26.09.18	10 дн	Исходная			17.09.18	26.09.18	10 дн	не в транзите	без отключения	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Для БВР по вырубке угрожающих деревьев.	04:00	БВР	01.09.18	02.09.18	2 дн	Отказанная	Не совмещается с АТГЗ ВоГЭС	НПЛ. Не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Буйская.	22.09.18	24.09.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Иремель	01:00	ПГ	18.09.18	18.09.18	1 дн	Исходная			18.09.18	18.09.18	1 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Разземление г/з тросов	01:00	ЗРР	13.09.18	14.09.18	2 дн	Исходная			13.09.18	14.09.18	2 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Иремель	01:00	ПГ	18.09.18	18.09.18	1 дн	Исходная			18.09.18	18.09.18	1 дн		без отключения	01.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Разземление г/з тросов	01:00	ЗРР	13.09.18	14.09.18	2 дн	Исходная			13.09.18	14.09.18	2 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО, разземление г/з тросов.	04:00	ТР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Исходная, разбитая			10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением	23.08.2015		42
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Белорецк-220.	01:00	ПГ	13.09.18	13.09.18	1 дн	Измененная, разбитая			10.09.18	14.09.18	5 дн		без отключения	23.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС Белорецк-220	01:00	ПГ	13.09.18	13.09.18	1 дн	Исходная			13.09.18	13.09.18	1 дн		без отключения	28.09.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Для замены дефектных изоляторов и арматуры, разземление г/з троса, опробование схемы плавки гололеда на г/з тросе с ПС Бугульма.	04:00	КР	28.09.18	02.10.18	5 дн	Исходная			28.09.18	02.10.18	5 дн		с отключением		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Разземление грозотроса. Опробование схемы плавки перед ОЗП.	02:00	ВПр	28.09.18	28.09.18	1 дн	Снятая и отказанная			28.09.18	28.09.18	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением	24.09.2016	6
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	02.09.18	03.09.18	2 дн	Измененная			02.09.18	05.09.18	4 дн		с отключением	02.10.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	Для монтажа на НСПГУ системы мониторинга состояния кабельных линий, типа CDR на КЛ-220 в яч.220 кВ Ашкадар-1.	00:30	ВПр	25.09.18	26.09.18	2 дн	Измененная		НПЛ. Не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	17.09.18	18.09.18	2 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Для замены дефектного г/з троса (а/г 48 час), изоляторов и арматуры. Для монтажа на НСПГУ системы мониторинга состояния кабельных линий, типа CDR на КЛ-220 в яч.220 кВ Самаровка.	2	КР	03.09.18	09.09.18	7 дн	Исходная			03.09.18	09.09.18	7 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	Для замены дефектного г/з троса (а/г 48 час), изоляторов и арматуры. Для монтажа на НСПГУ системы мониторинга состояния кабельных линий, типа CDR на КЛ-220 в яч.220 кВ Ашкадар-2.	2	КР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Исходная			10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением	15.09.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки ОПН-220 на территории ПУ	02:00	ВПр	04.09.18	04.09.18	1 дн	Исходная			04.09.18	04.09.18	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон	Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки ОПН-220 на территории ПУ	02:00	ВПр	06.09.18	06.09.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СП-2	05.09.18	05.09.18	1 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	Замена защит АТ-2, ЛБ-2, ВДТ-2. Замена АУВ В-35, В-110, В-220 АТ-2	14	ВПр	03.09.18	30.09.18	28 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская, ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская, ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар, ВЛ 220 Бугульма - Северная, ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская. Оформить в график ремонтов на октябрь 2018 года.		03.09.18	30.09.18	28 дн		с отключением		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Замена Защит АТ-2. Замена панели АВВ В-110 АТ-2	14	ВПр	03.09.18	30.09.18	28 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская, ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская, ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар, ВЛ 220 Бугульма - Северная, ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская. Оформить в график ремонтов на октябрь 2018 года.		03.09.18	30.09.18	28 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	Замена защит АТ-2. Замена панели АВВ В-110 АТ-2	14	ВПр	03.09.18	30.09.18	28 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская, ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская, ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар, ВЛ 220 Бугульма - Северная, ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская. Оформить в график ремонтов на октябрь 2018 года.		03.09.18	30.09.18	28 дн		с отключением	20.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	Корректировка давления элегаза, окрашивание металлоконструкции В-110 БСК-1	02:00	ТР	06.09.18	06.09.18	1 дн	Исходная			06.09.18	06.09.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия аппаратных зажимов на ОР-110 У.Иваново-2.	02:00	ТР	04.09.18	04.09.18	1 дн	Исходная			04.09.18	04.09.18	1 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 2	Ревизия аппаратных зажимов на ОР-110 У.Иваново-2.	04:00	ТР	04.09.18	04.09.18	1 дн	Исходная			04.09.18	04.09.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермакеево 2	Ревизия контактов замена подвесной изоляции ВЧЗК ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермакеево-2	02:00	ТР	05.09.18	05.09.18	1 дн	Исходная			05.09.18	05.09.18	1 дн		с отключением	24.05.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Замена первичного ВЧ оборудования в рамках замены защит.	04:00	ТР	18.09.18	19.09.18	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Языково		18.09.18	19.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-220	Опробование защит ВЛ 220 кВ Буйская-Аргамак после замены.	02:00	ВПр	21.09.18	21.09.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Языково		21.09.18	21.09.18	1 дн		с отключением	06.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Балтачево-1. ТР В-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110.	04:00	ЗРП	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная			03.09.18	04.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Балтачево-2. ТР В-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110.	04:00	ЗРП	05.09.18	06.09.18	2 дн	Исходная			05.09.18	06.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Замена защит ВЛ 220 кВ Буйская-Аргамак.	12	ВПр	10.09.18	21.09.18	12 дн	Отказанная	Отказать. Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Языково		10.09.18	21.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод-2. Текущий ремонт В-110 Машзавод-2, ШР1-110 Машзавод-2, ТО ТТ-110 Машзавод-2.	04:00	ЗРП	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная			03.09.18	04.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения	08.10.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-2	Текущий ремонт В-110, ШР1-110, ТО ТТ-110 ППК-2	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Исходная			04.09.18	05.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-2	Текущий ремонт В-110, ШР1-110, ТО ТТ-110 Шкапово-2	04:00	ТР	05.09.18	06.09.18	2 дн	Исходная			05.09.18	06.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-2	Для безопасности работ при ревизии ВЧЗ	04:00	БВР	16.09.18	17.09.18	2 дн	Снятая и отказанная	Совм. с ВЛ.		16.09.18	17.09.18	2 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-1	Профвосстановление рез. защит.	04:00	ВПр	03.09.18	07.09.18	5 дн	Исходная			03.09.18	07.09.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР-1-110 присоединений.	04:00	ТР	30.08.18	07.09.18	9 дн	Исходная			30.08.18	07.09.18	9 дн		с отключением	10.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Машзавод 2	Ревизия ВЧЗ	04:00	ВПр	14.09.18	14.09.18	1 дн	Исходная			14.09.18	14.09.18	1 дн		с отключением	30.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	ТР 2АТ. Замена струйных реле РПН ф.А,В,С. Замена ШАОТ.	03:00	ТР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Исходная			10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением			42
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	17.09.18	28.09.18	12 дн	Снятая и отказанная			17.09.18	28.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.07.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	03.09.18	14.09.18	12 дн	Снятая и отказанная			03.09.18	14.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт пленочной защиты АТ-1. ТР АТ-1. Замена проходных изоляторов в реакторной 10 кВ.	5	КР	08.09.18	12.09.18	5 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Нурлино - Благовар 1 2	06.09.18	10.09.18	5 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	ТР ЛР-110 Нурлино-1, ЧЗ-110 Нурлино-1.	02:00	ТР	07.09.18	07.09.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар	12.09.18	13.09.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 2	ТР ОР-110 Нурлино-2.	02:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Исходная			04.09.18	05.09.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	03.03.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	ТР ОР-110 Нурлино-2	02:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Исходная			04.09.18	05.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	ТР ЛР-110 Нурлино-1.	02:00	ТР	07.09.18	07.09.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар	12.09.18	13.09.18	2 дн		с отключением	24.08.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 2 сек.ш.	Замена ТН-110 2сек.ш.	ВЗ	КР	13.09.18	25.09.18	13 дн	Исходная			13.09.18	25.09.18	13 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	Расшировка ТН- 110 2 сек.ш. для замены.	03:00	ТР	13.09.18	15.09.18	3 дн	Исходная			13.09.18	15.09.18	3 дн		с отключением	30.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	Ошиновка ТН-110 2 сек.ш. после замены.	03:00	ТР	24.09.18	25.09.18	2 дн	Исходная			24.09.18	25.09.18	2 дн		с отключением	30.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Замена ТН -110 ОСШ ф А .ТР ОР-110 Нурлино-2.	03:00	ТР	04.09.18	11.09.18	8 дн	Исходная			04.09.18	11.09.18	8 дн		с отключением	02.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	Замена струйного реле РПН ф. АВС.	ВЗ	ВПр	14.09.18	14.09.18	1 дн	Исходная			14.09.18	14.09.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы 3	Ревизия ВЧЗ	04:00	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная			03.09.18	04.09.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110. ТР ШР-2-110 ГПП	04:00	ЗРР	04.09.18	06.09.18	3 дн	Исходная			04.09.18	06.09.18	3 дн		с отключением	12.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	ТО ТТ-110 Учалы-3	02:00	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная			03.09.18	04.09.18	2 дн		с отключением	23.08.2013		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	Для БВР при ревизии ВЧЗ Учаль-3	06:00	БВР	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная			03.09.18	04.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	ТР ШР-2 ГПП	04:00	ТР	04.09.18	06.09.18	3 дн	Исходная			04.09.18	06.09.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	Замена защит.	12	ВПр	10.09.18	21.09.18	12 дн	Исходная			10.09.18	21.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	13	ВПр	08.09.18	23.09.18	16 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Уфа Южная - Уфимская ТЭЦ-2	10.09.18	25.09.18	16 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	СР ЛР-110 Бирск	04:00	СР	24.09.18	28.09.18	5 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	17.09.18	21.09.18	5 дн		с отключением	02.12.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	БВР при замене ИОС 8шт на опорак 2шт м/ду ШР-2 В2-220 ТЭЦ-2 и В-220	04:00	БВР	03.09.18	07.09.18	5 дн	Снятая и отказанная			03.09.18	07.09.18	5 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	9	ВПр	15.09.18	23.09.18	9 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Уфа Южная - Уфимская ТЭЦ-2	17.09.18	25.09.18	9 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Средний ремонт ЛР ГПП2-1Т УНХ, ОР ГПП2-1Т УНХ.	01:00	СР	03.09.18	05.09.18	3 дн	Исходная			03.09.18	05.09.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Средний ремонт ЛР-110 Бирск.	04:00	СР	24.09.18	28.09.18	5 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	17.09.18	21.09.18	5 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена защит.	9	ВПр	15.09.18	23.09.18	9 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Уфа Южная - Уфимская ТЭЦ-2	17.09.18	25.09.18	9 дн		с отключением	11.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	Замена ОР-110 Бирск, СР ЛР-110 Бирск, ТР Ревизия ВЧЗ ВЛ-110 Бирск ф.С	04:00	КР	24.09.18	28.09.18	5 дн	Измененная		ЦЭС: совместно с ПО ЦЭС	17.09.18	21.09.18	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ	Средний ремонт ЛР, ОР ГПП2-1Т УНХ	01:00	СР	03.09.18	05.09.18	3 дн	Отказанная	Отказ БСК: выполнено в июле.		03.09.18	05.09.18	3 дн		с отключением	05.12.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	СР(Замена ОСИ) ЛР-110 ГПП3 УОС, ОР-110 ГПП3 УОС.	04:00	СР	03.09.18	14.09.18	12 дн	Снятая и отказанная		Корректировка ЦЭС: совместно с ОЛЭП ПО ЦЭС	03.09.18	14.09.18	12 дн		с отключением	12.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Югагузино – Самаровка	Опробование установки плавки гололеда	01:00	ПГ	24.09.18	24.09.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Кумертау - Учалы	06.09.18	06.09.18	1 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена защит. Ревизия аппаратных зажимов.	9	ТР	08.09.18	16.09.18	9 дн	Отказанная	НПЛ. Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма, ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы, 1сек. 110 ПС 220 кВ Самаровка. Оформить в график ремонтов на октябрь.		08.09.18	16.09.18	9 дн		с отключением	07.06.2018		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка	Замена ОСИ ЛР-110 Салават.	04:00	КР	10.09.18	11.09.18	2 дн	Снятая		Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 ПС 220 кВ Ашкардар.	10.09.18	11.09.18	2 дн		с отключением	22.08.2016		45
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	Подключение и опробование защит ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ-Самаровка.	04:00	ВПр	13.09.18	16.09.18	4 дн	Отказанная	НПЛ. Отказать, в связи с отказом работ по замене защит ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ - Самаровка. Оформить в график ремонтов на октябрь.		13.09.18	16.09.18	4 дн		с отключением	04.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР ШР-1 110 ОВ-110	04:00	ТР	10.09.18	16.09.18	7 дн	Исходная			10.09.18	16.09.18	7 дн		с отключением	28.10.2012		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР ШР-1 110 ОВ-110	04:00	ТР	10.09.18	16.09.18	7 дн	Снятая, разбитая		Совместно с ремонтами 1 сек. ш.-110 и 2 сек.ш-110 ПС 220 кВ Самаровка	10.09.18	16.09.18	7 дн		с отключением	28.10.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-110 1 сек.ш.	Профвосстановление вторичных цепей ТН.	04:00	ВПр	11.09.18	12.09.18	2 дн	Исходная		Совместно с 1 сек. ш. 110 кВ ПС 220 кВ Самаровка	11.09.18	12.09.18	2 дн		с отключением	17.09.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	Замена ОСИ ЛР-110 Салават.	04:00	КР	10.09.18	11.09.18	2 дн	Снятая и отказанная		Совм. с ВЛ.	10.09.18	11.09.18	2 дн		с отключением	12.08.2016		45
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-110	ТР ШР-1-110 ОВ-110.	04:00	ТР	10.09.18	16.09.18	7 дн	Исходная			10.09.18	16.09.18	7 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Замена защит.	9	ВПр	08.09.18	16.09.18	9 дн	Отказанная	НПЛ. Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма, ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы, 1сек. 110 ПС 220 кВ Самаровка. Оформить в график ремонтов на октябрь.		08.09.18	16.09.18	9 дн		с отключением	27.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	Замена защит.	9	ВПр	03.09.18	16.09.18	14 дн	Отказанная	НПЛ. Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма, ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы, 1сек. 110 ПС 220 кВ Самаровка. Оформить в график ремонтов на октябрь.		03.09.18	16.09.18	14 дн		с отключением	16.08.2013		
Утверждаемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1 110 присоединений.	06:00	СР	10.09.18	19.09.18	10 дн	Снятая, разбитая		Корр. БСК.	10.09.18	19.09.18	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1 110 присоединений.	06:00	СР	08.09.18	12.09.18	5 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 кВ Языково и 2 сек.ш. 110 ПС 220 кВ Благовар.	10.09.18	19.09.18	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	Текущий ремонт АТ-1.	03:00	ТР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная			10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением	19.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	Текущий ремонт АТ-2, текущий ремонт ОР-110 АТ-2. Замена вводов 220 кВ АТ-2	10	ТР	17.09.18	26.09.18	10 дн	Исходная			17.09.18	26.09.18	10 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ТР ТР-ТН-220 Бугульма. ТО ТН-220 Бугульма. Ревизия ВЧЗК.	04:00	ТР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			23
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	СР ЛР-В1-220 Благовар. ТР ЛР-В2-220 Благовар, ТР-ТН-220 Благовар. ТО ТН-220 Благовар. Ревизия ВЧЗК.	04:00	СР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением	14.05.2016		24
Утверждаемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 1 СШ	ТР, ПИ ОПН-110 1 СШ 110 кВ	04:00	ТР	10.09.18	19.09.18	10 дн	Исходная, разбитая		Корр. БСК.		10.09.18	19.09.18	10 дн		с отключением	29.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-220 Бугульма	ТР ТР-ТН-220 Бугульма. ТО, ПИ, отбор масла ТН-220 Бугульма.	03:00	ТР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-220 Благовар	ТР ТР-ТН-220 Бугульма. ТО, ПИ, отбор масла ТН-220 Бугульма.	03:00	ТР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. Текущий ремонт ШР-1 110 ГПЗ левая	04:00	ЗРР	12.09.18	12.09.18	1 дн	Изменная		Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Языково и 2 сек. ш. 110 ПС 220 кВ Благовар.		19.09.18	19.09.18	1 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	ТР ОР-110 АТ-2	02:00	ТР	17.09.18	26.09.18	10 дн	Исходная		Совместно с АТ-2.		17.09.18	26.09.18	10 дн		с отключением	22.06.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ТР ОР-110, ТР-110 АТ-1.	02:00	ТР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Благовар.		10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением	30.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	ТР В2-220 Бугульма. ТО ТТ-2-220 Бугульма. СР ЛР В2-220 Бугульма с заменой ОСИ.	04:00	СР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			23
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	ТР В1-220 Бугульма. СР ЛР-В2 220 с заменой ОСИ.	04:00	СР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.		10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			23
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	ТР В2-220 Благовар. ТО ТТ-2-220 Благовар. ТР ЛР В2-220 Благовар.	04:00	ТР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			24
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	ТР В1-220 Благовар, СР ЛР В1-220 Благовар.	04:00	СР	10.09.18	17.09.18	8 дн	Исходная				10.09.18	17.09.18	8 дн		с отключением			24
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Текущий ремонт ОР-110 АТ-2	03:00	ТР	17.09.18	26.09.18	10 дн	Исходная				17.09.18	26.09.18	10 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	Замена ШР-1 110 Урусу 4. Совместно с ВЛ.	ВЗ	КР	15.09.18	19.09.18	5 дн	Снятая и отказанная		Корр. БСК.		15.09.18	19.09.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	Замена ШР-1 110 Урусу 3.	ВЗ	КР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Снятая и отказанная		Корр. БСК.		10.09.18	14.09.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 2	Замена КС-110 Райманово 2 ф."В"	ВЗ	КР	17.09.18	19.09.18	3 дн	Исходная				17.09.18	19.09.18	3 дн		с отключением	01.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	Повторный отбор проб масла с ТТ-110 ОВЗ-110 3-4.	01:00	ТР	05.09.18	05.09.18	1 дн	Исходная				05.09.18	05.09.18	1 дн		с отключением	22.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-4	Отбор проб масла с ТТ-110 АТ-4.	01:00	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	Исходная				03.09.18	04.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	Повторный отбор проб масла с ТТ-110 СВ-110 1-3.	01:00	ТР	06.09.18	06.09.18	1 дн	Исходная				06.09.18	06.09.18	1 дн		с отключением	13.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	03.09.18	14.09.18	12 дн	Исходная				03.09.18	14.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	17.09.18	28.09.18	12 дн	Исходная				17.09.18	28.09.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная-Уфимская ТЭЦ-2	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-220 ТЭЦ-2 ф.В.С., замена «нулевых» изоляторов на приемном подтае.	02:00	ТР	24.09.18	24.09.18	1 дн	Исходная				24.09.18	24.09.18	1 дн		с отключением	29.12.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР, опробование ПЖТ, перевод АТ-5 ф.В. из под Рез.Ф.	04:00	ТР	10.09.18	14.09.18	5 дн	Отказанная	НПЛ. Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма и ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы. Оформить в плановые сроки в октябре.		10.09.18	14.09.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР РПГ-110	02:00	ТР	02.09.18	03.09.18	2 дн	Измененная		Совместно с выводом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	03.09.18	05.09.18	3 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-220 ТЭЦ-2 ф.В.С., замена «нулевых» изоляторов на приемном подпале	02:00	БВР	24.09.18	24.09.18	1 дн	Исходная			24.09.18	24.09.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ЛР-1, ЛР-2 Уфимская, ревизия контактных соединений ВЧЗ-500 Уфимская, ТО ТН-500 Уфимская.	04:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением	24.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТР РПГ-110	02:00	ТР	02.09.18	03.09.18	2 дн	Измененная			03.09.18	05.09.18	3 дн		с отключением	30.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	ТР ЛР В-2 500 Уфимская ф.А.В.С	04:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	ТР ЛР В-1 500 Уфимская ф.А.В.С.	04:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением	19.12.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТР: ЛР В1-500 Уфимская, ЛР В2-500 Уфимская, ОПН-500 Уфимская. Испытания ОПН-500 Уфимская.	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Измененная			15.09.18	19.09.18	5 дн		с отключением	22.07.2016		8
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТР: ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	20.09.18	21.09.18	2 дн	Исходная			20.09.18	21.09.18	2 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР ШР-1 Р-500. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	04:00	ТР	29.09.18	30.09.18	2 дн	Исходная			29.09.18	30.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Вывод в ремонт ф А Р-500 с заменой на ф Р Р-500. ТР и испытания: Р-500 и ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500	04:00	ТР	24.09.18	24.09.18	1 дн	Исходная			24.09.18	24.09.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	Профконтроль вторичных цепей ТН.	04:00	ВПР	10.09.18	12.09.18	3 дн	Исходная			10.09.18	12.09.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	ТО ТН-500 1 СШ. СР: ШР ТН-500 1 СШ, ТР-35 ЭМУ ТН-500 1 СШ.	04:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			69
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	ТР: ОВ-220 и ШР1-220 ОВ.	04:00	ТР	09.09.18	10.09.18	2 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Буйская.	09.09.18	10.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Изменение логики БНН в резервных защитах ШЛ2606.510	06:00	ВПР	17.09.18	17.09.18	1 дн	Исходная			17.09.18	17.09.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргамак	ТР ШР1-220 Аргамак.	04:00	ТР	11.09.18	12.09.18	2 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Буйская.	11.09.18	12.09.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	ТР ШР1-220 АТ-3.	04:00	ТР	13.09.18	16.09.18	4 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Буйская.	13.09.18	16.09.18	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	Изменение логики БНН в резервных защитах ШЛ2606.510	06:00	ВПР	20.09.18	20.09.18	1 дн	Исходная			20.09.18	20.09.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	Изменение логики БНН в резервных защитах ШЛ2606.510	06:00	ВПР	21.09.18	21.09.18	1 дн	Исходная			21.09.18	21.09.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	Изменение логики БНН в резервных защитах ШЛ2606.510	06:00	ВПР	19.09.18	19.09.18	1 дн	Исходная			19.09.18	19.09.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Изменение логики БНН в резервных защитах ШЛ2606.510	06:00	ВПр	18.09.18	18.09.18	1 дн	Исходная			18.09.18	18.09.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	14	ВПр	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТР: В2-500 Уфимская, ЛР В2-500 Уфимская. ТО и испытания ТТ-500 В2 Уфимская.	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Измененная			15.09.18	18.09.18	4 дн		с отключением			8
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР: В1-500 Уфимская, ЛР В1-500 Уфимская. ТО и испытания ТТ-500 В1 Уфимская.	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Измененная			15.09.18	18.09.18	4 дн		с отключением	11.12.2015		8
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР ШР В1-500 Уфимская. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	04:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	11.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТР: В2-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС. ТО ТТ-500 В2 Кармановская ГРЭС	04:00	ТР	20.09.18	21.09.18	2 дн	Исходная			20.09.18	21.09.18	2 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	14	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР: ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС	04:00	ТР	20.09.18	21.09.18	2 дн	Исходная			20.09.18	21.09.18	2 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	01:00	ВПр	29.09.18	30.09.18	2 дн	Исходная			29.09.18	30.09.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР ШР В1-500 АТ-3. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ	04:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	СР ОР-110 АТ-1.	06:00	СР	25.09.18	26.09.18	2 дн	Исходная	Совместно с АТ-1.		25.09.18	26.09.18	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-220	ТР: ШР-1-220 Аргмак, ШР1-220 ОВ, ШР-1-220 АТ-3.	04:00	ТР	09.09.18	16.09.18	8 дн	Исходная			09.09.18	16.09.18	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	СР ШР ТН-500 1СШ. ТР: ШР-500 АТ-1, ШР В1-500 АТ-3, ШР В1-500 Уфимская, ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Замена ДЗШ-500 1СШ 1.2 Комплект	06:00	СР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			69
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР и испытания АТ-1. ТР: ШР-500 АТ-1, ОПН- 500/110/10кВ АТ-1. Испытания ОПН РБА-10 АТ-1. СР ОР-110 АТ-1. ТР и опробование АПЖТ АТ-1. Выправка порталов. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	06:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяги – Буйская «Зеленая»	Выравнивание приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяги – Буйская-3 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.	04:00	ТР	15.09.18	16.09.18	2 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово - Янаул-3		10.09.18	11.09.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	31.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная»	Выравнивание приемных порталов между ячейками ВЛ 110 кВ Янаул-тяги – Буйская-3 и ВЛ 110 кВ Буйская - Янаул-К.	04:00	ТР	15.09.18	16.09.18	2 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово - Янаул-3		10.09.18	11.09.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	31.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ВЧЗ, КС, ОПН, ТН-500 ВЛ Буйская	03:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Измененная			15.09.18	18.09.18	4 дн		с отключением	22.07.2016		26
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ВЧЗ, КС, ОПН, ТН-500 ВЛ Буйская	04:00	ТР	15.09.18	18.09.18	4 дн	Снятая и отказанная			15.09.18	18.09.18	4 дн		с отключением	22.07.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	Отключить В-220 АТ-2 на время ремонта ВЛ-500 кВ Бекетово-Уфимская.	3	ЗРР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, опроб. пожаротушения Р-500, ТР системы пожаротушения Р-500	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Изменная			24.09.18	28.09.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, опроб. пожаротушения Р-500, ТР системы пожаротушения Р-500	04:00	ТР	04.09.18	05.09.18	2 дн	Изменная	Корр. БСК.		15.09.18	19.09.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Отключить В-220 АТ-2 на время ремонта ВЛ-500 кВ Бекетово-Уфимская.	3	ЗРР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ЛР-500 ВЛ Бекетово, ТО ВЧЗ, КС, ТН-500 ВЛ Бекетово, ТР ЛСБ-500 Бекетово	02:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением	24.09.2016		6
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР ЛР-500 В2, ПИ и ТО ТТ1 и ТТ2-500 В2	02:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением			6
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ЛР-500 В1, ПИ и ТО ТТ-500 В1	04:00	ТР	06.09.18	08.09.18	3 дн	Исходная			06.09.18	08.09.18	3 дн		с отключением			6