

ЛЭП и ЭЛТ ноябрь 2018 (Утв)

Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (сут., час.)	Вид ремонта, (ТР-Текущий ремонт, КР-Капитальный ремонт)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия, БРР при ТО.	04:00	ТР	28.11.18	30.11.18	3 дн	Измененная			17.11.18	19.11.18	3 дн		с отключением	24.09.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Замена т/э троса, дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	15.11.18	23.11.18	9 дн	Измененная		Корр. БСК.	06.11.18	23.11.18	18 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	Замена защит АТ-2, ЛБ-2, ВДТ-2. Замена АУВ В-35, В-110, В-220 АТ-2. Устранение подтеков масла. Ревизия шинных опор 35 кВ.	14	ВПр	19.11.18	23.11.18	5 дн	Измененная		С размыканием транзита 110 кВ Аксаково - Приотово - Абдулино на время ремонта. Корректировка сроков БСК.	01.11.18	30.11.18	30 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Замена защит АТ-2. Замена панели АУВ В-220 АТ-2. Замена датчиков плотнометров.	14	ВПр	01.11.18	30.11.18	30 дн	Отказанная	Отмена БСК.		01.11.18	30.11.18	30 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	Замена защит АТ-2, замена панели АУВ В-110 АТ-2.	14	ВПр	01.11.18	30.11.18	30 дн	Отказанная	Отмена БСК.		01.11.18	30.11.18	30 дн		с отключением	20.09.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеево-1	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	01.11.18	01.11.18	1 дн	Исходная			01.11.18	01.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.11.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеево-2	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	02.11.18	02.11.18	1 дн	Исходная			02.11.18	02.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.07.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	08.11.18	08.11.18	1 дн	Исходная			08.11.18	08.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	07.11.18	07.11.18	1 дн	Исходная			07.11.18	07.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ЗТ	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	06.11.18	06.11.18	1 дн	Исходная			06.11.18	06.11.18	1 дн		с отключением	01.06.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	Проверка работы привода представителем завода-изготовителя.	04:00	ТР	03.11.18	03.11.18	1 дн	Исходная			03.11.18	03.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Замена аппаратуры уплотнения ВЧ канала на ПС 220 кВ Аргамак в связи с заменой защит.	04:00	ВПр	20.11.18	22.11.18	3 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в график ремонтов на март 2019, после окончания отопительного сезона.		20.11.18	22.11.18	3 дн		с отключением	17.08.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Опробование ШСВ-110 от защит АТ-2.	02:00	ВПр	08.11.18	08.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аргамак-Редькино 1(2). Оформить график ремонтов на март 2019, после окончания отопительного		08.11.18	08.11.18	1 дн		с отключением			

Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	Опробование ШСВ-110 от защит АТ-1.	02:00	ВПр	07.11.18	07.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аргамак-Редькино 1(2). Оформить рафик ремонтов на март 2019, после окончания отопительного		07.11.18	07.11.18	1 дн		с отключением	08.11.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ-110	Замена защит.	ВЗ	ВПр	01.11.18	09.11.18	9 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аргамак-Редькино 1(2). Оформить рафик ремонтов на март 2019, после окончания отопительного		01.11.18	09.11.18	9 дн		с отключением	22.07.2016		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-220	Опробование защит ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак после замены.	02:00	ВПр	23.11.18	23.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в график ремонтов на март 2019, после окончания отопительного сезона.		23.11.18	23.11.18	1 дн		с отключением	06.11.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Замена защит.	12	ВПр	12.11.18	23.11.18	12 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в график ремонтов на март 2019, после окончания отопительного сезона.		12.11.18	23.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Для подмены В-110 ВТС. Проверка РЗА.	04:00	ВПр	01.11.18	09.11.18	9 дн	Исходная			01.11.18	09.11.18	9 дн		с отключением	29.09.2017		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Замена резервных защит.	12	ВПр	22.10.18	02.11.18	12 дн	Отказанная	Отмена БСК.		22.10.18	02.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Замена резервных защит.	12	ВПр	06.11.18	17.11.18	12 дн	Отказанная	Отмена БСК.		06.11.18	17.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСВ-220	Замена защит.	12	ВПр	19.11.18	07.12.18	19 дн	Отказанная	Отмена БСК.		19.11.18	07.12.18	19 дн		с отключением	18.07.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	Замена защит.	14	ВПр	16.11.18	06.12.18	21 дн	Исходная			16.11.18	06.12.18	21 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.07.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	16.11.18	27.11.18	12 дн	Исходная		С замыканием транзита 110 кВ Уруссу - Туймазы. Корр. БСК.	16.11.18	27.11.18	12 дн		с отключением	14.05.2016		43
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	Регулировка привода шеф-инженером ЗАО "ЭЭТО".	04:00	ТР	15.11.18	15.11.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар	27.11.18	27.11.18	1 дн		с отключением	28.08.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	Регулировка привода шеф-инженером ЗАО "ЭЭТО".	04:00	ТР	29.11.18	29.11.18	1 дн	Исходная			29.11.18	29.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2013		

Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Регулировка привода шеф-инженером ЗАО "ЗЭТО".	04:00	ТР	28.11.18	28.11.18	1 дн	Исходная			28.11.18	28.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	Регулировка привода шеф-инженером ЗАО "ЗЭТО".	04:00	ТР	26.11.18	26.11.18	1 дн	Исходная			26.11.18	26.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Регулировка привода шеф-инженером ЗАО "ЗЭТО".	04:00	ТР	23.11.18	23.11.18	1 дн	Исходная			23.11.18	23.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.08.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 АТ-1	Регулировка привода.	04:00	ТР	30.11.18	30.11.18	1 дн	Исходная		АТ-1 под ОСВ.	30.11.18	30.11.18	1 дн		с отключением	03.07.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	АТ-2	Замена и опробование взаимодействия защит ВЛ 220 кВ Смеловская-Ирмель 2 цепь.	06:00	ВПр	08.11.18	08.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ирмель ниже минимально допустимого значения в ПАР. Оформить в марте 2019, после окончания отопительного		08.11.18	08.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 2	Замена защит.	11	ВПр	06.11.18	16.11.18	11 дн	Отказанная	Отказать, из-за снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ирмель ниже минимально допустимого значения в ПАР. Оформить в марте 2019, после окончания отопительного		06.11.18	16.11.18	11 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Уйск	Замена защит.	12	ВПр	19.11.18	30.11.18	12 дн	Исходная			19.11.18	30.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-2	Замена и опробование взаимодействия защит ВЛ 220кВ Смеловская-Ирмель 2 цепь.	06:00	ВПр	06.11.18	06.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ирмель ниже минимально допустимого значения в ПАР. Оформить в марте 2019, после окончания отопительного		06.11.18	06.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-1	Опробование взаимодействия защит ВЛ 220кВ Смеловская-Ирмель 2 цепь.	06:00	ВПр	16.11.18	16.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за снижения напряжения на шинах 110 кВ ПС 220 кВ Ирмель ниже минимально допустимого значения в ПАР. Оформить в марте 2019, после окончания отопительного		16.11.18	16.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена защит.	14	ВПр	24.11.18	03.12.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ Кумертау - Мелеуз в ПАР при совмещении с ПЛ ремонтном ВЛ 500 кВ Бекетово -		06.11.18	21.11.18	16 дн		с отключением	30.08.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	Подключение и опробование защит ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ - Самаровка.	02:00	ВПр	26.11.18	27.11.18	2 дн	Измененная		Корр. БСК.	14.11.18	15.11.18	2 дн		с отключением	04.07.2016		

Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Замена защит.	14	ВПр	19.11.18	03.12.18	15 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого пеегруза ВЛ 110 кВ Кумертау - Мелеуз в ПАР при совмещении с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово -		06.11.18	21.11.18	16 дн		с отключением	27.07.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	Замена защит.	14	ВПр	24.11.18	03.12.18	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за недопустимого пеегруза ВЛ 110 кВ Кумертау - Мелеуз в ПАР при совмещении с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово -		06.11.18	21.11.18	16 дн		с отключением	16.08.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Ревизия аппаратных зажимов на спусках ЛСБ.	04:00	ТР	15.11.18	23.11.18	9 дн	Измененная		Корр. БСК.	06.11.18	09.11.18	4 дн		с отключением	07.09.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ	Ревизия аппаратных зажимов на спусках ЛСБ	04:00	ТР	15.11.18	23.11.18	9 дн	Измененная		Корр. БСК.	06.11.18	09.11.18	4 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	Замена вводов 220 кВ АТ-2, текущий ремонт АТ-2.	1	КР	16.11.18	27.11.18	12 дн	Измененная		Корр. БСК.	06.11.18	20.11.18	15 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена защит ВЛ.	ВЗ	ВПр	16.11.18	27.11.18	12 дн	Измененная		Корр. БСК.	16.11.18	09.12.18	24 дн		с отключением	14.05.2016		43
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 1. Проверка работы, регулировка привода В-110 Райманово 1.	03:00	ЗРР	12.11.18	12.11.18	1 дн	Исходная			12.11.18	12.11.18	1 дн		с отключением	09.11.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Серафимовка. Проверка работы, регулировка привода В-110 Серафимовка.	03:00	ЗРР	13.11.18	13.11.18	1 дн	Исходная			13.11.18	13.11.18	1 дн		с отключением	09.11.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-1. Проверка работы, регулировка привода В-110 Автоприбор 1.	03:00	ЗРР	07.11.18	07.11.18	1 дн	Исходная			07.11.18	07.11.18	1 дн		без отключения	09.11.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 2. Проверка работы, регулировка привода В-110 Автоприбор 2.	03:00	ЗРР	08.11.18	08.11.18	1 дн	Исходная			08.11.18	08.11.18	1 дн		с отключением	09.11.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	Проверка работы, регулировка привода ШСВ-110.	03:00	ТР	21.11.18	21.11.18	1 дн	Исходная			21.11.18	21.11.18	1 дн		с отключением	30.08.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Проверка работы, регулировка привода В-110 АТ-1.	03:00	ТР	09.11.18	09.11.18	1 дн	Исходная			09.11.18	09.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Проверка работы, регулировка привода В-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	16.11.18	16.11.18	1 дн	Исходная			16.11.18	16.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	Проверка работы, регулировка привода В-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	15.11.18	15.11.18	1 дн	Исходная			15.11.18	15.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	Проверка работы, регулировка привода В-110 Субханкулово 1.	03:00	ТР	14.11.18	14.11.18	1 дн	Исходная			14.11.18	14.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	Проверка работы, регулировка привода В-110 Урусу 4.	03:00	ТР	20.11.18	20.11.18	1 дн	Исходная			20.11.18	20.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.08.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	Проверка работы, регулировка привода В-110 Урусу 3.	03:00	ТР	19.11.18	19.11.18	1 дн	Исходная			19.11.18	19.11.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Замена защит.	12	ВПр	06.11.18	17.11.18	12 дн	Исходная			06.11.18	17.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена защит.	12	ВПр	19.11.18	30.11.18	12 дн	Исходная			19.11.18	30.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	Реконструкция АТ-6 (замена вводов 500 кВ), ТР АТ-6, опробование ПЖТ. Профконтроль УРОВ В1-500, В2-500 АТ-6.	8	КР	22.10.18	15.11.18	25 дн	Исходная			22.10.18	15.11.18	25 дн		с отключением	05.08.2015		

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Замена защит.	14	ВПр	02.11.18	21.11.18	20 дн	Отказанная	Отмена БСК.		02.11.18	21.11.18	20 дн		с отключением	14.11.2016		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	15.11.18	15.11.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		15.11.18	15.11.18	1 дн		с отключением	08.09.2016		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	11.11.18	11.11.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		11.11.18	11.11.18	1 дн		с отключением	05.08.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	10.11.18	10.11.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		10.11.18	10.11.18	1 дн		с отключением	03.10.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	09.11.18	09.11.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		09.11.18	09.11.18	1 дн		с отключением	19.12.2012		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	08.11.18	08.11.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		08.11.18	08.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	02:00	ВПр	10.11.18	10.11.18	1 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргамак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018).	09.11.18	09.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Подключение цепей напряжения к ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	06.11.18	19.11.18	14 дн	Исходная			06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением	28.11.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Подключение цепей напряжения к ДЗШ-500 2СШ 1,2	14	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Исходная			26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	02:00	ВПр	23.11.18	23.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		23.11.18	23.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	01:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением			

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	01:00	ВПр	13.11.18	13.11.18	1 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуется ввод ступени ПА на деление сети ПА-БЭ	15.11.18	15.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	Замена защит.	12	ВПр	12.11.18	23.11.18	12 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в график ремонтов на март 2019, после окончания отопительного сезона.		12.11.18	23.11.18	12 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуется ввод ступени ПА на деление сети ПА-БЭ	06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением	28.09.2015		

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением	10.10.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуются ввод ступени ПА на деление сети ПЗ-БЭ	06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением	18.10.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением	25.09.2014		

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуются ввод ступени ПА на деление сети ПЭ-БЭ	06.11.18	19.11.18	14 дн	с отключением				
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.	26.11.18	12.12.18	17 дн	с отключением	30.10.2017				
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект. Профконтроль вторичных цепей ТТ-500 В-1 Кармановская ГРЭС.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуются ввод ступени ПА на деление сети ПЭ-БЭ	06.11.18	19.11.18	14 дн	с отключением	10.08.2013			

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением	11.09.2013		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	01:00	ВПр	10.11.18	10.11.18	1 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018).	09.11.18	09.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт)	06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование при замене ДЗШ-500 1СШ 1,2 комплект	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объеме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением			

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме требуется ввод ступени ПА на деление сети п.э.б.э.	06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.	26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением				
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	Ввод в работу ф. В АТ-3. ф. Р АТ-3 в резерв.	06:00	ТР	01.11.18	01.11.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за нарушения надёжного электроснабжения потребителей ПС 220 кВ Аргмак при совмещении с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2. Оформить в марте 2018 года, после окончания ОЗП.	01.11.18	01.11.18	1 дн		с отключением	17.12.2013			

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	10.11.18	14.11.18	5 дн	Измененная		Сроки скорректированы в связи с ПЛ ремонтами ВЛ 110 кВ Аргмак - Редькино 1,2 (29.10.2018 - 09.11.2018) и началом периода ОЗП (требуется ввод ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт). В ремонтной схеме потребуется ввод ступени ПА на деление с/м. п.э.э.	06.11.18	19.11.18	14 дн		с отключением	28.09.2015		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Опробование при замене ДЗШ-500 2СШ 1,2 комплект.	06:00	ВПр	26.11.18	12.12.18	17 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному сечению 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР и необходимости ввода ГВО в Редькино-Арланском и Буйско-Янаульском энергорайонах в объёме до 150 МВт в период ОЗП. Оформить в марте 2019 года, после окончания периода ОЗП.		26.11.18	12.12.18	17 дн		с отключением	26.12.2014		
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Опробование защит.	04:00	ВПр	29.11.18	29.11.18	1 дн	Исходная			29.11.18	29.11.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	Замена защит.	12	ВПр	19.11.18	30.11.18	12 дн	Исходная			19.11.18	30.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			