

ЛЭП и ЭЛТ март 2018 (Утв)

Вид ремонта,	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (КР-кап. ремонт, тр-текущ. ремонт, ОР-сред. ремонт, ВПр-вынужденный ремонт, ЗРР-заявленный режим)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	
Отклонена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	06.03.18	08.03.18	3 дн	Снятая и отказанная			06.03.18	08.03.18	3 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	БСК	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	26.03.18	01.04.18	7 дн	Отказанная	В ПАР прогнозируется превышение МДП в КС №10 «Магнитогорский энергорайон», что потребует необходимость перехода на работу в вынужденном режиме		26.03.18	01.04.18	7 дн		с отключением	30.09.2017			
Утверждена	Башкирское РДУ	Кармановская ГРЭС	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Текущий ремонт ЗН, разъединителей, изоляции. ТО НДЕ	04:00	ТР	01.03.18	05.03.18	5 дн	Исходная			01.03.18	05.03.18	5 дн		с отключением	04.08.2017			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ 110	Для подмены В-110 Телепаново-2. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ЗРР	26.03.18	30.03.18	5 дн	Исходная			26.03.18	30.03.18	5 дн		без отключения				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ 110	Для подмены В-110 Телепаново-1. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ЗРР	20.03.18	23.03.18	4 дн	Исходная			20.03.18	23.03.18	4 дн		без отключения				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Профконтроль ВЧБ ОВ-110 (ЭПЗ-1643)..	03:00	ВПр	20.03.18	23.03.18	4 дн	Исходная			20.03.18	23.03.18	4 дн		с отключением	26.11.2012			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП 1 2Т УНХ. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ЗРР	12.03.18	15.03.18	4 дн	Исходная			12.03.18	15.03.18	4 дн		без отключения	13.12.2015			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	Первый профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	20.03.18	23.03.18	4 дн	Исходная			20.03.18	23.03.18	4 дн		с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	Профвосстановление защит.	03:00	ВПр	12.03.18	15.03.18	4 дн	Измененная			12.03.18	14.03.18	3 дн		с отключением	04.08.2014			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на выходные реле АТ-5.	04:00	ВПр	23.03.18	23.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		23.03.18	23.03.18	1 дн		с отключением	09.11.2014			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская	04:00	ВПр	30.03.18	30.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		30.03.18	30.03.18	1 дн		с отключением	14.11.2016			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	Замена защит АТ.	ВЗ	ВПр	19.03.18	31.03.18	13 дн	Снятая			19.03.18	31.03.18	13 дн		с отключением	29.08.2015			

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	23.03.18	23.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		23.03.18	23.03.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	30.03.18	30.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		30.03.18	30.03.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	30.03.18	30.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		30.03.18	30.03.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	23.03.18	23.03.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом отключения ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		23.03.18	23.03.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	вЗ	ВПр	26.03.18	01.04.18	7 дн	Отказанная			26.03.18	01.04.18	7 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	вЗ	ВПр	19.03.18	01.04.18	14 дн	Отказанная			19.03.18	01.04.18	14 дн		с отключением	03.10.2014		