

ЛЭП и ЭЛТ январь 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (КР-кап. ремонт, ТР-текущ. ремонт, СР-сред. ремонт, ВПр-вынужденный простой, ЗРР-заявленный режим работы)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на выходные пале АТ-5	04:00	ВПр	27.01.18	27.01.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		27.01.18	27.01.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	27.01.18	27.01.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		27.01.18	27.01.18	1 дн		с отключением	09.11.2014	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	29.01.18	04.02.18	7 дн	Отказанная	Прогнозируемый переток в КС 10 Магнитогорский энергорайон до 975 МВт с учетом снижения генерации на ММК (К7 МТЭЦ, ТГ6 МЦЭС). В ПАР (отключение ВЛ 500 кВ Магнитогорская-ИргРЭС) МДП с ПА 905 МВт. В ПАР превышение МДП с ПА, требуется запрос на работу в вынужденном		29.01.18	04.02.18	7 дн		с отключением	30.09.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская на схему ДЗШ 1 СШ-500.	04:00	ВПр	27.01.18	27.01.18	1 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		27.01.18	27.01.18	1 дн		с отключением	25.08.2017	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	29.01.18	04.02.18	7 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		29.01.18	04.02.18	7 дн		с отключением	04.09.2013	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Замена РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	22.01.18	04.02.18	14 дн	Отказанная	Отказ в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская		22.01.18	04.02.18	14 дн		с отключением	03.10.2014	
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 1СШ	СР ШР ТН-110 2СШ	06:00	СР	15.01.18	22.01.18	8 дн	Исходная			15.01.18	22.01.18	8 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Устранение нагрева контактов на ШР-2 110 ШСВ	06:00	ТР	15.01.18	22.01.18	8 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановский ГЭС	15.01.18	22.01.18	8 дн		с отключением	29.10.2015	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТР ШР-2 110 Янаул Красная	04:00	ТР	17.01.18	18.01.18	2 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановский ГЭС	17.01.18	18.01.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяги-З	ТР ШР-2 110 Янаул-тяги Зел.	ВЗ	ТР	19.01.18	20.01.18	2 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановский ГЭС	19.01.18	20.01.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.12.2015	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	ТР: 2 СШ-110, ШР2-110 Гожан-1, ШР2-110 Гожан-2, ШР2-110 Янаул-Тяга-Зеленая, ШР2-110 Янаул-Красная. СР ШР ТН-110 2 СШ. Устранение нагрева контактов на ШР2-110 ШСВ.	06:00	ТР	15.01.18	22.01.18	8 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановск аэ.праС	15.01.18	22.01.18	8 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	ТР ШР-2 110 Гожан-1	04:00	ТР	21.01.18	22.01.18	2 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановск аэ.праС	21.01.18	22.01.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.06.2012	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	ТР ШР-2 110 Гожан-2	04:00	ТР	15.01.18	16.01.18	2 дн	Исходная		Разрешить при условии включения Блока 1 на Кармановск аэ.праС	15.01.18	16.01.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением		