

Директор ООО «БСК»

Р.З. Терегулов

« 11 » 01 / 2011 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «БСК» за 2010 г. по поддерживаемым инвестиционным проектам

№	Наименование объекта	Отчетный период 2010 год			
		Наличие документации факт	Финансирование Сарех факт (тыс.руб.)	Освоение факт (тыс.руб.)	% вып.
4.1.	Строительство ПС 220/110/10 кВ "Затон" (II очередь)	СМР, обор-е	78 296	81 043	103,5
4.2.	Строительство ВЛ 110 кВ ПС "Затон-220" - ПС "Краснодонская"	ССР, ПИР, СМР	80 800	80 800	100,0
4.3.	Строительство ВЛ 220 кВ ПС "Уфимская-500" - ПС "АМЕТ" (оплата аренды по договорам заключенным во время строительства)	ПИР, аренда, прочие	7 673	7 673	100,0
4.4.	Техническое перевооружение и реконструкция подстанций	ПИР, ССР, СМР, оборуд-ние	31 778	31 778	100,0
4.5.	Приобретение основных средств	оборуд-ние	4 129	4 129	100,0
	Приобретение основных средств (прибыль)	оборуд-ние	8 260	8 260	100,0

Начальник ОИ ООО "БСК"

П.В. Юдкевич

Согласовано:

Зам.директора ООО "БСК"

Б.Г. Колбин