

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ



О.Н. Пустовалов



2015 года

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на август 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Состояние заявки	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания			Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		
		Кол-во дней	начало	окончание		Вид ремонта	АГ	Содержание работ		Кол-во дней	начало	окончание
Предприятие: Башкирское РДУ												
Объект: Башкирское РДУ												
ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги – Абдулино-тяги	Исходная	3 дн	13.08.15	15.08.15		ЗРР	06:00	Включить ВЛ в транзит на ТП 110 кВ Абдулино в связи с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		3 дн	13.08.15	15.08.15
ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги – Абдулино-тяги	Исходная	14 дн	17.08.15	30.08.15		ЗРР	06:00	Включить ВЛ в транзит на ТП 110 кВ Абдулино в связи с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		14 дн	17.08.15	30.08.15
ВЛ 110 кВ Приготово-тяги – Абдулино-тяги № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяги	Исходная	3 дн	13.08.15	15.08.15		ЗРР	06:00	Включить ВЛ в транзит на ТП 110 кВ Абдулино в связи с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		3 дн	13.08.15	15.08.15
ВЛ 110 кВ Приготово-тяги – Абдулино-тяги № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяги	Исходная	14 дн	17.08.15	30.08.15		ЗРР	06:00	Включить ВЛ в транзит на ТП 110 кВ Абдулино в связи с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		14 дн	17.08.15	30.08.15
ВЛ 110 кВ Кропачево-Симская-т П цепь с отпайками	Измененная	5 дн	06.08.2015	09.08.2015		ЗРР	04:00	Отключить В-110 кВ Кропачево 2 на ПС 110 кВ Симская-тяги в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская		5 дн	10.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Кропачево-Симская-т I цепь с отпайками	Измененная	5 дн	06.08.2015	09.08.2015		ЗРР	04:00	Отключить В-110 кВ Кропачево 1 на ПС 110 кВ Симская-тяги в связи с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская		5 дн	10.08.15	14.08.15
Предприятие: БСК												
Объект: БСК												
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Отказанная				Отказать, не совмещается с ПЛ ремонт Блока 1 на Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015) .	ТР	ВЗ	Замена конденсатора емкостного делителя напряжения НДЕ-500 на Кармановской ГРЭС.		1 дн	17.08.15	17.08.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Измененная	4 дн	06.08.2015	09.08.2015		КР	1	Замена дефектного грозотроса, БПР при покраске опор. ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ВЧЗ-500, КС-500 Бекетово, ТР ЛР-500 Бекетово, профконтроль вторичных цепей ТН-500 ВЛ Бекетово на ПС 500 кВ Уфимская.		5 дн	10.08.15	14.08.15
ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Отказанная				Отказать, из-за ремонта В-2 220 кВ Бекетово на Уфимской ТЭЦ-2.	КР	2	Замена дефектных опор.		3 дн	03.08.15	05.08.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель II цепь	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании.		5 дн	17.08.15	21.08.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	5 дн	11.08.2015	23.08.2015	Корр. БСК.	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, для БПР при техническом обслуживании		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Измененная	12 дн	22.08.15	02.09.15	Не совмещается с ремонтом I с. 220 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	ТР	04:00	Замена изоляторов. Для БПР при техническом обслуживании.		12 дн	17.08.15	28.08.15
ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Измененная	5 дн	31.08.15	04.09.2015	Не совмещается с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская в период с 05.09.15 по 16.09.15. Ремонт осуществим при температуре окружающей среды не выше 30°C.	ТР	04:00	Устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		7 дн	31.08.15	06.09.15

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Изменяемая	2 дн	29.08.15	30.08.15	Не совмещается с ремонтом АГ-2 ПС 500 кВ Бекетово (31.08-04.09).	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.		3 дн	29.08.15	31.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Изменяемая	2 дн	25.08.2015	26.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.2015).	КР	2	Замена дефектных опор (АГ-48ч), изоляторов, расширения просеки.		2 дн	05.08.15	06.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Исходная	4 дн	25.08.15	28.08.15		КР	ВЗ	Для резки шлейфов на оп.123. Замена дефектных опор (АГ-24), изоляторов, БПР при ТО на уч. ПС Бекетово - оп.123. Для соединения шлейфов на оп.123.		4 дн	25.08.15	28.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Исходная	2 дн	26.08.15	27.08.15		КР	ВЗ	Для замены дефектных стоек опор №52, 71 (АГ-ВЗ), изоляторов, БПР при ТО.		2 дн	26.08.15	27.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	Исходная	4 дн	17.08.15	20.08.15	Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 30 МВт и температуре наружного воздуха не более 30С).	КР	2	Замена дефектных опор (АГ-48ч), изоляторов, расширения просеки.		4 дн	17.08.15	20.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Исходная	4 дн	10.08.15	13.08.15		ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов, устранение негабаритов, верховая ревизия.		4 дн	10.08.15	13.08.15
ВЛ 220 кВ Ашкадар – Самаровка	Изменяемая	5 дн	31.08.15	04.09.2015	Не совмещается с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская в период с 05.09.15 по 16.09.15. Ремонт осуществим при температуре окружающей среды не выше 30°С.	ТР	06:00	Разрезание существующей ВЛ и подключение заходов на НСПГУ, демонтаж опоры.		7 дн	31.08.15	06.09.15
Объект: ПС 220 кВ Аксаково												
ОВ-110	Исходная	3 дн	23.08.15	25.08.15		ЗРР	06:00	Для подмены В-110 Завод-1. Замена ШР-1 110 Завод-1		3 дн	23.08.15	25.08.15
В-110 Приготово-тяга-2	Исходная	3 дн	20.08.15	22.08.15		КР	06:00	Замена ШР-1 110 Приготово-тяга-2.	с переводом на ОВ	3 дн	20.08.15	22.08.15
В-110 Приготово-тяга-1	Исходная	3 дн	17.08.15	19.08.15		КР	06:00	Замена ШР-1 110 Приготово-тяга-1.	с переводом на ОВ	3 дн	17.08.15	19.08.15
В-110 Аксаково-тяга-1	Исходная	3 дн	13.08.15	15.08.15	Совместно с ВЛ	КР	06:00	Замена ШР-2 Аксаково-Тяга-1.	с переводом на ОВ	3 дн	13.08.15	15.08.15
В-110 Аксаково-тяга-1	Исходная	3 дн	26.08.15	28.08.15		КР	06:00	Замена ШР-1 Аксаково-тяга-1.	с переводом на ОВ	3 дн	26.08.15	28.08.15
БСК-2	Исходная	13 дн	03.08.15	15.08.15		КР	ВЗ	Замена элементов конденсаторов и опорных изоляторов. Замена ТН-110 БСК-2 и установка ОПН-110 БСК-2.		13 дн	03.08.15	15.08.15
2 СШ-110	Исходная	3 дн	13.08.15	15.08.15		КР	06:00	Замена ШР-2-110 присоединений.		3 дн	13.08.15	15.08.15
1 СШ-110	Исходная	14 дн	17.08.15	30.08.15		КР	06:00	Замена ШР-1 -110 присоединений.		14 дн	17.08.15	30.08.15
Объект: ПС 220 кВ Аргатак												
ОВ-110	Исходная	7 дн	28.07.15	03.08.15		ЗРР	04:00	Для подмены В-110 Болтачево-1. Выправка стоек		7 дн	28.07.15	03.08.15
ОВ-110	Исходная	8 дн	03.08.15	10.08.15		СР	2	СР ОВ-110.		8 дн	03.08.15	10.08.15
В-110 Чекагуш-1	Исходная	8 дн	17.08.15	24.08.15		СР	2	СР В-110 Чекагуш-1.	с переводом на ОВ	8 дн	17.08.15	24.08.15
Объект: ПС 220 кВ Ашкадар												
ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Исходная	4 дн	24.08.15	27.08.15		ТР	04:00	ТР приемного портала, ревизия ВЧЗ.		4 дн	24.08.15	27.08.15
В-220 1АТ	Исходная	12 дн	10.08.15	21.08.15		КР	ВЗ	Замена ШР1-220.		12 дн	10.08.15	21.08.15
В-110 2АТ	Исходная	20 дн	01.08.15	20.08.15		КР	ВЗ	Замена В110 2АТ, ШР1, ШР2.	с переводом на ОВ	20 дн	01.08.15	20.08.15
2 СШ 110 кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамак - Ашкадар. Оформить в график на сентябрь.	КР	08:00	Замена ШР2-110 2АТ.		5 дн	27.08.15	31.08.15
2 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	29.07.15	02.08.15		КР	ВЗ	Замена ошиновки, ШР2.		5 дн	29.07.15	02.08.15
1АТ	Исходная	12 дн	10.08.15	21.08.15		КР	ВЗ	Замена ввода 110 1АТ, ШР1-220 1АТ.		12 дн	10.08.15	21.08.15
1 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		КР	08:00	Замена ШР1-110 2АТ.		5 дн	03.08.15	07.08.15
1 сек.ш.-220	Исходная	12 дн	10.08.15	21.08.15	Без разрыва транзита 220 кВ.	КР	ВЗ	Замена ШР1-220 1АТ.		12 дн	10.08.15	21.08.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220												

ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	13.08.15	14.08.15		ТР	02:00	ТР ОР-110 Комбинат-1.		2 дн	13.08.15	14.08.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	5 дн	11.08.2015	23.08.2015	Корр. БСК.	КР	ВЗ	Замена ЛР-220 Смеловская-2ц.		5 дн	03.08.15	07.08.15
В-110 Комбинат-1	Исходная	27 дн	03.08.2015	31.08.15		КР	ВЗ	Замена В-110 и ТТ-110 Комбинат-1.	с переводом на ОВ	29 дн	03.08.15	31.08.15
В-110 2АТ	Исходная	1 дн	17.08.2015	17.08.2015		ТР	02:00	ТР ШР-1 2АТ.		1 дн	04.08.15	04.08.15
2 СШ 110 кВ	Исходная	3 дн	11.08.2015	13.08.2015	Не совмещ. с ВЛ 110 кВ Приуралье - Зуяково.	ТР	03:00	ТР ШР-2 Комбинат-1. Демонтаж, монтаж шлейфов к ШР-2 Комбинат-1. Замена приводов ШР-2 ф.А.		3 дн	10.08.15	12.08.15
1 СШ 110 кВ	Исходная	4 дн	17.08.2015	20.08.2015	Не совм. с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье - Зуяково.	ТР	03:00	ТР 1СШ, ШР-1 2АТ. Демонтаж, монтаж шлейфов к ШР-1 Комбинат-1. Замена привода ШР-1		4 дн	04.08.15	07.08.15
2 сек.ш. 220	Исходная	5 дн	11.08.2015	23.08.2015		КР	ВЗ	БВР при замене ЛР-220 Смеловская-2ц.		5 дн	03.08.15	07.08.15
Объект: ПС 220 кВ Благовар												
ТН 110 1 сек.ш.	Исходная	4 дн	31.07.15	03.08.15		СР	ВЗ	СР ШР ТН 110 1 сек.ш.		4 дн	31.07.15	03.08.15
ОСШ-110	Исходная	8 дн	27.07.15	03.08.15		ТР	ВЗ	Замена ОР-110 Языково-1. ПИ, отбор проб масла ТН-110. Замена нулевых изоляторов.		8 дн	27.07.15	03.08.15
ОСШ-110	Исходная	17 дн	25.08.15	10.09.15		КР	ВЗ	Замена ОР-110 Языково-1, ОР-110 СП, ТР ТН ОСШ. Ремонт и выправка портала..		17 дн	25.08.15	10.09.15
В-110 Языково-2	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	02:00	Первый профконтроль резервных защит.		5 дн	24.08.15	28.08.15
В-110 Языково-1	Исходная	9 дн	27.07.15	04.08.15		КР	ВЗ	Замена ЛР-110 Языково-1. ТР ВЧЗК-110 Языково-1		9 дн	27.07.15	04.08.15
В-110 Языково-1	Исходная	9 дн	27.07.15	04.08.15		КР	ВЗ	Замена ЛР-110 Языково-1.		9 дн	27.07.15	04.08.15
В-110 Нурлино-2	Исходная	29 дн	22.08.15	19.09.15		КР	ВЗ	Замена ВМ-110 Нурлино-2.	с переводом на ОВ	29 дн	22.08.15	19.09.15
В-110 Нурлино-1	Исходная	29 дн	24.07.15	21.08.15		КР	ВЗ	Замена ВМ-110 Нурлино.	с переводом на ОВ	29 дн	24.07.15	21.08.15
2 сек.ш.-110	Измененная	6 дн	25.08.15	30.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Дёма - Нурлино 1,2.	КР	ВЗ	Замена ШР2-110 СП, замена ошиновки В-110 Нурлино-2, ремонт и выправка портала.		9 дн	25.08.15	02.09.15
1 сек.ш.-110	Исходная	8 дн	27.07.15	03.08.15		КР	ВЗ	Замена шлейфов на В-110 Нурлино-1. Ремонт и выправка порталов стоек. СР ШР ТН-110 1 сек. ш.		8 дн	27.07.15	03.08.15
Объект: ПС 220 кВ Затон												
ТН-220 ЛСБ Бекетово	Исходная	4 дн	17.08.15	20.08.15	Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 30 МВт и температуре наружного воздуха не более +30С).	ТР	03:00	ПИ ТН-220 ЛСБ Бекетово.		4 дн	17.08.15	20.08.15
ОСШ-110	Отказанная				Не включена в график ВЛ 110 кВ Затон - Краснодарская 1.	ТР	01:00	ТР ОР-110 Краснодарская-1.		4 дн	24.08.15	27.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Затон	Исходная	4 дн	17.08.15	20.08.15	Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 30 МВт и температуре наружного воздуха не более +30С).	ТР	03:00	ПИ КС-220 Бекетово.		4 дн	17.08.15	20.08.15
В-110 Краснодарская 1	Отказанная				Не включена в график ВЛ 110 кВ Затон - Краснодарская 1.	ТР	01:00	ТР ТТ-110, ЛР-110 Краснодарская-1.		4 дн	24.08.15	27.08.15
Объект: ПС 220 кВ Ирмель												
ОСШ-110	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	04:00	БПР при ревизии ВЧЗ.		5 дн	31.08.15	04.09.15
ОСШ-110	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	06:00	БПР при ревизии ВЧЗ		5 дн	03.08.15	07.08.15
ОВ-110	Исходная	12 дн	10.08.15	21.08.15		ЗРР	ВЗ	Для подмены В-110 Поляковка. КР В-110.		12 дн	10.08.15	21.08.15
В-110 Учальи-2					Отказать, не включена в график ВЛ 110 кВ Ирмель - Учальи 2.	СР	06:00	СР ЛР-110, РОСШ-110; ТТ-110		5 дн	03.08.15	07.08.15
В-110 Учальи-1	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	04:00	ТР ЛР-110, РОСШ-110; ТТ-110		5 дн	31.08.15	04.09.15
В-110 Уйская	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15		КР	ВЗ	КР В-110; ТО ТТ-110.	с переводом на ОВ	12 дн	27.07.15	07.08.15
Объект: ПС 220 кВ НПЗ												

ШСВ-110 2-4	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	00:20	Профвосстановление ДЗШ, УРОВ 2-4 сек.ш. 110кВ.		5 дн	17.08.15	21.08.15
ШСВ-110 1-3	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	00:20	Профвосстановление ДЗШ, УРОВ 1-3 сек.ш. 110кВ.		5 дн	10.08.15	14.08.15
СВ-110 3-4	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		КР	03:00	Замена ШР4.		5 дн	03.08.15	07.08.15
СВ-110 3-4	Исходная	19 дн	31.08.15	18.09.15		КР	ВЗ	Замена СВ 3-4.		19 дн	31.08.15	18.09.15
ОСП-110 2-4 сш	Измененная	2 дн	17.08.15	18.08.15	Не совмещается с ремонтом В-110 кВ Бирск на ПС 220 кВ НПЗ (03-07.08.2015).	БВР	03:00	Для БПР при замене стойки портала ВЛ-110 НПЗ - Химпром "зеленая".		2 дн	04.08.15	05.08.15
ОВ-110 2-4	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		КР	03:00	Замена ШР2 ОВ 2-4.		5 дн	24.08.15	28.08.15
ОВ-110 2-4	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		КР	03:00	Замена ШР4 ОВ 2-4.		5 дн	17.08.15	21.08.15
ОВ-110 1-3	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	04:00	Первый профконтроль защит.		5 дн	24.08.15	28.08.15
ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Отказанная				Отказать, из-за ремонта В-2 220 кВ Бекетово на Уфимской ТЭЦ-2.	ТР	03:00	Ревизия контактов ВЧЗ.		2 дн	03.08.15	04.08.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	Исходная	1 дн	15.08.15	15.08.15	Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 30 МВт и температуре наружного воздуха не более +30С).	ТР	03:00	Расшиновка ЛР В1 Затон с подвязкой шлейфов, для замены ЛР В1 Затон.		1 дн	15.08.15	15.08.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ					Отказать, не совмещается с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 500 кВ Кропачёво.	ТР	03:00	Ошиновка ЛР В2 Затон.		1 дн	29.08.15	29.08.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	Исходная	1 дн	22.08.15	22.08.15	Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 30 МВт и температуре наружного воздуха не более 30С).	ТР	03:00	Ошиновка ЛР В1 Затон. Расшиновка ЛР В2 Затон с подвязкой шлейфов, для замены ЛР В2 Затон.		1 дн	22.08.15	22.08.15
В2-220 Затон	Исходная	8 дн	22.08.15	29.08.15	Разрешить при условии реализации условий на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ.	КР	03:00	Для замены ЛР В2 Затон.		8 дн	22.08.15	29.08.15
В1-220 Затон	Исходная	8 дн	15.08.15	22.08.15	Разрешить при условии реализации условий на вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ.	КР	03:00	Для замены ЛР В1 Затон.		8 дн	15.08.15	22.08.15
В-110 Бирск	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15	Совм. с ВЛ.	ТР	04:00	Профвосстановление РЗА.		5 дн	03.08.15	07.08.15
В-110 АТ-1	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15		КР	03:00	Замена ШР2 (27.07.15 - 31.07.15.), ШР4 (03.08.15. - с переводом на ОВ 07.08.15.).		12 дн	27.07.15	07.08.15
В-110 АТ-1	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		КР	03:00	Замена ШР4.	с переводом на ОВ	5 дн	10.08.15	14.08.15
АТ-2	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская. Оформить в график на сентябрь с 19.09.2015.	КР	ВЗ	Замена ТН-35 АТ-2.		4 дн	25.08.15	28.08.15
4 сш-110	Исходная	19 дн	03.08.15	21.08.15		КР	03:00	Замена ШР4 присоединений. Для БПР при замене стойки портала ВЛ-110 НПЗ - Химпром "зеленая".		19 дн	03.08.15	21.08.15
2 сш-110	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		КР	03:00	Замена ШР2 ОВ 2-4.		5 дн	24.08.15	28.08.15
Объект: ПС 220 кВ Самаровка												
СВ-110	Измененная	19 дн	12.08.15	30.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Ашкадар - Самаровка.	СР	ВЗ	СР СВ-110, ПИ СВ-110, отбор проб масла.		20 дн	12.08.15	31.08.15
В2-220 Ашкадар	Измененная	5 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	ВЗ	Перевод цепей РЗА, ПА, ОМП на новые шкафы, выполнение ПНР.		7 дн	31.08.15	06.09.15
В1-220 Ашкадар	Исходная	10 дн	27.07.15	05.08.15	Совместно с 1 сек. шин 220 кВ ПС 220 кВ Самаровка.	КР	ВЗ	Замена ШР1-220 Ашкадар.		10 дн	27.07.15	05.08.15
В1-220 Ашкадар	Измененная	5 дн	31.08.15	04.09.2015		ТР	ВЗ	Перевод цепей РЗА, ПА, ОМП на новые шкафы, выполнение ПНР.		7 дн	31.08.15	06.09.15
В-110 Салават	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		СР	06:00	СР ШР-110 Салават, ТО ТТ-110.		2 дн	10.08.15	11.08.15
1 сек.ш.-220	Исходная	10 дн	27.07.15	05.08.15		КР	ВЗ	Замена ШР1-220 Ашкадар.		10 дн	27.07.15	05.08.15
1 сек.ш.-110	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		СР	06:00	СР ШР-110 Салават.		2 дн	10.08.15	11.08.15
Объект: ПС 220 кВ Туймазы												
ОСП-110	Исходная	2 дн	05.08.15	06.08.15		СР	06:00	СР ОР-110 Уруссу 1 с заменой ОСИ.		2 дн	05.08.15	06.08.15

ОСШ-110	Отказанная				Не включена в график ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово 2.	ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово 2.		2 дн	31.08.15	01.09.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	12.08.15	13.08.15		СР	06:00	СР ОР-110 Райманово 2 с заменой ОСИ.		2 дн	12.08.15	13.08.15
ОВ-110	Исходная	24 дн	19.08.15	11.09.15		ЗРР	ВЗ	Для подмены В-110 Автоприбор 1. Замена В-110 Автоприбор 1.		24 дн	19.08.15	11.09.15
ОВ-110	Исходная	18 дн	01.08.15	18.08.15		ЗРР	ВЗ	Для подмены В-110 Автоприбор 2. Замена В-110 Автоприбор 2.		18 дн	01.08.15	18.08.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	19.08.15	19.08.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 ГПЗ правая. Отбор проб масла ТТ-110 ГПЗ правая.		1 дн	19.08.15	19.08.15
В-110 Уруссу-1	Исходная	6 дн	03.08.15	08.08.15	Совместно с ВЛ.	ТР	06:00	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Уруссу 1, замена КС ВЛ-110 Уруссу 1, СР ЛР-110, ОР-110 Уруссу 1 с заменой ОСИ.		6 дн	03.08.15	08.08.15
В-110 Субханкулово-2	Отказанная				Не включена в график ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово 2.	ТР	03:00	ТР ОР-110 Субханкулово 2.		2 дн	31.08.15	01.09.15
Объект: ПС 220 кВ Уфа-Южная												
ТН-110 2сш	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		ТР	03:00	ТР ШР2 ТН 2 сек.ш.		2 дн	10.08.15	11.08.15
СВ-110 2-4	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		ТР	03:00	ТР ШР2 СВ 2-4.		2 дн	10.08.15	11.08.15
ОСШ-220	Исходная	1 дн	06.08.15	06.08.15		БВР	03:00	Для БПР при демонтаже ВЧЗ ф.А и усилении спусков ВЧЗ ф.В,С ВЛ-220 Бекетово-Уфа-Южная-ТЭЦ-2.		1 дн	06.08.15	06.08.15
ОСШ-220	Исходная	1 дн	26.08.15	26.08.15		БВР	03:00	Для БПР при демонтаже ВЧЗ и КС ф.А,В и усилении спусков ВЧЗ ф.С ВЛ-220 Бекетово-Уфа-Южная.		1 дн	26.08.15	26.08.15
ОСШ 110 1-2 сш	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		КР	З	Замена ОР-110 Искино-Ж.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Исходная	1 дн	26.08.2015	26.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская.	ТР	03:00	Демонтаж ВЧЗ ф.А, усиление спусков ВЧЗ ф.В,С.		1 дн	06.08.15	06.08.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Исходная	1 дн	26.08.15	26.08.15		ТР	03:00	Демонтаж ВЧЗ и КС ф.А,В, усиление спусков ВЧЗ ф.С.		1 дн	26.08.15	26.08.15
В-220 АТ-2	Исходная	12 дн	10.08.15	21.08.15	АТ-2 под ОВ.	КР	ВЗ	Замена ТТ-220 АТ-2.		12 дн	10.08.15	21.08.15
В-110 Ст.Уфа-1	Исходная	8 дн	21.08.15	28.08.15		КР	З	Замена ЛР-110 Ст.Уфа-1.		8 дн	21.08.15	28.08.15
В-110 Искино-Ж	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		КР	З	Замена ЛР-110 Искино-Ж Профконтроль защит.		5 дн	03.08.15	07.08.15
В-110 Глумилино-2	Исходная	1 дн	12.08.15	12.08.15		БВР	03:00	Для БПР при демонтаже ВЧЗ ф.А Глумилино 2.		1 дн	12.08.15	12.08.15
В-110 Бекетово-3	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	04:00	Профконтроль резервных защит.	с переводом на ОВ	5 дн	10.08.15	14.08.15
АТ-3	Измененная	5 дн	12.08.15	16.08.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово (03-05.08.2015).	КР	ВЗ	Замена вводов 220 кВ.		5 дн	03.08.15	07.08.15
2 сш-110	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		ТР	03:00	ТР ШР2 СВ 2-4, ТН 2 сек.ш.		2 дн	10.08.15	11.08.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово												
ШСВЭ-220	Измененная	5 дн	03.08.2015	05.08.2015	Не совмещается с ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.2015).	КР	ВЗ	Замена ТТ-220 ШСВЭ.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ОСШ-220 кВ	Исходная	10 дн	17.08.15	26.08.15		КР	ВЗ	Замена ОР-220 АТ-3.		10 дн	17.08.15	26.08.15
ОСШ-220 кВ	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15	Совместно с АТ-2 Бекетово.	ТР	02:00	ТР ОР-220 АТ-2.		5 дн	31.08.15	04.09.15
ОВЭ 220	Измененная	5 дн	03.08.2015	05.08.2015	Совместно со 2 СШ 220 кВ.	КР	ВЗ	Замена ШР-2 220 ОВЭ ф.А, В, С. ТР и ПИ ОВЭ-220.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЭ 220 Затон	Исходная	2 дн	04.08.15	05.08.15		ТР	02:00	ТР и ПИ ВЭ-220 Затон.	с переводом на ОВ	2 дн	04.08.15	05.08.15
ВЭ 220 АТ-4	Исходная	2 дн	27.08.15	28.08.15		ТР	02:00	ТР ШР-1 220 АТ-4.	с переводом на ОВ	2 дн	27.08.15	28.08.15
ВЭ 220 АТ-3	Исходная	12 дн	17.08.15	28.08.15		КР	ВЗ	Замена ТР-220 АТ-3, ТР ШР-1 220 АТ-3, ШР-2 220 АТ-3 ф.А,В,С, ОР- 220 АТ-3.		12 дн	17.08.15	28.08.15
АТ-3	Исходная	12 дн	17.08.15	28.08.15		КР	ВЗ	Замена ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3, замена подвесной фарфоровой изоляции.		12 дн	17.08.15	28.08.15
АТ-2	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	02:00	ТР АТ-2, опробование ПЖТ, ТР порталов 2 СШ 35 кВ АТ-2.		5 дн	31.08.15	04.09.15
П СШ 220 кВ	Измененная	5 дн	03.08.2015	05.08.2015	Не совмещается с ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.2015).	КР	ВЗ	Замена ШР-2 220 ОВЭ, для БВР при замене ТТ-220 ШСВЭ.		5 дн	03.08.15	07.08.15

II СШ 220 кВ	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		КР	ВЗ	Замена ШР-2 220 АТ-3, БВР при замене подвесной фарфоровой изоляции в яч.АТ-3.		5 дн	17.08.15	21.08.15
I СШ 220 кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	КР	ВЗ	Замена ШР-1 ОВЭ-220.		7 дн	10.08.15	16.08.15
I СШ 220 кВ	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		КР	ВЗ	Замена ШР-1 220 АТ-3, ТР ШР-1 220 АТ-4. Для БПР при замене подвесной фарфоровой изоляции в яч.АТ-3.		5 дн	24.08.15	28.08.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская												
ТН I СШ 220 кВ	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	04:00	ТО ТН I СШ 220 кВ, ПИ ОПН-220 I СШ.		2 дн	31.08.15	01.09.15
P-500	Измененная	5 дн	24.08.2015	28.08.2015		ТР	04:00	Профвосстановление основных, резервных и технологических защит.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВР-500	Измененная	5 дн	24.08.2015	28.08.2015		ТР	04:00	Профвосстановление автоматики управления выключателя.		5 дн	03.08.15	07.08.15
АТ-2	Отказанная				Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом Блока I на Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015)	КР	ВЗ	Замена вводов 500кВ ф.А,В,С.		11 дн	10.08.15	20.08.15
Объект: ПС 500 кВ Уфимская												
ТН-500 ЛСБ Бекетово	Измененная	4 дн	06.08.2015	09.08.2015		ТР	04:00	ТО ТН -500 ЛСБ Бекетово, профконтроль вторичных цепей ТН-500 ЛСБ Бекетово.		5 дн	10.08.15	14.08.15
ТН-500 ВЛ Бекетово	Измененная	4 дн	06.08.2015	09.08.2015		ТР	04:00	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, профконтроль вторичных цепей ТН-500 ВЛ Бекетово.		5 дн	10.08.15	14.08.15
В2	Измененная	4 дн	06.08.2015	09.08.2015		ТР	04:00	ПИ и ТО ТТ1-500 В2 , ТТ2-500 В2.		5 дн	10.08.15	14.08.15
В1	Измененная	4 дн	06.08.2015	09.08.2015		ТР	04:00	ПИ и ТО ТТ-500 В1.		5 дн	10.08.15	14.08.15
Предприятие: Башкирэнерго												
Объект: ПО Центральные Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ II цепь	Исходная	1 дн	17.08.15	17.08.15		ТР	02:00	ТР на ТЭЦ 4		1 дн	17.08.15	17.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ II цепь	Исходная	12 дн	17.08.15	28.08.15	Разрешить при температуре наружного воздуха не более +25 С.	ТР	01:00	Расширение просеки ВЛ.		12 дн	17.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ I цепь	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		ТР	02:00	ТР на ТЭЦ 4		1 дн	31.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ I цепь	Исходная	12 дн	31.08.15	11.09.15		БВР	01:00	Расширение просеки ВЛ.		12 дн	31.08.15	11.09.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема II цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	2 дн	11.08.15	12.08.15		СР	06:00	Средний ремонт ЛР на ПС Падеевка.		2 дн	11.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Дема I цепь с отпайкой на ПС Падеевка	Исходная	2 дн	04.08.15	05.08.15		СР	06:00	Средний ремонт ЛР на ПС Падеевка.		2 дн	04.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-3 – Павловская ГЭС с отпайками	Измененная	9 дн	06.08.2015	14.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Тавтиманово - ТЭЦ-3.	БВР	01:00	1) Расширение просеки ВЛ. 2) Ремонт траверсы на опоре № 63.		10 дн	04.08.15	13.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-3 – Павловская ГЭС с отпайками	Исходная	4 дн	10.08.15	13.08.15		ТР	01:00	ТР ЛР, ТТ, ТН, ВЧЗ, КС на ТЭЦ-3.		4 дн	10.08.15	13.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – Максимовка	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, ксление подвески ВЧЗ Ф.С на Максимовка		1 дн	26.08.15	26.08.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-1 – Донская	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, ксление подвески ВЧЗ Ф.С на ПС Донская		2 дн	24.08.15	25.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Старая Уфа II цепь с отпайками	Исходная	12 дн	31.08.15	11.09.15	Разрешить при температуре наружного воздуха не более +30 С.	ТР	01:00	Верховой осмотр.		12 дн	31.08.15	11.09.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Старая Уфа I цепь с отпайками	Исходная	12 дн	17.08.15	28.08.15	Разрешить при температуре наружного воздуха не более +30 С.	ТР	01:00	Верховой осмотр.		12 дн	17.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Старая Уфа I цепь с отпайками	Исходная	8 дн	21.08.15	28.08.15		КР	07:20	Замена Лр-110 на ПС Уфа Южная		8 дн	21.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глушилино II цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ТР	03:00	Демонтаж ВЧЗ ф А на ПС Уфа Южная		1 дн	04.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глушилино II цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Измененная	3 дн	03.08.2015	05.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.15).	КР	06:00	Замена опор № 3,4,5. Замена изоляторов. Верховой осмотр, установка шунтов. Расширение просеки ВЛ.		3 дн	04.08.15	06.08.15

ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино II цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Измененная	3 дн	03.08.2015	05.08.2015	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная (10-14.08.2015).	КР	06:00	Комплексный капитальный ремонт. Верховой осмотр, установка шунтов в шлейфах анкерных опор. Замена опор. Расширение просеки ВЛ.		3 дн	10.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Измененная	1 дн	02.08.2015	02.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.15).	КР	02:00	Разрезка шлейфов на опоре № 56. Замена изоляторов на опорах № 63,65,69. Расширение просеки ВЛ в пролетах 62-63.		1 дн	03.08.15	03.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Исходная	1 дн	06.08.2015	06.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.15).	КР	03:00	Соединение шлейфов на опоре № 56. Замена изоляторов на опорах № Расширение просеки ВЛ в пролетах 62-63.		1 дн	07.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Исходная	5 дн	02.08.2015	06.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (06-09.08.15).	КР	08:00	Замена опор № 3,4,5. Замена изоляторов. Верховой осмотр, установка шунтов. Расширение просеки ВЛ.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Улу-Теляк-тяги – Тавтиманово-тяги	Измененная	1 дн	21.08.2015	21.08.2015	Не совм. с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Павловка.	БВР	01:00	Подрезка боковых деревьев в пролете № 11-12		1 дн	12.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Тавтиманово-тяги – Уфимская ТЭЦ-3 с отпайками	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ТР	02:00	Ревизия ЛР, ТН, в/ч заградителей, КС на ТЭЦ 3		1 дн	04.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ СПП – Восточная II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	05.08.15	05.08.15		КР	02:00	КР Замена КС-110 СПП-2 ф.А на ПС Восточная.		1 дн	05.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ СПП – Восточная I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		КР	02:00	КР Замена КС-110 СПП-1 ф.А на ПС Восточная.		1 дн	04.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Приуралье-тяги – Зуюково-тяги с отпайкой на ПС Равтау-тяги	Измененная	10 дн	03.08.2015	10.08.2015	Корр. ЦУС.	БВР	01:00	Расширение просеки ВЛ.		10 дн	10.08.15	19.08.15
ВЛ 110 кВ Приуралье-тяги – Зуюково-тяги с отпайкой на ПС Равтау-тяги	Измененная	5 дн	03.08.2015	10.08.2015	Корр. ЦУС.	ТР	01:00	ТР ЛР-1-110, СР-1 СВ-110, РРП-1-110 на ПС Приуралье т., на ПС Зуюково т, ТР ЛР-2-110, СР-2		5 дн	10.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Новый Субай с отпайками	Исходная	2 дн	03.08.15	03.08.2015	Не совм. с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Павловка (10.08-14.08).	ТР	02:00	Уч. ПС Кр.Ключ-ПС Н.Субай. ТР ЛР-110 ПГЭС на ПС Н.Субай.		1 дн	03.08.15	03.08.15
ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Новый Субай с отпайками	Исходная	2 дн	22.08.15	23.08.15		ТР	02:00	Участок Красный ключ - Новый Субай. 1) Замена дефектных (перекрытые) изоляторов на оп. № 130, 132, 137. 2) Замена элементов питания ИКЗ.		2 дн	22.08.15	23.08.15
ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Новый Субай с отпайками	Исходная	1 дн	22.08.15	22.08.15		ТР	02:00	ТР ЛР-110 Симская на ПС Красный Ключ		1 дн	22.08.15	22.08.15
ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск с отпайкой на ПС Полиэф	Измененная	14 дн	01.08.15	14.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ (15.07.2015).	КР	01:00	Верховой осмотр. Установка шунтов в шлейфах анкерных опор.		16 дн	01.08.15	16.08.15
ВЛ 110 кВ Новый Субай – Симская-тяги с отпайкой на ПС МММЗ	Исходная	1 дн	17.08.15	17.08.15		ТР	02:00	ТР ЛР-110 Симская на ПС Н.Субай.		1 дн	17.08.15	17.08.15
ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая» с отпайками	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		КР	3	Замена ЛР-110, ОР-110 на Уфа Южная		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Западная – Глумилино II цепь с отпайкой на ПС Кубанская	Измененная	2 дн	14.08.15	15.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Западная - Глумилино I.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ПС Глумилино		2 дн	11.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Западная – Глумилино II цепь с отпайкой на ПС Кубанская	Измененная	2 дн	14.08.15	15.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Западная - Глумилино I.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ПС Кубанская		2 дн	11.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Западная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Кубанская	Измененная	2 дн	12.08.15	13.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Глумилино I,2.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ПС Кубанская		2 дн	04.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ Западная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Кубанская	Измененная	2 дн	12.08.15	13.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Глумилино I,2.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ПС Глумилино		2 дн	04.08.15	05.08.15
ВЛ 110 кВ Западная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Кубанская	Измененная	1 дн	12.08.15	12.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Глумилино I,2.	БВР	01:00	Вырубка бокового дерева в пролете опор № 3-4.		1 дн	04.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Донская – Максимовка	Измененная	1 дн	24.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон (17-21.08.2015).	ТР	02:00	Ремонт провода в пролете № 18-19		1 дн	18.08.15	18.08.15
ВЛ 110 кВ Донская – Максимовка	Измененная	2 дн	23.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон.	БВР	03:00	Сварка спусков, ксление подвески ВЧЗ Ф.С на ПС Донская и ПС Максимовка		2 дн	17.08.15	18.08.15
ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		ТР	01:00	Испытания и измерения КС на ПС Нурлино.		1 дн	31.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		КР	03:00	Разрезка шлейфов на оп.14.		1 дн	31.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино I цепь с отпайкой на ПС Авдон	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		БВР	03:00	Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Дема.		1 дн	31.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	27.08.15	27.08.15		КР	02:00	Реконструкция ошиновки 110кВ, устранения нагрева контактного соединения шины со стороны ВМ-110 Бирск-Тюльди 2 к ЛР-110 Бирск-Тюльди 2 на ПС Бирск		1 дн	27.08.15	27.08.15

Объект: ПС 110 кВ Бирск

ТН-2-110	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей ТН-2-110.		5 дн	24.08.15	28.08.15
ТН-2-110	Исходная	1 дн	25.08.15	25.08.15		ТР	01:00	Проверка ТН		1 дн	25.08.15	25.08.15
ТН-1-110	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	ВЗ	Замена вторичных цепей ТН-1-110.		5 дн	10.08.15	14.08.15
ТН-1-110	Исходная	1 дн	11.08.15	11.08.15		ТР	01:00	Проверка ТН		1 дн	11.08.15	11.08.15

ОШСВЭ-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ НПЗ - Бирск. Оформить в график на сентябрь.	КР	01:00	Замена ШР-1-110 ОШСВЭ, Отбор проб масла с ТТ-110 ОШСВЭ-110		4 дн	11.08.15	14.08.15
ОШСВЭ-110	Исходная	1 дн	11.08.15	11.08.15		ТР	02:00	Поверка ТТ. Отбор проб масла с вводов ОШСВЭ-110кВ		1 дн	11.08.15	11.08.15
ВЭ 110 Приуфимская	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ НПЗ - Бирск. Оформить в график на сентябрь.	КР	01:00	Замена ШР-110 ПУТЭЦ		4 дн	07.08.15	10.08.15
ВМ 110 Тюльди 2	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГЭС, оформить после 09.09.2015.	КР	02:00	Замена ВМ-110 на ВЭ-110, устранения нагрева контактного соединения шины со стороны ВМ-110 Бирск-Тюльди 2 к ЛР-110 Бирск-Тюльди 2, замена защит		20 дн	17.08.15	05.09.15
ВМ 110 Тюльди 1	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ НПЗ - Бирск. Оформить в график на сентябрь.	КР	01:00	Замена ШР-110 Тюльди 1,		4 дн	03.08.15	06.08.15
1 сек. 110кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ НПЗ - Бирск. Оформить в график на сентябрь.	КР	01:00	Замена ШР-110 ПУТЭЦ, ШР-110 Тюльди 1, ШР-110 ОШСВЭ		12 дн	03.08.15	14.08.15
Объект: ПС 110 кВ Восточная												
ТН 2 110	Измененная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ВПр	02:00	Первый проф. контроль вторичных цепей ТН-2-110, замена ТН-2-110		5 дн	10.08.15	14.08.15
ТН 2 110	Измененная	7 дн	10.08.15	16.08.15		ТР	02:00	ТР ТН-2-110 с отбором проб масла, первый проф. контроль вторичных цепей.		7 дн	10.08.15	16.08.15
ТН 1 110	Исходная	4 дн	24.08.15	27.08.15		КР	ВЗ	Замена ТН-1-110 кВ		4 дн	24.08.15	27.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	04.08.15	05.08.15		КР	02:00	КР Замена КС-110 СПП-1 ф.А, Замена КС-110 СПП-2 ф.А на ПС Восточная.		2 дн	04.08.15	05.08.15
ВМ-110 СПП-2	Исходная	1 дн	05.08.15	05.08.15		ВПр	02:00	БВР при замене КС-110 СПП-2 ф.А		1 дн	05.08.15	05.08.15
ВМ-110 СПП-1	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ВПр	02:00	БВР при замене КС-110 СПП-1 ф.А		1 дн	04.08.15	04.08.15
2 сек. 110кВ	Измененная	1 дн	14.08.15	14.08.15		ВПр	14:00	для ввода ТН-2-110 кВ		1 дн	14.08.15	14.08.15
1 сек. 110кВ	Исходная	1 дн	27.08.15	27.08.15		ВПр	14:00	для ввода ТН-1-110 кВ		1 дн	27.08.15	27.08.15
Объект: ПС 110 кВ Западная												
ТН-1-110	Исходная	1 дн	14.08.15	14.08.15		ТР	02:00	ТР ШР-110 ТН-1 и ТН-1-110		1 дн	14.08.15	14.08.15
ОВЭ 110	Исходная	1 дн	10.08.15	10.08.15		ТР	02:00	КР ШР-1-110 ОВЭ, ТР ОВЭ-110, ТР ТТ-110 ОВЭ, отбор проб масла.		1 дн	10.08.15	10.08.15
ВЭ 110 ТЭЦ-3 "Зеленая"	Исходная	1 дн	12.08.15	12.08.15	С переводом под ОВ.	ТР	02:00	ТР ШР-1-110 ТЭЦ3 "зеленая", ТР ВЭ-110 ТЭЦ3 "зеленая" и ТТ-110 ТЭЦ3 "зеленая", ВЛ под ОВЭ.	с переводом на ОВ	1 дн	12.08.15	12.08.15
ВЭ 110 Дежнево "Красная"	Исходная	1 дн	13.08.15	13.08.15	С переводом под ОВ.	ТР	02:00	ТР ШР-1-110 Дежнево "красная", ТР ВЭ-110 Дежнево "красная" и ТТ-110 Дежнево "красная", ВЛ под ОВЭ.		1 дн	13.08.15	13.08.15
ВЭ 110 Воронки-2	Исходная	14 дн	17.08.15	30.08.15		ВПр	02:00	Замена защит и автоматики ВЛ-110 кВ Западная-Воронки-2	с переводом на ОВ	14 дн	17.08.15	30.08.15
ВЭ 110 Воронки-1	Исходная	7 дн	01.08.15	07.08.15		ВПр	ВЗ	Замена защит и автоматики ВЛ-110 кВ Западная-Воронки-1	с переводом на ОВ	7 дн	01.08.15	07.08.15
ВЭ 110 1Т	Исходная	1 дн	11.08.15	11.08.15		ТР	02:00	КР ШР-1-110 1Т, ТР ВЭ-110 1Т и ТТ-110 1Т.		1 дн	11.08.15	11.08.15
1 сш 110 кВ	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		КР	02:00	КР ШР-1-110 ОПН, КР ШР-1-110 1Т, КР ШР-1 ОВЭ-110, ТР ШР-ТЭЦ 3, ТР ШР ТН-1-110		5 дн	10.08.15	14.08.15
Объект: ПС 110 кВ Искино												
СВМ 110	Измененная	15 дн	10.08.15	24.08.15	Корр. ЦУС.	КР	12:00	КР СВМ-110	с включением ремонтной	21 дн	04.08.15	24.08.15
ВМ 110 Уфа-Южная "Ж"	Исходная	1 дн	25.08.15	25.08.15		ВПр	01:00	Замена электросчетчика		1 дн	25.08.15	25.08.15
ВМ 110 Бекетово "К"	Исходная	1 дн	26.08.15	26.08.15		ВПр	01:00	Замена электросчетчика		1 дн	26.08.15	26.08.15
ВМ 110 Бекетово "К"	Исходная	13 дн	26.08.15	07.09.15		БВР	2	КР ВМ-110 2Т		13 дн	26.08.15	07.09.15
1 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ТР	02:00	Отбор проб масла на ТН-1-110		1 дн	04.08.15	04.08.15
Объект: ПС 110 кВ Кабаково-районная												

2 сек. 110кВ	Исходная	2 дн	03.08.15	04.08.15	С включением ремонтной перемычки.	ВПр	02:00	Первый профилактический контроль вторичных цепей ТН-2 110 кВ		2 дн	03.08.15	04.08.15
Объект: ПС 110 кВ Красный Ключ												
2 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	22.08.15	22.08.15		ТР	02:00	ТР ЛР-110 Симская, ШР-110 2Т на ПС Красный Ключ		1 дн	22.08.15	22.08.15
Объект: ПС 110 кВ Новый Субай												
СМВ-110	Исходная	2 дн	17.08.2015	17.08.2015		ТР	02:00	ТР СМВ-110, ТР СР-1-110		1 дн	17.08.15	17.08.15
2 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	17.08.2015	17.08.2015		ВПр	02:00	Проф. восстановление вторичных цепей ТН-2-110		1 дн	17.08.15	17.08.15
2 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	17.08.2015	17.08.2015	Совм. с ремонтом ВЛ 110 Новый Субай - Симская-тяга.	ТР	02:00	ТР СР-1-110, ТТ-2-110, ТН-2-110, ТР СМВ-110, ТР ЛР-110 Симская на ПС Н.Субай		1 дн	17.08.15	17.08.15
1 сек. 110 кВ	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ВПр	02:00	Проф. восстановление вторичных цепей ТН-1-110		1 дн	04.08.15	04.08.15
1 сек. 110 кВ	Исходная	2 дн	03.08.15	04.08.15		ТР	02:00	ТР ЛР-110 ПЭС на ПС Н.Субай, ТР СР-1-110, ТН-1-110, ТР ШР-110 1Т, ТР ТН-1-110		2 дн	03.08.15	04.08.15
Объект: ПС 110 кВ Нурлино												
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	12.08.15	13.08.15		КР	ВЗ	Замена ОП-110 2Т		2 дн	12.08.15	13.08.15
ВЭ-110 Дема-1	Измененная	1 дн	31.08.15	31.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Дема - Нурлино 1.	ТР	02:00	ТР ВЭ-110 Дема-1, ТТ-110 Дема-1, отбор проб масла с ТТ-110 Дема-1		1 дн	05.08.15	05.08.15
Объект: ПС 110 кВ Покровка												
ВМ-110 2Т	Исходная	3 дн	17.08.15	19.08.15		ЗРР	02:00	КР ШР 2 сек 35 кВ		3 дн	17.08.15	19.08.15
Объект: ПС 110 кВ СПП												
ОСШ 110 кВ 2-4 сек.	Исходная	1 дн	06.08.15	06.08.15		КР	02:00	КР ОП-110 Черкассы-2.		1 дн	06.08.15	06.08.15
ОСШ 110 кВ 1-3 сек.	Исходная	1 дн	05.08.15	05.08.15		ТР	01:00	ТР ОП-110 ГПП 2 УНПЗ.		1 дн	05.08.15	05.08.15
ОВМ-110 1-3	Исходная	3 дн	01.08.15	03.08.15		ЗРР	ВЗ	Подмена ВЭ-110 ГПП4 АО НУНПЗ для замены защит ВЛ-110 кВ СПП- ГПП4 АО НУНПЗ		3 дн	01.08.15	03.08.15
ОВМ-110 1-3	Исходная	17 дн	05.08.15	21.08.15		ЗРР	ВЗ	Подмена ВЭ-110 2ГПП УНПЗ для замены защит ВЛ-110 кВ СПП- 2ГПП УНПЗ		17 дн	05.08.15	21.08.15
Предприятие: ПО Белебеевские Электрические Сети												
Объект: ПО Белебеевские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	Измененная	5 дн	24.08.15	28.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	КР	02:00	Замена дефектной изоляции, устранение неотвесов после выправки опор		5 дн	10.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Шафраново-тяга – Глуховская-тяга с отпайкой на ПС Аксеново-тяга	Измененная	1 дн	16.08.15	16.08.15	Не совм. с ремонтом 1СШ 110 ПС 220 кВ Аксаково (17.08-30.08).	ТР	02:00	ТР ВЧЗ-110 ВЛ-110 Шафраново-тяга-Глуховская-тяга на ПС Аксеново-тяга		1 дн	25.08.15	25.08.15
Объект: ПС 110 кВ Шкапово												
ТН2-110	Исходная	1 дн	05.08.15	05.08.15		ТР	01:00	ТР ТН2-110		1 дн	05.08.15	05.08.15
ТН1-110	Исходная	1 дн	04.08.15	04.08.15		ТР	01:00	ТР ТН1-110		1 дн	04.08.15	04.08.15
ОСШ-110	Исходная	1 дн	06.08.15	06.08.15		ТР	02:00	БВР по ревизии ВЧЗ, ТР КС, замена изолятора в поддерживающей гирлянде ВЧЗ.		1 дн	06.08.15	06.08.15
В-110 ВЛ Ашкадар-2	Исходная	1 дн	06.08.15	06.08.15		ТР	02:00	Замена изолятора на ЛР-110 ВЛ Ашкадар 2 на ПС Шкапово.		1 дн	06.08.15	06.08.15
В-110 ВЛ Аксаково-2	Исходная	12 дн	17.08.15	28.08.15		РЕК	08:00	Наладка РЗА ЭПЗ-1636	с переводом на ОВ	12 дн	17.08.15	28.08.15
Предприятие: ПО Белоречские Электрические Сети												
Объект: ПО Белоречские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Укшук-тяга – Белореч-110	Исходная	1 дн	24.08.2015	24.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга - Инзер-тяга	КР	03:00	Капитальный ремонт ЛР2-110, текущий ремонт ТН2-110 на ПС Укшук-тяга.		1 дн	27.08.15	27.08.15
ВЛ 110 кВ Узельга – Междозерная	Исходная	3 дн	26.08.15	28.08.15		ТР	04:00	Тек ремонт ЛР-110, РРП-110 на ПС Узельга. Замена КС на ПС Междозерная		3 дн	26.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Ирмель – Учальы I цепь	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	04:00	Измерение КС-110 ф.А яч. Ирмель-1 на ПС Учальы тек рем ЛР-110, РОСШ-110; ревизия ВЧЗ на ПС Ирмель		5 дн	31.08.15	04.09.15
ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-тяга	Исходная	5 дн	25.08.2015	29.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Укшук-тяга - Белореч-110.	КР	02:00	Замена изоляторов		5 дн	24.08.15	28.08.15

ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат №1	Исходная	3 дн	04.08.15	06.08.15		КР	03:00	ТР ВЧЗК, БПР при демонтаже В-110 и ТТ-110. Монтаж стоек УСО на ПС Белорецк-220		3 дн	04.08.15	06.08.15
ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат №1	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		КР	02:00	1. Монтаж СТГН, замена изоляторов. 2. Монтаж шлейфов к ЛР-110, ТР ОВ-110, БПР при монтаже В-110 и ТТ-110 на ПС Белорецк-220		5 дн	17.08.15	21.08.15
Объект: ПС 110 кВ Комбинат												
В 110 Белорецк-1	Исходная	3 дн	17.08.15	19.08.15		ВПр	03:00	"Профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат №1 (ДЗ, ТЗНП, МФТО, АПВ) (ШГ 2607 011021), Опробование АПВ В 110 Белорецк-1	с переводом на ОВ	3 дн	17.08.15	19.08.15
Объект: ПС 110 кВ Междозерная												
2 с.110кВ	Исходная	3 дн	26.08.15	28.08.15		БВР	02:00	Капитальный ремонт (замена) КС-110 ф. А на ВЛ-110		3 дн	26.08.15	28.08.15
Объект: ПС 110 кВ Узельга												
1 сек. шин 110 кВ	Исходная	3 дн	26.08.15	28.08.15		ТР	04:00	Тек ремонт ЛР-110, РРП-110, ШР-110, ТН-110 проверка РЗА		3 дн	26.08.15	28.08.15
Объект: ПС 110 кВ Укшук-тяга												
СШ2-110	Измененная	1 дн	31.08.2015	31.08.2015	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	капитальный ремонт ЛР2-110, текущий ремонт ТН2-110.		1 дн	27.08.15	27.08.15
ВС-110	Исходная	3 дн	18.08.15	20.08.15		ТР	02:00	Профилактическое восстановление защит ЭПЗ-1636 Смеловск	с включением ремонтной	3 дн	18.08.15	20.08.15
Объект: ПС 110 кВ Учальы												
В 110 Ирмель-1	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ВПр	03:00	"Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ирмель – Учальы 1 цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ, АУВ, АПВ) (ШГ 2607 011), Опробование АПВ В 110 Ирмель-1		5 дн	31.08.15	04.09.15
Предприятие: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
Объект: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамак - Ашкадар.	КР	02:00	замена изоляторов, расчистка просеки, усиление шлейфов		4 дн 17 ч	24.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Измененная	4 дн 16 ч	03.08.15	07.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1.	КР	02:00	замена изоляторов, расчистка просеки, усиление шлейфов		4 дн 16 ч	17.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар I цепь	Исходная	13 ч	06.08.15	06.08.15		КР	02:00	КР КС-110 ф.С на ППК, испытание КС-110 и ЛВ-110 на ППК		13 ч	06.08.15	06.08.15
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Исходная	18 дн 16 ч	03.08.15	21.08.15		КР	ВЗ	замена линейных вводов ,ТТ-110 на НСТЭЦ		18 дн 16 ч	03.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками	Измененная	1 дн 16 ч	15.08.15	16.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	КР	02:00	замена изоляторов, расчистка просеки, усиление шлейфов		3 дн 16 ч	11.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками	Измененная	14 ч	15.08.15	15.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	КР	02:00	КР ЛР-110 на ПС Софиноль		14 ч	12.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками	Измененная	3 дн 14 ч	17.08.15	20.08.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.	КР	02:00	замена изоляторов, расчистка просеки, усиление шлейфов		3 дн 14 ч	04.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово II цепь с отпайками	Исходная	1 дн 16 ч	06.08.15	07.08.15		ТР	02:00	ТР КС-110 ф.В,С ,РПГ-110 ф.А,В,С на ПС Урсаво, ТР КС-110 на ПС Урсаво, ТР КС-110 на		1 дн 16 ч	06.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Подлесная												
2 сек.ш.-110	Измененная	13 ч	15.08.15	15.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2.	ЗРР	02:00	испытание 2Т, вводов 110кВ 2Т		13 ч	11.08.15	11.08.15
1 сек.ш.-110	Измененная	13 ч	17.08.15	17.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1.	ЗРР	02:00	испытание 1Т, вводов 110кВ 1Т		13 ч	04.08.15	04.08.15
Объект: ПС 110 кВ Софиноль												
2 сек.ш.-110	Измененная	1 дн 13 ч	15.08.15	16.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2.	ЗРР	02:00	проф.контроль РЗА 2Т		4 дн 13 ч	10.08.15	14.08.15
2 сек.ш.-110	Измененная	1 дн 15 ч	15.08.15	16.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2.	КР	02:00	КР ЛР-110 Бекетово-Н.Стерлитамак 2ц		3 дн 15 ч	11.08.15	14.08.15
1 сек.ш.-110	Измененная	3 дн 11 ч	17.08.15	20.08.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1.	ЗРР	02:00	проф.контроль РЗА 1Т		4 дн 11 ч	03.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Центральная												
2 сек.ш.-110	Исходная	13 ч	24.08.15	24.08.15		ЗРР	02:00	ТР привода РПН и системы охлаждения 2Т, испытание ОПН 2Т		13 ч	24.08.15	24.08.15
1 сек.ш.-110	Измененная	13 ч	03.08.15	03.08.15	Совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашкадар 1.	ЗРР	02:00	ТР привода РПН и системы охлаждения 1Т, испытание ОПН 1Т		13 ч	17.08.15	17.08.15
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная												

1 сек.ш.-110	Исходная	4 дн 14 ч	31.08.15	04.09.15		ЗРР	03:00	проф.восстановление РЗА 1Т		4 дн 14 ч	31.08.15	04.09.15
Предприятие: ПО Кумертауские Электрические Сети												
Объект: ПО Кумертауские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		ТР	06:00	ТР ПИ КС-110 Салават на ПС Самаровка		2 дн	10.08.15	11.08.15
ВЛ 110 кВ Мелеуз – Аптраково	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ВМ-110, ТТ-110, ЛР-110, РОСП-110 на Кумертауской ТЭЦ.		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская	Исходная	14 дн	03.08.15	16.08.15		КР	02:00	Замена дефектной изоляции, грозозащитного троса.		14 дн	03.08.15	16.08.15
ВЛ 110 кВ Давлетшино – Аптраково	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Техобслуживание КС-110 на ПС Давлетшино.		5 дн	24.08.15	28.08.15
Объект: ПС 110 кВ Аптраково												
2 сек.ш.-110кВ	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	01:00	Ревизия и опробование ОД-КЗ-110 2Т.		5 дн	24.08.15	28.08.15
1 сек.ш.-110	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	01:00	Ревизия и опробование ОД-КЗ-110 1Т.		5 дн	03.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Мелеуз												
В-110 Самаровка-2	Исходная	33 дн	06.07.15	07.08.15		КР	10	Замена ШДЭ-2802 и автоматики В-110 на ШЭ-2607. Тестовый контроль ВЧБ ПДЭ-2802 с переводом на ОВ		33 дн	06.07.15	07.08.15
В-110 Аптраково	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	01:00	Ревизия и опробование.		5 дн	03.08.15	07.08.15
2 сек.ш.-110	Отказанная				Выполнить без вывода 2 сек. шин 110 кВ.	ВПр	02:00	Проф. контроль ДЗШ, УРОВ 2 сек.ш.-110		4 дн	10.08.15	13.08.15
Предприятие: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
Объект: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
КВЛ 110 кВ Автозавод – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	3 дн	10.08.15	12.08.15		СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан		3 дн	10.08.15	12.08.15
ВЛ 110 кВ Янаул – Сандугач	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ОР-110, ВЧЗ, КС, замена ошиновки от ВЧЗ до ЛР, ОР на ПС Янаул.		5 дн	24.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Сандугач – Гондырь	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	02:00	ТР ТТ-110, поверка ТТ-110 на ПС Сандугач		5 дн	17.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул №3 с отпайкой на ПС Байгузино	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока I Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015). Оформить в график на сентябрь.	КР	08:00	КР ЛР-110, ОР-110, подъем ВЧЗ на приемный портал, замена КС-110, замена ошиновки от ВЧЗ до ЛР, ОР на ПС Янаул		5 дн	03.08.15	07.08.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул II цепь с отпайками	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока I Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015). Оформить в график на сентябрь.	КР	08:00	Замена КС-110, подъем ВЧЗ на приемный портал на ПС Янаул. Замена ошиновки между ЛР, ОР и ВЧЗ-110		5 дн	17.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	18 дн	25.08.15	11.09.15		КР	04:00	Замена грозозащитного троса на участке 57-72 (участок КГРЭС-оп.№72)		18 дн	25.08.15	11.09.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан II цепь с отпайками	Исходная	1 дн	25.08.15	25.08.15		КР	04:00	Разрезание шлейфов на оп.72. ТР ЛР, ОР-110 на КГРЭС		1 дн	25.08.15	25.08.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	11	31.08.2015	10.09.2015		КР	04:00	замена грозозащитного троса на участке 94-130				
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	24.08.15	24.08.15		КР	04:00	Разрезание шлейфов на оп.72. ТР ЛР, ОР-110 на КГРЭС		1 дн	24.08.15	24.08.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Измененная	18 дн	24.08.15	10.09.15	Корр. НЭС.	КР	04:00	замена грозозащитного троса на участке 57-72 (участок КГРЭС-оп.72)		48 дн	24.08.15	10.10.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		КР	04:00	Соединение шлейфов на оп.№72 и разрезание шлейфов на оп.№94,130		1 дн	31.08.15	31.08.15

ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Автозавод I цепь с отпайками	Исходная	3 дн	02.08.15	04.08.15		КР	06:00	КР ЛР-110 на ПС 110 кВ Нефтекамск, ТР ЛР, ОР-110 на КГРЭС		3 дн	02.08.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Арлан – Релькино II цепь с отпайками	Исходная	3 дн	19.08.15	21.08.15		СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан		3 дн	19.08.15	21.08.15
ВЛ 110 кВ Арлан – Релькино I цепь с отпайками	Измененная	3 дн	16.08.15	18.08.15	Не совмещается с ремонтом 2СШ 110 кВ Кармановской ГРЭС (10-14.08.2015).	СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан		3 дн	12.08.15	14.08.15
ВЛ 110 кВ Автозавод – Арлан I цепь с отпайками	Исходная	3 дн	05.08.15	07.08.15		СР	04:00	СР ОР-110, ЛР-110, КС-110, ВЗ-110 на ПС Арлан		3 дн	05.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Арлан												
ОСШ-110	Исходная	3 дн	24.08.15	26.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Кутерем		3 дн	24.08.15	26.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	03.08.15	05.08.15		СР		СР ОР-110 ВЛ Можары 1ц		3 дн	03.08.15	05.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	05.08.15	07.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Автозавод 1ц		3 дн	05.08.15	07.08.15
ОСШ-110	Исходная	2 дн	27.08.15	28.08.15		СР	04:00	СР РПГ-110		2 дн	27.08.15	28.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	19.08.15	21.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Релькино 2ц		3 дн	19.08.15	21.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	17.08.15	19.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Можары 2ц		3 дн	17.08.15	19.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	12.08.15	14.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Релькино 1ц		3 дн	12.08.15	14.08.15
ОСШ-110	Исходная	3 дн	10.08.15	12.08.15		СР	04:00	СР ОР-110 ВЛ Автозавод 2ц		3 дн	10.08.15	12.08.15
ОВМ-110	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		СР	04:00	СР, ПК ВМ-110		5 дн	31.08.15	04.09.15
В-110 ВЛ Релькино 2ц	Исходная	3 дн	19.08.15	21.08.15		СР		СР В-110, ЛР-110 ВЛ Релькино 2ц		3 дн	19.08.15	21.08.15
В-110 ВЛ Релькино 1ц	Измененная	3 дн	16.08.2015	18.08.2015	Совм. с ВЛ.	СР	04:00	СР В-110, ЛР-110 ВЛ Релькино 1ц		3 дн	12.08.15	14.08.15
В-110 ВЛ Автозавод 2ц	Исходная	3 дн	10.08.15	12.08.15		СР	04:00	СР В-110, ЛР-110 ВЛ Автозавод 2ц		3 дн	10.08.15	12.08.15
В-110 ВЛ Автозавод 1ц	Исходная	3 дн	05.08.15	07.08.15		СР	04:00	СР В-110, ЛР-110 ВЛ Автозавод 1ц		3 дн	05.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Сандугач												
СМВ-110	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	02:00	ТР СМВ-110 на ПС Сандугач		5 дн	24.08.15	28.08.15
2 сек. ш.-110	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	02:00	ТР ТН-2-110 на ПС Сандугач		5 дн	24.08.15	28.08.15
1 сек. ш.-110	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	02:00	ТР и поверка ТН-1-110 и ТТ-110 ВЛ Гондырь на ПС Сандугач		5 дн	17.08.15	21.08.15
Объект: ПС 110 кВ Релькино												
ВМ-110 ВЛ Арлан 2ц	Исходная	1 дн	21.08.15	21.08.15		ТР	02:00	ТР В-110		1 дн	21.08.15	21.08.15
ВМ-110 ВЛ Арлан 1ц	Измененная	1 дн	17.08.15	17.08.15	Совместно с ВЛ.	ТР	02:00	ТР В-110		1 дн	14.08.15	14.08.15
Объект: ПС 110 кВ Татышлы												
ШСМВ-110	Исходная	1 дн	21.08.15	21.08.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110		1 дн	21.08.15	21.08.15
ТН-2-110	Исходная	1 дн	01.08.15	01.08.15		ТР	01:00	ТР ТН-2-110		1 дн	01.08.15	01.08.15
ТН-1-110	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		ТР	01:00	ТР ТН-1-110		1 дн	31.08.15	31.08.15
ОВ-110	Исходная	1 дн	28.08.15	28.08.15		ТР	01:00	ТР ОВ-110,		1 дн	28.08.15	28.08.15
ВМ-110 ВЛ Янаул 2ц	Исходная	2 дн	24.08.15	25.08.15		ТР	01:00	ТР ВМ-110, ТТ-110	с переводом на ОВ	2 дн	24.08.15	25.08.15
ВМ-110 ВЛ Янаул 1ц	Исходная	2 дн	19.08.15	20.08.15		ТР	01:00	ТР ВМ-110, ТТ-110	с переводом на ОВ	2 дн	19.08.15	20.08.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка 2ц	Исходная	2 дн	02.08.15	03.08.15		ТР	01:00	ТР ВМ-110, ТТ-110	с переводом на ОВ	2 дн	02.08.15	03.08.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка 1ц	Исходная	2 дн	26.08.15	27.08.15		ТР	01:00	ТР ВМ-110 ВЛ Чернушка 1ц	с переводом на ОВ	2 дн	26.08.15	27.08.15
Объект: ПС 110 кВ Тюльди												
ВМ-110 ВЛ Бирек 2ц	Отказанная				Отказать, не совмещается с ремонтом с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС.	ТР	04:00	ТР ВМ-110, ПВ РЗА		5 дн	10.08.15	14.08.15
Объект: ПС 110 кВ Янаул												

ОСП-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015). Оформить в график на сентябрь.	БВР	04:00	БВР при замене ошиновки между ЛР,ОР и ВЧЗ-110		5 дн	17.08.15	21.08.15
ОСП-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015). Оформить в график на сентябрь.	КР	04:00	КР ОР-110 ВЛ Карманово 3		5 дн	03.08.15	07.08.15
ОСП-110	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		КР	02:00	КР ОР-110 ВЛ Сандугач		5 дн	24.08.15	28.08.15
В-110 ВЛ Сандугач	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15	Совместно с ВЛ	КР	08:00	КР В-110, ЛР-110 на ПС Янаул.		5 дн	24.08.15	28.08.15
В-110 ВЛ Карманово 3	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15	Разрешить с переводом под ОВ для КР В-110.	КР	08:00	КР В-110		5 дн	03.08.15	07.08.15
В-110 ВЛ Карманово 2ц	Отказанная				Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (01.08-09.09.2015). Оформить в график на сентябрь.	БВР	08:00	БВР при замене ошиновки между ЛР,ОР и ВЧЗ-110		5 дн	17.08.15	21.08.15

Предприятие: ПО Октябрьские Электрические Сети

Объект: ПО Октябрьские Электрические Сети

ВЛ 110 кВ Языково – Чекмагуш I цепь с отпайками	Исходная	8 дн 11 ч	10.08.15	18.08.15		КР	03:00	Замена деф.изоляторов,расчистка трассы от ДКР Отпайка Кучербаево-1		8 дн 11 ч	10.08.15	18.08.15
ВЛ 110 кВ Уруселинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	Исходная	6 дн	03.08.15	08.08.15		СР	03:00	Ревизия ВЧЗК замена КС ,СР ЛР,ОР-110 с заменой ОСИ на ПС Туймазы(БСК)		6 дн	03.08.15	08.08.15
ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар I цепь с отпайками	Исходная	3 дн 9 ч	05.08.15	08.08.15		КР	03:00	ТР ВЧЗК, замена КС на ПС Благовар (БСК),КР ЛР-110 на ПС ПТФ.		3 дн 9 ч	05.08.15	08.08.15
ВЛ 110 кВ Благовар – Языково II цепь	Исходная	4 дн 9 ч	24.08.15	28.08.15		КР	04:00	Ремонт,выправка партальных стоек на ПС Благовар(БСК)		4 дн 9 ч	24.08.15	28.08.15
ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Исходная	7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15		КР	06:00	Замена ЛР-110,ОР-110 Языково-1 на ПС Благовар(БСК)		7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15
ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Исходная	7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15		ТР	06:00	Замена КС Языково-1,ТР ВЧЗК на ПС Благовар(БСК)		7 дн 10 ч	28.07.15	04.08.15

Объект: ПС 110 кВ Туркменево

2с. 110кВ	Исходная	4 дн 9 ч	10.08.15	14.08.15		ТР	02:00	ТР 2Т,ОД-2,КЗ-2-110		4 дн 9 ч	10.08.15	14.08.15
1с. 110кВ	Исходная	4 дн 9 ч	03.08.15	07.08.15		ТР	02:00	ТР 1Т,ОД-1,КЗ-1-110		4 дн 9 ч	03.08.15	07.08.15

Объект: ПС 110 кВ Чекмагуш

ОВМ-110	Исходная	8 ч	12.08.15	12.08.15		ЗРР	02:00	Подмена ВЛ Райцентр-2 для КР ШР-2-110	с переводом на ОВ	8 ч	12.08.15	12.08.15
ВЭ-110 ВЛ Аргамак-1	Исходная	8 ч	11.08.15	11.08.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 Аргамак-1	с переводом на ОВ	8 ч	11.08.15	11.08.15
2с. 110 кВ	Исходная	3 дн 8 ч	11.08.15	14.08.15		КР	03:00	КР ШР-2-110 ВЛ Аргамак-1,Райцентр-2, 2Т		3 дн 8 ч	11.08.15	14.08.15

Объект: ПС 110кВ Городская

2с. 110кВ	Исходная	4 дн 9 ч	24.08.15	28.08.15		ЗРР	02:00	ТР 2Т,ТТ-110,ВМ-110 2Т		4 дн 9 ч	24.08.15	28.08.15
1с. 110кВ	Исходная	4 дн 9 ч	17.08.15	21.08.15		ЗРР	02:00	ТР ПИ 1Т,ТТ-110,ВМ-110 1Т		4 дн 9 ч	17.08.15	21.08.15

Предприятие: ПО Северо-Восточные Электрические Сети

Объект: ПО Северо-Восточные Электрические Сети

ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово II цепь	Исходная	11 дн 8 ч	11.08.15	22.08.15		ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ-110 кВ., замена дефектных изоляторов.		11 дн 8 ч	11.08.15	22.08.15
ВЛ 110 кВ Приваловская – Месягутово I цепь	Исходная	6 дн 8 ч	03.08.15	09.08.15		ТР	01:00	Расширение трассы ВЛ-110 кВ, замена дефектных изоляторов.		6 дн 8 ч	03.08.15	09.08.15

Предприятие: ПО Сибайские Электрические Сети

Объект: ПО Сибайские Электрические Сети

ВЛ 110 кВ Сиб.ПП – Баймак «левая»	Исходная	1 дн	11.08.15	11.08.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110 Сиб.ПП левая на ПС 110 кВ Баймак		1 дн	11.08.15	11.08.15
ВЛ 110 кВ ПС 90 – Сиб.ПП II цепь с отпайками	Исходная	8 дн	24.08.15	31.08.15		ТР	02:00	замена дефектных изоляторов, ремонт провода, шингирование шлейфов		8 дн	24.08.15	31.08.15
ВЛ 110 кВ ПС 90 – Сиб.ПП II цепь с отпайками	Исходная	8 дн	24.08.15	31.08.15	Разрешить при условии суммарной генерации Зауральской ТЭЦ и ГТЭС Сибай не менее 17 МВт и температуре окружающего воздуха не более + 30 С.	БВР	01:00	Для безопасного выполнения работ по замене выключателя и ТТ-110 Магнитогорек-2		8 дн	24.08.15	31.08.15

Объект: ПС 110 кВ Баймак

2 сек.ш. 110 кВ	Исходная	1 дн	11.08.15	11.08.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110 Сиб.ПП левая на ПС 110 кВ Баймак		1 дн	11.08.15	11.08.15
Объект: ПС 110 кВ Сиб.ПП												
ШСВ-110	Исходная	3 дн	17.08.15	19.08.15	Совм. с 1СШ 110 кВ.	ВПр	02:00	проверка РЗА	с включением ремонтной	3 дн	17.08.15	19.08.15
ТН-110 №1	Исходная	1 дн	17.08.15	17.08.15	Совм. с 1СШ 110 кВ.	ТР	01:00	текущий ремонт		1 дн	17.08.15	17.08.15
В-110 Магнитогорск-2	Исходная	22 дн	10.08.15	31.08.15		ИСП	01:00	измерение электрических характеристик В-110, ТТ-110	с переводом на ОВ	22 дн	10.08.15	31.08.15
В-110 Магнитогорск-2	Исходная	22 дн	10.08.15	31.08.15		КР	ВЗ	Замена РЗА	с переводом на ОВ	22 дн	10.08.15	31.08.15
В-110 Магнитогорск-2	Исходная	22 дн	10.08.15	31.08.15		КР	ВЗ	Замена выключателя, ТТ-110, ШР-110 1 СШ Магнитогорск-2	с переводом на ОВ	22 дн	10.08.15	31.08.15
1 СШ 110 кВ	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		КР	ВЗ	замена ШР-110 1 СШ Магнитогорск-2		5 дн	17.08.15	21.08.15
Предприятие: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
Объект: ПО Уфимские Городские Электрические Сети												
КЛ 110 кВ Глумилино – Краснодарская №2	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
КЛ 110 кВ Глумилино – Краснодарская №1	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
Объект: ПС 110 кВ Глумилино												
ОСШ-110	Измененная	2 дн	12.08.15	13.08.15	Совм. с В.Л.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ВЛ-110 Западная 1		2 дн	04.08.15	05.08.15
ОСШ-110	Измененная	2 дн	14.08.15	15.08.15	Совм. с В.Л.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ на ВЛ-110 Западная 2		2 дн	11.08.15	12.08.15
ВГ-110 Краснодарская 2	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
ВГ-110 Краснодарская 1	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
ВГ-110 Западная 2	Измененная	2 дн	14.08.15	15.08.15	Совместно с В.Л.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ		2 дн	11.08.15	12.08.15
ВГ-110 Западная 1	Измененная	2 дн	12.08.15	13.08.15	Совм. с В.Л.	БВР	03:00	Сварка спусков после демонтажа ВЧЗ		2 дн	04.08.15	05.08.15
Объект: ПС 110 кВ Дема												
ОСШ-110	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		БВР	03:00	БВР при усилении подвески ВЗ-110 на ВЛ-110 Нурдино 1		1 дн	31.08.15	31.08.15
ВГ-110 Нурдино 1	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		БВР	03:00	БВР при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	31.08.15	31.08.15
Объект: ПС 110 кВ Донская												
РП-110	Измененная	2 дн	23.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		2 дн	17.08.15	18.08.15
РП-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		2 дн	24.08.15	25.08.15
2 сек.ш. 110 кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С. Замена привода РПН на 2Т.		2 дн	24.08.15	25.08.15
1 сек.ш. 110 кВ	Измененная	2 дн	23.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С. Замена привода РПН на 1Т.		2 дн	17.08.15	18.08.15
Объект: ПС 110 кВ Краснодарская												
ВГ-110 Глумилино 2	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		82 дн	17.08.15	06.11.15
ВГ-110 Глумилино 1	Отказанная				Отказать, не согласован проект.	ВПр	ВЗ	Реконструкция РЗА		40 дн	17.08.15	25.09.15
Объект: ПС 110 кВ Максимовка												
РП-110	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		1 дн	26.08.15	26.08.15
РП-110	Измененная	2 дн	23.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон (17-20.08.2015).	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		2 дн	17.08.15	18.08.15
2 сек.ш 110кВ	Исходная	2 дн	27.08.15	28.08.15		ЗРР	02:00	Текущий ремонт 2Т.		2 дн	27.08.15	28.08.15
2 сек.ш 110кВ	Исходная	2 дн	24.08.15	25.08.15		ЗРР	02:00	Текущий ремонт 2Т.		2 дн	24.08.15	25.08.15
2 сек.ш 110кВ	Отказанная				Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		1 дн	26.08.15	26.08.15
1 сек.ш. 110кВ	Исходная	3 дн	19.08.15	21.08.15		ЗРР	02:00	Текущий ремонт 1Т.		3 дн	19.08.15	21.08.15
1 сек.ш. 110кВ	Измененная	2 дн	23.08.15	24.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Затон (17-20.08.2015).	БВР	03:00	Сварка спусков, усиление подвески ВЧЗ Ф.С		2 дн	17.08.15	18.08.15
Объект: ПС 110 кВ Падеевка												

2 сек.ш. 110кВ	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	06:00	Текущий ремонт ШР-2Т-110, СР-2-110, ТН-2-110. Средний ремонт ЛР.		5 дн	10.08.15	14.08.15
1 сек.ш. 110кВ	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	06:00	Текущий ремонт ШР-1Т-110, СР-1-110, ТН-1-110. Средний ремонт ЛР.		5 дн	03.08.15	07.08.15
Объект: ПС 110 кВ Сосновка												
СВГ-110	Исходная	5 дн	31.08.15	04.09.15		ТР	02:00	Профилактическое восстановление цепей АУВ СВМ-110 и комплекта РЗА ШЭ-2607-012 ВЛ- с включением ремонтной		5 дн	31.08.15	04.09.15
Предприятие: Кармановская ГРЭС												
Объект: Кармановская ГРЭС												
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-4СИ	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15	Совместно с 2СШ	ТР	ВЗ	Текущий ремонт		5 дн	10.08.15	14.08.15
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-2СИ	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15	Совместно с 2СШ	ТР	ВЗ	Текущий ремонт		5 дн	10.08.15	14.08.15
ОСШ-110 кВ	Исходная	4 дн	01.08.15	04.08.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ОР яч.3, яч.9. ТО ТН ОСШ		4 дн	01.08.15	04.08.15
НДЕ ВотГЭС	Отказанная				Совместно с ВЛ	ТР	ВЗ	Замена конденсатора емкостного делителя напряжения		1 дн	17.08.15	17.08.15
ВЭ-110кВ 2В-1ГТ	Исходная	40 дн	01.08.15	09.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		40 дн	01.08.15	09.09.15
ВЭ-110кВ 1В-1ГТ	Исходная	40 дн	01.08.15	09.09.15	Совместно с энергоблоком	ТР	02:00	ТР ЛР, ОР		40 дн	01.08.15	09.09.15
ВЭ-110 кВ Релькино-2	Исходная	2 дн	12.08.15	13.08.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2	с переводом на ОВ	2 дн	12.08.15	13.08.15
ВЭ-110 кВ Релькино-1	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2	с переводом на ОВ	2 дн	10.08.15	11.08.15
ВЭ-110 кВ Автозавод-1	Исходная	3 дн	02.08.15	04.08.15	Совместно с ВЛ	ТР	02:00	ТО РЗА		3 дн	02.08.15	04.08.15
ВЭ-110 кВ Автозавод-1	Исходная	1 дн	14.08.15	14.08.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2	с переводом на ОВ	1 дн	14.08.15	14.08.15
9В	Исходная	11 дн	28.07.15	07.08.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ. Испытания т-ра 4ГТ на холостом ходу.		11 дн	28.07.15	07.08.15
8В	Исходная	11 дн	28.07.15	07.08.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ. Испытания т-ра 4ГТ на холостом ходу.		11 дн	28.07.15	07.08.15
4ГТ	Исходная	3 дн	05.08.15	07.08.15		ИСП	ВЗ	Испытание трансформатора в работе на холостом ходу с постановкой под напряжение от 1СШ 500кВ		3 дн	05.08.15	07.08.15
2 СШ-110 кВ	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-2		5 дн	10.08.15	14.08.15
Предприятие: Кумертауская ТЭЦ												
Объект: Кумертауская ТЭЦ												
С2Т	Исходная	5 дн	24.08.15	28.08.15		ТР	08:00	Текущий ремонт трансформатора ТДТТ-31500/110, ТР, ВМ-110кВ, ТТ, ВУ-35кВ, ВМ-6кВ С2Т. АГ-8ч.		5 дн	24.08.15	28.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	17.08.15	18.08.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР, РОСШ ВЛ-110кВ Тюльган АГ-2ч		2 дн	17.08.15	18.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	03.08.15	04.08.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР, РОСШ ВЛ-110кВ Октябрьская АГ-2ч		2 дн	03.08.15	04.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	10.08.15	11.08.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР, РОСШ ВЛ-110кВ Разрез АГ-2ч		2 дн	10.08.15	11.08.15
ВМ-110 Тюльган	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	08:00	Текущий ремонт ВМ-110, ЛР, РОСШ, ВЛ-110 Тюльган АГ-8ч		5 дн	17.08.15	21.08.15
ВМ-110 Разрез	Исходная	5 дн	10.08.15	14.08.15		ТР	08:00	Текущий ремонт ВМ-110, ЛР, РОСШ, ВЛ-110 Разрез АГ-8ч		5 дн	10.08.15	14.08.15
ВМ-110 Октябрьская	Исходная	5 дн	03.08.15	07.08.15		ТР	08:00	Текущий ремонт ВМ-110, ЛР, РОСШ, ВЛ-110 Октябрьская АГ-8ч		5 дн	03.08.15	07.08.15
Предприятие: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ												
Объект: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ												
ВЭ-110 кВ ЮПП-2	Исходная	2 дн	08.08.15	09.08.15		ТР	02:00	В/в испытания линейных вводов 110кВ и конденсаторов связи.		2 дн	08.08.15	09.08.15
ВЭ-110 кВ ЦРП-3	Отказанная				Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110кВ ШР-1. ВЛ-110кВ ЦРП-3 под ОШВ-1		7 дн	15.08.15	21.08.15
ВЭ-110 кВ ОШВ-1	Отказанная				Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя ШР-1 110кВ ВЛ-110кВ ГПП-1. ВЛ-110кВ ГПП-1 под ОШВ-1		7 дн	01.08.15	07.08.15
ВЭ-110 кВ ОШВ-1	Отказанная				Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110кВ ШР-1 ВЛ-110кВ ГПП-2. ВЛ-110кВ ГПП-2 под ОШВ-1		7 дн	08.08.15	14.08.15

ВЭ-110 кВ ОШВ-1	Отказанная					Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110кВ ШР-1 ВЛ-110кВ ЦРП-3. ВЛ-110кВ ЦРП-3 под ОШВ-1		7 дн	15.08.15	21.08.15
ВЭ-110 кВ ГПП-2	Отказанная					Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110кВ ШР-1. ВЛ-110кВ ГПП-2 под ОШВ-1.		7 дн	08.08.15	14.08.15
В-110 кВ 2ГТ	Отказанная					Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110 кВ ШР-1. Трансформатор 2ГТ под ОШВ-1.		7 дн	29.08.15	04.09.15
В-110 кВ 1ГТ	Отказанная					Отказать, из-за отсутствия в графике заявки на вывод в ремонт 1 сек. 110 кВ Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	БВР	08:00	Замена шинного разъединителя 110 кВ ШР-1. Трансформатор 1ГТ под ОШВ-1		7 дн	22.08.15	28.08.15
4ГТ	Исходная	15 дн	20.07.15	03.08.15			ТР	08:00	Текущий ремонт. АГ-8 часов. В/в испытания линейных вводов 110кВ.		15 дн	20.07.15	03.08.15
1АТ	Исходная	14 дн	22.08.15	04.09.15			ТР	ВЗ	Текущий ремонт. АГ-8ч. В/в испытания линейных и трансформаторных вводов 110кВ, п/о РЗА.		14 дн	22.08.15	04.09.15
Предприятие: Приуфимская ТЭЦ													
Объект: Приуфимская ТЭЦ													
3ГТ	Исходная	12 дн	27.07.15	07.08.15			ТР	12:00	Текущий ремонт трансформаторов 3ГТ и ТСН - 3.		12 дн	27.07.15	07.08.15
1Т	Исходная	19 дн	10.08.15	28.08.15			СР	ВЗ	Средний ремонт трансформатора связи 1Т и выключателя ВМ - 6кВ трансформатора 1Т.		19 дн	10.08.15	28.08.15
Предприятие: Салаватская ТЭЦ													
Объект: Салаватская ТЭЦ													
С9Т	Исходная	7 дн	10.08.15	16.08.15		Разрешить при условии останова ТГ-9.	ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-6 кВ, СР МВ-110 кВ.		7 дн	10.08.15	16.08.15
МВ Мелеуз	Измененная	5 дн	17.08.15	21.08.15		Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкардар.	ВПр	04:00	Для выполнения работ по профилактическому восстановлению комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ - Мелеуз с отпайками.		5 дн	03.08.15	07.08.15
Предприятие: Стерлитамакская ТЭЦ													
Объект: Стерлитамакская ТЭЦ													
В-110 кВ 4ГТ	Исходная	14 дн	20.07.15	02.08.15			ТР	04:00			14 дн	20.07.15	02.08.15
4ГТ	Исходная	14 дн	20.07.15	02.08.15			ТР	04:00			14 дн	20.07.15	02.08.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-2													
Объект: Уфимская ТЭЦ-2													
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	28.08.15	28.08.15			ТР	02:00	ТР СРП		1 дн	28.08.15	28.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	18.08.15	18.08.15			ТР	02:00	ТР РОСШ КЛ 1ГТ		1 дн	18.08.15	18.08.15
В-1-220 НПЗ	Измененная	7 дн	17.08.15	23.08.15		Разрешить при условии ввода ВП Бекетово.	КР	3	Замена ШР-1 НПЗ		7 дн	04.08.15	10.08.15
В-1-220 Бекетово	Измененная	15 дн	17.08.15	31.08.15		Разрешить при условии ввода ВП Бекетово.	КР	10	Замена ШР 1 Бекетово, замена РЗА		27 дн	04.08.15	30.08.15
В-110-КЛ Северная 2	Отказанная					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Северная-2	с переводом на ОВ	1 дн	27.08.15	27.08.15
В-110-КЛ Северная 1	Отказанная					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Северная-1	с переводом на ОВ	1 дн	26.08.15	26.08.15
В-110-Западная 2	Отказанная					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ Западная-2	с переводом на ОВ	1 дн	25.08.15	25.08.15
В-110-1ГТ	Исходная	10 дн	17.08.15	26.08.15			ТР	02:00	ТР В-110, ЛР-1 ГТ		10 дн	17.08.15	26.08.15
В-110-1ГТ	Измененная	1 дн	17.08.15	17.08.15		Совместно с 1ГТ.	ТР	02:00			1 дн	24.08.15	24.08.15
1 СШ-220 кВ	Измененная	12 дн	17.08.15	28.08.15		Не совмещается с ремонтом ВП-220 Бекетово.	КР	3	Замена ШР 1 СШ 220 кВ		12 дн	04.08.15	15.08.15
1 СШ 110 кВ	Отказанная					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская.	ТР	02:00	ТР ШР присоединений 1 СШ		5 дн	24.08.15	28.08.15
7ГТ	Исходная	12 дн	03.08.15	14.08.15			ТР	04:00	ТР трансформатора, отключение Р-10		12 дн	03.08.15	14.08.15

ПГТ	Исходная	10 дн	17.08.15	26.08.15		ТР	02:00	ТР трансформатора, ЛР-ПГТ, РОСШ ПГТ		10 дн	17.08.15	26.08.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-3												
Объект: Уфимская ТЭЦ-3												
ШСВЭ	Исходная	14 дн	24.08.15	06.09.15		ТР	04:00	Текущий ремонт ВЭ-110кВ, ТТ-110кВ.		14 дн	24.08.15	06.09.15
МВ тр-р 3Т	Исходная	2 дн	31.08.15	01.09.15		ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №9; АКЗ ошиновки.		2 дн	31.08.15	01.09.15
МВ тр-р 3Т	Исходная	7 дн	14.08.15	20.08.15		ТР	04:00	ТР МВ 110кВ, ТТ-110кВ..		7 дн	14.08.15	20.08.15
МВ тр-р 12Т	Исходная	2 дн	27.08.15	28.08.15		ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №5; АКЗ ошиновки..		2 дн	27.08.15	28.08.15
МВ тр-р 11Т	Исходная	2 дн	24.08.15	25.08.15		ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №4; АКЗ ошиновки.		2 дн	24.08.15	25.08.15
МВ ВЛ 110кВ Западная «Зеленая» с отпайками	Исходная	1 дн	24.08.15	24.08.15		ТР	02:00	ТР ШР П СШ, ревизия опорных изоляторов портала №1; АКЗ ошиновки.		1 дн	24.08.15	24.08.15
ВЭ ВЛ 110кВ Тавтиманово-тяги с отпайками	Исходная	1 дн	26.08.15	26.08.15		ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №4; АКЗ ошиновки.		1 дн	26.08.15	26.08.15
ВЭ ВЛ 110кВ Павловская ГЭС с отпайками	Исходная	4 дн	10.08.15	13.08.15		ТР	02:00	ТР ВЭ-110кВ, ТТ-110кВ..		4 дн	10.08.15	13.08.15
ВЭ ВЛ 110кВ Павловская ГЭС с отпайками	Измененная	1 дн	29.08.15	29.08.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская (25-28.08.2015).	ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №6, 7; АКЗ ошиновки.		1 дн	28.08.15	28.08.15
ВЭ ВЛ 110кВ Дежнево «Желтая»	Исходная	2 дн	25.08.15	26.08.15		ТР	04:00	ТР ШР П СШ, Ревизия опорных изоляторов портала №3; АКЗ ошиновки..		2 дн	25.08.15	26.08.15
П СШ	Исходная	14 дн	24.08.15	06.09.15		ТР	04:00	ТР: ШР - ПСШ, ТН, ревизия опорных изоляторов порталов, АКЗ.		14 дн	24.08.15	06.09.15
3Т	Исходная	7 дн	14.08.15	20.08.15		ТР	04:00	ТР трансформатора; ТР МВ-110кВ, МВ-35кВ; ТР ЛР-110кВ, ЛР-35кВ .		7 дн	14.08.15	20.08.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-4												
Объект: Уфимская ТЭЦ-4												
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	17.08.15	17.08.15		ТР	02:00	ТР РОСШ ВЛ 110 ПУ-2		1 дн	17.08.15	17.08.15
ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		ТР	02:00	ТР РОСШ, ВЛ 110 ПУ-1		1 дн	31.08.15	31.08.15
В-110 Приуфимская ТЭЦ-1	Исходная	1 дн	31.08.15	31.08.15		ТР	02:00	ТР В-110, Л.Р., РОСШ, проходных вводов		1 дн	31.08.15	31.08.15
В-110 Приуфимская ТЭЦ 2	Исходная	1 дн	17.08.15	17.08.15		ТР	02:00	ТР В-110, Л.Р., РОСШ, проходных вводов		1 дн	17.08.15	17.08.15
В-110 6ГТ	Исходная	10 дн	01.08.15	10.08.15	Совместно с ТТ-6.	ТР	02:00	ТР ВЛ-110кВ, л.р., т.т., проходных вводов		10 дн	01.08.15	10.08.15
6ГТ	Исходная	10 дн	01.08.15	10.08.15	Совместно с ТТ-6.	ТР	02:00	ТР трансформатора, покраска подрядным способом		10 дн	01.08.15	10.08.15
Предприятие: Юмагузинская ГЭС												
Объект: Юмагузинская ГЭС												
СВ-110	Исходная	3 дн	12.08.15	14.08.15		ТР	02:00	ТР СВ-110 кВ, ТР ШР (работы выполняются подрядной организацией)		3 дн	12.08.15	14.08.15
2 сек. ш.	Исходная	5 дн	12.08.15	16.08.15		ТР	02:00	ТР ШР, секции шин.(работы выполняются подрядной организацией)		5 дн	12.08.15	16.08.15
1 сек. ш.	Исходная	5 дн	17.08.15	21.08.15		ТР	02:00	ТР ШР, секции шин.(работы выполняются подрядной организацией)		5 дн	17.08.15	21.08.15
Предприятие: ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"												
Объект: Ново-Салаватская ТЭЦ												
ВВ-110 кВ ВЛ ППК-1	Исходная	31 дн	01.08.15	31.08.15		КР	ВЗ	Кап. ремонт ВВ-110кВ яч.22 (ВЛ черезШЮВ-2)		31 дн	01.08.15	31.08.15
ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-2	Исходная	19 дн	03.08.15	21.08.15		РЕК	ВЗ	Замена линейных вводов и трансформаторов тока с отключением токовых цепей		19 дн	03.08.15	21.08.15
Предприятие: ДД КДИ												
ПС 110 кВ Улу-Теляк-тяги												
ПС 110 кВ Улу-Теляк-тяги: В-110 кВ АМЕТ 1	Исходная	1 день	16.08.2015	16.08.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская.	ТР				1 день	04.08.2015	04.08.2015

Начальник ОДС

Заместитель начальника СЭР

Д.Г. Филяев

П.А. Шендрик