

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	1 дн	06.02.15	06.02.15	Возможность отключения ВЛ и оборудования будет определяться при рассмотрении диспетчерских заявок по условиям режима работы ЭЭС в зимний период.	ТР	02:00	Замена АКПА-96 на АКА-96.	1 дн	06.02.15	06.02.15
06.02.2015										
АТ-2				Отказать, из-за неоплаченного переруза 1(2)АТ КТЭС в ЦАР. Оформить в марте, после окончания периода ОЗП.	КР	ВЗ	Замена защит.	17 дн	09.02.15	25.02.15
В1-500 Уфимская	1 дн	06.02.15	06.02.15		ТР	02:00	Замена АКПА-96.	1 дн	06.02.15	06.02.15
В2-500 АТ-3					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	15.02.15	15.02.15
В2-500 Каплю					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	13.02.15	13.02.15
В2-500 Кармановская ГРЭС					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	12.02.15	12.02.15
В2-500 Уфимская	1 дн	06.02.15	06.02.15		ТР	02:00	Замена АКПА-96.	1 дн	06.02.15	06.02.15
ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	1 дн	06.02.15	06.02.15	Возможность отключения ВЛ и оборудования будет определяться при рассмотрении диспетчерских заявок по условиям режима работы ЭЭС в зимний период.	ТР	02:00	Замена АКПА-96 на АКА-96.	1 дн	06.02.15	06.02.15
ВР-500					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	16.02.15	16.02.15
ОВ-110					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	11.02.15	11.02.15
ШСВ-110					ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	10.02.15	10.02.15
06.02.2015										
ГСП-500				Отказать, из-за риска выделен на изолированную работу Центральной части энергосистемы РФ в ЦАР с дефицитом мощности и работой АЧР при совмещении 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово и ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	12.02.15	12.02.15
2 СШ-500				23.02.2015. Оформить в марте, после окончания периода ОЗП.	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	23.02.15	23.02.15
АТ-2					ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	23.02.15	23.02.15
АТ-5					ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	12.02.15	12.02.15
В1-500 Уфимская					КР	ВЗ	Замена защит.	12 дн	09.02.15	20.02.15
В1-500 Уфимская					ТР	02:00	Опробование взаимодействия с вновь введенными устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	2 дн	23.02.15	24.02.15
В2-500 АТ-6					ТР	02:00	Опробование взаимодействия с вновь введенными устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	1 дн	27.02.15	27.02.15

В-500 Бугульма						02:00	ТР	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	1 дн	25.02.15	25.02.15
В-500 Сметловская						02:00	ТР	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	1 дн	26.02.15	26.02.15
В-500 Уфимская						ВЗ	КР	Замена защит.	7 дн	28.01.15	03.02.15
В-500 Уфимская						ВЗ	КР	Замена защит.	7 дн	18.02.15	24.02.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская						02:00	ТР	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	2 дн	23.02.15	24.02.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская						ВЗ	ТР	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	3 дн	18.02.15	20.02.15
ОВЭЗ 220						02:00	ТР	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская.	1 дн	20.02.15	20.02.15
Объект ПС 220 кВ - Уфимская											
В 110 Субанкулово 2				03.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Туймазы-Субанкулово-2 для замены блока выходных реле.	1 дн	03.02.15	03.02.15
Объект ПС 220 кВ - ППЗ											
В 110 СТПП				16.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ СТПП - НИЗ-1 для замены блока выходных реле.	1 дн	16.02.15	16.02.15
ВЛ 220 ТЭЦ-2				09.02.15		02:00	ТР	Профосстановление резервных защит. АГ-2ч.	5 дн	09.02.15	13.02.15
Объект ПС 220 кВ - Актюбинская											
ПСВ-110				09.02.15		04:00	ТР	Профконтроль защит.	5 дн	09.02.15	13.02.15
Объект ПС 220 кВ - Бугульма											
В-110 Нуринно-1				25.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Нуринно - Благовар-1 для замены блока выходных реле.	1 дн	25.02.15	25.02.15
В-110 Нуринно-2				26.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Нуринно- Благовар-2 для замены блока выходных реле.	1 дн	26.02.15	26.02.15
В-110 Языково-2				27.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Благовар - Языково-2 для замены блока выходных реле.	1 дн	27.02.15	27.02.15
Объект ПС 220 кВ - Чекмагуш											
В-110 Чекмагуш-1				02.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Аргатак - Чекмагуш-1 для замены блока выходных реле, проверка цепей управления.	4 дн	02.02.15	05.02.15
В-110 Чекмагуш-2				09.02.15		01:00	ТР	Выход из работы Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Аргатак - Чекмагуш-2 для замены блока выходных реле, проверка цепей управления.	4 дн	09.02.15	12.02.15
Объект ПС 220 кВ - Аллеандр											
ВЛ 220 кВ Бекетово - Аллеандр				25.02.15		2	КР	Замена опор, устранение неисправностей феррарь вл-46 часов	3 дн	25.02.15	27.02.15