

ЛЭП и ЭЛТ август 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт, КР-капр.ремонт	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	Для БВР при техническом обслуживании, замены дефектных изоляторов.	04:00	ТР	19.08.20	20.08.20	2 дн	Исходная			19.08.20	20.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	Для БВР при техническом обслуживании, замены дефектных изоляторов.	04:00	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	Исходная			17.08.20	18.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена дефектного г/з троса, изоляторов и арматуры.	1	КР	17.08.20	24.08.20	8 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	17.08.20	24.08.20	8 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашқадар	Замена дефектного г/з троса, изоляторов и арматуры.	1	КР	29.08.20	12.09.20	15 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	29.08.20	12.09.20	15 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашқадар	Замена дефектного г/з троса.	1	КР	27.07.20	04.08.20	9 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	04.08.20	9 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Для БВР при техническом обслуживании, замены дефектных изоляторов.	04:00	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Исходная		Ремонт осуществим при условии размыкания ВЛ 110 кВ Приотово-тяга –Абдулино-тяга №2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга в ремонтной схеме.	10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	01.08.20	05.08.20	5 дн	Исходная			01.08.20	05.08.20	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	09.08.20	29.08.20	21 дн	Исходная			09.08.20	29.08.20	21 дн		с отключением	28.09.2015		
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Снятая и отказанная			17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектного г/з троса.	1	КР	06.08.20	08.08.20	3 дн	Исходная			06.08.20	08.08.20	3 дн		с отключением	24.09.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Для БВР при техническом обслуживании, замены дефектных изоляторов.	04:00	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная			10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Для БВР при техническом обслуживании, замены дефектных изоляторов.	04:00	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	Исходная			13.08.20	14.08.20	2 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон	Полная реконструкция участка ВЛ 220 кВ.	ВЗ	КР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Снятая и отказанная			03.08.20	05.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирское РДУ	Кармановская ГРЭС	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	текущий ремонт ЛР- ВотГЭС, ЗН- ВотГЭС.	04:00	ТР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Исходная			03.08.20	05.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	СР АТ-1, ЛБ-1.	14	СР	01.08.20	21.08.20	21 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар, из-за превышения МДП в КС "Южное №1 на прием". Оформить заявку в график ремонтов на сентябрь.		01.08.20	21.08.20	21 дн		с отключением	16.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – Аксаково	КР ЛР-110 и ОР-110 Глуховская-тяга-2.	08:00	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	21.02.2020		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-1	ТО ТТ-35 БСК-1, ремонт БСК-1 с заменой ОСИ, покраска КС.	04:00	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	Снятая и отказанная		ОренРДУ: В период с 27.07.20 по 31.07.20 не совмещается с работами по транзиту 110 кВ Михайловская - Бугуруслан-тяга - Абдулино-тяга.	24.08.20	28.08.20	5 дн		с отключением	21.07.2017		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-2	ТО и ПИ ТН-110 БСК-2.	02:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	07.10.2015		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 Еремеёво-2. КР ШР-1-110 Еремеёво-2. Профвосстановление защит и АУВ В-110 Еремеёво-2	08:00	ЗРР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: Совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.		03.08.20	05.08.20	3 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Глуховская-тяга-2	КР ЛР-110 Глуховская-тяга-2.	08:00	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	02.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	Отбор проб масла с ТТ-110 БСК-1	01:00	ТР	24.08.20	26.08.20	3 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом БСК-1.		24.08.20	26.08.20	3 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	Отбор проб масла с ТТ-110 БСК-2.	04:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом В-110 БСК-1.		03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	12.02.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	КР ШР-1-110 БСК-2. Отбор проб масла с ТТ-110 БСК-2.	08:00	КР	05.08.20	09.08.20	5 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.		05.08.20	09.08.20	5 дн		с отключением	12.02.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	КР ШР-1-110 ЗТ; КР ШР-1-110 Еремеёво-2; КР ШР-1-110 БСК-1; КР ШР-1-110 БСК-2.	08:00	КР	03.08.20	09.08.20	7 дн	Исходная			03.08.20	09.08.20	7 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	КР ОР-110 Глуховская-Тяга-2.	08:00	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 Завод-1.	02:00	ТР	21.08.20	28.08.20	8 дн	Исходная			21.08.20	28.08.20	8 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеёво-2	КР ШР-1 Еремеёво-2. ПВ защит и АУВ В-110 Еремеёво-2.	08:00	КР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Исходная			03.08.20	05.08.20	3 дн	с переводом на ОБ	с отключением	18.07.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 ЗТ	КР ШР-1-110 ЗТ. ПВ АУВ.	08:00	КР	03.08.20	09.08.20	7 дн	Исходная			03.08.20	09.08.20	7 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1	Ревизия ВЧЭК Белебей-1	04:00	ТР	10.08.20	10.08.20	1 дн	Снятая и отказанная			10.08.20	10.08.20	1 дн		с отключением	29.05.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Ермолино	Ревизия ВЧЭК Ермолино. Профконтроль защит и АУВ В-35	02:00	ТР	12.08.20	12.08.20	1 дн	Исходная			12.08.20	12.08.20	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	28.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Завод 1	ТР ОР-110 Завод-1.	02:00	ТР	28.08.20	28.08.20	1 дн	Исходная	ДОТУ: совместно с ПО БЭС с целью минимизации переключений.		28.08.20	28.08.20	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.05.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргатак	ОВ-110	Замена ОВ-110.	ВЗ	КР	31.08.20	09.09.20	10 дн	Исходная			31.08.20	09.09.20	10 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргатак	2 сш-35	ТР 2 сш-35. ТР ШР-2-35: ТН-2-35, СВ-35.	04:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашгадар	ВЛ 110 кВ Салават – Ашгадар 1	Замена КС-110, ШОН и ФП ф.С	06:00	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Исходная			17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	21.11.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашгадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашгадар 1	Средний ремонт ЛР, ОР-110, ревизия ВЧЭ Раевка-тяга-1.	06:00	СР	30.07.20	02.08.20	4 дн	Исходная	ДОТУ: совмещение работ С ПО ИЭС с целью минимизации переключений. БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная.		30.07.20	02.08.20	4 дн		с отключением	11.11.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашгадар	1АТ	Замена вводов 220 кВ.	8	КР	27.07.20	07.08.20	12 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашгадар, ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка (совместно с АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка) из-за превышения МДП в КС Южное №4 в ПАР. Оформить заявку в график ремонтов на сентябрь.		27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением	21.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашгадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ. Испытания ШСВ-110.	8	КР	28.07.20	10.08.20	14 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с работами по замене порталов на ПС 110 кВ ЮПП из-за отделения на изолированную от ЭЭС работу СтТЭЦ в ПАР. Оформить заявку в МРП сентября.		28.07.20	10.08.20	14 дн		с отключением	05.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашгадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ, испытания ШСВ-110.	7	КР	21.08.20	01.09.20	12 дн	Исходная			21.08.20	01.09.20	12 дн		с отключением	05.05.2020		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Салават-2	ТР В-110 Салават-2	06:00	ТР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Выполнить с переводом ВЛ под ОВ.	03.08.20	05.08.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	13.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР 1-110, ШР2-110 Ново-Салават-2.	10	КР	20.07.20	10.08.20	22 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с работами по замене порталов на ПС 110 кВ ЮПП из-за отделения на изолированную от ЕЭС работу СтТЭЦ в ПАР. Оформить заявку в МГР сентябрь.		20.07.20	10.08.20	22 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-Салават 2.	7	КР	15.08.20	01.09.20	18 дн	Исходная			15.08.20	01.09.20	18 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	ТР ШР1-110 Раевка-тяга-1.	06:00	ТР	30.07.20	02.08.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с работами по замене порталов на ПС 110 кВ ЮПП из-за отделения на изолированную от ЕЭС работу СтТЭЦ в ПАР. Оформить заявку в МГР сентябрь.		30.07.20	02.08.20	4 дн		с отключением	17.02.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Замена ШР-1-110, ШР2-110 ППК-1.	7	КР	15.08.20	01.09.20	18 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.	15.08.20	01.09.20	18 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	ТР В-110 Шкапово-1, ШР-1-110 Шкапово-1.	06:00	ТР	23.08.20	28.08.20	6 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар.	23.08.20	28.08.20	6 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-1	ТР и испытания В-110 Стерлитамак-1.	06:00	ТР	24.08.20	24.08.20	1 дн	Исходная			24.08.20	24.08.20	1 дн		с отключением	26.11.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, ШР2-110 ППК 1.	06:00	КР	15.08.20	21.08.20	7 дн	Исходная			15.08.20	21.08.20	7 дн		с отключением	05.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Монтаж ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, ТР ШР1-110 присоединений.	06:00	КР	28.07.20	10.08.20	14 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с работами по замене порталов на ПС 110 кВ ЮПП из-за отделения на изолированную от ЕЭС работу СтТЭЦ в ПАР. Оформить заявку в МГР сентябрь.		28.07.20	10.08.20	14 дн		с отключением	10.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР1-110 присоединений. Замена ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, ШР1-110 ППК1	06:00	ТР	21.08.20	01.09.20	12 дн	Исходная			21.08.20	01.09.20	12 дн		с отключением	10.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – ВТС	Ревизия ВЧЗ-110 ВТС.	06:00	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	Исходная			13.08.20	14.08.20	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	11.09.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга	Ревизия ВЧЭК-110 Серменево-тяга ф.в.с..	03:00	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Исходная			10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат 1	Замена ОР, ЛР Комбинат-1	04:00	КР	31.08.20	10.09.20	11 дн	Снятая и отказанная			31.08.20	10.09.20	11 дн		с отключением	19.08.2017		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	Реконструкция 1АТ; ТР: 1АТ; ВДТ-1; ОР-10 ВДТ-1; ТТ В-10 1АТ; ТО: ТТ В-10 1АТ; ТН-10 1АТ; ТТ-220 1АТ. ПИ: ОПН-10 1АТ. Профконтроль защит	25	КР	03.08.20	28.08.20	26 дн	Исходная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	03.08.20	28.08.20	26 дн		с отключением	21.11.2014		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР: 1АТ; ВДТ-1; ОР-10 ВДТ-1; ТТ В-10 1АТ; ТО: ТТ В-10 1АТ; ТН-10 1АТ; ТТ-220 1АТ. ПИ: ОПН-220-110-10. Профконтроль защит.	06:00	ТР	01.08.20	05.08.20	5 дн	Снятая, разбитая		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская.	01.08.20	05.08.20	5 дн		с отключением	21.11.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Замена ШР-1 ОВ-110.	15:00	КР	16.08.20	18.08.20	3 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	16.08.20	18.08.20	3 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	10:00	ВПр	13.08.20	13.08.20	1 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	13.08.20	13.08.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга. АГ-ВЗ.	10:00	ВПр	27.08.20	27.08.20	1 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.08.20	27.08.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-2	СР ШР-1-110 Комбинат 2.	03:00	СР	19.08.20	19.08.20	1 дн	Исходная			19.08.20	19.08.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	Замена ШР-1-110 Комбинат-1.	15:00	КР	13.08.20	15.08.20	3 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	13.08.20	15.08.20	3 дн	с переводом на ОР	с отключением	30.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	СР ШР-1-110 Юша-тяга.	03:00	СР	21.08.20	21.08.20	1 дн	Исходная			21.08.20	21.08.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	03.08.20	14.08.20	12 дн	Исходная			03.08.20	14.08.20	12 дн	с переводом на ОР	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	15.08.20	28.08.20	14 дн	Исходная			15.08.20	28.08.20	14 дн	с переводом на ОР	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	СР ШР-1-110 Серменево-тяга.	03:00	СР	20.08.20	20.08.20	1 дн	Исходная			20.08.20	20.08.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	Замена СР-1-220. ТО ТН-220 1 сек.ш.	10:00	КР	03.08.20	28.08.20	26 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	03.08.20	28.08.20	26 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	Замена ШР-1 2АТ, ШР-1 Комбинат-1, ШР-1 ОВ-110. СР: ШР-1-110 Комбинат 2, ШР-1-110 Серменево-тяга, ШР-1-110 Юша-тяга.	15:00	КР	10.08.20	21.08.20	12 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	10.08.20	21.08.20	12 дн		с отключением	04.10.2014		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	Замена ШР-1 ОВ-110	10:00	КР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Снятая и отказанная			17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	04.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 1АТ	ТО ТТ-220 1АТ.	02:00	ТР	03.08.20	28.08.20	26 дн	Исходная			03.08.20	28.08.20	26 дн		с отключением	02.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1 ф.А,В.	Ревизия ВЧЭК-220 Смеловская №1 ф.А,В.	03:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Исходная			17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 2АТ	Замена ШР-1-110 2АТ.	15:00	КР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	10.08.20	12.08.20	3 дн	с переводом на ОР	с отключением	31.07.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт температурной блокировки РПН. Покраска металлоконструкций порталов ОРУ-220 АТ-1.	04:00	ТР	24.08.20	28.08.20	5 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Чишмы-тяга - Сафарово из-за недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ Лема - Нувлино 1(2) в.ПАР	03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	Замена ШР-2 ВЗ-220, ШР-1 ВЗ-220.	8	КР	10.08.20	28.08.20	19 дн	Исходная			10.08.20	28.08.20	19 дн		с отключением	03.12.2019		
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ЗРР ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар на время ремонта 1 сек.ш.-220 ПС 220 кВ Благовар	2	ЗРР	20.08.20	28.08.20	9 дн	Исходная			20.08.20	28.08.20	9 дн			11.06.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф.А,С. ПИ КС-220 Бекетово ф.А,С.	02:00	ТР	21.08.20	23.08.20	3 дн	Исходная			21.08.20	23.08.20	3 дн		с отключением	11.06.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф.А,С.	02:00	ТР	11.08.20	12.08.20	2 дн	Исходная		БРДУ: В ремонтной схеме: включены в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4, разомкнут транзит по ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар. Суммарный переток мощности по ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт.	11.08.20	12.08.20	2 дн		с отключением	05.11.2019		
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар на время ремонта 2 сек.ш.-220 ПС 220 кВ Благовар	2	ЗРР	10.08.20	18.08.20	9 дн	Исходная		БРДУ: В ремонтной схеме: включены в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4, разомкнут транзит по ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар. Суммарный переток мощности по ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4 125 МВт.	10.08.20	18.08.20	9 дн			05.11.2019		
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар на время ремонта 1 сек.ш.-220 ПС 220 кВ Благовар.	2	ЗРР	20.08.20	28.08.20	9 дн	Исходная		БРДУ: В ремонтной схеме для исключения недопустимого перегруза АТ-1 ПС 220 кВ Благовар при больших перетоках по ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово (около 600 МВт в обоих направлениях) выполняется деление сети (отключается АТ-1 ПС 220 кВ Благовар). В такой схеме ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы работает в туликовом режиме с ПС 500 кВ Бугульма с нагрузкой до 80 МВт.	20.08.20	28.08.20	9 дн			05.11.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	Замена ШР-2 ВЗ-220. Покраска металлоконструкций порталов ОРУ-220. ПК вторичных цепей ТН-220.	1	КР	10.08.20	18.08.20	9 дн	Исходная			10.08.20	18.08.20	9 дн		с отключением	24.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР-1 ВЗ-220.	1	КР	20.08.20	28.08.20	9 дн	Исходная			20.08.20	28.08.20	9 дн		с отключением	03.08.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	2 СШ-110	ТР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С), ТР ШР-2-110 АТ-2 (ф. А,В,С), ТР ШР-2-110 Краснодарская-1 (ф. А,В,С), ТР ШР-2-110 Краснодарская-2 (ф. А,В,С), 2 СШ-110, порталов 2 СШ-110, ПИ ТН-110 2 СШ.	03:00	ТР	06.08.20	14.08.20	9 дн	Исходная			06.08.20	14.08.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	1 СШ-110	ТР ШР-1-110 АТ-1, ТР ШР-1-110 АТ-2, ТР ШР-1-110 Краснодарская-1, ТР ШР-1-110 Краснодарская-2, 1 СШ-110, порталов 1 СШ-110.	03:00	ТР	17.08.20	29.08.20	13 дн	Исходная			17.08.20	29.08.20	13 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-2	ТР ШР-1-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2.	03:00	ТР	20.08.20	21.08.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	20.08.20	21.08.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-2	ТР ШР-2-110 АТ-2 (ф. А,В,С).	03:00	ТР	08.08.20	09.08.20	2 дн	Исходная			08.08.20	09.08.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-1	ТР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С).	03:00	ТР	06.08.20	07.08.20	2 дн	Исходная			06.08.20	07.08.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-1	ТР и ПИ В-110 АТ-1, ТР ШР-1-110 АТ-1, ТО ТТ-110 АТ-1.	03:00	ТР	17.08.20	19.08.20	3 дн	Исходная			17.08.20	19.08.20	3 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-2	ТР и ПИ В-110 Краснодарская-2, ТР ШР-1-110 Краснодарская-2, ТО ТТ-110 Краснодарская-2.	03:00	ТР	27.08.20	29.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	27.08.20	29.08.20	3 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-2	ТР ШР-2-110 Краснодарская-2 (ф. А,В,С).	03:00	ТР	13.08.20	14.08.20	2 дн	Исходная			13.08.20	14.08.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-1	ТР ШР-2-110 Краснодарская-1 (ф. А,В,С).	03:00	ТР	10.08.20	11.08.20	2 дн	Исходная			10.08.20	11.08.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-1	ТР и ПИ В-110 Краснодарская-1, ТР ШР-1-110 Краснодарская-1, ТО ТТ-110 Краснодарская-1.	03:00	ТР	24.08.20	26.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	24.08.20	26.08.20	3 дн	с переводом на ОР	с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-2	ТР АТ-2 с заменой вводов 220 кВ.	08:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ПС-60 - Узельга из-за недопустимого снижения напряжения в Иремель-Учалинском энергорайоне в ПАР. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	ТР АТ-1 с дегазацией масла, заменой вводов 220 кВ.	08:00	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Иремель-Уйская из-за недопустимого снижения напряжения в Иремель-Учалинском энергорайоне в ПАР. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		03.08.20	14.08.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Профвосстановление защит.	04:00	ВПр	17.08.20	21.08.20	5 дн	Исходная			17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	12.08.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Для замены порталов 1 сш (разрезка, подвязка ошиновки). ТР АТ-1.	08:00	БВР	17.08.20	18.08.20	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.08.20	18.08.20	2 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	При замене порталов 1 сш (сварка ошиновки).	08:00	БВР	31.08.20	31.08.20	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		31.08.20	31.08.20	1 дн		с отключением	05.12.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-110 1 сш	Замена ШР ТН-110 1 сш.	04:00	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Исходная			10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением	12.09.2014		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	ТР ШР-1-110 АТ-2.	02:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Измененная		БРДУ: Совместно с ремонтом 1сш-110.	10.08.20	14.08.20	5 дн	с переводом на ОР	с отключением	12.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ШСВ-110 1-3	ТР, испытания ШСВ-110 1-3.	02:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Измененная		БРДУ: Совместно с ремонтом 1сш-110.	10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением	24.07.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	ТР ЛР-110 СПП-2, ОР-110 СПП-2, испытания КС-110 СПП-2.	02:00	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, подвязка ошиновки), ТР АТ-1.	08:00	СР	17.08.20	18.08.20	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.08.20	18.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Для замены порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	08:00	СР	31.08.20	31.08.20	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		31.08.20	31.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Для замены портала 1 сш-220: (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).	ВЗ	БВР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	20.04.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-110	ТР ШР-1-110 ШСВ-110 1-3, ШР-1-110 АТ-2, БВР при замене ШР ТН-110 1 сш.	04:00	ТР	17.08.20	21.08.20	5 дн	Измененная		БРДУ: не совмещать с ремонтом 3сек. ш. 110 кВ ПС 110 кВ СПП из-за риска нарушения надежного электроснабжения промышленных потребителей ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ.	10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением	17.07.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	ТР ОР-110 СПП-2.	02:00	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением	28.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена портала 1 сш-220.	08:00	СР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ 2	ТР ЛР-110 СПП-2, ОР-110 СПП-2, испытания КС.	02:00	ТР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС.	10.08.20	12.08.20	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	26.08.2015		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	АТ-2	СР АТ-2 с заменой ШАОТ, ремонт ОРУ-220 с заменой порталов (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш на ошиновку между ТР-220 АТ-2 м 2 сш 220).	ВЗ	СР	19.08.20	28.08.20	10 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях отсутствия генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	19.08.20	28.08.20	10 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТО ЛР-1-220 Кумертау после первого года эксплуатации. Демонтаж ЗР-220 Кумертау.	04:00	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	12.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	Замена ввода 110 кВ ф.В. ТО ШР-1-110 АТ-2 после первого года эксплуатации. Замена задвижки на трубопроводе к расширителю, тренировка плечочной защиты, слив масла с расширителя.	5	КР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	04.07.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	Замена СР-2-110 СВ.	5	КР	10.08.20	21.08.20	12 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 2сек.ш.-110. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	16.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	Замена ШР-110 Мелеуз-2.	5	КР	10.08.20	21.08.20	12 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 сек. ш. 110. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	06.07.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	Замена В-110 Мелеуз-1	ВЗ	КР	31.08.20	15.09.20	16 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	31.08.20	15.09.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	Корректировка уровня масла и давления В-110 Салават.	08:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная		При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	03.08.20	07.08.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	13.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-110	ТР 2 сек. шин-110кВ. Замена ШР-110 Мелеуз-2, СР-2-110, ШР-110 МХЗ-4. ТО ШР-110 АТ-2, ШР-2-110 ОВ после первого года эксплуатации. Работы ГПЗ: ТР ШР-110 Н.Салаватская ТЭЦ.	1	ТР	10.08.20	21.08.20	12 дн	Измененная		БРДУ: 10-14.08.2020 совместно с ремонтом ВЛ 110 кВ НСТЭЦ - Самаровка; 17-21.08.2020, при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка ВЛ 110 кВ НСТЭЦ - Самаровка в работе под ОВ. При условии предоставления письменного обоснования срока	17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110, ЛР-110 МХЗ-4.	6	КР	22.08.20	12.09.20	22 дн	Измененная		БРДУ: 17-21.08.2020, при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка ВЛ 110 кВ НСТЭЦ - Самаровка в работе под ОВ. При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	14.08.20	04.09.20	22 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Работы ГПЗ. ТР ОР-110 НСТЭЦ.	08:00	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Измененная		Совместно с ремонтом ВЛ.	17.08.20	21.08.20	5 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Ревизия клапана ТТ-220.	04:00	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТО ЛР-220 Кумертау после первого года эксплуатации. Ревизия клапана ТТ-220.	04:00	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	23.05.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	Замена ШР-110 МХЗ-4.	5	КР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	06.07.2013		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-35 Дарьино	ТР В-35 Дарьино.	08:00	ТР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Исходная			10.08.20	14.08.20	5 дн		с отключением	21.10.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ПИ ТПГ, ОПН-110, ОПН-110 в нейтрале, ШМ-10. Профконтроль.	04:00	ТР	27.07.20	07.08.20	12 дн	Исходная			27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 2	В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	ВЗ	ВПр	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	20.04.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	Замена КС-110 МХЗ-4. Замена ЛР-110, ОР-110 МХЗ-4	6	КР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Измененная			14.08.20	04.09.20	22 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	ТР Р1-Р7, ВДР-10 ПГ, ТПЖ ПГ, ВУКН ПГ. ТО ТН-10 ПГ. ПИ ТТ-10 ТПГ, ОПН-10, ТТ-10 ПГ, РБ-10 ПГ, ТН-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТПЖ ПГ.	02:00	ТР	27.07.20	07.08.20	12 дн	Исходная			27.07.20	07.08.20	12 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ЗРР КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка на время ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка и ВЛ 220 кВ Кумертау – Самаровка 17-28.08.2020	04:00	ЗРР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн				20.09.2019			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Самаровка	Работы ГПЭ. Текущий ремонт, испытания и измерения ЛР-110 Н.Салаватская ТЭЦ, профилактический контроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Самаровка (ДЗ, ТЭНП, МФТО, АУВ, АПВ) (ШЛ 28.08.2020)	08:00	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Измененная			17.08.20	21.08.20	5 дн			с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Н. Салаватская ТЭЦ	Работы ГПЭ. Текущий ремонт, испытания и измерения В-110 Н. Салаватская ТЭЦ, ШР-110 Н.Салаватская ТЭЦ, ЛР-110 Н.Салаватская ТЭЦ, ШР-110 Н.Салаватская ТЭЦ, ТТ-110 Н.Салаватская ТЭЦ, ОР-110 Н.Салаватская ТЭЦ, профилактический контроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Самаровка (ДЗ, ТЭНП, МФТО, АУВ, АПВ) (ШЛ 28.08.2020)	08:00	КР	10.08.20	14.08.20	5 дн	Измененная			17.08.20	21.08.20	5 дн			с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1. Замена ШАОТ АТ-1.	ВЗ	ТР	10.08.20	19.08.20	10 дн	Измененная			17.08.20	26.08.20	10 дн			с отключением	11.09.2019			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 1	Замена ОР-110, ЛР-110 Субханкулово 1.	06:00	КР	11.08.20	20.08.20	10 дн	Исходная			11.08.20	20.08.20	10 дн			с отключением	26.05.2017			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2.	06:00	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная			30.07.20	10.08.20	12 дн			с отключением	24.07.2019			
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Разомкнуть ВЛ 220 Туймазы – Благовар под ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы	ВЗ	ЗРР	10.08.20	19.08.20	10 дн	Исходная			10.08.20	19.08.20	10 дн				05.11.2019			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. ТО ТТ-110 ГПЗ правая, отбор проб масла В-110 ГПЗ правая.	03:00	ЗРР	24.08.20	25.08.20	2 дн	Исходная			24.08.20	25.08.20	2 дн			без отключения	09.11.2012			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово-2.	5	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная			30.07.20	10.08.20	12 дн			с отключением	21.09.2013			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	Замена ОР-110, ЛР-110 Субханкулово 1, ПВ защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы-Субханкулово-1	6	КР	11.08.20	20.08.20	10 дн	Исходная			11.08.20	20.08.20	10 дн			с отключением	22.10.2013			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ОР-110, ЛР-110 Субханкулово 1.	6	КР	11.08.20	20.08.20	10 дн	Исходная			11.08.20	20.08.20	10 дн			с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ЛР-110 и ОР-110 Субханкулово 2.	5	КР	30.07.20	10.08.20	12 дн	Исходная			30.07.20	10.08.20	12 дн			с отключением				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ЭТ	ТР и ПИ ЭТ. Замена ввода ЭТ.	2	ТР	27.08.20	31.08.20	5 дн	Исходная			27.08.20	31.08.20	5 дн			с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная 1	СР ОР-110 Набережная-1. ТР ЛР-110 Набережная-1.	03:00	СР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Исходная			03.08.20	05.08.20	3 дн			под наведенными напряжениями	с отключением	04.12.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-4	ТР ШР-4 110 АТ-4.	03:00	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн			с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	Замена приводов РПН АТ-4 ф.А,В,С	08:00	КР	31.08.20	04.09.20	5 дн	Исходная			31.08.20	04.09.20	5 дн			с отключением	17.06.2019			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	4 сш-110	ТР 4 сш-110, ТР ШР-4 110 АТ-4, ТР ШР-4-110 Набережная-2, замена ТТ-110 АТ-4, замена ТН-110 4 сш, замена ШР ТН-110 4 сш.	2	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	22.11.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	3 сш-110	ТР 3 сш-110, ТР ШР-3 110 АТ-3, ТР ШР-3-110 Набережная-1, замена ТТ-110 АТ-3, замена ТН-110 3 сш, замена ШР ТН-110 3 сш.	2	ТР	03.08.20	14.08.20	12 дн	Исходная			03.08.20	14.08.20	12 дн		с отключением	04.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-2	ТР ШР-4-110 Набережная-2	03:00	ТР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-1	ТР ЛР-110 Набережная-1. ТР ШР-3 110 Набережная-1.	03:00	ТР	03.08.20	05.08.20	3 дн	Исходная			03.08.20	05.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	СР и ПИ В-220 АТ-4.	12	СР	17.08.20	31.08.20	15 дн	Исходная			17.08.20	31.08.20	15 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 4 сш	Замена ТН-110 4 сш, замена ШР ТН-110 4 сш.	ВЗ	КР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Исходная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 3 сш	Замена ТН-110 3 сш, замена ШР ТН-110 3 сш.	ВЗ	КР	03.08.20	14.08.20	12 дн	Исходная			03.08.20	14.08.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	ТР ШР-3 110 АТ-3.	03:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	Замена ШР-1-220 Уфимская.	04:00	КР	31.08.20	04.09.20	5 дн	Измененная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	12.06.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	ТР ОР-110 Искино "Ж".	02:00	ТР	17.08.20	19.08.20	3 дн	Исходная			17.08.20	19.08.20	3 дн		с отключением	31.08.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая»	ТР ОР-110 Искино "Ж".	02:00	ТР	17.08.20	19.08.20	3 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 2 сш-110 кВ ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ Бекетово - Уфа-Южная "Зеленая" в ПАР. Оформить в график ремонтов на сентябрь.		17.08.20	19.08.20	3 дн	под навешенным напряжением	с отключением	13.11.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена ШР-1-220 Уфимская.	16:00	КР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Исходная			03.08.20	07.08.20	5 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР АТ-6, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном, ТР ТН-10 АТ-6.	04:00	ТР	30.07.20	03.08.20	5 дн	Исходная			30.07.20	03.08.20	5 дн		с отключением	23.11.2018		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном. Замена ШР ТН-35 АТ-2	02:00	ТР	31.08.20	10.09.20	11 дн	Исходная			31.08.20	10.09.20	11 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. Замена: КЛ-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в работу 2 сш 10 кВ нового КРУМ-10.	10	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Отказанная, разбитая	Отказать. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	Замена ОР-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б. Замена: КЛ-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-4А, ШМ-10 АТ-4А. Ввод в работу 2 сш 10 кВ нового КРУМ-10.	10	КР	04.08.20	22.08.20	19 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	Замена ОП-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОП-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б.	10	КР	04.08.20	22.08.20	19 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности. БРДУ: Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	Замена ОП-220 АТ-4, перестановка ТР-220 АТ-4. Замена ОП-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А и ТР-110 АТ-4Б.	10	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Отказанная, разбитая	Отказать. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга 1	ТР ЛР-110 Карламан-тяга 1. Демонтаж КС-110 ф.А.	02:00	ТР	31.08.20	03.09.20	4 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	31.08.20	03.09.20	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	12.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "К."	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	17.08.20	21.08.20	5 дн	Исходная			17.08.20	21.08.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	Перестановка ТР-220 АТ-4.	10	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Отказанная, разбитая	Отказать. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	Перестановка ТР-220 АТ-4.	10	КР	04.08.20	22.08.20	19 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	Замена привода на ШР-1 220 ТЭЦ-2.	08:00	ТР	29.08.20	30.08.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка и АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка из-за превышения МДП в КС "Южное №2" в ПАР	18.08.20	19.08.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	31.08.20	04.09.20	5 дн	Исходная			31.08.20	04.09.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Замена ОП-110 АТ-4.	2	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Отказанная, разбитая	В связи с отказом АТ-4А и АТ-4Б.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	14.09.2016		
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТО ОП-110 АТ-6.	02:00	ТР	03.08.20	07.08.20	5 дн	Снятая и отказанная			03.08.20	07.08.20	5 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Замена ОП-110 АТ-4.	2	КР	04.08.20	22.08.20	19 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОП-220 АТ-4.	10	КР	04.08.20	22.08.20	19 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	19.09.2017		
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОП-220 АТ-5.	06:00	КР	17.08.20	28.08.20	12 дн	Снятая и отказанная			17.08.20	28.08.20	12 дн		с отключением	19.09.2017		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОП-220 АТ-4.	10	КР	27.07.20	31.07.20	5 дн	Отказанная, разбитая	Отказать. Не совмещается с АР Блока 1 НСПГУ и ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-3 ПС 500 кВ Бекетово в ПАР.	При условии предоставления письменного обоснования срока аварийной готовности.	27.07.20	14.08.20	19 дн		с отключением	19.09.2017			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-220	Замена привода на ШР-1 220 ТЭЦ 2.	02:00	БВР	29.08.20	30.08.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка и АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка из-за превышения МДП в КС "Южное №2" в ПАР	18.08.20	19.08.20	2 дн		с отключением	07.07.2019			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	P-500	Вывод в ремонт ф.А Р-500 с заменой на ф.Р Р-500. ТР и испытания Р-500. ТР ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	06:00	ТР	03.08.20	03.08.20	1 дн	Исходная			03.08.20	03.08.20	1 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	P-500	Ввод в работу ф.А Р-500 и вывод в ремонт ф.С Р-500 с заменой на ф.Р Р-500. ТР и испытания Р-500. ТР ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	06:00	ТР	10.08.20	10.08.20	1 дн	Исходная			10.08.20	10.08.20	1 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	P-500	Ввод в работу ф.С Р-500 и вывод в ремонт ф.В Р-500 с заменой на ф.Р Р-500. ТР и Испытание Р-500. ТР ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	06:00	ТР	17.08.20	17.08.20	1 дн	Исходная			17.08.20	17.08.20	1 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	P-500	Ввод в работу ф.В Р-500 и вывод в резерв ф.Р Р-500. ТР и испытание Р-500. ТР ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	06:00	ТР	24.08.20	24.08.20	1 дн	Исходная			24.08.20	24.08.20	1 дн		с отключением				
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 1СШ	ТР ОПН-110 1 СШ.	04:00	ТР	24.08.20	01.09.20	9 дн	Исходная			24.08.20	01.09.20	9 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	ТР ОПН-220 1 СШ.	04:00	ТР	04.08.20	06.08.20	3 дн	Исходная			04.08.20	06.08.20	3 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПР	02.08.20	02.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		06.08.20	06.08.20	1 дн		с отключением	28.11.2013			

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	01.08.20	01.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		05.08.20	05.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.08.20	19.08.20	1 дн	Исходная			19.08.20	19.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргамак	ТР и ПИ В-220. ТО ТТ-220 Аргамак.	04:00	ТР	18.08.20	20.08.20	3 дн	Исходная			18.08.20	20.08.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.08.20	26.08.20	1 дн	Исходная			26.08.20	26.08.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.08.20	14.08.20	1 дн	Исходная			14.08.20	14.08.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.08.20	23.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		23.08.20	23.08.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.08.20	10.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		10.08.20	10.08.20	1 дн		с отключением	25.09.2014			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.08.20	24.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		24.08.20	24.08.20	1 дн		с отключением				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.08.20	11.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		11.08.20	11.08.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.08.20	23.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		23.08.20	23.08.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.08.20	07.08.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в МГР на сентябрь. В другие периоды не совмещается с ремонтами: ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень (30.07-02.08.2020), АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (02.08.2020)		07.08.20	07.08.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.08.20	10.08.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить совместно с ремонтом Р-500 ПС 500 кВ Буйская.	13.08.20	13.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	02.08.20	02.08.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить совместно с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР	25.08.20	25.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	02.08.20	02.08.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить совместно с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР	12.08.20	12.08.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР и ПИ: АТ-3 и ОПН-500/220/10кВ АТ-3. Испытания ОПН Р5А-10 АТ-3. ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Ввод в работу ф.С АТ-3, вывод в резерв ф.Р АТ-3.	06:00	ТР	02.08.20	02.08.20	1 дн	Исходная			02.08.20	02.08.20	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	ТО ВЧЗ-220 АМЕТ-2.	02:00	ТР	19.08.20	20.08.20	2 дн	Исходная			19.08.20	20.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	ТО ВЧЗ-220 АМЕТ-1.	02:00	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	Исходная			17.08.20	18.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТО ТТ-220 АМЕТ-2.	02:00	ТР	19.08.20	20.08.20	2 дн	Исходная			19.08.20	20.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	ТО ТТ-220 АМЕТ-1.	02:00	ТР	17.08.20	18.08.20	2 дн	Исходная			17.08.20	18.08.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ЗРР. На ПС 500 кВ Уфимская отключить В-220 АТ-2 на время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	1	ЗРР	06.08.20	08.08.20	3 дн	Исходная			06.08.20	08.08.20	3 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН ОСШ 220 кВ	ТО ТН ОСШ 220 кВ.	04:00	ТР	10.08.20	15.08.20	6 дн	Исходная			10.08.20	15.08.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 2 СШ	ТО и ПИ ТН-220 2СШ.	04:00	ТР	10.08.20	15.08.20	6 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	10.08.20	15.08.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	СР ЛР-220, ОР-220 Уфа-Южная, СР ЛР-220, ОР-220 Гвардейская, ТР ОСШ-220, ТО ТН-220 ОСШ	04:00	СР	10.08.20	15.08.20	6 дн	Исходная			10.08.20	15.08.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-220	СР ШР-2-220 Уфа-Южная, ШР-2-220 Гвардейская, ТО и ПИ ТН-220 2СШ, ТР порталов 2СШ-220.	04:00	СР	10.08.20	15.08.20	6 дн	Исходная			10.08.20	15.08.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово.	04:00	ТР	06.08.20	08.08.20	3 дн	Исходная			06.08.20	08.08.20	3 дн		с отключением	30.09.2019		
Ошибка разбора	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	СР ЛР-220, ОР-220 и ШР2-220 Уфа-Южная, ТО ТТ-220 Уфа-Южная.	04:00	СР	13.08.20	15.08.20	3 дн	Исходная			13.08.20	15.08.20	3 дн		с отключением			
Ошибка разбора	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	СР ШР2-220 Уфа-Южная.	04:00	СР	12.08.20	14.08.20	3 дн	Снятая		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	12.08.20	14.08.20	3 дн	с переводом на ОБ	с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	СР ЛР-220, ОР-220 и ШР2-220 Гвардейская. ТО ТТ-220 Гвардейская.	04:00	СР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	СР ЛР-220, ТО ТТ-220 Гвардейская.	04:00	СР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Снятая и отказанная			10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	СР ЛР-220, ОР-220 Гвардейская. ТО ВЧЗ-220 Гвардейская.	04:00	СР	10.08.20	12.08.20	3 дн	Исходная			10.08.20	12.08.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа- Южная	СР ЛР-220, ОР-220 Уфа-Южная. ТО ВЧЗ-220 Уфа-Южная.	04:00	СР	13.08.20	15.08.20	3 дн	Исходная			13.08.20	15.08.20	3 дн		с отключением			