

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, сут.	Вид ремонта, КР- капитальный ремонт, ВПр- вын. простой.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего капремонта	Связанные работы	Группа
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	14.04.20	15.04.20	2 дн	Снятая и отказанная		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: Срок изменен для исключения риска аварийного отключения 1 СШ-500 ПС 500 кВ Буйская в ремонтной схеме при выполнении операций по выводу в ремонт/ вводу в работу ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская при ремонте 2 СШ-500 ПС 500 кВ Буйская (в ПАР прогнозируется ввод ТВО в объеме 20 МВт).	14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Заземление r/з троса на летний период.	04:00	ТР	30.04.20	30.04.20	1 дн	Исходная			30.04.20	30.04.20	1 дн		с отключением	23.05.2019		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	11.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Заземление r/з троса.	04:00	ТР	23.04.20	23.04.20	1 дн	Исходная			23.04.20	23.04.20	1 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Замена дефектного грозотроса.	2	КР	25.04.20	29.04.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР.	25.04.20	29.04.20	5 дн		с отключением	07.09.2018		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: Выполнить совместно с ремонтом 1СШ 220 кВ Уфа-Южная.	27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 2 СШ	ТР ТН-2-110.	02:00	ТР	07.04.20	10.04.20	4 дн	Исходная			07.04.20	10.04.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяги-1	ТР ШР-2-110 Аксаково-тяги-1.	02:00	ТР	10.04.20	10.04.20	1 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ЗСШ 110 кВ.	10.04.20	10.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	Замена разъединителя ШР-2-110 БСК-1.	16:00	КР	07.04.20	10.04.20	4 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ЗСШ 110 кВ.	07.04.20	10.04.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110; ТР ШР ТН-2-110; ШР-2 Усень-Иваново-1; ШР-2-110 Усень-Иваново-2; ТР ШР-2 Аксаково-тяги-1; замена ШР-2-110 БСК-1.	08:00	ТР	07.04.20	10.04.20	4 дн	Исходная, разбитая		БРДУ: ОренГДУ: В период с 23.06.20 по 25.06.20 и 03.07.20 не совмещается с ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма. Также дополнительно данный ремонт согласовывается в период с 07.04.20 по 10.04.20.	07.04.20	10.04.20	4 дн		с отключением	16.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	Профвосстановление защит и АУВ В-110 Завод-1.	04:00	ВПр	01.04.20	05.04.20	5 дн	Исходная			01.04.20	05.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-2	Профвосстановление защит и АУВ В-110 Завод-2.	04:00	ВПр	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-1	Профвосстановление защит и АУВ В-110 Усень-Иваново-1.	04:00	ВПр	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная			20.04.20	24.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-1	ТР ШР-2-110 Усень-Иваново-1.	02:00	ТР	08.04.20	08.04.20	1 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ЗСШ 110 кВ.	08.04.20	08.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	ТР ШР-2-110 Усень-Иваново-2.	02:00	ТР	09.04.20	09.04.20	1 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом ЗСШ 110 кВ.	09.04.20	09.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	Профвосстановление защит и АУВ В-110 Усень-Иваново-2.	04:00	ВПр	27.04.20	30.04.20	4 дн	Исходная			27.04.20	30.04.20	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ТО ТН-10 АТ-1, СР ТР-220. ПИ ОПН-10, отбор со вводов 220 кВ, профконтроль защит.	08:00	ТР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением	08.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ-110	ТО ТТ-110 ШСВ-110.	02:00	ТР	09.04.20	09.04.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	09.04.20	09.04.20	1 дн		с отключением	22.07.2016		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 1Т, ТР ШР-1-110 1Т.	04:00	ЭРР	12.04.20	14.04.20	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	12.04.20	14.04.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Болтачево-2, ТР ШР-1-110 Болтачево-2	04:00	ЭРР	07.04.20	08.04.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	07.04.20	08.04.20	2 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 АТ-1	СР ТР-220 АТ-1	04:00	СР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-1	ТР ШР-1-110 Редькино-1.	04:00	ТР	11.04.20	12.04.20	2 дн	Измененная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	03.04.20	04.04.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	ТР ШР-1-110 Редькино-2.	04:00	ТР	13.04.20	14.04.20	2 дн	Измененная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	05.04.20	06.04.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	СР ТР-110 АТ-1.	04:00	СР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 500 кВ Кармановской ГРЭС	06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	СР ШР-1-110 АТ-1.	04:00	СР	31.03.20	31.03.20	1 дн	Отказанная, разбитая	В ближайшее время не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (в ремонтной схеме необходимо выполнить раздельную работу 1СШ 110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ Аргамак, для снижения потребления в Северо-Западном энергорайоне и исключения необходимости ввода ГВО в ПАР). Разрешить в период с 06.04.2020	БРДУ: совместно с 1СШ-110.	31.03.20	01.04.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	СР ШР-1-110 АТ-1.	04:00	СР	08.04.20	09.04.20	2 дн	Измененная, разбитая		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	31.03.20	01.04.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекагуш-2	ТР В-110, ТО ТТ-110, ПВ защит, замена ШР-1-110 Чекагуш-2.	04:00	ТР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110. Без перевода под ОВ.	06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением	05.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	ТР ШР-1-110: 1Т, ТН-1-110, Редькино-1, Редькино-2, Балтачево-2. СР ШР-1-110 АТ-1.	04:00	ТР	29.03.20	31.03.20	3 дн	Отказанная, разбитая	В ближайшее время не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (в ремонтной схеме необходимо выполнить раздельную работу 1СШ 110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ Аргамак, для снижения потребления в Северо-Западном энергорайоне и исключения необходимости ввода ГВО в ПАР). Разрешить в период с 06.04.2020		29.03.20	11.04.20	14 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	ТР, замена ШР-1-110 присоединений.	04:00	ТР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	ТР ШР-1-110: 1Т, ТН-1-110, Редькино-1, Редькино-2, Балтачево-2. СР ШР-1-110 АТ-1.	04:00	ТР	06.04.20	19.04.20	14 дн	Измененная, разбитая		В ближайшее время не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (в ремонтной схеме необходимо выполнить раздельную работу 1СШ 110 и 2СШ 110 ПС 220 кВ Аргамак, для снижения потребления в Северо-Западном энергорайоне и исключения необходимости ввода ГВО в ПАР). Разрешить в период с 06.04.2020	29.03.20	11.04.20	14 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	2АТ	Замена ТР-220, ОР-220 2АТ, ТР 2АТ.	18	КР	06.04.20	23.04.20	18 дн	Исходная			06.04.20	23.04.20	18 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	1ТН-110	Текущий ремонт ШР-1-110 1ТН.	06:00	ТР	21.03.20	05.04.20	16 дн	Исходная		совместно с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашгадар.	21.03.20	05.04.20	16 дн		с отключением	29.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	ОВ-110	Для подмены В-110 ВТС. Текущий ремонт ШР-1-110 ВТС.	06:00	ЭРР	04.04.20	05.04.20	2 дн	Снятая и отказанная		совместно с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашгадар.	04.04.20	05.04.20	2 дн		без отключения	29.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	ШСВ-110	Замена ШР-2-110 ШСВ.	17	КР	24.04.20	10.05.20	17 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашгадар.	24.04.20	10.05.20	17 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	В-110 2АТ	Текущий ремонт ШР-2-110 2АТ.	06:00	ТР	25.04.20	26.04.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашгадар.	25.04.20	26.04.20	2 дн		с отключением	27.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	В-110 Салават-2	Текущий ремонт ШР-2-110 Салават-2.	06:00	ТР	28.04.20	29.04.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашгадар.	28.04.20	29.04.20	2 дн		с отключением	13.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашгадар	В-110 Ново-Салават-1	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	30.03.20	08.04.20	10 дн	Исходная			30.03.20	08.04.20	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.07.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Ново-Салават-2	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	09.04.20	17.04.20	9 дн	Исходная			09.04.20	17.04.20	9 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Раевка-Тяга-2	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	20.04.20	29.04.20	10 дн	Исходная			20.04.20	29.04.20	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 ППК Зеленая	Текущий ремонт ШР-1-110 ППК Зеленая.	06:00	ТР	01.04.20	02.04.20	2 дн	Исходная	совместно с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.		01.04.20	02.04.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-2	Замена ШР-1-110, ШР-2 -110 Стерлитамак-2.	17	КР	24.04.20	10.05.20	17 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.		24.04.20	10.05.20	17 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-1	Текущий ремонт ШР-2-110 Стерлитамак-1.	06:00	ТР	29.04.20	30.04.20	2 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар. После включения из ремонта В-110 Раевка-Тяга-2 (под ОВ до 24.04.20).		29.04.20	30.04.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-1	Текущий ремонт ШР-1-110 Стерлитамак-1.	06:00	ТР	04.04.20	05.04.20	2 дн	Измененная	БРДУ: выполнить совместно с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.		05.04.20	06.04.20	2 дн		с отключением	26.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 2АТ	Замена ТР-220 2АТ.	18	КР	06.04.20	23.04.20	18 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2АТ ПС 220 кВ Ашқадар.		06.04.20	23.04.20	18 дн		с отключением	08.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	Текущий ремонт ШР-2-110, замена ШР-2-110 Стерлитамак-2, ШР-2-110 ШСВ-110.	06:00	ТР	25.04.20	04.05.20	10 дн	Исходная			25.04.20	04.05.20	10 дн		с отключением	03.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Демонтаж ШР1-110 Стерлитамак 2.	06:00	ТР	24.04.20	25.04.20	2 дн	Исходная			24.04.20	25.04.20	2 дн		с отключением	06.12.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Монтаж ШР1-110 Стерлитамак 2.	06:00	ТР	04.05.20	10.05.20	7 дн	Отказанная	БРДУ: оформить заявку в график ремонтов на май.		04.05.20	10.05.20	7 дн		с отключением	06.12.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР-1-110 присоединений.	06:00	ТР	21.03.20	05.04.20	16 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить в ПЛ срок (21.03.20 - 05.04.20), до выхода в ремонт ОСШ-220 и 2АТ ПС 220 кВ Ашқадар (для обеспечения надежной схемы выдачи мощности Ново-Салаватской ПГУ).		21.03.20	06.04.20	17 дн		с отключением	10.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-220	Замена ОР-220 2АТ.	14	КР	06.04.20	23.04.20	18 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2АТ ПС 220 кВ Ашқадар.		06.04.20	23.04.20	18 дн		с отключением	18.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 ВТС	ТР ШР-1-110 ВТС.	06:00	ТР	04.04.20	05.04.20	2 дн	Исходная			04.04.20	05.04.20	2 дн		с отключением	15.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	23.03.20	03.04.20	12 дн	Исходная	БРДУ: выполнить без перевода под ОВ, совместно с работами на Ново-Салаватской ПГУ.		23.03.20	03.04.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша- тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА. Замена защит.	ВЗ	ВПр	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн		с отключением	05.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП-3. СР ШР-1-110 ГПП-3.	03:00	ЗРР	24.04.20	24.04.20	1 дн	Исходная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		24.04.20	24.04.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей луска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяги от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 кВ от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяги.	04:00	ВПр	16.04.20	16.04.20	1 дн	Исходная			16.04.20	16.04.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ШСВ-110	ТР В-110. ТО ТТ-110	03:00	ТР	27.04.20	30.04.20	4 дн	Снятая и отказанная			27.04.20	30.04.20	4 дн		с отключением	16.11.2018		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-2	СР ШР-1-110 Комбинат-2	03:00	СР	07.04.20	07.04.20	1 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		07.04.20	07.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	ТР В-110. ТО ТТ-110 Комбинат-1.	02:00	ТР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ-110 ПС 220 кВ Белорецк-220 (ОВ-110 занят другими присоединениями).		06.04.20	10.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	СР ШР-1-110 Комбинат-1.	03:00	СР	20.04.20	20.04.20	1 дн	Исходная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		20.04.20	20.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяги	СР ШР-1-110 Юша-тяги	03:00	СР	09.04.20	09.04.20	1 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		09.04.20	09.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяги	Вывод из эксплуатации цепей РЗА. С 01.04. по 06. 04, а также 10.04 по 17.04 под ОВ-110. С 6.04 по 10.04 с отключением.	14	ВПр	01.04.20	17.04.20	17 дн	Исходная			01.04.20	17.04.20	17 дн		с отключением	15.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяги	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	16.03.20	04.04.20	20 дн	Исходная			16.03.20	04.04.20	20 дн		с отключением	17.09.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяги	СР ШР-1-110 Серменево-тяги	03:00	СР	08.04.20	08.04.20	1 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		08.04.20	08.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	СР ОР-110 присоединений.	03:00	СР	13.04.20	16.04.20	4 дн	Исходная			13.04.20	16.04.20	4 дн		с отключением	03.09.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	СР ОР ГПП-3	03:00	СР	15.04.20	16.04.20	2 дн	Снятая и отказанная			15.04.20	16.04.20	2 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	СР ШР-1-110 присоединений.	03:00	СР	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуралье-тяга - Зуяково-тяги.		20.04.20	24.04.20	5 дн		с отключением	04.10.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 1АТ	ТР ШР-1-110 1АТ после года эксплуатации.	02:00	ТР	22.04.20	22.04.20	1 дн	Исходная			22.04.20	22.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 1	СР ОР-110 ГПП 1.	03:00	СР	13.04.20	14.04.20	2 дн	Исходная			13.04.20	14.04.20	2 дн		с отключением	27.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 3	СР ОР-110 ГПП 3.	03:00	СР	15.04.20	16.04.20	2 дн	Исходная			15.04.20	16.04.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	ТР АТ-1, ПИ 1АТ, ОПН 220, 110 , отбор проб масла с АТ-1 .Замена ТТ-10 ТСН-1. Профконтроль защит АТ-1.	05:00	ТР	13.04.20	22.04.20	10 дн	Исходная			13.04.20	22.04.20	10 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	Замена ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино -1.Замена подвесной изоляции. Покраска металлоконструкций портала.	04:00	КР	23.04.20	08.05.20	16 дн	Исходная			23.04.20	08.05.20	16 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТР ШР-1-110 ОСВ-110. Профвосстановление рез. защит ОСВ-110.	04:00	ТР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная			23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	31.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1. ТР В-110 Нурлино-1, ТТ-110 Нурлино-1.Профвосстановление рез защит ВЛ-110 Нурлино-1.Профвосстановление рез защит ВЛ-110 Нурлино-1.	12	КР	23.04.20	08.05.20	16 дн	Исходная	Совместно с ВЛ.		23.04.20	08.05.20	16 дн		с отключением	24.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 АТ-1	ТР ТР-110 АТ-1.	02:00	ТР	13.04.20	22.04.20	10 дн	Исходная			13.04.20	22.04.20	10 дн		с отключением	03.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Замена ШР-1-110 Нурлино -1. Покраска металлоконструкций порталов. ТР 1 сек.ш. 110 кВ, ШР ТН-110 1 сек.ш., ШР-1-110 ОСВ-110.	9	КР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная			23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	27.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Замена ОР-110 Нурлино-1.	9	КР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная	Совместно с ВЛ.		23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	02.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Профвосстановление резервных защит. ТР шинного моста 2 сек.220 кВ	04:00	ВПр	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	2 сек. 220 кВ	ТР шинного моста 2 сек. 220 кВ; ТО ТН-2 220. (с отключением ВЛ 220кВ Уфа-Южная - Гвардейская).	02:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 Уйск	Первый профконтроль защит.	04:00	ВПр	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Т.О. замена в/о ТТ-220 В2 Затон, отбор проб масла ТТ-220 В2-220 Затон.	04:00	ТР	15.04.20	17.04.20	3 дн	Снятая и отказанная			15.04.20	17.04.20	3 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 2 сш-220. ТО, устранение нагрева ТТ 220 В2 Затон.	ВЗ	КР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Исходная	БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.		20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	СР ТТ-220 В1 ТЭЦ-2. Замена портала 2 сш-220.	ВЗ	СР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Исходная	БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.		20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	31.08.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена портала 2 сш-220	ВЗ	КР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.		20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	ТР ОР-110 ОВ 1-3.	01:00	ТР	16.04.20	16.04.20	1 дн	Исходная			16.04.20	16.04.20	1 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	СР ТТ-220 В2 ТЭЦ-2. Замена портала 2 сш-220.	ВЗ	СР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Исходная	БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не более 180 МВт.		20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	09.09.2013		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена портала 2 сш-220	ВЗ	ВПр	20.04.20	23.04.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	09.09.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	ТР, испытания В-110 АТ-2. Совместно с АТ-2.	03:00	ТР	05.04.20	23.04.20	19 дн	Исходная		БРДУ: 01-04.04 не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС (в ремонтной схеме выполняется "холод" раздел по транзиту 110 кВ Янаул - Тюльди - Бирск), 24.04.2019 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Улу-Теляк - АМЕТ 1 (в ремонтной схеме размыкается транзит 110 кВ Кропачево - Симская 1,2).	05.04.20	23.04.20	19 дн		с отключением	12.12.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Профконтроль зашит.	04:00	ВПр	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн		с отключением	13.12.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 ОВ 1-3.	01:00	ТР	16.04.20	16.04.20	1 дн	Исходная			16.04.20	16.04.20	1 дн		с отключением	19.10.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	СР ТР-220 АТ-2. Замена портала 2 сш-220.	ВЗ	СР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Исходная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	20.04.2018	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	ТР, испытания КС-220 ТЭЦ-2, вынужденный простой при замене портала 2 сш-220.	ВЗ	ТР	20.04.20	23.04.20	4 дн	Исходная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	11.11.2017	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Средний ремонт АТ-2. Отбор проб масла: АТ-2 бак, РПН АТ-2, РПН ТСН-2. Испытания: АТ-2, В-110 АТ-2, ТСН-2, ОПН 220,110,35 ТСН-2, СР ТР-220 АТ-2. ТР В-35 ТСН-2, замена ОПН-35 АТ-2. Замена портала 2 сш-220.	14	СР	05.04.20	23.04.20	19 дн	Исходная, разбитая		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 30 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +25 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	05.04.20	23.04.20	19 дн		с отключением	20.12.2013	
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Замена портала 2 сш-220	ВЗ	ВПр	20.04.20	23.04.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: выполнить в отопительный сезон на Уфимской ТЭЦ-1. Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +15 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СТП не более 180 МВт.	20.04.20	23.04.20	4 дн		с отключением	20.12.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 МХЗ-4. Профконтроль зашит.	02:00	ЗРР	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн		без отключения	06.09.2019	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 Смоленская-1. Профвосстановление зашит.	02:00	ЗРР	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн		без отключения	06.09.2019	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТР В1-220 Кумертау.	04:00	ТР	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная			20.04.20	24.04.20	5 дн		с отключением	23.05.2019	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	СР РК-35 ДГК-1. ПИ ДГК-1.	04:00	СР	27.04.20	30.04.20	4 дн	Исходная			27.04.20	30.04.20	4 дн		с отключением	31.07.2015	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	Профконтроль зашит.	02:00	ВПр	06.04.20	10.04.20	5 дн	Исходная			06.04.20	10.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.07.2013	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	Профвосстановление зашит.	02:00	ВПр	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор-1. ПВ зашит В-110 Автоприбор 1.	03:00	ЗРР	27.04.20	30.04.20	4 дн	Исходная			27.04.20	30.04.20	4 дн		без отключения	09.11.2012	

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	ПВ защит и автоматики В-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная			20.04.20	24.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруусу-1	ПК защит и автоматики В-110 Уруусу 1.	03:00	ТР	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3.	06:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-4а, АТ-4б ПС 500 кВ Бекетово.		27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.	06:00	ТР	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 1 СШ	СР ШР ТН-220 1 СШ.	16:00	СР	27.04.20	12.05.20	16 дн	Исходная			27.04.20	12.05.20	16 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	ТР и ПИ В-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2.	04:00	ТР	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная			20.04.20	24.04.20	5 дн		с отключением	20.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-1	СР ТР-220 АТ-1, СР ОР-220 АТ-1.	04:00	СР	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн		с отключением	22.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-1, СР ШР ТН-220 ОСШ.	04:00	СР	13.04.20	17.04.20	5 дн	Исходная			13.04.20	17.04.20	5 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	СР ШР ТН-220 1СШ, замена ШР-1-220 Гвардейская, замена ШР-1-220 Уфимская, замена ТТ-220 Уфимская, замена ТТ-220 Гвардейская.	16:00	КР	27.04.20	12.05.20	16 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 220 ПС 500 кВ Бекетово.		27.04.20	12.05.20	16 дн		с отключением	20.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2.	06:00	ТР	20.04.20	24.04.20	5 дн	Исходная			20.04.20	24.04.20	5 дн		с отключением	11.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Демонтаж ВЧЗ Гвардейская ф.А,В,С.	04:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением	16.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Замена ШР-1-220 Гвардейская, замена ТТ- 220 Гвардейская.	ВЗ	КР	27.04.20	04.05.20	8 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 220.		27.04.20	04.05.20	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР и ПИ АТ-6, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном, ТР ТР-2 500 АТ-6, ТР ТР ТН-10 АТ-6. ТО ТР-110 АТ-6 и ОР-110 АТ-6.	04:00	ТР	04.04.20	08.04.20	5 дн	Исходная			04.04.20	08.04.20	5 дн		с отключением	23.11.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	30.03.20	03.04.20	5 дн	Исходная			30.03.20	03.04.20	5 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	ТО ТТ-110 АТ-6, ТР-110 АТ-6.	02:00	ТР	04.04.20	08.04.20	5 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом АТ-6.		04.04.20	08.04.20	5 дн		с отключением	25.07.2014		
Ошибка разбора	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТО ОР-110 АТ-6.	02:00	ТР	04.04.20	08.04.20	5 дн	Исходная			04.04.20	08.04.20	5 дн		с отключением	06.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТО ТТ-500 В-1 АТ-6.	02:00	ТР	04.04.20	08.04.20	5 дн	Исходная			04.04.20	08.04.20	5 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 АТ-6	ТО ТТ-500 В-2 АТ-6, ТР ТР-2 500 АТ-6.	02:00	ТР	04.04.20	08.04.20	5 дн	Исходная			04.04.20	08.04.20	5 дн		с отключением	05.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	ТР ВЧЗ-500 Бугульма ф.А,В,С., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	22.04.20	23.04.20	2 дн	Исходная			22.04.20	23.04.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ТР В-2 500 Бугульма.	02:00	ТР	22.04.20	23.04.20	2 дн	Исходная			22.04.20	23.04.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТР ОПН-500 Уфимская. Ревизия ВЧЗ-500 Уфимская. Испытания КС-500 ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская.	04:00	ТР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Измененная			14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.04.20	14.04.20	1 дн	Исходная			14.04.20	14.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Замена уставок АОПО ОВ-110.	00:30	ВПр	08.04.20	08.04.20	1 дн	Исходная			08.04.20	08.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.04.20	23.04.20	1 дн	Исходная			23.04.20	23.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.04.20	13.04.20	1 дн	Исходная			13.04.20	13.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	Замена уставок АОПО ВЛ 110 кВ Янаул - Буйская-Красная.	00:30	ВПр	08.04.20	08.04.20	1 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово-Янаул 1. Выполнить с переводом ВЛ под ОВ.		08.04.20	08.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяги-3	Замена уставок АОПО ВЛ-110 Янаул-тяги - Буйская-3.	00:30	ВПр	08.04.20	08.04.20	1 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Карманово-Янаул 1. Выполнить с переводом ВЛ под ОВ.		08.04.20	08.04.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.04.20	17.04.20	1 дн	Исходная			17.04.20	17.04.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.04.20	07.04.20	1 дн	Измененная	БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в Северо-Западном энергорайоне в ПАР при производстве переключений по выводу в ремонт/ вводу в работу ВЛ-500 Калино на ПС 500 кВ Буйская.		03.04.20	03.04.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.04.20	21.04.20	1 дн	Исходная			21.04.20	21.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	ТО и испытания ТТ-500 В-2. Восстановление АУВ В2-500 Уфимская, REB-551 (АФВ, УРОВ).	04:00	ТР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Измененная			14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	06.04.20	06.04.20	1 дн	Исходная			06.04.20	06.04.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Восстановление АУВ В1-500 Уфимская, REB-551 (АФВ, УРОВ).	04:00	ВПр	20.04.20	21.04.20	2 дн	Измененная			14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.04.20	16.04.20	1 дн	Исходная			16.04.20	16.04.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	05.04.20	05.04.20	1 дн	Измененная	БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за превышения МДП в Северо-Западном энергорайоне в ПАР при производстве переключений по выводу в ремонт/ вводу в работу В1-500 Кармановская ГРЭС на ПС 500 кВ Буйская.		02.04.20	02.04.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.04.20	10.04.20	1 дн	Исходная			10.04.20	10.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.04.20	22.04.20	1 дн	Исходная			22.04.20	22.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	08.04.20	08.04.20	1 дн	Исходная			08.04.20	08.04.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	БВР по ревизии ВЧЗ Янаул-тяга-Зеленая.	04:00	БВР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Исходная			20.04.20	21.04.20	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	БВР по ревизии ВЧЗ Гожан-2.	04:00	БВР	29.04.20	30.04.20	2 дн	Исходная			29.04.20	30.04.20	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая»	Ревизия ВЧЗ Янаул-тяга «Зеленая».	04:00	ТР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Исходная			20.04.20	21.04.20	2 дн		с отключением	31.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская-Гожан 2 цепь	Ревизия ВЧЗ Гожан 2.	04:00	ТР	29.04.20	30.04.20	2 дн	Исходная			29.04.20	30.04.20	2 дн		с отключением	10.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500, ОПН-500 Буйская, прогрузка автоматов вторичных цепей ТН-500 ВЛ Буйская.	02:00	ТР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Измененная			14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, ПИ, опробование пожаротушения перед летним сезоном Р-500, ТО ОПН Р-500, проф. контроль резервных защит Р-500.	04:00	ТР	17.04.20	21.04.20	5 дн	Измененная			13.04.20	17.04.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Перевод АТ-2 ф.С под собственную фазу.	04:00	ВПр	25.04.20	26.04.20	2 дн	Измененная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за превышения МДП в КС "Центральная часть энергосистемы РБ" в ПАР (прогнозируется ввод ГВО в работу 20.04.20).		07.04.20	08.04.20	2 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-500	Для безопасного выполнения работ при прогрузке автоматов вторичных цепей ТН-500 1 СШ (устранение замечаний комиссии ГАО "Россети").	01:00	БВР	20.04.20	21.04.20	2 дн	Измененная			14.04.20	15.04.20	2 дн		с отключением			