

ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, КР-капитальный ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	18.09.20	19.09.20	2 дн	Исходная			18.09.20	19.09.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена дефектных изоляторов, БВР при ТО, разземление г/з тросов.	04:00	ТР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная		Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме, ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар в разомкнутом режиме	24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах на уч. ПС Бугульма - опора №126.	01:00	ПГ	28.09.20	28.09.20	1 дн	Исходная			28.09.20	28.09.20	1 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Замена дефектного г/з троса, изоляторов и арматуры.	1	КР	29.08.20	12.09.20	15 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	29.08.20	12.09.20	15 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Для замены дефектных изоляторов, БВР при ТО, разземления г/з тросов.	04:00	ТР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная			24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах на уч. ПС 220 кВ Аксаково-опора №156.	01:00	ПГ	28.09.20	28.09.20	1 дн	Исходная			28.09.20	28.09.20	1 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах на уч. ПС 500 кВ Бугульма-опора №193.	01:00	ПГ	28.09.20	28.09.20	1 дн	Исходная			28.09.20	28.09.20	1 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена дефектных изоляторов, БВР при ТО.	04:00	ТР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная			24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением	08.05.2019		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 1	Замена дефектных изоляторов, БВР при техническом обслуживании, разземление г/з тросов.	04:00	ТР	04.09.20	09.09.20	6 дн	Исходная		04.09.20 - операции по выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель I цепь выполнить до вывода в ремонт 1СШ 220 ПС 500 кВ Смеловская 09.09.20 - операции по вводу в работу ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель I цепь выполнить после ввода в работу 1СШ 220 ПС 500 кВ Смеловская	04.09.20	09.09.20	6 дн		с отключением	01.10.2017		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 1	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с ПС 220 кВ Ирмель.	04:00	ПГ	28.09.20	28.09.20	1 дн	Исходная			28.09.20	28.09.20	1 дн		без отключения	01.10.2017		

Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Разземление г/з тросов, опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах ПС 220 кВ Белорецк-220.	04:00	ПГ	29.09.20	29.09.20	1 дн	Исходная		Без отключения, согласовано с ООО "БСК".	29.09.20	29.09.20	1 дн			06.11.2017		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Капремонт, замена дефектного г/з троса. (АГ 20.09 - 4 часа, 21-22.09 - 8час., 23.09 - 4час.)	08:00	КР	20.09.20	23.09.20	4 дн	Исходная		БРДУ: с выполнением деления сети по ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская 1,2 и АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская.	20.09.20	23.09.20	4 дн		с отключением	24.09.2016		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Замена дефектных изоляторов, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	08.09.20	09.09.20	2 дн	Исходная			08.09.20	09.09.20	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	30.08.2017		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Капремонт, замена дефектных опор, изоляторов. (АГ 29.09 - 24 час, 30.09 - 04.10 - 48 час., 05.10 - 24 час.)	2	КР	29.09.20	05.10.20	7 дн	Исходная			29.09.20	05.10.20	7 дн		с отключением	17.08.2018		
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Капремонт, замена дефектных опор (а/г 72 час), изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании.	3	КР	29.09.20	02.10.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не планировать ремонт в периоды максимальных дефицитов активной мощности в Центральной части энергосистемы РБ: 2-17.03.2020, 8-29.08.2020, 01-07.12.2020.	29.09.20	02.10.20	4 дн		с отключением	17.08.2018		
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон	Полная реконструкция участка ВЛ 220 кВ.	ВЗ	КР	07.09.20	16.09.20	10 дн	Снятая и отказанная			07.09.20	16.09.20	10 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	Повторный отбор масла с ТТ-220 АТ-2.	02:00	ТР	25.09.20	25.09.20	1 дн	Исходная		Совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма.	25.09.20	25.09.20	1 дн		с отключением	07.11.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	Капитальный ремонт АТ-1, ЛБ-1, замена маслососов со сливом масла.	3	КР	02.09.20	24.09.20	23 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская (07-16.09), ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная (17-19.09) из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР. Оформить в график на октябрь.	При условии обоснования срока АГ.	02.09.20	24.09.20	23 дн		с отключением	16.12.2013		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование оборудования плавки гололеда УПТ-1 и УПТ-2 на ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма.	03:00	ВПр	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная			24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга – Аксаково	ПИ КС-110 Аксаково-тяга-1.	02:00	ТР	23.09.20	23.09.20	1 дн	Измененная		Разрешить 23.09. 18.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная из-за нарушения надежного электроснабжения Серверного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	18.09.20	18.09.20	1 дн		с отключением	25.03.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Глуховская-тяга – Аксаково	ПИ КС-110 Глуховская-тяга-2; ревизия ВЧЗК Глуховская-тяга-2.	02:00	ТР	22.09.20	22.09.20	1 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО БЭС. БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная.	22.09.20	22.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Повторный отбор масла с ТТ-220 АТ-2.	02:00	ТР	25.09.20	25.09.20	1 дн	Исходная			25.09.20	25.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 Усень-Иваново-2.	02:00	ТР	08.09.20	08.09.20	1 дн	Исходная			08.09.20	08.09.20	1 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 Усень-Иваново-1.	02:00	ТР	07.09.20	07.09.20	1 дн	Исходная			07.09.20	07.09.20	1 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 1	ТР ОР-110 Усень-Иваново-1.	02:00	ТР	04.09.20	04.09.20	1 дн	Измененная		ДОТУ: совместно с ПО БЭС с целью минимизации переключений.	07.09.20	07.09.20	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	20.07.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 2	ТР ОР-110 Усень-Иваново-2.	02:00	ТР	08.09.20	08.09.20	1 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	08.09.20	08.09.20	1 дн		с отключением	27.07.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Дегазация масла.	3	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-1	Сушка масла.	З	ТР	21.09.20	27.09.20	7 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС (20-30.09) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09), АТ-2 ПС 220 кВ Аргмак (14-18.09).		21.09.20	27.09.20	7 дн		с отключением	27.07.2020			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Чекмагуш 2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Чекмагуш-2	12:00	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	25.05.2017			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Чекмагуш 1	Замена ЛР-110 и ОР-110 Чекмагуш-1	12:00	КР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	17.05.2017			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-2.	04:00	СР	15.09.20	16.09.20	2 дн	Снятая и отказанная			15.09.20	16.09.20	2 дн		с отключением				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-220 АТ-2	СР ОР-220 АТ-2	04:00	СР	15.09.20	16.09.20	2 дн	Снятая и отказанная			15.09.20	16.09.20	2 дн		с отключением				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 АТ-2	СР ОР-110 АТ-2.	04:00	СР	17.09.20	18.09.20	2 дн	Снятая и отказанная			17.09.20	18.09.20	2 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Замена ОВ-110.	ВЗ	КР	31.08.20	09.09.20	10 дн	Исходная			31.08.20	09.09.20	10 дн		с отключением				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Чекмагуш-1	Замена ЛР-110 Чекмагуш-1.	08:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	26.11.2013			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Редькино-1	ТР ШР-2-110 Редькино-1.	02:00	ТР	14.09.20	15.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 1 (14-16.09) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 2 в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-11.09), ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 2 (17-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-30.09). Оформить в график на октябрь.		14.09.20	15.09.20	2 дн		с отключением	31.07.2018			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Редькино-2	ТР ШР-2-110 Редькино-2.	02:00	ТР	16.09.20	17.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 1 (14-16.09), ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 2 (17-19.09) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 2(1) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-11.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-30.09). Оформить в график на октябрь.		16.09.20	17.09.20	2 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Чекмагуш-2	Замена ШР-2-110 Чекмагуш 2. Замена ЛР-110 Чекмагуш 2.	08:00	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная		В рабочее время АГ=4ч, в нерабочее время АГ=8ч.	14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	05.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 Чекмагуш 2. ТР ШР-2-110 присоединений.	08:00	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	Замена ОР-110 и ЛР-110 Чекмагуш-1.	08:00	КР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная		В рабочее время АГ=4ч, в нерабочее время АГ=8ч.	07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	Замена ОР-110 и ЛР-110 Чекмагуш 2.	08:00	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная		В рабочее время АГ=4ч, в нерабочее время АГ=8ч.	14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	1Т	ТР 1Т. Замена вводов 110 кВ, дегазация масла.	5	ТР	21.09.20	25.09.20	5 дн	Исходная			21.09.20	25.09.20	5 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 1Т	ТО ТТ-110 1Т.	02:00	ТР	21.09.20	25.09.20	5 дн	Исходная			21.09.20	25.09.20	5 дн		с отключением	16.08.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Шкапово 1	Ревизия ВЧЗ-110 Шкапово-1.	04:00	ТР	01.09.20	03.09.20	3 дн	Исходная			01.09.20	03.09.20	3 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	11.06.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар 2	Ревизия ВЧЗ-110 ППК 2.	04:00	ТР	01.09.20	02.09.20	2 дн	Измененная		ЦУС ДОТУ: совместно с ПО ИЭС.	10.09.20	11.09.20	2 дн		с отключением	21.11.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 1	СР ЛР-110 и ОР-110 Раевка-Тяга-1, ревизия ВЧЗ-110 Раевка-Тяга-1.	04:00	СР	26.09.20	29.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма (24-28.09) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар II цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 110 кВ Ашкадар - Шкапово 1(01-04.09), ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар II цепь с отпайками (07-15.09), ВЛ 110 кВ Шкапово - Аксаково 1 (16.09), ВЛ 110 кВ Аксаково-тяга - Аксаково (18.09), ВЛ 110 кВ Шкапово -		26.09.20	29.09.20	4 дн		с отключением	11.11.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	ТР ОР-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	15.09.20	17.09.20	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график		15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением	14.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	Замена вводов 220 кВ.	3	КР	14.09.20	23.09.20	10 дн	Измененная	Разрешить 14-23.09. 01-10.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-13.09) из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. При условии обоснования срока АГ.		01.09.20	10.09.20	10 дн		с отключением	30.05.2020		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ.	6	КР	21.09.20	30.09.20	10 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с реомнтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.	При условии обоснования срока АГ.	21.09.20	30.09.20	10 дн		с отключением	05.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	ТР и ПИ ШСВ-110.	04:00	ТР	14.09.20	21.09.20	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с реомнтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		14.09.20	21.09.20	8 дн		с отключением	05.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ, испытания ШСВ-110.	6	КР	21.08.20	01.09.20	12 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	21.08.20	01.09.20	12 дн		с отключением	05.05.2020		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Салават-2	ТР ШР1-110 Салават-2.	02:00	ТР	24.09.20	25.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с реомнтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		24.09.20	25.09.20	2 дн		с отключением	13.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР1, ШР2-110 Ново-Салават-2.	7	КР	14.09.20	30.09.20	17 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с реомнтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.	При условии обоснования срока АГ.	14.09.20	30.09.20	17 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР1-110, ШР2-110 Ново-Салават 2.	7	КР	15.08.20	01.09.20	18 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	15.08.20	01.09.20	18 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017		



Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	ТР ШР1-110 Раевка-Тяга-1. СР ЛР-110 Раевка-Тяга-1.	02:00	ТР	26.09.20	29.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		26.09.20	29.09.20	4 дн		с отключением	17.02.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Замена ШР1, ШР2-110 ППК 1.	6	КР	14.09.20	30.09.20	17 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.	При условии обоснования срока АГ.	14.09.20	30.09.20	17 дн		с отключением	29.06.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Замена ШР-1-110, ШР2-110 ППК-1.	6	КР	15.08.20	01.09.20	18 дн	Исходная			15.08.20	01.09.20	18 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2012		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	ТР ШР1-110 Шкапово-1.	02:00	ТР	22.09.20	23.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		22.09.20	23.09.20	2 дн		с отключением	08.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	ТР ШР2-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	15.09.20	17.09.20	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график		15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением	14.07.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	СР ОР-110 Раевка-тяга 1.	04:00	СР	26.09.20	29.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		26.09.20	29.09.20	4 дн		с отключением	04.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	Замена ШР2-110 Ново-Салават 2, ШР2-110 ППК1.	06:00	КР	14.09.20	21.09.20	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		14.09.20	21.09.20	8 дн		с отключением	05.05.2020		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Замена ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, ШР1-110 ППК1. Текущий ремонт ШР1-110 присоединений.	06:00	КР	21.09.20	30.09.20	10 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 2(1) (14-20.09(21-26.09)) из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамак 1(2) в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09). Оформить в график на октябрь.		21.09.20	30.09.20	10 дн		с отключением	10.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР1-110 присоединений. Замена ШР1-110 Ново-Салават 2, ШР1-110 ШСВ, ШР1-110 ППК1.	06:00	ТР	21.08.20	01.09.20	12 дн	Исходная			21.08.20	01.09.20	12 дн		с отключением	10.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 сек.ш.-220	ТР ШР2-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	15.09.20	17.09.20	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график		15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением	07.07.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР ОР-220 Ново-Стерлитамак.	04:00	ТР	15.09.20	17.09.20	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график		15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	10:00	ВПр	11.09.20	11.09.20	1 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	11.09.20	11.09.20	1 дн		с отключением	03.07.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Подключение и опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга.	10:00	ВПр	29.09.20	29.09.20	1 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	29.09.20	29.09.20	1 дн		с отключением	03.07.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	01.09.20	12.09.20	12 дн	Исходная			01.09.20	12.09.20	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	ВЗ	ВПр	15.09.20	30.09.20	16 дн	Исходная			15.09.20	30.09.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОР Комбинат-1	ВЗ	КР	01.09.20	11.09.20	11 дн	Снятая и отказанная			01.09.20	11.09.20	11 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Опробование рабочим напряжением схем плавки гололеда на г/з тресе ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 1,2 ц. от ВУКН-1,2 и УПГ-1,2.	02:00	ПГ	28.09.20	30.09.20	3 дн	Исходная		Без отключения, согласовано с ООО "БСК".	28.09.20	30.09.20	3 дн				06.11.2017	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Опробование рабочим напряжением схем плавки гололеда на г/з тресе ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 1,2 ц. от ВУКН-1,2 и УПГ-1,2.	02:00	ПГ	28.09.20	30.09.20	3 дн	Исходная		Без отключения, согласовано с ООО "БСК".	28.09.20	30.09.20	3 дн				28.09.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт температурной блокировки РПН. Покраска металлоконструкций порталов ОРУ-220 АТ-1.	04:00	ТР	01.09.20	05.09.20	5 дн	Исходная			01.09.20	05.09.20	5 дн		с отключением	23.07.2015		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	Замена ШР2-220 ВЗ-220, ШР1-220 ВЗ-220. ТР и ПИ ВЗ-220, ТТ-220 ВЗ-220.	8	КР	07.09.20	23.09.20	17 дн	Исходная		БРДУ:Работы выполняются в августе. При выполнении всех работ заявки будут сняты.	07.09.20	23.09.20	17 дн		с отключением	03.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Бекетово ф.А,С. ПИ КС-220 Бекетово ф.А,С.	02:00	ТР	18.09.20	20.09.20	3 дн	Исходная		БРДУ:Работы выполняются в августе. При выполнении всех работ заявки будут сняты.	18.09.20	20.09.20	3 дн		с отключением	11.06.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР ВЧЗ-220 Туймазы ф.А,С.	02:00	ТР	08.09.20	10.09.20	3 дн	Исходная		БРДУ:Работы выполняются в августе. При выполнении всех работ заявки будут сняты.	08.09.20	10.09.20	3 дн		с отключением	05.11.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	Замена ШР2-220 ВЗ-220. Покраска металлоконструкций порталов ОРУ-220. ПК вторичных цепей ТН-220 Благовар.	1	КР	07.09.20	15.09.20	9 дн	Исходная		БРДУ:Работы выполняются в августе. При выполнении всех работ заявки будут сняты.	07.09.20	15.09.20	9 дн		с отключением	24.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР1-220 ВЗ-220.	1	КР	17.09.20	23.09.20	7 дн	Исходная		БРДУ:Работы выполняются в августе. При выполнении всех работ заявки будут сняты.	17.09.20	23.09.20	7 дн		с отключением	03.08.2018		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Затон	ТН-110 2СШ	Замена ТН-110 2СШ.	ВЗ	КР	14.09.20	20.09.20	7 дн	Снятая			14.09.20	20.09.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОР-110 Краснодарская-1.	03:00	ТР	02.09.20	04.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 02-04.09. 08-10.09 не совмещается с ремонтом 1 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР.	08.09.20	10.09.20	3 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОР-110 Краснодарская-2.	03:00	ТР	23.09.20	25.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 23-25.09. 15-17.09 не совмещается с ремонтом 2 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР.	15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-2	ТР ЛР-110 Краснодарская-2, ПИ КС-110 Краснодарская-2 ф.С.	03:00	ТР	23.09.20	25.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 23-25.09. 15-17.09 не совмещается с ремонтом 2 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР.	15.09.20	17.09.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодарская-1	ТР ЛР-110 Краснодарская-1, ПИ КС-110 Краснодарская-1 ф.С.	03:00	ТР	02.09.20	04.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 02-04.09. 08-10.09 не совмещается с ремонтом 1 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР.	08.09.20	10.09.20	3 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ВКЛ 110 кВ Затон – Краснодонская II цепь с отпайкой на ПС Заречная	ТР ЛР-110 Краснодонская-2, ОР-110 Краснодонская-2. ПИ КС-110 Краснодонская-2 ф.С.	03:00	ТР	23.09.20	25.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 23- 25.09. 15- 17.09 не совмещается с ремонтом 2 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа- Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР. ДОТУ: совместно с ПО УГЭС с целью минимизации переключени й.	15.09.20	17.09.20	3 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	29.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ВКЛ 110 кВ Затон – Краснодонская I цепь с отпайкой на ПС Заречная	ТР ЛР-110 Краснодонская-1, ОР-110 Краснодонская-1. ПИ КС-110 Краснодонская-1 ф.С.	03:00	ТР	02.09.20	04.09.20	3 дн	Измененная		Разрешить 02- 04.09. 08- 10.09 не совмещается с ремонтом 1 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа- Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Искино "Красная" в ПАР. ДОТУ: совместно с ПО УГЭС с целью минимизации переключени й.	08.09.20	10.09.20	3 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	27.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-2	ТР АТ-2 с заменой вводов 220 кВ.	08:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Измененная		Разрешить 14- 18.09. 19.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Уйская - Н.Усцелемово из-за недопустимог о снижения напряжения в Иремель- Учалинском энергорайоне в ПАР.	14.09.20	20.09.20	7 дн		с отключением			



Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	ТР АТ-1 с дегазацией масла, заменой вводов 220 кВ.	08:00	ТР	04.09.20	10.09.20	7 дн	Измененная		Разрешить 04-10.09. 01.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Красная горка - Арси, 02-03.09. не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Арси-Петропавловская, 11.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Чесменская - Углицкая из-за недопустимого снижения напряжения в Иремель-Учалинском энергорайоне в ПАР.	01.09.20	13.09.20	13 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 1 СШ	Замена ТН-110 1 СШ.	ВЗ	КР	08.09.20	13.09.20	6 дн	Исходная			08.09.20	13.09.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Шахты. ТО-110 Шахты с отбором масла с ТТ-110 и В-110 Шахты..	01:00	ЗРР	24.09.20	24.09.20	1 дн	Исходная			24.09.20	24.09.20	1 дн		без отключения	12.08.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	ТО ТТ-110 Учалы 2 с отбором масла.	01:00	ТР	23.09.20	23.09.20	1 дн	Исходная			23.09.20	23.09.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	ТО ТТ-110 Учалы 1 с отбором масла.	01:00	ТР	22.09.20	22.09.20	1 дн	Исходная			22.09.20	22.09.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.07.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР ШР-1-110 Узельга, ШР-1-110 Уйская, ШР-1-110 Поляковка, ШР-1-110 Орловка.	03:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Измененная		Разрешить 14-18.09. 24-25.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ПС 90 - Красная Горка (21-25.09) из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ Учалы в ПАР.	24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	ЗРР ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2 цель в работе тупиком с ПС 500 кВ Смеловская на время ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Иремель.	08:00	ЗРР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Измененная			14.09.20	20.09.20	7 дн			14.09.2012		
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	ЗРР ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 цель в работе тупиком с ПС 500 кВ Смеловская на время ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Иремель.	08:00	ЗРР	04.09.20	10.09.20	7 дн	Измененная			01.09.20	13.09.20	13 дн			01.10.2017		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 1	Опробование УПГ.	01:00	ВПр	10.09.20	10.09.20	1 дн	Измененная		Разрешить 10.09. 28.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Чесменская - Ю.У. Рудник из-за недопустимого снижения напряжения в Ирмель-Учалинском энергорайоне в ПАР.	28.09.20	28.09.20	1 дн		с отключением	01.10.2017		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Шахты	ТО-110 Шахты с отбором масла с ТТ-110 и В-110 Шахты..	01:00	ТР	24.09.20	24.09.20	1 дн	Исходная			24.09.20	24.09.20	1 дн		с отключением	12.07.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии обоснования срока АГ.	17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	22.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	БВР при замене порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	02:00	БВР	30.09.20	30.09.20	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		30.09.20	30.09.20	1 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	ТР АТ-1. Для БВР при замене порталов 1 сш 220 кВ (разрезка, подвязка ошиновки).	04:00	ТР	15.09.20	16.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		15.09.20	16.09.20	2 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	Замена ЛР-110 Бирск.	04:00	КР	14.09.20	16.09.20	3 дн	Исходная			14.09.20	16.09.20	3 дн		с отключением	02.12.2013		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	Замена ЛР-110 Бирск	04:00	КР	01.09.20	03.09.20	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: совместно с ВЛ.	01.09.20	03.09.20	3 дн		с отключением	02.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	08:00	БВР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	09.09.2013		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Замена порталов 1 сш-220 (разрезка, подвязка ошиновки).	04:00	СР	15.09.20	16.09.20	2 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		15.09.20	16.09.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Замена порталов 1 сш-220 (сварка ошиновки).	04:00	СР	30.09.20	30.09.20	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		30.09.20	30.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 ГПП-2 УОС.	01:00	ТР	14.09.20	16.09.20	3 дн	Исходная			14.09.20	16.09.20	3 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Для замены портала 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).	ВЗ	СР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	20.04.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 Химпром "Зеленая", ОР-110 УНПЗ "Желтая". БВР при ревизии ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС ф.С, ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж." ф.С.	12:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	13.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена портала 1 сш-220.	08:00	СР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.	При условии обоснования срока АГ.	17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	04.10.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	Замена ЛР-110 Бирск.	04:00	КР	01.09.20	03.09.20	3 дн	Снятая			01.09.20	03.09.20	3 дн		с отключением	08.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	Замена ЛР-110 Бирск.	04:00	КР	14.09.20	16.09.20	3 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	14.09.20	16.09.20	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	28.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	СР АТ-2 с заменой ШАОТ. Замена портала 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).	ВЗ	СР	17.09.20	29.09.20	13 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП в КС "ТЭЦ-4 - СПП" в ПАР в условиях недостатка генерации на Уфимской ТЭЦ-1.		17.09.20	29.09.20	13 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – 2ГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 и ОР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	06.08.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-2 УОС	ТР ЛР-110 ГПП-2 УОС, ОР-110 ГПП-2 УОС, БВР при ТР, испытании КС.	01:00	ТР	14.09.20	16.09.20	3 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с УОС с целью минимизации переключений.	14.09.20	16.09.20	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	23.01.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	Ревизия контактов ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС, БВР при ТР, испытании КС.	01:00	ТР	21.09.20	22.09.20	2 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с УОС с целью минимизации переключений.	21.09.20	22.09.20	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	28.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Химпром-3	Замена ЛР-110 Химпром "Зелёная", ОР-110 Химпром "Зелёная". БВР при ТР, испытании КС.	12:00	КР	17.09.20	25.09.20	9 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	17.09.20	25.09.20	9 дн	под наведенным напряжением	с отключением	06.06.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	Замена: ЛР-110 УНПЗ "Жёлтая", ОР-110 УНПЗ "Жёлтая". БВР при ТР, ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж. БВР при ТР, испытании КС.	12:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	06.06.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 УНПЗ-Ж	Замена ЛР-110 УНПЗ "Ж", БВР при ТР, ревизии контактов ВЧЗ-110 УНПЗ "Ж".	12:00	КР	17.09.20	02.10.20	16 дн	Исходная			17.09.20	02.10.20	16 дн		с отключением	16.05.2018		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	ТР ЛР-110 2ГПП УНПЗ.	01:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	04.10.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТО ШР1-110 ОВ после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	06.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 ЮГЭС	ТО ШР1-110 ЮГЭС после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Измененная		Разрешить 07-11.09. 14-18.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС - Мраково (15-17.09) из-за риска отключения Юмагузинской ГЭС от ЕЭС в ПАР.	14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	16.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	Замена В-110 Мелеуз-1	ВЗ	КР	31.08.20	15.09.20	16 дн	Исходная			31.08.20	15.09.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-110	ТО ШР1-110 ЮГЭС, ШР1-110 ОВ после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Измененная		Разрешить 07-11.09. 14-18.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС - Мраково (15-17.09) из-за риска отключения Юмагузинской ГЭС от ЕЭС в ПАР.	14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	06.09.2019		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110, ЛР-110 МХЗ-4.	6	КР	14.08.20	04.09.20	22 дн	Исходная			14.08.20	04.09.20	22 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Ревизия клапана ТТ-220.	02:00	ТР	14.09.20	16.09.20	3 дн	Исходная			14.09.20	16.09.20	3 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	Замена подставной изоляции, ревизия клапана ТТ-220.	04:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	23.05.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	Замена вводов 110кВ.	ВЗ	КР	01.09.20	04.09.20	4 дн	Исходная			01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	В связи с выводом 1 сек.ш.-110.	02:00	ВПр	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	23.03.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	Замена КС-110 МХЗ-4. Замена ЛР-110, ОР-110 МХЗ-4	06:00	КР	14.08.20	04.09.20	22 дн	Продленная			14.08.20	04.09.20	22 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 1	В связи с выводом 1 сек.ш.-110.	02:00	ВПр	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Демонтаж ВЧЗ-220 Ново-Салаватская ПГУ, КС-220 Ново-Салаватская ПГУ ф.А, С.	04:00	ТР	01.09.20	04.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09) из-за превышения МДП в КС "Южное №4 в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график ремонтов на октябрь.		01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	20.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	Ревизия клапана ТТ-220.	02:00	ТР	01.09.20	04.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09) из-за превышения МДП в КС "Южное №4 в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график ремонтов на октябрь.		01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	14.08.2018		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	Ревизия клапана ТТ-220.	02:00	ТР	01.09.20	04.09.20	4 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар (01-12.09) из-за превышения МДП в КС "Южное №4 в ПАР. В другие периоды не совмещается с ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками (14-20.09), ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I цепь с отпайками (21-30.09). Оформить в график ремонтов на октябрь.		01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	23.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	ТР, СР ШР2-110 присоединений.	03:00	ТР	07.09.20	10.09.20	4 дн	Измененная		Разрешить 07-10.09. 01-04.09 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Дема - Нурлино II цепь в ПАР.	01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1. ТО, отбор проб масла ТТ-220 АТ-1. Замена ШАОТ.	ВЗ	ТР	24.09.20	02.10.20	9 дн	Исходная		Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме При условии обоснования срока ДС	24.09.20	02.10.20	9 дн		с отключением	11.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена ЛР В1-220, ЛР В2-220 Бугульма.	08:00	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная		Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме	24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена КС-220 Благовар. ТО ЛР В1-220 Благовар.	04:00	КР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная		Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме	24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением	05.11.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 2 СШ	ТР ОПН-110 1 СШ.	03:00	ТР	01.09.20	04.09.20	4 дн	Исходная			01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	02.07.2014		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 1. ТР ШР2-110 Райманово 1.	03:00	ЗРР	03.09.20	04.09.20	2 дн	Исходная			03.09.20	04.09.20	2 дн		без отключения	05.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	ТР ШР2-110 ШСВ.	03:00	ТР	07.09.20	10.09.20	4 дн	Измененная		Разрешить 07-10.09. 01-04.09 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Дема - Нурлино II цепь в ПАР.	01.09.20	04.09.20	4 дн		с отключением	30.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	СР ШР2-110 АТ-2.	03:00	СР	01.09.20	02.09.20	2 дн	Исходная			01.09.20	02.09.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Замена ЛР В2-220 Бугульма.	7	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Замена ЛР В1-220 Бугульма.	7	КР	24.09.20	09.10.20	16 дн	Исходная		При условии обоснования срока АГ.	24.09.20	09.10.20	16 дн		с отключением	29.05.2020		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	ТО ТТ2-220 Благовар.	03:00	ТР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная			24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	ТО ЛР В1-220 Благовар.	03:00	ТР	24.09.20	28.09.20	5 дн	Исходная			24.09.20	28.09.20	5 дн		с отключением	05.11.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-1	ТР ШР2-110 Райманово 1.	03:00	ТР	03.09.20	04.09.20	2 дн	Исходная			03.09.20	04.09.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.09.2014		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ЗТ	ТР, ПИ ЗТ. Замена ввода ЗТ.	2	ТР	21.09.20	23.09.20	3 дн	Исходная			21.09.20	23.09.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	Замена приводов РПН АТ-4 ф.А,В,С	08:00	КР	31.08.20	04.09.20	5 дн	Исходная		АГ=6ч при условии ввода АТ-4 без РПН.	31.08.20	04.09.20	5 дн		с отключением	17.06.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	4 сш-110	Замена ШР ТН-110 3 сш, ТН-110 4 сш, установка ОПН-110 4 сш. (Нерабочее время АГ-10 час. Рабочее время АГ-8 час.). (ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа-2 под ОВ-110 3-4 на 3 сш-110).	10:00	КР	01.09.20	12.09.20	12 дн	Измененная		Разрешить 01-12.09. 14-24.09 не совмещается с ремонтом 3 сш-110 ПС 20 кВ Уфа-Южная из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей, питающихся от ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа-1,2. в ПАР.	14.09.20	25.09.20	12 дн		с отключением	22.11.2016		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	3 сш-110	Замена ШР ТН-110 3 сш, установка ОПН-110 3 сш. (Нерабочее время АГ-10 час. Рабочее время АГ-8 час.). (ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа-1 под ОВ-110 3-4 на 4 сш-110).	10:00	КР	14.09.20	20.09.20	7 дн	Измененная		Разрешить 14-20.09. 01-04.09. не совмещается с ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой загрузки АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная в ПАР.	01.09.20	11.09.20	11 дн		с отключением	04.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	ТО ШР-1-220 Бекетово.	03:00	ТР	07.09.20	08.09.20	2 дн	Исходная			07.09.20	08.09.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	ТО ШР-2-220 Бекетово.	03:00	ТР	14.09.20	15.09.20	2 дн	Исходная			14.09.20	15.09.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	СР ШР-2-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	03:00	СР	15.09.20	18.09.20	4 дн	Исходная			15.09.20	18.09.20	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.12.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	ТР ШР-1-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	03:00	ТР	09.09.20	11.09.20	3 дн	Исходная			09.09.20	11.09.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.12.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 СШ-220	ТО ШР-2-220 Бекетово, СР ШР-2-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	06:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением	09.07.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	ТО ШР-1-220 Бекетово, ТР ШР-1-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	06:00	ТР	07.09.20	11.09.20	5 дн	Исходная			07.09.20	11.09.20	5 дн		с отключением	20.07.2017		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Замена КС-220 Уфимская ф.В. Ревизия контактов ВЧЗК ф.А,В,С.	06:00	КР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Измененная		Разрешить 14-18.09. 21-23.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей , питающихся от ПС 220 кВ АМЕТ.	21.09.20	25.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уршак-тяга	ТР ЛР-110 Уршак-тяга.	04:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	28.09.2018		



Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамак 2	ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 2 ф.А., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	14.09.20	15.09.20	2 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 14-15.09. 11-12.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар из-за превышения МДП в КС "Южное №1 на выдачу" в ПАР. ДОТУ: совместно с ПО ИЭС.	11.09.20	12.09.20	2 дн		с отключением	04.12.2018		
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамак 1	Замена ТТ-110 Н.Стерлитамак 1, ТР ЛР-110 Н.Стерлитамак-1.	04:00	КР	21.09.20	25.09.20	5 дн	Снятая и отказанная		ДОТУ: совместно с ПО ИЭС. БРДУ совместно с ВЛ.	21.09.20	25.09.20	5 дн		с отключением	03.12.2018		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном. Замена ШР ТН-35 АТ-2.	02:00	ТР	31.08.20	10.09.20	11 дн	Исходная			31.08.20	10.09.20	11 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	Замена: РБА-10 АТ-3, КЛ-10 АТ-3, ШМ-10 АТ-3; перестановка ТР-10 АТ-3. Ввод в работу 1 сш 10 кВ нового КРУМ-10.	ВЗ	КР	28.09.20	08.10.20	11 дн	Исходная		АГ=8ч при условии ввода АТ-3 без стороны 10 кВ.	28.09.20	08.10.20	11 дн		с отключением	04.08.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга 1	ТР ЛР-110 Карламан-тяга 1. Демонтаж КС-110 ф.А.	02:00	ТР	31.08.20	03.09.20	4 дн	Исходная			31.08.20	03.09.20	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	12.09.2018		
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	Замена ТТ-110 Н.Стерлитамак 1.	ВЗ	КР	21.09.20	25.09.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: Совместно с ВЛ.	21.09.20	25.09.20	5 дн		с отключением	19.07.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уршак-тяга	ТР ЛР-110 Уршак-тяга.	04:00	ТР	14.09.20	18.09.20	5 дн	Исходная			14.09.20	18.09.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	31.08.20	04.09.20	5 дн	Исходная			31.08.20	04.09.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.08.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 2 ф.А., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	11.09.20	12.09.20	2 дн	Исходная			11.09.20	12.09.20	2 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР РПГ-110.	02:00	ТР	29.09.20	30.09.20	2 дн	Исходная			29.09.20	30.09.20	2 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино "Красная"	Испытания КС-110 Искино Красная ф.А, В.	04:00	ТР	21.09.20	22.09.20	2 дн	Измененная		Разрешить 21-22.09. 02-03.09 не совмещается с ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Бекетово - Уфа-Южная "Зеленая" в ПАР.	02.09.20	03.09.20	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	29.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТР РПГ-110.	02:00	ТР	29.09.20	30.09.20	2 дн	Исходная			29.09.20	30.09.20	2 дн		с отключением	17.08.2018		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Ревизия ВЧЗ-500 Калино, ТО ЛР В1-500 Калино, ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	21.09.20	24.09.20	4 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (до 10.09.20), 2АТ Кармановской ГРЭС (20.09-30.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. ЦДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 1150 кВ Костанайская - Кокшетауская (23.08-03.09), ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево (04.09-10.09), ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская		21.09.20	24.09.20	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	09.06.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1	Замена КС-110 Янаул 1.	06:00	КР	11.09.20	12.09.20	2 дн	Измененная	Разрешить 11-12.09. 02-03.09 не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Янаул - Буйская "Красная" в ПАР.		02.09.20	03.09.20	2 дн		с отключением	05.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2	ТР ЛР-110 и ОР-110 Янаул-2.	04:00	ТР	15.09.20	18.09.20	4 дн	Исходная			15.09.20	18.09.20	4 дн		с отключением	17.03.2019		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	ТР ОПН-110 2 СШ.	04:00	ТР	02.09.20	10.09.20	9 дн	Исходная			02.09.20	10.09.20	9 дн		с отключением	13.09.2014		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 1СШ	ТР ОПН-110 1 СШ.	04:00	ТР	24.08.20	01.09.20	9 дн	Исходная			24.08.20	01.09.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	13.09.20	13.09.20	1 дн	Измененная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.		04.09.20	04.09.20	1 дн		с отключением	28.11.2013		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	12.09.20	12.09.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.	03.09.20	03.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.09.20	17.09.20	1 дн	Исходная			17.09.20	17.09.20	1 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	ТР: ОВ-110, ОР-110.	04:00	ТР	21.09.20	23.09.20	3 дн	Снятая и отказанная			21.09.20	23.09.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.09.20	23.09.20	1 дн	Исходная		С переводом на ОВ. Согласовано с ООО "БСК".	23.09.20	23.09.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.09.20	15.09.20	1 дн	Исходная		С переводом на ОВ. Согласовано с ООО "БСК".	15.09.20	15.09.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	Ревизия ВЧЗ-110 Янаул «Красная».	04:00	ТР	13.09.20	14.09.20	2 дн	Исходная			13.09.20	14.09.20	2 дн		с отключением	22.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР ЛР-110 Янаул-2.	04:00	ТР	15.09.20	18.09.20	4 дн	Исходная			15.09.20	18.09.20	4 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТО ЛР В2-500.	04:00	ТР	21.09.20	24.09.20	4 дн	Отказанная	Отказана ВЛ 500 кВ Буйская - Калино. Выполнение работ невозможно без отключения ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.		21.09.20	24.09.20	4 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.09.20	17.09.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.	20.09.20	20.09.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТО ЛР В1-500 Калино.	04:00	ТР	21.09.20	24.09.20	4 дн	Отказанная	Отказана ВЛ 500 кВ Буйская - Калино. Выполнение работ невозможно без отключения ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.		21.09.20	24.09.20	4 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.09.20	16.09.20	1 дн	Измененная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.		08.09.20	08.09.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.09.20	18.09.20	1 дн	Измененная	Выполнить совместно выводом ВЛ 500 кВ.		21.09.20	21.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.09.20	14.09.20	1 дн	Измененная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.		09.09.20	09.09.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.09.20	20.09.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блок 1 Кармановской ГРЭС (до 10.09.20), ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (11-18.09.20), ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская (18.09-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-30.09.20) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. Оформить в график ремонтов на октябрь.		20.09.20	20.09.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.09.20	07.09.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений. В другие периоды месяца не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (11-17.09.20), ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская (18.09-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-30.09.20).		07.09.20	07.09.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.09.20	11.09.20	1 дн	Исходная			11.09.20	11.09.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.09.20	19.09.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.	22.09.20	22.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.09.20	15.09.20	1 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (03.08-10.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР при производстве переключений.	10.09.20	10.09.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОР-110 Янаул-2.	04:00	ТР	15.09.20	18.09.20	4 дн	Исходная			15.09.20	18.09.20	4 дн		с отключением	27.07.2012		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-Красная.	04:00	ТР	13.09.20	14.09.20	2 дн	Исходная			13.09.20	14.09.20	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	Замена КС-110 Янаул-1.	06:00	КР	02.09.20	03.09.20	2 дн	Исходная			02.09.20	03.09.20	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "Р" АТ-3	СР с заменой ввода 500 кВ.	3	СР	01.09.20	17.09.20	17 дн	Исходная			01.09.20	17.09.20	17 дн		с отключением			
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "С" АТ-3	Дегазация масла.	06:00	ТР	21.09.20	30.09.20	10 дн	Исходная			21.09.20	30.09.20	10 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	СР АТ-1 со сливом масла.	3	СР	21.09.20	23.10.20	33 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС (20 - 30.09.2020) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		21.09.20	23.10.20	33 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Янаул – Буйская «Красная»	Ревизия ВЧЗ-110 Янаул «Красная».	04:00	ТР	13.09.20	14.09.20	2 дн	Исходная			13.09.20	14.09.20	2 дн		с отключением	31.07.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Буйская, КС-500 Буйская, ВЧЗ-500 Буйская, ОПН-500 Буйская.	04:00	ТР	18.09.20	19.09.20	2 дн	Исходная			18.09.20	19.09.20	2 дн		с отключением	22.07.2016		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, опробование ПТ Р-500, проф. контроль АСН и АВ Р-500.	04:00	ТР	04.09.20	09.09.20	6 дн	Измененная			14.09.20	19.09.20	6 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская на ПС 500 кВ Уфимская отключить В-220 АТ-2.	2	ЗРР	20.09.20	23.09.20	4 дн	Исходная		С включением на ночь при возникновении и повышенных уровней напряжения.	20.09.20	23.09.20	4 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ВЧЗ-500 Бекетово, КС-500 Бекетово.	02:00	ТР	20.09.20	23.09.20	4 дн	Исходная		БРДУ: с выполнением деления сети по ВЛ 110 кВ Кропачево - Симская 1,2 и АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская. С включением на ночь при возникновении и повышенных уровней напряжения	20.09.20	23.09.20	4 дн		с отключением	30.09.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500 Кропачево, профконтроль резервных защит, профвосстановление втор. цепей ТН-500 ВЛ Кропачево. Профвосстановление ЗОС.	04:00	ТР	04.09.20	07.09.20	4 дн	Исходная			04.09.20	07.09.20	4 дн		с отключением	30.08.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево, профвосстановление втор. цепей ТН-500 ЛСБ Кропачево.	04:00	ТР	07.09.20	10.09.20	4 дн	Исходная			07.09.20	10.09.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО ТТ-500 В4.	02:00	ТР	04.09.20	07.09.20	4 дн	Исходная			04.09.20	07.09.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО ТТ2-500 В3.	02:00	ТР	04.09.20	07.09.20	4 дн	Исходная			04.09.20	07.09.20	4 дн		с отключением	09.09.2015		