

**ЛЭП и ЭЛТ март 2021 (Утв)**

Статус заявки	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ВПр-вынужденный простой, тр-текущий	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связаны ли с ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Сабаровка	Заземление r/з тросов.	01:00	ВПр	26.03.21	26.03.21	1 дн	Исходная			26.03.21	26.03.21	1 дн		с отключением	12.09.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Заземление r/з тросов.	01:00	ВПр	19.03.21	19.03.21	1 дн	Измененная		С выполнением деления сети по ВЛ 110 Приотово-тяга Абдулино-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак тяга - Абдулино-тяга. Не совмещается с 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ	25.03.21	25.03.21	1 дн		с отключением	24.06.2016				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	19.03.21	20.03.21	2 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, полководья и весенней распутицы невозможно.	19.03.21	20.03.21	2 дн		с отключением	29.03.2020				
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	19.03.21	20.03.21	2 дн	Снятая и отказанная		Период РДУ: совместно с работами МЭС Урала 02.08-06.08. не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ ВГЭС - Ижевск II цепь 30.08-03.09	19.03.21	20.03.21	2 дн		с отключением	29.03.2020				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 1 СШ	Замена ШР ТН-110 1 СШ.	3	КР	21.03.21	24.03.21	4 дн	Исходная			21.03.21	24.03.21	4 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ШСВ-110	ПИ ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ.	02:00	ТР	23.03.21	23.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	15.03.21	15.03.21	1 дн		с отключением	22.08.2012				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-1	СР ШР-1 АТ-1.	04:00	СР	24.03.21	24.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110. При условии предоставления обоснования срока АГ.	16.03.21	16.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	СР ШР-2 АТ-2.	04:00	СР	29.03.21	30.03.21	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 110. При условии предоставления обоснования срока АГ.	29.03.21	30.03.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.09.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Глуховская-тяга-2	ТР ШР-1-110 Глуховская.Т-2. ПИ В-110, ТО ТТ-110 Глуховская-Тяга-2.	02:00	ТР	28.03.21	28.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	20.03.21	20.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	02.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	Замена ШР ТН-1 СШ-110.	08:00	КР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная. При условии предоставления обоснования срока	21.03.21	24.03.21	4 дн		с отключением	14.06.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	СР ШР-1 АТ-1, ШР-1 У.Иваново-1, ШР-1 Завод-2. Профвосстановление ДЗШ-110, УРОВ-110.	04:00	СР	23.03.21	28.03.21	6 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная. При условии предоставления обоснования срока АГ.	15.03.21	20.03.21	6 дн		с отключением	14.06.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	СР ШР-2 АТ-2.	04:00	СР	29.03.21	30.03.21	2 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	29.03.21	30.03.21	2 дн		с отключением	16.08.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-2	ТР, ПИ В-110, ТО ТТ-110 Завод-2. ТР ШР-1-110 Завод-2.	02:00	ТР	27.03.21	27.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	19.03.21	19.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.07.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-1	ТР ШР-1-110, ТР ПИ В-110 и ТО ТТ-110 У.Иваново-1	02:00	ТР	25.03.21	25.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	17.03.21	17.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	КР ШР-1-110 Усень-Иваново-2.	02:00	КР	26.03.21	26.03.21	1 дн	Измененная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110.	18.03.21	18.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	ЗРР на время вывода в ремонт 1сек.ш. 220 ПС 220 кВ Ашкадар.	04:00	ЗРР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Исходная			22.03.21	25.03.21	4 дн	не в транзите	без отключения	06.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	2АТ	Текущий ремонт и ПИ 2АТ. Профконтроль защит.	06:00	ТР	10.03.21	19.03.21	10 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.03.21	19.03.21	10 дн		с отключением	23.04.2020				

Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	Текущий ремонт и ПИ 1АТ.	06:00	ТР	01.03.21	09.03.21	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	01.03.21	09.03.21	9 дн		с отключением	21.08.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1ТН-220	ТР ШР1-220 1ТН-220.	04:00	ТР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	22.03.21	25.03.21	4 дн		с отключением	31.05.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод-2. Профконтроль резервных защит ВЛ 110 Ашкадар - Машзавод-2.	04:00	ЭРР	08.03.21	19.03.21	12 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	08.03.21	19.03.21	12 дн		без отключения	29.09.2017				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ЗАТ	Профконтроль РЗА В-110 ЗАТ.	03:00	ВПр	10.03.21	19.03.21	10 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.03.21	19.03.21	10 дн		с отключением	27.08.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 1АТ	Текущий ремонт В-110, ТО ТТ-110 1АТ.	04:00	ТР	02.03.21	09.03.21	8 дн	Исходная		БРДУ совместно с 1АТ При условии предоставления обоснования срока АГ.	02.03.21	09.03.21	8 дн		с отключением	15.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	22.03.21	02.04.21	12 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	22.03.21	02.04.21	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2012				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 ЗАТ	Текущий ремонт В-220,ТО ТТ-220,ТР-220, ОР-220 ЗАТ. Профконтроль защит.	04:00	ТР	10.03.21	19.03.21	10 дн	Исходная		БРДУ совместно с ремонтом ЗАТ. При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.03.21	19.03.21	10 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 1АТ	Текущий ремонт ТР-220, ОР-220 1АТ.	04:00	ТР	01.03.21	09.03.21	9 дн	Исходная		БРДУ совместно с ремонтом 1АТ. При условии предоставления обоснования срока АГ.	01.03.21	09.03.21	9 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 сек.ш.-220	ТР ШР-1-220 1ТН-220, ОСВ-220.	04:00	ТР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	22.03.21	25.03.21	4 дн		с отключением	01.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	Текущий ремонт ОР-220 1АТ.	04:00	ТР	08.03.21	09.03.21	2 дн	Исходная		БРДУ: с объединением 1сек.ш.-220 и 2сек.ш.-220 ПС 220 кВ Ашкадар через шинную развилку ОСВ-220. При условии предоставления обоснования срока АГ.	08.03.21	09.03.21	2 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	Текущий ремонт ОР-220 ЗАТ.	04:00	ТР	10.03.21	12.03.21	3 дн	Исходная		БРДУ: с объединением 1сек.ш.-220 и 2сек.ш.-220 ПС 220 кВ Ашкадар через шинную развилку ОСВ-220, совместно с ремонтом ЗАТ. При условии предоставления обоснования срока АГ.	10.03.21	12.03.21	3 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСВ-220	ТР ШР-1-220 ОСВ-220.	04:00	ТР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	22.03.21	25.03.21	4 дн		с отключением	18.07.2018				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	КВП 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №1	ЭРР на время вывода в ремонт 1сек.ш.-220 ПС 220 кВ Ашкадар	04:00	ЭРР	22.03.21	25.03.21	4 дн	Исходная			22.03.21	25.03.21	4 дн	не в транзите	без отключения					
Утверждена	ПС 220 кВ Белоруск-220	ОВ-110	Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110.	02:00	ТР	15.03.21	16.03.21	2 дн	Исходная			15.03.21	16.03.21	2 дн		с отключением	18.08.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Белоруск-220	ОСШ 110 кВ	Текущий ремонт ОР-110 ОВ-110.	02:00	ТР	15.03.21	16.03.21	2 дн	Исходная			15.03.21	16.03.21	2 дн		с отключением	11.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	ТР ОВ-110, ТО ТТ-110 с отбором масла.	01:00	ТР	02.03.21	04.03.21	3 дн	Исходная			02.03.21	04.03.21	3 дн		с отключением	12.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	БВР при замене промежуточного поргалаз АТ-2, ТО и ПИ В2-220 Затон.ТО ТТ-220 В2 Затон.	04:00	БВР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1 сш-220. При условии предоставления обоснования срока АГ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отключением	22.08.2015				

Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	АТ-1	Текущий ремонт, испытание, отбор проб масла. Ремонт ШАОТ АТ-1. Отбор проб масла РПН АТ-1. Текущий ремонт ТР-220 АТ-1. Замена ТР-110 АТ-1. Замена ОР-110 АТ-1. Тех.Обслуживание В-35 ТСН-1. Отбор проб масла РПН-ТСН-1. Текущий ремонт ТР-35 ТСН-1. Тех.Обслуживание ТТ-35 ТСН-1. Испытание ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1. Замена опор порталов ошинок 35 АТ-1. Профконтроль технологических защит.	04:00	ТР	05.03.21	20.03.21	16 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НФЗ и ПС 110 кВ СП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АГ.	05.03.21	20.03.21	16 дн		с отключением	05.12.2019							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	АТ-1	Текущий ремонт ТР-220 АТ-1. ББР при замене промежуточного портала АТ-2.	04:00	ТР	28.03.21	29.03.21	2 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НФЗ и ПС 110 кВ СП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АГ.	28.03.21	29.03.21	2 дн		с отключением	05.12.2019							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 СПП-1	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	10.03.21	10.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		10.03.21	10.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.12.2013							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В1-220 ТЭЦ-2	ББР при замене промежуточного портала АТ-2. ПИ В1-220 ТЭЦ-2.	ВЗ	ББР	19.03.21	27.03.21	9 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-220. При условии предоставления обоснования срока АГ.	19.03.21	27.03.21	9 дн		с отключением	31.08.2013							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 3-4	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	17.03.21	17.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		17.03.21	17.03.21	1 дн		с отключением	29.12.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 3-4	Профконтроль защит.	03:00	ВПр	08.03.21	12.03.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	08.03.21	12.03.21	5 дн		с отключением	29.12.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	09.03.21	09.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		09.03.21	09.03.21	1 дн		с отключением	09.10.2014							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ЗПП УНФЗ. Опробование взаимодействия защит.	00:30	ЭРР	05.03.21	05.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		05.03.21	05.03.21	1 дн		без отключения	09.10.2014							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. Опробование взаимодействия защит.	00:30	ЭРР	11.03.21	11.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		11.03.21	11.03.21	1 дн		без отключения	09.10.2014							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В2-220 ТЭЦ-2	ББР при замене промежуточного портала АТ-2. ТО, ПИ В2-220 ТЭЦ-2.	ВЗ	ББР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-220. При условии предоставления обоснования срока АГ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отключением	09.09.2013							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.	ВЗ	КР	05.03.21	20.03.21	16 дн	Исходная		БРДУ совместно с АТ-1 При условии предоставления обоснования срока АГ.	05.03.21	20.03.21	16 дн		с отключением	28.12.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-2	Замена ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2.	ВЗ	КР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отключением	12.12.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	08.03.21	08.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		08.03.21	08.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 1-2	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	16.03.21	16.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		16.03.21	16.03.21	1 дн		с отключением	30.07.2019							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ШСВ-110 1-3	Профконтроль защит.	03:00	ВПр	15.03.21	19.03.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	15.03.21	19.03.21	5 дн		с отключением	24.07.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ШСВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	18.03.21	18.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале.		18.03.21	18.03.21	1 дн		с отключением	24.07.2015							

Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	1 сш-220	ББР при замене промежуточного портала АТ-2. ТР ТР-220 АТ-1.	03:00	ББР	28.03.21	29.03.21	2 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НГЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АТ.	28.03.21	29.03.21	2 дн		с отклонением					
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	1 сш-220	ББР при замене промежуточного портала АТ-2. ТР ТР-220 АТ-1.	03:00	ББР	19.03.21	20.03.21	2 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НГЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АТ.	19.03.21	20.03.21	2 дн		с отклонением					
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ОП-110 АТ-2.	08:00	КР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АТ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отклонением	19.10.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	2 сш-220	ББР при замене промежуточного портала АТ-2.	03:00	ББР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НГЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АТ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отклонением	20.04.2018				
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НГЗ	ББР при замене промежуточного портала АТ-2. Ревизия ВЧЗ ТЭЦ-2 ф.С.	04:00	ББР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НГЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока АТ.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отклонением	04.10.2019				

Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	АТ-2	Замена опор порталов ошенивки 35 АТ-2. ТР АТ-2, ПИ, Отбор проб масла. Замена ТР-110 АТ-2. Замена ОП-110 АТ-2. Отбор проб масла РПН АТ-2, ТО В-35 ТСН-2 Отбор проб масла РПН-ТСН-2. Испытание ОПН-220 АТ-2, Испытание ОПН-110 АТ-2. Испытание ОПН-35 АТ-2. БВР при замене промежуточного портала АТ-2.	ВЗ	КР	21.03.21	27.03.21	7 дн	Исходная		БРДУ: Условия вывода в ремонт: 1. Генерация Уфимской ТЭЦ-1 не менее 40 МВт; 2. Температура наружного воздуха не более +10 град. Цельсия; 3. Суммарное потребление ПС 220 кВ НГЗ и ПС 110 кВ СПП не более 170 МВт. При условии предоставления обоснования срока М.	21.03.21	27.03.21	7 дн		с отключением	20.12.2013					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	11.03.21	11.03.21	1 дн	Исходная			11.03.21	11.03.21	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	09.10.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	12.03.21	12.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале		12.03.21	12.03.21	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	18.10.2016					
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНГЗ	Опробование взаимодействия защит.	00:30	ВПр	15.03.21	15.03.21	1 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале		15.03.21	15.03.21	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	29.10.2013					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 2ГПП УНГЗ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	05.03.21	05.03.21	1 дн	Исходная			05.03.21	05.03.21	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	04.10.2012					
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	ВЗ	ВПр	22.03.21	28.03.21	7 дн	Отказанная	Работы выполнены в феврале		22.03.21	28.03.21	7 дн	с отключением	20.10.2016						
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВПр	15.03.21	21.03.21	7 дн	Исходная			15.03.21	21.03.21	7 дн	с отключением	24.07.2019						
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	Замена автоматики СВ-110 1-3.	ВЗ	ВПр	08.03.21	14.03.21	7 дн	Исходная			08.03.21	14.03.21	7 дн	с отключением	13.08.2019						
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	01.03.21	07.03.21	7 дн	Исходная			01.03.21	07.03.21	7 дн	с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном. ТО ОР-220 АТ-5 (после замены). ТО ОР-35 Рез.Ф.-АТ-5 (после замены). ТО ОР-220 АТ-5.	04:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Исходная			12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	09.11.2014						
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТО ОР-220 АТ-5.	02:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Исходная			12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	12.09.2020						
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТО ШР ТН-500 1 СШ.	02:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Снятая и отказанная			12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	03.11.2017						
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	ТО ШР ТН-500 1 СШ; переопрессовка спусков ШР-1 В1-500 Смеловская ф.А.В. ст.СШ. ШР-500 АТ-5 ф.А.В.С. ст.СШ и АТ.	04:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Снятая и отказанная		Башкирское РДУ: не планировать ремонт в периоды максимальных дефицитов активной мощности в Центральной части энергосистемы РБ: 06.09.2021 - 18.10.2021.	12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	25.08.2017						
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Переопрессовка спусков ШР-1 В1-500 Смеловская ф.А.В. ст.СШ.	04:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Снятая и отказанная			12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	03.10.2014						
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Бекетово	Рез. фаза АТ-2, АТ-5	ТО ОР-35 Рез.ф. АТ-5.	02:00	ТР	12.03.21	18.03.21	7 дн	Исходная			12.03.21	18.03.21	7 дн	с отключением	28.04.2017						
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	ТО: ТН-500 Калино, ЛР В1-500 Калино, ЛР В2-500 Калино. Испытания ТН-500 Калино.	04:00	ТР	12.03.21	14.03.21	3 дн	Исходная			12.03.21	14.03.21	3 дн	с отключением	09.06.2019						
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	06:00	ВПр	05.03.21	05.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей.		05.03.21	05.03.21	1 дн	с отключением	28.11.2013						

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	06:00	ВПр	04.03.21	04.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		04.03.21	04.03.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	03.03.21	03.03.21	1 дн	Исходная			03.03.21	03.03.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.03.21	25.03.21	1 дн	Исходная			25.03.21	25.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.03.21	16.03.21	1 дн	Исходная			16.03.21	16.03.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.03.21	22.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		22.03.21	22.03.21	1 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТО ЛР В2-500.	04:00	ТР	12.03.21	14.03.21	3 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	12.03.21	14.03.21	3 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТО ЛР В1-500.	04:00	ТР	12.03.21	14.03.21	3 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	12.03.21	14.03.21	3 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена АВВ В1-500 Калино.	ВЗ	ВПр	24.02.21	17.03.21	22 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		24.02.21	17.03.21	22 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.03.21	10.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		10.03.21	10.03.21	1 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.03.21	23.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		23.03.21	23.03.21	1 дн		с отключением					

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.03.21	11.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		11.03.21	11.03.21	1 дн		с отключением	30.10.2017					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.03.21	22.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		22.03.21	22.03.21	1 дн		с отключением	10.08.2013					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.03.21	09.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		09.03.21	09.03.21	1 дн		с отключением	11.09.2013					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.03.21	15.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		15.03.21	15.03.21	1 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Замена ЛР В2-500 АТ-3 и ТТ-500 В2-500 АТ-3. ТР ЛР В2-500 АТ-3. Профосстановление АУВ В-2 500 АТ-3.	ВЗ	КР	15.03.21	25.03.21	11 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 12-25.03.26.03.2021 не совмещается с ремонтом 2СШ-110 Кармановской ГРЭС из-за нарушения надежного электроснабжения Редькино-Арланского энергорайона в ПАР.		13.03.21	26.03.21	14 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.03.21	24.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		24.03.21	24.03.21	1 дн		с отключением						

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.03.21	12.03.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей		12.03.21	12.03.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Замена ЛР В1-500 АТ-3. ТО ТТ-500 В1 АТ-3. ТР ЛР В1-500 АТ-3, ТО ТТ-500 В1-500 АТ-3. Профосстановление АВВ В-1 500 АТ-3.	03	КР	15.03.21	25.03.21	11 дн	Измененная			13.03.21	25.03.21	13 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР- АТ-3 ф. А,В,С,Р, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3, ОР-220 АТ-3, ТР-10 АТ-3, РБА-10 АТ-3, ТО ТН-10 АТ-3. Испытания: АТ-3, ТН-10 АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3, ОПН-10 РБА АТ-3. ТР и опробование автоматики пожаротушения. Замена ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3.	06:00	ТР	15.03.21	25.03.21	11 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 12-25.03.26.03.2021 не совмещается с ремонтом 2СШ-110 Кармановской ГРЭС из-за нарушения надежного электроснабжения Редькино-Арланского энергорайона в ПАР.		13.03.21	26.03.21	14 дн		с отключением	17.12.2013				
Отклонена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР- АТ-3 ф. С, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОР-220 АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3, РБА-10 АТ-3, ТО ТН-10 АТ-3. Исп: АТ-3, ТН-10 АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3, ОПН-10 РБА АТ-3. ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Вывод в ремонт АТ-3 ф А с заменой на АТ-3 ф Р. Профосстановление технологических защит.	06:00	ТР	13.03.21	16.03.21	4 дн	Снятая и отказанная	Башкирское РДУ: не совмещать переключения на ПС 500 кВ Буйская с ремонтом: - Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05 - 25.06.2021) для исключения превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР; - 1СШ 500 кВ (2СШ 500 кВ) КГРЭС для исключения выделения на изолированную от ЕЭС работу Северо-Западного энергорайона в		13.03.21	16.03.21	4 дн		с отключением	17.12.2013				
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "С" АТ-3	ТР АТ-3 ф.С.	03	ТР	26.03.21	29.03.21	4 дн	Исходная			26.03.21	29.03.21	4 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	Перевод Р-500 ф.А под ф.Рез.	04:00	ТР	09.03.21	10.03.21	2 дн	Исходная			09.03.21	10.03.21	2 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Уфимская	Фаза "Р" Р-500	Дегазация Р-500 ф.Рез.	04:00	ТР	01.03.21	07.03.21	7 дн	Исходная			01.03.21	07.03.21	7 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 500 кВ Уфимская	Фаза "А" Р-500	СР Фаза "А" Р-500 и ПИ после СР.	3	СР	11.03.21	31.03.21	21 дн	Исходная			11.03.21	31.03.21	21 дн		с отключением					