

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2021 (Угв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сутки.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кал.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемо е сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Заземление г/з тросов. Обоснование АГ: - вывести бригаду с рабочего места – 10 мин.; - убрать технику – 20 мин.; - снять ПЗ с рабочего места – 20 мин.; - выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 10 мин. Итого: 1 час.	01:00	ВПр	02.04.21	02.04.21	1 дн	Исходная			02.04.21	02.04.21	1 дн		с отключением			3		
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Заземление г/з: троса. БВР при ТО. Обоснование АГ: - снять инструмент и ящик с рабочего места – 30 мин.; - вывести бригаду с рабочего места – 20 мин.; - убрать технику – 20 мин.; - снять ПЗ с рабочего места – 20 мин.; - выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 мин. Итого: 2 часа.	02:00	ТР	20.04.21	21.04.21	2 дн	Исходная			20.04.21	21.04.21	2 дн		с отключением	01.09.2019				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 1 СШ	ТО, ПИ ТН-110 1 СШ.	02:00	ТР	13.04.21	13.04.21	1 дн	Исходная			13.04.21	13.04.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия ШР-10 ПГ.	01:00	ТР	08.04.21	08.04.21	1 дн	Исходная			08.04.21	08.04.21	1 дн		с отключением	19.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 ЗТ	КР, замена ТР-110 ЗТ.	3	КР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная		До демонтажа оборудования АГ-14, после демонтажа АГ-3 дня.	26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Белебей-1	ТР, ПИ В-35, ТО ТТ-35 Белебей-1, ревизия ЛР-35, профвосстановление защит В-35 Белебей-1.	03:00	ТР	12.04.21	13.04.21	2 дн	Исходная			12.04.21	13.04.21	2 дн		с отключением	16.06.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Белебей-2	ТР, ПИ В-35, ТО ТТ-35 Белебей-2, профвосстановление защит В-35 Белебей-2.	03:00	ТР	14.04.21	15.04.21	2 дн	Исходная			14.04.21	15.04.21	2 дн	с переводом на СВ	с отключением	16.08.2013				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-35	ТР ОСШ-35.	01:00	ТР	16.04.21	16.04.21	1 дн	Исходная			16.04.21	16.04.21	1 дн		с отключением	26.06.2018				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ЗТ	КР, замена ТР-110 ЗТ. ТР В-35 ЗТ.	3	КР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная			26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением	01.06.2018				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1	ПИ КС-35 Белебей-1, ревизия ЛР-35 Белебей-1. Профвосстановление защит.	03:00	ТР	12.04.21	13.04.21	2 дн	Исходная			12.04.21	13.04.21	2 дн		с отключением	29.05.2018				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-10, ШМ-10, ТН-10. СР ТР-10 ТН-10 АТ-1, СР ОР-220, ОР-110 АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1, отбор со вводов 220 кВ.	08:00	ТР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением	08.11.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 2	Замена В-110 и ТТ-110 Редькино-2.	04:00	КР	24.04.21	02.05.21	9 дн	Исходная			24.04.21	02.05.21	9 дн		с отключением	10.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-220	ТР ОВ-220, СР ОР-220 ОВ-220.	04:00	ТР	20.04.21	22.04.21	3 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.04.21	22.04.21	3 дн		с отключением	06.11.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-220	СР ОР-220 ОВ-220, ПИ ТН-220 ОСШ.	04:00	СР	20.04.21	22.04.21	3 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	20.04.21	22.04.21	3 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-1.	08:00	СР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-1.ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Телепаново-1.	01:00	ЗРР	12.04.21	12.04.21	1 дн	Исходная			12.04.21	12.04.21	1 дн		без отключения					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2. ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Телепаново-2.	01:00	ЗРР	13.04.21	13.04.21	1 дн	Исходная			13.04.21	13.04.21	1 дн		без отключения					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Для подмены В-110 Болтачево-1. Отбор проб масла с ТТ-110 Болтачево-1.	01:00	ЗРР	16.04.21	16.04.21	1 дн	Исходная			16.04.21	16.04.21	1 дн		без отключения					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекагуш-1	Отбор проб масла с ТТ-110 Чекагуш-1.	01:00	ТР	14.04.21	14.04.21	1 дн	Исходная			14.04.21	14.04.21	1 дн	с переводом на СВ	с отключением	26.11.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 АТ-1	ПИ В-220 АТ-1, отбор проб масла с ТТ-220 АТ-1. СР ОР-220 АТ-1.	08:00	ТР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	Замена В-110 и ТТ-110 Редькино-2.	ВЗ	КР	24.04.21	02.05.21	9 дн	Исходная		До демонтажа оборудования АГ-14, после демонтажа АГ-ВЗ .	24.04.21	02.05.21	9 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-1	ТО и отбор проб масла с ТТ-110 АТ-1. СР ОР-110 АТ-1.	08:00	ТР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекагуш-2	Отбор проб масла с ТТ-110 Чекагуш-2.	01:00	ТР	15.04.21	15.04.21	1 дн	Исходная			15.04.21	15.04.21	1 дн	с переводом на СВ	с отключением	05.12.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-110	СР ОР-110 АТ-1.	08:00	СР	27.04.21	27.04.21	1 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	27.04.21	27.04.21	1 дн		с отключением	19.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкардар	ВЛ 110 кВ Ревка-тыга – Ашкардар 2	Ревизия ВЧЗ-110 Ревка-тыга-2.	02:00	ТР	05.04.21	09.04.21	5 дн	Исходная			05.04.21	09.04.21	5 дн		с отключением	27.11.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкардар	2АТ	ТР и ПИ 2АТ, проверка защит 2АТ.	04:00	ТР	02.04.21	11.04.21	10 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 02-11.04.2021, 21-30.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЗ-110 1АТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное НЧ" в ПАР. Требуется ввод ТВО в Южном энергоблоке в объеме до 15 МВт.	21.04.21	30.04.21	10 дн		с отключением	23.04.2020		7		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ЛАТ	ТР и ПИ 1АТ.	04:00	ТР	12.04.21	18.04.21	7 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 12-18.04.2021. 19-20.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЭ-110 ЛАТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 15 МВт.	12.04.21	20.04.21	9 дн		с отклонением	16.11.2020		6			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ЛАТ	ТР В-110 ЛАТ, ТО ТТ-110 ЛАТ.	04:00	ТР	12.04.21	18.04.21	7 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 12-18.04.2021. 19-20.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЭ-110 ЛАТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 15 МВт.	12.04.21	20.04.21	9 дн		с отклонением	15.07.2019		6			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-2	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	05.04.21	13.04.21	9 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	05.04.21	13.04.21	9 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	21.10.2013					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	22.03.21	02.04.21	12 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	22.03.21	02.04.21	12 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	29.06.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 2АТ	ТР В-220 2АТ, ТР-220 2АТ, ТО ТТ-220 2АТ, ТР ОП-220 2АТ.	04:00	ТР	02.04.21	11.04.21	10 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	21.04.21	30.04.21	10 дн		с отклонением	23.04.2020		7			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 ЛАТ	ТР ТР-220 ЛАТ, ТР ОП-220 ЛАТ.	04:00	ТР	12.04.21	18.04.21	7 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 12-18.04.2021. 19-20.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЭ-110 ЛАТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 15 МВт.	12.04.21	20.04.21	9 дн		с отклонением	30.05.2020		6			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР ОП-220 ЛАТ.	04:00	ТР	12.04.21	13.04.21	2 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 12-13.04.2021. 19-20.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЭ-110 ЛАТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 15 МВт.	19.04.21	20.04.21	2 дн		с отклонением	29.05.2020					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР ОП-220 2АТ.	04:00	ТР	09.04.21	11.04.21	3 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования срока АГ. Разрешить 09-11.04.2021. 19-20.04.2021 не совмещается с ремонтом ВЭ-110 ЛАТ на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ из-за превышения МДП в КС "Южное №4" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 15 МВт.	21.04.21	23.04.21	3 дн		с отклонением	29.05.2020					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. ТР ШР-2-110 Маяк.	03:00	ЗРР	30.04.21	30.04.21	1 дн	Исходная		30.04.21	30.04.21	1 дн		с отклонением	26.11.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОВ-110	ТР ШР-1-110 ОВ.	02:00	ТР	20.04.21	20.04.21	1 дн	Исходная		20.04.21	20.04.21	1 дн		с отклонением	26.11.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОВ-110	ТР ШР-2-110 ОВ.	02:00	ТР	13.04.21	13.04.21	1 дн	Исходная		13.04.21	13.04.21	1 дн		с отклонением	26.11.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. ТР ШР-2 Маяк.	02:00	ЗРР	16.04.21	16.04.21	1 дн	Исходная		16.04.21	16.04.21	1 дн		без отключения	26.11.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. ТР ШР-1-110 Маяк.	02:00	ЗРР	23.04.21	23.04.21	1 дн	Исходная		23.04.21	23.04.21	1 дн		с отклонением	26.11.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 Комбинат-1	ТР ШР-1-110 Комбинат-1.	02:00	ТР	21.04.21	21.04.21	1 дн	Исходная		21.04.21	21.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	30.08.2015					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 Комбинат-1	ТР ШР-2-110 Комбинат-1.	02:00	ТР	15.04.21	15.04.21	1 дн	Исходная		15.04.21	15.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	30.08.2015					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 Белорезьк-1	Профвосстановление защит.	04:00	ВПр	05.04.21	09.04.21	5 дн	Исходная		05.04.21	09.04.21	5 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	25.12.2013					
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОП-110 ОВ, ШР ТН-110 ОСШ ф.А.	03:00	ТР	16.04.21	18.04.21	3 дн	Снята и отказана		16.04.21	18.04.21	3 дн		с отклонением	16.08.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	2 СШ 110 кВ	СР, ТР ШР-2-110 присоединений.	03:00	СР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная		12.04.21	16.04.21	5 дн		с отклонением	15.08.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	1 СШ 110 кВ	СР, ТР ШР-1-110 присоединений.	03:00	СР	19.04.21	23.04.21	5 дн	Исходная		19.04.21	23.04.21	5 дн		с отклонением	14.08.2019					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ТН-110 1 СШ	СР ШР-1 ТН-110 1СШ.	03:00	СР	19.04.21	19.04.21	1 дн	Исходная		19.04.21	19.04.21	1 дн		с отклонением	13.10.2014					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	ТН-110 2 СШ	СР ШР-2 ТН-110 2СШ.	03:00	СР	12.04.21	12.04.21	1 дн	Исходная		12.04.21	12.04.21	1 дн		с отклонением	19.10.2014					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 2АТ	ТР ШР-1-110 2АТ.	02:00	ТР	22.04.21	22.04.21	1 дн	Исходная		22.04.21	22.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	31.07.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 2АТ	ТР ШР-2-110 2АТ.	02:00	ТР	14.04.21	14.04.21	1 дн	Исходная		14.04.21	14.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	31.07.2012					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 Маяк	ТР ШР-2-110 Маяк.	02:00	ТР	16.04.21	16.04.21	1 дн	Исходная		16.04.21	16.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	16.09.2016					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорезьк-220	В-110 Маяк	ТР ШР-1-110 Маяк.	02:00	ТР	23.04.21	23.04.21	1 дн	Исходная		23.04.21	23.04.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отклонением	16.09.2016					

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	ТО ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1. ПИ КС-110 Нурлино-1 ф.С, ТР ВЧ3-110 Нурлино-1 ф.С.	02:00	ТР	01.04.21	05.04.21	5 дн	Измененная	Разрешить 01-05.04.2021. 04-08.04.2021 не совмещается с ремонтами АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (06.04.2021) и АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (07-21.04.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Нурлино - Благовар 2 в ПАР.	04.04.21	08.04.21	5 дн			с отключением	18.07.2020					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	ТО ЛР-110 Нурлино-1 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	01.04.21	02.04.21	2 дн	Измененная	Разрешить 01-02.04.2021. Совместно с ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 цель с оттайками.	04.04.21	05.04.21	2 дн			с отключением	18.07.2020		4			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТО ОР-110 Нурлино-1 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	01.04.21	02.04.21	2 дн	Измененная	Разрешить 01-02.04.2021. Совместно с ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1 цель с оттайками.	04.04.21	05.04.21	2 дн			с отключением	18.07.2020		4			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	АТ-1	Замена ШАОТ АТ-1. Текущий ремонт, испытания, отбор проб масла.	ВЗ	КР	06.04.21	20.04.21	15 дн	Отказанная	Отказать 06-20.04.2021 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (07-21.04.2021) из-за превышения ИДП в КС"АТ-1,2 ПС 220 кВ НФЗ" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Уфимском энергоблоке в объеме до 15 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Приурфийская ТЭЦ - Бирск (26-30.04.2021).	06.04.21	20.04.21	15 дн			с отключением	05.12.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-1	Профконтроль защит.	03:00	ВПр	05.04.21	09.04.21	5 дн	Исходная		05.04.21	09.04.21	5 дн	с переводом на СВ		с отключением	28.12.2015					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	ШСВ-110 2-4	ТР и ПИ ШСВ-110 2-4. Профконтроль защит.	03:00	ТР	01.04.21	05.04.21	5 дн	Исходная		01.04.21	05.04.21	5 дн			с отключением	30.07.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2	ТО ЛР, ОР-110 Мелеуз-2 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	26.04.21	29.04.21	4 дн	Исходная		26.04.21	29.04.21	4 дн			с отключением	31.05.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	ТО ЛР-110 Мелеуз-2 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	26.04.21	29.04.21	4 дн	Исходная		26.04.21	29.04.21	4 дн			с отключением	01.08.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 МХЗ-4 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	19.04.21	22.04.21	4 дн	Исходная		19.04.21	22.04.21	4 дн			с отключением	21.10.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 Мелеуз-2 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	26.04.21	29.04.21	4 дн	Исходная		26.04.21	29.04.21	4 дн			с отключением	21.10.2019					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	ТО ЛР-110 МХЗ-4 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	19.04.21	22.04.21	4 дн	Исходная		19.04.21	22.04.21	4 дн			с отключением	30.08.2020					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	ТО ЛР, ОР-110 МХЗ-4 после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	19.04.21	22.04.21	4 дн	Исходная		19.04.21	22.04.21	4 дн			с отключением	07.09.2018					
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	На ПС 220 кВ Туймазы отключить ВЛ-220 Благовар и ВЗ-220 Благовар на время ремонта ВЛ 220 кВ Бузулука-Туймазы.	01:00	ЭРР	02.04.21	02.04.21	1 дн	Измененная		07.04.21	07.04.21	1 дн	не в транзите		без отключения	05.11.2019		3			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3.	04:00	ТР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн			с отключением	25.09.2015					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.	04:00	ТР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	12.04.21	16.04.21	5 дн			с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-3	ТР и ПИ В-220 АТ-3, ТО и отбор проб масла ТТ-220 АТ-3.	04:00	ТР	26.04.21	30.04.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	26.04.21	30.04.21	5 дн			с отключением	14.07.2017					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВПр	02.04.21	11.04.21	10 дн	Измененная	До демонтажа оборудования АГ-1ч, после демонтажа АГ-ВЗ. БРДУ: Разрешить 01-11.04.2021. 05-16.04.2021 в условиях необходимости отключения АТ-2(4) ПС 220 кВ Уфа-Южная не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки АТ-3(4) ПС 220 кВ Уфа-Южная в ПАР.	05.04.21	16.04.21	12 дн			с отключением	24.07.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-2	ТР и ПИ В-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2.	03:00	ТР	19.04.21	23.04.21	5 дн	Исходная		19.04.21	23.04.21	5 дн			с отключением	10.09.2014					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	19.04.21	30.04.21	12 дн	Отказанная	Отказать 19-30.04.2021 в условиях необходимости отключения АТ-1(2) ПС 220 кВ Уфа-Южная не совмещается с ремонтами АТ-2, АТ-3 ПС 220 кВ Уфа-Южная из-за недопустимой токовой нагрузки АТ-3(4) ПС 220 кВ Уфа-Южная в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами АТ-1, СВ-110 2-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	19.04.21	30.04.21	12 дн			с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-1	ТР и ПИ В-110 АТ-1, ТО ТТ-110 АТ-1.	03:00	ТР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная		12.04.21	16.04.21	5 дн			с отключением	07.10.2014					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2.	04:00	ТР	19.04.21	23.04.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования срока АГ.	19.04.21	23.04.21	5 дн			с отключением	11.09.2014					

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.04.21	19.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		19.04.21	19.04.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	15.10.2020							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	АОПО ВЛ 110 кВ Янаул - Буйская-К перевод в режим "лето".	00:30	ВПр	22.04.21	22.04.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 22.04.2021. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень из-за превышения МДП в КС "Буйско-Янаульский энергорайон" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Буйско-Янаульском энергорайоне в объеме до 20 МВт. Выполнить поочередно с ремонтом В-110 Янаул-тяга «Зеленая» ПС ПС 500 кВ Буйская.		05.04.21	05.04.21	1 дн		с отключением	12.10.2020							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	СР ШР-2-110 Янаул-тяга-3. ТР В-110 Янаул-тяга-3. ТО ТТ-110 Янаул-тяга-3.	06:00	СР	30.04.21	02.05.21	3 дн	Исходная	Полн условия предоставления обоснования срока АГ.		30.04.21	02.05.21	3 дн	с переводом на ОБ	с отключением	29.09.2019							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяга-3	АОПО ВЛ 110 кВ Янаул-тяга - Буйская-3 перевод в режим "лето".	00:30	ВПр	22.04.21	22.04.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 22.04.2021. Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень из-за превышения МДП в КС "Буйско-Янаульский энергорайон" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Буйско-Янаульском энергорайоне в объеме до 20 МВт. Выполнить поочередно с ремонтом В-110 Янаул-К ПС ПС 500 кВ Буйская.		05.04.21	05.04.21	1 дн		с отключением	29.09.2019							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.04.21	22.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		22.04.21	22.04.21	1 дн		с отключением	18.10.2014							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.04.21	13.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		13.04.21	13.04.21	1 дн		с отключением	25.09.2014							
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.04.21	23.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		23.04.21	23.04.21	1 дн		с отключением								
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.04.21	14.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		14.04.21	14.04.21	1 дн		с отключением	30.10.2017							

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.04.21	22.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		22.04.21	22.04.21	1 дн		с отклонением	10.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.04.21	12.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		12.04.21	12.04.21	1 дн		с отклонением	11.09.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	16.04.21	16.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.	При условии предоставления обоснования срока АГ.	16.04.21	16.04.21	1 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ШР В2-500 АТ-3.	06:00	ТР	13.04.21	15.04.21	3 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	13.04.21	15.04.21	3 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.04.21	26.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		26.04.21	26.04.21	1 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.04.21	15.04.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДВШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		15.04.21	15.04.21	1 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	СР: ШР-2-110 Янаул-тяга-3. ТР В-110 Янаул-тяга-3, ТО ТТ-110 Янаул-тяга-3.	06:00	СР	30.04.21	02.05.21	3 дн	Исходная, разбитая		При условии предоставления обоснования срока АГ.	30.04.21	02.05.21	3 дн		с отклонением	15.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	Замена ШР1 В-110 АТ-2. ТР ШР ТН-110 1 СШ. ТО ШР-1-110 ШСВ-110.	04:00	КР	07.04.21	21.04.21	15 дн	Исходная, разбитая		При условии предоставления обоснования срока АГ.	07.04.21	21.04.21	15 дн		с отклонением	08.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	ТР: ШР ТН-500 2 СШ, ШР В2-500 АТ-3.	04:00	ТР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	12.04.21	16.04.21	5 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР: АТ-3 ф.А,В,С, ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОПН-500/220/10 кВ АТ-3, РБА-10 АТ-3, ТР-10 АТ-3. ТО ТН-10 АТ-3. ПИ АТ-3, ТН-10 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН РБА-10 АТ-3. ТР и опробование автоматики ПЖТ АТ-3. .	06:00	ТР	06.04.21	06.04.21	1 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	06.04.21	06.04.21	1 дн		с отклонением	17.12.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	ТР: АТ-2, ОПН-500/110/10кВ АТ-2, РБА-10 АТ-2, ТО ТН-10 АТ-2. Испытания: АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ТР и опробование ПЖТ АТ-2.	04:00	ТР	07.04.21	21.04.21	15 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	07.04.21	21.04.21	15 дн		с отклонением	28.09.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВР-500	ТР и ПИ ВР-500.	04:00	ТР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	12.04.21	16.04.21	5 дн		с отклонением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	Перевод Р-500 ф.Рез. под ф.А, ТР, ПИ, опробование ПЖТ Р-500, дегазация Р-500 ф.С, ТР ВР-500, ТО ОПН Р-500, ПИ автоматики пожаротушения Р-500.	04:00	ТР	12.04.21	16.04.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования срока АГ.	12.04.21	16.04.21	5 дн		с отклонением					