

ЛЭП и ЭЛТ июль 2021 (Утв)

Статус заявки	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТР, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	22.07.2016				
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	23.07.21	25.07.21	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещать переключения на ПС 500 кВ Буйская с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05 - 25.06.2021), для исключения превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.	23.07.21	25.07.21	3 дн		с отключением	22.07.2016				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 2ч 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого АГ-4 часа.	04:00	ТР	30.07.21	01.08.21	3 дн	Исходная		БРДУ: не совмещать с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05 - 25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.	30.07.21	01.08.21	3 дн		с отключением	18.11.2014				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аграмак	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Исходная			15.07.21	29.07.21	15 дн		с отключением	09.08.2019				
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аграмак	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	15.07.21	24.07.21	10 дн	Снятая и отказанная			15.07.21	24.07.21	10 дн		с отключением	09.08.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная			21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	19.07.21	20.07.21	2 дн	Исходная			19.07.21	20.07.21	2 дн		с отключением					

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании, заземление/разземление т/з тросов. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	24.07.21	31.07.21	8 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 24-31.07.2021. 23.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - Ашкардар из-за превышения МДП в КС "Ожное №4" в ПАР. Требуется ввост ГВО в Южном энергорайоне в объеме до 10 МВт.	23.07.21	30.07.21	8 дн		с отключением	12.09.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	04.07.21	15.07.21	12 дн	Исходная			04.07.21	15.07.21	12 дн		с отключением	03.07.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	БВР при ТО. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	04.07.21	09.07.21	6 дн	Исходная			04.07.21	09.07.21	6 дн		с отключением	24.06.2016				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Разрыв транзита на время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово	05:00	ЗРР	06.07.21	07.07.21	2 дн	Измененная			05.07.21	05.07.21	1 дн		с отключением	05.11.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Разрыв транзита на время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово	04:00	ЗРР	06.07.21	07.07.21	2 дн	Исходная			06.07.21	07.07.21	2 дн		с отключением	05.11.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкардар	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	14.07.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	12.07.21	23.07.21	12 дн	Исходная			12.07.21	23.07.21	12 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 26-30.07.2021. 08-09.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (на время ремонта требуется разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-тяга с отпайками) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Смеловская – Ушук-тяга с отпайками в ПАР.	05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	КР, для БВР при ТО. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 2ч 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого АГ-4 часа.	04:00	КР	06.07.21	07.07.21	2 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 01.07.2021. 02-03.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2) СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Центральной части энергосистемы РБ в объеме до 30 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма (05-10.07.2021), ВЛ 500 кВ Златоуст - Челябинская (11-17.07.2021), ВЛ 500 кВ Бекетово - Сметловская (18-25.07.2021), ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская (26-29.07.2021), ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская (30.07.2021).	01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	02.07.21	03.07.21	2 дн	Исходная		02.07.21	03.07.21	2 дн		с отключением	30.09.2019				
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Сметловская	Капремонт, усиление изоляции, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 2ч 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого АГ-4 часа.	04:00	КР	18.07.21	21.07.21	4 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: не планировать ремонт в периоды максимальных дефицитов активной мощности в Центральной части энергосистемы РБ: 06.09.2021 - 18.10.2021.	18.07.21	21.07.21	4 дн		с отключением	01.09.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Сметловская	Капремонт, усиление изоляции, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 2ч 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого АГ-4 часа.	04:00	КР	18.07.21	25.07.21	8 дн	Исходная		18.07.21	25.07.21	8 дн		с отключением	01.09.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Сметловская	Капремонт, усиление изоляции, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	08.07.21	09.07.21	2 дн	Исходная		08.07.21	09.07.21	2 дн		с отключением	08.10.2020				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	КР, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	КР	12.07.21	15.07.21	4 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1 СШ-220 ПС 220 кВ Бекетово	12.07.21	15.07.21	4 дн		с отключением	20.09.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "снять инструмент и такелаж с рабочего места – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут". Итого: АГ- 2 часа.	02:00	ТР	05.07.21	08.07.21	4 дн	Исходная	.	05.07.21	08.07.21	4 дн		с отключением	21.08.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2, монтаж привода РПН ВДТ-2, ТР ЛБ-2.	04:00	ТР	04.07.21	09.07.21	6 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ: Разрешить 04-09.07.2021 совместно с ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма	01.07.21	06.07.21	6 дн		с отключением	07.11.2019				

Утверждена	ПС 220 кВ Аргamak	В-110 Редькино-2	Замена В-110 Редькино-2 и ТТ-110 Редькино-2.	ВЗ	КР	01.07.21	14.07.21	14 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06.-14.07.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РЕ" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 15 МВт. В другие		01.07.21	14.07.21	14 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргamak	В-220 Буйская	СР ЛР-220, ТО и отбор проб масла ТТ-220 Буйская.	04:00	СР	25.07.21	29.07.21	5 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ВЛ. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		25.07.21	29.07.21	5 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	2Т	ПИ 1Т, ОПН-10, ОПН-110, ШМ-10, ТТ-10. Замена вводов 110 кВ 2Т.	ВЗ	ТР	02.07.21	08.07.21	7 дн	Снятая			02.07.21	08.07.21	7 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	В-110 2Т	ПИ В-110 2Т.	04:00	ТР	02.07.21	03.07.21	2 дн	Исходная			02.07.21	03.07.21	2 дн		с отключением	03.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргamak	ВЛ 35 кВ Аргamak – Кангышево	ТР ЛР-35, ревизия ВЧЭК Кангышево.	03:00	ТР	15.07.21	16.07.21	2 дн	Исходная			15.07.21	16.07.21	2 дн		с отключением	04.10.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	В-35 Кангышево	ТР ШР-1-35, ЛР-35, В-35 Кангышево.	03:00	ТР	14.07.21	16.07.21	3 дн	Исходная			14.07.21	16.07.21	3 дн		с отключением	19.11.2014				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	1 сш-35	ТР ШР-1-35: ТН-1-35, СВ-35, Кангышево.	03:00	ТР	12.07.21	15.07.21	4 дн	Исходная			12.07.21	15.07.21	4 дн		с отключением	15.10.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	ТН-35 1 сек.ш.	ТР ШР-1-35.	04:00	ТР	12.07.21	13.07.21	2 дн	Исходная			12.07.21	13.07.21	2 дн		с отключением	15.10.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргamak	СВ-35	ТР ШР-1-35.	03:00	ТР	13.07.21	14.07.21	2 дн	Исходная			13.07.21	14.07.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашкадар 1	Замена КС-110 Стерлитамак-1.	02:00	ТР	24.07.21	28.07.21	5 дн	Исходная			24.07.21	28.07.21	5 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	26.08.2020				
Отклонена	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Замена КС-220 Ново-Стерлитамак.	08:00	КР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Снятая и отказанная	БРДУ не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ - Самаровка.		19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	14.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-1	ТР В-110 Стерлитамак-1.	02:00	ТР	24.07.21	28.07.21	5 дн	Исходная			24.07.21	28.07.21	5 дн		с отключением	26.11.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	ТР В-220 Ново-Стерлитамак, ТО ТТ-220 Ново-Стерлитамак.	02:00	ТР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	14.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша- тяга	СР ЛР-110 Юша-тяги, ПИ КС-1110 Юша-тяги ф.А,С.	03:00	СР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	05.08.2017				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР 1АТ.	03:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 26-30.07.2021. 08-09.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (на время ремонта требуется разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Зуяково-тяги – Инзер-тяги с отпайками) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Смеловская – Укшук-тяги с отпайками в ПАР.		05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	08.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат 2	Замена ЛР-110 и ОР-110 Комбинат-2. Испытания КС-110 Комбинат-2 ф.В, С.	08:00	КР	05.07.21	09.07.21	5 дн	Снятая			05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	05.06.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Тукан. Первый профконтроль РЗА.	04:00	ВПр	12.07.21	16.07.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	12.07.21	16.07.21	5 дн		без отключения	18.08.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 ГТП-1. Первый профконтроль РЗА.	04:00	ВПр	26.07.21	30.07.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.07.21	30.07.21	5 дн		без отключения	18.08.2020				

Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	В-110 Комбинат-2	Замена ЛР-110 Комбинат-2.	08:00	КР	05.07.21	09.07.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности. При условии наличия согласованной заявки на ВЛ.	05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	В-110 Юша-тяга	СР ЛР-110 Юша- тяга, ПИ КС-1110 Юша-тяга ф.А.С.	03:00	СР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	15.10.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	1 сек.ш.-220	ТР ШР 220 1сек.ш.; ТО СР-1-220; ТР 1 сек.ш.-220. Ревизия хомутов приемного и промежуточного порталов.	03:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 26-30.07.2021. 08-09.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (на время ремонта требуется разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-тяга с отпайками) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Смеловская – Укшук-тяга с отпайками в ПАР.	05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОР-110 Комбинат-2.	08:00	КР	05.07.21	09.07.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности. При условии наличия согласованной заявки на ВЛ.	05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	16.08.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	ОСШ 110 кВ	СР ОР-110 Тукан, ТР ОР-110 Маяк.	03:00	СР	21.07.21	24.07.21	4 дн	Исходная			21.07.21	24.07.21	4 дн		с отключением	11.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорещ-220 №1	Ревизия хомутов приемного и промежуточного порталов. Испытания КС-220 Смеловская-1. СР: Р1-1, Р1-2, Р1-3.	03:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 26-30.07.2021. 08-09.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (на время ремонта требуется разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга – Инзер-тяга с отпайками) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Смеловская – Укшук-тяга с отпайками в ПАР.	05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	ВЛ 110 кВ Белорещ-220 – Тукан	СР ОР-110 и ЛР-110 Тукан.	03:00	СР	23.07.21	24.07.21	2 дн	Исходная		Совместно с работами ПО БЦЭС (с включением на ночь)	23.07.21	24.07.21	2 дн		с отключением	06.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Белорещ-220	ВЛ 110 кВ Белорещ-220 – Маяк	ТР ЛР-110, ОР-110, В-110 Маяк.	02:00	ТР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная		Совместно с работами ПО БЦЭС (с включением на ночь)	21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением	17.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2	ПИ КС-110 Языково-2 ф.С. ТР ВЧЗ-110 Языково-2 ф.С.	02:00	ТР	19.07.21	20.07.21	2 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06.2021-14.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь, в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская		19.07.21	20.07.21	2 дн		с отключением	07.10.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	ПИ КС-110 Языково-1 ф.С. ТР ВЧЗ-110 Языково-1 ф.С.	02:00	ТР	15.07.21	16.07.21	2 дн	Отказанная	Работы выполнены в июне. Согласовано с ООО "БСК".		15.07.21	16.07.21	2 дн		с отключением	27.06.2018				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 2	Замена ОР-110 Нурлино-2, ЛР-110 Нурлино - 2. ТР и ПИ КС-110 Нурлино-2 Ф.С.	08:00	КР	30.07.21	06.08.21	8 дн	Исходная			30.07.21	06.08.21	8 дн	под наведены и напряжени ем	с отключением	06.09.2018				

Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	Профвосстановление резервных защит ВЛ 110 кВ Благовар -Языково-2. Замена уставок по письму БРДУ.	02:00	ВПр	19.07.21	20.07.21	2 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06.2021-14.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь, в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская		19.07.21	20.07.21	2 дн			с отключением	07.10.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Замена уставок по письму БРДУ.	02:00	ВПр	15.07.21	16.07.21	2 дн	Отказанная	Работы выполнены в июне. Согласовано с ООО "БСК".		15.07.21	16.07.21	2 дн			с отключением	12.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	Замена ОР-110 Нурлино-2, ЛР-110 Нурлино -2.	08:00	КР	30.07.21	06.08.21	8 дн	Исходная		БРДУ не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Буйская - Аргатак.	30.07.21	06.08.21	8 дн			с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Замена ОР-110 Нурлино-2	08:00	КР	30.07.21	06.08.21	8 дн	Исходная		БРДУ совместно с В-110 Нурлино-2. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	30.07.21	06.08.21	8 дн			с отключением	31.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	КР АТ-2, ТР ТР-10 АТ-2, порталов ст. 10 кВ.	ВЗ	КР	01.07.21	31.07.21	31 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	01.07.21	31.07.21	31 дн			с отключением	06.12.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	АТ-2	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220-110-10.	06:00	ТР	12.07.21	30.07.21	19 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	12.07.21	30.07.21	19 дн			с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 2 СШ	ТР ШР-2-110 АТ-2.	02:00	ТР	26.07.21	26.07.21	1 дн	Исходная			26.07.21	26.07.21	1 дн			с отключением	05.12.2012				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 1 СШ	ТР ШР-1-110 ТН-110 1 СШ.	02:00	ТР	05.07.21	05.07.21	1 дн	Исходная			05.07.21	05.07.21	1 дн			с отключением	14.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Шахты. СР ШР-1-110 Шахты.	02:00	ЗРР	09.07.21	09.07.21	1 дн	Исходная			09.07.21	09.07.21	1 дн			без отключения	12.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. СР ШР-1-110 ГПП.	02:00	ЗРР	10.07.21	10.07.21	1 дн	Исходная			10.07.21	10.07.21	1 дн			без отключения	12.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Шахты. СР ШР-2-110 Шахты.	02:00	ЗРР	30.07.21	30.07.21	1 дн	Исходная			30.07.21	30.07.21	1 дн			без отключения	12.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	Выправка порталов.	04:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Исходная			26.07.21	30.07.21	5 дн			с отключением	28.07.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	СР ШР-1-110 Учалы-3.	02:00	СР	08.07.21	08.07.21	1 дн	Исходная			08.07.21	08.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	23.08.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	СР ШР-2-110 Учалы-3.	02:00	СР	29.07.21	29.07.21	1 дн	Исходная			29.07.21	29.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	23.08.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	СР ШР-2-110 Учалы-2.	02:00	СР	28.07.21	28.07.21	1 дн	Исходная			28.07.21	28.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	ТР ШР-1-110 Учалы-2.	02:00	ТР	07.07.21	07.07.21	1 дн	Исходная			07.07.21	07.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	ТР ШР-1-110 Учалы-1.	02:00	ТР	06.07.21	06.07.21	1 дн	Исходная			06.07.21	06.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	11.07.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-1	СР ШР-2-110 Учалы-1.	02:00	СР	27.07.21	27.07.21	1 дн	Исходная			27.07.21	27.07.21	1 дн	с переводом на ОВ		с отключением	11.07.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	Замена ОР-110 АТ-2.	06:00	КР	12.07.21	29.07.21	18 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности. 30.07.21 не совмещается с ГПП ремонтом В-110 Шахты (ВЛ под ОВ).	12.07.21	30.07.21	19 дн			с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	ТР ШР-2 :ТН-1-110; Учалы-1; Учалы-2; Учалы-3; Шахты, ГПП, АТ-2.	02:00	ТР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Исходная			26.07.21	30.07.21	5 дн			с отключением					

Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР ШР-1-110: ТН-1-110; Учалы-1; Учалы-2; Учалы-3; Шахты; ГПП; замена ШР-1-110 АТ-2.	02:00	ТР	28.06.21	03.07.21	6 дн	Исходная			28.06.21	03.07.21	6 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР ШР-1-110: ТН-1-110; Учалы-1; Учалы-2; Учалы-3; Шахты; ГПП; замена ШР-1-110 АТ-2.	02:00	ТР	05.07.21	10.07.21	6 дн	Исходная			05.07.21	10.07.21	6 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Замена ЛР-220 Смеловская-2.	4	КР	12.07.21	30.07.21	19 дн	Исходная			12.07.21	30.07.21	19 дн		с отключением				
Отклонена	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Замена ЛР-220 Смеловская-1.	ВЗ	КР	12.07.21	23.07.21	12 дн	Снятая и отказанная			12.07.21	23.07.21	12 дн		с отключением	01.10.2017			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская	Выправка порталов.	04:00	ТР	09.07.21	09.07.21	1 дн	Отказанная	ЧРДУ: не совмещать с ВЛ 110 кВ Горьковская – Березинская (02-05.06) ВЛ 110 Бускуль-Саламат (06-09) и ВЛ кВ Маганай-Саламат (06-09.07), с ВЛ 110 кВ Красная Горка-Березинская (10-11.07)	Разрешить 09.07.2021. 27.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Смеловская - Иремель 2 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ПС 60 – Узельга с оттайками в ПАР.	27.07.21	27.07.21	1 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	Выправка порталов.	04:00	ТР	09.07.21	09.07.21	1 дн	Измененная		Разрешить 09.07.2021. 27.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Смеловская - Иремель 2 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ ПС 60 – Узельга с оттайками в ПАР.	27.07.21	27.07.21	1 дн		с отключением	06.08.2015			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-2	Замена ТР-220 АТ-2.	4	КР	12.07.21	30.07.21	19 дн	Исходная			12.07.21	30.07.21	19 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	Замена ШР-1-110 АТ-2.	06:00	КР	28.06.21	03.07.21	6 дн	Исходная			28.06.21	03.07.21	6 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.09.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	Выправка порталов. Замена ТР-110 и ОР-110 АТ-2.	3	КР	12.07.21	30.07.21	19 дн	Исходная			12.07.21	30.07.21	19 дн		с отключением	16.09.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	Замена ШР-1-110 АТ-2.	06:00	КР	05.07.21	10.07.21	6 дн	Исходная			05.07.21	10.07.21	6 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.09.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	Замена ШР-2-110.	06:00	КР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Исходная			26.07.21	30.07.21	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.09.2016			
Отклонена	ПС 220 кВ Иремель	2 сш-220	Замена ТН-220 2сш.	ВЗ	КР	12.07.21	30.07.21	19 дн	Снятая и отказанная			12.07.21	30.07.21	19 дн		с отключением				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Орловка	Выправка порталов.	04:00	ТР	28.07.21	28.07.21	1 дн	Исходная			28.07.21	28.07.21	1 дн		с отключением	14.08.2014			
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Орловка	Выправка порталов.	04:00	ТР	28.07.21	28.07.21	1 дн	Исходная			28.07.21	28.07.21	1 дн		с отключением	08.05.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	АТ-1	Замена ШАОТ АТ-1.	2	КР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июле недопустимо в связи с высокими температурами и наружного воздуха и низкой генерацией на Уфимской ТЭЦ-1 и недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2. Максимова и ВЛ 110 кВ		26.07.21	30.07.21	5 дн		с отключением	05.12.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 СПП-1	ТР ШР-3-110 СПП-1.	01:00	ТР	05.07.21	07.07.21	3 дн	Исходная			05.07.21	07.07.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.12.2013			
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. ТР ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ.	01:00	ЭРР	08.07.21	09.07.21	2 дн	Исходная			08.07.21	09.07.21	2 дн		без отключения	09.10.2014			
Утверждена	ПС 220 кВ НГЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 2ГПП УНГЗ. ТР ШР-3-110 2ГПП УНГЗ.	01:00	ЭРР	16.07.21	23.07.21	8 дн	Исходная			16.07.21	23.07.21	8 дн		без отключения	09.10.2014			

Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 АТ-1 и ОР-110 АТ-1.	08:00	КР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июле недопустимо в связи с высокими температурам и наружного воздуха и низкой генерацией на Уфимской ТЭЦ-1 и недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимова и ВЛ 110 кВ		26.07.21	30.07.21	5 дн		с отключением	28.12.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 1-2	ТР, ПИ СВ-110 1-2.	01:00	ТР	26.06.21	04.07.21	9 дн	Исходная			26.06.21	04.07.21	9 дн		с отключением	30.07.2019				
Отклонена	ПС 220 кВ НФЗ	ШСВ-110 1-3	Замена опор приёмного портала в яч. ШСВ 1-3, яч.№88 резерв.	2	КР	14.07.21	23.07.21	10 дн	Снятая и отказанная			14.07.21	23.07.21	10 дн		с отключением	24.07.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	3 сш-110	Текущий ремонт ШР-3-110 2 ГПП УНФЗ, ШР-3-110 СПП-1, ШР-3-110 ГПП-2 УОС, ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ.	01:00	ТР	05.07.21	23.07.21	19 дн	Исходная			05.07.21	23.07.21	19 дн		с отключением	20.01.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ОР-110 АТ-1.	08:00	КР	26.07.21	30.07.21	5 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июле недопустимо в связи с высокими температурам и наружного воздуха и низкой генерацией на Уфимской ТЭЦ-1 и недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимова и ВЛ 110 кВ	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.07.21	30.07.21	5 дн		с отключением	19.10.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОСШ-110 1-3	БВР при ревизии В43-110 2ГПП УНФЗ ф.А.С.	01:00	БВР	14.07.21	15.07.21	2 дн	Исходная			14.07.21	15.07.21	2 дн		с отключением	19.10.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ОСШ-110 1-3	БВР при ревизии В43-110 ГПП-4 АОУНФЗ ф.С.	01:00	БВР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением	19.10.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	2 сш-110	ТР ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ. Замена ШР-2-110 СПП-2, ТР СВ-110 1-2.	08:00	ТР	26.06.21	04.07.21	9 дн	Исходная			26.06.21	04.07.21	9 дн		с отключением	30.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 110 кВ НФЗ – Бирск	Ревизия В43-110 Бирск ф.С, профиспытания КС-110 Бирск.	01:00	ТР	27.07.21	28.07.21	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Приуфимская ТЭЦ – Бирск с оттайкой на ПС Кондаковка (20-30.07.2021) из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей, питающихся от ПС 110 кВ Бирск, ПС 220 кВ Тюльди, в		27.07.21	28.07.21	2 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	18.09.2020				

Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 110 кВ НФЗ – 2ГПП УНФЗ	Ревизия ВЧЗ-110 2ГПП УНФЗ.	01:00	ТР	14.07.21	15.07.21	2 дн	Исходная			14.07.21	15.07.21	2 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	18.12.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 110 кВ НФЗ – ГПП-4 АОНУНФЗ	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-4 АОНУНФЗ ф.С. Испытания КС-110 ГПП-4 АОНУНФЗ.	01:00	ТР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	28.07.2018				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 110 кВ НФЗ – Химпром-3	ПИ КС-110 Химпром "Зелёная".	04:00	ТР	12.07.21	13.07.21	2 дн	Исходная	Совместно с НУНФЗ		12.07.21	13.07.21	2 дн	под наведенны м напряжени ем	с отключением	06.06.2018				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	ТР ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ.	01:00	ТР	08.07.21	09.07.21	2 дн	Исходная			08.07.21	09.07.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП-2 УОС	ТР ШР-3-110 ГПП-2 УОС.	01:00	ТР	12.07.21	13.07.21	2 дн	Исходная			12.07.21	13.07.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.10.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП2-1Т УНХ	ТР ШР-2-110 ГПП 2-1Т УНХ.	01:00	ТР	30.06.21	02.07.21	3 дн	Исходная			30.06.21	02.07.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНФЗ	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-4 АОНУНФЗ ф.С.	01:00	ТР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением	29.10.2013				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 2ГПП УНФЗ	ТР ШР-3-110 2ГПП УНФЗ,	01:00	ТР	16.07.21	23.07.21	8 дн	Исходная			16.07.21	23.07.21	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2012				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 2ГПП УНФЗ	Ревизия ВЧЗ-110 2ГПП УНФЗ ф.А.С.	01:00	ТР	14.07.21	15.07.21	2 дн	Исходная			14.07.21	15.07.21	2 дн		с отключением	04.10.2012				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2	В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ВПр	26.07.21	06.08.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается		26.07.21	06.08.21	12 дн		с отключением	29.06.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 МХЗ-4. Замена стоек шинных опор в яч. МХЗ-3.	3	ЗРР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.07.21	29.07.21	4 дн		без отключения	06.09.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	ТР, ПИ В-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2.	02:00	ТР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2019				

Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	Замена стоек шинных опор.	3	КР	30.07.21	06.08.21	8 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	30.07.21	06.08.21	8 дн	с переводом на ОБ	с отключением	17.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	Замена стоек шинных опор.	3	КР	26.07.21	06.08.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.07.21	06.08.21	12 дн		с отключением	13.09.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-110	Для БВР по замене стоек шинных опор в яч. МХЗ-3, Салават, Мелеуз-1.	04:00	БВР	26.07.21	06.08.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.07.21	06.08.21	12 дн		с отключением	21.08.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	12.07.21	15.07.21	4 дн	Исходная			12.07.21	15.07.21	4 дн		с отключением	30.08.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 Смоленская-1.	02:00	ТР	05.07.21	09.07.21	5 дн	Исходная			05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением	21.10.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	Замена стоек шинных опор.	3	КР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	15.08.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	Замена стоек шинных опор в яч. МХЗ-3.	3	КР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн	с переводом на ОБ	с отключением	30.08.2020				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-2	Замена защит.	ВЗ	КР	26.07.21	06.08.21	12 дн	Исходная			26.07.21	06.08.21	12 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	сек.ш.-35	ТР Сек. шин 35 кВ.	02:00	ТР	12.07.21	26.07.21	15 дн	Исходная			12.07.21	26.07.21	15 дн		с отключением					7 АЧР-ЧАПВ.
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ТР ТПГ. ПИ ТПГ, ОПН-110 ТПГ, ОПН-110 нейтрали, ШМ-10 ТПГ.	02:00	ТР	24.06.21	02.07.21	9 дн	Исходная			24.06.21	02.07.21	9 дн		с отключением	13.07.2018				

Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 2	В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ВПр	26.07.21	06.08.21	12 дн	Исходная			26.07.21	06.08.21	12 дн		с отключением	20.04.2018					
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	ТО ЛР -110 и ОР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	12.07.21	15.07.21	4 дн	Исходная			12.07.21	15.07.21	4 дн		с отключением	30.08.2020					
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ВПр	30.07.21	06.08.21	8 дн	Исходная			30.07.21	06.08.21	8 дн		с отключением	30.08.2020					
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 1	ТР ЛР, ОР-110 Смоленская-1.	02:00	ТР	05.07.21	09.07.21	5 дн	Исходная			05.07.21	09.07.21	5 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	ТР БДР, ВУКН, ТПЖ. ПИ РБ-10 ПГ, ТН-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТПЖ.	02:00	ТР	24.06.21	02.07.21	9 дн	Исходная			24.06.21	02.07.21	9 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Самаровка	В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ЭРР	26.07.21	06.08.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с оттайками (19-31.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Октябрьская в ПАР. В другие периоды не совмещается		26.07.21	06.08.21	12 дн	не в транзите	без отключения						
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1 110 присоединений. Замена подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ.	03:00	СР	01.07.21	13.07.21	13 дн	Исходная			01.07.21	13.07.21	13 дн		с отключением	04.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1-110 присоединений. Замена подвесной изоляции 1 СШ-110.	03:00	СР	21.06.21	03.07.21	13 дн	Продленная			21.06.21	03.07.21	13 дн		с отключением	04.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	Текущий ремонт, ПИ. Профвосстановление защит.	03:00	ТР	14.07.21	22.07.21	9 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 21-29.07.2021. 19.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 1 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 2 в ПАР. РДУ Татарстана : Перенос сроков. Не совмещать с выводом 2СШ 220 кВ ПС 500 Бугульма.		19.07.21	27.07.21	9 дн		с отключением	25.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 1	Замена ЛР-110, ОР-110 Урусу 1. Ревизия ВЧЗК Урусу 1. ПИ КС-110 Урусу 1.	3	КР	23.07.21	28.07.21	6 дн	Измененная	Изменение согласовано с БСК БРДУ: Не совмещается с ремонтом 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы. РДУ Татарстана: Перенос сроков. Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар.		14.07.21	19.07.21	6 дн		с отключением	20.03.2015					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар.	12:00	КР	14.07.21	22.07.21	9 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ: Разрешить 21-29.07.2021. 19.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 1 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 2 в ПАР. РДУ Татарстана : Перенос сроков. Не совмещать с выводом 2СШ 220 кВ ПС 500 Бугульма.		19.07.21	27.07.21	9 дн		с отключением	05.11.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 1 СШ	ТО, ПИ ТН-1 СШ 110 кВ. СР ШР-1 ТН-110 1 СШ	03:00	ТР	01.07.21	13.07.21	13 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		01.07.21	13.07.21	13 дн		с отключением	29.08.2014					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Замена ОР-110 ОВ-110.	ВЗ	ВПр	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением	05.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. ОВ-110, В-110 Райманово 2.	01:00	БВР	09.07.21	09.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		09.07.21	09.07.21	1 дн		с отключением	05.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. Отбор проб масла с ТТ-110 ГПЗ правая.	01:00	ЭРР	28.07.21	29.07.21	2 дн	Исходная			28.07.21	29.07.21	2 дн		без отключения	05.07.2019					

Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. Отбор проб масла с ТТ-110 ГПЗ левая.	01:00	ЭРР	26.07.21	27.07.21	2 дн	Исходная			26.07.21	27.07.21	2 дн		без отключения	05.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 1. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	01:00	ЭРР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн		без отключения	05.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 ГПЗ левая, ГПЗ правая.	01:00	ЭРР	07.07.21	07.07.21	1 дн	Исходная			07.07.21	07.07.21	1 дн		без отключения	05.07.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	СР ШР-1-110 ШСВ-110. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 АТ-1, ШСВ-110.	03:00	СР	01.07.21	13.07.21	13 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		01.07.21	13.07.21	13 дн		с отключением	30.08.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 в яч. В-110 АТ-1, ШСВ-110.	03:00	БВР	21.06.21	03.07.21	13 дн	Продленная			21.06.21	03.07.21	13 дн		с отключением	30.08.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 АТ-2, Райманово 1.	01:00	БВР	08.07.21	08.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		08.07.21	08.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 АТ-1, ШСВ-110.	01:00	БВР	05.07.21	05.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		05.07.21	05.07.21	1 дн		с отключением	30.07.2012					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субанкулово-3	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Субанкулово 3, Серафимовка.	01:00	БВР	12.07.21	13.07.21	2 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		12.07.21	13.07.21	2 дн		с отключением	09.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субанкулово-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Субанкулово 1, Субанкулово 2.	01:00	БВР	11.07.21	11.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		11.07.21	11.07.21	1 дн		с отключением	21.09.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субанкулово-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Субанкулово 1, Субанкулово 2.	01:00	БВР	11.07.21	11.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		11.07.21	11.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар.ТО ТТ-220 Благовар.	6	КР	14.07.21	22.07.21	9 дн	Измененная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ: Разрешить 21-29.07.2021, 19.07.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 1 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Урусу - Туймазы 2 в ПАР. РДУ Татарстана : Перенос сроков. Не совмещать с выводом 2СШ 220 кВ ПС 500 Бугульма.		19.07.21	27.07.21	9 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ОР-110 ОВ-110, ЛР-110 и ОР-110 Урусу 1.	1	КР	13.07.21	19.07.21	7 дн	Измененная	БРДУ: Совместно в ВЛ.		13.07.21	21.07.21	9 дн		с отключением	07.10.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-1	Замена ЛР-110, ОР-110 Урусу 1. ТО ТТ-110 Урусу 1.	3	КР	23.07.21	28.07.21	6 дн	Измененная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы. РДУ Татарстана; Перенос сроков вместе с ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС-Туймазы 1 цепь.		14.07.21	19.07.21	6 дн		с отключением	16.08.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Урусу 1, Урусу 2.	01:00	БВР	04.07.21	04.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		04.07.21	04.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Урусу 3, Урусу 4.	01:00	БВР	03.07.21	03.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		03.07.21	03.07.21	1 дн		с отключением	07.10.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Урусу 1, Урусу 2.	01:00	БВР	04.07.21	04.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		04.07.21	04.07.21	1 дн		с отключением	29.08.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Урусу 3, Урусу 4.	01:00	БВР	03.07.21	03.07.21	1 дн	Исходная	БРДУ: Совместно с 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Туймазы.		03.07.21	03.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Серафимовка	Замена ЛР-110 Серафимовка.	3	КР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	26.07.2019					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	01:00	БВР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.09.2015					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	01:00	БВР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением	18.08.2015					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-1	ТР ШР-1 Райманово 1. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 АТ-2, Райманово 1.	02:00	ТР	08.07.21	08.07.21	1 дн	Исходная			08.07.21	08.07.21	1 дн		с отключением	26.09.2014					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. ОВ-110, В-110 Райманово 2.	01:00	БВР	09.07.21	09.07.21	1 дн	Исходная			09.07.21	09.07.21	1 дн		с отключением	27.10.2014					

Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ правая	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 ГПЗ левая, ГПЗ правая.	01:00	БВР	07.07.21	07.07.21	1 дн	Исходная			07.07.21	07.07.21	1 дн		с отключением				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ левая	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 ГПЗ левая, ГПЗ правая.	01:00	БВР	07.07.21	07.07.21	1 дн	Исходная			07.07.21	07.07.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Серафимовка	СР ШР-1-110 Серафимовка. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Субханкулово 3, Серафимовка.	03:00	СР	12.07.21	13.07.21	2 дн	Исходная			12.07.21	13.07.21	2 дн	с переводом на ОБ	с отключением	15.07.2013			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Серафимовка	Замена ЛР-110 Серафимовка.	3	КР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	15.07.2013			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ЗТ	СР ШР-1-110 ЗТ БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 ЗТ.	03:00	СР	06.07.21	06.07.21	1 дн	Исходная			06.07.21	06.07.21	1 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	Замена приводов РПН АТ-3 ф.А.В.С. Замена ТН-10 АТ-3.	3	КР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная	АГ-3 дн. АГ-4ч (ввод в работу без РПН и ТН-10 АТ-3). БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением	25.09.2015			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	БВР при ремонте приемного портала В-110 АТ-1.	02:00	БВР	05.07.21	06.07.21	2 дн	Исходная			05.07.21	06.07.21	2 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино 2	ПИ КС-220 Глумилино-2 ф.В.С. БВР при ремонте приемного портала.	02:00	ТР	19.07.21	21.07.21	3 дн	Измененная			19.07.21	20.07.21	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	17.08.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино 1	БВР при ремонте приемного портала. Рабочее время АГ-2ч. В нерабочее время АГ-3ч.	03:00	БВР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	05.09.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая»	Замена ЛР-110 Бекетово "З", ОР-110 Бекетово "З", ремонт приемных порталов, ревизия контактов ВЧЗК ф.С., ПИ КС-110 Бекетово "З" ф.С. АГ-1ч. до демонтажа. АГ-3 сут.-после демонтажа.	3	КР	24.07.21	28.07.21	5 дн	Исходная			24.07.21	28.07.21	5 дн		с отключением	14.11.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 сш-110	Замена ШР-2-110 ШСВ-110 1-2, ТО ТН-110 2 сш, ТР В-110 Глумилино-2, ТР ШР-2-110 СВ-110 2-4, ремонт приемных порталов присоединений 2 сш-110.	04:00	КР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная			13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением	12.09.2014			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Шакша-2	ТР и ПИ В-110 Шакша-2, ремонт приемного портала.	02:00	ТР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная			21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением	22.07.2015			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Шакша-2	В связи с выводом 2 сш-110.	02:00	ЭРР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная			13.07.21	16.07.21	4 дн	с переводом на ОБ	с отключением	22.07.2015			
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Шакша-1	ТР и ПИ В-110 Шакша-1 ф. В.С. БВР при ремонте приемного портала. АГ-2ч. - в рабочее время. АГ-3 ч. - в нерабочее время.	03:00	ТР	07.07.21	08.07.21	2 дн	Исходная			07.07.21	08.07.21	2 дн		с отключением	09.10.2014			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	Замена ШР-1-220 АТ-4.	3	КР	23.07.21	30.07.21	8 дн	Исходная	АГ-1ч. (до демонтажа ШР-1-220), АГ-3 дн.(после демонтажа). БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		23.07.21	30.07.21	8 дн	с переводом на ОБ	с отключением				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 2 сш	ТО и ПИ ТН-110 2 сш.	02:00	ТР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная			13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением	31.07.2020			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Бекетово-3	Замена ЛР-110 Бекетово "З", ОР-110 Бекетово "З", ремонт приемных порталов.	3	КР	24.07.21	28.07.21	5 дн	Исходная	АГ-1ч. (до демонтажа). АГ-3 дн.(после демонтажа). БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		24.07.21	28.07.21	5 дн		с отключением	22.12.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	ТР ШР-2-110 СВ-110 2-4.	02:00	ТР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная			13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением	24.07.2019			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-2	ТР и ПИ В-110 Глумилино-2, ремонт приемного портала.	02:00	ТР	19.07.21	21.07.21	3 дн	Исходная			19.07.21	21.07.21	3 дн		с отключением	08.09.2014			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-2	Ремонт приемного портала.	02:00	ТР	29.07.21	05.08.21	8 дн	Исходная			29.07.21	05.08.21	8 дн		с отключением	10.09.2014			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	Замена ШР-1-220 Бекетово-ТЭЦ-2.	3	КР	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная	АГ-1ч. (до демонтажа ШР-1-220), АГ-3 дн.(после демонтажа). БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		19.07.21	23.07.21	5 дн	с переводом на ОБ	с отключением	29.12.2016			
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена ШР-2-110 ШСВ-110 1-2, ремонт приемного портала.	2	КР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная	АГ-2ч.(раздельная работа 1 сш-110 и 2 сш-110 без ШСВ-110 1-2). АГ-2 дн. (после демонтажа).		13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением				

Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-1	БВР при ремонте приемного портала. АГ-2ч. - рабочее время. АГ-4 ч. - нерабочее время.	04:00	БВР	05.07.21	06.07.21	2 дн	Исходная			05.07.21	06.07.21	2 дн		с отключением	07.10.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 1-2	ПИ и ТР ОВ-110 1-2, ТР ОР ОВ-110 1-2, ремонт приемных порталов. АГ-2ч. - рабочее время. АГ-3 ч. - нерабочее время.	03:00	ТР	09.07.21	12.07.21	4 дн	Исходная			09.07.21	12.07.21	4 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 1-2	Для подмены В-110 Шакша-2. В связи с выводом 2сш-110.	02:00	ЗРР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Исходная			13.07.21	16.07.21	4 дн		без отключения	31.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 1-2	ПИ и ТР ОВ-110 1-2. ТО ОР-110 ОВ-110 2, ремонт приемных порталов.	01:00	ТР	25.06.21	12.07.21	18 дн	Исходная			25.06.21	12.07.21	18 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-1	ПИ и ТР В-110 Глумилино-1, ремонт приемных порталов.	02:00	ТР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Исходная			01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением	09.10.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	Замена ШР-1-220 Бекетово-ТЭЦ-2, ШР-1-220 АТ-4.	02:00	КР	19.07.21	30.07.21	12 дн	Исходная			19.07.21	30.07.21	12 дн		с отключением	02.09.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	ТР ОР ОВ-110 1-2, ТР ОР-ОСШ 1-2, БВР при ремонте приемных порталов присоединений 1 сш-110.	01:00	ТР	25.06.21	12.07.21	18 дн	Исходная			25.06.21	12.07.21	18 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	БВР при ремонте приемных порталов присоединений 2 сш-110.	01:00	БВР	19.07.21	30.07.21	12 дн	Исходная			19.07.21	30.07.21	12 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	Ревизия адсорбционных фильтров АТ-2 с заменой сорбента (ТР). БВР при ремонте приемного портала В-110 АТ-2.	3	ТР	29.07.21	05.08.21	8 дн	Исходная	БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		29.07.21	05.08.21	8 дн		с отключением	11.09.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 1	ПИ КС-110 Шакша-1ф.В.С, БВР при ремонте приемного портала. В рабочее время АГ-2ч. В нерабочее время АГ-3ч.	03:00	ТР	07.07.21	08.07.21	2 дн	Исходная			07.07.21	08.07.21	2 дн	под наведенны и напряжени ем	с отключением	16.08.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Шакша 2	ПИ КС-110 Шакша-2ф.С, БВР при ремонте приемного портала.	02:00	ТР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная			21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением	09.08.2019				
Отклонена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	Замена ошиновки от ТТ-220 до ЛР-220 Уфимская при замене ТТ-220 Уфимская	ВЗ	КР	16.07.21	16.07.21	1 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово Уфа-Южная.		16.07.21	16.07.21	1 дн		с отключением	13.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	ТР и ПИ В-220 Гвардейская.	01:00	ТР	28.06.21	29.07.21	32 дн	Отказанная	Подано ошибочно. Согласовано с ООО "БСК".		28.06.21	29.07.21	32 дн		с отключением					
Отклонена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена ТТ-220 Уфимская.	ВЗ	КР	05.07.21	16.07.21	12 дн	Снятая и отказанная			05.07.21	16.07.21	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Замена ЛР-220 Благовар и ОР-220 Благовар. ТР ВЧЗ-220 Благовар.	6	КР	19.07.21	30.07.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (15-29.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.		19.07.21	30.07.21	12 дн		с отключением	11.06.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Замена ЛР-220 Уфа-Южная и ОР-220 Уфа-Южная.	6	КР	04.07.21	15.07.21	12 дн	Исходная			04.07.21	15.07.21	12 дн		с отключением	03.07.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая»	ТР ЛР-110 Уфа-Южная "Зеленая", ТР ВЧЗ-110 Уфа-Южная "Зеленая".	02:00	ТР	26.07.21	27.07.21	2 дн	Исходная			26.07.21	27.07.21	2 дн		с отключением	14.11.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном. ТР порталов 2 СШ 35 кВ.	02:00	ТР	12.07.21	16.07.21	5 дн	Исходная			12.07.21	16.07.21	5 дн		с отключением	14.11.2016				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная "Зеленая"	ТР ЛР-110 Уфа-Южная "Зеленая".	02:00	ТР	26.07.21	27.07.21	2 дн	Исходная	Совместно с ВЛ.		26.07.21	27.07.21	2 дн		с отключением	06.10.2016				

Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Благовар	Замена ЛР-220 Благовар. Профвосстановление защит.	6	КР	19.07.21	30.07.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (15-29.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Бекетово.		19.07.21	30.07.21	12 дн		с отключением	01.09.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	Замена ЛР-220 Уфа-Южная.	6	КР	04.07.21	15.07.21	12 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ	04.07.21	15.07.21	12 дн		с отключением	08.08.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ОР-110 Уфа-Южная "Зеленая". БВР при ТР ВЧЗ-110 Уфа-Южная "Зеленая".	02:00	БВР	26.07.21	27.07.21	2 дн	Исходная			26.07.21	27.07.21	2 дн		с отключением	06.09.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР РПГ-110 ВЛ 500 кВ Бекетово-Смеловская, ТО ТН-110 ОСШ ф.В.	02:00	ТР	19.07.21	22.07.21	4 дн	Исходная			19.07.21	22.07.21	4 дн		с отключением	17.08.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОР-220 Уфа-Южная.	04:00	КР	04.07.21	15.07.21	12 дн	Исходная		БРДУ совместно с ВЛ	04.07.21	15.07.21	12 дн		с отключением	19.09.2017				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Замена ОР-220 Благовар. БВР при ТР ВЧЗ-220 Благовар.	04:00	КР	19.07.21	30.07.21	12 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская (15-29.07.2021) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар II цепь с отпайками в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Бекетово.		19.07.21	30.07.21	12 дн		с отключением	12.09.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТР РПГ-110 ВЛ-500 Бекетово - Смеловская.	02:00	ТР	19.07.21	22.07.21	4 дн	Исходная			19.07.21	22.07.21	4 дн		с отключением	01.09.2019				
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 2 СШ	ТО ШР ТН-500 2 СШ.	02:00	ТР	13.07.21	16.07.21	4 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ремонтом 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово.	13.07.21	16.07.21	4 дн		с отключением	27.08.2019				
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	ТО ШР ТН-500 2 СШ; переопрессовка спусков ШР-2 В2-500 Смеловская ф.А.В. ст.СШ, ШР-500 АТ-2 ф.А.В.С. ст.СШ и АТ.	04:00	ТР	06.07.21	09.07.21	4 дн	Снятая и отказанная		Башкирское РДУ: не планировать ремонт в периоды максимальных дефицитов активной мощности в Центральной части энергосистемы РБ: 06.09.2021 - 18.10.2021.	06.07.21	09.07.21	4 дн		с отключением	01.12.2016				
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Переопрессовка спусков ШР-2 В2-500 Смеловская ф.А.В. ст.СШ.	04:00	ТР	06.07.21	09.07.21	4 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ремонтом 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово.	06.07.21	09.07.21	4 дн		с отключением	04.09.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 Уфимская. ТР ТР-10 ТН-500 Уфимская. Испытание ТН-500, КС-500 Уфимская.	03:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	22.07.2016				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС.	02:00	ТР	30.07.21	01.08.21	3 дн	Исходная			30.07.21	01.08.21	3 дн		с отключением	18.11.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 1	Испытания КС-110 Янаул-1. Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-1.	02:00	ТР	30.06.21	01.07.21	2 дн	Исходная		Совместно с работами на ВЛ.	30.06.21	01.07.21	2 дн		с отключением	05.07.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2	Испытания КС-110 Янаул-2. Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-2.	02:00	ТР	05.07.21	06.07.21	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с работами на ВЛ.	05.07.21	06.07.21	2 дн	под навешены и напряжени ем	с отключением	09.07.2019				

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргмак	Замена ОП-220 Аргмак. Ревизия ВЧЗ-220 Аргмак.	06:00	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	15.07.21	29.07.21	15 дн		с отключением	09.08.2019				
Отклонена	ПС 500 кВ Буйская	P-500	ТО ШР-1 P-500.	04:00	ТР	01.07.21	02.07.21	2 дн	Снятая и отказанная			01.07.21	02.07.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 ОСШ ф.В	ТО ТН-220 ОСШ ф. В.	03:00	ТР	20.07.21	06.08.21	18 дн	Исходная			20.07.21	06.08.21	18 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	СР ШР ТН-220 2 СШ. ТО ТН-220 2 СШ.	03:00	СР	21.06.21	19.07.21	29 дн	Исходная			21.06.21	19.07.21	29 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	СР ШР ТН-220 1СШ. ТО ТН-220 1 СШ.	06:00	СР	21.07.21	27.07.21	7 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	21.07.21	27.07.21	7 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	02:00	ВПр	08.07.21	08.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации		08.07.21	08.07.21	1 дн		с отключением	28.11.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	02:00	ВПр	07.07.21	08.07.21	2 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации		07.07.21	08.07.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	ТР ОП-220 ОВ.	03:00	ТР	20.07.21	09.08.21	21 дн	Исходная			20.07.21	09.08.21	21 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	07.07.21	07.07.21	1 дн	Исходная			07.07.21	07.07.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	Замена ШР-2-220 Аргмак.	1	КР	10.07.21	19.07.21	10 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	10.07.21	19.07.21	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	Замена ШР-2-220 АТ-3. Профвосстановление защит, ТТ-220, АУВ.	1	КР	01.07.21	09.07.21	9 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	01.07.21	09.07.21	9 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.07.21	27.07.21	1 дн	Исходная			27.07.21	27.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.07.21	19.07.21	1 дн	Исходная			19.07.21	19.07.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	ТО ШР-1-110 АТ-1.	03:00	ТР	01.07.21	09.07.21	9 дн	Исходная			01.07.21	09.07.21	9 дн		с отключением	15.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТО ШР-1-110 Янаул-К, ТР и ПИ В-110 Янаул-К, ТО ТТ-110 Янаул-К.	03:00	ТР	30.06.21	01.07.21	2 дн	Исходная			30.06.21	01.07.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-1.	02:00	ТР	30.06.21	01.07.21	2 дн	Исходная			30.06.21	01.07.21	2 дн		с отключением	06.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	05.07.21	09.07.21	5 дн	Исходная			05.07.21	09.07.21	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением					

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.07.21	22.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СЦ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		22.07.21	22.07.21	1 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.07.21	12.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СЦ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		12.07.21	12.07.21	1 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.07.21	23.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СЦ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		23.07.21	23.07.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 Уфимская	ТО ТТ-500 В2 Уфимская. Испытания В2-500, ТТ-500 В2 Уфимская.	03:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 Уфимская	Испытания В1-500 Уфимская.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная		Совместно с ремонтом ВЛ.	26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	30.10.2017				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.07.21	14.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СЦ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		14.07.21	14.07.21	1 дн		с отключением	30.10.2017				

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.07.21	22.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		22.07.21	22.07.21	1 дн		с отключением	10.08.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС. Испытания В2-500 армановская ГРЭС.	02:00	ТР	30.07.21	01.08.21	3 дн	Исходная			30.07.21	01.08.21	3 дн		с отключением	10.08.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС. ТР и испытания В1-500 Кармановская ГРЭС.	02:00	ТР	30.07.21	01.08.21	3 дн	Исходная			30.07.21	01.08.21	3 дн		с отключением	11.09.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.07.21	09.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		09.07.21	09.07.21	1 дн		с отключением	11.09.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	16.07.21	16.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		16.07.21	16.07.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.07.21	26.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		26.07.21	26.07.21	1 дн		с отключением					

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	Замена ЛР B2-4500 AT-3. Профвосстановление АУВ B2-500 AT-3.	7	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 15-29.07.2021 совместно с ремонтом AT-3 ПС 500 кВ Буйская.	20.07.21	03.08.21	15 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.07.21	15.07.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации и по реконструкции и ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		15.07.21	15.07.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	Замена ЛР B1-500 AT-3. Профвосстановление АУВ B1-500 AT-3.	7	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 15-29.07.2021 совместно с ремонтом AT-3 ПС 500 кВ Буйская.	20.07.21	03.08.21	15 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТР ОР-220 ОВ-220.	03:00	ТР	20.07.21	09.08.21	21 дн	Исходная			20.07.21	09.08.21	21 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	Замена ОР-220 AT-3.	06:00	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Измененная		БРДУ: 1. Совместно с ремонтом AT-3 ПС 500 кВ Буйская; 2. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	20.07.21	03.08.21	15 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	Замена ОР-220 Аргмак.	06:00	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	15.07.21	29.07.21	15 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	СР : ШР-1-110 Янаул-тяга-3, ШР-1-110 Гожан-2, ТО ШР-1-110 Янаул-К, ШР-1-110 AT-1.	06:00	СР	30.06.21	09.07.21	10 дн	Исходная, разбитая		БРДУ: При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	30.06.21	09.07.21	10 дн		с отключением	08.05.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-220	СР ШР ТН-220 2 СШ.	06:00	СР	21.06.21	19.07.21	29 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	21.06.21	19.07.21	29 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-220	СР: ШР ТН-220 1 СШ, ШР ОПН-220 1 СШ.	06:00	СР	21.07.21	27.07.21	7 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	21.07.21	27.07.21	7 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	Замена ЛР B1-500 AT-3., ЛР B2-500 AT-3.	7	КР	15.07.21	29.07.21	15 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 15-29.07.2021. 30.07-06.08.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Нурдино - Благовар II цель с оттайками из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Чишмы-тяга - Сафарово в ПАР.	20.07.21	03.08.21	15 дн		с отключением	17.12.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	AT-2	Замена ОПН-500 AT-2.	03:00	КР	15.07.21	19.07.21	5 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтами AT-3 ПС 500 кВ Буйская (15-27.07.2021) и ВЛ 220 кВ Буйская - Аргмак (15-29.07.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-		15.07.21	19.07.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР: АТ-1, ОПН-500/110/10кВ АТ-1, РБА-10 АТ-1. Испытания: АТ-1, ОПН-10 АТ-1. ТР и опробование ПКТ АТ-1.	06:00	ТР	30.06.21	14.07.21	15 дн	Исходная		БРДУ: при условии предоставления обоснования аварийной готовности.	30.06.21	14.07.21	15 дн		с отключением	26.12.2014						
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТР ЛР-500 ВЛ Буйская, ТО ТН-500 ВЛ Буйская, КС-500, ВЧЗ-500, ОПН-500 Буйская, профконтроль резервных защит (REL) Буйская, профконтроль вторичных цепей ТН-500 ВЛ Буйская.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	22.07.2016						
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТР ШР1-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2.	02:00	ТР	15.07.21	16.07.21	2 дн	Исходная			15.07.21	16.07.21	2 дн	с переводом на ОБ	с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	ТО и ПИ КС-220 АМЕТ-2	02:00	ТР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная			21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	ТО и ПИ КС-220 АМЕТ-1.	02:00	ТР	19.07.21	20.07.21	2 дн	Исходная			19.07.21	20.07.21	2 дн		с отключением							
Отклонена	ПС 500 кВ Уфимская	ВР-500	ТР ВР-500.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Снятая и отказанная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТР и ПИ В-220 АМЕТ-2.	02:00	ТР	21.07.21	22.07.21	2 дн	Исходная			21.07.21	22.07.21	2 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	ТР и ПИ В-220 АМЕТ-1.	02:00	ТР	19.07.21	20.07.21	2 дн	Исходная			19.07.21	20.07.21	2 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	Ремонт системы пожаротушения Р-500, профконтроль автоматики ПТ.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Отключить В-220 АТ-2 на ПС 500 кВ Уфимская на время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская.	02:00	ЭРР	02.07.21	03.07.21	2 дн	Исходная			02.07.21	03.07.21	2 дн		без отключения	12.12.2013						
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ШСВ-220	ТР ШР1-220 ШСВ, ПИ ШСВ-220, ТО ТТ1-220 и ТТ2-220 ШСВ.	02:00	ТР	12.07.21	16.07.21	5 дн	Исходная			12.07.21	16.07.21	5 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 1 СШ	ТР ШР-220 ТН 1 СШ.	02:00	ТР	12.07.21	16.07.21	5 дн	Исходная			12.07.21	16.07.21	5 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Профконтроль автоматики и ТТ ОВ-220	04:00	ВГр	19.07.21	23.07.21	5 дн	Исходная			19.07.21	23.07.21	5 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-220	ТР ШР-220 ТН 1 СШ, ТР ШР1-220 ШСВ, ТР ШР1-220 АТ-2.	02:00	ТР	12.07.21	16.07.21	5 дн	Исходная			12.07.21	16.07.21	5 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР В2-500, ТР ШР-500 В2.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением	22.02.2018						
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-500	ТР ШР1 Р-500, ТР 1СШ-500, порталов 1 СШ-500, ТО и ПИ ТН-500 1 СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-500 1 СШ.	02:00	ТР	26.07.21	29.07.21	4 дн	Исходная			26.07.21	29.07.21	4 дн		с отключением							
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	Профвосстановление автоматики В-220 Гвардейская, профвосстановление вторичных цепей ТТ-220 Гвардейская.	04:00	ВГр	26.07.21	30.07.21	5 дн	Исходная			26.07.21	30.07.21	5 дн	с переводом на ОБ	с отключением							