

ЛЭП и ЭЛТ февраль 2021 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ВПр-вынужденный простой, ЗРР-заявленный режим	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.02.21	10.02.21	1 дн	Исходная			10.02.21	10.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 3-4	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.02.21	17.02.21	1 дн	Исходная			17.02.21	17.02.21	1 дн		с отключением	29.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. Опробование взаимодействия защит.	02:00	ЗРР	11.02.21	11.02.21	1 дн	Исходная			11.02.21	11.02.21	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.02.21	09.02.21	1 дн	Исходная			09.02.21	09.02.21	1 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 2ГПП УНПЗ. Опробование взаимодействия защит.	02:00	ЗРР	05.02.21	05.02.21	1 дн	Исходная			05.02.21	05.02.21	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	08.02.21	08.02.21	1 дн	Исходная			08.02.21	08.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 1-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.02.21	16.02.21	1 дн	Исходная			16.02.21	16.02.21	1 дн		с отключением	30.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 1-2	Профконтроль защит.	04:00	ВПр	01.02.21	05.02.21	5 дн	Исходная			01.02.21	05.02.21	5 дн		с отключением	30.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ШСВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.02.21	18.02.21	1 дн	Исходная			18.02.21	18.02.21	1 дн		с отключением	24.07.2015		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	11.02.21	11.02.21	1 дн	Исходная			11.02.21	11.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.02.21	12.02.21	1 дн	Исходная			12.02.21	12.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-4 АОУНПЗ	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.02.21	15.02.21	1 дн	Исходная			15.02.21	15.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.10.2013		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	05.02.21	05.02.21	1 дн	Исходная			05.02.21	05.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	ВЗ	ВПр	31.01.21	06.02.21	7 дн	Отказанная	Ремонт запланирован на 22-28.02.2021 (присутствует заявка). Согласовано с ООО "БСК"		31.01.21	06.02.21	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	ВЗ	ВПр	22.02.21	28.02.21	7 дн	Исходная			22.02.21	28.02.21	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВПр	15.02.21	21.02.21	7 дн	Исходная			15.02.21	21.02.21	7 дн		с отключением	24.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 1-3	Замена автоматики СВ-110 1-3.	ВЗ	ВПр	08.02.21	14.02.21	7 дн	Исходная			08.02.21	14.02.21	7 дн		с отключением	13.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	01.02.21	07.02.21	7 дн	Исходная			01.02.21	07.02.21	7 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Вывод в ремонт Р-500 ф.В с заменой на Р-500 ф.Р. ТР и испытания Р-500.	04:00	ТР	01.02.21	01.02.21	1 дн	Исходная			01.02.21	01.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу Р-500 ф.В, вывод в резерв Р-500 ф.Р. ТР и ПИ Р-500, ТР ОПН-500 Р-500.	04:00	ТР	28.02.21	28.02.21	1 дн	Исходная			28.02.21	28.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	05.02.21	05.02.21	1 дн	Исходная			05.02.21	05.02.21	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	04.02.21	04.02.21	1 дн	Исходная			04.02.21	04.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.02.21	18.02.21	1 дн	Исходная			18.02.21	18.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.02.21	25.02.21	1 дн	Исходная			25.02.21	25.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.02.21	15.02.21	1 дн	Исходная			15.02.21	15.02.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.02.21	20.02.21	1 дн	Измененная			19.02.21	19.02.21	1 дн		с отключением	18.10.2014		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена АВВ В1-500 Калино.	ВЗ	ВПр	25.02.21	14.03.21	18 дн	Изменная		БРДУ: Разрешить в период с 24.02.2021 по 14.03.2021. 15-17.03.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Красноуфимская - Романовка 1 из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ в ПАР.	24.02.21	17.03.21	22 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.02.21	17.02.21	1 дн	Изменная		БРДУ: разрешить 15.02.2020 совместно с ремонтом ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	09.02.21	09.02.21	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.02.21	22.02.21	1 дн	Исходная			22.02.21	22.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.02.21	10.02.21	1 дн	Исходная			10.02.21	10.02.21	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.02.21	09.02.21	1 дн	Изменная		БРДУ: Разрешить 09.02.2021. 19.02.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Буйская - Калино из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР.	19.02.21	19.02.21	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	08.02.21	08.02.21	1 дн	Исходная			08.02.21	08.02.21	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	12.02.21	12.02.21	1 дн	Исходная			12.02.21	12.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.02.21	24.02.21	1 дн	Исходная			24.02.21	24.02.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.02.21	11.02.21	1 дн	Исходная			11.02.21	11.02.21	1 дн		с отключением			