

ЛЭП и ЭЛТ январь 2021 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт, ВПр-вынужденный	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия ШР-10 ПГ.	01:00	ТР	16.01.21	16.01.21	1 дн	Исходная			16.01.21	16.01.21	1 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 СПП-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.01.21	20.01.21	1 дн	Исходная			20.01.21	20.01.21	1 дн		с отключением	18.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 3-4	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.01.21	24.01.21	1 дн	Исходная			24.01.21	24.01.21	1 дн		с отключением	29.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 2ГПП УНФЗ. Опробование взаимодействия защит.	02:00	ЭРР	22.01.21	22.01.21	1 дн	Исходная			22.01.21	22.01.21	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.01.21	20.01.21	1 дн	Исходная			20.01.21	20.01.21	1 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. Опробование взаимодействия защит.	02:00	ЭРР	21.01.21	21.01.21	1 дн	Исходная			21.01.21	21.01.21	1 дн		без отключения	09.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.01.21	19.01.21	1 дн	Исходная			19.01.21	19.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	СВ-110 1-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.01.21	26.01.21	1 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 26.01.2021. 24.01.2021 не совмещается с ремонтом СВ-110 3-4 ПС 220 кВ НФЗ из-за нарушения надежности потребителей ПС 220 кВ НФЗ в ПАР.	24.01.21	24.01.21	1 дн		с отключением	30.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	ШСВ-110 1-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.01.21	25.01.21	1 дн	Исходная			25.01.21	25.01.21	1 дн		с отключением	24.07.2015		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	21.01.21	21.01.21	1 дн	Исходная			21.01.21	21.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.01.21	21.01.21	1 дн	Исходная			21.01.21	21.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНФЗ	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.01.21	22.01.21	1 дн	Исходная			22.01.21	22.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.10.2013		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 2ГПП УНФЗ	Опробование взаимодействия защит.	03:00	ВПр	22.01.21	22.01.21	1 дн	Исходная			22.01.21	22.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2012		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфаяужная	ШСВ-110 3-4	Замена автоматики ШСВ-110 3-4.	ВЗ	ВПр	31.01.21	06.02.21	7 дн	Исходная			31.01.21	06.02.21	7 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфаяужная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВЗ	24.01.21	30.01.21	7 дн	Исходная			24.01.21	30.01.21	7 дн		с отключением	24.07.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфаяужная	СВ-110 1-3	Замена автоматики СВ-110 1-3.	ВЗ	ВПр	17.01.21	23.01.21	7 дн	Исходная			17.01.21	23.01.21	7 дн		с отключением	13.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфаяужная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	11.01.21	16.01.21	6 дн	Исходная			11.01.21	16.01.21	6 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	15.01.21	15.01.21	1 дн	Исходная			15.01.21	15.01.21	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	ВЗ	ВПр	14.01.21	14.01.21	1 дн	Исходная			14.01.21	14.01.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.01.21	28.01.21	1 дн	Исходная			28.01.21	28.01.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.01.21	25.01.21	1 дн	Исходная			25.01.21	25.01.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	31.01.21	31.01.21	1 дн	Отказанная	Отказан ремонт ВЛ 500 кВ Буйская - Калино		29.01.21	29.01.21	1 дн		с отключением	18.10.2014		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	30.01.21	30.01.21	1 дн	Отказанная	Отказан ремонт ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	БРДУ: Разрешить 28.01.2020 совместно с ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	19.01.21	19.01.21	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.01.21	20.01.21	1 дн	Исходная			20.01.21	20.01.21	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.01.21	19.01.21	1 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 19.01.2021. 29.01.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Буйская - Калино из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР.	29.01.21	29.01.21	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.01.21	18.01.21	1 дн	Исходная			18.01.21	18.01.21	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.01.21	22.01.21	1 дн	Исходная			22.01.21	22.01.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.01.21	21.01.21	1 дн	Исходная			21.01.21	21.01.21	1 дн		с отключением			