ЛЭП и ЭЛТ июль 2023 (Утв)

татус	Предприяти е	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная		Месячный.	Месячный. Время	Месячный. Время	. Состояние	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный.	Месячный	Месячный.	Условия	Состояние оборудования по	Дата	Связанные	Группа	Контролируемо	Диспетчеро
аявки (e				, час, сут.	KP -	ремонта. Начало	ремонта. Конец	ремонта. Длительн ость	заявки				ое время. Конец	е время. Длительно сть	тва работ		кап.ремонта	ремонты		е сечение	ие центры
тверждена I	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская— Аргамак	Капремонт, замена дефектных изоляторов. Обоснование АГ: убрать такелая и приспособления — 30 минут; вывести бригаду с рабочего места — 20 минут; убрать технику — 20 минут; сиять ПЗ с рабочего места — 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение — 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	KP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытив дорог, половодыя и весснней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Северо-Западного ЭР не более 520 МБт. 2. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВТ 3. Потребление Аргамаского ЭУ не более 60 МВт. 4. Температура наружного воздуха не более +30 Град.	11.07.23	23.07.23	13 дн		с отключением	30.08.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма — Туймазы	Капремонт, для БВР при техническом обстлуживании. Обоснование АТ, убрать такстам и пристообления — 30 инитут, вывести бригаду с рабочего честа — 20 инитут, вывести бригаду с рабочего честа — 20 инитут, выяти на связь С ЦУС и погасить разрешение — 30 инитут, Итого: 2 час.	02:00	КР	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МРТ): Ремент будет реализован по адмому из описанных зариантов: 1. Первый варакият: 1.1. В П1 и 0.8 Субханкулово – Явыхово 1, ВЛ 110 и 8С Субханкулово – Явыхово 2 в разоннутом рекиме. 1.2. ВЛ 110 и 8В Урусст – Утуйказы 1, 2, 3, 4 е разоннутом рекиме. 1.3. Туйказнеский ЭУ питается по ВЛ 220 И Туйказы – Благовар. 2. Второй вариянт: 1.1. ВЛ 110 и 8 Субханкулово – Явыхово 1, ВЛ 110 и 8С Субханкулово – Явыхово 2, и в разоннутом рекиме. 2.2. ВЛ 110 и 8 Урусст – Утуйказы 1, 2, 3, 4 замнути в трансит. 2.3. ВЛ 220 и 8 Туйназы – Благовар не в трансите.	31.07.23	04.08.23	5 дн		с отключением	07.10.2020				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АТ: убрать такелаж и приспособления — 30 минут; убрать такелаж и рабочего места — 20 минут; убрать технику — 20 минут; обрать технику — 20 минут; обрать технику — 20 минут; смять ПЗ с рабочего места — 20 минут; выйти ма сязы с ЦУС и погасить разрешение — 30 минут.	02:00	КР	03.07.23	07.07.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Потребление Благоварского ЭР не Более 60 МВт. 1.2. Потребление Аргамаского ЭР не Более 60 МВт. 2.2 На время ремонта ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар – АТ-1 ПС 220 кВ Благовар и ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите.	03.07.23	07.07.23	5 дн		с отключением	29.08.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания		Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АТ: убрать такелаж и приспособления — 30 минут; вывести бригару с рабочего места — 20 минут; убрать технику — 20 минут; онять ПЗ с рабочего места — 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить рагае — 20 минут.	02:00	КР	12.07.23	14.07.23	3 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	12.07.23	14.07.23	3 дн		с отключением	15.07.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково — Бугугльма	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АТ, убрать такстам и приспособление − 30 минут; вывести бригаду с рабочего неста − 20 менут; убать секому − 20 минут; сильт ПЗ с рабочего места − 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение − 30 минут; Итого: 2 час.	02:00	КР	09.07.23	13.07.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить при спедующих условиях: 1.1 генерация но славатской ТВЦ не менее 280 МВт. 1.2. Генерация Нося славатской ТВЦ не менее 820 МВт. 1.2. Генерация ТВС в Южном ЭР не менее 820 МВт. 1.3. Тенепратура на кружного воздуха не более 25 Град. 1.1.4. На време реноита выполнено деление транзитов: - 80 11.0 кВ Тапды-Булас-тата - Абдулино-тата 2. Оренбургское РДУ: Предлаганется срок с 99.07.23 no 13.07.23. не Абдулино-тата 2. Оренбургское РДУ: Предлаганется срок с 99.07.23 no 13.07.23. не Совенециентся понавования годовния реноитания ВП 110 кВ Соменирается ТВЦ — Белогуоскоета (16.07.22), ВП 110 кВ Соменирается ТВЦ — Белогуоскоета (16.07.22), ВП 10 кВ Соменирается ТВЦ — Белогуоскоета (16.07.22), ВП 10 кВ Соменирается Составбом на ПС Сорочнискам КВ (18.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СС — Сорочнискам КВ (18.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СС — Гъманевскоета (24.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СС — Гъманевскоета (24.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СС — Гъманевскоета (24.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СВ (26.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СС — Гъманевскоета (24.07.23), ВП 110 кВ Сорочнискам СВ (26.07.23), ВП 10 кВ Колганская — Тъманевскоета (25.07.23), ВП 10 кВ Колганская — Тъманевскоета (25.07.23), ВП 110 кВ Колганская — Тъманевскоета (25.07.23), ВП 110 кВ Колганская — Тъманевскоета (25.07.23), ВП 110 кВ Колганская — Тъманевскоета (25.07.23), ВП 10 кВ Колганская — Тъманевскоета (26.07.23), ВП 10 кВ Колг	09.07.23	13.07.23	5 дн		с отключением	13.08.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания		Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригару с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и потасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	КР	03.07.23	07.07.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Генерация Ново-Салаватской ТЭЦ не менее 280 МВт. 1.2. Генерация ТОВ с Можноя ЭР не менее 820 МВт. 1.3. Температура наружного воздуха не более 25 Град. Ц. 1.4. На время ремонта выполнено деление транзитов: - ВЛ 110 КВ Талда-Булкас-тига – Абдулино-тяга - ВЛ 110 КВ Пригово-тига – Абдулино-тяга -	03.07.23	07.07.23	5 дн		с отключением	13.08.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново- Стерлитамакская ТЭЦ — Ашкадар	Для БВР при техническом обслуживании. АГ: убрать такелах и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; сиять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Игот. 2 час.	02:00	TP	10.07.23	16.07.23	7 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	10.07.23	16.07.23	7 дн		с отключением	14.07.2019				
тверждена І	БСК		ВЛ 220 кВ Ново- Стерлитамакская ТЭЦ — Ашкадар	Для БВР при техническом обслуживании. АГ: убрать такелах и приспособления – 30 минут; вывести бригару с рабочето места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Игот: 2 час.	02:00	TP	03.07.23	06.07.23	4 дн	Исходная			03.07.23	06.07.23	4 дн		с отключением	14.07.2019				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания		Для БВР при техническом обслуживании. АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригару с рабочето места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочето места – 20 минут; вывыйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итото: 2 час.	02:00	TP	08.07.23	12.07.23	5 дн	Исходная			08.07.23	12.07.23	5 дн		с отключением	31.07.2021				
тверждена	БСК	Башкирская сетевая компания		Для замены аварийных изоляторов на грохотросах, зарействованых в селем павки голопеда (Выполнение работ в мее н ситябре невозможно из- за туринораступности горных участков трассы). Обоснование А1 убрать такелах и пристособления — 30 минут; вывести бригаду с рабочего места — 20 минут; вывести бригаду с рабочего места — 20 минут; выйти на связь с ЦРС и погасить разрешение — 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	TP	19.07.23	19.07.23	1 дн	Отказанная	с ремонтами ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС - Нижнекамская	ЧРДУ: Разрешить на 19.07. В остальной период не совнещать с печемогание. ВП 2008 Матиноторозал-ПСУ (26.6-01.07, с ВЛ 220 яВ Кончоральская ГРБС — Тропциая ГРБС (02.07), с АТТ ПС 500 яВ Сменовская (03-18.07), с АТТ АТХ -2СШ 500 яВ П Матинотороская (20-26.07), с ВЛ 500 яВ Матинотороская Ириклиноская ГРБС (28.07-09.08), в ПФР в КС 10 [™] Матинотороский экергорайом* требуется ввод ГВО до 40 МВт.		19.07.23	3 дн		с отключением	23.10.2022				

T					_			1.							
Утверждена БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская — Гвардейская	Для БВР при техническом обслуживании. АГ: убрать такелаж и присособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут;	02:00	TP	17.07.23	19.07.23	3 дн	Исходная	Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	17.07.23	19.07.23 З дн		с отключением	
			выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.												
Утверждена БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская — Уфа Южная	Для БВР при техническом обслуживании. АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригару с рабочето места – 20 минут; бузьта технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочето места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итото: 2 час.	02:00	TP	03.07.23	05.07.23	3 дн	Исходная	Выполнение работ в период закрытия дорог, половодыя и весенней распутицы невозможно.	03.07.23	05.07.23 3 дн		с отключением	25.09.2020
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	AT-2	ТР, III АТ-2, грозовашиты АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 АТ-2, ТР-9-53 АТ-2, Профионтроль защит и АУВ В-220 АТ-2, В-110 АТ-2.		TP	20.06.23	13.07.23	24 дн	Исходная	БРДУ (МРУ: 1. Разрешить при спедующих усложить: 1.1. Генерация Ном-Салавстокі ТЭЦ немесе 280 МВт. 1.2. Генерация ТЭС в Южном ЭР не менее 820 МВт. 1.3. Температу, наружного воздума не белое 25 Град. 1, 1.4. На време реннита выполнено деление транзиток: - ВП 110 л8 Шкалово – Аксаково 1; - ВП 110 л8 Шкалово – Аксаково 1; - ВП 110 л8 Пуложово 1 та — Аксаково; - ВП 110 л8 Аксаково - тыта – Аксаково; - ВП 110 л8 Пуложово 1 та — Абрумно-тита – Абрумно-тита – ВП 110 л8 Пуложово 1 та — Абрумно-тита 2, 2. Разрешить 03-13.07 измечение срока согласоваю с субъестом.	a	13.07.23 24 дн			07.11.2019
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма для СР ЛРТ-35 Бугульма.	02:00	3PP	26.07.23	28.07.23	3 дн	Исходная		26.07.23	28.07.23 3 дн		без отключения	07.10.2022
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	B-220 AT-2	Ревизия ТР-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2. Профконтроль защит и АУВ В-220 АТ-2.		ТР	20.06.23	13.07.23	24 дн	Исходная	БРДУ (МРУ: 1. Разрешить при спедующих условиях: 1.1. Генерация Ною-Салаватской ТэЦ не менее 280 МВт. 1.2. Генерация ТЭС в Южном ЭР не менее 820 МВт. 1.3. Температу, наружного воздума не белее 25 Град. 1, 4.1 На ремя ремнита выполнено деление транзитист: ВП 110 яВ Шкапово – Аксаков 1; в ВП 110 яВ Шкапово – Аксаково; Тем ВП 10 яВ Гауковская тита – Аксаково; в ВП 110 яВ Аксаково-тита – Аксаково; в ВП 10 яВ Тауковором 1 яВ Тауковором — Абрумно-тита с ВП 110 яВ Принотово- тита – Абрумно-тита 2. 2. Разрешить 03-13.07 изменение срока согласоваю с субъеством.	a o	13.07.23 24 дн		с отключением	
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	ТР: РПГ1 на ПС 110 кВ Алексеевка (Работы ПО БЭС).	02:00	ВПр	18.07.23	19.07.23	2 дн	Исходная			19.07.23 2 дн		с отключением	29.06.2021
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	B-110 3T	Отключить В-110 ЗТ в связи с выводом в ремонт ЗТ.	02:00	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23 5 дн		с отключением	29.04.2021
Рассматривае БСК мая	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Белебей-1	TP B-35 Белебей-1.	02:00	TP	14.07.23	14.07.23	1 дн	Исходная			14.07.23 1 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	25.08.2021
Рассматривае БСК мая	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Белебей-2		02:00	TP	19.07.23	19.07.23	1 дн	Исходная			19.07.23 1 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	19.08.2021
Рассматривае БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолкино	ТР ЛР-35 Ермолкино.	02:00	TP	27.07.23	28.07.23	2 дн	Исходная		27.07.23	28.07.23 2 дн		с отключением	20.06.2019
Рассматривае БСК мая	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолкино		02:00	TP	10.07.23	11.07.23	2 дн	Исходная			11.07.23 2 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	20.06.2019
Рассматривае БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолкино	ТР ШР-2-35 Ермолкино.	02:00	TP	03.07.23	07.07.23	5 дн	Исходная		03.07.23	07.07.23 5 дн		с отключением	20.06.2019
Рассматривае БСК мая	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-35	ТР ШР-2-35 AT-2. ШР-2-35 TCH-2, ТР ШР-2-35 Ермолкино, ТР ШР-2-35 ПГ, ШР-2-35 ТН-35 2СШ.	02:00	TP	03.07.23	07.07.23	5 дн	Исходная		03.07.23	07.07.23 5 дн		с отключением	26.08.2021
Рассматривае БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ЗТ	TP CШ-10 3T, TP яч.№2 B-10 3T, TO TT-10 3T.	02:00	TP	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23 5 дн		с отключением	06.08.2020
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково — Ермолкино	ТР ЛР-35 Ермолкино, ТР РП-35 Ермолкино	02:00	TP	27.07.23	28.07.23	2 дн	Исходная		27.07.23	28.07.23 2 дн	под наведенн ым напряжен	с отключением	15.08.2019
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 220 кВ Буйская— Аргамак	Замена ЛР-220 Буйская.	12:00	КР	13.07.23	22.07.23	10 дн	Исходная	Разрешить при услови представления обоснования аварийного готовчести. ВРДУ ИПРР: Разрешить при следующих условияст 1 Потребление Сверо-Западного ЭР не более 520 МВт. 2. Потребление Благоварокого ЭР не более 50 МВт. 3. Потребления Арганаского ЭУ не более 50 МВт. 4. Температура наружного воздуга не более 5 ЭГ грд.		22.07.23 10 дн		с отключением	30.08.2021
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	AT-2	Вывод в ремонт при замене ШР-2-220 Буйская.	1	3PP	01.07.23	10.07.23	10 дн	Измененная	Аварийная готовность снижена до 24 часов (согласовано с ЦУС БСК). БРДУ (МГР): Разрешить 01-10.07.23, 11-12.07.23 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	03.07.23	12.07.23 10 дн		с отключением	29.07.2021
Отклонена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	AT-2	Ремонт AT-2 с устранением течи масла.	B3	KP	03.07.23	30.07.23	28 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 03.07-30.07.23, 31.07.23 не совмещается с ремонтом 2СШ 500 Кармановской ГРЭС	03.07.23	30.07.23 28 дн		с отключением	29.07.2021
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Замена ШР-1-220 и ЛР-220 Буйская.	1	КР	13.07.23	22.07.23	10 дн	Исходная	Аварийная готовность снижена до 24-аксю (согласовано с ЦУС БСО, БРДУ (МТР): Разрешять при следующих условиях: 1. Потребление Сверо-Западного ЭР не более 52 МНР. 2. Потребление Бапозворского ЭР не более 50 МНР. 3. Потребления Аргамаского ЭР не более 69 МНР. 1. Температрыя выгова	13.07.23 ne	22.07.23 10 дн		с отключением	
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Замена ШР-2-220 Буйская.	5	KP	01.07.23	10.07.23	10 дн	Измененная	Аварийная готовность снижена до 5 дней (согласовано с ЦУС БСК). БРДУ (МГР): Разрешить 01-10.07.23, 11-12.07.23 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	03.07.23	12.07.23 10 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 СШ-220	Замена ШР-2-220 Буйская.	1	КР	01.07.23	10.07.23	10 дн	Измененная	Аварийная готовность снижена до 24 часов (согласовано с ЦУС БСК). БРДУ (МГР): Разрешить 01-10.07.23, 11-12.07.23 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	03.07.23	12.07.23 10 дн		с отключением	
Утверждена БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-220	Замена ШР-1-220 Буйская.	1	КР	13.07.23	22.07.23	10 дн	Исходная	Аварийная готовность снижена до 24 часов (согласовано с ЦУС БСК). БРДУ (МТР): Разрешять при следующих условиях: 1. Потребление Сверо-Зладяцкого 3P не более 520 МВт. 3. Потребление Благоварского 3P не более 520 МВт. 3. Потреблени Аргамаского 3P не более 80 МВт. 4. Температура наружного Достамаского 3P не более 80 МВт. 4. Температура наружного метремаского 3P не более 80 МВт. 4. Температура наружного МВТ В м. 4. Температура МВТ В м. 4. Темпе	13.07.23 ne	22.07.23 10 дн		с отключением	

Рассматривае	БСК	ПС 220 кВ	В-35 Уртаево	СР ЛР-35 Уртаево.	04:00	CP	12.07.23	13.07.23	2 дн	Исходная		12.07.23	13.07.23	2 лн		с отключением			
мая Рассматривае		Anramak TC 220 kB	CB-35	CP CB-35.	250	CP	01.07.23	09.07.23	9 дн	Исходная		01.07.23	09.07.23		-	с отключением		+	
мая		Апгамак			2	-													
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками	Замена ЛР, ОР-110 ППК-"Зеленая".	4	KP	17.07.23	31.07.23	15 дн	Исходная	Работы необходимо начать не раньше июня, поставка оборудования в мае.	17.07.23	31.07.23	15 дн	под наведенн ым напряжен	с отключением	20.10.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга — Ашкадар I цепь с	Разрезка 2СШ-110 в яч. ОВ, ШСВ, с последующим включением через ОСШ.	04:00	KP	29.07.23	03.08.23	6 дн	Снятая и отказанная	БРДУ (ГГР): разрешить 29.07-03.08.23, 18.06-23.06.23 не совмещается с ремонтом БСК-2 ПС 220 кВ Аксаково	29.07.23	03.08.23	6 дн	иом	с отключением	18.06.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1AT	Реконструкция 1АТ.	B3	КР	17.07.23	30.09.23	76 дн	Снятая и отказанная	Выполнение работ обязательно в период положительных температур окружающей среды. Разрешить при услови прелоставления обоснования звалийной готовности	17.07.23	30.09.23	76 дн		с отключением	16.11.2020		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	OB-110	Для подмены B-110 Машзавод-2. Текущий ремонт ШР2-110, B-110, TO TT-110.	04:00	3PP	28.07.23	29.07.23	2 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 28.07-29.07.23 совместно со 2/LIL 11 П. С. 20 и В. Андиалал		29.07.23	2 дн		с отключением	12.10.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	OB-110	Для подмены В-110 Машзавод-2. Текущий ремонт ШР-1-110, В-110, ТО ТТ-110.	04:00	3PP	19.07.23	20.07.23	2 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услов предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 19.07-20.07.23 совместно со 2СШ 11.0 ПС 220 кВ Ашкалар.	й 19.07.23	20.07.23	2 дн		с отключением	12.10.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	OB-110	Для подмены В-110 Машзавод-1. Текущий ремонт ШР-1-110, В-110, ТО ТТ-110.	04:00	3PP	21.07.23	22.07.23	2 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 21.07-22.07.23 совместно со 2/LI 1.10 ПС 220 кВ Андиалал	й 21.07.23	22.07.23	2 дн		с отключением	12.10.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	OB-110	Для подмены В-110 Машзавод-1. Текущий ремонт ШР-2-110, В-110, ТО ТТ-110.	04:00	3PP	31.07.23	01.08.23	2 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 31.07-01.08.23 совместно со 2/LII.11.0 ГС 220.кВ Амкалаль	й 31.07.23	01.08.23	2 дн		с отключением	12.10.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-2	Текущий ремонт ШР1-110, B-110, TO TT-110.	02:00	TP	17.07.23	18.07.23	2 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	й 17.07.23	18.07.23	2 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	21.10.2013		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	В-110 ППК-2	Текущий ремонт ШР2-110, В-110, ТО ТТ-110.	02:00	TP	26.07.23	03.08.23	9 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	й 26.07.23	03.08.23	9 дн	M MAIL IM	с отключением	21.10.2013		
Утверждена	БСК	Ашкалар ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-2	Текущий ремонт ШР-1-110, ШР-2-110, В-110, ТО ТТ- 110.	- 02:00	TP	25.07.23	28.07.23	4 дн	Измененная	готовности. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить 25-28.07.23, 24.07.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Филипповк		27.07.23	4 дн		с отключением	02.11.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	В-110 ППК Зеленая	Замена ЛР, ОР-110 ППК Зеленая	4	KP	17.07.23	31.07.23	15 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	й 17.07.23	31.07.23	15 дн		с отключением	15.07.2019		
Утверждена	БСК	Ашкалар ПС 220 кВ	ОСШ-110	Замена ОР-110 ППК зеленая.	06:00	KP	17.07.23	31.07.23	15 дн	Исходная	готовности. Аварийная готовность снижена до 6 часов (согласовано с ЦУС	17.07.23	31.07.23	15 дн		с отключением	02.11.2021	+ +	
Утверждена	БСК	Ашкалап ПС 220 кВ	2 CIII-110	Текущий ремонт ШР-2-110 Машзавод- 1,2, ШР-2-110	04:00	TP	26.07.23	03.08.23	9 дн	Исходная	БСК). Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной		03.08.23	9 дн		с отключением	24.08.2020	+	
Утверждена	БСК	Ашкадар ПС 220 кВ	1 СШ-110	ППК-2. ШР-2-110 Шкапово-2. Текущий ремонт ШР-1-110 Машзавод-1,2, ШР-1-10	04:00	TP	17.07.23	25.07.23	9 дн	Исходная	готовности. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	й 17.07.23	25.07.23	9 дн		с отключением	17.06.2021	+	
Утверждена	5CK	Ашкалар ПС 220 кВ	В-110 Машзавод-1	ППК-2. IIIP-1-110. Шкапово-2 Текущий ремонт ШР-1-110 Машзавод-1, В-110	02:00	TP	21.07.23	22.07.23	2 дн	Исходная	готовности.	21.07.23	22.07.23	2 nu		с отключением	27.06.2013	++	
Утверждена	ECV	Ашкалап ПС 220 кВ	В-110 Машзавод-1	Машзавол-1. ТТ-110 Машзавол-1. Текущий ремонт ШР-2-110 Машзавод-1, В-110	02:00	TP	31.07.23	01.08.23	2 дн	Исходная		31.07.23	01.08.23			с отключением	27.06.2013	+	
Утверждена		Ашкалар ПС 220 кВ	В-110 Машзавод-2	Машзавол-1. ТТ-110 Машзавол-1. Текущий пемонт IIIP-2-110 Машзавол-2. В-110	02:00	TP	28.07.23	29.07.23	2 дн	Исходная		28.07.23	29.07.23			с отключением	30.06.2016	++	
		Ашкалар		Машзавол-2. ТТ-110 Машзавол-2.	1	TD													
Утверждена	-	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Машзавод-2	Текущий ремонт ШР-1-110 Машзавод-2, В-110 Машзавод-2, ТТ-110 Машзавод-2.	02:00	IP	19.07.23	20.07.23	2 дн	Исходная		19.07.23	20.07.23			с отключением	30.06.2016		
	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Серменево-тяга	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга для КР РПГТ Серменево-тяга.		3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23	14.07.23			без отключения	27.05.2022		
Утверждена			Комбинат № 1	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Комбинат № 1 лля КР РПГТ Комбинат-1.		3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23	14.07.23			без отключения	30.07.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Белорецк-110 II цель		03:00	TP	20.07.23	21.07.23	2 дн	Измененная		18.07.23	20.07.23	3 дн		с отключением	20.05.2015		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белопецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Комбинат № 2	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Комбинат № 2 лля КР РПГТ Комбинат-2.	- 02:00	3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23	14.07.23	5 дн		без отключения	27.08.2021		
Утверждена	БСК		В-110 Юша-тяга	Замена ШР-2-110 Юша-тяга.	08:00	KP	26.06.23	03.07.23	8 дн	Исходная		26.06.23	03.07.23	8 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	БВР при ревизии ВЧЗ Белорецк-2 (ф.С).	03:00	БВР	20.07.23	21.07.23	2 дн	Измененная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить 20-21.07 совместно с ВЛ 110 В В Бедорация; 270 — Бедородия; 110.2	й 18.07.23 .0	20.07.23	3 дн		с отключением	05.07.2014		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОР-110 Юша.	08:00	KP	04.07.23	10.07.23	7 дн	Снятая и отказанная		04.07.23	10.07.23	7 дн		с отключением	26.08.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белопецк-220	2 СШ 110 кВ	Замена: ШР-2-110 Юша-тяга.	08:00	KP	26.06.23	03.07.23	8 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	й 26.06.23	03.07.23	8 дн		с отключением	14.06.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №2	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №2 для КР РПГТ Смеловская-2.	02:00	3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная	111111111111111111111111111111111111111	10.07.23	14.07.23	5 дн		без отключения	06.11.2017		
Утверждена		ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №1	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 220 кВ Смеловская — Белорецк-220 №1 для КР РПГТ Смеловская-1.	02:00	3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23				без отключения	26.06.2022		
Рассматривае	БСК	ПС 220 кВ Белопеик-220	В-110 Тукан	БВР при ревизии ВЧЗ Тукан (ф.А,С).	02:00	БВР	14.07.23	15.07.23	2 дн	Исходная		14.07.23	15.07.23	2 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Тукан	Ревизия ВЧЗ Тукан (ф.А,С)	03:00	TP	14.07.23	15.07.23	2 дн	Исходная	Совместно с ПО БцЭС	14.07.23	15.07.23	2 дн		с отключением	20.08.2021		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 — Маяк	Вывести в ремонт г/з трос ВЛ 110 кВ Белорецк-220 -	- 02:00	3PP	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23	14.07.23	5 дн		без отключения	17.07.2019		
Утверждена	БСК		AT-1	Мавк. пля. КР. РПТТ Мавк. ТР АТ-1, ПИ 1АТ, отбор проб масла с АТ-1.	04:00	TP	24.06.23	02.07.23	9 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт.		02.07.23	9 дн		с отключением	27.08.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	AT-1	СР АТ-1 с ремонтом отсечного клапана.	В3	СР	03.07.23	10.07.23	8 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 03.07-10.07.23, 01.08-08.08.23 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 мВ Буйская. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не боле		10.07.23	8 дн		с отключением	27.08.2021		
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово — Благовар	Замена ВЧЗ-220 Бекетово ф А.С.	12:00	КР	03.07.23	07.07.23	5 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ТГР): разрешить 03.07-07.07.23, 07.08- 11.08.23 не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 мВ Буйска. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не боле		07.07.23	5 дн		с отключением	29.08.2021		
Рассматривае	БСК	ПС 220 кВ	В-110 Узельга	ТО ТТ-110 Узельга (отбор масла).	01:00	TP	11.07.23	14.07.23	4 дн	Исходная	AS MR+	11.07.23	14.07.23	4 дн	c	с отключением	11.06.2015	+	
мая		Иремель							1			1			переводо м на ОВ			\bot	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ОСШ-220	TP OP-220 AT-2.	02:00	TP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением			

Утверждена	ECV	ПС 220 кВ	AT-2	Капитальный ремонт АТ-2, ОПН-220-110-10.	B3	KÞ	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	20		с отключением		
		Ипемель				10												
Рассматривае мая		Ипемель	ТН-220 2сш	Замена ТН-220 2сш.	B3	KP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23			с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	OB-110	Для подмены B-110 Орловка. Замена B-110 и TT-110 Орловка.	B3	3PP	13.06.23	10.07.23	28 дн	Исходная		13.06.23	10.07.23	28 дн		без отключения	12.08.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	OB-110	Для подмены В-110 Узельга. ТО ТТ-110 Узельга	01:00	3PP	11.07.23	14.07.23	4 дн	Исходная		11.07.23	14.07.23	4 дн		без отключения	23.09.2022	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	OB-110	(отбор масла). ТО ТТ-110 ОВ-110 (сушка и отбор масла). ТР ОР-110	01:00	TP	17.07.23	28.07.23	12 дн	Исходная		17.07.23	28.07.23	12 дн		с отключением	23.09.2022	
Утверждена	БСК	Ипемель ПС 220 кВ	ОСШ-110	OB-110. TP OCUI-110, OP-110 OB-10.	01:00	TP	17.07.23	28.07.23	12 дн	Исходная		17.07.23	28.07.23	12 дн		с отключением	22.07.2022	
Утверждена	БСК	Ипемель ПС 220 кВ	ОСШ-110	TP OP-110 AT-2.	02:00	TP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	29.07.2021	
Утверждена	ECV	Ипемель ПС 220 кВ	ВЛ 220 кВ Смеловская –	СР Р-7,Р-8, Р-9 ПГ, ВЧЗ-220.Смеловская-2.	02:00	CP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			12.07.23			с отключением	31.07.2021	
	6CK	Ипемель	Ипемель 2			TD												
Отклонена	bCK .	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	Профконтроль резервных защит.	B3	IP	17.07.23	13.08.23	28 дн	Снятая и отказанная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 17.07-13.08.23, 10.07-06.08.23 не совмещается с ремонтом со 2СШ 110 ПС 110 кВ	17.07.23	13.08.23	28 дн	с переводо м на ОВ	с отключением	06.08.2015	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	B-220 AT-2	TP B-220 AT-2, TT-220 AT-2 с отбором масла ф.В, TP- 220 AT-2.	- B3	TP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	30.07.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	B-110 AT-2	TP TP-110 AT-2.	02:00	TP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	30.07.2021	
Утверждена	БСК	Иремель ПС 220 кВ	2 сш-220	Замена ТН-220 2 сш.	B3	KP	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	18.09.2022	
Рассматривае	БСК	Ипемель ПС 220 кВ	В-110 Орловка	Замена В-110 Орловкаи ТТ-110 Орловка.	B3	KP	13.06.23	10.07.23	28 дн	Исходная		13.06.23	10.07.23	28 дн	c	с отключением	14.08.2014	
мая		Иремель													переводо м на ОВ			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Иремель -	Замена КС-110 Поляковка ф.В и С.	04:00	KP	07.07.23	11.07.23	5 дн	Исходная	Совместно с ПО БцЭС	07.07.23	11.07.23	5 дн		с отключением	29.05.2020	
Отклонена	БСК		ВЛ 110 кВ Иремель —	Замена ВЧЗ-110 ф.В Орловка.	06:00	KP	04.07.23	06.07.23	3 дн	Снятая и	Совместно с ПО БцЭС	04.07.23	06.07.23	3 дн		с отключением	08.05.2019	
Утверждена	БСК	Иремель ПС 220 кВ	Орловка Установка плавки	В/в испытания КЛ-10 УПГ.	02:00	исп	13.06.23	12.07.23	30 дн	отказанная Исходная		13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением		
Утверждена	5CK	Иремель ПС 220 кВ НПЗ	голопела ОСШ-110 1-3	Замена ОР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	2	KP	10.07.23	17.07.23	8 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	10.07.23	17.07.23	8 лн	<u> </u>	с отключением	07.11.2021	
Утверждена			ОСШ-110 1-3		-		28.06.23	05.07.23		Исходная	готовности.	28.06.23				с отключением	27 10 2022	
<u>Утверждена</u> Утверждена		ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ППП-2 УОС	Замена ЛР-110 ГПП-2 УОС. Замена ЛР-110 ГПП-2 УОС, ОР-110 ГПП-2 УОС.	2	KP KP	28.06.23	05.07.23	8 дн 8 дн	Исходная		28.06.23				с отключением с отключением	09.10.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-4	Замена ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4	2	KP	10.07.23	17.07.23	8 дн	Отказанная	Несогласование	10.07.23	17.07.23	8 дн	под	с отключением	28.07.2018	
			АОНУНПЗ	АОНУНПЗ.							AO "Saunesthr- Honolin" (Micsaulo MCX-BC-20 224- 1023 201-1032 201- 103 201-103-103-103-103-103-103-103-103-103-1				наведенн ым напряжен ием			
Утверждена		ПС 220 кВ НПЗ ПС 220 кВ НПЗ	B-110 ГПП-2 УОС B-110 ГПП2-1Т УНХ	Замена ЛР-110 и ОР-110 ГПП-2 УОС. Для текущего ремонта Т-1 на ПС ГПП-2 УНХ (Работы	2	КР ВПр	28.06.23 12.07.23	05.07.23 13.07.23	8 дн 2 дн	Исходная Исходная		28.06.23 12.07.23	05.07.23 13.07.23	8 дн		с отключением	27.06.2022 24.07.2020	
Утверждена			· ·	VHX)	02:00											с отключением		
Утверждена	БСК		В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ	Замена ЛР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ, ОР-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	2	KP	10.07.23	17.07.23	8 дн	Исходная			17.07.23			с отключением	29.10.2013	
Утверждена		Самаровка	ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Самаровка с отпайками	В связи с выводом 1 сек.ш110.	06:00	3PP	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная		11.07.23	19.07.23			без отключения	29.07.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз — Самаровка № 2	В связи с выводом 2 сек.ш110.	1	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23	5 дн		с отключением	29.06.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка № 1	В связи с выводом 1 сек.ш110.	06:00	ВПр	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная		11.07.23	19.07.23	9 дн		с отключением	28.06.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с	В связи с выводом 1 сек.ш110.	06:00	3PP	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная		11.07.23	19.07.23	9 дн		без отключения	01.07.2022	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	отпайками ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	ТО ЛР-110, OP-110 Салават после первого года эксплуатации	02:00	TP	30.06.23	01.07.23	2 дн	Исходная		30.06.23	01.07.23	2 дн	под наведенн ым напряжен	с отключением	11.06.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	AT-2	В связи с выводом 2 сек.ш110. В работе сторонами	1	3PP	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23	5 กม	иом	с отключением	21.10.2019	
		Самаповка ПС 220 кВ	OB-110	270 кВ и 10 кВ. Для подмены В-110 Смоленская-1. Замена стоек ШО	1	3PP	31.07.23			Исходная	Danasius and analysis and an a					без отключения	06.09.2019	
Утверждена		Самаровка		110 в яч. Смоленская-1.				04.08.23	5 дн		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.		04.08.23					
.,	БСК	ПС 220 кВ Самаловка	OB-110	Для подмены B-110 MX3-3. ТР, ПИ B-110 MX3-3.	02:00	3PP	12.07.23	18.07.23	7 дн	Исходная		12.07.23		7 дн		без отключения	06.09.2019	
.,	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	ТР, ПИ В-110 Мелеуз-2. Профвосстановление защит.	02:00	TP	25.07.23	28.07.23	4 дн	Исходная		25.07.23	28.07.23		переводо м на ОВ	с отключением	24.08.2020	
Утверждена	-	ПС 220 кВ Самаповка	1 сек.ш110	Замена ШР-110 Смоленская-1, ТР ШР-110 1Т. ТР порталов. Осмотр молниеприемников.	06:00	KP	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.		19.07.23			с отключением	06.09.2019	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	2 сек.ш110	Замена стоек ШО-110 в яч. Смоленская-1. ТР ШР-110	1	KP	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	31.07.23	04.08.23	5 дн		с отключением	11.09.2021	
Утверждена	БСК		ОСШ-110	Замена ОР-110 Смоленская-1.	06:00	KP	14.07.23	24.07.23	11 дн	Исходная	готовности. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной	14.07.23	24.07.23	11 дн		с отключением	28.06.2021	
Утверждена	БСК		ОСШ-110	ТО ОР-110 Салават после первого года	02:00	TP	30.06.23	01.07.23	2 дн	Исходная	готовности.	30.06.23	01.07.23	2 дн		с отключением	28.06.2021	
Рассматривае	5CK	Самаповка ПС 220 кВ	1T	эксплуатации. В связи с выводом 1 сек.ш110.	06:00	ВПр	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная		11.07.23	19.07.23	9 дн		с отключением	11.08.2022	
luna		Самаповка	B-110 MX3-3	ТР. ПИ В-110 МХЗ-3.	02:00	TP	12.07.23	18.07.23	7 дн	Исходная			18.07.23			с отключением	08.10.2021	
Рассматривае		ПС 220 кВ		1,	12.00	KP	11.07.23	24.07.23					24.07.23				04.10.2013	
Рассматривае мая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка		Zavena IIID 110 Cuercuer - 1 2 PD 112	4		111.07.23	24.07.23	14 дн	Исходная			24.07.23	14 ДН	1 1	с отключением	04.10.2013	
мая Рассматривае мая	БСК БСК	ПС 220 кВ Самаповка ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	Замена ШР-110 Смоленская-1. Замена ЛР-110 Смоленская-1. ТР. ПИ В-110 Смоленская-1.	4	KP				_								
мая Рассматривае	БСК БСК	ПС 220 кВ Самаровка ПС 220 кВ			1	KP	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23	5 дн	с	с отключением	04.10.2013	
мая Рассматривае мая Рассматривае мая	BCK BCK	ПС 220 кВ Самаровка ПС 220 кВ Самаровка ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	Смоленская-1, ТР. ПИ В-110 Смоленская-1.	1	KP KP			5 дн						переводо м на ОВ	с отключением	04.10.2013	
мая Рассматривае мая Рассматривае мая Рассматривае	BCK BCK BCK	ПС 220 кВ Самаловка ПС 220 кВ Самаловка ПС 220 кВ Самаровка ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1 В-110 Смоленская-1 В-110 Смоленская-2	Смоленская-1. ТР. ПИ В-110 Смоленская-1. Замена стоек ШО-110ьв яч. Смоленская-1. Замена ЛР-110 Смоленская-2. ТР, ПИ В-110 Смоленская-2. ТО ШР-110 Смоленская-2.	1 1 4	KP	31.07.23	15.08.23	16 дн	Исходная		31.07.23	15.08.23	16 дн	переводо м на ОВ	с отключением	20.08.2022	
мая Рассматривае мая Рассматривае мая	ECK ECK ECK	ПС 220 кВ Самаловка ПС 220 кВ Самаловка ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	Смоленская-1. ТР. ПИ В-110 Смоленская-1. Замена стоек ШО-110ьв яч. Смоленская-1. Замена ЛР-110 Смоленская-2. ТР, ПИ В-110	4 1 4 02:00	KP	31.07.23							16 дн 5 дн	переводо м на ОВ			

Venon	ECK	IIC 220 + C	DD 110 up Co	201010 ID 110 OD 110 O	0 4	I/D	21.07.22	15.00.00	16.00	Messa		21.07.20	15.00.00	16 a.		a amunia	20.04.2018	
Утверждена		Самаровка	Смоленская 2	Замена ЛР-110, ОР-110 Смоленская-2. Замена КС-11 Смоленская-2.		KP	31.07.23	15.08.23	16 дн	Исходная			15.08.23				20.04.2018	
.,	БСК	ПС 220 кВ Самаповка	3	В связи с выводом 1 сек.ш110.	06:00	ВПр	11.07.23	19.07.23	9 дн	Исходная		11.07.23	19.07.23			с отключением	27.05.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ- 4	В связи с выводом 2 сек.ш110.	1	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23	5 дн		с отключением	30.08.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 1	Замена ЛР-110, ОР-110 Смоленская-1.	4	KP	11.07.23	24.07.23	14 дн	Исходная		11.07.23	24.07.23	14 дн		с отключением		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Ново- Салаватская ТЭЦ —	В связи с выводом 2 сек.ш110.	1	ВПр	31.07.23	04.08.23	5 дн	Исходная		31.07.23	04.08.23	5 дн		с отключением		
Утверждена	БСК		2 СШ-110	Замена ШР-2-110 АТ-2.	06:00	КР	28.06.23	01.07.23	4 дн	Исходная		28.06.23	01.07.23	4 дн		с отключением	29.06.2022	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 Автоприбор-2.	06:00	КР	31.07.23	03.08.23	4 дн	Исходная		31.07.23	03.08.23	4 дн		с отключением	29.06.2022	
Утверждена	БСК	Туймазы ПС 220 кВ	1 CW-110	Монтаж ШР-1-110 Автоприбор-2.	06:00	KP	04.07.23	06.07.23	3 дн	Исходная		04.07.23	06.07.23	3 дн		с отключением	26.09.2022	
Утверждена	БСК	Туймазы ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Соединение спусков от ШР-1-110 АТ-2 со стороны В 110 АТ-2, вывоз материалов после замены ШР-2-110	- 06:00	KP	01.07.23	03.07.23	3 дн	Исходная		01.07.23	03.07.23	3 дн		с отключением	26.09.2022	
Утверждена	5CK	ПС 220 кВ	1 CW-110	дт2 Демонтаж ШР-1-110 Автоприбор-2, подвязка спуско		KP	29.07.23	30.07.23	2 дн	Исходная		29.07.23	30.07.23	2 лн		с отключением	26.09.2022	
Утверждена		Туймазы ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Туймазы —	от 1 СШ-110. Ревизия ВЧЗ-110 Субханкулово 3.	02:00	TP	04.07.23	05.07.23	2 дн	Исходная		04.07.23	05.07.23			с отключением	13.08.2019	
.,	БСК	Туймазы ПС 220 кВ	Субханкулово III цепь ВЛ 110 кВ Уруссинская	ТО ЛР-110, ОР-110 Уруссу 2 после года	01:00	TP	24.07.23	28.07.23	5 дн	Исходная			28.07.23			с отключением	22.07.2022	
Утверждена	BCK	Туймазы	ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-	эксплуатации.	01.00		24.07.23	20.07.23	э дн	исходная		24.07.23	20.07.23	э дн		Сотключением	22.07.2022	
Утверждена	БСК	' ' ' '	Величина снижения объема нагрузки, отключаемой действием АЧР, ДАР (на 1 МВт и	Для вывода из работы АЧР-110.	02:00	3PP	17.07.23	21.07.23	5 дн	Исходная		17.07.23	21.07.23	5 дн		без отключения		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	OB-110	Для подмены В-110 Автоприбор-1. БВР при замене	06:00	3PP	29.07.23	06.08.23	9 дн	Исходная		29.07.23	06.08.23	9 дн		без отключения	16.07.2021	
Утверждена	БСК	Туймазы ПС 220 кВ Туймазы	B-110 AT-2	ШР-1. ШР-2-110 Автоприбор-2. Замена ШР-2-110 АТ-2.	4	КР	26.06.23	01.07.23	6 дн	Исходная		26.06.23	01.07.23	6 дн	с	с отключением	25.08.2019	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	В-110 Субханкулово-3	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Субханкулово-3.	02:00	БВР	04.07.23	05.07.23	2 дн	Исходная		04.07.23	05.07.23	2 дн	м на ОВ	с отключением	09.08.2019	
Утверждена	БСК	Туймазы ПС 220 кВ	ОСШ-110	ТО ОР-110 Уруссу-2 после года эксплуатации.	06:00	TP	24.07.23	28.07.23	5 дн	Исходная		24.07.23	28.07.23	5 дн		с отключением	16.09.2022	
Утверждена	БСК	Туймазы ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-1	Замена OP-110 Автоплибоо-2 СР, ПИ B-110 Уруссу 1.	08:00	СР	03.07.23	14.07.23	12 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	03.07.23	14.07.23	12 дн	с	с отключением	30.07.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-2	СР, ПИ В-110 Уруссу 2. ТО ЛР-110, ОР-110 Уруссу 2 после года эксплуатации.	08:00	СР	17.07.23	28.07.23	12 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. 17-21.07 разрешить с переводом по) ОВ. 2. 22-28.07 разрешить с разрывом транзита.	17.07.23	28.07.23	12 дн	м на ОВ	с отключением	29.08.2013	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ	ВЛ 110 кВ Туймазы –	Замена ЛР-110 Автоприбор 2, ОР-110 Автоприбор 2.	. 5	КР	24.07.23	06.08.23	14 дн	Исходная		24.07.23	06.08.23	14 дн		с отключением	18.09.2019	
Рассматривае мая	БСК	Туймазы ПС 220 кВ Туймазы	Автоприбор 2 В-110 Автоприбор-1	БВР при замене ШР-1, ШР-2-110 Автоприбор-2.	06:00	БВР	29.07.23	06.08.23	9 дн	Исходная		29.07.23	06.08.23	9 дн	с переводо	с отключением	16.09.2022	
Рассматривае	БСК		В-110 Автоприбор-2	Замена ЛР-110 Автоприбор-2, ОР-110 Автоприбор-2.	. B3	КР	24.07.23	06.08.23	14 дн	Исходная		24.07.23	06.08.23	14 дн	м на ОВ	с отключением	18.08.2015	
мая Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-	OB-110 3-4	TO TT-110 OB-110 3-4, БВР при ремонте портала 4	01:00	TP	17.07.23	17.07.23	1 дн	Исходная		17.07.23	17.07.23	1 дн		с отключением	22.11.2016	
Утверждена	БСК	Южная ПС 220 кВ Уфа-	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная –	сш-110. В связи с выводом в ремонт 3 сш-110.	02:00	3PP	03.07.23	10.07.23	8 дн	Исходная		03.07.23	10.07.23	8 дн		без отключения	05.08.2022	
Утверждена		Южная	Набережная I цепь с отпайками КВЛ 110 кВ Уфа-Южная –	ПИ КС-110 Набережная-1.	01:00	TP	05.07.23	05.07.23	1 дн	Исходная		05.07.23	05.07.23	1 лн	под	с отключением	04.12.2012	
		Южная	Набережная I цепь с отпайками												наведенн ым напряжен			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II цепь с	В связи с выводом в ремонт 4 сш-110.	02:00	3PP	11.07.23	18.07.23	8 дн	Исходная		11.07.23	18.07.23	8 дн		без отключения	22.07.2022	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	AT-4	ТО ТР-220 АТ-4, ОР-220 АТ-4, ТТ-220 АТ-4 после 1 года замены. БПР при ремонте трансформаторного полтала АТ-4.	02:00	TP	11.07.23	18.07.23	8 дн	Исходная		11.07.23	18.07.23	8 дн		с отключением	16.09.2021	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	AT-3	Замена ШАОТ АТ-3 АГ 4 дн, БПР при ремонте трансформаторного портала АТ-3, АГ 2ч. ТР ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3, ТО и отбор проб масла с ТТ-220 АТ-3	02:00	KP	03.07.23	10.07.23	8 дн	Снятая и отказанная		03.07.23	10.07.23	8 дн		с отключением	02.07.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	AT-3	Замена ТТ-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3. Замена В-10 АТ-3.	9	KP	24.07.23	06.08.23	14 дн	Исходная		24.07.23	06.08.23	14 дн		с отключением	02.07.2021	
Утверждена	БСК		КВЛ 110 кВ Уфа-Южная — Промышленная II цепь с отпайками	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Промышленная II цепь с отпайками в работе тупиком со стороны ПС 110 кВ Промышленная. БВР при ремонте портала 4 сш-110.	01:00	3PP	17.07.23	17.07.23	1 дн	Исходная		17.07.23	17.07.23	1 дн		без отключения	29.10.2021	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	4 сш-110	БВР при ремонте порталов 4 сш 110 кВ.	02:00	БВР	11.07.23	18.07.23	8 дн	Исходная	ВЛ-110 Ст.Уфа-2 под ОВ-110 3-4 на 3 сш-110. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	11.07.23	18.07.23	8 дн		с отключением	20.09.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	3 сш-110	БВР при ремонте порталов 3 сш 110 кВ.	02:00	БВР	03.07.23	10.07.23	8 дн	Исходная	ВЛ-110 Ст.Уфа-1 под ОВ-110 3-4 на 4 сш-110. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	03.07.23	10.07.23	8 дн		с отключением	29.10.2020	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	В-110 Промышленная-2	ТР и ПИ В-110 Промышленная-2.	01:00	TP	13.07.23	13.07.23	1 дн	Исходная		13.07.23	13.07.23	1 дн	с	с отключением	21.10.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	В-110 Промышленная-1	ПИ ТТ-110 Промышленная-1.	01:00	TP	07.07.23	07.07.23	1 дн	Исходная		07.07.23	07.07.23	1 дн	м из OR с переводо	с отключением	03.10.2016	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа- Южная	В-110 Набережная-2	ТО ТТ-110 Набережная-2.	01:00	TP	14.07.23	14.07.23	1 дн	Исходная		14.07.23	14.07.23	1 дн	м на ОВ с переводо	с отключением		
Утверждена	БСК		В-110 Набережная-1	ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Набережная-1.	01:00	TP	05.07.23	05.07.23	1 дн	Исходная		05.07.23	05.07.23	1 дн	м на OR	с отключением		
Утверждена	БСК		B-220 AT-4	TO TP-220 AT-4, OP-220 AT-4, TT-220 AT-4 nocne 1	02:00	TP	12.07.23	13.07.23	2 дн	Исходная		12.07.23	13.07.23	2 дн		с отключением	19.08.2021	
Отклонена	БСК	Южная ПС 220 кВ Уфа-	B-220 AT-3	гола замены. ТР ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3, ТО и отбор проб масла	a 02:00	TP	03.07.23	05.07.23	3 дн	Снятая и		03.07.23	05.07.23	3 дн		с отключением	14.07.2017	
		Южная		c TT-220 AT-3.	1		1	1		отказанная			1	1				

V	, Inc	220 kB Vma-	B-220 AT-3	2 TT 220 AT 2 TD 220 AT 2	1-	ΚÞ	24.07.22	Toc 00 22				24.07.22	00.00.33				14.07.2017
Утверждена БСК	Юж	жная		Замена ТТ-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3.	′		24.07.23		14 дн	Исходная			06.08.23				
Утверждена БСК	Юж	жная	ШСВ-110 3-4	Замена ТТ-110 ШСВ-110 3-4.	5	KP	11.07.23	18.07.23	8 дн	Исходная			18.07.23			с отключением	20.10.2016
Утверждена БСК	Юж	жная		ТР СВ-110 2-4, ПИ ТТ-110 2-4.	01:00	TP	12.07.23	12.07.23	1 дн	Исходная			12.07.23			с отключением	24.07.2019
Утверждена БСК	Юж	жная	CB-110 1-3	TP CB-110 1-3, ПИ ТТ-110 CB-110 1-3.	01:00	TP	04.07.23	04.07.23	1 дн	Исходная			04.07.23			с отключением	13.08.2019
Утверждена БСК		220 кВ Уфа- жная	ЭСШ-220	Замена ОР-220 АТ-3.	06:00	KP	24.07.23	06.08.23	14 дн	Исходная		24.07.23	06.08.23	14 дн		с отключением	28.06.2021
Утверждена БСК		220 кВ Уфа- жная	ОСШ-220	TP OP-220 AT-3.	01:00	TP	03.07.23	05.07.23	3 дн	Исходная		03.07.23	05.07.23	3 дн		с отключением	28.06.2021
Утверждена БСК	(ПС	220 кВ Уфа- жная	ОСШ-220	ТО ОР-220 АТ-4 после 1 года замены.	01:00	TP	12.07.23	13.07.23	2 дн	Исходная		12.07.23	13.07.23	2 дн		с отключением	28.06.2021
Утверждена БСК	(ПС		AT-6	ТР и ПИ АТ-6, опробование пожаротушения. Покраска металлоконструкции ТР ТР1-500 АТ-6, ТР	02:00	TP	24.07.23	28.07.23	5 дн	Исходная		24.07.23	28.07.23	5 дн		с отключением	23.11.2018
Утверждена БСК			B-220 TЭЦ-2	ПВМ 110 «R АТ»6 Профвосстановление вторичных цепей ТТ-220 ТЭЦ-	02.00	ВПр	10.07.23	14.07.23	5 дн	Исходная		10.07.23	14.07.23	F		с отключением	19.06.2021
Утверждена БСК		кетово	5-220 134-2	2.	02.00	Ы	10.07.25	14.07.23	Ј ДП	исходная		10.07.23	14.07.23	э дн	переводо	Соголочениен	13.00.2021
Отклонена БСК			ОСШ-110	СР РПГ-110.	02:00	СР	17.07.23	21.07.23	5 дн	Снятая и		17.07.23	21.07.23	5 дн	м на OR	с отключением	17.08.2020
Утверждена БСК	(ПС		B1-500 AT-6	Покраска металлоконструкции TP1-500 AT-6.	02:00	TP	24.07.23	28.07.23	5 дн	отказанная Исходная		24.07.23	28.07.23	5 дн		с отключением	05.08.2015
Отклонена БСК	(ПС		32-500 AT-6	TO TP2-500 AT-6.	02:00	TP	24.07.23	28.07.23	5 дн	Снятая и	БРДУ (ГГР): Разрешить 04-08.09.2023, 21-25.08.2023 не	24.07.23	28.07.23	5 дн		с отключением	09.12.2019
Утверждена БСК	G DC	кетово С 500 кВ Буйская В	ВЛ 500 кВ Буйская –	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская – Калино.	B3	ВПр	20.07.23	26.07.23	7 дн	отказанная Отказанная	совмещается, с ремонтом 1СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово. Не совмещается БРДУ: В связи с переносом ремонта В1-500 Калино ПС 500 кВ		18.07.23	7 дн	под	с отключением	09.06.2019
			С								с ревонтания ВЛ Буйская (для исключения риска отключения 1 СШ-500 ГС 500 к 500 в ИрГРЭС - Буйская при процезарстве переключений в период ПЛ ремонта Житикара 01.07- 13.07, ВЛ 500 к В ВогГЭС - Еменино 14.07- 16.07, ВЛ 500 кВ 10.07- 10.07, ВЛ 500 кВ 10.08- 10.07- 10.07, ВЛ 500 кВ 10.08- 10.08- 10.09- 10.	a			наведенн ым напряжен ием		
Утверждена БСК	с пс		ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	ТР ЛР-220 Аргамак. ТО: ОР-220 Аргамак. Профконтроль Комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Буйская –	06:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях:		23.07.23	13 дн		с отключением	30.08.2021
		ĺ	api ariak	Тародил роле колпискта в Эк вл 220 кв вунская — Аргамак.							Потребление Сверо-Западного Э не более 50 МВт. 2. Потребление Сверо-Западного Э не более 50 МВт. 2. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 3. Потребление Аргамаского ЭР не более 60 МВт. 4. Температура наружного воздуха не более + 30 Град.	ие					
Утверждена БСК	c nc	С 500 кВ Буйская Г	P-500	ТР Р-500 ф.А. Вывод в ремонт Р-500 ф.В с заменой на Р-500 ф.Р. ТР и ПИ Р-500, ОПН-500 Р-500. ТР Востановление и опробование АТЖТ Р-500. Востановление основных, КИВ-500, резервных и технологических защит Р-500, автоматики Р-500, АУВ и синхронизатора ВР-500.	06:00	TP	24.07.23	04.08.23	12 дн	Исходная	Выполнение работ возможно при положительных температураз наружного воздуха.	24.07.23	04.08.23	12 дн		с отключением	
Рассматривае БСК	с пс	500 кВ Буйская	Фаза "A" P-500	TP Фаза "A" P-500.	06:00	TP	24.07.23	04.08.23	12 дн	Исходная		24.07.23	04.08.23	12 дн		с отключением	
Утверждена БСК	с пс	500 кВ Буйская	ГН-220 ОСШ ф.В	ТО ТН-220 ОСШ ф. В.	04:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	й 11.07.23	23.07.23	13 дн		с отключением	
Утверждена БСК	с пс	500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ВПр	17.07.23	17.07.23	1 дн	Исходная	TOTOMOR IV.	17.07.23	17.07.23	1 дн		с отключением	25.10.2022
Утверждена БСК	с пс	500 кВ Буйская	ГН-220 1СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь	01:00	ВПр	14.07.23	14.07.23	1 дн	Исходная		14.07.23	14.07.23	1 дн		с отключением	16.09.2022
Утверждена БСК	с пс	500 кВ Буйская	ГН-500 2 СШ	вволимых устолйств РЗА АТ-3. Подключение и опробование взаимодействия вновь	01:00	ВПр	20.07.23	20.07.23	1 дн	Исходная		20.07.23	20.07.23	1 дн		с отключением	28.11.2013
Утверждена БСК	ПС	500 кВ Буйская	ГН-500 2 СШ	RROJUMNIX VCTODЙCTR P3A AT-3. TP TH-500 2 CШ, ШР TH-500 2 CШ. ПИ TH-500 2 CШ.	06:00	TP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная	Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования звалийной готовности.		10.07.23	15 дн		с отключением	28.11.2013
Утверждена БСК	ПС	500 кВ Буйская	ГН-500 1 СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ВПр	20.07.23	20.07.23	1 дн	Исходная		20.07.23	20.07.23	1 дн		с отключением	29.11.2022
Утверждена БСК	ПС	. 500 кВ Буйская (OB-220	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.		ВПр	11.07.23	23.07.23	13 дн	Измененная	БРДУ (МГР): Разрешить 11-23.07, 24-28.07 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Арганак — Редьяоно 2. 2. Разрешить при следующих условиях 2.1. Потребнение Свевро-Запарното ЭР н более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР не более 66 МВт. 2.3. Потребление Арганакского ЭУ не более 68 МВТ. 2.4. Температура наружного воздуха не более +30 Град.	0				с отключением	30.08.2021
Утверждена БСК		. 500 кВ Буйская Е			04:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МРГ): Разрешить при следующих условиях: Потребление Свееро-Заладисто ЭР не более 250 МВТ. 2. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВТ. 3. Потреблен Арганаского ЭР не более 80 МВТ. 4. Температура наружного воздуха не более +30 Град.	1.				с отключением	19.07.2021
Утверждена БСК		С 500 кВ Буйская Е		TP B-220 AT-3, TP-220 AT-3. ПИ B-220 AT-3.	04:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	Разрешять при услови предоставления обоснования ваврийной готовности. БРД/ (МРР) Разрешать при следующих условиях: Погребление Сверо-Западного ЭР не более 520 МВт. 2. Потребление Батоварского ЭР не более 65 МВт. 3. Потребление Батоварского ЭР не более 65 МВт. 3. Потребления Арганисского ЭУ не более 80 МВт. 4. Тенпература наружного возлужа не более +30 Град.	1.					09.07.2021
Отклонена БСК	пс	. 500 кВ Буйская E	3-220 AT-3	TP B-220 AT-3, TP-220 AT-3. ПИ B-220 AT-3.	04:00	TP	13.07.23	14.07.23	2 дн	Снятая и отказанная	БРДУ (ГГР): разрешить 13.07-14.07.23, 19.05-20.05.23 не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Разрешить при потреблении Впатоварского энергоуала не боле 55 МВт и при потреблении Аргамакского энергорайона не боле як мв-	ee	14.07.23	2 дн		с отключением	09.07.2021

V	BC 500 - B 5 - X	D 220 4T 2	2	lno.	lon-	11.07.23	23.07.23			EDBY (M	FD). D	44.07.22	04.08.23 25 дн			09.07.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B-220 A1-3	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	ВПр	11.07.23	23.07.23	13 дн	Измененная	ремонтог следующ более 52 МВт. 2.3.	(FP): Разрешить 11-23.07, 24-28.07 не совмещается с м ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 2. 2. Разрешить при цих условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного ЭР не 20 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР не более 60 . Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 2.4. тура наружного воздуха не более +30 Град.	11.07.23	U4.U8.23 25 дн		с отключением	09.07.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B-110 AT-2	СР: ТР-110 АТ-2. Профвосстановление защит.	04:00	CP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная			26.06.23	10.07.23 15 дн	0	с отключением	28.09.2015	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская – Калино.	В3	ВПр	20.07.23	26.07.23	7 дн	Отказанная	ВЛ 500 кВ Буйская Буйская - Буйская	связи с переносом ремонта В1-500 Калино ПС 500 кВ (для исключения риска отключения 1 СШ-500 ПС 500 кВ при производстве переключений в период ПЛ ремонта 0 ПС 500 быбска)		18.07.23 7 дн	C	с отключением	18.10.2014	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТР ШР В2-500 Калино.	04:00	TP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная	21111111		26.06.23	10.07.23 15 дн	0	с отключением	18.10.2014	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	В3	ВПр	11.07.23	26.07.23	16 дн	Отказанная	ВЛ 500 кВ Буйская	ля исключения риска отключения 1 СШ-500 ПС 500 кВ при производстве переключений в период ПЛ ремонта 0 ПС 500 Буйская.	03.07.23	18.07.23 16 дн	c	с отключением	25.09.2014	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	ТР ШР В2-500 АТ-3, ПИ ТТ-500 В2-500 АТ-3.	06:00	TP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная	поставки	ение работ возможно в 2, 3 квартале по условию и оборудования. Разрешить при услови предоставления замиз заалыймой готовности	26.06.23	10.07.23 15 дн	C	с отключением	21.10.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	TP B2-500 AT-3.TO ЛР B2-500 AT-3, TT-500 B2 AT-3.	04:00	TP	11.07.23	14.07.23	4 дн	Исходная	Разреши готовнос энергоуз	амия аналимими путешества тть при услови предоставления обоснования аварийной тти. БР/ДУ: Разрешить при потреблении Благоварского яла не более 55 МВТ и при потреблении Аргамакского айона не более 85 МВТ.	11.07.23	14.07.23 4 дн	c	с отключением	21.10.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	Замена устройств РЗА АТ-3.	В3	ВПр	11.07.23	23.07.23	13 дн	Измененная	кВ Буйск 110 кВ А	азрешить до 23.07 (совместно с ремонтом АТ-3 ПС 500 кая). 24-28.07.2023 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ ругамах - Редьжино 2 из-за недопустимого перегруза ВЛ ругамах - Редьжино 2 из-за каромустимого перегруза ВЛ ругам	11.07.23	04.08.23 25 дн	c	с отключением	20.11.2022	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	Замена устройств РЗА АТ-3.	B3	ВПр	11.07.23	23.07.23	13 дн	Измененная	кВ Буйск 110 кВ А	азрешить до 23.07 (совместно с ремонтом АТ-3 ПС 500 кая). 24-28.07.2023 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ ругамах - Редьжино 2 из-за недопустимого перегруза ВЛ ргамах - Редьжино 1 в ремонтной схеме.	11.07.23	04.08.23 25 дн	C	с отключением	29.07.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	TP B1-500 AT-3. TO ЛР B1-500 AT-3.	04:00	TP	11.07.23	14.07.23	4 дн	Исходная	готовнос энергоуз	ить при услови предоставления обоснования аварийной сти. БРДУ: Разрешить при потреблении Благоварского яла не более 55 МВТ и при потреблении Аргамакского айона не более 85 МВт.	11.07.23	14.07.23 4 дн	C	с отключением	29.07.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	CP OP-110 AT- 2.	04:00	CP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная			26.06.23	10.07.23 15 дн	c	с отключением	03.09.2020	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОСШ-110.	06:00	TP	30.06.23	02.07.23	3 дн	Исходная			30.06.23	02.07.23 З дн	c	с отключением	03.09.2020	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТО ОР-220 Аргамак.	04:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	Разреши	ть при услови предоставления обоснования аварийной	11.07.23	23.07.23 13 дн	0	с отключением	30.08.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	ТР: 2 СШ 500,ТН-500 2 СШ, ШР ТН-500 2 СШ, ШР В2 500 АТ-3, ШР В2-500 Калино. ПИ ТТ-500 В2-500 АТ-3.	- 06:00	TP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная		ть при условии предоставления обоснования аварийной	26.06.23	10.07.23 15 дн	c	с отключением		
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	Замена устройств РЗА АТ-3.	B3	ВПр	11.07.23	23.07.23	13 дн	Измененная	ремонтог	азрешить до 23.07. 24-28.07.2023 не совмещается с ПЛ м ВЛ 110 кВ Аргамак - Редькино 2 из-за недопустимого за ВЛ 110 кВ Аргамак - Редькино 1 в ремонтной схеме.	11.07.23	04.08.23 25 дн	c	с отключением	25.10.2021	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	ТР АТ-3 ф. В, ОПН-500/220/10 кВ АТ-3. ТР-220 АТ-3. ЦМ-10 кВ АТ-3, РБА-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3. СР ЦР ТН- 10 АТ-3. ТО: ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОР-220 АТ-3. Исп: АТ-3, ОПН-10 кВ АТ-3, ОПН-10 РБА АТ-3. ТР и опробование АТКИ ТАТ-3. Вывод времотн АТ-3 ф.А. с заменой на ф.Р АТ-3. Замена В-10 АТ-3.	06:00	TP	11.07.23	23.07.23	13 дн	Исходная	наружно обоснова потребле	ение работ возможно при попожительных температурах гого воздуха. Разрешить при услови предоставления ания аварийной готовности. БРДУ: Разрешить при ении Благоварского энергоузла не более 55 МВт и при ении Аргамакского энергорайона не более 85 МВт.	11.07.23	23.07.23 13 дн	c	с отключением	25.10.2021	
Рассматривае БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "А" АТ-3	Текущий ремонт ФАЗА "А" АТ-3.	06:00	TP	23.07.23	10.08.23	19 дн	Исходная			23.07.23	10.08.23 19 дн	0	с отключением	11.11.2016	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Буйская	AT-2	ТР АТ-2, В-10 АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ШР ТН-10 АТ-2.ОПН- 500/110/10кВ АТ-2. ТО ТН-10 АТ-2. Испыт: АТ-2,В-10 АТ-2, ОПН-500/110/10 АТ-2. ТР и обязательное опробование ПЖТ АТ-2. Восстановление	06:00	TP	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная	наружно	ение работ возможно при положительных температурах го воздуха. Разрешить при услови предоставления ания аварийной готовности.	26.06.23	10.07.23 15 дн	c	с отключением	28.08.2021	
Утверждена БСК		ВЛ 110 кВ Янаул-тяга – Буйская «Зеленая» с отпайкой на ПС Воялы	Замена ВЧЗ-110 Янаул-тяга-З. Ревизия ВЧЗ-110 Янаул-тяга-З.	04:00	KP	03.07.23	06.07.23	4 дн	Исходная			03.07.23	06.07.23 4 дн	C	с отключением	29.09.2019	
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 2 СШ	Профвосстановление вторичных цепей.	02:00	ВПр	05.07.23	05.07.23	1 дн	Исходная			05.07.23	05.07.23 1 дн	d	с отключением		
Утверждена БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 1 СШ	Профвосстановление вторичных цепей.	02:00	ВПр	04.07.23	04.07.23	1 дн	Исходная			04.07.23	04.07.23 1 дн	c	с отключением		
Утверждена БСК	ПС 500 кВ	В-220 Уфа-Южная	ТО TT-220 Уфа-Южная.	02:00	TP	03.07.23	05.07.23	3 дн	Исходная			03.07.23	05.07.23 З дн		с отключением		
Утверждена БСК		В-220 Гвардейская	ТО ТТ-220 Гвардейская.	02:00	TP	17.07.23	19.07.23	3 дн	Исходная			17.07.23	19.07.23 З дн	-	с отключением		
Утверждена БСК	Уфимская ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская –	ТО КС, ШОН Гвардейская, ревизия ВЧЗ Гвардейская.	02:00	TP	17.07.23	19.07.23	3 дн	Исходная			17.07.23	19.07.23 З дн	-	с отключением		
		Гваплейская	t contract the contract to the		1	1	1	1						1			1