

ЛЭП и ЭЛТ январь 2024 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность	Вид ремонта	Месячный. Времена ремонта	Месячный. Времена ремонта	Месячный. Времена ремонта	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время.	Условия производства работ	Состояние оборудования по завершению работ	Дата последнего капремонта	Связанные работы	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арзамас	ОВ-110	ПК зонт ОВ-110.	04:00	ВПр	29.01.24	02.02.24	5 дн	Исходная			29.01.24	02.02.24	5 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АОПО.	02:00	ВПр	15.01.24	17.01.24	3 дн	Исходная			15.01.24	17.01.24	3 дн		с отключением	17.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АОПО.	02:00	ВПр	18.01.24	19.01.24	2 дн	Исходная			18.01.24	19.01.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.09.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АОПО.	02:00	ВПр	22.01.24	23.01.24	2 дн	Исходная		БРДУ (МР): разрешить с переводом под ОВ.	22.01.24	23.01.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АОПО.	02:00	ВПр	29.01.24	30.01.24	2 дн	Исходная			29.01.24	30.01.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Подключение и опробование взаимодействия с новыми устройствами АЛАР и АОПО.	02:00	ВПр	24.01.24	25.01.24	2 дн	Исходная			24.01.24	25.01.24	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Затонская ТЭЦ	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	29.01.24	29.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		29.01.24	29.01.24	1 дн		с отключением	31.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	26.01.24	26.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		26.01.24	26.01.24	1 дн		с отключением	04.05.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	30.01.24	30.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		30.01.24	30.01.24	1 дн		с отключением	07.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	31.01.24	31.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		31.01.24	31.01.24	1 дн		с отключением	17.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	26.01.24	26.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		26.01.24	26.01.24	1 дн		с отключением	22.09.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	19.01.24	19.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		19.01.24	19.01.24	1 дн		с отключением	09.11.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	23.01.24	23.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		23.01.24	23.01.24	1 дн		с отключением	14.11.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	24.01.24	24.01.24	1 дн	Исходная			24.01.24	24.01.24	1 дн		с отключением	04.08.2017				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	25.01.24	25.01.24	1 дн	Исходная			25.01.24	25.01.24	1 дн		с отключением	30.08.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тыга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово - Карламан-тыга 2ц.	00:15	ВПр	31.01.24	31.01.24	1 дн	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить с АГ 15 мн. 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 55 МВт.	31.01.24	31.01.24	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	24.03.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тыга I цель с отпайкой на ПС Кармаскалы	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово - Карламан-тыга 1ц.	00:15	ВПр	19.01.24	19.01.24	1 дн	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить с АГ 15 мн. 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 55 МВт.	19.01.24	19.01.24	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	17.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово - Карламан-тыга 1ц.	00:15	ВПр	19.01.24	19.01.24	1 дн	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить с АГ 15 мн. 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 55 МВт.	19.01.24	19.01.24	1 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово - Карламан-тыга 2ц.	00:15	ВПр	31.01.24	31.01.24	1 дн	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить с АГ 15 мн. 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 55 МВт.	31.01.24	31.01.24	1 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Реконструкция РЗА.	В3	ВПр	11.01.24	31.01.24	21 дн	Исходная			11.01.24	31.01.24	21 дн		с отключением	08.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тыга-2	Реконструкция защит и автоматики управления.	В3	ВПр	23.01.24	01.02.24	10 дн	Исходная			23.01.24	01.02.24	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тыга-1	Реконструкция защит и автоматики управления.	В3	ВПр	11.01.24	22.01.24	12 дн	Исходная		БРДУ (МР): Разрешить с переводом под ОВ.	11.01.24	22.01.24	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	22.01.24	22.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		22.01.24	22.01.24	1 дн		с отключением	09.11.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	25.01.24	25.01.24	1 дн	Исходная			25.01.24	25.01.24	1 дн		с отключением	30.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-3	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	24.01.24	24.01.24	1 дн	Исходная			24.01.24	24.01.24	1 дн		с отключением	29.08.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	23.01.24	23.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО БСК.		23.01.24	23.01.24	1 дн		с отключением	09.11.2014				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Благовар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	30.01.24	30.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО ЕСК.		30.01.24	30.01.24	1 дн		с отключением	01.09.2014					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Ашадар	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	26.01.24	26.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО ЕСК.		26.01.24	26.01.24	1 дн		с отключением	01.07.2021					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	31.01.24	31.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО ЕСК.		31.01.24	31.01.24	1 дн		с отключением	19.06.2021					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	26.01.24	26.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО ЕСК.		26.01.24	26.01.24	1 дн		с отключением	15.07.2021					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	КВП 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-220.	02:00	ВПр	29.01.24	29.01.24	1 дн	Отказанная	Заявка оформлена излишне по условиям производства работ. Согласовано с ООО ЕСК.		29.01.24	29.01.24	1 дн		с отключением	30.07.2020					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Реконструкция РЗА.	ВЗ	ВПр	15.01.24	02.02.24	19 дн	Исходная			15.01.24	02.02.24	19 дн		с отключением						