

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2024 (Утв)

Группа	Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Аварийная готовность	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество	Причина снятия	Уточнена в годовом графике
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	В период ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (или ВЛ 500 кВ Занесла ГРС – Бугульма) на ПС 110 кВ Абдулно-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	01.04.2024 00:00	06.04.2024 24:00	6 дн 0 ч	Измененная			не в транзите	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	В период ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово на ПС 110 кВ Абдулно-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	В период ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 110 кВ Абдулно-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	01:00	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ВПр	Заземление г/з тросов.	01:00	12.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МР): 1. Разрешить 12.04 совместно с размывом транзита ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы под ремонт ЛСШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (заявленный срок 27.04). 2. Разрешить при отсутствии возможности гололеда до конца весеннего сезона. 3. При невозможности выполнения условий по п. 2, заявку оформить в годовые сроки 27.04.2024. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно. Не совмещать с выведением ВЛ 220 кВ Аксаково-Бугульма и ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово для заземления г/з тросов.		23.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	КР	Реконструкция, замена деф г/з троса (а/г 18 часов)	18:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная, разбитая				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ВПр	Заземление г/з тросов.	01:00	22.04.2024 00:00	22.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	22.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	КР	Реконструкция, замена деф г/з троса (а/г 18 часов)	18:00	30.04.2024 00:00	12.05.2024 24:00	13 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МР): разрешить совместно с ремонтом Блока 1 Ново-Салаватской ПГУ. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		30.04.2024 00:00	12.05.2024 24:00	13 дн 0 ч		Да
	Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	КР	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	02:00	13.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 13.04-16.04 (заявленный срок 10.06-13.06) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. На время ремонта ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите. 3. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 75 МВт, Аргамаского ЗУ не более 85 МВт. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		13.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	КР	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	02:00	17.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 17.04-20.04 (заявленный срок 12.08-15.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. На время ремонта ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите. 3. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 75 МВт, Аргамаского ЗУ не более 85 МВт. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		17.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР	В период ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 110 кВ Абдулно-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	01:00	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР	В период ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово на ПС 110 кВ Абдулно-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да

Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	КР	Капремонт, для БВР при техническом обл., заземление г/з тросов.	02:00	06.04.2024 00:00	07.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Именованная		БРДУ (МР): 1. Разрешить 06-07.04 (заявленный срок 24-25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Разрешить при отсутствии возникновения гололеда до конца весеннего сезона. 3. При невозможности выполнения условий по п. 2, заявку сформировать в годовые сроки 27.04.2024 (в другие периоды недоступно из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 4. На время ремонта размонтирована транзитная связь 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково - ПС 110 кВ Абдулино-тяга. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно. Не совмещать с вывозом ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы и ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово для заземления г/з тросов.		24.04.2024 00:00	25.04.2024 24:00	2 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР	В период ремонта 2 СЦ-500 ПС 500 кВ Бекетово на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкалово-1, В-110 Шкалово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР	В период ремонта ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите.	02:00	15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Именованная		БРДУ (МР): разрешить 15-16.04 совместно с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	не в транзите	13.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	8 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Снеговая – Ирмель 1	ВПр	Заземление г/з троса.	01:00	22.04.2024 00:00	22.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		22.04.2024 00:00	22.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Снеговая – Белорецк-220 №2	ВПр	Заземление г/з троса.	01:00	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	ВПр	Заземление г/з троса, для БВР при техническом обслуживании.	01:00	27.04.2024 08:00	27.04.2024 24:00	0 дн 16 ч	Именованная		БРДУ (МР): на время ремонта выполнить деление шунтирующей сети 110-220 кВ (ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы и ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма, не в транзит). Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно. ОДУ Урала; не совмещать с ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Ветка (20-26.04), ЗаПЭС-Бугульма (1-5, 07-17.04) Не совмещать с вывозом ВЛ 220 кВ Аксаково-Бугульма и ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово для заземления г/з тросов.		27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Снеговая	ВПр	Заземление г/з троса, для БВР при техническом обслуживании.	01:00	28.04.2024 00:00	28.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				28.04.2024 00:00	28.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	КР	Реконструкция, замена деф г/з троса (а/г 18 часов)	18:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная, разбитая		БРДУ (ГР): 1. Разрешить 22.04-26.04 (заявленный срок 04.11-18.11) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оренбургское РДУ: Не совмещается с ремонтами: АТ-1 ПС 500 кВ Газовая (16.04.24 - 18.04.24), АТ-2 ПС 500 кВ Газовая (19.04.24 - 21.04.24).		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Отказ от работ, одновременный вывоз с ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	Да, срок ремонта изменен
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	КР	Реконструкция, замена деф г/з троса (а/г 18 часов)	18:00	30.04.2024 00:00	12.05.2024 24:00	13 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГР): 1. Разрешить 30.04-12.05 (заявленный срок 05.08-16.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		30.04.2024 00:00	12.05.2024 24:00	13 дн 0 ч	Отказ от работ, одновременный вывоз с ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	Да
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	ТР	Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	17.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГР): 1. Разрешить 17.04-20.04 (заявленный срок 05.08-16.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		17.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	4 дн 0 ч		Да
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	ТР	Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	22.04.2024 00:00	25.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГР): 1. Разрешить 22.04-25.04 (заявленный срок 05.07-04.07) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевая и весенней распутицы невозможно.		22.04.2024 00:00	25.04.2024 24:00	4 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	ТР	ТР ОР-110 ОВ-110. ПВ защит и АУВ ОВ-110.	02:00	15.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	3 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР	ТР ОР-110 ОВ-110.	02:00	15.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	3 дн 0 ч		Нет
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	3Т	ТР	ТР 3Т, ПИ 3Т, ОПН-110 3Т, ОПН-110 3Т, ОПН-35 3Т, ОПН-10 4Т. ПК защит и АУВ В-10/35/110кВ 3Т.	02:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	ТР	ПИ 4Т, ОПН-110 4Т, ОПН-35 4Т, ОПН-10 3Т.	02:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да

Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1Т	ТР	ТР 1Т.	04:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2Т	ТР	ТР и ПИ 2Т, ОПНн-110, ОПН-10, ШМ-10, РБ-10, ТТ-10	04:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 1Т	ТР	ТО ТТ-110, ПИ В-110, отбор проб масла сТТ-110.	04:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 2Т	ТР	ТО ТТ-110.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2 сш-35	ТР	ТР ШР-2-35: СВ-35, ТН-35 2сек.ш.	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашқадар	ТР	ТР ЛР-220 и ОР-220 Ново-Стерлитамак.	02:00	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (01-05.04), 1СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (08-12.04), В-110 КОПР-2 Стерлитамакской ТЭЦ (13-21.04), КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка (22-26.04), ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 1 (27-28.04), ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка (30.04-12.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МР на май.		22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	2АТ	ТР	ТР и ПИ 2АТ.	04:00	15.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	16 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (01-05.04), 1СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (08-12.04), В-110 КОПР-2 Стерлитамакской ТЭЦ (13-21.04), КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка (22-26.04), ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 1 (27-28.04), ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка (30.04-12.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МР на май.		15.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	16 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Раевка-Тяга-2	ТР	Текущий ремонт В-110 Раевка-Тяга-2.	02:00	08.04.2024 00:00	10.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОБ	08.04.2024 00:00	10.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-1	ТР	ТР В-110 Стерлитамак-1. ТО ТТ-110 Стерлитамак-1.	02:00	11.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОБ	11.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Стерлитамак	ТР	ТР ЛР-220 Ново-Стерлитамак.	02:00	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (01-05.04), 1СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово (08-12.04), В-110 КОПР-2 Стерлитамакской ТЭЦ (13-21.04), КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка (22-26.04), ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 1 (27-28.04), ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка (30.04-12.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МР на май.		22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-220	ТР	ТР ОР-220 Ново-Салаватская ПГУ 2, Ново-Стерлитамак.	02:00	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить с объединением 1 и 2 сек.ш. 220 кВ ПС 220 кВ Ашқадар	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашқадар №2	ТР	ТР ЛР-220 и ОР-220 Ново-Салаватская ПГУ 2.	02:00	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2	ТР	ТР ЛР-220 Ново-Салаватская ПГУ 2.	02:00	22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	ВПр	Профилактический контроль защит ОВ-110 кВ	02:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серженево-Тяга	ВПр	Профилактический контроль защит ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серженево-Тяга	03:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОБ	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	ТР	ТР В-110 Белорецк-2, снятие характеристик. ТО: ТТ-110 Белорецк-2.	03:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОБ	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР	ТР ОР-110 Улан.	03:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	ТР	ТР АТ-1, ПИ 1АТ, отбор проб масла с АТ-1. Профосстановление защит АТ-1.	04:00	13.04.2024 00:00	21.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить при потреблении: 1.1. Благоварского энергоузла не более 70 МВт. 1.2. Аргамакского энергоузла не более 85 МВт.	13.04.2024 00:00	21.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 АТ-1	ТР	ТР В-110 АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-1. Профосстановление защит.	04:00	13.04.2024 00:00	21.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МР): 1. Разрешить при потреблении: 1.1. Благоварского энергоузла не более 70 МВт. 1.2. Аргамакского энергоузла не более 85 МВт.	13.04.2024 00:00	21.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Да

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	ТР	Дегазация АТ-2.	ВЗ	17.04.2024 00:00	21.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МФР): 1. Разрешить 17-21.04 (заявленный срок 08-12.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	ЭРР	Для подмены В-110 Орловка. ТР ТТ-110, В-110 Орловка.		01:00	23.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		23.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	ЭРР	Для подмены В-110 Поляковка. ТР ТТ-110, В-110 Поляковка.		01:00	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	ЭРР	Для подмены В-110 Шахты. ТР ТТ-110 Шахты.		01:00	24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен.	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Поляковка	ТР	ТР ТТ-110, В-110 Поляковка.	ВЗ	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	27.04.2024 00:00	27.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Орловка	ТР	ТР ТТ-110, В-110 Орловка.		01:00	23.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	23.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Шахты	ТР	ТР с отбором масла ТТ-110 Шахты,.		01:00	24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмель	Установка лавым гололеда	ТР	Тающий ремонт УПГ.		00:10	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет	
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-110 2 сш	ТР	ТР, ПИ ТН-110 2 сш. ТР ШР ТН-110 2 сш.		02:00	26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная		26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	ВПр	Профконтроль защит.		03:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 1-2	ТР	ТР ШР-2-110 СВ-110 1-2.		01:00	26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная		26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ШСВ-110 2-4	ТР	ТР ШР-2-110 ШСВ-110 2-4.		01:00	26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная		26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	ТР	ТР ШР-2-110 СВ-110 1-2, ШР-2-110 ГПП-3 УОС, ШР-2-110 ГПП1-2Т УНХ, ШР-2-110 ШСВ-110 2-4, ШР ТН-110 2 сш. ТР, ПИ ТН-110 2 сш.		02:00	26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная		26.04.2024 00:00	06.05.2024 24:00	11 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-2Т УНХ	ТР	ТР ШР-2-110 ГПП1-2Т УНХ. ТР, ПИ В-110 ГПП1-2Т УНХ.		02:00	02.05.2024 00:00	03.05.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		02.05.2024 00:00	03.05.2024 24:00	2 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	ВПр	Профконтроль защит.		03:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-3 УОС	ТР	ТР ШР-2-110 ГПП-3 УОС. ТР, ПИ В-110 ГПП-3 УОС.		02:00	27.04.2024 00:00	28.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	27.04.2024 00:00	28.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-3 УОС	ВПр	Профконтроль защит.		03:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 08.04-12.04 (заявленный срок 15.04-19.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	с переводом на ОВ	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Кумертау	ТР	ТО, ПИ ТН-220 Кумертау.		02:00	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная		30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТР	ТР ЛР-1-220, ЛР-2-220 Кумертау. ТО ТН-220.		02:00	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МФР): разрешить совместно с ремонтом блока 1 Ново-Салаватской ПГУ.	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР	ТР и ПИ: АТ-2, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10. ТР ТР-110, ОР-110 АТ-2. Замена ОПН-10. ПВ устройства РЗА.		04:00	13.04.2024 00:00	01.05.2024 24:00	19 дн 0 ч	Исходная		13.04.2024 00:00	01.05.2024 24:00	19 дн 0 ч	Да	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ВПр	ПК комплекта РЗА ОВ-110.		04:00	15.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Снятая и отказанная		15.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	ТР	ТР ТР-110 АТ-2.		02:00	13.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 13.04-24.04 (заявленный срок 13.05-24.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	13.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	ТР	ТР ТР-110 АТ-2. ПВ комплекта РЗА В-110 АТ-2.		03:00	13.04.2024 00:00	01.05.2024 24:00	19 дн 0 ч	Исходная		13.04.2024 00:00	01.05.2024 24:00	19 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР	ТР ОР -110 АТ-2.		02:00	13.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная		13.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР	ТР ШР-110 ТН ОСШ. ТО ТН-110.		02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	ВПр	Профиспостановление и опробование устройств РЗА АТ-2. Опробование АПВ.		02:00	24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	ТР	ТР ЛР-2-220. ТО ТН-220.		02:00	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МФР): разрешить совместно с ремонтом блока 1 Ново-Салаватской ПГУ.	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТР	ТР ЛР-1-220. ТО ТН-220. Опробование АПВ.		02:00	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МФР): разрешить совместно с ремонтом блока 1 Ново-Салаватской ПГУ.	30.04.2024 00:00	11.05.2024 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТР	ТР ЛР-1-220 НСПГУ, ТО ТН-220. Осмотр подстанции.		02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	ВПр	Профиспостановление комплекта РЗА В2-220.		02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	СР	СР В1-220 НСПГУ.		04:00	30.04.2024 00:00	04.05.2024 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 30.04-04.05 (заявленный срок 03.06-07.06) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	30.04.2024 00:00	04.05.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ВПр	Профиспостановление комплекта РЗА В1-220.		02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР	ТО, ПИ ТН-220 НСПГУ.		02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туйназы	АТ-2	ТР	ТР, ПИ АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2.		03:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МФР): 1. Разрешить 08.04-12.04 (заявленный срок 22.04-26.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР (не совмещается с ремонтами РДУ Татарстана). 2. ВЛ 110 кВ Урусу – Туйназы 1, 2, 3, 4 в разомкнутом режиме на ПС 220 кВ Туйназы. 3. Разрешить при потреблении Туйназинского ЭУ не более 95 МВт.	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусикская ГРЭС – Туймазы IV цель с отпайками	ТР	ТР ЛР-110, ОР-110 Урусу 4.	03:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР	ТР ЛР-110, ОР-110 Урусу-4.	03:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР	ТО ЛР-110, ОР-110 Автоприбор 2 после года эксплуатации.	03:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	ТР	ТР ЛР-110, ОР-110 Урусу-4.	03:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 2	ТР	ТО ЛР-110, ОР-110 Автоприбор 2 после 1 года эксплуатации.	03:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-2	ТР	ТО ЛР-110 Автоприбор 2 после года эксплуатации.	03:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет	
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ЭТ	ТР	ТР, ПИ ЭТ.	03:00	29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Снятая			29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3.	04:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.	04:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-3	ТР	ТО ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3.	01:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	ТР	ТО ТР-110 АТ-3, ОР-110 АТ-3.	01:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТР	ТО ОР-220 АТ-3.	01:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	ТР	ТО ОР-110 АТ-3, ПИ ТН-110 ОСШ-110 3-4.	01:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2.	04:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ТР	ТР В-220 Благовар ф.АС.	02:00	15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. На время ремонта ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите. 2. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 70 МВт, Аргамасского ЗУ не более 85 МВт.		15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая» с отпайками.	ТР	ТР В-110 Уфа-Южная «Зеленая» (ф.С).	02:00	29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР	ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед зимним сезоном. ТР ТР-220 АТ-5, ШР-35 ТСН-45Т.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР	ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед летним зимним сезоном. ТР ТР-220 АТ-2, СР-35 Рез. ф.-АТ-2, ШР-35 ТСН-45Т.	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
8001	Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы	ВПр	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга I цель с отпайкой на ПС Кармаскалы.	03:00	26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, работы будут выполнены до 12.04.24	под наведенным напряжением	26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
8001	Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы	ВПр	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы.	02:00	26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, работы будут выполнены до 12.04.24	под наведенным напряжением	26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово I цель с отпайками	БВР	БВР при замене ТТ-110 Дема-1.	06:00	23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 23.04-26.04 (заявленный срок 12.08-16.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не более 75 МВт.	под наведенным напряжением	23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ТР	ТР ШР-2 110 ОВ ф.АВС, ОР-110 ОВ. Опробование комплекта РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТЭП, МФО, УРОВ, АВВ, АПВ) (ШЗ 2607 013).	02:00	05.04.2024 00:00	07.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная			05.04.2024 00:00	07.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ВПр	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карлман-тыга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы.	02:00	26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, работы будут выполнены до 12.04.24		26.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	ТР	ТР ШР-2 110 ШСВ. Опробование АПВ ШСВ-110.	02:00	01.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	11 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-2	ТР	ТР ШР-2 110 Ново-Стерлитамак-2 ф.А,В,С. ТО ТТ-110 Ново-Стерлитамак-2.	02:00	10.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	10.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-2	ТР	ТР и ПИ В-110 Карлман-тыга-2, ШР-2 110 Карлман-тыга-2 ф.АВС. ТО ТТ-110 Карлман-тыга-2.	02:00	08.04.2024 00:00	09.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	08.04.2024 00:00	09.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-2	ВПр	Реконструкция защит и автоматики управления.	ВЗ	15.04.2024 00:00	29.04.2024 24:00	15 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, работы будут выполнены до 12.04.24	с переводом на ОВ	15.04.2024 00:00	29.04.2024 24:00	15 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карлман-тыга-2	ВПр	Реконструкция защит и автоматики управления.	ВЗ	15.04.2024 00:00	29.04.2024 24:00	15 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, работы будут выполнены до 12.04.24	с переводом на ОВ	15.04.2024 00:00	29.04.2024 24:00	15 дн 0 ч	Нет	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-1	КР	Замена ТТ-110 Дема-1.	ВЗ	23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 23.04-26.04 (заявленный срок 12.08-16.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не более 75 МВт.		23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная «Зеленая»	ВПр	ВПр при опробовании комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная «Зеленая» с отпайками (ДЗ, МФО, ТЭП, УРОВ, АВВ, АПВ) (ШЗ 2607 011).	02:00	29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	ТР	ТР ШР-2 110 АТ-6 ф.А,В,С.	02:00	01.04.2024 00:00	02.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	01.04.2024 00:00	02.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	ТР	ТР ШР-2 110 АТ-4 ф.АВС.	02:00	03.04.2024 00:00	04.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	03.04.2024 00:00	04.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ТР	ТР ТР-220 АТ-5. ПВ комплекта РЗА В-220 АТ-5 (АПВ, АВВ, УРОВ) (ШЗ 2607 019).	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	ТР	ТР ТР-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2.	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Благовар	ВПр	ВПр при опробовании комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар (ДЗ, МРТО, ТЭП, УРОВ, АВВ, АТВ) (ШЗ 2607 011).	02:00	15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при потреблении: 1.1. Благоварского энергоузла не более 70 МВт. 1.2. Аргамасского энергорайона не более 85 МВт.		15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	ТР	ТО ТТ-220 Уфа-Южная. ПК комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная (ДЗ, МРТО, ТЭП, ЗНР, УРОВ, АВВ, АТВ) (ШЗ 2607 011).	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР	ТР ОР-110 ОВ.	02:00	05.04.2024 00:00	07.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная			05.04.2024 00:00	07.04.2024 24:00	3 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	БВР	БВР при ТР ВЧЗ-110 Уфа-Южная "Зеленая" (ф.С).	02:00	29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	БВР	БВР при замене ТТ-110 Дена-1.	06:00	23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 23.04-26.04 (заявленный срок 12.08-16.08) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.		23.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	4 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	БВР	БВР при ТР ВЧЗ-220 Благовар ф.АС.	02:00	15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			15.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-110	ТР	Увеличение расстояния от нижней кромки фарфора ОПН-110 2 СШ ф.А,В,С, ТР ШР-2 110 АТ-6 ф.А,В,С, ШР-2 110 АТ-4 ф.А,В,С, ШР-2 110 Караман-тага-2 ф.А,В,С, ШР-2 110 Ново-Стерлитамак-2 ф.А,В,С, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 ОВ ф.А,В,С.	04:00	01.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	11 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	11.04.2024 24:00	11 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 2 СШ	ТР	ТО и ПИ ТН-500 2СШ, ТО ШР ТН-500 2СШ.	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	ТР	ТР 2 СШ-500, порталов 2 СШ-500, ТО ШР ТН-500 2СШ.	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): В период ремонта 2 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово на ПС 110 кВ Абдуллин-тага отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тага-1, В-110 Глуховская-тага-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.		01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТР	ТО ШР ТН-500 1СШ.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	ТР	ТР 1 СШ-500, порталов 1 СШ-500, ТО ШР ТН-500 1СШ.	02:00	08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): В период ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово на ПС 110 кВ Абдуллин-тага отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тага-1, В-110 Глуховская-тага-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.		08.04.2024 00:00	12.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	Рез. фаза АТ-2, АТ-5	ТР	ТР и ПИ Рез. фаза АТ-2, АТ-5, опробование пожаротушения перед летним сезоном. ТР СР-35 Рез. ф.АТ-2	02:00	01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	05.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	ТР	Ревизия ВЧЗ-500 Калино.	04:00	20.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	7 дн 0 ч	Измененная	САРДУ: разрешить с 20.04.24 до 26.04.24 в связи с плановым ремонтом 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Тагил (срок в ГТР 27.04-30.04).		20.04.2024 00:00	28.04.2024 24:00	9 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР	Выход в ремонт Р-500 ф.А с заменой на Р-500 ф.Р, ТР и Испытания Р-500. ТР и Испытание ОПН-500 Р-500.	06:00	20.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная	Выполнение работ возможно при положительных температурах наружного воздуха.		20.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Да
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Фаза "Р" Р-500	СР	СР и ПИ Р-500 ф.Р.	ВЗ	01.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	20 дн 0 ч	Исходная			01.04.2024 00:00	20.04.2024 24:00	20 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Фаза "А" Р-500	ТР	ТР ф. "А" Р-500.	06:00	20.04.2024 00:00	07.05.2024 24:00	18 дн 0 ч	Исходная			20.04.2024 00:00	07.05.2024 24:00	18 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вночь вводных устройств РЗА АТ-3 и ДВШ-220.	01:00	16.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, неплановый ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.		16.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3 и ЛВШ-220.	01:00	16.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			16.04.2024 00:00	16.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ЗРР	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	02:00	17.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			17.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	ЗРР	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	02:00	17.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			17.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	ВПр	Замена устройств РЗА ОВ-220.	ВЗ	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	ВПр	Замена устройств РЗА ОВ-220.	ВЗ	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимого устройства ДВШ-220.	04:00	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимого устройства ДВШ-220.	04:00	19.03.2024 00:00	11.04.2024 24:00	24 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	11.04.2024 24:00	24 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МРП ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТР	ТР ТТ-500 В2 Калино.	04:00	18.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная				18.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	2 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТР	ТО ТТ-500 В1 Калино.	04:00	16.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная				16.04.2024 00:00	17.04.2024 24:00	2 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, непланный ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, неплановый ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	КР	Замена ошинок яч. ВЛ 110 кВ Буйская -Гожан-2.	ВЗ	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	КР	Замена ошинок яч. ВЛ 110 кВ Буйская - Гожан-1.	ВЗ	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ВПр	Вывод в ремонт ф «А» и ввод в работу ф «Р» АТ-3.	04:00	15.04.2024 00:00	15.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, неплановый ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			15.04.2024 00:00	15.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, неплановый ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			01.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МР): отказать, неплановый ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.03.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 60 МВт. Оформить в МГР ЛЭП и ЭЛТ на июнь (возможность реализации ремонта АТ-3 ПС 500 кВ Буйская будет зависеть от подачи предложений по согласованным плановым ремонтам) либо оформить в ГТР ЛЭП и ЭЛТ на 2025 год.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч		Нет
Рассматривается	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "Р" АТ-3	ТР	ТР и ПИ АТ-3 ф. Р.	06:00	01.04.2024 00:00	15.04.2024 24:00	15 дн 0 ч	Исходная				01.04.2024 00:00	15.04.2024 24:00	15 дн 0 ч		Да, срок ремонта истинный

Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "А" АТ-3	СР	СР и Испытание АТ-3 ф «А».	ВЗ	15.04.2024 00:00	15.05.2024 24:00	31 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	15.05.2024 24:00	31 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	КР	Замена ошиновки яч. ВЛ 110 кВ Буйская - Гожан 1.	ВЗ	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	КР	Замена ошиновки яч. ВЛ 110 кВ Буйская - Гожан 2.	ВЗ	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Гожан 2 цепь	КР	Замена ошиновки яч. ВЛ 110 кВ Буйская - Гожан 2.	ВЗ	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Гожан 1 цепь	КР	Замена ошиновки яч. ВЛ 110 кВ Буйская - Гожан 1.	ВЗ	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОПН-220 1 СШ	ИСП	Испытания ОПН-220 1 СШ.	02:00	24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Считая и откладывая				24.04.2024 00:00	24.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТР	ТО ТТ-220 АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР	ТР, ПИ, опробование ПТ Р-500. Профвосстановление дифференциальной защиты Р-500, профвосстановление резервных защит Р-500.	04:00	15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				15.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ВПр	Опробование взаимодействия защит АТ-2 с Комплектом РЗА ОВ-220 (ШЗ2607 011).	02:00	22.04.2024 00:00	22.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Изменяемая	БРДУ (МФР): разрешить 22.04 совместно с годовым ремонтом АТ-2 ПС 500 Уфимская.			18.04.2024 00:00	18.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР	ТР, ПИ, опробование ПТ АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2	04:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	ОДУ Урала: не совмещается с ВЛ 500 кВ ЗапШРЭС-Бугульма (ПЗ-17_04)			22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ВПр	Реконструкция РЗА ОВ-220.	ВЗ	18.03.2024 00:00	05.04.2024 24:00	19 дн 0 ч	Исходная				18.03.2024 00:00	05.04.2024 24:00	19 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ВПр	Реконструкция РЗА ОВ-220.	ВЗ	01.04.2024 00:00	23.04.2024 24:00	23 дн 0 ч	Изменяемая	БРДУ (МФР): 1. Разрешить до 23.04 совместно с АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская.			01.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	19 дн 0 ч		Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР	ТО и ПИ ТТ-500 В4, ТР ШР-500 В4	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР	ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2.	02:00	29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч	Исходная				29.04.2024 00:00	30.04.2024 24:00	2 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР	ТО и ПИ ТТ-500 В1, ТР ШР-500 В1.	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР	ТР ШР-500 АТ-2, ШР-500 В1, ШР-500 В4.	02:00	22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная				22.04.2024 00:00	26.04.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	ЗРР	Проверка рабочих током и напряжением (фазировка) Комплекта РЗА ОВ-220 (ШЗ2607 011).	02:00	19.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				19.04.2024 00:00	19.04.2024 24:00	1 дн 0 ч		Нет