ЛЭП и ЭЛТ март 2024 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	. Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Аварийная готовность	Время ремонта. Начало	Время ремонта.	Время ремонта. Количество	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец		Причина снятия	Учтенная в годовом графике
Утверждена	6CK	Башкирская сетевая компа	ния ВЛ 220 кВ Бугульма — Туймазы	3PP	В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот — Бугульма на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АТ 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма,	02:00	20.03.2024 00:00	24.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	20.03.2024 00:00	24.03.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компа	ния ВЛ 220 кВ Аксаково — Бугульма	3PP	В период ремонта ВЛ 500 кВ Азот — Бугульма на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксажово отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2, на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма	02:00	20.03.2024 00:00	24.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	20.03.2024 00:00	24.03.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компа	ния ВЛ 220 кВ Аксаково — Бугульма	3PP	В период ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2.	05:00	20.03.2024 00:00	31.03.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	20.03.2024 00:00	31.03.2024 24:00	12 дн 0 ч		Да
Отклонена	BCK	Башкирская сетевая компа	ния BЛ 220 иВ Уфиниская ТЭЦ-2 — НПЗ	TP	Для БВР при техническом обслуживании	02:00	19.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	4 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ТГРУ: 1. Разрешит» 19.03-22.03 (зависинный срок 27.05-30.05) из за имехоможности обестимить долугимым параметры этект доэмеретического режина в ГВИ - 2. Динариза до техно обести ст. 2. Сумнарова при во бест 13. Сумнарова режина бест 10. Мет. 2.1 тогуста этект обест 10. Мет. 2.1 тогуста этект обест 10. П. Н. 13. тогуста нарожего воздух за темпера нарожего воздух за темпера нарожего воздух за темпера нарожего воздух за темпера учетов Мет. Выполнение работ в перина зарожения 2. Генерация (Мет. 20. Тогуста учетов учетов 10. Тогуста нарожего воздух за темпера нарожего мет. В подменения учетов уче		19.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	4 дн 0 ч	Выполнение работ в период закрытия дорог половодыя и весенней распутицы невозможно.	Да
Отклонена	SCK	Башкирская сетевая компа	ния КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ — НПЗ с отпайкой на ПС Затон	TP	Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	26.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	3 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ТТР): 1. Разрешить 26.03-28.03 (давленный срок 06.05-08.05) из-за невозможности обстанить долугиные параметра электроэмеретического режима В ПАР. 2 Разрешить при спедуощих условиях: 2.1. Оумнармое спедуощих условиях: 2.1. Оумнармое интримента СПИ в ОПП и ПС 220 из НТЗ не более 170 МВт. 22. Потребление замертрайска «Увет ПЗЦ-1, СПП, НТЗ» не более 300 МВт. 2.3. Тентература наружного воздуха не более 4 10 Град. Ц. 2.4. Генерция Уфиниского ЭР не менее 90 МВт. Выполнение работ в перида закрытия дрого, половодья и всенней раступцам невозномом.		26.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	3 дн 0 ч	Выполнение работ в период закрытия дрого половодья и весенней распутицы невозможно.	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	cu-220	TP	TP LLIP-220 AT-1, TP CLLI-220.	05:00	27.03.2024 00:00	31.03.2024	5 дн 0 ч	Исходная				27.03.2024	31.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	AT-1	TP	ТР АТ-1, CP B-220 АТ-1, TO TT-220 АТ-1, TP B-35 АТ-1, TP ШР- 220 АТ-1, CP TP-110 АТ-1, TO TH ШМ-35 АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН- 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1. ПИ ЛБ-1, ОПН-35 ЛБ-	05:00	20.03.2024 00:00	24:00 31.03.2024 24:00	12 дн 0 ч	Исходная				00:00 20.03.2024 00:00	24:00 31.03.2024 24:00	12 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	TH-220 CШ	TP	ТР ТН-220 СШ, ТР ШР-220 ТН, ПИ ТН-220 СШ.	05:00	27.03.2024 00:00		5 дн 0 ч	Исходная				27.03.2024	31.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	B-220 AT-1	CP	СР В-220 АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1 отбор проб масла.	03:00	20.03.2024 00:00		12 дн 0 ч	Исходная				00:00 20.03.2024	31.03.2024	12 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	B-110 AT-1	CP	CP TP-110 AT-1 AF-34.	03:00	20.03.2024 00:00	24:00 31.03.2024	12 дн 0 ч	Исходная				00:00 20.03.2024	24:00 31.03.2024	12 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекмагуш-2	ВПр	ПК Комплекта РЗА.	06:00	26.02.2024 00:00	24:00 01.03.2024	5 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	00:00 26.02.2024	24:00 01.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ZAT	3PP	Замена кабеля питания и управления приводов РПН.	12:00	01.03.2024 00:00	24:00 11.03.2024	11 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Работы выполнены в			00:00 01.03.2024	24:00 11.03.2024	11 дн 0 ч		Нет
Утверждена	FCK.	ПС 220 кВ Ашкадар	2AT	TD	Опробование приводов РПН.	04:00	12.03.2024 00:00	24:00	5 дн 0 ч	Отказанная	феврале. БРДУ (МГР): Работы выполнены в			00:00 12:03:2024	24:00	5 дн 0 ч		Нет
Утверждена	BCK BCK	ПС 220 кВ Ашкадар	OB-110	ВПр	Професстановление зашит.	04:00	04.03.2024 00:00	24:00	12 дн 0 ч	Исходная	феврале.	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при условии		00:00	24:00 15.03.2024	12 дн 0 ч		Ла
3 гверждена	DCK	пс 220 кв Ашкадар	05-110	БПР	Профисстановление защит.	04.00	04.03.2024 00.00	24:00	12 AH 0 4	исходная		окончания работ на В-110 Салават-1 ПС		00:00	24:00	12 дн 0 ч		Ha
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК Зеленая	ВПр	Профконтроль защит.	04:00	18.03.2024 00:00		5 дн 0 ч	Исходная		220 кВ Ашкадар.	с переводом на ОВ	18.03.2024	22.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-1	ВПр	Профилактический контроль защит ВЛ 110 кВ Белорецк-220	02:00	25.03.2024 00:00		5 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	25.03.2024	24:00 29.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	TP	— Комбинат 1 ТР В-110 Юша-тяга, характеристики. ТО ТТ-110 Юша-тяга.	02:00	11.03.2024 00:00	24:00 15.03.2024	5 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ		24:00 15.03.2024	5 дн 0 ч		Да
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	TP	Профилактический контроль защит ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Клин-тега. ТО 0Р-110 Юша-тяга.	02:00	11.03.2024 00:00	24:00 15.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 11.03-15.03 (заявленный срок 22.04-26.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.		00:00 11.03.2024 00:00	24:00 15.03.2024 24:00	5 дн 0 ч		Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	AT-2	TP	Дегазация АТ-2.	B3	04.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	12 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом АТ-1 (07 15,03) и АТ-2 ПС 220 в НПЯ (19-28.03) из-за недопустимой токовой натрузки АТ-2(1) ПС 220 кВ НПЗ в исходной схеме. Оформить в МГР на апрель.			04.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	12 дн 0 ч		Нет

											·					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-220 Затон	TP	То, пи тн-220 Затон.	01:00		24:00	3 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МРГ): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Одинарнее потреблениях (С. 110 и В СПП и ПС 220 и В НПЗ не более 170 МВТ: 1.2. Потребленее знеугоразіон «Узет ТЗЦ-1, СПП, НПЗ не более 300 МВТ: 1.3. Температуры вагруювато воздуха и в более + 10 Град. Ц. 1.4. Гемерация Уфинского ЭР не менее 898 МВт.		26.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	3 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-220 Затон	TP	ТО, ПИ ТН-220 Затон.	01:00	07.03.2024 00:00	11.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			07.03.2024 00:00	11.03.2024	5 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	92-220 Затон	ВПр	Професстановление защит.	03:00	24.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	FPI/ (MF): 1. Parpeuturn r par, cnzyvousty γ/cnosts: 1.1. (γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ		24.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	AT-1	TP	ТР, ПИ АТ, ТО: В-35, ТТ-35, ТР ТСН отбор проб масла.	03:00	07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Оумарием спреблежених ССТ 110 кв СПП и ПС 220 кв Н13 кв более 170 МВт. 1.2. Потреблеже знерторайся «Узел ТЗД-1, СПП, Н13- кв более 300 МВТ. 1.3. Температура нагруювато коздуха кв более +10 Град. Ц. 1.4. Гемерации Уфинского ЭР ке менее 898 МВт.		07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Да
Утверждена	6CK	ПС 220 кВ НПЗ	91-220 Затон	ВПр	Профвосстановление защит.	03:00	07.03.2024 00:00	11.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	FPI/ (MF): 1. Parpeuturn r par, cnzyvousty γ/cnoses: 1.1. (γγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγγ		07.03.2024 00:00	11.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	6CK	ПС 220 кВ НПЗ	B1-220 TЭЦ-2	TP	TP IIIP-1 81-220 T34↓2	01:00	07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Оумарием спреблежених ССТ 110 кв СПП и ПС 220 кв Н1П зе более 170 МВт. 1.2. Потреблеже зенергорайсно «Узел ТЗД-1, СПП, Н1П3 - ие более 300 МВТ. 1.3. Температуры актурокого коздуула ие более +10 Град. Ц. 1.4. Гемерации Уфинского ЭР ие менее 898 МВт.		07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	TP	TP ШP-1 81-220 T34↓2	03:00	07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Оумарие оптреблениях (Ст. 110 и в СПП и ПС 220 и В НПЗ не более 1.10 и в СПП и ПС 220 и В НПЗ не более 100 МВт. 1.2. Потребление энергоразісно «Умет 124.1, СПП, НПЗ не более 300 МВт. 1.3. Температура наруженог водлужа не более +10 Град. Ц. 1.4. Гемерации Уриноского ЭР не менее 989 МВт.		07.03.2024 00:00	15.03.2024 24:00	9 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 — НПЗ	TP	То, пи кс 220 ТЭц-2 (ф.С)	02:00	19.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	4 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Оумарие оптреблениях (СТ 110 и ВСП и ЛС 220 и ВН ПЗ: еболее 170 МВт. 1.2. Потребленее зъергоразой 10 мВт. 1.2. Потребленее зъергоразой 10 мЗет. 1.3. Тонгревленее зъергоразой 10 мВт. 1.3. Тонгревлуюц вагруюето коздууд не более + 10 Град. Ц. 1.4. Генерация Уриноского ЭР не менее 589 МВт.		19.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	4 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	AT-2	TP	TP, ПИ АТ-2, ТО: 8-35, TP: ТОН- отбор проб масла.	03:00	19.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	10 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МР): 1. Разрешить при сладующих условиях: 1.1. (Умирарие отпребления) (Г. 110 в В СПП и ПС 220 в В НПЗ не более 1.10 в В СПП и ПС 220 в В НПЗ не более 1.20 МР: 1.2. Потребленае энергорайсно «Умет 124.1, СПП, НПЗ не более 300 МР: 1.3. Темературы анаруженог воздууд не более +10 Гара, ц. 1.4. Генерации Уфинского ЭР не менее 898 МР: 1.		19.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	10 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 2ГПП УНПЗ	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	26.02.2024 00:00	01.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	26.02.2024 00:00	01.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	ВПр	Професстановление защит. ТО, ПИ ТН-220 Затон.	03:00	07.03.2024 00:00	11.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	EPJV (MF): 1. Pagequers rips cnappeaux yezonase: 1.1. (Vanappea en trypfeisora). CE 110 s B CIII s III c 220 s B H II3 s e Gone 210 MBr. 1.2. Потребленое зерторайоно «Узел ТЗЦ-1, СПП, Н13 - не Gone 300 MBr. 1.3. Tempearys накруженто коздуха не Gone 4 10 Град. Ц. 1.4. Генерация Уфинского 3° не менее 859 MBr.		07.03.2024 00:00	11.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	TP	ТО, ПИ ТН-220 Затон	01:00	26.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	3 дн 0 ч	Исходная	FIDY (MF): 1. Pageusers now congressions yeronoses: 1.1. Cymagene entropelisme. CE: 110 sR GTII sr DC: 20 sR HTS se Gones 10. MR: 1.2. Proprésense sepreposition s'>bes 13,1.4. CTII, HTS se Gones 300 MR: 1.3. Temperapys altoprostor couptys se Gones +10 Fapa. Lt. 1.4. Fesepasse yelyenocror 39 se senses 859 MR:		26.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	3 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	OB-110	ВПр	Профконтроль. Изменение уставок комплекта РЗА ОВ-110 по заданию СРЗА ООО «БСК»СЗ № БСК/15.1.14-1986 от 28.12.2023 г. согласно СЗ ООО «Башкирэнерго» № БЭ/1.14.2 8509 от 25.12.2023 г.		11.03.2024 00:00	24:00	12 дн 0 ч				11.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	12 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	AT-2	3PP	На время отключения В-110 AT-2.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Түймазинского ЭУ не более 100 МВт.		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет

БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма — Туймазы	3PP	Для работ по программе ввода в работу TT1-220 Бугульма после ремонта.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более 100 МВт.		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма — Туймазы	PE3	Вывести в резерв для работ по программе ввода в работу ТТ1- 220 Бугульма после ремонта.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	3PP	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	3PP	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	3PP	Включить в транзит ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк.	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		100 МВт. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более		14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы		3PP		B3	14.03.2024 00:00		1 дн 0 ч	Исходная		100 МВт. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении Туймазинского ЭУ не более		14.03.2024	14.03.2024	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы — Благовар	3PP	· ·	B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		100 MBт. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при		14.03.2024	14.03.2024	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	3PP		B3	14.03.2024 00:00	14.03.2024	1 дн 0 ч	Исходная		100 MRт. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при		14.03.2024	14.03.2024	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	KP	,	B3	12.03.2024 00:00		3 дн 0 ч	Исходная		100 МВт.		12.03.2024	14.03.2024	3 дн 0 ч	Нет
FCK .	FIC 500 vR Severago	BRI 110 vB Severnen – Kannawau-rera II	RΠn	Бугульма ф.А. Опроблезние взаимолействия с новыми устройствами РЗА ВЛ	02:00	24 03 2024 00:00	24:00	1 nu 0 u	Измонониза		EP/IV (MEP): 1 Pagnessists, 24 03 24 p	DOD Happonouplin	22 03 2024	24:00	1 74 0 4	Нет
		цель с отпайкой на ПС Кармаскалы		110 кВ Бекетово — Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы.			24:00				заявленный срок не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Зуяково-тяга — Инзер тяга (19-23.03). 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 50 МРт.	напряжением	00:00	24:00		
БСК		цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	ВПр	110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС			24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 50 МВт.	под наведенным напряжением	00:00	24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-110 1СШ	TP	ТО и ПИ ТН-110 1СШ. ПК вторичных цепей ТН-110 1 СШ.	02:00	25.03.2024 00:00		5 дн 0 ч	Исходная						5 дн 0 ч	Да
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	OB-110	ВПр	110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС	02:00	12.03.2024 00:00		1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при потреблении Карламанского ЭУ не более 50 МВт.		12.03.2024 00:00	12.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	OB-110	TP	Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 110 КВ Бекетово – Карламан-тяга II цель с отпайкой на ПС Кармаскалы.			24:00	1 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 24.03.24, в заявленный срок не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Зужково-тяга – Инэер тяга (19-23.03). 2. Разрешить при потреблении Карламанского ЗУ не более 50. МВх.		22.03.2024 00:00	22.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	CP	СР ШР-1 110 Ново-Стерлитамак-1.	02:00		24:00	2 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	27.03.2024 00:00		2 дн 0 ч	Да
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-2	ВПр	Реконструкция защит и автоматики управления.	B3			11 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ		24.03.2024	11 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	ВПр	Реконструкция защит и автоматики управления.	B3	04.03.2024 00:00	13.03.2024	10 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ		13.03.2024	10 дн 0 ч	Нет
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная "Зеленая"	CP	СР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая".	02:00		26.03.2024	2 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ		26.03.2024	2 дн 0 ч	Да
БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	CP	1 СШ ф.А,В,С до земли. СР ШР-1 110 У-Южная "Зеленая", ШР-	02:00			5 дн 0 ч	Исходная				25.03.2024 00:00	29.03.2024 24:00	5 дн 0 ч	Да
BCK .	ПС 500 «В Буйская	TH-220 2CIU	ВПр	Подолочение в опробование взапимодействия выовы вводимых усгройств РЗА АТ-З и ДЗШ-220.	01:00	28.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МТР): отказать, неглановый реносит, не совещается с ремонтом реносит, не совещается с ремонтом Блока 1 на Карьнановской ГРЭС (06.02.2024 1-16.6 5.0224) из-за превышения МДП в КС - Ксеверо-Западный энергорайон FPs в ТАРР (вварийное отключение LAPT с выдовное в ТАРС) грефуется реабом в объеме до 60 МВТ. Оформить в МТР (ПРС) рефуется реабом в объеме до 60 МВТ. Оформить а ПРС ОТОВ В РЕМОВЕНИЕ В ВИСТ В В ПОДВИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В			28.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Her
BCK .	ПС 500 иВ Буйская	TH-220 ICW	ВПр	Паделочение в опробование взялимодействия вновь вводиных устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.	01:00	28.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	ремонт. Не совмещается с ремонтом Блока 1 на Кармановской ГРЭС (06.02.2024-15.06.2024) из-за превышения МДП в КС «Северо- Западный знерторайон РБ» в ПАР (аварийное отключение 1АТ Кармановской ГРЭС) требуется ввод ГВО в Северо-Западном знерторайоне			28.03.2024 00:00	28.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Her
	GOX	БСК ПС 220 кВ Туйназы БСК ПС 200 кВ Бекетово БСК ПС 500 кВ Бекетово	БСК ПС 220 кВ Туйназы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЗС — Туйназы Ицель с отпайкой на ПС Казыл-Буляна Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляка Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляка Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЗС — Туйназы Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЗС — Туйназы Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЗС — Туйназы Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк ВЛ 120 кВ Уруссинская ГРЗС — Туйназы Пцель с отпайкой на ПС Казыл-Буляк ВЛ 120 кВ Туйназы ВЛ 220 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово Карламан-тята Пцель с отпайкой на ПС Кармаскалы ВЛ 110 кВ Бекетово КВЛ 110 кВ Бекетово СВ-110 КВЛ Карламан-тята ВЛ 110 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Туйна ВЛ 110 кВ Туйна ВЛ 110 кВ Туйна ВЛ 110	БСХ ПС 220 кВ Туйназы ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы IV 3PP шель с отглайсани ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы IV 3PP шель с отглайсани ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы IV 3PP шель с отглайсани ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы II 3PP шель с отглайсани ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы II 3PP шель с отглайсани ПС Казыл-Буляк БСХ ПС 220 кВ Туйназы ВЛ 110 кВ Уруссовская ГРЭС — Туйназы II 3PP шель с отглайсан ПС Казыл-Буляк ВЛ 120 кВ Туйназы ВЛ 220	ВСК ПС 220 кВ Туйнавы ВЛ 120 кВ Бутульма Туйнавы ВЛ 110 кВ Урусськовая ГРЗС — Туйнавы ВЛ 120 кВ Туйнавы ВЛ 120 кВ Туйнава — Баговар ВЛ 120 кВ Туйнава ВЛ 120 кВ Туйнава — Баговар ВЛ 120 кВ Туйнава — Баг	1000 1000	БОК С 220 dB Туйназы		Proceedings Process Process	Sect	Processing	No. Process Process	Manual Process Manu	March Marc	March Marc	No. Control State Stat

Утверждена	BOX	ПС 500 кВ Буйская	TH-500 2 CUI	ЗРР	Подключение и опробование взапичодействия вновы вводиных устройств РЗА АТ-3.	02:00	29.03.2024 00:00	24:00			БРДУ (МР): отказать, метальсвый ремонт. В савых с отказом АТ-3 ПС 300-88 будая (1002,2024) 3			29.03.2024 00:00	24:00	1 дн 0 ч	Нет
Утверждена	ECK	NC 500 x8 Byłłocza	TH-500 1 CIJI	3PP	Подключение и огробование взялинодействия вновь вводиных устройств РЗА АТ-3.	02:00	29.03.2024 00:00	24:00			БРДУ (МРТ) отказать, непланевый ремонт, В связи с отказом АТ-3 ПС 500 и В Буйская (19.03.2024 - 10.04.2024), не отказом АТ-3 ПС 500 и В Буйская (19.03.2024 - 10.04.2024), не отказом АТ-3 ПС отказом С 10.04.2024, не отказ			29,03,2024 00:00	29.03.2024 24:00	1 дн 0 ч	Нет
Утверждена	BCK BCK	NC 500 x8 Byłdocax	O6-220	ВПр	Замена устройств РЗА ОВ-220.	B3	19.03.2024 00:00	24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МРТ): отказать, метановый ремонт. Не совежденется с ремонтом блока 1 на Кармановской ГРОС (Об. 0.2024-15.0 с.2024 мг. за превышение МДТ в КС с.2024 мг. за превышение мг.			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	NC 500 x8 Byłdocax	8-220 Аргамак	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимого устройства ДЗШ-220.	04:00	19.03.2024 00:00	11.04.2024 24:00	24 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МРТ): отказать, мелановый ромог. Не сомеществ с реновтион об того того об того от того			19.03.2024 00:00	11.04.2024 24:00	24 дн 0 ч	Нет
Утверждена	BCK	NC 500 x8 Sylicoxx	B-220 AT-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	83	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БДУ (МТУ): списать, непозельній ренокт. Не сомещето с ревостом блока 1 на Кармановскої ГУС (ССР) блока 1 на Кармановскої ГУС (ССР) превышення МДП в КС «Сверо- запарым'я нероторію ГУБ в ПА (кармановскої ГУС) тробучета віод ПВ в Сверо-Запарном нерторійом Кармановскої ГУС) тробучета віод ПВ в сверо-Запарном нерторійом Кармановскої ГУС) тробучета віод ПВ в Сверо-Запарном нерторійом ПВ в ЗПТ на ПП на віодном разповіми реностій протиго разповіми реностій протиго разповіми реностій протиго параговскі протиго параговскі протиго параговскі протиго параговскі протиго параговскі парагов			19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	TP	ТО ТТ-110 Янаул-2.	02:00	04.03.2024 00:00	05.03.2024 24:00	2 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 04-05.03.24, в заявленный срок не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС.	с переводом на ОВ	05.03.2024 00:00	06.03.2024 24:00	2 дн 0 ч	Нет

Утверждена	5CK	ПС 500 иВ Буйская	82-500 AT-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	83	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (РГГ): спказать, метановый ремонт не совещеется с ремонтом блома 1 на Карменовской ГРЭС (бо. 20.204 г) к. 3 али превымення (Кр. 20.204 г) к. 3 али превымення (Кр. 1 в КС «Сверс» Запаценый нерторайом ГР» в ТИР (Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС «Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС » С «Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС » Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС » С «Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС » С «Сверс» С предысать (Кр. 1 в КС» С «Сверс» С «Свер	19.03 00:00		7.04.2024 1:00	30 дн 0 ч	Her
Утверждена	ECK	ПС 500 иВ Буйская	81-500 AT-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	B3	19.03.2024 00:00	17.04.2024 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МТ): отказать, метаносный ремонт. Не смещенте с ремонтом (бо. 20.204 г.) 65. 2024) из-за превышения (р. 20.204 г.) 23. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 33.	19.03 00:00		7.04.2024 4:00	30 ди 0 ч	Нет
Утверждена	6CK	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	83	19.03.2024 00:00	24:00		Отказанная	БРДУ (МГР): спихазать, неплановый ремон. Не совмещеето с ремонтом блога 1 на Карманской РГУС (06.02.20415.05.2024) из-за гревышемо и РГУС (16.02.20415.05.2024) из-за гревышемом РГУС (16.02.20245.05.2024) из-за гревышемом РГУС (16.02.20245.05	19.02 00:00) 24	4:00	30 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	OB-220	ВПр	Реконструкция P3A OB-220.	B3	18.03.2024 00:00	05.04.2024	19 дн 0 ч	Исходная		18.03		5.04.2024 1:00	19 дн 0 ч	Нет