

ЛЭП и ЭЛТ апрель 2025 (Утв)

Конфликты согласования на своем уровне	Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Вид ремонта, КР/Капитальный ремонт	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Условия производства работ	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Причина снятия	Уточненная в графике
	Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	КР	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	28.04.2025 00:00	02.05.2025 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ТТР): 1. Разрешить 28.04-02.05 (заявленный срок 13.10-17.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Не планировать ремонт 01.07-31.08.2025 и 07-20.09.2025 из-за снижения генерирующей мощности в Уфимском ЭР и прогнозируемого превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.		28.04.2025 00:00	02.05.2025 24:00	5 дн 0 ч	Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.	Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туйазы	ВПр	Заземление г/з тросов.	01:00	25.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		25.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТР	Для БВР при техническом обслуживании, заземление г/з тросов.	02:00	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО). Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.		28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ВПр	Заземление г/з тросов.	01:00	09.04.2025 00:00	10.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить 09.04-10.04 (заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. На время ремонта на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. 3. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		06.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	ВПр	Заземление г/з троса.	01:00	30.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		30.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	ВПр	Заземление г/з троса.	02:00	29.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		29.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	ВПр	Заземление г/з троса.	01:00	28.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		28.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	КР	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ТТР): 1. Разрешить 18.04-22.04 (заявленный срок 04.06-08.06) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Не планировать ремонт 01.07-31.08.2025 и 07-20.09.2025 из-за снижения генерирующей мощности в Уфимском ЭР и прогнозируемого превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР. 3. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ: 3.1. АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская не в транзите; 3.2. ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская I цель с отпайками, ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская II цель с отпайками не в транзите. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.		18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.	Да
	Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	КР	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	22.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Снятая и отказанная		БРДУ (ТТР): 1. Разрешить 22.04-24.04 (заявленный срок 04.06-08.06) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Не планировать ремонт 01.07-31.08.2025 и 07-20.09.2025 из-за снижения генерирующей мощности в Уфимском ЭР и прогнозируемого превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР. 3. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ: 3.1. АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская не в транзите; 3.2. ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская I цель с отпайками, ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская II цель с отпайками не в транзите. Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.		22.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Выполнение работ в период закрытия дорог, полевых и весенней распутицы невозможно.	Да
	Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ВПр	Заземление г/з троса, для БВР при техническом обслуживании.	01:00	26.04.2025 00:00	26.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная				26.04.2025 00:00	26.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ТР	ТР АТ-1, ТР В-35 АТ-1, ТР ЛБ-1, Отбор проб масла, ПИ АТ-1.	05:00	06.04.2025 00:00	14.04.2025 24:00	7 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МТР): 1. Разрешить 08.04-14.04 (заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. На время ремонта: 2.1. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 2.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключен СВ-110. 3. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	7 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
	Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР	На время ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бугульма: на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-2, В-220 АТ-1, на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить СВ-110.	01:00	23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Снятая				23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Не требуется.	Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР	На время ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (ВЛ 500 кВ ЗаинГРЭС – Бугульма); на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-2, В-220 АТ-1, на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить СВ-110.	04:00	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			не в транзите	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРП	На время ремонта 1(2) СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово и 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бугульма: на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-2, В-220 АТ-1, на ПС 110 кВ Абдулдино-Яга отключить СВ-110.	02:00	08.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Измененная		не в транзите	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	КР	Замена В-110 БСК-1.	2	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 28.04-09.05 (заявленный срок 14.07-25.07) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	с переводом на ОВ	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	ТР	ТР ШР-2 БСК-1.	02:00	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. 28-29.04 совместно с ремонтом ЗШС-110 ПС 220 кВ Аксаково. 2. Разрешить до 09.05.2025 (сроки ГТР) для работ по замене защит (инициатива собственника). 3. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	с переводом на ОВ	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 4Т	СР	Средний ремонт ТТ-110 4Т (ф.С).	3	28.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Нет
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	3Т	ТР	ПИ: 3Т, ОПН-10, 35, 10 3Т..	02:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	ТР	ПИ: 4Т, ОПН-110,35,10 4Т. Ремонт ТТ-110 4Т (ф.С).	02:00	28.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ-110	ВПр	Опробование АПВ.	01:00	03.04.2025 24:00	03.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			03.04.2025 00:00	03.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-220	ВПр	Опробование АПВ.	01:00	30.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			30.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-220	ТР	ТО ТН-220 ОСШ-220, ПИ ТН-220.	04:00	29.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Исходная			29.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Да
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-1-110	ТР	ТР ТН-1-110, ПВ вторичных цепей.	02:00	01.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная			01.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 АТ-2	ТР	ТР ШР-1-110 АТ-2.	04:00	01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	ЗРП	Для подмены В-110 2Т. ТР ШР-1-110 2Т.	04:00	03.04.2025 00:00	04.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			03.04.2025 00:00	04.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекагуш-1	ТР	ТР ШР-1-110 Чекагуш-1.	04:00	08.04.2025 00:00	09.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	08.04.2025 00:00	09.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Чекагуш-2	ТР	ТР ШР-1-110 Чекагуш-2.	04:00	10.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	10.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1 СШ-110	ТР	ТР 1 СШ-110 кВ, ТР ШР-1-110: АТ-2, 2Т, Чекагуш-1, Чекагуш-2.	04:00	01.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-110	ТР	ТР ОР-110 2Т.	03:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2Т	ТР	ТР ОР-110 2Т.	03:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 2Т	ТР	ТР ШР-1-110 2Т.	04:00	03.04.2025 00:00	04.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	03.04.2025 00:00	04.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2АТ	ТР	ТР и ПИ 2АТ.	04:00	16.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 16.04-27.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		17.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	14 дн 0 ч		Нет
	Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	ТР	Текущий ремонт АТ.	06:00	01.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	17 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 01.04-17.04 (заявленный срок 14.04-30.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС в Южном энерозоне в ПАР.		01.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	17 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1АТ	ТР	ТР и ПИ 1АТ. ТР: ТР-220, ОР-220, ОР-110 1АТ.	04:00	01.04.2025 00:00	15.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 01.04-15.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	16.04.2025 24:00	16 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 2АТ	ТР	ТР и ПИ ТР-110 2АТ, В-110 АТ-2. ТО ТТ-110 2АТ.	02:00	16.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 16.04-27.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		17.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	14 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 1АТ	ТР	ТО ТР-110 1АТ.	02:00	01.04.2025 00:00	15.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 01.04-15.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	16.04.2025 24:00	16 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-2	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	14.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	14.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	31.03.2025 00:00	11.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	31.03.2025 00:00	11.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Да

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 2АТ	ТР	Текущий ремонт ТР-220 2АТ, испытания В-220 2АТ.	02:00	16.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 16.04-27.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		17.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	14 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 1АТ	ТР	Текущий ремонт ТР-220 1АТ. Испытания В-220 1АТ.	02:00	01.04.2025 00:00	15.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 01.04-15.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	16.04.2025 24:00	16 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	ТР	Текущий ремонт ОР-110 2АТ.	02:00	23.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 23.04-27.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР).		24.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	6 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	ТР	Текущий ремонт ОР-110 1АТ.	02:00	07.04.2025 00:00	09.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная				07.04.2025 00:00	09.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР	Текущий ремонт ОР-220 1АТ.	02:00	01.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	7 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО). 2. Разрешить с объединением 1 и 2 сек. ш 220 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.		01.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	7 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	ТР	Текущий ремонт ОР-220 2АТ.	02:00	21.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО). 2. Разрешить с объединением 1 и 2 сек. ш 220 кВ ПС 220 кВ Ашкадар.		21.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	4 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСВ-220	ТР	Испытания ОСВ-220.	02:00	01.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	7 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ Ашкадар (01-27.04), ВЛ 220 кВ Кунертау – Самарова (28.04-01.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР. Оформить в МГР на май.			01.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	7 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	ВПр	Профилактический контроль РЗА.	02:00	07.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	07.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В2-220 НПЗ	ТР	ПИ В2-220 НПЗ, ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ, ПК вторичных цепей ТН-220 ЛСБ НПЗ.	02:00	31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.			31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В1-220 НПЗ	ТР	ПИ В1-220 НПЗ, ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ, ПК вторичных цепей ТН-220 ЛСБ НПЗ.	02:00	31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.			31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ТН-220 ЛСБ НПЗ	ТР	ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ, ПК вторичных цепей ТН-220 ЛСБ НПЗ.	02:00	31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.			31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	ТР	ПИ ТН-220 ЛСБ НПЗ, ТР ВЧЗ-220 НПЗ, ПК вторичных цепей ТН-220 ЛСБ НПЗ.	02:00	31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.			31.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Да

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами Челябинского РДУ ВЛ 110 кВ Уйская – Н.Ущелемово (07-16.04), ВЛ 110 кВ Н.Ущелемово – Кидыш (17- 20.04), ВЛ 110 кВ ПС 60 – Новый Кураган с оттайками (22- 25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	ТР	ТР АТ-1, ОПН-220,110,10. ПИ АТ-1.	01:00	01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами Челябинского РДУ ВЛ 110 кВ Уйская – Н.Ущелемово (07-16.04), ВЛ 110 кВ Н.Ущелемово – Кидыш (17- 20.04), ВЛ 110 кВ ПС 60 – Новый Кураган с оттайками (22- 25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч		Нет
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ТН-220 1сш	ТР	ПИ ТН-220 1сш.	01:00	01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Исходная			01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1.	02:00	22.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом АТ-1 ПС 220 кВ Иремель.		22.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1.	02:00	23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом АТ-1 ПС 220 кВ Иремель.		23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учаль-3	ВПр	Профвосстановление защит.	04:00	21.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	7 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	21.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	7 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1.	02:00	15.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом АТ-1 ПС 220 кВ Иремель.		15.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	3 дн 0 ч		Нет

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-1	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами Челябинского РДУ ВЛ 110 кВ Уйская – Н.Усцеломово (07-16.04), ВЛ 110 кВ Н.Усцеломово – Кыдыш (17-20.04), ВЛ 110 кВ ПС 60 – Новый Курасан с оттайками (22-25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч		Нет	
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-1	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами Челябинского РДУ ВЛ 110 кВ Уйская – Н.Усцеломово (07-16.04), ВЛ 110 кВ Н.Усцеломово – Кыдыш (17-20.04), ВЛ 110 кВ ПС 60 – Новый Курасан с оттайками (22-25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	30 дн 0 ч		Нет	
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	1 сш-220	ТР	ТР 1 сш-220.	01:00	01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами Челябинского РДУ ВЛ 110 кВ Уйская – Н.Усцеломово (07-16.04), ВЛ 110 кВ Н.Усцеломово – Кыдыш (17-20.04), ВЛ 110 кВ ПС 60 – Новый Курасан с оттайками (22-25.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч		Нет	
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	Установка плавки гололеда	ТР	ПИ КЛ-10 УПГ, ТТ-10 УПГ, РВС-15 УПГ.	01:00	01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Исходная			01.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	11 дн 0 ч		Нет	
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-220 ТЗЦ-2	ВПр	Замена вторичных цепей ТН-220 ТЗЦ-2 в связи с реконструкцией панели ТН-220.	03:00	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.		29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-220 Затон	ВПр	Замена вторичных цепей ТН-220 Затон в связи с заменой панели ТН-220.	ВЗ	08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.		08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч		Нет	

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В2-220 Затон	ВПр	Замена Комплекта РЗА В2-220 Затон.	ВЗ	08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.		08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В1-220 Затон	ВПр	Замена Комплекта РЗА В1-220 Затон.	ВЗ	08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.		08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В1-220 ТЭЦ-2	ВПр	Вынужденный простой в связи с выводом Комплекта РЗА В1-220 ТЭЦ-2 (ДЗ, ТЭП, МӨТО, УРОВ, АВВ, АПВ) (ШЗ 2607 011) для замены вторичных цепей ТН.	03:00	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В2-220 ТЭЦ-2	ВПр	Вынужденный простой в связи с выводом Комплекта РЗА В2-220 ТЭЦ-2 (ДЗ, ТЭП, МӨТО, УРОВ, АВВ, АПВ) (ШЗ 2607 011) для замены вторичных цепей ТН.	03:00	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В-110 АТ-2	ТР	ТР, ПИ В-110 АТ-2.	03:00	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	2 шв-220	ТР	ТР ТР-220 АТ-2.	01:00	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НРЗ	ВПр	Замена вторичных цепей ТН-220 ТЭЦ-2 в связи с реконструкцией панели ТН-220.	03:00	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	29.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	10 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	АТ-2	ТР	ТР, ПИ АТ-2, В-110 АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2. ТО В-35 ТОН-2, отбор проб масла АТ-2 бак (Х,С,В,И), РПН-АТ-2 (U, Min), РПН-ТОН-2 (U, Min).	03:00	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 29.03-07.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при отсутствии превышения МДП в КС «Северо-Уфимский энергорайон» в исходной схеме и в ПАР.	24.03.2025 00:00	07.04.2025 24:00	15 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	ВЛ 110 кВ НРЗ – ЗТПП УНПЗ	ТР	Ревизия ВЧЗ-110 2 ГПП УНПЗ ф. А,С.	01:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		Работы выполняются с заменением ЛЭП с обеих сторон в РУ и на рабочем месте с использованием технологии "уравнивание потенциалов".	под наведенным напряжением 28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	ВЛ 110 кВ НРЗ – ГПП-2 УОС	ТР	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП 2 УОС ф.С.	01:00	29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		под наведенным напряжением	29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В-110 ГПП-2 УОС	ТР	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП 2 УОС ф.С.	01:00	29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	В-110 ЗТПП УНПЗ	ТР	Ревизия ВЧЗ-110 2 ГПП УНПЗ ф. А,С.	01:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НРЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НРЗ с отпайкой на ПС Затон	ВПр	Замена Комплекта РЗА: В1-220 Затон, В2-220 Затон. Замена вторичных цепей ТН-220 Затон в связи с заменой панели ТН-220.	ВЗ	08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, ремонт выполнен в марте.		08.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	18 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Кумертау	ВПр	Профосстановление вторичных цепей.	02:00	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТР	ТР ВР-220 Кумертау. Профосстановление ТН-220 Кумертау.	04:00	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР	ТР и ПИ: АТ-2, ОПН-220, 110, 10.	04:00	07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НЛП заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами JAT и 2AT ПС 220 кВ Ашгадар (01- 27.04), ВЛ 220 кВ Кумертау – Самаровка (28.04 01.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Сформировать в МГР на май.		07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТР	ТР, ПИ В1-220 Кумертау.	02:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Рассматриваем ва	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	ТР	ТР 1 сек. шин 10кВ, ТО ТТ-10.	02:00	07.04.2025 00:00	08.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Снятая			07.04.2025 00:00	08.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТР	ТР ВР-220 Ново-Салаватская ПГУ.	04:00	07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ Ашқадар (01-27.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР	ПИ В2-220 Ново-Салаватская ПГУ.	02:00	07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами 1АТ и 2АТ ПС 220 кВ Ашқадар (01-27.04) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР. Оформить в МГР на май.		07.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	12 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР	ТР, ПИ АТ-1, 1РБТН, ОПН-220,110,10 АТ-1. ПИ: ШМ-10, 1РБТН, ТТ-10 АТ-1, ШР-10 АТ-1. Реконструкция устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	01.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	24 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	25 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР	ТР, ПИ АТ-1, 1РБТН, ОПН-220,110,10 АТ-1. ПИ: ШМ-10, 1РБТН, ТТ-10 АТ-1, ШР-10 АТ-1. Реконструкция устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	31.03.2025 00:00	24.04.2025 24:00	25 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		31.03.2025 00:00	25.04.2025 24:00	26 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	На время ремонта 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бугульма: на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	01:00	23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Снятая			23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Не требуется.	Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	На время ремонта 1(2) СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово и 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бугульма: на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	08.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): Разрешить в период 08.04.2025 – 17.04.2025 совместно с ремонтом 1(2) СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово и 1 СШ-500 ПС 500 кВ Бугульма.	не в транзите	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ЗРР	На время ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (ВЛ 500 кВ ЗаинГРЭС – Бугульма): на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	04:00	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		не в транзите	03.04.2025 00:00	07.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1 со схемой Комплекта РЗА ОВ-110.	03:00	19.04.2025 00:00	19.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		18.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	ЗРР	Для подмены В-110 Серафимовка. Профконтроль защит.	03:00	07.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 07.04-11.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергети ческого режима в ПАР).		21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	ЗРР	Для подмены В-110 Райманово-2. ТР и ПИ В-110 Райманово-2. Профконтроль защит В-110 Райманово-2.	03:00	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1 со схемой Комплекта РЗА ШСВ-110.	03:00	21.04.2025 00:00	21.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		21.04.2025 00:00	21.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет

	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ВПр	Реконструкция устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	31.03.2025 00:00	24.04.2025 24:00	25 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		31.03.2025 00:00	25.04.2025 24:00	26 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ВПр	Реконструкция устройств РЗА АТ-1.	ВЗ	01.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	24 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		01.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	25 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1 со схемой Комплекта РЗА В1-220 Бугульма.	03:00	22.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		22.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-1 со схемой Комплекта РЗА В1-220 Благовар.	03:00	23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами оборудования 110 кВ на ПС 220 кВ Туймазы. Оформить в МГР на май.		23.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	1 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-4	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 21.04-25.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить с переводом на ОВ.	с переводом на ОВ	14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-2	ТР	ТР и ПИ В-110 Райманово-2. Профконтроль защит	03:00	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Серафимовка	ВПр	Профконтроль защит.	03:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	ТР	ТР и ПИ АТ-4, ОПН-10 АТ-4.	01:00	07.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		07.04.2025 00:00	11.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-10 АТ-3. Устранение нагрева на ТР-110 АТ-3.	01:00	14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТО ТР-220 и ОР-220 АТ-1.	01:00	01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 сш-110	ТР	ТР ШР ТН-110 2 сш 110.	01:00	23.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить 23.04-24.04 (в заявленный срок недопустимо, из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР). 2. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		21.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да, срок ремонта изменен
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 сш-110	ТР	ТР ШР ТН-110 1 сш 110.	01:00	01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 1 СШ	ТР	ТО ШР ТН-220 1 СШ. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 1 СШ.	01:00	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	ТР	ТР и ПИ В-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2.	01:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-1	ТР	ТО ТР-220 АТ-1.	01:00	01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Да
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 2 сш	ТР	ТР ШР ТН-110 2 сш.	01:00	21.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			21.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 1 сш	ТР	ТР ШР ТН-110 1 сш.	01:00	01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			01.04.2025 00:00	02.04.2025 24:00	2 дн 0 ч		Нет
	Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	ТР	Устранение нагрева на ТР-110 АТ-3.	01:00	14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).		14.04.2025 00:00	18.04.2025 24:00	5 дн 0 ч		Нет

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	ВПр	Профконтроль Комплекта РЗА ШСВ-110 3-4 (АПВ, АВВ, УРОВ) (ШЭ 2607 019).	04:00	07.04.2025 00:00	10.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	07.04.2025 00:00	10.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТР	ТО ОР-220 АТ-1.	01:00	01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			01.04.2025 00:00	05.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	КР	КР 1 СШ 220, ТО ШР ТН-220 1 СШ, ТР ШР-1-220 Уфимская, ТР ШР-1-220 Гвардейская.	06:00	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2.	01:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	ТР	ТР ШР-1-220 Уфимская, ТО ТТ-220 Уфимская.	01:00	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	с переводом на ОВ	28.04.2025 00:00	01.05.2025 24:00	4 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР	ТР и ПИ АТ-6, опробование пожаротушения. ТР ТР2-500 АТ-6.	02:00	28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-110 2СШ	ТР	ТО ТН-110 2СШ, ТР ШР ТН-110 2СШ.	02:00	18.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная			18.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	ТР	ТР ШР-2 110 Ново-Стерлитамак-1. Опробование АПВ В-110 Ново-Стерлитамак-1.	02:00	23.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	23.04.2025 00:00	24.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	ТР	ТР В-110 Карламан-тяга 1 подрайонной организацией. ПК1 комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга 1 цепь с отпайкой на ПС Казанская.	02:00	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	28.04.2025 00:00	09.05.2025 24:00	12 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	ТР	ТР и ПИ В-110 Карламан-тяга-1, ТР ШР-2 110 Карламан-тяга-1.	02:00	20.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	20.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-2	ТР	ТР ШР-2 110 Дема-2.	02:00	25.04.2025 00:00	26.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	25.04.2025 00:00	26.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная "Зеленая"	ТР	ТР и ПИ В-110 Уфа-Южная "Зеленая". ПК комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово – Уфа-Южная "Зеленая" с отпайками (ДЗ, МПОТ, ТЭП, УРОВ, АВВ, АПВ) (ШЭ 2607 011).	02:00	01.04.2025 00:00	06.04.2025 24:00	6 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	01.04.2025 00:00	06.04.2025 24:00	6 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	ТР	ТО ТТ-110 АТ-3, ТР ШР-2 110 АТ-3.	02:00	18.04.2025 00:00	19.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	18.04.2025 00:00	19.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ТР	ТР и ПИ В-220 АТ-5.	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-110	ТР	ТР ШР ТН-110 2СШ, ШР-2 110 АТ-3, ТР ШР-2 110 Карламан-тяга-1, ШР-2 110 Ново-Стерлитамак-1, ШР-2 110 Дема-2.	02:00	18.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	18.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	10 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТР	ТР и ПИ В1-500 АТ-6, ТО ТТ-500 В1 АТ-6.	02:00	28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТР	ТР и ПИ В1-500 АТ-6, ТО ТТ-500 В1 АТ-6.	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 АТ-6	ТР	ТР и ПИ В2-500 АТ-6, ТР ТР2-500 АТ-6.	02:00	28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	04.05.2025 24:00	7 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 АТ-6	ТР	ТР и ПИ В2-500 АТ-6.	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 2 СШ	ТР	ТО ШР ТН-500 2СШ. ПК вторичных цепей ТН-500 2 СШ.	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	ТР	ТО ШР ТН-500 2СШ, ТР В2-500 Смеловская.	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТР	ТО ШР ТН-500 1СШ. ПК вторичных цепей ТН-500 1 СШ.	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 ЦШ-500	ТР	ТО ШР ТН-500 1ЦШ, ТР В1-500 Смеловская.	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	ТР	ТР и ПИ В2-500 Смеловская. Опробование комплекта РЗА В2-500 Смеловская (АВВ, ЗНР, ЗНР, ТАПВ, УРОВ).	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	ТР	ТР и ПИ В1-500 Смеловская. Опробование комплекта РЗА В1-500 Смеловская (АВВ, ЗНР, ЗНР, ТАПВ, УРОВ).	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	ВПр	Опробование АВВ В2-500 Уфимская (АВВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЗ 2710 511_200).	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	ВПр	Опробование АВВ В1-500 Уфимская (АВВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЗ 2710 511_200).	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ВПр	ПК АВВ В2-500 Бугульма (АВВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЗ 2710 511).	02:00	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	13.04.2025 00:00	17.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	ВПр	Профконтроль АВВ В1-500 Бугульма (АВВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЗ 2710 511).	02:00	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ в исходной схеме: 1.1. Разомкнут транзит 220 кВ Бугульма – Туймазы – Благовар; 1.2. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма не в транзите; 1.3. ВЛ 110 кВ Приотово-тяга – Абдулино-тяга № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга не в транзите.	08.04.2025 00:00	12.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТР	ТО и испытания ТН-500 Уфимская. СР ТР-10 ТН-500 Уфимская. Профвосстановление вторичных цепей ТН.	04:00	28.04.2025 00:00	02.05.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	02.05.2025 24:00	5 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул II цепь	КР	Замена ВЧЗ-110 Янаул-2 ф.С. ТО ЛР-110 Янаул-2, ОР-110 Янаул-2.	ВЗ	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (ГТР): 1. Разрешить 17.04-20.04 (заявленный срок 05.05-08.05) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в ПАР.	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР	Вывод в ремонт Р-500 ф А с заменой на Р-500 ф Р, ТР и Испытания Р-500, ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	06:00	29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		Выполнение работ возможно при положительных температурах наружного воздуха. Необходимость выполнения опробования пожаротушения перед летним сезоном.	29.04.2025 00:00	30.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТР	ТО ШР-1 Р-500.	04:00	23.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная			21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Рассматриваем	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Фаза "Р" Р-500	ТР	ТР и Испытание Р-500 ф Р.	06:00	15.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная			15.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Да	
Рассматриваем	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Фаза "А" Р-500	ТР	ТР Фаза "А" Р-500.	06:00	29.04.2025 00:00	24.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			29.04.2025 00:00	24.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	ТР	ТР ШР ТН-110 2 СШ.	04:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная			21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	ВПр	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3 и ЛЗШ-220.	01:00	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	ВПр	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3 и ЛЗШ-220.	01:00	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	КР	ТР ШР ТН-500 1 СШ. Профконтроль вторичных цепей.	06:00	23.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная		БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделять Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования.	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	ВПр	Замена устройств РЗА ОВ-220.	ВЗ	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	ВПр	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимого устройства ДЗШ-220.	ВЗ	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	ТР	ТО В-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1. ПК АВВ В-110 АТ-1.	02:00	13.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделять Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ.	13.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР	ТО В-110 Янаул-2, ТТ-110 Янаул-2. ТР ЛР-110 Янаул-2.	03:00	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима в ПАР (без ввода ГВО).	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР	ТО В-110 Янаул-2, ТТ-110 Янаул-2.	03:00	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная			с переводом на ОВ	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР	ТО ЛР В2-500 АТ-3. Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная			28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Нет	

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР	ТО ЛР В1-500 АТ-3. Испытания В1-500 АТ-3. Профконтроль АУВ В1-500 АТ-3. Замена устройств РЗА АТ-3.	03:00	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. 2. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 60 МВт, Аргамасского ЗУ не более 85 МВт и при температуре наружного воздуха не более +25 Град.Ц.	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР	ТО ШР В1-500 АТ-3.	04:00	23.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ.	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР	ТР ОР-110 Янаул-2.	02:00	17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Исходная		17.04.2025 00:00	20.04.2025 24:00	4 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 ЦШ-110	ТР	ТР ШР ТН-110 2 ЦШ, ШР-2-110 Гожан-1, ШР-2-110 Гожан-2.	04:00	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 ЦШ-500	КР	ТР ШР ТН-500 1 ЦШ. ТО ШР В1-500 АТ-3, ШР-1 Р-500.	06:00	23.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Измененная	БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Срок с 23.04. Не совмещать с ВЛ 500 кВ Бекетово-Уфимская (18.04-22.04).	21.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да, срок ремонта изменен	
Рассматриваем в	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ВПр	Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	03.04.2025 00:00	13.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Снятая		03.04.2025 00:00	13.04.2025 24:00	11 дн 0 ч	Нет	
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	КР	Выход в ремонт АТ-3 ф В с заменой на АТ-3 ф Р. ТР: АТ-3 ф. В, ОПН-500/220/10кВ АТ-3. СР: РБА-10 АТ-3, ТР-10 АТ-3. Исп: АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3. ТР и опробование АПДКТ АТ-3.	06:00	28.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Снятая и отказанная	БРДУ (ТР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. 2. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 60 МВт, Аргамасского ЗУ не более 85 МВт и при температуре наружного воздуха не более +25 Град.Ц. Выполнение работ возможно при положительных температурах наружного воздуха. Необходимость выполнения опробования пожаротушения перед летним сезоном.	28.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	1 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР	ТР: АТ-3 ф. А, В, С, ОПН-500/220/10кВ АТ-3. СР: РБА-10 АТ-3, ТР-10 АТ-3. Испытания: АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3. ТР и опробование АПДКТ АТ-3. ТР ЛСБ-500 АТ-3. ТО ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3. Замена устройств РЗА АТ-3.	ВЗ	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. 2. Разрешить при потреблении Благоварского ЗУ не более 60 МВт, Аргамасского ЗУ не более 85 МВт и при температуре наружного воздуха не более +25 Град.Ц.	28.04.2025 00:00	23.05.2025 24:00	26 дн 0 ч	Да	
Рассматриваем в	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "Р" АТ-3	ТР	ТР и испытания АТ-3 ф Р.	06:00	14.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная		14.04.2025 00:00	28.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР	ТР: АТ-1, ОПН-500/110/10кВ АТ-1. СР РБА-10 АТ-1. Испытания: АТ-1. ТР и опробование ПДКТ АТ-1.	06:00	13.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. В ПАР требуется выделить Блок 4 Кармановской ГРЭС на сеть 110 кВ для исключения превышения МДП в КС ОЗ Башкирского РДУ. Выполнение работ возможно при положительных температурах наружного воздуха.	13.04.2025 00:00	27.04.2025 24:00	15 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-1	ТР	ТР ШР-2-110 Гожан-1.	02:00	21.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	21.04.2025 00:00	23.04.2025 24:00	3 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Гожан-2	ТР	ТР ШР-2-110 Гожан-2.	02:00	24.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная		с переводом на ОВ	24.04.2025 00:00	25.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	КР	Замена КС-500 Буйская ф.А,В,С. ТО ОПН-500, КС-500, ВЧЗ-500, ТН-500 ВЛ Буйская. Первое ТО ОПН-500 через год после установки.	06:00	28.04.2025 00:00	07.05.2025 24:00	10 дн 0 ч	Исходная	Выполнение работ возможно во 2-3 кварталах при условии поставки оборудования	28.04.2025 00:00	07.05.2025 24:00	10 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВР-500	ТР	ТО ВР-500.	02:00	29.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	Перенос сроков. Не совмещать с АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская (03.04 - 07.04)	29.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР	ТР, ПИ, опробование ПЖТ Р-500.	04:00	29.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	Перенос сроков. Не совмещать с АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская (03.04 - 07.04)	29.03.2025 00:00	02.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ЗРР	В связи с выводом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская.	02:00	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная		не в транзите	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Нет
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ШСВ-220	ТР	ТР ШСВ-220, ТО ТТ-1 220 ШСВ, ТТ-2 220 ШСВ.	02:00	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режим в ПАР (без ввода ГВО).	28.04.2025 00:00	29.04.2025 24:00	2 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР	ТО КС-500, ВЧЗ-500, ТН-500 ВЛ Бекетово, ПИ КС-500, ТН-500 ВЛ Бекетово. Первое ТО КС-500 через год после установки.	02:00	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ: 1.1. АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская не в транзите; 1.2. ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская I цель с оттайками, ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская II цель с оттайками, не в транзите	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР	ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2.	02:00	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ: 1.1. АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская не в транзите; 1.2. ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская I цель с оттайками, ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская II цель с оттайками, не в транзите	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР	ТР и ПИ В1, ТО и ПИ ТТ-500 В1.	02:00	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Исходная	БРДУ (МГР): 1. Разрешить при возможности деления шунтирующей сети 220-110 кВ: 1.1. АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская не в транзите; 1.2. ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская I цель с оттайками, ВЛ 110 кВ Кропачево – Симская II цель с оттайками, не в транзите	18.04.2025 00:00	22.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Да	