

ЛЭП и ЭЛТ июль 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (кр. кап. ремонт, тр. текущ. ремонт, ср- сред. ремонт, впр- вынужденный простой, зпр- заявлены).	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связаны ли ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2	Замена дефектных изоляторов. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	18.07.18	19.07.18	2 дн	Исходная			18.07.18	19.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1	Замена дефектных изоляторов. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена дефектного г/з троса (АГ-24ч), устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	1	КР	22.06.18	03.07.18	12 дн	Продленная			22.06.18	03.07.18	12 дн		с отключением	21.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная-Уфимская ТЭЦ-2	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	30.07.18	31.07.18	2 дн	Исходная		Совместно с ТГ-7 Уфимской ТЭЦ-2	30.07.18	31.07.18	2 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Замена дефектных изоляторов. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	04.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	В связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово выполняется деление шунтирующей сети 220-110 кВ. Прием мощности по ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма не более 100 МВт	01:00	ЗРР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		без отключения	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	разрыв транзита в связи с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово.	01:00	ЗРР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн	не в транзите	без отключения	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Капремонт, замена дефектных изоляторов, верховая ревизия.	04:00	КР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Замена дефектных изоляторов, для БВР при ТО.	04:00	КР	09.07.18	12.07.18	4 дн	Исходная		Разрешить при температуре наружного воздуха не выше 25С	09.07.18	12.07.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-2	ТО ТТ-35 БСК-2, ПИ ОПН-110 БСК-2, контроль защит БСК-2. Замена дефектных конденсаторов БСК-2. СР КР-110 БСК-2.	02:00	ТР	28.06.18	02.07.18	5 дн	Исходная			28.06.18	02.07.18	5 дн		с отключением	07.10.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 Завод 1. Ревизия контактов ШР-1-110 Завод 1.	01:00	ЗРР	12.07.18	12.07.18	1 дн	Снята и отказанная			12.07.18	12.07.18	1 дн		без отключения	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяга-1	Ревизия контактов ШР-1-110 Аксаково - тяга-1.	01:00	ТР	09.07.18	09.07.18	1 дн	Исходная			09.07.18	09.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приотово-тяга-1	Ревизия контактов ШР-1-110 Приотово-тяга-1.	01:00	ТР	10.07.18	10.07.18	1 дн	Исходная			10.07.18	10.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	ТР В-110 БСК-2. ТО ТТ-110, СР КР-110 БСК-2, отбор проб масла ТТ-110 БСК-2. Контроль защит и АУВ.	02:00	ТР	28.06.18	02.07.18	5 дн	Исходная			28.06.18	02.07.18	5 дн		с отключением	12.02.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приотово-тяга-2	Ревизия контактов ШР-1-110 Приотово-тяга-2.	01:00	ТР	11.07.18	11.07.18	1 дн	Исходная			11.07.18	11.07.18	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	22.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-2	СР ШР-1 Шкапово-2.	02:00	СР	13.07.18	13.07.18	1 дн	Исходная			13.07.18	13.07.18	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	СР ШР-1-110 Шкапово-2. Ревизия контактов ШР-1-110 Приотово-тяга-1; ШР-1-110 Приотово-тяга-2; ШР-1-110 Аксаково-тяга-1; ШР-1-110 Завод-1.	03:00	СР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Усень-Иваново-1.	02:00	БВР	19.07.18	19.07.18	1 дн	Исходная			19.07.18	19.07.18	1 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Еремеево-1.	02:00	БВР	10.07.18	11.07.18	2 дн	Исходная			10.07.18	11.07.18	2 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	БВР при ревизии ВЧЗ-110 Еремеево-2.	02:00	БВР	05.07.18	05.07.18	1 дн	Исходная			05.07.18	05.07.18	1 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	Ревизия контактов ШР-1-110 Завод-1.	01:00	ТР	12.07.18	12.07.18	1 дн	Исходная			12.07.18	12.07.18	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	25.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1	Замена разъединителя РП-4-35 Белебей 1.	ВЗ	КР	09.07.18	11.07.18	3 дн	Исходная			09.07.18	11.07.18	3 дн		с отключением	09.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 2	Замена разъединителя РП-5-35 Белебей 2.	ВЗ	КР	06.07.18	06.07.18	1 дн	Измененная			12.07.18	14.07.18	3 дн		с отключением	10.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Ермолино	ТР ЛР-35 и РП-3 Ермолино.	02:00	ТР	26.07.18	27.07.18	2 дн	Исходная			26.07.18	27.07.18	2 дн		с отключением	28.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 1	Ревизия ВЧЗ-110 Усень-Иваново-1.	02:00	ТР	19.07.18	19.07.18	1 дн	Измененная			03.07.18	03.07.18	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково 1	ВЛ 110 кВ Аксаково – Еремеево 1	Ревизия ВЧЗ-110 Еремеево-1.	02:00	ТР	10.07.18	11.07.18	2 дн	Измененная			04.07.18	04.07.18	1 дн		с отключением	05.05.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково 2	ВЛ 110 кВ Аксаково – Еремеево 2	Ревизия ВЧЗ-110 Еремеево-2.	02:00	ТР	05.07.18	05.07.18	1 дн	Исходная			05.07.18	05.07.18	1 дн		с отключением	24.05.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ВЛ 110 кВ Аргатак – Чекамгуш 2	ТР ЛР-110, ОР-110 Чекамгуш 2.	04:00	ТР	05.07.18	07.07.18	3 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 ПС 110 кВ Языково.	05.07.18	07.07.18	3 дн		с отключением	26.11.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ВЛ 110 кВ Аргатак – Чекамгуш 1	ТР ЛР-110, ОР-110, ТО ТТ-110 Чекамгуш 1, отбор проб масла с В-110.	04:00	ТР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 ПС 110 кВ Языково.	02.07.18	04.07.18	3 дн		с отключением	16.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОВ 110	Для подмены В-110 Болтачево-1. ТР В-110 Болтачево-1, отбор проб масла с В-110 Болтачево-1 и ТТ-110 Болтачево-1.	04:00	ЗРР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		без отключения	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОВ 110	Для подмены В-110 Болтачево-2. ТР В-110 Болтачево-2, отбор проб масла с В-110 Болтачево-2 и ТТ-110 Болтачево-2.	04:00	ЗРР	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная			23.07.18	27.07.18	5 дн		без отключения	31.12.1899		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 Чекамгуш-1	ТР ЛР-110, ТО ТТ-110, отбор проб масла с В-110	04:00	ТР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ВЛ.	02.07.18	04.07.18	3 дн		с отключением	26.11.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 Чекамгуш-2	ТР ЛР-110, ТО ТТ-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110	04:00	ТР	05.07.18	06.07.18	2 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ВЛ.	05.07.18	06.07.18	2 дн		с отключением	05.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ВЛ-35 кВ Аргатак – Султанбеково 1	ТР ЛР-35 Султанбеково 1.	03:00	ТР	02.07.18	03.07.18	2 дн	Исходная			02.07.18	03.07.18	2 дн		с отключением	19.05.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргamak	ВЛ-35 кВ Аргamak – Султанбеково 2	ТР ЛР-35 Султанбеково 2.	03:00	ТР	09.07.18	10.07.18	2 дн	Исходная			09.07.18	10.07.18	2 дн		с отключением	25.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргamak	ВЛ-35 кВ Аргamak – Карача-Елга 1	ТР ЛР-35 Карача-Елга 1.	03:00	ТР	04.07.18	05.07.18	2 дн	Исходная			04.07.18	05.07.18	2 дн		с отключением	07.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргamak	ВЛ-35 кВ Аргamak – Карача-Елга 2	ТР ЛР-35 Карача-Елга 2.	03:00	ТР	11.07.18	12.07.18	2 дн	Исходная			11.07.18	12.07.18	2 дн		с отключением	08.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкaдар	Замена ЛР-220 Бекетово, ОР-220 Бекетово, ревизия ВЧЗ.	ВЗ	КР	22.06.18	03.07.18	12 дн	Продленная		Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 ПС 500 кВ Уфимская.	22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением	21.07.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод-1. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ЗРР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Снятая и отказанная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	08.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	В-110 Раевка-Тяга-1	Текущий ремонт В-110 Раевка-Тяга-1, ТО ТТ-110 Раевка-Тяга-1.	04:00	ТР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Исходная			02.07.18	04.07.18	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.02.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ОСШ-220	Замена ОР-220 ОСВ-220.	ВЗ	КР	09.07.18	18.07.18	10 дн	Исходная			09.07.18	18.07.18	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ОСШ-220	Замена ОР-220 Бекетово. ТР ОСШ 220.	ВЗ	КР	22.06.18	03.07.18	12 дн	Продленная		Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 ПС 500 кВ Уфимская.	22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ОСШ-220	Замена ОР-220 ОСВ-220 АГ-ВЗ.	ВЗ	КР	09.07.18	18.07.18	10 дн	Снятая и отказанная			09.07.18	18.07.18	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	ОСВ-220	Замена ОР-220 ОСВ-220.	ВЗ	КР	09.07.18	18.07.18	10 дн	Исходная			09.07.18	18.07.18	10 дн		с отключением	14.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкaдар	В-220 Бекетово	Замена ЛР-220 Бекетово.	ВЗ	КР	22.06.18	03.07.18	12 дн	Продленная		Не совмещается с ремонтом 2СШ 500 ПС 500 кВ Уфимская.	22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением	16.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга	ТР ОР-110 Серменево-тяга.	03:00	ТР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная		совмещен ие с работами ПО БУЭС	02.07.18	06.07.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Комбинат 1	ТР ОР-110 Комбинат 1.	03:00	ТР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная		совмещен ие с работами ПО БУЭС	09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	28.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	Текущий ремонт 1АТ, РР-10 ВДТ-1, ТР-10 ВДТ-1.ТО ТН-10 1АТ.	03:00	ТР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	21.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. ТО: ТТ-110 Маяк. Профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Маяк.	02:00	ЗРР	25.07.18	28.07.18	4 дн	Исходная			25.07.18	28.07.18	4 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	Текущий ремонт СР-1-220	03:00	ТР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Серменево-тяга.	02:00	ТР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная			02.07.18	06.07.18	5 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Комбинат-1.	03:00	ТР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	03.09.2012		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 1АТ	Техобслуживание ТТ 220 1АТ. Отбор проб масла.	03:00	ТР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 1АТ	Текущий ремонт В-110 1АТ, ТО ТТ 220 1АТ.	03:00	ТР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	21.06.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – ГПП 1	ТР ЛР-110 ГПП 1.	03:00	ТР	17.07.18	18.07.18	2 дн	Исходная			17.07.18	18.07.18	2 дн		с отключением	27.09.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт пленочной защиты	3	КР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1АТ на Кармановской ст.г.		09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	23.07.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В3-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит.	В3	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	17.11.2017	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Замена ЛР-220 Бекетово. ТО КС-220 Бекетово ф.А, С.	В3	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	09.10.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2	ТР ВЧЗ-110 Языково-2 ф.С.	02:00	ТР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная		Не совмещается с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.	16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением	19.06.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	ТР ЛР-110 Нурлино-1, ВЧЗ -110 Нурлино-1 ф.С.	02:00	ТР	18.07.18	20.07.18	3 дн	Исходная		Не совмещается с ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 1.	18.07.18	20.07.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	27.02.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТР ОР-110 ОСВ-110	02:00	ТР	09.07.18	10.07.18	2 дн	Исходная			09.07.18	10.07.18	2 дн		с отключением	28.08.2014	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	ТР В-110 Языково-2 ,ТТ-110 Языково-2	02:00	ТР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением	25.09.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	ТР ЛР-110 Нурлино-1	02:00	ТР	18.07.18	20.07.18	3 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	18.07.18	20.07.18	3 дн		с отключением	24.08.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В1-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит ВЛ 220 кВ Бекетово-Благовар ф.А,С	В3	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	23.07.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	Расшиновка, замена ТН 110 2 сек.ш. , ШР-2-110 Языково-2.	В3	КР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением	30.07.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	Ошиновка ТН-110 2 сек.ш. после замены. ТР ШР-2-110 ОСВ-110	В3	ТР	07.07.18	09.07.18	3 дн	Исходная			07.07.18	09.07.18	3 дн		с отключением	30.07.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	Замена ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово. Профвосстановление резервных защит ВЛ-220 Бекетово.	В3	КР	18.07.18	05.08.18	19 дн	Исходная			18.07.18	05.08.18	19 дн		с отключением	03.06.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТР ОР-110 ОСВ-110, ОСШ-110. Профконтроль вторичных цепей ТН-110 ОСШ.	04:00	ТР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	02.09.2015	
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	1 СШ-110	ТР и ПИ ОПН-110 1 С.Ш. Покраска порталов.	03:00	ТР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Снятая и отказанная			02.07.18	04.07.18	3 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Узельга	СР ЛР-110, ОР-110 Узельга.	02:00	СР	10.07.18	11.07.18	2 дн	Исходная			10.07.18	11.07.18	2 дн		с отключением	11.06.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 Шахты. ТР В-110 Шахты, ТТ-110 Шахты.	02:00	ЗРР	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная			23.07.18	27.07.18	5 дн		без отключения	12.08.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТР В-110 ГПП.	04:00	ЗРР	30.07.18	31.08.18	33 дн	Исходная			30.07.18	31.08.18	33 дн		без отключения	12.08.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 Учаль-3	ТР В-110 Учаль-3.	02:00	ТР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная			02.07.18	06.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	23.08.2013	

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	СР ОР-110 Узельга.	02:00	СР	10.07.18	11.07.18	2 дн	Исходная			10.07.18	11.07.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	ТР ОР-110 Орловка.	02:00	ТР	12.07.18	13.07.18	2 дн	Исходная			12.07.18	13.07.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	ТР ОР-110 Поляковка.	02:00	ТР	18.07.18	19.07.18	2 дн	Исходная			18.07.18	19.07.18	2 дн		с отключением	31.12.1899		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Поляковка	ТР ЛР-110, ОР-110 Поляковка.	02:00	ТР	18.07.18	19.07.18	2 дн	Исходная			18.07.18	19.07.18	2 дн		с отключением	20.08.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Орловка	ТР ЛР-110, ОР-110 Орловка.	02:00	ТР	12.07.18	13.07.18	2 дн	Исходная			12.07.18	13.07.18	2 дн		с отключением	14.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка	ТР ЛР-110, ОР-110 Поляковка.	02:00	ТР	18.07.18	19.07.18	2 дн	Исходная			18.07.18	19.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Орловка	ТР ЛР-110, ОР-110 Орловка.	02:00	ТР	12.07.18	13.07.18	2 дн	Исходная		совмещен ие с работами ПО Б.Э.С	12.07.18	13.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Узельга	ТР ЛР-110, ОР-110 Узельга.	02:00	ТР	10.07.18	11.07.18	2 дн	Исходная		совмещен ие с работами ПО Б.Э.С	10.07.18	11.07.18	2 дн		с отключением	10.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА.	04:00	ВПр	16.07.18	29.07.18	14 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2СШ 220 ПС 500 кВ Бекетово.		16.07.18	29.07.18	14 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	СР ЛР-110 Бирск.	06:00	СР	16.07.18	19.07.18	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами 1СШ 110 Приуфимской ТЭЦ и ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень. Оформить в график ремонтов на		16.07.18	19.07.18	4 дн		с отключением	02.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. ТР ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	04:00	ЗРР	09.07.18	10.07.18	2 дн	Исходная			09.07.18	10.07.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА	ВЗ	ВПр	23.07.18	29.07.18	7 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2СШ 220 ПС 500 кВ Бекетово.		23.07.18	29.07.18	7 дн		с отключением	09.09.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГППЗ УОС. С.Р.(Замена ОСИ): ШР-2-110 ГППЗ УОС	04:00	ЗРР	05.07.18	09.07.18	5 дн	Снятая и отказанная			05.07.18	09.07.18	5 дн		без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 УНПЗ "Ж. Замена ШР-2-110 УНПЗ "Ж"	04:00	ЗРР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Снятая и отказанная			16.07.18	20.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 УНПЗ "Ж. Замена ШР-4-110 УНПЗ "Ж".	04:00	ЗРР	23.07.18	30.07.18	8 дн	Снятая и отказанная			23.07.18	30.07.18	8 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 Химпром"З". Замена ШР-2-110 Химпром"З".	04:00	ЗРР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Снятая и отказанная			09.07.18	13.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 Химпром"З". Замена ШР-4-110 Химпром "З"	04:00	ЗРР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Снятая и отказанная			30.07.18	03.08.18	5 дн	с переводом на ОВ	без отключения	13.12.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	СР(Замена ОСИ) ШР ТН 3 сш-110 кВ	03:00	СР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Снятая и отказанная			02.07.18	04.07.18	3 дн		с отключением	20.01.2016		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	Замена ШР4 УНПЗ "Ж" (23-30.07), ШР-4-110 Химпром"З" (30.07-03.08)	2	КР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Снятая и отказанная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением	30.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-110	ТР ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	04:00	ТР	09.07.18	11.07.18	3 дн	Исходная			09.07.18	11.07.18	3 дн		с отключением	17.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 УНПЗ-Ж.	04:00	СР	11.07.18	13.07.18	3 дн	Исходная			11.07.18	13.07.18	3 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ОР-110 ГПП2-1Т УНХ.	04:00	СР	23.07.18	31.07.18	9 дн	Исходная			23.07.18	31.07.18	9 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 Бирск.	2	КР	16.07.18	19.07.18	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами 1СШ 110 Приуфимской ТЭЦ и ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень. Оформить в график ремонтов на		16.07.18	19.07.18	4 дн		с отключением	07.08.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	Замена ШР-2-110 УНПЗ "Ж" (16-20.07), ШР-2-110 Химпром"З" (09-13.07), СР(Замена ОСИ) ШР-2-110 ГППЗ УОС (5-9.07), ШР ТН 2 сек. 110 кВ	2	КР	05.07.18	20.07.18	16 дн	Снятая и отказанная			05.07.18	20.07.18	16 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА	ВЗ	ВПр	23.07.18	29.07.18	7 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 2СШ 220 ПС 500 кВ Бигульма		23.07.18	29.07.18	7 дн		с отключением	11.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	Замена ОР-110 Бирск. СР ЛР-110 Бирск, ревизия ВЧЗ Бирск ф.С.	1	СР	16.07.18	19.07.18	4 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами 1СШ 110 Приуфимской ТЭЦ и ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Ирень. Оформить в график ремонтов на		16.07.18	19.07.18	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП2-1Т УНХ	СР ЛР-110 ГПП2-1Т УНХ, ОР-110 ГПП2-1Т УНХ. Профвосстановление резервных защит.	01:00	СР	23.07.18	31.07.18	9 дн	Исходная		Корректировка ЦУС: совместно с ОЛЭП ПО ЦЭС	23.07.18	31.07.18	9 дн	под наведенным напряжением	с отключением	05.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	СР ЛР-110 УНПЗ-Ж, ОР-110 УНПЗ-Ж.	01:00	СР	11.07.18	13.07.18	3 дн	Исходная			11.07.18	13.07.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Ревизия контактных соединений на слухах к ЛСБ.	04:00	ТР	18.07.18	22.07.18	5 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово и 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово	16.07.18	20.07.18	5 дн		с отключением	14.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2	КР ЛР-110, ОР-110 Мелеуз-2.	04:00	КР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная		Совместно с работами по КЭС	02.07.18	06.07.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	КР ЛР-110 и ОР-110 Мелеуз-2. ТР, ПИ В-110 Мелеуз-2.	04:00	КР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	02.07.18	06.07.18	5 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	КР ОР-110 Мелеуз-2.	04:00	КР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	02.07.18	06.07.18	5 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	КР ОР-110 ТПГ.	04:00	КР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Смоленская-1	ТР, ПИ В-110 Смоленская-1.	02:00	ТР	02.07.18	04.07.18	3 дн	Снятая и отказанная			02.07.18	04.07.18	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2013	
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены ОВ-110.ТР ШР-1 110 ГПЗ левая.	04:00	ЗРР	05.07.18	05.07.18	1 дн	Снятая и отказанная	Корр. БСК.		05.07.18	05.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	ТР, ПИ В-110 Субханкулово 3. Первый профконтроль защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово 3.	03:00	ТР	02.07.18	06.07.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		02.07.18	06.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013	
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Первый профконтроль защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово 3.	04:00	ВПр	02.07.18	06.07.18	5 дн	Снятая и отказанная	Корр. БСК.		02.07.18	06.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	ТР, ПИ В-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		09.07.18	13.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТР ОР-110 Автоприбор 1	03:00	ТР	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		23.07.18	27.07.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	СР ОР-110 Райманово 1.	03:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная	Корр. БСК.		30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	ТР, ПИ В-110 Урусу 4.	03:00	ТР	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.08.2013	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 1	СР ЛР-110 Автоприбор 1. ТР ОР-110 Автоприбор 1.	03:00	СР	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная			23.07.18	27.07.18	5 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 1	СР ОР-110, ЛР-110 Райманово 1. Замена КС-110 Райманово 1 ф."В". Профвосстановление защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Райманово 1.	04:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная			30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-1	СР ЛР-110 Автоприбор-1. ТР ОР-110 Автоприбор-1.	03:00	СР	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная			23.07.18	27.07.18	5 дн		с отключением	11.09.2015	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-1	СР ЛР-110 и ОР-110 Райманово-1. Замена КС-110 Райманово-1 ф.В. Профвосстановление защит и автоматики ВЛ 110 кВ Туймазы - Райманово 1.	04:00	СР	30.07.18	03.08.18	5 дн	Исходная			30.07.18	03.08.18	5 дн		с отключением	26.09.2014	
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	ТР ОВ-110, ТО ТТ ОВ-110.	03:00	ТР	24.07.18	24.07.18	1 дн	Снятая и отказанная			24.07.18	24.07.18	1 дн		с отключением	22.11.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная 2	СР ЛР-110, ОР-110 Набережная 2.	06:00	СР	18.07.18	20.07.18	3 дн	Исходная			18.07.18	20.07.18	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	02.03.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-4	СР ТР-110 АТ-4, ТО ТТ-110 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	СР ЛР-220, ОР-220 Бекетово, демонтаж ВЧЗ и КС ф.А,В.	06:00	СР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	04.08.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	СР АТ-4, ревизия активной части, замена маслонасосов.	15	СР	23.07.18	10.08.18	19 дн	Исходная			23.07.18	10.08.18	19 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 сш-110	СР ШР ТН-110 1 сш.	06:00	СР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением	13.10.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Старая Уфа-2	ТР В-110 Старая Уфа-2, ТО ТТ-110 Старая Уфа-2.	06:00	ТР	23.07.18	23.07.18	1 дн	Исходная			23.07.18	23.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2016	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-2	СР ЛР-110 Набережная 2.	06:00	СР	18.07.18	20.07.18	3 дн	Исходная			18.07.18	20.07.18	3 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	СР ТР-220 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-110 1 сш	СР ШР ТН-110 1 сш.	06:00	СР	16.07.18	17.07.18	2 дн	Исходная			16.07.18	17.07.18	2 дн		с отключением	31.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	ТР СВ-110 2-4, ТО ТТ-110 СВ-110 2-4.	06:00	ТР	02.07.18	02.07.18	1 дн	Исходная			02.07.18	02.07.18	1 дн		с отключением	20.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	СР ЛР-220 Бекетово, ТО ТТ-220 Бекетово.	06:00	СР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 Бекетово.	06:00	СР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	СР ОР-110 АТ-4.	06:00	СР	23.07.18	03.08.18	12 дн	Исходная			23.07.18	03.08.18	12 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	СР ОР-110 Набережная 2.	06:00	СР	18.07.18	20.07.18	3 дн	Исходная			18.07.18	20.07.18	3 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамак 2	ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак 2.	02:00	ТР	30.07.18	30.07.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская.	04.07.18	04.07.18	1 дн		с отключением	29.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	06.07.18	06.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		06.07.18	06.07.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	13.07.18	13.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		13.07.18	13.07.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 2	ТР ЛР-110 Дема-2	02:00	ТР	06.07.18	06.07.18	1 дн	Исходная			06.07.18	06.07.18	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	14.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-220 2 СШ	Замена ШР ТН-220 2 СШ	ВЗ	КР	18.07.18	28.07.18	11 дн	Исходная			18.07.18	28.07.18	11 дн		с отключением	18.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-220 1 СШ	Замена ШР ТН-220 1 СШ	ВЗ	КР	12.07.18	20.07.18	9 дн	Снятая и отказанная			12.07.18	20.07.18	9 дн		с отключением	05.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ТР ШР-1 110 ОВ-110.	02:00	ТР	30.07.18	30.07.18	1 дн	Исходная			30.07.18	30.07.18	1 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	Замена ШР-1 220 ШСВ.	ВЗ	КР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	Замена ШР-2 220 ШСВ	ВЗ	КР	18.07.18	28.07.18	11 дн	Исходная		Корр. БСК.	18.07.18	28.07.18	11 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-2	ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак 2.	02:00	ТР	30.07.18	30.07.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская.	04.07.18	04.07.18	1 дн		с отключением	29.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	ТР ШР-1 110 Карламан-тяга 1, ТО ТТ-110 Карламан-тяга 1	02:00	ТР	31.07.18	31.07.18	1 дн	Исходная		Совместно с 1СШ 110 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	31.07.18	31.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-2	ТР ЛР-110 Дема-2, ТО ТТ-110 Дема-2	02:00	ТР	06.07.18	06.07.18	1 дн	Исходная			06.07.18	06.07.18	1 дн		с отключением	09.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "К."	ТР ЛР-110 Искино "Красная".	02:00	ТР	12.07.18	12.07.18	1 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	12.07.18	12.07.18	1 дн		с отключением	22.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	06.07.18	06.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом АТ-5 ПС 500 кВ Бекетово.		06.07.18	06.07.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	13.07.18	13.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом АТ-2 ПС 500 кВ Бекетово.		13.07.18	13.07.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Ашқадар	Ревизия спусков к ШР-2 220 Ашқадар ф.А,В,С со стороны 2 СШ-220.	02:00	ТР	18.07.18	18.07.18	1 дн	Исходная			18.07.18	18.07.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-110 Искино "Красная" ф.А.В.С.	02:00	ТР	12.07.18	12.07.18	1 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	12.07.18	12.07.18	1 дн		с отключением	14.09.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-110 У.Южная "З" ф.С.	02:00	ТР	18.07.18	18.07.18	1 дн	Снятая и отказанная		Совм. с ВЛ.	18.07.18	18.07.18	1 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	ТР ШР-1 110 АТ-6, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 Карламан-тяга 1, ШР-1 110 Искино "Красная", ТР ШР-1 110 ОВ-110, ШР-1 110 ШСВ-110, ШР-1 110 Дема-3, ШР-1 110 Уршак-тяга.	02:00	ТР	30.07.18	07.08.18	9 дн	Исходная			30.07.18	07.08.18	9 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-220	Замена ШР-2 220 ШСВ, ШР ТН-220 2 СШ ф.А.В.С.	ВЗ	КР	18.07.18	28.07.18	11 дн	Исходная		Корр. БСК.	18.07.18	28.07.18	11 дн		с отключением	10.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-220	Замена ШР-1 220 ШСВ.	ВЗ	КР	09.07.18	13.07.18	5 дн	Исходная			09.07.18	13.07.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино "Красная"	ТР ЛР-110 Искино "Красная", ревизия контактных соединений ВЧЗ-110 Искино "Красная" ф.А.В.С.	02:00	ТР	12.07.18	13.07.18	2 дн	Исходная		Корректировка ЦУС; совместно с ОЛЭП ПО ЦЭС	12.07.18	13.07.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	07.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	09.07.18	15.07.18	7 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		09.07.18	15.07.18	7 дн		с отключением	30.09.2017		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	13.07.18	13.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		13.07.18	13.07.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	06.07.18	06.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		06.07.18	06.07.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	09.07.18	15.07.18	7 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		09.07.18	15.07.18	7 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	02.07.18	15.07.18	14 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		02.07.18	15.07.18	14 дн		с отключением	03.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 ОСШ ф.В	Профиспытания ТН-220 ОСШ ф.В. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 ОСШ ф.В.	04:00	ТР	31.07.18	03.08.18	4 дн	Исходная			31.07.18	03.08.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	ТР и испытания ОПН-220 2 СШ. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 2СШ.	04:00	ТР	17.07.18	19.07.18	3 дн	Исходная			17.07.18	19.07.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	10.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	30.10.2017		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	29.07.18	29.07.18	1 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		29.07.18	29.07.18	1 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	СР ШР ТН-220 ОСШ ф.В. Испытания ТН-220 ОСШ ф.В. Профконтроль вторичных цепей ТН-220 ОСШ ф.В.	04:00	СР	31.07.18	03.08.18	4 дн	Исходная			31.07.18	03.08.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	Замена защит. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ВПр	23.07.18	30.07.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом блока 1 Кармановской ГРЭС. Оформить заявку в график ремонтов на август 2018.		23.07.18	30.07.18	8 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТР ШР2-220 АТ-2	02:00	ТР	09.07.18	10.07.18	2 дн	Исходная			09.07.18	10.07.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ-220 АМЕТ-2.	02:00	ВПр	23.07.18	27.07.18	5 дн	Исходная			23.07.18	27.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ-220 АМЕТ-1.	02:00	ВПр	16.07.18	20.07.18	5 дн	Исходная			16.07.18	20.07.18	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШН-35, ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2.	04:00	ТР	04.07.18	08.07.18	5 дн	Исходная			04.07.18	08.07.18	5 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР ТН-35, ТР ШР-35 ТСН-2, ТР-35 ТСН-2	04:00	ТР	04.07.18	08.07.18	5 дн	Исходная			04.07.18	08.07.18	5 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ШСВ-220	ТР ШР2-220 ШСВ, ТО ТТ1-220, ТТ2-220 ШСВ.	02:00	ТР	11.07.18	12.07.18	2 дн	Исходная			11.07.18	12.07.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-220	ТР ШР2-220 АТ-2, ТР ШР2-220 ШСВ	02:00	ТР	09.07.18	12.07.18	4 дн	Исходная			09.07.18	12.07.18	4 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР ШР-500 В4	02:00	ТР	04.07.18	08.07.18	5 дн	Исходная			04.07.18	08.07.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ШР-500 В1	02:00	ТР	04.07.18	08.07.18	5 дн	Исходная			04.07.18	08.07.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-500 В4, ТР 2СШ-500.	04:00	ТР	04.07.18	08.07.18	5 дн	Исходная			04.07.18	08.07.18	5 дн		с отключением			