

ЛЭП и ЭЛТ октябрь 2018 (Утв)

Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность	Вид ремонт	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Время ремонта.	Месячный. Заявка	Состояние	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное время.	Месячный. Заявленное время.	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего	Связанные работы	Группа
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. БВР при ТО.	04:00	ТР	24.10.18	27.10.18	4 дн	Исходная			24.10.18	27.10.18	4 дн		с отключением			9
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Разземление г/з тросов. БВР при ТО.	04:00	БВР	15.10.18	18.10.18	4 дн	Исходная			15.10.18	18.10.18	4 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Опробование схемы плавки гололеда на грозотросах с ПС Бугульма.	01:00	ПГ	15.10.18	15.10.18	1 дн	Исходная			15.10.18	15.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Опробование схемы плавки гололеда на г/з тросах с Кумертауской ТЭЦ.	01:00	ПГ	19.10.18	19.10.18	1 дн	Отказанная	ОренРДУ: В связи с отказом разземления грозотроса на ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ.		10.10.18	10.10.18	1 дн		с отключением	07.06.2018		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Разземление г/з тросов. БВР при ТО.	02:00	БВР	17.10.18	19.10.18	3 дн	Отказанная	ОренРДУ: Не совмещается с плановыми ремонтами на ВЛ 220 кВ Самаровка.	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Самаровка.	08.10.18	10.10.18	3 дн		с отключением	19.05.2017		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов), замена дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	13.10.18	18.10.18	6 дн	Исходная		ОренРДУ: В связи с переносом работ.	13.10.18	18.10.18	6 дн		с отключением	21.07.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	15.10.18	18.10.18	4 дн	Исходная		Разрешить при условии потребления электроэнергии.	15.10.18	18.10.18	4 дн		с отключением	30.08.2015		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Капремонт, для БПР при техническом обслуживании.	04:00	КР	15.10.18	18.10.18	4 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Благовар.	15.10.18	18.10.18	4 дн		с отключением	14.05.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Для БВР по вырубке угрожающих деревьев.	04:00	БВР	16.10.18	18.10.18	3 дн	Отказанная	Не совмещается с плановым ремонтом АГТЗ ВоГЭС.		16.10.18	18.10.18	3 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Для замены дефектных изоляторов и арматуры, разземление г/з троса, опробование схемы плавки гололеда на г/з тросе с ПС Бугульма.	04:00	КР	28.09.18	02.10.18	5 дн	Исходная			28.09.18	02.10.18	5 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	04.10.18	06.10.18	3 дн	Исходная		Сроки изменены в соответствии с условиями ОПУ.	04.10.18	06.10.18	3 дн		с отключением	24.09.2016		29
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Опробование схемы плавки гололеда на проводах и г/з тросах с ПС 500 кВ Магнитогорская и с ПС 500 кВ Бекетово.	01:00	ПГ	03.10.18	03.10.18	1 дн	Исходная		Сроки изменены в соответствии с условиями ОПУ.	03.10.18	03.10.18	1 дн		с отключением	02.10.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Разземление грозотросов.	04:00	БВР	03.10.18	03.10.18	1 дн	Исходная		Сроки изменены в соответствии с условиями ОПУ.	03.10.18	03.10.18	1 дн		с отключением	17.08.2018		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №92	Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов), замена дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	02.10.18	06.10.18	5 дн	Исходная			02.10.18	06.10.18	5 дн		с отключением	15.09.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №92	Замена дефектного г/з троса (а/г 48 часов), Замена дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	19.10.18	23.10.18	5 дн	Исходная			19.10.18	23.10.18	5 дн		с отключением	15.09.2016		
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с оттайкой на ПС Затон	Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки ОПН-220 на территории ПУ.	02:00	ТР	08.10.18	11.10.18	4 дн	Снятая и отказанная			08.10.18	11.10.18	4 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с оттайкой на ПС Затон	Замена дефектных изоляторов, верховая ревизия. Демонтаж защитных колпаков датчиков тока утечки ОПН-220 на территории ПУ.	04:00	ТР	19.10.18	21.10.18	3 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом АТ-5 ПС 500 кВ.	08.10.18	11.10.18	4 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Замена аппаратуры уплотнения ВЧ канала на ПС 220 кВ Аргамак в связи с заменой защит.	04:00	ВПр	24.10.18	27.10.18	4 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования с ПС 220 кВ Аргамак.	24.10.18	27.10.18	4 дн		с отключением	17.08.2018		
Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Опробование ШСВ-110 от защит АТ-2.	04:00	ВПр	10.10.18	10.10.18	1 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ИСШ 500 кВ ПС 500 кВ.	05.10.18	05.10.18	1 дн		с отключением			

Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-2	Текущий ремонт, замена масляных охладителей.	12:00	ТР	15.10.18	19.10.18	5 дн	Исходная			15.10.18	19.10.18	5 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	Опробование ШСВ-110 от защит АТ-1.	04:00	ВПр	09.10.18	09.10.18	1 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом 1СШ БСВ-110 ПС БСВ		04.10.18	04.10.18	1 дн		с отключением	08.11.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 2	ТР ЛР-110 Редькино 2, ОР-110 Редькино 2.	03:00	ТР	11.10.18	12.10.18	2 дн	Снятая и отказанная			11.10.18	12.10.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	12.06.2015		65
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ-110	Замена защит.	ВЗ	ВПр	01.10.18	10.10.18	10 дн	Исходная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1СШ БСВ-110 ПС БСВ		01.10.18	10.10.18	10 дн		с отключением	22.07.2016		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-220	Опробование защит ВЛ 220 кВ Буйская - Аргамак после замены.	02:00	ВПр	26.10.18	26.10.18	1 дн	Исходная	Разрешить при условии согласования		26.10.18	26.10.18	1 дн		с отключением	06.11.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	ТР ЛР-110 Редькино 2.	03:00	ТР	11.10.18	12.10.18	2 дн	Снятая и отказанная	Совместно с ВЛ		11.10.18	12.10.18	2 дн		с отключением	01.08.2014		65
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	В-220 Буйская	Замена защит.	12	ВПр	15.10.18	27.10.18	13 дн	Исходная	Разрешить при условии согласования		15.10.18	27.10.18	13 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Редькино 2.	02:00	ТР	11.10.18	12.10.18	2 дн	Исходная	Разрешить при условии разрешённой замены на ВЛ		11.10.18	12.10.18	2 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ-35 кВ Аргамак – Султанбеково 1	ТР ЛР-35 Султанбеково 1.	03:00	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	Снятая и отказанная			15.10.18	16.10.18	2 дн		с отключением	19.05.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ-35 кВ Аргамак – Султанбеково 2	ТР ЛР-35 Султанбеково 2.	03:00	ТР	22.10.18	23.10.18	2 дн	Исходная			22.10.18	23.10.18	2 дн		с отключением	25.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 1	ТР ЛР-35 Карача-Елга 1.	03:00	ТР	17.10.18	19.10.18	3 дн	Снятая и отказанная			17.10.18	19.10.18	3 дн		с отключением	07.10.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ-35 кВ Аргамак – Карача-Елга 2	ТР ЛР-35 Карача-Елга 2.	03:00	ТР	24.10.18	25.10.18	2 дн	Исходная			24.10.18	25.10.18	2 дн		с отключением	08.10.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	В-35 Султанбеково-2	ТР ЛР-35 Султанбеково-2, ШР-2-35 Султанбеково-2.	03:00	ТР	22.10.18	23.10.18	2 дн	Исходная			22.10.18	23.10.18	2 дн		с отключением	22.08.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	В-35 Карача-Елга-2	ТР ЛР-35 Карача-Елга-2, ШР-2-35 Карача-Елга-2.	03:00	ТР	24.10.18	25.10.18	2 дн	Исходная			24.10.18	25.10.18	2 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	В-35 Уртаево	ТР ШР-2-35 Уртаево.	03:00	ТР	26.10.18	26.10.18	1 дн	Исходная			26.10.18	26.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Аргамак	2 сш-35	ТР ШР-2-35 Султанбеково-2, ШР-2-35 Карача-Елга-2, ШР-2-35 Уртаево.	03:00	ТР	22.10.18	26.10.18	5 дн	Исходная			22.10.18	26.10.18	5 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 2АТ	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	Исходная			15.10.18	16.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	27.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	10.10.18	10.10.18	1 дн	Исходная			10.10.18	10.10.18	1 дн		с отключением	04.10.2017		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-2	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	23.10.18	23.10.18	1 дн	Измененная	ВЛ под ОВ.		08.10.18	08.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	22.10.18	22.10.18	1 дн	Измененная	ВЛ под ОВ.		05.10.18	05.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.02.2016		

Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	19.10.18	19.10.18	1 дн	Измененная		ВЛ под ОВ.	03.10.18	03.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	25.10.18	26.10.18	2 дн	Измененная		ВЛ под ОВ.	01.10.18	02.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-2	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	09.10.18	09.10.18	1 дн	Исходная			09.10.18	09.10.18	1 дн		с отключением	03.09.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Стерлитамак-2	Профвосстановление рез. защит.	04:00	ВПр	24.10.18	24.10.18	1 дн	Измененная		ВЛ под ОВ.	01.10.18	12.10.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.09.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Замена резервных защит.	12	ВПр	22.10.18	02.11.18	12 дн	Исходная		ВЛ под ОШСВ с объединением 1 и 2 сек. шин 220 кВ	22.10.18	02.11.18	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Машзавод-1	Проверка привода выключателя.	04:00	ТР	04.10.18	04.10.18	1 дн	Исходная			04.10.18	04.10.18	1 дн		с отключением	27.06.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Демонтаж внешних связей НВЧЗ (ГДЭ 2802) ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц. с комплектом РЗА ШЛ2606 ОВ-110.	01:00	ВПр	01.10.18	01.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	01.10.18	01.10.18	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Опробование цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц.	01:00	ВПр	08.10.18	08.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	08.10.18	08.10.18	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Демонтаж внешних связей НВЧЗ (ГДЭ 2802) ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 2ц. с комплектом РЗА ШЛ 2606 ОВ-110.	01:00	ВПр	11.10.18	11.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	11.10.18	11.10.18	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	Замена защит.	20	ВПр	11.10.18	31.10.18	21 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	11.10.18	31.10.18	21 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.07.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	Подключение токовых цепей Ш2600.07.542 (НВЧЗ). Подключение внешних связей Ш2600.07.542 (НВЧЗ) с комплектом РЗА ШЛ 2606.510 ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц. с комплектом РЗА ШЛ2606.510 ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц.	01:00	ВПр	09.10.18	09.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	09.10.18	09.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.12.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	Демонтаж токовых цепей ГДЭ 2802. Демонтаж внешних связей ГДЭ 2802 с комплектом РЗА ШЛ2606.510 ВЛ-110 кВ Белорецк-220 - Белорецк-110 1ц.	01:00	ВПр	01.10.18	01.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	01.10.18	01.10.18	1 дн		с отключением	25.12.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Ремонт пленочной защиты АТ-1. ТР АТ-1. Замена проходных изоляторов в реакторной.	5	СР	01.10.18	05.10.18	5 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Благовар.		01.10.18	05.10.18	5 дн		с отключением	23.07.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	В3-220	Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	20	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами АТ-5 ПС 500 кВ Благовар и АТ-5 ПС 500 кВ Благовар.		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением	17.11.2017		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	20	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами АТ-5 ПС 500 кВ Благовар и АТ-5 ПС 500 кВ Благовар.		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением	04.08.2017		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	В2-220	Наладка основной и резервных защит и АУВ В2-220, ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	20	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами АТ-5 ПС 500 кВ Благовар и АТ-5 ПС 500 кВ Благовар.		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением	03.07.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	Проверка привода.	04:00	ТР	09.10.18	09.10.18	1 дн	Исходная			09.10.18	09.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Проверка привода.	04:00	ТР	08.10.18	08.10.18	1 дн	Исходная			08.10.18	08.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Благовар	В-110 АТ-1	Проверка привода.	04:00	ТР	10.10.18	10.10.18	1 дн	Исходная			10.10.18	10.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.07.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Первый профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	15.10.18	19.10.18	5 дн	Исходная			15.10.18	19.10.18	5 дн		с отключением			

Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Первый профконтроль резервных защит, вторичных цепей ТН-1 220.	04:00	ВПр	22.10.18	26.10.18	5 дн	Исходная			22.10.18	26.10.18	5 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ирмель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель 2	Замена защит ВЛ.	10	ВПр	15.10.18	24.10.18	10 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	15.10.18	24.10.18	10 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-2	Замена и опробование защит ВЛ-220 кВ Смеловская - Ирмель 2.	02:00	ВПр	15.10.18	24.10.18	10 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	15.10.18	24.10.18	10 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-1	Опробование взаимодействия защит ВЛ-220 кВ Смеловская - Ирмель 2.	02:00	ВПр	24.10.18	24.10.18	1 дн	Исходная		Разрешить при условии согласования	24.10.18	24.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	В2-220 Затон	БВР при замене ИОС 8 шт на опорах 2 шт м/ду ШР-2 В2-220 Затон и В2-220 Затон	ВЗ	БВР	14.10.18	18.10.18	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ВЛ	14.10.18	18.10.18	5 дн		с отключением	22.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	14	ВПр	10.10.18	25.10.18	16 дн	Отказанная	Отмена БСК.		10.10.18	25.10.18	16 дн		с отключением	31.08.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 Бирск	СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск.	03:00	СР	22.10.18	29.10.18	8 дн	Измененная		Совместно с ВЛ.	02.10.18	09.10.18	8 дн		с отключением	02.12.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена защит.	ВЗ	ВПр	15.10.18	23.10.18	9 дн	Отказанная	Отмена БСК.		15.10.18	23.10.18	9 дн		с отключением	09.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	2 сш-220	БВР при замене ИОС 12шт на опорах 3шт м/ду ТР-220 АТ-2 и 2 сш 220	04:00	БВР	14.10.18	18.10.18	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ВЛ	14.10.18	18.10.18	5 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	ОСШ-110 2-4	СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск.	03:00	СР	22.10.18	29.10.18	8 дн	Измененная		Совместно с ВЛ.	02.10.18	09.10.18	8 дн		с отключением	07.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НФЗ	Замена КС-220 ТЭЦ-2 ф.С, БВР при: замена ИОС на опорах 3 шт м/ду ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2 и ЛСБ-220 ТЭЦ-2, ТР, Ревизия ВЧЗ ф.С, испытание ТН-220 ТЭЦ-2	ВЗ	КР	15.10.18	18.10.18	4 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом АТ-2	15.10.18	18.10.18	4 дн		с отключением	30.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НФЗ	Замена защит.	ВЗ	ВПр	15.10.18	23.10.18	9 дн	Отказанная	Отмена БСК.		15.10.18	23.10.18	9 дн		с отключением	11.11.2017		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	ВЛ 110 кВ НФЗ – Бирск	СР ЛР-110 Бирск, ревизия ВЧЗ Бирск, замена ОР-110 Бирск.	03:00	СР	22.10.18	29.10.18	8 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом 1СШ	02.10.18	09.10.18	8 дн	под наведенным напряжением	с отключением	01.12.2016		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ НФЗ	АТ-2	Замена струйных реле, монтаж температурной блокировки РПН, замена ТР-35 ТСН 2, БВР при замене ИОС 12шт на опорах 3шт м/ду ТР-220 АТ-2 и 2 сш 220	04:00	ТР	14.10.18	18.10.18	5 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом ВЛ	14.10.18	18.10.18	5 дн		с отключением	20.12.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Югагузино – Самаровка	Опробование установки плавки гололеда на проводах.	01:00	ПГ	01.10.18	01.10.18	1 дн	Отказанная	Отмена БСК.		01.10.18	01.10.18	1 дн		с отключением	01.08.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Замена защит.	ВЗ	ВПр	17.10.18	19.10.18	3 дн	Отказанная	ОренРДУ: Не совмещается с плановыми ремонтами	Не совмещается с ПЛ ремонтом	01.10.18	16.10.18	16 дн		с отключением	07.06.2018		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	Подключение и опробование защит ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ - Самаровка.	04:00	ВПр	09.10.18	10.10.18	2 дн	Исходная			09.10.18	10.10.18	2 дн		с отключением	04.07.2016		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 МХЗ-4. Регулировка привода.	04:00	ЗРР	04.10.18	04.10.18	1 дн	Исходная			04.10.18	04.10.18	1 дн		без отключения	28.10.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 Смоленская-2. Проверка привода.	04:00	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	Исходная			05.10.18	05.10.18	1 дн		с отключением	28.10.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	Проверка привода.	04:00	ТР	02.10.18	02.10.18	1 дн	Исходная			02.10.18	02.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.10.2016		

Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	Проверка привода.	04:00	ТР	03.10.18	03.10.18	1 дн	Исходная			03.10.18	03.10.18	1 дн		с отключением	06.07.2018		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Опробование установки плавки гололеда.	03:00	ПГ	01.10.18	01.10.18	1 дн	Исходная			01.10.18	01.10.18	1 дн		с отключением	13.07.2018		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	Замена защит.	ВЗ	ВПр	17.10.18	19.10.18	3 дн	Отказанная	ОренРДУ: Не совмещается с плановыми ремонтами вл 220 кВ Самаровка	Не совмещается с ПЛ ремонтом вл 220 кВ	01.10.18	16.10.18	16 дн		с отключением	27.07.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	Замена защит.	ВЗ	ВПр	17.10.18	19.10.18	3 дн	Отказанная	ОренРДУ: Не совмещается с плановыми ремонтами вл 220 кВ Самаровка	Не совмещается с ПЛ ремонтом вл 220 кВ	01.10.18	16.10.18	16 дн		с отключением	16.08.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки гололеда	Опробование установки плавки гололеда.	03:00	ПГ	01.10.18	01.10.18	1 дн	Исходная			01.10.18	01.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1 110 присоединений.	03:00	СР	03.10.18	23.10.18	21 дн	Исходная, разбитая		Корр. БСК.	03.10.18	23.10.18	21 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 2	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Урусу 2.	02:00	ТР	05.10.18	06.10.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Урусу	22.10.18	23.10.18	2 дн		с отключением	25.03.2015		1
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 1	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Урусу 1.	02:00	ТР	03.10.18	04.10.18	2 дн	Измененная		Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Урусу	08.10.18	09.10.18	2 дн		с отключением	20.03.2015		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	20	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами АТ-5 ПС 500 кВ Благовар и АТ-6 ПС		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением	04.08.2017		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-110 1 СШ	ТР, ПИ ОПН-110 1 СШ 110 кВ	03:00	ТР	03.10.18	23.10.18	21 дн	Исходная, разбитая		Корр. БСК.	03.10.18	23.10.18	21 дн		с отключением	29.08.2014		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Райманово 2. СР ШР-1 110 Райманово 2.	03:00	ЗРР	18.10.18	19.10.18	2 дн	Исходная			18.10.18	19.10.18	2 дн		без отключения	09.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 2. ТР ШР-1 110 Автоприбор 2	03:00	ЗРР	03.10.18	04.10.18	2 дн	Исходная		Корр. БСК.	03.10.18	04.10.18	2 дн		без отключения	09.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. ТР ШР-1 110 ГПЗ правая.	03:00	ЗРР	05.10.18	05.10.18	1 дн	Исходная		Корр. БСК.	05.10.18	05.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	без отключения	09.11.2012		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	СР ШР-1 110 Субханкулово 3 .	03:00	СР	11.10.18	12.10.18	2 дн	Исходная		Корр. БСК.	11.10.18	12.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.06.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	СР ШР-1 110 Субханкулово 2 .	03:00	СР	17.10.18	18.10.18	2 дн	Исходная		Корр. БСК.	17.10.18	18.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	СР ШР-1 110 Субханкулово 1. ТР, ПИ В-110 Субханкулово 1.	03:00	СР	15.10.18	16.10.18	2 дн	Исходная		Корр. БСК.	15.10.18	16.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	ТР, ПИ В-110 Субханкулово 1.	04:00	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	Снятая и отказанная		Корр. БСК.	15.10.18	16.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	14	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами АТ-5 и АТ-6 ПС 500 кВ Благовар		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	Замена основной, резервных защит и АУВ ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.	14	ВПр	08.10.18	31.10.18	24 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ремонтами АТ-5 и АТ-6 ПС 500 кВ Благовар		08.10.18	31.10.18	24 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-1	СР ШР-1 110 Урусу 1 . ТР, ПИ В-110 Урусу-1. БВР при ревизии ВЧЗК Урусу 1.	03:00	СР	08.10.18	09.10.18	2 дн	Исходная		Корр. БСК.	08.10.18	09.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013		

Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-1	ТР, ПИ В-110 Уруссy 1.	04:00	ТР	08.10.18	09.10.18	2 дн	Снятая и отказанная		Корр. БСК.	08.10.18	09.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-4	ТР ШР-1 110 Уруссy 4.	ВЗ	ТР	10.10.18	10.10.18	1 дн	Исходная			10.10.18	10.10.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.08.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-2	СР ШР-1 110 Уруссy 2 . ТР, ПИ В-110 Уруссy-2. БВР при ревизии ВЧЗК Уруссy-2.	03:00	СР	29.10.18	30.10.18	2 дн	Измененная		Совм. с ВЛ.	22.10.18	23.10.18	2 дн		с отключением	29.08.2013		
Башкирская сетевая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссy-2	ТР, ПИ В-110 Уруссy 2.	04:00	ТР	15.10.18	16.10.18	2 дн	Снятая и отказанная		Корр. БСК.	22.10.18	23.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.08.2013		1
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	Реконструкция АТ-6 (замена вводов 500 кВ). ТР АТ-6, опробование ПЖТ. Профконтроль УРОВ В1-500, В2-500 АТ-6.	8	ТР	22.10.18	01.11.18	11 дн	Исходная			22.10.18	01.11.18	11 дн		с отключением	05.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР, опробование ПЖТ, перевод АТ-5 ф.в. из под РЕЗ.ф.	02:00	ТР	08.10.18	12.10.18	5 дн	Исходная			08.10.18	12.10.18	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Замена защит.	14	ВПр	13.10.18	28.10.18	16 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		13.10.18	28.10.18	16 дн		с отключением	14.11.2016		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	22.10.18	22.10.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		22.10.18	22.10.18	1 дн		с отключением	08.09.2016		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	18.10.18	18.10.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		18.10.18	18.10.18	1 дн		с отключением	05.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ЛР-1, ЛР-2 Уфимская, ревизия контактных соединений ВЧЗ-500 Уфимская; ТО ТН-500 Уфимская	02:00	ТР	04.10.18	05.10.18	2 дн	Измененная		Сроки изменены в соответствии с графиком ОМУ	19.10.18	20.10.18	2 дн		с отключением	24.09.2016		29
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	17.10.18	17.10.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		17.10.18	17.10.18	1 дн		с отключением	03.10.2014		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	ТР ЛР-2 Уфимская	02:00	ТР	04.10.18	05.10.18	2 дн	Измененная			19.10.18	20.10.18	2 дн		с отключением			29
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	ТР ЛР-1 Уфимская	02:00	ТР	04.10.18	05.10.18	2 дн	Измененная			19.10.18	20.10.18	2 дн		с отключением	19.12.2012		29
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	16.10.18	16.10.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		16.10.18	16.10.18	1 дн		с отключением	19.12.2012		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	Опробование после замены защит АТ-2.	04:00	ВПр	15.10.18	15.10.18	1 дн	Отказанная	Отказать, из-за превышения МДП по неинструктивному значению АД 220 кВ		15.10.18	15.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Буйская-Янаул-2ц. Выправка приемных порталов в яч. ВЛ 110 кВ Буйская – Янаул 2. Замена привода ЛР-110 и ОР-110 Янаул 2.	04:00	ТР	01.10.18	02.10.18	2 дн	Исходная			01.10.18	02.10.18	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	21.07.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	ТР ЛР-220 Аргамак, ревизия ВЧЗК ВЛ-220 Буйская-Аргамак.	04:00	ТР	24.10.18	27.10.18	4 дн	Исходная			24.10.18	27.10.18	4 дн		с отключением			9
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу ф.А Р-500 и вывод в ремонт ф.В Р-500 с заменой на ф. Р Р-500. ТР и испытания Р-500 и ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	04:00	ТР	09.10.18	09.10.18	1 дн	Исходная			09.10.18	09.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу ф.В Р-500 и вывод в ремонт ф.С Р-500 с заменой на ф.Р Р-500. ТР и испытания Р-500 и ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	04:00	ТР	15.10.18	15.10.18	1 дн	Исходная			15.10.18	15.10.18	1 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу ф.С Р-500 и вывод в резерв ф. Р Р-500. ТР и испытания Р-500 и ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.	04:00	ТР	22.10.18	22.10.18	1 дн	Исходная			22.10.18	22.10.18	1 дн		с отключением			

Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	ТО ТН-500 1 СШ. СР ШР ТН-500 1 СШ, ТР-35 ЭМУ ТН-500 1 СШ.	04:00	СР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			69
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Опробование защит после замены.	02:00	ВПр	25.10.18	27.10.18	3 дн	Исходная			25.10.18	27.10.18	3 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	Выправка порталов в яч.ШСВ-110.	06:00	ТР	03.10.18	06.10.18	4 дн	Исходная			03.10.18	06.10.18	4 дн		с отключением	29.10.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	Замена защит.	ВЗ	ВПр	15.10.18	27.10.18	13 дн	Исходная	Разрешить при условии согласования		15.10.18	27.10.18	13 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Аргмак	ТР ЛР-220 Аргмак.	04:00	ТР	24.10.18	27.10.18	4 дн	Исходная			24.10.18	27.10.18	4 дн		с отключением			9
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	СР ШР2-110 АТ-1.	06:00	СР	05.10.18	06.10.18	2 дн	Исходная	Совместно со 2 СШ-110 ПС 500 кВ Буйская.		05.10.18	06.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	Замена привода ЛР-110 Янаул-2.	04:00	ТР	01.10.18	02.10.18	2 дн	Исходная			01.10.18	02.10.18	2 дн		с отключением	07.08.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	СР ШР2-110 Янаул-1.	04:00	СР	03.10.18	04.10.18	2 дн	Исходная	Совместно со 2 СШ-110 ПС 500 кВ Буйская.		03.10.18	04.10.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			72
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	14	ВПр	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	25.09.2014		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР ШР В1-500 Уфимская. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	11.12.2015		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР ШР В1-500 Карм.ГРЭС. Профконтроль вторичных цепей ТТ, АУВ.	04:00	ТР	01.10.18	02.10.18	2 дн	Исходная			01.10.18	02.10.18	2 дн		с отключением	11.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	14	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	11.09.2013		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	ТР ШР В1-500 АТ-3. Подключение и опробование взаимодействия ТЦ, цепей АУВ с вновь введенными комплектами ДЗШ.	04:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	Замена привода ОР-110 Янаул-2.	04:00	ТР	01.10.18	02.10.18	2 дн	Исходная			01.10.18	02.10.18	2 дн		с отключением	27.07.2012		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	БВР по ТР ЛР-220 и ревизии ВЧЗК ВЛ-220 Буйская-Аргмак.	04:00	БВР	24.10.18	27.10.18	4 дн	Исходная	Не совмещается с ремонтом 2СШ-110 кВ		24.10.18	27.10.18	4 дн		с отключением			9
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	СР: ШР2-110 Янаул-1ц, ШР2-110 АТ-1. Выправка приемных порталов в яч. ШСВ-110.	06:00	СР	03.10.18	06.10.18	4 дн	Исходная			03.10.18	06.10.18	4 дн		с отключением			72
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	СР ШР ТН-500 1СШ. ТР: ШР-500 АТ-1, ШР В1-500 АТ-3, ШР В1-500 Уфимская, ШР В1-500 Кармановская ГРЭС. Замена ДЗШ-500 1СШ 1,2 Комплект	06:00	СР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением			69
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР и испытания АТ-1. ТР: ШР-500 АТ-1, ОПН-500/110/10кВ АТ-1. Испытания ОПН РБА-10 АТ-1. СР ОР-110 АТ-1. ТР и опробование АПЖТ АТ-1.	06:00	ТР	25.09.18	08.10.18	14 дн	Исходная			25.09.18	08.10.18	14 дн		с отключением	26.12.2014		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	Отключить В-220 АТ-2 на время ремонта ВЛ-500 кВ Бекетово - Уфимская.	02:00	ЗРР	04.10.18	06.10.18	3 дн	Исходная			04.10.18	06.10.18	3 дн		с отключением	12.12.2013		
Башкирская сетевая	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ЛР-500 Бекетово, ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ВЧЗ-500 Бекетово. ТР ЛСБ-500 Бекетово.	02:00	ТР	04.10.18	06.10.18	3 дн	Исходная	Сроки изменены в соответствии с		04.10.18	06.10.18	3 дн		с отключением	24.09.2016		

Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	B2	ТР ЛР-500 В2, ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В2	02:00	ТР	04.10.18	06.10.18	3 дн	Исходная			04.10.18	06.10.18	3 дн		с отключением			
Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	B1	ТР ЛР-500 В1, ТО и ПИ ТТ-500 В1	02:00	ТР	04.10.18	06.10.18	3 дн	Исходная			04.10.18	06.10.18	3 дн		с отключением			