

Утверждаю  
 Главный инженер ООО "БСК"  
 Р.А. Нурлыгаянов  
 2016г.

Отчет по осуществлению контроля за выполнением мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности за 2015 г.

№	Наименование мероприятия	Планоые годовые затраты на внедрение мероприятий тыс. руб. с НДС	Плановое распределение затрат по исполнению мероприятий				Фактические затраты по году на внедрение мероприятий по реестру актов выполненных работ и списанию материалов, тыс. руб. с НДС	Выполнение мероприятий ПО ГДУ, %	Источник финансирования	Примечание
			(тыс. руб)							
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт здания ЗВН ПС «Бекетово» с облицовкой периметра стен	2 610,4	0	400,0	1 200,0	1 010,4	2233,4	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
2	Ремонт здания автосоаянки (замена ворот, утепление стен) ПС Уфимская	3 858,7	0	1500,0	1 858,7	500	3 291,30	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
3	Ремонт здания Главного корпуса РЭП-1 (замена котлов, замена ворот и т.п.) ПС Уфимская	622,3	0	0	622,3	0	548,6	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
4	Ремонт здания гаража с облицовкой фасада ПС «Аргатак».	1 017,2	0	0	0	1 017,2	832,1	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
5	Ремонт здания мастерской на ПС "Ашкадар"	1 731,9	0	0	0	1 731,9	1 488,90	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
6	Внедрение автоматики отопления административных зданий и обогрева ПС Бектово, Уфимская, Аргатак, Ашкадар	100,0	0	0	60	40	98,7	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.
7	Установка энергосберегающих ламп освещения в производственных помещениях и закрытых боксах.	104	0	0	54	50	108,17	100	Ремонтная программа ООО "БСК"	Показатель выполнен с учетом экономии по закупочным процедурам.

Начальник ПТО



М.И. Саляев