

Мероприятия программы энергосбережения ООО "БСК" за отчетный период (2017 год)

Утверждено
Исполнительный директор ООО "БСК"
С. В. Липатев
31.01 2018 г.

№	Наименование мероприятия	Планируемые затраты на внедрение мероприятий, тыс. руб. с НДС	Корректировка затрат на внедрение мероприятий по результатам торгов, тыс. руб. с НДС	Планируемое распределение затрат по исполнению мероприятий (тыс. руб.)				Фактические затраты на внедрение мероприятий по реестру актов выполненных работ и списанию материалов, тыс. руб. с НДС	Степень выполнения мероприятий, %	Примечание
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды электростанций и хозяйственные нужды (замена освещения и утепление административных и производственных помещений; Замена системы отопления кластерной и административных зданий). Пункт 8 Приложения №3 к программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО "БСК" на 2017-2021 гг.									
1.1	Ремонт здания КПЗ АГ-1, лит. Е	1542,90	1 533,1	0,00	0,00	1 533,1	0,00	1 533,1	100,00	Показатель выполнен
1.2	Ремонт гаража ПС "Вульская" (ремонт полов, замена откосов)	300,00	270,6	0,00	0,00	0,00	270,6	270,5	99,98	Показатель выполнен
1.3	Ремонт помещений ПЦУ, ОПУ, бытовых помещений ПС "НПЗ"	200,00	184,8	0,00	0,00	0,00	184,8	183,9	99,51	Показатель выполнен
1.4	Ремонт помещений проходной (стены, полы) ПС "НПЗ"	115,00	112,5	0,00	0,00	0,00	112,5	112,5	100,04	Показатель выполнен
1.5	Ремонт ОПУ ПС "Аркама"	119,80	119,8	0,00	0,00	119,8	0,00	119,8	100,00	Показатель выполнен
1.6	Ремонт внутреннего освещения ОПУ ПС "Аркама" с заменой светодиодных на светодиодные	131,40	131,4	0,00	0,00	131,4	0,00	190,92	145,30	Показатель выполнен
1.7	Ремонт зданий и сооружений по результатам технического обследования и разработка проекта на конструктивно кровли склада литер Е ПС "Уфимская"	702,00	665,3	0,00	0,00	665,3	0,00	665,3	100,00	Показатель выполнен
1.8	Внутренний и наружный ремонт помещений, разработка проекта на конструктивно кровли цеховой ПС "Уфимская"	1743,00	1 690,5	0,00	0,00	0,00	1 690,5	1 639,9	97,01	Показатель выполнен
1.9	Ремонт системы кондиционирования ОПУ ПС "Уфимская"	145,00	140,5	0,00	0,00	0,00	140,5	140,5	100,01	Показатель выполнен
1.10	Ремонт помещения гаража в ЗВН ПС "Уфа-Южная"	623,00	593,2	0,00	0,00	0,00	593,2	520,8	87,8	Показатель выполнен
1.11	Ремонт ЗРУ-10 кВ ПС "Белоречье" с утеплением потолка, протиролож, пропиткой дер. конструкций, герметизация стен	537,10	537,10	0,00	0,00	0,00	537,10	516,3	96,13	Показатель выполнен
1.12	Ремонт помещений ОПУ ПС "Белоречье" с заменой освещения РЩ, ПЦУ	593,90	593,90	0,00	0,00	0,00	593,90	586,8	98,80	Показатель выполнен
1.13	Ремонт освещения ОРУ-110/220 ПС "Ирмель" с заменой проекторов на светодиодные светильники (23 шт.)	400,00	270,15	0,00	0,00	0,00	270,15	270,151	100,00	Показатель выполнен
1.14	Ремонт здания волоконно-оптической ПС "Самаровка"	1500,00	1433,30	0,00	0,00	0,00	1433,30	1429,2	99,71	Показатель выполнен
1.15	Ремонт здания ЗВН ПС "Аксаково"	200,00	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	150,30	100,00	Показатель выполнен
1.16	Ремонт здания ПЦУ ПС "Аксаково"	200,00	198,20	0,00	0,00	198,20	0,00	198,20	100,00	Показатель выполнен
1.17	Ремонт здания по адресу Цветочная, 3/2	1630,00	1252,80	0,00	0,00	700,00	552,80	1252,2	99,95	Показатель выполнен
1.18	Ремонт базы района участка ДЭП Западного района	2000,00	1948,20	0,00	1948,2	0,00	0,00	1948,2	100,00	Показатель выполнен
	Итого	12683,10	11825,65	0,00	1948,20	3347,80	6529,65	11728,71	99,18	
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды электростанций и хозяйственные нужды (Пункт 7 Приложения №3 к программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО "БСК" на 2017-2021 гг.)									
2.1	Установка энергооборудования ламп освещения в производственных помещениях и закрытых боксах	600,03	671,53	0,00	201,46	201,46	268,61	661,87	98,56	Показатель выполнен
	Итого	13283,13	12497,18	0,00	2149,66	3549,26	6798,26	12390,58	99,15	Показатель выполнен

Примечание

Начальник ЦТО М. И. Сидяев

1. Степень выполнения мероприятий определяется в процентной отношении фактически затрат к запланированным затратам по результатам годового отчета.
2. Частичное выполнение мероприятий в 1-10 кварталах является основанием для включения затрат в отчетный период в том же отчетном квартале.
3. Частичное выполнение мероприятий в 1-10 кварталах является основанием для включения затрат в отчетный период в том же отчетном квартале.