

ЛЭП и ЭЛТ май 2021 (Утв)

Статус заявки	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Заявлено время. Конец	Месячный. Заявлено время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная			11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	02:00	КР	20.05.21	23.05.21	4 дн	Исходная			20.05.21	23.05.21	4 дн		с отключением	10.12.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	25.05.21	26.05.21	2 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	25.05.21	26.05.21	2 дн		с отключением	20.06.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением	14.07.2019				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, заземление г/з троса, для БВР при техническом обслуживании	02:00	КР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная			08.05.21	09.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением	16.11.2019				

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением					
Утверждена	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Текущий ремонт. Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	04.05.21	06.05.21	3 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 04-06.05.2021 совместно с ремонтом Блока 1 Затонской ТЭЦ (01-15.05.2021) для недопущения ограничения выдачи мощности Затонской ТЭЦ и Уфимской ТЭЦ-2(220) в ремонтной схеме.	17.05.21	19.05.21	3 дн		с отключением	18.09.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2, ТР монтаж привода РПН ВДТ-2, ТР ЛБ-2.	08:00	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково в транзите. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	07.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	Для вывода в ремонт ЛБ-2.	01:00	ВПр	09.05.21	09.05.21	1 дн	Исходная		АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково в транзите.	09.05.21	09.05.21	1 дн		с отключением	07.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ЗРР АТ-1 ПС 220 кВ Аксаково на время ремонта В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Аксаково.	03:00	ЗРР	10.05.21	16.05.21	7 дн	Исходная		БРДУ: АТ-2 ПС 220 кВ Аксаково в транзите.	10.05.21	16.05.21	7 дн		с отключением	22.10.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР на время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово.	02:00	ЗРР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная		БРДУ: Прогнозируемый максимальный переток по ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма до 140 МВт.	08.05.21	09.05.21	2 дн	не в транзите	без отключения	24.06.2016				

Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 1 СШ	Замена разъединителя ШР ТН-110 1 СШ.	28:00	КР	28.05.21	31.05.21	4 дн	Исходная			28.05.21	31.05.21	4 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-1	Профконтроль защит.	03:00	ВПр	10.05.21	16.05.21	7 дн	Имененная		БРДУ: Разрешить 10-16.05.2021. 24.05.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Асекеево-тяга - Бугуруслан-тяга из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Раевка-тяга Ашкадар 1 в ПАР. 31.05.2021 в условиях ремонта Блока 1 Ново-Салаватской ПГУ (25-31.05.2021,	24.05.21	04.06.21	12 дн		с отключением	18.07.2014					
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2.	04:00	ВПр	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом АТ-2. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением						
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	Ревизия ШР-1-110 БСК-1.	01:00	ТР	29.05.21	29.05.21	1 дн	Исходная		ОренРДУ: При условии обеспечения на время совмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма уровня напряжения на СШ 110 кВ Ново-Салаватской ТЭЦ, Салаватской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ не ниже 124 кВ. БРДУ совместно с 1 СШ-110.	29.05.21	29.05.21	1 дн		с отключением						

Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	Ревизия ШР-1-110 БСК-2.	01:00	ТР	30.05.21	30.05.21	1 дн	Имененная		ОренБДУ: При условии обеспечения на время совмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма уровня напряжения на СШ 110 кВ Ново-Салаватской ТЭЦ Салаватской ТЭЦ, Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ не ниже 124 кВ. БРДУ: Разрешить 30.05.2021 (в	30.05.21	31.05.21	2 дн		с отключением	12.02.2015							
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	Ревизия после года работы ШР-1-110 ЗТ, ШР-1-110 БСК-1, ШР-1-110 Ермакеево-2, ШР-1-110 БСК-2.	04:00	ТР	28.05.21	30.05.21	3 дн	Имененная		БРДУ: Разрешить 28-30.05.2021 (в плановый срок). 31.05.2021 не совмещается с ремонтом 1 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей, питающихся от ПС 110 кВ на транзите 110 кВ Ашқадар – Шкапово – Аксаково, в ПАР. При условии предоставления	28.05.21	31.05.21	4 дн		с отключением	14.06.2019							
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Замена ОР-110 Завод-2.	04:00	КР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная			04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением	04.10.2019							
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Ермакеево-2	Ревизия ШР-1-110 Ермакеево-2.	01:00	ТР	28.05.21	28.05.21	1 дн	Исходная		БРДУ совместно с 1 СШ-110.	28.05.21	28.05.21	1 дн		с отключением	18.07.2012							
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 ЗТ	Ревизия ШР-1-110 ЗТ.	01:00	ТР	28.05.21	28.05.21	1 дн	Исходная		БРДУ совместно с 1 СШ-110.	28.05.21	28.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением								
Утверждена	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 4Т	КР, замена ТР-110 4Т. Первый профконтроль АУВ-110 4Т.	3	КР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением	04.07.2019							
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолино	ТР В-35 Ермолино.	01:00	ТР	12.05.21	12.05.21	1 дн	Исходная			12.05.21	12.05.21	1 дн		с отключением	20.06.2019							
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	КР, замена ТР-110 4Т. ТР 4Т, ПИ 4Т, грозозащиты 4Т. Первый профконтроль защит 4Т.	3	КР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная			11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением								
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермакеево 1	ПИ КС-110 Ермакеево-1. Ревизия ВЛЗК.	02:00	ТР	25.05.21	25.05.21	1 дн	Исходная			25.05.21	25.05.21	1 дн		с отключением	21.11.2017							
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Завод 2	Замена ОР-110 Завод-2.	14:00	КР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная			04.05.21	07.05.21	4 дн	под навешенным напряжением	с отключением	24.05.2018							

Ошибка разбора	ПС 220 кВ Аргатак	ВЛ 110 кВ Аргатак – Редькино 2	Замена В-110 и ТТ-110 Редькино-2.	04:00	КР	24.04.21	02.05.21	9 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС.	24.04.21	02.05.21	9 дн		с отключением	10.10.2019				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргатак	ТН-2-110	Текущий ремонт ШР-2-110 ТН-110 2 СШ	03:00	ТР	17.05.21	18.05.21	2 дн	Исходная			17.05.21	18.05.21	2 дн		с отключением	24.09.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	ТН-220 2 СШ	ПИ ТН-220 2 СШ.	02:00	ТР	17.05.21	18.05.21	2 дн	Исходная		Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	17.05.21	18.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 Редькино-1	Текущий ремонт ШР-2-110 Редькино-1.	03:00	ТР	20.05.21	20.05.21	1 дн	Исходная			20.05.21	20.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2018				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 Редькино-2	Текущий ремонт ШР-2-110 Редькино-2.	03:00	ТР	21.05.21	21.05.21	1 дн	Исходная			21.05.21	21.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 Редькино-2	Замена В-110 и ТТ-110 Редькино-2.	ВЗ	КР	24.04.21	02.05.21	9 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	24.04.21	02.05.21	9 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 АТ-1	Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1.	04:00	СР	18.05.21	18.05.21	1 дн	Исходная			18.05.21	18.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Аргатак	2 СШ-110	Тек. ремонт ШР-2-110: АТ-1, 1Т, Редькино-1, Редькино-2, ТН 2-110	02:00	ТР	17.05.21	21.05.21	5 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами 2 СШ-500 Кармановской ГРЭС (10-15.05.2021), 1	Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	17.05.21	21.05.21	5 дн		с отключением	09.10.2020				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргатак	1Т	ПИ 1Т, ОПН-10, ОПН-110, ШМ 10, ТТ-10, СР ТР-110 1Т.	04:00	ТР	11.05.21	15.05.21	5 дн	Исходная			11.05.21	15.05.21	5 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 1Т	ТР В-110 1Т, СР ТР-110 1Т.	04:00	ТР	11.05.21	15.05.21	5 дн	Исходная			11.05.21	15.05.21	5 дн		с отключением	16.08.2016				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Аргатак	В-110 1Т	Текущий ремонт ШР-2-110 1Т.	03:00	ТР	19.05.21	19.05.21	1 дн	Исходная			19.05.21	19.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2016				
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Аргатак	ВЛ 35 кВ Аргатак – Уртаво	Ревизия ВЧЗК.	04:00	ТР	03.05.21	04.05.21	2 дн	Исходная			03.05.21	04.05.21	2 дн		с отключением	27.06.2019				

Ошибка разбора	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 1	Замена ЛР, ОР-110 Раевка-тяга-1.	8	КР	31.05.21	18.06.21	19 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма.	31.05.21	18.06.21	19 дн		с отключением	11.11.2015				
Отклонена	ПС 220 кВ Ашкадар	1ТН-110	Монтаж ШР-1-110.	ВЗ	КР	31.05.21	11.06.21	12 дн	Снятая и отказанная			31.05.21	11.06.21	12 дн		с отключением	29.10.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1ТН-220	ТР ШР1-220 1ТН-220.	04:00	ТР	10.05.21	13.05.21	4 дн	Исходная			10.05.21	13.05.21	4 дн		с отключением	30.09.2014				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Текущий ремонт ШР-1-110.	04:00	ТР	31.05.21	02.06.21	3 дн	Исходная		Аварийная готовность в рабочее время 4 часа, в нерабочее время 3 часа. Согласованно с ООО "БСК".	31.05.21	02.06.21	3 дн		с отключением	05.05.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Профвосстановление защит.	04:00	ВПр	31.05.21	11.06.21	12 дн	Исходная			31.05.21	11.06.21	12 дн		с отключением	04.09.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Замена ЛР-110 Раевка-тяга-1. Замена ШР-1-110, ШР2-110 Раевка-тяга-1.	4	КР	31.05.21	18.06.21	19 дн	Исходная, разбитая		При условии разделения аварийной готовности на этапы.	31.05.21	18.06.21	19 дн		с отключением	17.02.2016				
Отклонена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Замена ЛР-110 Раевка-Тяга-1.	10	КР	31.05.21	14.06.21	15 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма.	31.05.21	14.06.21	15 дн		с отключением	17.02.2016				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Стерлитамак	Текущий ремонт В-220 Ново-Стерлитамак.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением	14.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ, демонтаж ШР1-110 Раевка-тяга 1.	04:00	ТР	31.05.21	02.06.21	3 дн	Исходная		Аварийная готовность в рабочее время 4 часа, в нерабочее время 3 часа. Согласованно с ООО "БСК".	31.05.21	02.06.21	3 дн		с отключением	10.05.2020				

Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	1 сек.ш.-220	ТР ШР1-220 ОСВ, ШР1-220 1ТН 220.	04:00	ТР	10.05.21	13.05.21	4 дн	Отказанная	Отказать из-за недопустимой токовой нагрузки 2АТ ПС 220 кВ Ашкадар в ПАР в связи с недостатком резервов мощности в Южном энергорайоне. Оформить в график ремонтов на июнь.	Аварийная готовность в рабочее время 4 часа, в нерабочее время 3 часа. Согласованно с ООО "БСК".	10.05.21	13.05.21	4 дн		с отключением	01.11.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСВ-220	ТР ШР1-220 ОСВ-220.	04:00	ТР	10.05.21	13.05.21	4 дн	Отказанная	Отказать из-за недопустимой токовой нагрузки 2АТ ПС 220 кВ Ашкадар в ПАР в связи с недостатком резервов мощности в Южном энергорайоне. Оформить в график ремонтов на июнь.	Аварийная готовность в рабочее время 4 часа, в нерабочее время 3 часа. Согласованно с ООО "БСК".	10.05.21	13.05.21	4 дн		с отключением	18.07.2018					
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяги	СР ЛР-110 Серменево-тяги.	03:00	СР	17.05.21	21.05.21	5 дн	Исходная			17.05.21	21.05.21	5 дн		с отключением						
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Белорецк-110 2	СР ОР-110, ЛР-110 Белорецк-2.	03:00	СР	06.05.21	07.05.21	2 дн	Исходная			06.05.21	07.05.21	2 дн		с отключением	20.05.2015					
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Белорецк-110 1	СР ОР-110, ЛР-110 Белорецк-1.	03:00	СР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная			04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	23.05.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР 1АТ; ТР-10 ВДТ-1; РР-10 ВДТ-1; ПИ: ОПН-220-110-10.	03:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	16.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Узан. СР ШР-1-110 Узан.	03:00	ЭРР	24.05.21	25.05.21	2 дн	Исходная			24.05.21	25.05.21	2 дн		без отключения	26.11.2012					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ШСВ-110	Замена ШР-1-110 ШСВ.	08:00	КР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	16.11.2018					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Комбинат-2	Замена ШР-1-110 Комбинат-2.	06:00	КР	26.05.21	28.05.21	3 дн	Исходная			26.05.21	28.05.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяги	СР ЛР-110 Серменево-тяги.	03:00	СР	17.05.21	21.05.21	5 дн	Исходная			17.05.21	21.05.21	5 дн		с отключением	17.09.2014					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	СР ЛР-110 Белорецк-2. Изменение уставок согласно письму БРДУ.	03:00	СР	06.05.21	07.05.21	2 дн	Исходная			06.05.21	07.05.21	2 дн		с отключением	05.07.2014					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	СР ЛР-110 Белорецк-1.	03:00	СР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная			04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	25.12.2013					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	ТР ЛР-220 Смеловская-1ц. Ревизия хомутов приемного и промежуточного порталов.	03:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	28.08.2020					
Отклонена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	СР ОР-110 Тукан.	03:00	СР	29.05.21	30.05.21	2 дн	Снятая и отказанная			29.05.21	30.05.21	2 дн		с отключением	16.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	СР ОР-110 Белорецк-1, ОР-110 Белорецк-2.	03:00	СР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная			04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением	16.08.2019					
Отклонена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	ТР ОР-110 Маяк.	03:00	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Снятая и отказанная			11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением	16.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	ТР 1СШ-110; СР ШР-1 присоединений. Замена ШР1-110 ШСВ, ШР1-110 Комбинат-2.	04:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная		Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	14.08.2019					

Утверждена	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	ТР ЛР-220 Смеловская-1ц. СР Р1-1, Р1-2, Р1-3. Ревизия комутот приемного и промежуточного порталов.	03:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	28.09.2015				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Узьян	СР ШР1-110 Узьян.	03:00	СР	24.05.21	25.05.21	2 дн	Исходная			24.05.21	25.05.21	2 дн	с переводом на ОБ	с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В3-220	ТО ШР-2-220 В3.	02:00	ТР	13.05.21	14.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ:совместно с ремонтом 2 сек.ш. 220 кВ. Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	13.05.21	14.05.21	2 дн		с отключением	03.12.2019				
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	ТО ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино -1. ПИ КС-110 Нурлино-1 ф.С. ТР ВЧЗ-110 Нурлино-1 ф.С.	04:00	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		Совмещение заявок	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В2-220	ТР В2-220	02:00	ТР	13.05.21	14.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ:совместно с ремонтом 2 сек.ш. 220 кВ. Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	13.05.21	14.05.21	2 дн		с отключением	21.12.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	ТО ЛР-110 Нурлино -1.	02:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом ВЛ. Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	24.08.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	ТР 2 сек.ш.- 220.	02:00	ТР	13.05.21	14.05.21	2 дн	Исходная		Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	13.05.21	14.05.21	2 дн		с отключением	24.08.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТО ОР-110 Нурлино-1.	03:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом ВЛ.	04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	31.07.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	ТР ЛР 220 Уфа-Южная, ШР 220 АТ-2, ШР-2 220 СВ	02:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная			31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением	16.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	ТР ЛР 220 Уфимская, ШР 220 АТ-1, ШР-1 220 СВ.	02:00	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная			11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением					

Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	В 220 АТ-1	ТР ТР 220 АТ-1. Профконтроль защит.	03:00	ТР	11.05.21	30.05.21	20 дн	Исходная			11.05.21	30.05.21	20 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	В 220 АТ-2	ТР, ПИ В 220 АТ-2; ТР ТР 220 АТ-2; ТО ТТ 220 АТ-2.	04:00	ТР	31.05.21	20.06.21	21 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	31.05.21	20.06.21	21 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	СВ 220	ТР ШР-1 220 СВ. Профконтроль защит.	03:00	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная			11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	СВ 220	ТР, ПИ СВ 220, ТО ТТ СВ 220, ТР ШР-2 220 СВ.	04:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1, ТР ТР 220 АТ-1. Профконтроль АРПН, ШАОТ.	04:00	ТР	11.05.21	30.05.21	20 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.05.21	30.05.21	20 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2, ТР ТР 220 АТ-2. Профконтроль АРПН, ШАОТ.	04:00	ТР	31.05.21	20.06.21	21 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	31.05.21	20.06.21	21 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	1 сек. 220 кВ	ТР ЛР 220 Уфимская, ШР 220 АТ-1, ШР-1 220 СВ.	02:00	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	Исходная			11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Гвардейская	2 сек. 220 кВ	ТР ЛР 220 Уфа-Южная, ШР 220 АТ-2, ШР-2 220 СВ.	02:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная			31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	2 СШ-110	ТР ШР-2-110 ОБ, ТО ТТ-110 ШСВ-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ.	04:00	ТР	17.05.21	21.05.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	17.05.21	21.05.21	5 дн		с отключением				
Утверждена	ПС 220 кВ Затон	1 СШ-110	ТО ТТ-110 ШСВ-110 1 СШ.	04:00	ТР	25.05.21	28.05.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	25.05.21	28.05.21	4 дн		с отключением				

Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учальы-3	ТО ТТ-110 с отбором масла.	02:00	ТР	28.05.21	28.05.21	1 дн	Исходная			28.05.21	28.05.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	23.08.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	ТО ТТ-110 Уйск с отбором масла.	02:00	ТР	25.05.21	25.05.21	1 дн	Исходная			25.05.21	25.05.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	06.08.2015				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Поляковка	ТО ТТ-110 Поляковка с отбором масла.	02:00	ТР	26.05.21	26.05.21	1 дн	Исходная			26.05.21	26.05.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	20.08.2015				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Орловка	ТО ТТ-110 Орловка с отбором масла.	02:00	ТР	27.05.21	27.05.21	1 дн	Исходная			27.05.21	27.05.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	14.08.2014				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Иремель	В-110 ГПП	ТО ТТ-110 ГПП с отбором масла.	02:00	ТР	31.05.21	31.05.21	1 дн	Исходная			31.05.21	31.05.21	1 дн	с переводом на ОБ	с отключением	26.07.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	Замена ШАОТ АТ-1. ТР АТ-1. Замена ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.	ВЗ	КР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в мае недопустимо в связи с отсутствием генерации на Уфимской ТЭЦ-1 и недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимова и ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить в график		11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	05.12.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	Замена ЛР-110 СПП-1, ОР-110 СПП-1.	2	КР	26.05.21	03.06.21	9 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	26.05.21	03.06.21	9 дн		с отключением	18.12.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.	2	КР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в мае недопустимо в связи с отсутствием генерации на Уфимской ТЭЦ-1 и недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимова и ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить в график		11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	28.12.2015				
Утверждена	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Замена ОР-110 ОВ-110 2-4.	2	КР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением	13.12.2015				

Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР и ПИ: АТ-2; ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10. ТР порталов.	04:00	ТР	13.05.21	20.05.21	8 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 13-21.05.2021. 21.05.2021 не совмещается с ремонтом МВ Мелеуз на Салаватской ТЭЦ из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ - Самаровка в ПАР.	14.05.21	23.05.21	10 дн		с отключением	21.10.2019					
Отклонена	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	ТР, ПИ В-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2.	04:00	ТР	19.05.21	28.05.21	10 дн	Снятая и отказанная			19.05.21	28.05.21	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОП-110 МХЗ-3.	06:00	КР	17.05.21	26.05.21	10 дн	Исходная			17.05.21	26.05.21	10 дн		с отключением	21.10.2019					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	ТР: 1Т, ШМ-10 1Т, ЭОН-110 1Т. ПИ: 1Т, ОПН-110 ТПГ, ОПН-110 нейтрали, ОПН-35, ОПН-10, ШМ-10 1Т. Замена ТР, ОП-110 1Т.	10	ТР	31.05.21	11.06.21	12 дн	Снятая			31.05.21	11.06.21	12 дн		с отключением	14.12.2019					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	Замена ЛР -110 МХЗ-3.	ВЗ	КР	17.05.21	26.05.21	10 дн	Исходная			17.05.21	26.05.21	10 дн		с отключением	15.08.2019					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 1Т	Замена ТР-110 1Т. Замена ШР-110 1Т.	08:00	КР	31.05.21	08.06.21	9 дн	Снятая			31.05.21	08.06.21	9 дн		с отключением	06.10.2017					
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	Замена ЛР-110, ОП-110 МХЗ-3.	ВЗ	КР	17.05.21	26.05.21	10 дн	Исходная			17.05.21	26.05.21	10 дн		с отключением	23.03.2018					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	2 сш-220	ТР 2 сш -220 .	03:00	ТР	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная			11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением	25.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	Замена ТР-110 АТ-1, ОП-110 АТ-1. ТР, ПИ АТ-1. ТР 1РБТН	ВЗ	КР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	11.09.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2.	03:00	ТР	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная			11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением	25.08.2019					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Ревизия ВЧЭК ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы. ПИ КС-220 Бугульма. Профвосстановление резервных защит и автоматики.	03:00	ТР	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная			11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением						
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 1	ТО ЛР-110 Субханкулово 1, ОП-110 Субханкулово 1. ПИ КС-110 Субханкулово 1.	03:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная			04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	26.05.2017					
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 2	ТО ЛР-110 Субханкулово 2, ОП-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	06.05.21	07.05.21	2 дн	Исходная			06.05.21	07.05.21	2 дн		с отключением	24.07.2019					
Ошибка разбора	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 2	СР ЛР-110 и ОП-110 Уруссу 2. Ревизия ВЧЭК ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 2.	03:00	СР	24.05.21	27.05.21	4 дн	Исходная			24.05.21	27.05.21	4 дн		с отключением	25.03.2015					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Ревизия ВЧЭК ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар. ПИ КС-220 Благовар.	03:00	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная			04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	05.11.2019					

Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар. Ревизия ВЧЭК ВЛ-220 Благовар. ПИ КС-220 Благовар.	12:00	КР	09.05.21	19.05.21	11 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 09-19.05.2021. 20-21.05.2021 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2) СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Центральной части энергосистемы РБ в объеме до 20 МВт. Аварийная готовность для	11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	05.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР на время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово.	02:00	ЗРР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная			08.05.21	09.05.21	2 дн	не в транзите	без отключения	05.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР на время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы и АТ-2 ПС 220 кВ Туймазы	02:00	ЗРР	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная			11.05.21	17.05.21	7 дн	не в транзите	без отключения	05.11.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 и ОР-110 АТ-1.	ВЗ	КР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	30.07.2012				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	ТР ЛР-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	06.05.21	07.05.21	2 дн	Исходная			06.05.21	07.05.21	2 дн		с отключением	21.09.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-1	ТР ЛР-110 Субханкулово 1.	03:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Исходная			04.05.21	05.05.21	2 дн		с отключением	22.10.2013				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Профвосстановление АУВ.	03:00	ВПр	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ-220.	11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением	29.05.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Профвосстановление АУВ.	03:00	ВПр	11.05.21	17.05.21	7 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ-220.	11.05.21	17.05.21	7 дн		с отключением	29.05.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар. Замена ТТ2-220 Благовар. Отбор проб масла с ТТ2-220 Благовар.	ВЗ	КР	09.05.21	19.05.21	11 дн	Измененная		БРДУ: Совместно с ВЛ	11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ОР-110 АТ-1, ТО ОР-110 Субханкулово 1, ОР-110 Субханкулово 2.	06:00	КР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная			04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	20.08.2020				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	СР ОР-110 Урусу 2	03:00	СР	24.05.21	27.05.21	4 дн	Исходная			24.05.21	27.05.21	4 дн		с отключением	07.10.2019				
Утверждена	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-2	СР ЛР-110 Урусу 2.	03:00	СР	24.05.21	27.05.21	4 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ	24.05.21	27.05.21	4 дн		с отключением	29.08.2013				
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	ЗТ	ТО ТТ-110 ЗТ. ТР ТСН-3.	04:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная			31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением					
Рассматриваемая	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ЗТ	ТО ТТ-110 ЗТ. ТР ТСН-3.	03:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная			31.05.21	04.06.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	ПИ КС-220 Бекетово-ТЭЦ-2 ф.С.	01:00	ТР	25.05.21	26.05.21	2 дн	Исходная			25.05.21	26.05.21	2 дн		с отключением	20.06.2019				

Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	ТР и ПИ АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4.	04:00	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		Аварийная готовность в рабочее время 3 часа, в не рабочее 4 часа. Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением	17.06.2019								
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	ТР ШР-1-220 ОВ-220.	02:00	ТР	25.05.21	26.05.21	2 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 25-26.05.2021 в связи с переносом 1 СШ-220.	24.05.21	25.05.21	2 дн		с отключением	17.09.2016								
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-220	ТР ШСВ-220 и ШР-1-220 ШСВ-220.	02:00	ТР	28.05.21	31.05.21	4 дн	Исходная			28.05.21	31.05.21	4 дн		с отключением									
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	ТО и отбор проб масла ТТ-220 АТ-4; отбор проб масла В-220 АТ-4.	02:00	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом АТ.	04.05.21	08.05.21	5 дн		с отключением									
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-1	ТР ШР-1-220 АТ-1.	02:00	ТР	27.05.21	28.05.21	2 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 27-28.05.2021 в связи с переносом 1 СШ-220.	26.05.21	27.05.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.09.2016								
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	СВ-110 2-4	Замена автоматики СВ-110 2-4.	ВЗ	ВПр	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная			11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	24.07.2019								
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 1-2	Замена автоматики ШСВ-110 1-2.	ВЗ	ВПр	24.05.21	04.06.21	12 дн	Исходная			24.05.21	04.06.21	12 дн		с отключением									
Утверждена	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	ТР 1 СШ-220, ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 ОВ-220, ШР-1-220 ШСВ-220, ШСВ-220 .	02:00	ТР	25.05.21	05.06.21	12 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 25.05-05.06.2021. 24.05.2021 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей, питающихся от РУ 220 кВ ПС 220 кВ АМЕТ в ПАР. Аварийная готовность в рабочее время 1 часа, в не рабочее 2 часа. Изменение	24.05.21	04.06.21	12 дн		с отключением	02.09.2019								

Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Затонская ТЭЦ	ТР и ПИ В-220 Затонская ТЭЦ. Профконтроль защит.	02:00	ТР	04.05.21	06.05.21	3 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 04-06.05.2021 совместно с ремонтом Блока 1 Затонской ТЭЦ (01-15.05.2021) для недопущения ограничения выдачи мощности Затонской ТЭЦ и Уфимской ТЭЦ-2(220) в ремонтной схеме.	17.05.21	19.05.21	3 дн		с отключением	31.10.2016					
Ошибка разбора	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамак 1	ПИ КС-110 Ново-Стерлитамак 1.	02:00	ТР	24.05.21	25.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	24.05.21	25.05.21	2 дн		с отключением	25.11.2019					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном. ТО ШР ТН-35 АТ-2 (после замены). ТР порталов 2 СШ 35 кВ.	04:00	ТР	13.05.21	19.05.21	7 дн	Исходная			13.05.21	19.05.21	7 дн		с отключением	14.11.2016					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ТО РБА-10 АТ-3 и КЛ-10 АТ-3 (после замены).	03:00	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	Исходная			24.05.21	28.05.21	5 дн		с отключением	04.08.2017					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	ТР и ПИ АТ-4А, ТО: ТР-10 АТ-4А, РБА-10 АТ-4А, КЛ-10 АТ-4А, ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А, ТР-110 АТ-4Б, ТР-220 АТ-4, ОР-220 АТ-4 (после замены).	04:00	ТР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная		Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	26.09.2015					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	ТР и ПИ АТ-4Б, ТО: ОР-110 АТ-4, ТР-110 АТ-4А, ТР-110 АТ-4Б, ТР-220 АТ-4, ОР-220 АТ-4 (после замены).	04:00	ТР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная		Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	16.08.2019					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	ТР и ПИ В-110 Ново-Стерлитамак-1.	02:00	ТР	24.05.21	25.05.21	2 дн	Исходная			24.05.21	25.05.21	2 дн		с отключением	19.07.2015					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	ТО ТР-220 АТ-4 (после замены).	02:00	ТР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная			11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	26.09.2015					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТО ОР-110 АТ-4 (после замены).	02:00	ТР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная			11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	06.09.2019					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТО ОР-220 АТ-4 (после замены).	02:00	ТР	11.05.21	21.05.21	11 дн	Исходная			11.05.21	21.05.21	11 дн		с отключением	19.09.2017					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТР ОР-220 АТ-2.	02:00	ТР	13.05.21	19.05.21	7 дн	Исходная			13.05.21	19.05.21	7 дн		с отключением	12.09.2020					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТО ОР-220 Затонская ТЭЦ (после замены).	02:00	ТР	04.05.21	06.05.21	3 дн	Измененная		БРДУ совместно с ВЛ	17.05.21	19.05.21	3 дн		с отключением	19.09.2017					

Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	ТО и ПИ ТН-500 Бугульма, замена КС-500 Бугульма ф.В.	04:00	ТР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная		Башкирское РДУ: С делением шунтирующей сети по ВЛ 220 кВ Аксаково - Бугульма, ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар и включением в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1,2,3,4.	08.05.21	09.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТР ВЧЗ-500 Уфимская ф.А,В,С.	02:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Измененная			03.05.21	04.05.21	2 дн		с отключением	30.09.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 2 СШ	ТО ШР ТН-500 2 СШ.	02:00	ТР	13.05.21	19.05.21	7 дн	Исходная			13.05.21	19.05.21	7 дн		с отключением	27.08.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	ТО ШР ТН-500 2 СШ.	02:00	ТР	13.05.21	19.05.21	7 дн	Исходная			13.05.21	19.05.21	7 дн		с отключением	01.12.2016				
Отклонена	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Переопрессовка спусков ШР-2 В2-500 Смеловская ф.А,В, ст.СШ.	04:00	ТР	13.05.21	19.05.21	7 дн	Снятая и отказанная			13.05.21	19.05.21	7 дн		с отключением	04.09.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	ТР и ПИ В2-500 Уфимская.	02:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Измененная			03.05.21	04.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	ТР и ПИ В1-500 Уфимская.	02:00	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	Измененная			03.05.21	04.05.21	2 дн		с отключением	19.12.2012				
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ТО ТТ-500 В-2 Бугульма.	02:00	ТР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная			08.05.21	09.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	ТР В1-500 Бугульма, ТО ТТ-500 В-1 Бугульма.	02:00	ТР	18.05.21	19.05.21	2 дн	Измененная			08.05.21	09.05.21	2 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Бекетово	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	ТР ЛР-220 Затонская ТЭЦ (устранение нагрева контакта губка-нож ф.А,В, ТО ОР-220 Затонская ТЭЦ (после замены).	02:00	ТР	04.05.21	06.05.21	3 дн	Измененная		БРДУ: Разрешить 04-06.05.2021 совместно с ремонтом Блока 1 Затонской ТЭЦ (01-15.05.2021) для недопущения ограничения выдачи мощности Затонской ТЭЦ и Уфимской ТЭЦ-2(220) в ремонтной схеме.	17.05.21	19.05.21	3 дн		с отключением	18.09.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Ввод в работу ф.А, вывод в ремонт ф.В. Покраска Р-500 ф.В.	04:00	ТР	11.05.21	11.05.21	1 дн	Исходная			11.05.21	11.05.21	1 дн		с отключением					

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	03:00	ВПр	11.05.21	11.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.	Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	11.05.21	11.05.21	1 дн		с отключением	28.11.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	03:00	ВПр	07.05.21	07.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.	Изменение аварийной готовности согласовано с ООО "БСК".	07.05.21	07.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	06.05.21	06.05.21	1 дн	Исходная			06.05.21	06.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	ТО ТТ-110 ОВ.	04:00	ТР	14.05.21	14.05.21	1 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	14.05.21	14.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.05.21	28.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		28.05.21	28.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015				

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.05.21	20.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		20.05.21	20.05.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-тяги-3	СР ШР-2-110 Янаул-тяги-3. ТР В-110 Янаул-тяги-3. ТО ТТ-110 Янаул-тяги-3.	06:00	СР	30.04.21	02.05.21	3 дн	Исходная		БРДУ совместно с 1 СШ-110	30.04.21	02.05.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.09.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	ТР В-110 Янаул-1. ТО ТТ-110 Янаул-1. Профвосстановление резервных защит.	04:00	ТР	11.05.21	12.05.21	2 дн	Исходная		БРДУ: с переводом на ОВ При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.05.21	12.05.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.05.21	25.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		25.05.21	25.05.21	1 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.05.21	14.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		14.05.21	14.05.21	1 дн		с отключением	25.09.2014				

Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	19.05.21	19.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ- 500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		19.05.21	19.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.05.21	27.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ- 500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		27.05.21	27.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.05.21	18.05.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ- 500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		18.05.21	18.05.21	1 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	СР: ШР-2-110 Янаул-тяги-3, ТР В-110 Янаул-тяги-3, ТО ТТ-110 Янаул-тяги-3.	06:00	СР	30.04.21	02.05.21	3 дн	Исходная, разбитая			30.04.21	02.05.21	3 дн		с отключением	15.05.2019				

Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Профконтроль резервных защит.	03:00	ВПр	11.05.21	14.05.21	4 дн	Отказанная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 2 СШ-500 Кармановской ГРЭС (10-15.05.2021) из-за нарушения надежного электроснабжения Северо-Западного энергорайона в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (03-07.05.2021),		11.05.21	14.05.21	4 дн		с отключением	23.10.2020				
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	P-500	Покраска P-500 Ф.А.	01:00	ТР	08.05.21	09.05.21	2 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	04.05.21	07.05.21	4 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, опробование пожаротушения АТ-2, ТР ШР-500 АТ-2, ТО ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35 АТ-2. Профвосстановление автоматики РПН.	04:00	ТР	20.05.21	24.05.21	5 дн	Измененная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	03.05.21	07.05.21	5 дн		с отключением	12.12.2013				
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО и ПИ ТН-500 ВЛ, ТО ВЧЗ-500, КС-500 Бекетово. ТР ЛСБ-500, ТО ТН-500 ЛСБ Бекетово.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Измененная			03.05.21	07.05.21	5 дн		с отключением	30.09.2019				
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Бекетово	ТО ТН-500 ЛСБ Бекетово.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Измененная			03.05.21	07.05.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТР В2-500, ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Измененная			03.05.21	07.05.21	5 дн		с отключением	22.02.2018				
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТО и ПИ ТТ-500 В1.	02:00	ТР	04.05.21	07.05.21	4 дн	Измененная			03.05.21	07.05.21	5 дн		с отключением					
Утверждена	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР 2 СШ-500, порталов 2 СШ-500, ТР ШР-500 АТ-2.	02:00	ТР	23.05.21	24.05.21	2 дн	Измененная			06.05.21	07.05.21	2 дн		с отключением					