

## **5.Информация о потерях, возникающих в электрических сетях ООО «БСК».**

Сведения о размерах потерь в сетях.

	прием,тыс.кВт*ч	отдача,тыс.кВт*ч	потери,тыс.кВт*ч	потери,%
Норматив	20039100	20418697	379597	1,89
Факт	21734805,29	21425345,63	309459,662	1,44

Источником официального опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти является приказ Минэнерго №326 от 30.12.2008;

Информация о порядке закупки электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости взята из договора купли-продажи электрической энергии №107/512/79 от 17.03.2009;

Мероприятия по снижению потерь БСК 2010г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь.тыс.квт*час	Выполнение
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организационные мероприятия	01.01.2010	01.01.2011			810	
1.1	Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС :	01.01.2010	01.01.2011				
	Бекетово-4АТ-4Б				тыс.Квт*ч	300	Вып.
	Уфа-Южная АТ-4				тыс.Квт*ч	300	Вып.
1.2	Снижение расхода эл.энергии на собственные нужды ПС :						
	Замена выключателя У-110 на ВЭБ-110 ПС Нп3	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	39	Вып.
	Замена выключателя МКП-110 на ВГТ-110 ПС Аксаково	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	57	Вып.
	Замена выключателя МКП-110 на ВГТ-110 ПС Ашкадар	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	57	Вып.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Замена выключателя МКП-110 на ВГТ-110 ПС Туймазы	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	57	Вып.
2		01.01.2010	01.01.2011			44	Вып.
2.1	Внедрение автоматики обогрева оборудования и отопления здания ОПУ ПС	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	10	Вып.
2.2	Отключение компрессора на ПС Буйская	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	34	Вып.
2.3							
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета	01.01.2010	01.01.2011		тыс.Квт*ч	20	Вып.
3.1	Выделение цепей учета эл.энергии на отдельные обмотки трансформаторов тока	01.01.2010	01.01.2011	СПС	тыс.Квт*ч	20	Вып.
3.2							
4	Всего					874	

Начальник ПТО  
Начальник ПЭО



В.Н. Хренников  
И.А. Карманнов

Первичное согласование:

Главный инженер



С.В. Липатьев

Окончательное согласование:

Директор



Р.З. Терегулов