

ЛЭП и ЭЛТ июнь 2018 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, (час, сут).	Вид ремонта, (КР-кап. ремонт, ТР- текущ. ремонт, СР- сред. ремонт, ВПР- вынужденный простой, ЭРР- заявлены и режим)	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заваленное время. Начало	Месячный. Заваленное время. Конец	Месячный. Заваленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего капремонта	Связанные работы	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Капремонт, замена дефектного г/з троса (АГ-24ч), устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	1	КР	04.06.18	07.06.18	4 дн	Исходная			04.06.18	07.06.18	4 дн		с отключением	19.05.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена дефектного г/з троса (АГ-24ч), устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	1	КР	22.06.18	30.06.18	9 дн	Измененная		БРДУ: Не совмещается с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Уфимская.	22.06.18	03.07.18	12 дн		с отключением	21.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	ТО ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	04:00	ТР	05.06.18	08.06.18	4 дн	Исходная			05.06.18	08.06.18	4 дн		с отключением	09.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением	24.06.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар	Замена дефектных опор, изоляторов. ТР АТ, ЛР-220 Ашкадар, ТТ-220 Ашкадар на Ново-Стерлитамакской ТЭЦ.	3	КР	01.06.18	09.06.18	9 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 2 сек. 110 Ново-Стерлитамакско	01.06.18	09.06.18	9 дн		с отключением	27.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	08.06.18	14.06.18	7 дн	Исходная		С учетом режима паводка	08.06.18	14.06.18	7 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		не совмещать с операциями по выводу в ремонт/ввод в работу АТГ1 ПС 500 кВ Смеловская	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением	23.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	25.06.18	30.06.18	6 дн	Измененная		Операции по выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Смеловская - Белорецк-220 №1 выполнить до вывода в ремонт 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Смеловская	25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Замена дефектных изоляторов и арматуры. Для БПР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	ТО ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	04:00	ТР	01.06.18	02.06.18	2 дн	Исходная			01.06.18	02.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	13.06.18	16.06.18	4 дн	Исходная			13.06.18	16.06.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	сш-220	ТР СШ-220, Ревизия контактов ШР-220 АТ-2	02:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Снятая и отказанная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением	27.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР ПИ АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2 и ОР-110 АТ-2, ПИ ВДТ-2, ЛБ-2, контроль защит АОПО - АТ-2. Замена ШР ТН-35 ШМ-35 АТ-2	04:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Восстановление защит ДФЗ-201, ПВЗУ-Е и резервных защит ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма.	03:00	ВПр	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково-тяги – Аксаково	Замена ОСИ ЛР-110 Аксаково-тяги 1 и ОР-110 Аксаково-тяги 1.	05:00	КР	22.06.18	24.06.18	3 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма		07.06.18	09.06.18	3 дн		с отключением	25.03.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-1	ТО ТТ-35 БСК-1, ПИ ОПН-110 БСК-1, контроль защит БСК-1. Замена дефектных конденсаторов БСК-1	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная			25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	04.10.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-2	ТО ТТ-35 БСК-2, ПИ ОПН-110 БСК-2, контроль защит БСК-2. Замена дефектных конденсаторов БСК-2. СР КР-110 БСК-2	02:00	ТР	28.06.18	02.07.18	5 дн	Исходная			28.06.18	02.07.18	5 дн		с отключением	07.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-220 сш	ПК цепей ТН-220 сш.	03:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением	27.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 Завод-1. СР ШР-2-110 Завод-1.	03:00	ЭРР	04.06.18	04.06.18	1 дн	Исходная			04.06.18	04.06.18	1 дн		без отключения	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ШСВ-110	ТР ШСВ-110, отбор проб масла ТТ-110 ШСВ-110, контроль защит ШСВ-110.	02:00	ТР	02.06.18	05.06.18	4 дн	Измененная	Совместно с выводом 2СШ 110 кВ		03.06.18	06.06.18	4 дн		с отключением	22.08.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Отбор проб масла ТТ-220 АТ-2.	02:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	ТР ТР-110 АТ-2.	04:00	ТР	13.06.18	21.06.18	9 дн	Исходная			13.06.18	21.06.18	9 дн		с отключением	20.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяги-1	Ревизия контактов ШР-2-110 Аксаково - Тяга-1.	01:00	ТР	05.06.18	05.06.18	1 дн	Исходная			05.06.18	05.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяги-1	Замена ОСИ ЛР-110 Аксаково-тяги-1.	05:00	КР	22.06.18	24.06.18	3 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма		07.06.18	09.06.18	3 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	ТР В-110 БСК-1, отбор проб масла ТТ-110 БСК-1.	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная			25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	ТР В-110 БСК-2, ТО ТТ-110, СР КР-110 БСК-2, отбор проб масла ТТ-110 БСК-2. Контроль защит и ЛУВ.	02:00	ТР	28.06.18	02.07.18	5 дн	Исходная			28.06.18	02.07.18	5 дн		с отключением	12.02.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	СР ШР-2 Завод-1, Ревизия контактов ШР-2-110 Аксаково Тяга-1.	03:00	СР	02.06.18	05.06.18	4 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма		03.06.18	06.06.18	4 дн		с отключением	16.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-2.	04:00	ТР	14.06.18	15.06.18	2 дн	Исходная			14.06.18	15.06.18	2 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Замена ОСИ ОР-110 Аксаково-тяги-1.	05:00	КР	22.06.18	24.06.18	3 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма		07.06.18	09.06.18	3 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 1	КР В-110 Редькино 1.	02:00	БВР	01.06.18	03.06.18	3 дн	Измененная	Не совмещается с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская ЦУС БЗ: перенос по согласованию с БСК, не совмещается с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благовар - Языково 1 цепь.		25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	11.06.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-2-110	Профвосстановление вторичных цепей ТН.	02:00	ВПр	04.06.18	04.06.18	1 дн	Исходная			04.06.18	04.06.18	1 дн		с отключением	24.09.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 Редькино-1	КР В-110 Редькино-1.	2	КР	01.06.18	06.06.18	6 дн	Измененная		С 01.06 по 03.06 совместно с ВЛ. Остальные дни - под ОБ	18.06.18	23.06.18	6 дн	с переводом на ОБ	с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Редькино 2.	02:00	ТР	04.06.18	05.06.18	2 дн	Снятая и отказанная			04.06.18	05.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Болтачево 2.	02:00	ТР	07.06.18	08.06.18	2 дн	Исходная			07.06.18	08.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Телепаново-1.	02:00	ТР	05.06.18	06.06.18	2 дн	Исходная			05.06.18	06.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Телепаново 2.	02:00	ТР	19.06.18	20.06.18	2 дн	Исходная			19.06.18	20.06.18	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Болтачево 1.	02:00	ТР	13.06.18	15.06.18	3 дн	Исходная			13.06.18	15.06.18	3 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Чекамагуш 1.	02:00	ТР	18.06.18	20.06.18	3 дн	Снятая и отказанная			18.06.18	20.06.18	3 дн		с отключением	31.12.1899		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-110	ТР ОР-110 Чекамагуш 2.	02:00	ТР	21.06.18	23.06.18	3 дн	Снятая и отказанная			21.06.18	23.06.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Балтачево 2	ТР ОР-110 Болтачево-2.	04:00	ТР	07.06.18	08.06.18	2 дн	Исходная			07.06.18	08.06.18	2 дн		с отключением	15.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Балтачево 1	ТР ЛР-110, ОР-110 Болтачево-1.	04:00	ТР	13.06.18	15.06.18	3 дн	Исходная			13.06.18	15.06.18	3 дн		с отключением	29.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Телепаново 2	ТР ЛР-110, ОР-110 Телепаново-2.	04:00	ТР	19.06.18	20.06.18	2 дн	Исходная			19.06.18	20.06.18	2 дн		с отключением	15.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 110 кВ Аргмак – Телепаново 1	ТР ЛР-110, ОР-110 Телепаново-2.	04:00	ТР	05.06.18	06.06.18	2 дн	Исходная			05.06.18	06.06.18	2 дн		с отключением	26.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашқадар	Замена ЛР-220 Ашқадар, ОР-220 Ашқадар, ревизия ВЧЗ.	ВЗ	КР	22.06.18	30.06.18	9 дн	Измененная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Уфимская.		22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением	21.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Салават – Ашқадар 1	Ревизия ВЧЗ.	04:00	ТР	04.06.18	06.06.18	3 дн	Исходная			04.06.18	06.06.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1ТН-220	ТР ШР 1ТН-220.	04:00	ТР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	30.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОВ-110	Для подмены В-110 Машзавод-1. Проф. восстановление РЗА	04:00	ЗРР	04.06.18	09.06.18	6 дн	Исходная			04.06.18	09.06.18	6 дн	с переводом на ОБ	без отключения	29.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Салават-1	Текущий ремонт В-110 Салават-1, ТО ТТ-110 Салават-1	04:00	ТР	04.06.18	06.06.18	3 дн	Исходная			04.06.18	06.06.18	3 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Шкапово-1	Текущий ремонт В-110 Шкапово-1, ТО ТТ-110 Шкапово-1. Профвосстановление РЗА.	04:00	ТР	18.06.18	30.06.18	13 дн	Снятая и отказанная			18.06.18	30.06.18	13 дн	с переводом на ОБ	с отключением	28.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Шкапово-1	Текущий ремонт В-110 Шкапово-1, ТО ТТ-110 Шкапово-1. Профвосстановление РЗА.	04:00	ТР	18.06.18	30.06.18	13 дн	Исходная			18.06.18	30.06.18	13 дн	с переводом на ОБ	с отключением	28.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 сек.ш.-220	ТР ШР-220 ТН -220 1 сек.ш.-220.	04:00	ТР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	14.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-220	Замена ОР-220 Бекетово. ТР ОСШ-220.	04:00	КР	22.06.18	30.06.18	9 дн	Измененная	БРДУ: Совместно с ВЛ		22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 Бекетово	Замена ЛР-220 Бекетово.	ВЗ	КР	22.06.18	30.06.18	9 дн	Измененная	БРДУ: Совместно с ВЛ		22.06.18	06.07.18	15 дн		с отключением	16.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	ТР: 2АТ; РР-10 ВДТ-2; ТР-10 ВДТ-2.	03:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	ТР В-110. ТО ТТ-110 Белорецк-1.	03:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн	с переводом на ОБ	с отключением	25.12.2013		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 сек.ш.-220	ТР СР-2-220	03:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	ТР АТ-1, ПИ 1АТ, ОПН 220, 110, РВО-10 1сек.ш, ТН-10 1 сек.ш отбор проб масла с АТ-1 .Проф восстановление защит. Замена опорной изоляции ошиновки 10 кВ.	05:00	ТР	01.06.18	14.06.18	14 дн	Исходная			01.06.18	14.06.18	14 дн		с отключением	23.07.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Замена опорной изоляции ошиновки 10 кВ.	ВЗ	КР	13.06.18	14.06.18	2 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтами 1АТ и 2АТ на Кармановской град.	13.06.18	14.06.18	2 дн		с отключением	23.07.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	Замена опорной изоляции ошиновки 10 кВ.	ВЗ	КР	11.06.18	12.06.18	2 дн	Снятая и отказанная		Не совмещается с ремонтом 1АТ на Кармановской град.	11.06.18	12.06.18	2 дн		с отключением	23.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	ТР ВЧЗ-110 Языково-1 фс.	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная		Не совмещается с АТ-1 ПС 220 кВ Благовар	25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	04.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	ТР В-110 Языково-1 ,ТТ-110 Языково-1	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная		Совм. с ВЛ.	25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	04.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-1	Первый профконтроль основных защит	04:00	ВПр	28.05.18	01.06.18	5 дн	Исходная			28.05.18	01.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1. Первый профконтроль защит АТ.	06:00	ТР	04.06.18	27.06.18	24 дн	Исходная			04.06.18	27.06.18	24 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	2 СШ-110	ТР и ПИ ОПН-110 2 С.Ш. Покраска порталов.	03:00	ТР	25.06.18	28.06.18	4 дн	Снятая и отказанная			25.06.18	28.06.18	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-10, ОПН-220	04:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-10, ОПН-220	04:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением	06.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с оттайкой на ПС Затон	ТР КС-220 НПЗ ф.А ,ревизия контактов ВЧЗ-220 НПЗ ф.А	04:00	ТР	13.06.18	16.06.18	4 дн	Исходная			13.06.18	16.06.18	4 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	АТ-2	ТР АТ-2, ПИ АТ-2, ОПН-220-110-10, ТН-10 АТ-2.	08:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		ЧРДУ: не совмещать с операциями по выводу в ремонт/ввод в работу АТГ1 ПС 500 кВ	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 2 СШ	ТО ТН-110 2 СШ.	02:00	ТР	27.06.18	28.06.18	2 дн	Исходная			27.06.18	28.06.18	2 дн		с отключением	05.12.2012		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ТН-110 1 СШ	ТО ТН-110 1 СШ.	02:00	ТР	25.06.18	26.06.18	2 дн	Исходная			25.06.18	26.06.18	2 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ТН-220 2сш	ТО ТН-220 2сш.	08:00	ТР	08.06.18	23.06.18	16 дн	Исходная			08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	ТР ЛР-220 Смеловская-2ц. Демонтаж ВЧЗ и КС-220 ф.С ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2.	02:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		не совмещать с операциями по выводу в ремонт/ввод в работу АТГ1 ПС 500 кВ Смеловская	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-2	ТР В-220 АТ-2, ТТ-220.	02:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		Совместно с АТ-2.	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	ТО ТТ-110 АТ-2.	02:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		Совместно с АТ-2.	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением	16.09.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	2 сш-220	ТО ТН-2-220, ОПН-220.	06:00	ТР	11.06.18	22.06.18	12 дн	Измененная		ЧРДУ: не совмещать с операциями по выводу в ремонт/ввод в работу АТГ1 ПС 500 кВ Самаровка	08.06.18	23.06.18	16 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 Затон	ТО ТТ-220 В1 Затон, отбор проб масла, замена в/осушителей.	01:00	ТР	13.06.18	15.06.18	3 дн	Исходная			13.06.18	15.06.18	3 дн		с отключением	25.09.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-110 3 сш	Средний ремонт ШР ТН-110 3 сш	01:00	СР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	СР ЛР-110 Бирск, замена ОР-110 Бирск, ревизия ВЧЗ.	01:00	СР	01.06.18	08.06.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Отсутствует заявка на ВЛ. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Приуфимская 1(2) и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1		01.06.18	08.06.18	8 дн		с отключением	02.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. СР ШР-3-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	01:00	ЭРР	18.06.18	20.06.18	3 дн	Исходная			18.06.18	20.06.18	3 дн		без отключения	09.10.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	ТР ЛР-2 В2-220 ТЭЦ2, ЛР-220 ТЭЦ2	04:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Снятая и отказанная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	09.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	СР ШР ТН-110 3 сш, ШР-3-110 ГПП-4 АО НУНПЗ.	01:00	СР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	20.01.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск.	01:00	СР	01.06.18	08.06.18	8 дн	Отказанная	Отказать. Отсутствует заявка на ВЛ. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - Приуфимская 1(2) и ВЛ 110 кВ Бирск - Тюльди 1		01.06.18	08.06.18	8 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	ТО ТН ОСШ 1-3, замена силикагеля, отбор проб масла.	03:00	ТР	31.05.18	01.06.18	2 дн	Исходная			31.05.18	01.06.18	2 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск	СР ЛР-110 Бирск. Замена ОР-110 Бирск, ревизия ВЧЗ.	04:00	СР	01.06.18	08.06.18	8 дн	Отказанная	Отказ потребителя согласно письму АО Полиэф №191-201/1 от 24.04.2018, перенести на другое место		01.06.18	08.06.18	8 дн	под навешенным напряжением	с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж	СР ЛР-110 УНПЗ "Ж", ОР-110 УНПЗ "Ж"	03:00	СР	28.05.18	01.06.18	5 дн	Исходная			28.05.18	01.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Затон	Текущий ремонт ЛР-220 Затон. Профвосстановление вторичных цепей ТН-220 Затон.	01:00	ТР	13.06.18	15.06.18	3 дн	Исходная			13.06.18	15.06.18	3 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Юмагузино – Самаровка	ТР ЛР-110 и ОР-110 ЮГЭС. Замена подвесной изоляции на входном портале.	04:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная		При условии отсутствия лаводка на Юмагузинской ПЭС	18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 1	СР ЛР-110 и ОР-110 Мелеуз-1.	02:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	31.05.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка	Замена подвесной изоляции на входном портале.	04:00	КР	18.06.18	23.06.18	6 дн	Исходная			18.06.18	23.06.18	6 дн	под навешенным напряжением	с отключением	22.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР и ПИ: АТ-2, РБ-10; ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10, ШМ-10, ТТ-10.	04:00	ТР	21.05.18	01.06.18	12 дн	Исходная			21.05.18	01.06.18	12 дн		с отключением	04.07.2016		

Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР, ПИ ОВ-110.	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Снятая и отказанная			25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	28.10.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 МХЗ-4. ТР ШР-110 МХЗ-4.	02:00	ЭРР	13.06.18	14.06.18	2 дн	Снятая и отказанная			13.06.18	14.06.18	2 дн	с переводом на ОВ	без отключения	28.10.2012		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-110 2 сек.ш.	Профвосстановление вторичных цепей.	02:00	ВПр	04.06.18	05.06.18	2 дн	Исходная			04.06.18	05.06.18	2 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 ЮГЭС	ТР ЛР-110 и ОР-110 ЮГЭС, В-110 ЮГЭС. ПИ В-110 ЮГЭС.	04:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	29.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-1	СР ЛР-110 Мелеуз-1. ТО ТТ-110 Мелеуз-1.	02:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	2 сек.ш.-110	ТР ШР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	13.06.18	14.06.18	2 дн	Исходная			13.06.18	14.06.18	2 дн		с отключением	25.09.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 МХЗ-3	02:00	ТР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Снятая и отказанная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 ЮГЭС.	02:00	ТР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР ОР-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	СР ОР-110 Мелеуз-1.	02:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная	Совм. с ВЛ.		25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	Замена подвешенной изоляции на входном портале.	04:00	КР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	28.05.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4	Замена подвешенной изоляции на входном портале.	04:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ТР ТР ТН-220 Бугульма. ТО и ПИ ТН-220 Бугульма.	03:00	ТР	01.06.18	03.06.18	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 2 АТ КГРЭС		25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ТР ТР ТН-220 Благовар. ТО и ПИ ТН-220 Благовар.	03:00	ТР	01.06.18	03.06.18	3 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 2 АТ КГРЭС		25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-220 Бугульма	ТР ТР ТН-220 Бугульма. ТО, ПИ ТН-220 Бугульма.	03:00	ТР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 2 АТ КГРЭС		25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-220 Благовар	ТР ТР ТН-220 Благовар. ТО, ПИ ТН-220 Благовар.	03:00	ТР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 2 АТ КГРЭС		25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 2. Профвосстановление защит и автоматики.	03:00	ЭРР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		без отключения	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	Капитальный ремонт АТ-4 со сливом масла.	3	КР	05.06.18	17.06.18	13 дн	Исходная			05.06.18	17.06.18	13 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	СР ТР-110 АТ-3, ОР-110 АТ-3.	06:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	Средний ремонт, покраска АТ-3.	06:00	СР	18.05.18	04.06.18	18 дн	Исходная			18.05.18	04.06.18	18 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 2 СШ	ТО ТН-220 2 СШ.	04:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная	Башкирская	Совместно со 2 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Уфа-Южная	25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 1 СШ	ТО ТН-220 1 СШ.	04:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	ТО ТТ-220 ОВ.	02:00	ТР	01.06.18	01.06.18	1 дн	Исходная			01.06.18	01.06.18	1 дн		с отключением	17.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-220	ТО ТТ-220 ШСВ.	02:00	ТР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная			25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	ТР ШР-1-220 АТ-4.	04:00	ТР	06.06.18	07.06.18	2 дн	Исходная			06.06.18	07.06.18	2 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	СР ШР-2-220 АТ-4.	06:00	СР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная			25.06.18	27.06.18	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	СР ТР-220 АТ-2.	06:00	СР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	20.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	СР ТР-110 АТ-3, ТО ТТ-110 АТ-3.	06:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 СШ-220	СР ШР-2-220 АТ-4, ТО ТН-220 2 СШ.	06:00	СР	25.06.18	27.06.18	3 дн	Исходная			25.06.18	27.06.18	3 дн		с отключением	10.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-2.	06:00	СР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	29.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	СР ОР-110 АТ-3.	06:00	СР	25.06.18	29.06.18	5 дн	Исходная			25.06.18	29.06.18	5 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	ТР ШР1-220 АТ-4, ШР-1-220 Уфимская. ТО ТН-220 1 СШ.	06:00	ТР	04.06.18	08.06.18	5 дн	Исходная			04.06.18	08.06.18	5 дн		с отключением	16.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	СР ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2.	06:00	СР	18.06.18	22.06.18	5 дн	Исходная			18.06.18	22.06.18	5 дн		с отключением	11.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	ТР ШР-1-220 Уфимская.	02:00	ТР	04.06.18	05.06.18	2 дн	Исходная			04.06.18	05.06.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Затонская ТЭЦ	ТР ШР-2-220 Затон ф.А.В.С., ТО ТТ-220 Затон	02:00	ТР	05.06.18	05.06.18	1 дн	Исходная			05.06.18	05.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-220 Благовар ф.А.С.	02:00	ВПр	08.06.18	08.06.18	1 дн	Исходная		В ремонтной схеме, при совмещении с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар прием мощности по ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы из энергосистемы Республики Татарстан не более 100 МВт	08.06.18	08.06.18	1 дн		с отключением	09.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	01.06.18	01.06.18	1 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво.		01.06.18	01.06.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-2	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	08.06.18	08.06.18	1 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС.		08.06.18	08.06.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-220 1 СШ	СР ШР ТН-220 1СШ	04:00	СР	11.06.18	14.06.18	4 дн	Снятая и отказанная			11.06.18	14.06.18	4 дн		с отключением	05.11.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ТР ШР-1-110 ОВ-110	02:00	ТР	18.06.18	18.06.18	1 дн	Снятая и отказанная			18.06.18	18.06.18	1 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ТР ШР-2-220 АТ-5 ф.А.В.С.	02:00	ТР	04.06.18	04.06.18	1 дн	Исходная			04.06.18	04.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	01.06.18	01.06.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская		01.06.18	01.06.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование вновь вводимых защит ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	08.06.18	08.06.18	1 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская		08.06.18	08.06.18	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	ТР ШР-2-220 ТЭЦ-2 ф.А.В.С.	02:00	ТР	07.06.18	07.06.18	1 дн	Исходная			07.06.18	07.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	ТР ШР-1-220 ТЭЦ-2	02:00	ТР	11.06.18	11.06.18	1 дн	Снятая и отказанная			11.06.18	11.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	ТР ШР-2-220 Уфа-Южная ф.А.В.С.	02:00	ТР	06.06.18	06.06.18	1 дн	Исходная			06.06.18	06.06.18	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	Ревизия контактных соединений ВЧЗ-220 Благовар ф.А.С.	02:00	БВР	08.06.18	08.06.18	1 дн	Исходная			08.06.18	08.06.18	1 дн		с отключением	14.11.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-220	ТР ШР-2-220 АТ-5 ф.А.В.С., ШР-2-20 Затон ф.А.В.С., ШР-2-220 Уфа-Южная ф.А.В.С., ШР-2 220 ТЭЦ-2 ф.А.В.С.	02:00	ТР	04.06.18	07.06.18	4 дн	Исходная			04.06.18	07.06.18	4 дн		с отключением	10.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Замена и ввод в работу устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	ВЗ	ВПр	04.06.18	11.06.18	8 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма и ВЛ 220 кВ Бекетово -		04.06.18	11.06.18	8 дн		с отключением	30.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	08.06.18	08.06.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС.		08.06.18	08.06.18	1 дн		с отключением	01.12.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	02:00	ВПр	01.06.18	01.06.18	1 дн	Отказанная	Отказать, не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачёво.		01.06.18	01.06.18	1 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	Подключение и опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская.	04:00	ВПр	04.06.18	11.06.18	8 дн	Отказанная	Отказать, в связи с отказом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская		04.06.18	11.06.18	8 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР и испытания: АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3. Испытания ОПН РБА-10 АТ-3. ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Ввод в работу ф В АТ-3, вывод в ремонт ф С АТ-3 с заменой на ф Р АТ-3. Ввод в работу ф А АТ-3, вывод в ремонт ф В АТ-3 с заменой на ф Р АТ-	06:00	ТР	20.06.18	20.06.18	1 дн	Исходная			20.06.18	20.06.18	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТР ШР-2-220 АМЕТ-2, ТО ТТ-220 АМЕТ-2	02:00	ТР	14.06.18	15.06.18	2 дн	Исходная			14.06.18	15.06.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	ТР ШР-2-220 АМЕТ-1, ТО ТТ-220 АМЕТ-1	02:00	ТР	12.06.18	13.06.18	2 дн	Исходная			12.06.18	13.06.18	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 2 СШ	ТР ШР-220 ТН-220 2 СШ.	02:00	ТР	11.06.18	15.06.18	5 дн	Исходная			11.06.18	15.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-220	ТР ШР-2-220 АМЕТ-1, ТР ШР-2-220 АМЕТ-2, ТР ШР-220 ТН-220 2 СШ.	02:00	ТР	11.06.18	15.06.18	5 дн	Исходная			11.06.18	15.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево, КС-500, ВЧЗ-500 Кропачево	03:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	26.10.2016		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	31.12.1899		



Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО и ПИ ТТ-500 В4. Профвосстановление автоматики, вторичных цепей ТТ В4, профконтроль REB551В4 (АПВ, УРОВ).	04:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО и ПИ ТТ1-500 и ТТ2-500 В3.	02:00	ТР	31.05.18	04.06.18	5 дн	Исходная			31.05.18	04.06.18	5 дн		с отключением	09.09.2015		