

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ

О.Н. Пустовалов

2015 года

29 мая 2015г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на июнь 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания			Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	начало	окончание		Вид ремонта	АГ	Содержание работ		Кол-во дней	начало	окончание
Предприятие: Башкирское РДУ											
Объект: Башкирское РДУ											
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	5 дн	22.06.15	26.06.15		ЗРР	08:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	5 дн	22.06.15	26.06.15		ЗРР	08:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Булак	5 дн	22.06.15	26.06.15		ЗРР	08:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Булак	5 дн	22.06.15	26.06.15		ЗРР	08:00	Замкнуть транзит 110 кВ Уруссу – Туймазы в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги – Абдулино-тяги	5 дн	08.06.15	12.06.15		ЗРР	04:00	ЗРР. Перенести раздел по транзиту 110 кВ Абдулино-тяги - Приотово-тяги - Аксаково на ПС 220 кВ Аксаково на В 110 кВ Приотово-тяги -1,2 в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		5 дн	08.06.15	12.06.15
ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяги – Абдулино-тяги	6 дн	01.06.15	06.06.15		ЗРР	04:00	ЗРР. Перенести раздел по транзиту 110 кВ Абдулино-тяги - Приотово-тяги - Аксаково на ПС 220 кВ Аксаково на В 110 кВ Приотово-тяги -1,2 в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		6 дн	01.06.15	06.06.15
ВЛ 110 кВ Приотово-тяги – Абдулино-тяги № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяги	6 дн	01.06.15	06.06.15		ЗРР	04:00	ЗРР. Перенести раздел по транзиту 110 кВ Абдулино-тяги - Приотово-тяги - Аксаково на ПС 220 кВ Аксаково на В 110 кВ Приотово-тяги -1,2 в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		6 дн	01.06.15	06.06.15
ВЛ 110 кВ Приотово-тяги – Абдулино-тяги № 2 с отпайкой на ПС Ик-тяги	5 дн	08.06.15	12.06.15		ЗРР	04:00	ЗРР. Перенести раздел по транзиту 110 кВ Абдулино-тяги - Приотово-тяги - Аксаково на ПС 220 кВ Аксаково на В 110 кВ Приотово-тяги -1,2 в связи с выводом в ремонт 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково		5 дн	08.06.15	12.06.15
Предприятие: БСК											
Объект: ПС 500 кВ Уфимская											

ТН-500 ВЛ Буйская	4 дн	06.06.15	09.06.15		ТР	04:00	ТО и испытания ТН-500 Буйская.		4 дн	15.06.15	18.06.15
ОСШ-220кВ	18 дн	18.05.15	04.06.15		ТР	04:00	ТО ТН-220 ОСШ, ТР ОСШ-220, СР ШР ТН-220 ОСШ, СР ТР-220 АТ-2, ТР ОР-220 АТ-2, СР ОР-220 ОВ, ТР ОР-220 У.-Южная-1, ТР ЛР-220 У.-Южная-1, ТР ОР-220 У.-Южная-2, ТР ЛР-220 У.-Южная-2, СР ОР-220 АМЕТ-1, СР ЛР-220 АМЕТ-1, СР ОР-220 АМЕТ-2, СР ЛР-220 АМЕТ-2. Профвосстановление вторичных цепей ТН-220 ОСШ.		18 дн	18.05.15	04.06.15
ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	5 дн	06.06.15	10.06.15		ТР	04:00	ТО ВЧЗ ВЛ-500 Буйская-Уфимская, КС-500, ОПН-500. ТО и ПИ ТН ВЛ-500 Буйская, профконтроль резервных защит.		5 дн	16.06.15	20.06.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная II цепь	2 дн	01.06.15	02.06.15		ТР	04:00	ТР ОР-220 Уфа-Южная-2, ЛР-220 Уфа-Южная-2, испытания КС-220 Уфа-Южная-2.		2 дн	01.06.15	02.06.15
ВЗ	3 дн	01.06.15	03.06.15		ТР	04:00	Профконтроль вторичных цепей ТТ1, ТТ2 ВЗ, автоматики ВЗ.		3 дн	01.06.15	03.06.15
В-220 Уфа-Южная 2	2 дн	01.06.15	02.06.15		ТР	04:00	ТО ТТ-220, ТР и ПИ В-220 Уфа-Южная-2, ТР ОР-220, ТР ЛР-220 У.-Южная-2		2 дн	01.06.15	02.06.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская											
ШСВ-110	7 дн	29.06.15	05.07.15		КР	ВЗ	ТР ШСВ 110, замена ТТ 110 ШСВ. Первый профконтроль РЗА.		7 дн	29.06.15	05.07.15
ТН-500 Уфимская	8 дн	06.06.15	13.06.15		ТР	04:00	ТО ТН-500 Уфимская.		8 дн	13.06.15	20.06.15
ТН 2 СШ 110 кВ	4 дн	16.06.15	19.06.15	Совместно со 2СШ 110 кВ.	ТР	04:00	ТО ТН-2-110, ПИ ОПН-2-110.		4 дн	15.06.15	18.06.15
ТН 1 СШ 110 кВ	4 дн	01.06.15	04.06.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	КР	ВЗ	ПИ ОПН-1-110. Замена ТН-1-110.		4 дн	01.06.15	04.06.15
ОСШ 110 кВ	8 дн	16.06.15	23.06.15	Совместно с АТ-2 ПС 500 кВ Буйская.	СР	06:00	СР ОР-110 АТ-2.		8 дн	13.06.15	20.06.15
ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	5 дн	06.06.15	10.06.15		ТР	04:00	ТО ТН-500 Уфимская, испытания ОПН-500.		5 дн	16.06.15	20.06.15
В2-500 Уфимская	5 дн	06.06.15	10.06.15		ТР	04:00	ТО и испытания ТТ В2 500. АГ-4ч		5 дн	16.06.15	20.06.15
В1-500 Уфимская	5 дн	06.06.15	10.06.15		ТР	04:00	ТО ТТ В1 500 Уфимская. АГ-4ч		5 дн	16.06.15	20.06.15
В-110 АТ-2	4 дн	01.06.15	04.06.15	Совместно с 1СШ 110 кВ. АТ-2 под ОВ.	СР	06:00	СР ШР-1-110 АТ-2.	с переводом на ОВ	4 дн	01.06.15	04.06.15
В-110 АТ-2	8 дн	16.06.15	23.06.15	Совместно с АТ-2 ПС 500 кВ Буйская.	СР	ВЗ	СР ТР -110, ШР2 110 АТ-2. Замена ТТ-110.		8 дн	13.06.15	20.06.15
В-110 АТ-1	12 дн	25.05.15	05.06.15		ТР	ВЗ	ТР: В 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1 с заменой ОСИ. Замена ТТ-110 АТ-1. Первый профконтроль АУВ В 110 АТ-1.		12 дн	25.05.15	05.06.15
АТ-2	8 дн	16.06.15	23.06.15		ТР	2	ТР: АТ-2, ТН-10 АТ-2, ШР ТН-10 АТ-2, опроб. ПЖТ, исп. ОПН-500/110/10, СР ТР 110 АТ-2, ОР 110 АТ-2. Замена вводов 500 кВ. Замена ТТ-110 АТ-2.		8 дн	13.06.15	20.06.15
АТ-1	12 дн	25.05.15	05.06.15		ТР	08:00	ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТР 110 АТ-1 с заменой ОСИ, ШР ТН-10 АТ-1, опробование ПЖТ, испытания ОПН-500/110/10. Замена ТТ-110 АТ-1. Первый профконтроль защит, автоматики ПЖТ.		12 дн	25.05.15	05.06.15
2 СШ 110 кВ	4 дн	16.06.15	19.06.15	Совместно с АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015).	ТР	06:00	СР ШР2 110 АТ-2.		4 дн	15.06.15	18.06.15
1 СШ 110 кВ	4 дн	01.06.15	04.06.15		СР	06:00	СР ШР1 110 АТ-2.		4 дн	01.06.15	04.06.15

Объект: ПС 500 кВ Бекетово												
ШСВЭ 110	3 дн	22.06.15	24.06.15		ТР	02:00	ТО ТТ-110 ШСВЭ		3 дн	22.06.15	24.06.15	
ВЭ 110 Уфа-Южная «З.»	1 дн	22.06.15	22.06.15	Совм. с 1СШ 110 Бекетово.	ТР	02:00	ТР ШР-1 110 Уфа-Южная "З".	с переводом на ОВ	1 дн	22.06.15	22.06.15	
ВЭ 110 Карламан-тяги II	1 дн	23.06.15	23.06.15		ТР	02:00	ТР ШР-1 110 Карламан-тяги-2.	с переводом на ОВ	1 дн	23.06.15	23.06.15	
ВЭ 110 Карламан-тяги I	2 дн	08.06.15	09.06.15		ТР	02:00	Три ПИ ВЭ-110 Карламан-тяги 1.		2 дн	08.06.15	09.06.15	
ВЭ 110 АТ-4	5 дн	15.06.15	19.06.15	Корр. БСК.	ТР	02:00	ТР ТР-110 АТ-4Б		5 дн	01.06.15	05.06.15	
АТ-4Б	5 дн	15.06.15	19.06.15	Корр. БСК.	ТР	02:00	ТР АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4Б.		5 дн	01.06.15	05.06.15	
АТ-4А	5 дн	15.06.15	19.06.15	Корр. БСК.	ТР	02:00	ТР АТ-4А, ТР-110 АТ-4Б, ТО ТТ-10 кВ АТ-4А.		5 дн	01.06.15	05.06.15	
1 СШ 110 кВ	3 дн	22.06.15	24.06.15		ТР	02:00	ТР ШР-1 Карламан-тяги 2, ШР-1 Уфа-Южная "З", для БВР при демонтаже неиспользуемой ошиновки над 1 СШ 110		3 дн	22.06.15	24.06.15	
Объект: ПС 220 кВ Уфа-Южная												
ТН-110 2сш	1 дн	09.06.15	09.06.15		ТР	03:00	ТО ТН-110 2 сек.ш., ПИ ОПН-110 2 сек.ш.		1 дн	09.06.15	09.06.15	
ТН-110 1сш	1 дн	08.06.15	08.06.15		ТР	03:00	ТО ТН-110 1сек.ш, ПИ ОПН-110 1 сек.ш.		1 дн	08.06.15	08.06.15	
ТН ОСШ 3-4 сш	1 дн	02.06.15	02.06.15		ТР	04:00	ТО ТН-110 ОСШ 3-4 сек.ш., ТР ОР ОВЭ 3-4, отбор проб масла ТН ОСШ 3-4.		1 дн	02.06.15	02.06.15	
СВ-110 1-3	1 дн	04.06.15	04.06.15		ТР	03:00	ТО ТТ СВЭ-110 1-3 сек.ш.		1 дн	04.06.15	04.06.15	
ОСШ 110 3-4 сш	1 дн	02.06.15	02.06.15		ТР	04:00	ТР ОР-110 ОВЭ 3-4 сек.ш., ТО, отбор проб масла ТН ОСШ 3-4.		1 дн	02.06.15	02.06.15	
ОВ-110 3-4	1 дн	02.06.15	02.06.15		ТР	04:00	ТР ОР-110 ОВ 3-4 сек.ш.		1 дн	02.06.15	02.06.15	
В-220 АТ-4				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-1.	с переводом на ОВ	1 дн	04.06.15	04.06.15	
В-220 АТ-4				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-2.	с переводом на ОВ	1 дн	06.06.15	06.06.15	
В-220 АТ-3				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-2.	с переводом на ОВ	1 дн	05.06.15	05.06.15	
В-220 АТ-3				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-1.	с переводом на ОВ	1 дн	03.06.15	03.06.15	
В-110 Ст.Уфа-1	1 дн	01.06.15	01.06.15		ТР	04:00	ТО ТТ-110, ТР В-110 Ст.Уфа-1.	с переводом на ОВ	1 дн	01.06.15	01.06.15	
2 СШ-220				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-2 АТ-3, ШР-2 АТ-4.		2 дн	05.06.15	06.06.15	
1 СШ-220				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1,2	ТР	02:00	ТР ШР-1 АТ-3, ШР-1 АТ-4.		2 дн	03.06.15	04.06.15	
Объект: ПС 220 кВ Туймазы												
ТН-1-110	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	ПИ ОПН-110 1с.ш.		5 дн	22.06.15	26.06.15	
ОВ-110	3 дн	24.06.15	26.06.15		ЗРР	06:00	Для подмены В-110 Автоприбор-1. СР с заменой ОСИ ШР-1 110 Автоприбор-1. Ремонт поверхности ж/б стойки.		3 дн	24.06.15	26.06.15	
ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	03:00	Ревизия ВЧЗК ВЛ-220 Благовар.		5 дн	22.06.15	26.06.15	

B2-220 Благовар	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	Отбор проб масла ТТ-2 220 Благовар		5 дн	22.06.15	26.06.15
B1-220 Благовар	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	ПИ ТТ-1 220 Благовар.		5 дн	22.06.15	26.06.15
B-110 Уруссу-4	5 дн	15.06.15	19.06.15		КР	03:00	Профвосстановление резервных защит и автоматики В-110 Уруссу-4.	с переводом на ОВ	5 дн	15.06.15	19.06.15
B-110 Уруссу-3	2 дн	22.06.15	23.06.15		СР	03:00	СР ШР-1-110 Уруссу 3.	с переводом на ОВ	2 дн	22.06.15	23.06.15
B-110 Субханкулово-3	4 дн	08.06.15	11.06.15		ТР	03:00	Профвосстановление резервных защит и автоматики В-110 Субханкулово-3.	с переводом на ОВ	4 дн	08.06.15	11.06.15
АТ-1	5 дн	22.06.15	26.06.15	Совместно с ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар.	ТР	04:00	ТР и ПИ.		5 дн	01.06.15	05.06.15
1 СШ-110	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	06:00	ТР, СР, замена ОСИ ШР-1 присоединений		5 дн	22.06.15	26.06.15
Объект: ПС 220 кВ Самаровка											
ТН-2-110	6 дн	01.06.15	06.06.15		ТР	04:00	ТР ШР ТН-110 2 сек.шин.		6 дн	01.06.15	06.06.15
СВ-110	6 дн	01.06.15	06.06.15		ТР	04:00	ТР СР-2 СВ-110.		6 дн	01.06.15	06.06.15
ОВ-110	1 дн	01.06.15	01.06.15		ТР	04:00	ТР ШР-2 ОВ-110.		1 дн	01.06.15	01.06.15
B-110 Мелеуз-2	6 дн	01.06.15	06.06.15		ТР	04:00	ТР ШР-110 Мелеуз-2..		6 дн	01.06.15	06.06.15
B-110 АТ-2	26 дн	12.05.15	06.06.15	01.06.15г. АТ-2 в режиме 220/10кВ.	СР	ВЗ	СР В-110 АТ-2. ТР: ШР АТ-2, ПИ В-110 АТ-2.	с переводом на ОВ	26 дн	12.05.15	06.06.15
2 сек.ш.-110	6 дн	01.06.15	06.06.15	Разрешить при условии работы ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка.	ТР	04:00	ТР: ШР ТН-110 2 с.ш., СР-2 СВ-110, ШР2 ОВ-110, ШР Смоленская-2, ШР Мелеуз-2, ШР АТ-2, ШР ТПГ.		6 дн	01.06.15	06.06.15
Объект: ПС 220 кВ НПЗ											
СВ-110 1-2	1 дн	10.06.15	10.06.15		ТР	03:00	ТР СВ-110 1-2; ТР ШР2, отбор проб масла вводов СВ-110 1-2.		1 дн	10.06.15	10.06.15
ОСП-110 2-4 сш	2 дн	04.06.15	05.06.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Химпром 2зеленая", ОР-110 УНПЗ "желтая".		2 дн	04.06.15	05.06.15
ОВ-110 2-4	1 дн	11.06.15	11.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 ГППЗ УОС. ТР ШР-2.		1 дн	11.06.15	11.06.15
ОВ-110 2-4	1 дн	08.06.15	08.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Химпром зеленая". ТР ШР-2.		1 дн	08.06.15	08.06.15
ОВ-110 2-4	1 дн	09.06.15	09.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 УНПЗ "желтая". ТР		1 дн	09.06.15	09.06.15
ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ				Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015). Оформить в график на июль.	ТР	03:00	Ревизия контактов ВЧЗ.		4 дн	21.06.15	24.06.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	1 дн	25.06.15	25.06.15		ТР	04:00	Ошиновка ЛР В1 Затон.		1 дн	25.06.15	25.06.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	1 дн	25.06.15	25.06.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 ПС 500 кВ Бекетово. Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 15 МВт (путём перевода нагрузки на другие источники питания) и температуре окружающего воздуха не более + 25 С.	ТР	04:00	расшиновка ЛР В1 Затон.		1 дн	06.06.15	06.06.15
B2-220 Затон	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	04:00	Профконтроль резервных защит.		5 дн	01.06.15	05.06.15
B2-220 Затон	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	04:00	Профконтроль РЗА.		5 дн	22.06.15	26.06.15
B1-220 Затон	19 дн	25.06.15	13.07.15	Корр. сроков БСК.	ТР	ВЗ	Замена ЛР В1 Затон.		10 дн	06.06.15	15.06.15

2 сш-110	4 дн	08.06.15	11.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2: Химпром "зеленая", ГППЗ УОС, УНПЗ "желтая", СВ-110 1-2.		4 дн	08.06.15	11.06.15
Объект: ПС 220 кВ Ирмель											
ОСШ-220	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	СР РОСШ-220 АТ-2.		13 дн	15.06.15	27.06.15
ОСШ-110	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	СР РОСШ-110 АТ-2; ТР ТР-110 АТ-2.		13 дн	15.06.15	27.06.15
ОВ-110	3 дн	08.06.15	10.06.15		ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Орловка. ПИ В-110, ТО ТТ-110.		3 дн	08.06.15	10.06.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмель II цепь	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	СР Р4, Р5, Р6ПГ.		13 дн	15.06.15	27.06.15
В-220 АТ-2	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	СР РОСШ-220 АТ-2.		13 дн	15.06.15	27.06.15
В-110 Узельга	12 дн	25.05.15	05.06.15		КР	ВЗ	КР В-110; ТТ-110	с переводом на ОВ	12 дн	25.05.15	05.06.15
В-110 АТ-2	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	ПИ В-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2..		13 дн	15.06.15	27.06.15
В-110 АТ-1	2 дн	29.06.15	30.06.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-1;	с переводом на ОВ	2 дн	29.06.15	30.06.15
АТ-2	13 дн	15.06.15	27.06.15		ТР	04:00	ТР АТ-2; ПИ АТ-2; ОПН-220-110-10. Замена приводов РПН ф.А,В,С.		13 дн	15.06.15	27.06.15
2 сш-220	13 дн	15.06.15	27.06.15		СР	06:00	СР РОСШ-220, ПИ ОПН-220.		13 дн	15.06.15	27.06.15
1 СШ-110	5 дн	29.06.15	03.07.15		ТР	04:00	ТР ШР-1 АТ-1; АТ-2, ШСВ-110; ОВ-110.		5 дн	29.06.15	03.07.15
Объект: ПС 220 кВ Затон											
ОСШ-110	3 дн	02.06.15	04.06.15		ТР	03:00	ТР ОР-110 Краснодарская-2		3 дн	02.06.15	04.06.15
В-110 Краснодарская 2	2 дн	30.06.15	01.07.15		ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Краснодарская-2 ф.А,В,С.	с переводом на ОВ	2 дн	30.06.15	01.07.15
В-110 Краснодарская 2	3 дн	16.06.15	18.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1-110 Краснодарская-2.	с переводом на ОВ	3 дн	16.06.15	18.06.15
В-110 Краснодарская 1	4 дн	26.06.15	29.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2-110 Краснодарская-1 ф.А,В,С.	с переводом на ОВ	4 дн	26.06.15	29.06.15
В-110 Краснодарская 1	4 дн	12.06.15	15.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1-110 Краснодарская-1.	с переводом на ОВ	4 дн	12.06.15	15.06.15
В-110 АТ-2	2 дн	10.06.15	11.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1-110 АТ-2.	с переводом на	2 дн	10.06.15	11.06.15
В-110 АТ-2	2 дн	24.06.15	25.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2-110 АТ-2 ф.А,В,С.		2 дн	24.06.15	25.06.15
В-110 АТ-1	2 дн	22.06.15	23.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2-110 АТ-1 ф.А,В,С.	с переводом на ОВ	2 дн	22.06.15	23.06.15
В-110 АТ-1	2 дн	08.06.15	09.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1-110 АТ-1.		2 дн	08.06.15	09.06.15
АТ-2	10 дн	22.06.15	01.07.15		ТР	04:00	ТР и ПИ.		10 дн	22.06.15	01.07.15
АТ-1	12 дн	08.06.15	19.06.15		ТР	04:00	ТР и ПИ.		12 дн	08.06.15	19.06.15
2 СШ-110	10 дн	22.06.15	01.07.15		ТР	03:00	ТР: ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Краснодарская-1, ШР-2-110		10 дн	22.06.15	01.07.15
1 СШ-110	12 дн	08.06.15	19.06.15		ТР	03:00	ТР: ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Краснодарская-1, ШР-1-110		12 дн	08.06.15	19.06.15
Объект: ПС 220 кВ Благовар											
В2-220	9 дн	27.06.15	05.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (24-26.06.2015).	КР	ВЗ	Замена ТР2-220 В2.		14 дн	22.06.15	05.07.15
В-110 АТ-1	9 дн	27.06.15	05.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (24-26.06.2015).	КР	ВЗ	Замена ТР-110 1АТ.		14 дн	22.06.15	05.07.15

АТ-1	9 дн	27.06.15	05.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГЭС (24-26.06.2015).	КР	ВЗ	Замена ТР-110 АТ-1, ТР2-220 В2. ТР АТ-1, Замена привода РПН АТ-1.		14 дн	22.06.15	05.07.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220											
ОСШ 110 кВ	3 дн	08.06.15	10.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ОП-110 Комбинат-1.		3 дн	08.06.15	10.06.15
ВМ-220 1АТ	15 дн	01.06.15	15.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (16-23.06.2015). Согл. с Е.И. Поповым.	КР	ВЗ	Замена ТТ-220 1АТ.		30 дн	01.06.15	30.06.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	15 дн	01.06.15	15.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (16-23.06.2015). Согл. с Е.И. Поповым.	КР	ВЗ	Замена ЛР-220 Смеловская-1ц., замена КС-220 ф.А, В ВЛ-220 Смеловская-1ц.		30 дн	01.06.15	30.06.15
В-110 Комбинат-1	30 дн	01.06.15	30.06.15	4.06.2015 ВЛ в тупиковом режиме (2АТ под ОВ).	КР	ВЗ	Замена В-110, ТТ-110.	с переводом на ОВ	30 дн	01.06.15	30.06.15
В-110 2АТ	1 дн	04.06.15	04.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-1 2АТ.	с переводом на ОВ	1 дн	04.06.15	04.06.15
2 СШ 110 кВ	3 дн	05.06.15	07.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2 Комбинат-1. Демонтаж, монтаж шлейфов к ШР-2 Комбинат-1. Замена приводов ШР-2 ф.А, В, С Комбинат-1.		3 дн	05.06.15	07.06.15
1 СШ 110 кВ	2 дн	03.06.15	04.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1 2АТ. Демонтаж, монтаж шлейфов к ШР-1 Комбинат-1. Замена привода ШР-1 Комбинат-1.		2 дн	03.06.15	04.06.15
1 сек.ш. 220	15 дн	01.06.15	15.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (16-23.06.2015). Согл. с Е.И. Поповым.	КР	ВЗ	Замена ЛР-220 "Смеловская 1ц.", замена КС-220ф. ф.А,В ВЛ-220 Смеловская-1ц., замена ТН-220 1 сек.ш. Текущий ремонт 1		30 дн	01.06.15	30.06.15
Объект: ПС 220 кВ Ашкадар											
ШСВ-110	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	04:00	ТР ШСВ-110, ТО ТТ-110, ТР приемного портала.		5 дн	15.06.15	19.06.15
В-220 Ново-Стерлитамак	6 дн	01.06.15	06.06.15	Разрешить при условии согласования рабочей документации.	ТР	ВЗ	Подключение АУВ, выполнение ПНР.		6 дн	01.06.15	06.06.15
В-220 2АТ	6 дн	08.06.15	13.06.15	Разрешить при условии согласования рабочей документации.	ТР	ВЗ	Подключение АУВ, выполнение ПНР.		6 дн	08.06.15	13.06.15
В-110 Раевка-тяги-1	3 дн	10.06.15	12.06.15		ТР	06:00	Замена привода ШР-1.		3 дн	10.06.15	12.06.15
В-110 Раевка-тяги-1	2 дн	15.06.15	16.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (17-20.06.2015).	ТР	06:00	Замена привода ШР-2.		3 дн	16.06.15	18.06.15
В-110 2АТ	30 дн	01.06.15	30.06.15		КР	ВЗ	Замена выключателя, ШР1, ШР2 и ТТ-110.	с переводом на ОВ	30 дн	01.06.15	30.06.15
2 СШ 110 кВ	5 дн	15.06.15	19.06.15		КР	08:00	Замена ШР2 2АТ.		5 дн	15.06.15	19.06.15
1 СШ 110 кВ	7 дн	08.06.15	14.06.15		КР	08:00	Замена ШР1-110 2АТ.		7 дн	08.06.15	14.06.15
Объект: ПС 220 кВ Аргамак											
ОВ-110	2 дн	16.06.15	17.06.15	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Телпаново 1. СР ШР-2-110 Телпаново 1.		2 дн	15.06.15	16.06.15
ОВ-110	2 дн	18.06.15	19.06.15	Совместно со 2 СШ 110 кВ.	ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Телпаново 2. СР ШР-2-110 Телпаново 2.		2 дн	17.06.15	18.06.15
ОВ-110	2 дн	05.06.15	06.06.15		ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Болтачево 1. СР ШР-1-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110.		2 дн	05.06.15	06.06.15
ОВ-110	2 дн	03.06.15	04.06.15		ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Телпаново 2. СР ШР-1, отбор проб масла с В-110и ТТ-110.		2 дн	03.06.15	04.06.15
ОВ-110	2 дн	01.06.15	02.06.15		ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Телпаново1. СР ШР-1-110, отбор проб масла с В-110 Телпаново-1		2 дн	01.06.15	02.06.15
ОВ-110	2 дн	20.06.15	21.06.15	Совместно со 2СШ 110 кВ.	ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Болтачево 1. СР ШР-2 110 Болтачево 1.		2 дн	19.06.15	20.06.15

2 СШ-110	6 дн	16.06.15	21.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	СР	06:00	СР ШР-2-110 присоединений.		6 дн	15.06.15	20.06.15
1 СШ-110	5 дн	01.06.15	05.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Аргамак - Редькино 1 (06.06.2015).	СР	06:00	СР ШР-1-110 присоединений.		6 дн	01.06.15	06.06.15
Объект: ПС 220 кВ Аксаково											
ШСВ-110	1 дн	08.06.15	08.06.15		ТР	03:00	ПИ ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ.		1 дн	08.06.15	08.06.15
ТН-110 2 СШ	3 дн	08.06.15	10.06.15		ТР	02:00	ПИ ОПН-2 СШ-110		3 дн	08.06.15	10.06.15
ТН-110 1 СШ	4 дн	01.06.15	04.06.15		ТР	02:00	ПИ ОПН-1 СШ-110		4 дн	01.06.15	04.06.15
ОСШ-110	2 дн	24.06.15	25.06.15		СР	03:00	СР ОР-110 Шкапово-2.		2 дн	24.06.15	25.06.15
ОСШ-110	2 дн	29.06.15	30.06.15		СР	03:00	СР ОР-110 Приготово-тяги-2.		2 дн	29.06.15	30.06.15
ОВ-110	1 дн	11.06.15	11.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Ермекево-2. СР ШР-2 -110 Ермекево-2.		1 дн	11.06.15	11.06.15
ОВ-110	1 дн	04.06.15	04.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Ермекево-1. СР ШР-1 -110 Ермекево1.		1 дн	04.06.15	04.06.15
ОВ-110	1 дн	03.06.15	03.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Усень-Иваново-2. СР ШР-1 -110 Усень-Иваново 2.		1 дн	03.06.15	03.06.15
ОВ-110	1 дн	12.06.15	12.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Завод-2. СР ШР-2 -110 Завод-2.		1 дн	12.06.15	12.06.15
ОВ-110	1 дн	02.06.15	02.06.15		ЗРР	03:00	Для подмены В-110 Усень-Иваново-1. СР ШР-1 -110 Усень-Иваново 1.		1 дн	02.06.15	02.06.15
В-110 Шкапово-2	2 дн	29.06.15	30.06.15	Совм. с ВЛ.	СР	04:00	СР ЛР-110 Шкапово-2.		2 дн	24.06.15	25.06.15
В-110 Шкапово-2	1 дн	05.06.15	05.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-1 Шкапово-2.	с переводом на ОВ	1 дн	05.06.15	05.06.15
В-110 Шкапово-2	1 дн	10.06.15	10.06.15		ТР	03:00	ТР ШР-2 Шкапово-2.	с переводом на	1 дн	10.06.15	10.06.15
В-110 Приготово-тяги-2	2 дн	29.06.15	30.06.15		СР	04:00	СР ЛР-110 Приготово-тяги-2.		2 дн	29.06.15	30.06.15
В-110 БСК-2	1 дн	29.06.15	29.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (22-28.06.2015).	ТР	03:00	ПИ В-110 БСК-2		1 дн	18.06.15	18.06.15
В-110 БСК-1	3 дн	14.06.15	16.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (17-20.06.2015).	ТР	03:00	ТО ТТ-110 БСК-1, СР КР-110 БСК-1, испытания В-110 БСК-1.		3 дн	15.06.15	17.06.15
БСК-1	3 дн	14.06.15	16.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (17-20.06.2015).	ТР	03:00	ТР КС БСК-1, СР КР-110 БСК-1, отбор проб масла с ТТ-35 БСК-1, испытания ОПН-110 БСК-1.		3 дн	15.06.15	17.06.15
2 СШ-110	5 дн	08.06.15	12.06.15		СР	04:00	СР ШР-2 4Т, СР ШР-2 Ермекево-2, ШР-2 Шкапово-2, СР ШР-2 Завод-2.		5 дн	08.06.15	12.06.15
1 СШ-110	6 дн	01.06.15	06.06.15		СР	04:00	СР ШР-1 4Т, СР ШР-1 У.Иваново-1, СР ШР-1 У.Иваново-2, СР ШР-1 Ермекево-1, ШР-1 Шкапово-2.		6 дн	01.06.15	06.06.15
Объект: БСК											
ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	3 дн	24.06.15	26.06.15		ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании		4 дн	21.06.15	24.06.15
ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	5 дн	06.06.15	10.06.15	18-29.05 ремонт Буйская-Калино	ТР	04:00	БПР при техническом обслуживании.		5 дн	16.06.15	20.06.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	8 дн	16.06.15	23.06.15		ТР	2	Для замены аварийных ж/б опор(АГ-48ч.), дефектных изоляторов и арматуры.		8 дн	21.06.15	28.06.15

ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ				Отказать. Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015). Оформить в график на июль.	ТР	1	Для замены дефектной ж/б стойки (а/г 24 часов), дефектных изоляторов и арматуры.		4 дн	21.06.15	24.06.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная II цепь	2 дн	01.06.15	02.06.15		ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		2 дн	01.06.15	02.06.15
ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель II цепь	13 дн	15.06.15	27.06.15		КР	04:00	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.		13 дн	15.06.15	27.06.15
ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	15 дн	01.06.15	15.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Смеловская (16-23.06.2015).	КР	04:00	КР, замена дефектных изоляторов и арматуры.		30 дн	01.06.15	30.06.15
ВЛ 220 кВ Затон – НПЗ	1 дн	25.06.15	25.06.15	Корр. сроков БСК. Разрешить при условии разгрузки узла 110 кВ ПС 220 кВ НПЗ на 15 МВт (путём перевода нагрузки на другие источники питания) и температуре окружающего воздуха не более + 25 С.	ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		1 дн	06.06.15	06.06.15
Предприятие: Башкирэнерго											
Объект: ПС 110 кВ Черкассы-2											
2 сек.110 кВ	11 дн	15.06.15	25.06.15		КР	12:00	КР ВМ-110 2Т.		11 дн	15.06.15	25.06.15
1 сек.110 кВ	1 дн	03.06.15	03.06.15		КР	02:00	КР ЛР-110 СПИ-Павловка		1 дн	03.06.15	03.06.15
Объект: ПС 110 кВ Полянская											
2 сек. 110кВ	1 дн	15.06.15	15.06.15		ТР	02:00	ТР, испытания и измерения ВМ-110 2Т.		1 дн	15.06.15	15.06.15
Объект: ПС 110 кВ Покровка											
ВМ-110 2Т	4 дн	15.06.15	18.06.15		ВПр	04:00	Проф.восстановление защит 2Т, ВМ-110 2Т,ВЭ-35 2Т,ВМ-10 2Т.		4 дн	15.06.15	18.06.15
ВМ-110 2Т	2 дн	16.06.15	17.06.15		КР	02:00	КР ВМ-110 2Т.		2 дн	16.06.15	17.06.15
ВМ-110 1Т	4 дн	01.06.15	04.06.15		ТР	01:00	ТР ВМ 110 1Т		4 дн	01.06.15	04.06.15
ВМ-110 1Т	1 дн	05.06.15	05.06.15	Не совм. с ремонтом ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 - Павловка (16-24.06.2015)	ТР	01:00	Испытания и измерения СВЭ-35.		1 дн	22.06.15	22.06.15
ВМ-110 1Т	4 дн	01.06.15	04.06.15		ВПр	04:00	Проф.восстановление защит 1Т, ВМ-110 1Т, ВМ-35 1Т, ВМ-10 1Т.		4 дн	01.06.15	04.06.15
Объект: ПС 110 кВ Нурулино											
ТН 1 110	1 дн	25.06.15	25.06.15		ТР	01:00	Отбор проб масла		1 дн	25.06.15	25.06.15
СВЭ-110	1 дн	22.06.15	22.06.15		ИСП	01:00	Испытания и измерения.		1 дн	22.06.15	22.06.15
ОВЭ-110	1 дн	23.06.15	23.06.15		ИСП	01:00	Испытания и измерения.		1 дн	23.06.15	23.06.15
Объект: ПС 110 кВ Минзигтарово											
Передача-110	1 дн	26.06.15	26.06.15		ТР	02:00	ТР ЛР-110 Тавтиманово.		1 дн	26.06.15	26.06.15
Объект: ПС 110 кВ Кабаково-районная											
2 сек. 110кВ	5 дн	08.06.15	12.06.15		ВПр	02:00	Первый проф.контроль защит 2Т, автоматики РПН 2Т, первый проф. контроль вторичных цепей ТН-2-110	с включением ремонтной перемишки	5 дн	08.06.15	12.06.15

1 сек. 110кВ	5 дн	15.06.15	19.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Уршак-т - Кабаково-т (01-05.06.2015).	ВПр	02:00	Первый проф. контроль защит ГТ, автоматики РПН ГТ, первый проф. контроль вторичных цепей ТН-1-110.	с включением ремонтной перемычки	5 дн	01.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Бирск											
ТН-1-110	1 дн	15.06.15	15.06.15		ТР	01:00	Отбор проб масла		1 дн	15.06.15	15.06.15
ОШСВЭ-110	4 дн	23.06.15	26.06.15		ТР	01:00	Замена ШР-1-110 ОШСВЭ		4 дн	23.06.15	26.06.15
ВЭ 110 Приуфимская	4 дн	19.06.15	22.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16-23.06.2015). Оформить в июле.	ТР	01:00	Замена ШР-110 ПУТЭЦ		4 дн	19.06.15	22.06.15
ВМ 110 Тюльди 1	4 дн	15.06.15	18.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16-23.06.2015). Оформить в июле.	ТР	01:00	Замена ШР-110 Тюльди 1, Устранения нагрева ЛР-110 "Тюльди -1" на ПС Бирск по результатам ТВК		4 дн	15.06.15	18.06.15
1 сек. 110кВ	12 дн	15.06.15	26.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16-23.06.2015). Оформить в июле.	ТР	01:00	Замена ШР-110 ПУТЭЦ, ШР-110 Тюльди 1, ШР-1-110 ОШСВЭ		12 дн	15.06.15	26.06.15
Объект: ПО Центральные Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-3 – Павловская ГЭС с отпайками	9 дн	16.06.15	24.06.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС Бекетово (05-25.06.2015). Разрешить при условии отсутствия паводка.	БВР	01:00	Необходимость расширения просеки ВЛ. ремонт траверсы на опоре №63		9 дн	01.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – Максимовка	1 дн	09.06.15	09.06.15	Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Максимовка.		1 дн	09.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Уршак-тяга – Кабаково-тяга	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	01:00	ТР ЛР-1-110, РРП-1-110, СР-1 СВ-110 на ПС Уршак т. ТР ЛР-1-110, СР-1 СВ-110, РРП-1-110 на ПС Кабаково т.		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Тавтиманово-тяга – Уфимская ТЭЦ-3 с отпайками	1 дн	26.06.15	26.06.15		ТР	01:00	Уч. Минзитарово-ТЭЦ-3. ТР ЛР, ТТ, ТН, ВЧЗ, КС на ТЭЦ-3.		1 дн	26.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ СПП – Павловская ГЭС с отпайками	11 дн	05.06.15	15.06.15	Не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ АМЕТ - Симская-тяга 1,2. Разрешить при условии отсутствия паводка на Павловской ГЭС.	ТР	02:00	1) Расширение просеки ВЛ. 2) Замена дефектных изоляторов. 3) Демонтаж ВЧЗ на оп. № 21, 180, 332. 4) Замена перекрытых изоляторов.		11 дн	01.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Павловская ГЭС – Новый Субай с отпайками	2 дн	16.06.15	17.06.15		ТР	01:00	Замена перекрытых изоляторов на опорах № 130, 132, 137.		2 дн	10.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Карламан-тяга – Приуралье-тяга	3 дн	10.06.15	12.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово-Карламан-т 1 (08.06-09.06).	ТР	01:00	ТР ЛР-1-110, ОР-1-110 на ПС Карламан т, ТР ЛР-2-110, СР-2 СВ-110, РРП-2-110 на ПС Приуралье т.		3 дн	10.06.15	12.06.15
ВЛ 110 кВ Кабаково-тяга – Кабаково-районная	4 дн	29.06.15	02.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово-Уршак (13.07-16.07).	ТР	01:00	ТР ЛР-2-110, СР-2 СВ-110, РРП-2 -110 на ПС Кабаково т.		4 дн	29.06.15	02.07.15
ВЛ 110 кВ Донская – Максимовка	1 дн	26.06.15	26.06.15	Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Донская, Максимовка.		1 дн	26.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино II цепь	1 дн	04.06.15	04.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Благовар.	БВР	03:00	Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Дема.		1 дн	03.06.15	03.06.15

ВЛ 110 кВ Дема – Нурлино II цепь	1 дн	04.06.15	04.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Благовар.	ТР	01:00	Испытания и измерения КС на ПС Нурлино.		1 дн	03.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Дежево – Уфимская ТЭЦ-3 "Желтая"	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	01:00	ТР ЛР, ТТ, ТН, ВЧЗ, КС на ТЭЦ-3.		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Дежево – Уфимская ТЭЦ-3 "Желтая"	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	06:00	СР ЛР, ТР КС, испытание КС на ПС Дежево.		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Дежево – Уфимская ТЭЦ-3 "Желтая"	5 дн	01.06.15	05.06.15		БВР	03:00	Усиление подвески ВЗ-110 (Пр.П-204 от 02.06.14) на ПС Дежево.		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	1 дн	29.06.15	29.06.15		ТР	03:00	Уч. ПС Чураево-ПС Тюльди. ТР ЛР-110 Тюльди, ТР СР-2-110 на ПС Чураево.		1 дн	29.06.15	29.06.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	1 дн	29.06.15	29.06.15		ТР	01:00	Испытания и измерения КС на ПС Чураево.		1 дн	29.06.15	29.06.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди II цепь с отпайками	5 дн	29.06.15	03.07.15	С переводом питания ПС 110 кВ Чураево по распрел. сетям (согл. с Мукминовым)	ТР	02:00	Уч. ПС Бирск-ПС Чураево. ТР ЛР-110 Бирск, ТР СР-1-10, ТР ШР-110 1Т на ПС Чураево.		5 дн	29.06.15	03.07.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди I цепь с отпайками	1 дн	15.06.15	15.06.15		ТР	01:00	Устранения нагрева ЛР-110 "Тюльди -1" на ПС Бирск по результатам ТВК		1 дн	15.06.15	15.06.15
ВЛ 110 кВ Бирск – Тюльди I цепь с отпайками	1 дн	15.06.15	15.06.15		ТР	01:00	Испытания и измерения КС на ПС Бахтыбаево, на ПС Дубки.		1 дн	15.06.15	15.06.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	2 дн	15.06.15	16.06.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110, ОР-110 на ПС Карламан т.		2 дн	15.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	2 дн	15.06.15	16.06.15		КР	01:00	Восстановление антикоррозийного покрытия опор (покраска).		2 дн	15.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	2 дн	08.06.15	09.06.15		СР	04:00	СР ЛР-110 на ПС Бекетово.		2 дн	08.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	2 дн	08.06.15	09.06.15		ТР	01:00	ТР ЛР-110, ОР-110 на ПС Карламан т.		2 дн	08.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС Кармаскалы	2 дн	08.06.15	09.06.15		КР	01:00	Восстановление антикоррозийного покрытия опор (покраска).		2 дн	08.06.15	09.06.15
Предприятие: ПО Белебеевские Электрические Сети											
Объект: ПО Белебеевские Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково II цепь с отпайкой на ПС Кожай-Максимово	2 дн	29.06.15	30.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (22-28.06.2015)	СР	04:00	СР ЛР-110 и ОР-110 Шкапово 2, демонтаж ВЧЗК ф.В на ПС Аксаково.		2 дн	24.06.15	25.06.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково II цепь с отпайкой на ПС Кожай-Максимово	1 дн	29.06.15	29.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Северная - Михайловская (22-28.06.2015)	ТР	01:00	ТР ЛР-110 ВЛ Шкапово-Аксаково 2, РПГ - 2 на ПС К.Максимово.		1 дн	25.06.15	25.06.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	7 дн	01.06.15	07.06.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар (08 - 14.06.2015)	КР	02:00	Замена дефектной изоляции, устранение не отвисов после выправки опор.		19 дн	01.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	1 дн	05.06.15	05.06.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар (08 - 14.06.2015)	КР	01:00	КР ЛР-110 ВЛ Шкапово-Аксаково 1 на ПС Развилка.		1 дн	09.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Шкапово – Аксаково I цепь с отпайкой на ПС Развилка	2 дн	03.06.15	04.06.15	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Ашкадар (08 - 14.06.2015)	КР	04:00	Демонтаж ВЧЗК ф.В, замена КС-110 ф.А на ПС Аксаково.		2 дн	18.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Аксаково – Приготово-тяга №2	2 дн	29.06.15	30.06.15	Не совмещается со 2 СШ 110 кВ Аксаково в период с 08.06.15 по 12.06.15	СР	02:00	СР ЛР-110, ОР-110 Приготово-тяга 2 на ПС Аксаково		2 дн	29.06.15	30.06.15
Предприятие: ПО Белорецкие Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ Учальи											
ШСВ-110	4 дн	02.06.15	05.06.15		КР	1	Замена ШР-110 2 СШ яч. ШСВ-110		4 дн	02.06.15	05.06.15
2СШ 110кВ	4 дн	02.06.15	05.06.15		КР	1	Замена ШР-110 2 СШ яч. Межозёрная, ГПП		4 дн	02.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Бердагулово											
ТН-110 2сек. ш.	3 дн	08.06.15	10.06.15		КР	02:00	Замена ТН-110, измерения		3 дн	08.06.15	10.06.15
В-110 Юша	15 дн	15.06.15	29.06.15		КР	ВЗ	Капитальный ремонт, испытание В-110 Юша	с переводом на ОБ	15 дн	15.06.15	29.06.15

В 110 Инзер-2	4 дн	01.06.15	04.06.15		ВПр	03:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Бердагулово –Инзер-тяги №2,	с переводом на ОВ	4 дн	01.06.15	04.06.15
В 110 Инзер-1	4 дн	08.06.15	11.06.15		ВПр	03:00	Первый профконтроль комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Бердагулово –Инзер-тяги №1 (ДЗ,	с переводом на ОВ	4 дн	08.06.15	11.06.15
Объект: ПС 110 кВ Белорезк-110											
ОСП-110	1 дн	04.06.15	04.06.15		БВР	12:00	Замена и измерения ТН-110 ОСП ф.А		1 дн	04.06.15	04.06.15
Объект: ПО Белорезские Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Юша-тяги – Бердагулово с оттайкой на ПС Татлы	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	2	Тек ремонт ЛР1-110, РРП1-110 на ПС Юша.		5 дн	15.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Инзер-тяги – Ассы-тяги	5 дн	01.06.2015	05.06.2015		КР	02:00	Замена изоляторов, расширение просеки (ПО БцЭС) . Тек ремонт ЛР2-110, РРП2-110 на ПС Ассы и ЛР3-110 на ПС Инзер (ЭЧ-13).		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Белорезк-220 – Юша-тяги	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	Верховая ревизия, расширение просеки , выправка опор (БцЭС). Тек ремонт ЛР2-110, РРП2-110 на ПС Юша.		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЛ 110 кВ Белорезк-220 – Комбинат №1	3 дн	02.06.15	04.06.15		БВР	03:00	БВР при демонтаже В-110,ТТ-110 Комбинат-1, Монтаж стоек УСО, Ревизия ВЧЗК на ПС Белорезк-220		3 дн	02.06.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Белорезк-220 – Комбинат №1	3 дн	08.06.15	10.06.15		БВР	03:00	БВР при монтаже В-110,ТТ-110 Комбинат-1, Монтаж шлейфов к ЛР. тек рем ОР-110 на ПС Белорезк-220		3 дн	08.06.15	10.06.15
Предприятие: ПО Ишимбайские Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ ЮПП											
ОВ-110	1 дн 11 ч	22.06.15	23.06.15		ТР	02:00	ТР ШР-1 110кВ ОВ-110		1 дн 11 ч	22.06.15	23.06.15
ОВ-110	11 дн 13 ч	29.06.15	10.07.15		ЗРР	02:00	для замены ВЛ-110 ЮПП-ГПП-3 Сода под ОВ-110 для замены защит	с переводом на ОВ	11 дн 13 ч	29.06.15	10.07.15
1сек.ш.-110	1 дн 13 ч	22.06.15	23.06.15	Не совм. с ВЛ 110 кВ Стерлитамак - Ашкадар (29.06-03.07).	ТР	02:00	ТР ШР-1 ОВ-110		1 дн 13 ч	22.06.15	23.06.15
Объект: ПС 110 кВ ПНК											
ОВ-110	12 дн	01.06.15	12.06.15		ЗРР	02:00	для замены ВЛ-110 ПНК-ГПП-5 под ОВ-110 для замены защит ГПП-5		12 дн	01.06.15	12.06.15
ОВ-110	12 дн	15.06.15	26.06.15		ЗРР	02:00	для замены ВЛ-110 ПНК-ГПП-1 2Т под ОВ-110 для замены защит ГПП-1 2Т		12 дн	15.06.15	26.06.15
ОВ-110	12 дн	29.06.15	10.07.15		ЗРР	02:00	для замены ВЛ-110 ПНК-ГПП-1 3Т под ОВ-110 для замены защит ГПП-1 3Т		12 дн	29.06.15	10.07.15
Объект: ПС 110 кВ Парковая											
2сек.ш.-110	5 дн	15.06.15	19.06.15		КР	02:00	КР ШР-110 2Т, СР 2-110,ТР 2Т, В-110 2Т		5 дн	15.06.15	19.06.15
2сек.ш.-110	1 дн 14 ч	29.06.15	30.06.15		КР	02:00	КР ЛР, КС, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Салават - Самаровка		1 дн 14 ч	29.06.15	30.06.15
1сек.ш.-110	5 дн	01.06.15	05.06.15		КР	02:00	КР ШР-110 1Т, СР 1-110, ТР 1Т, В-110 1Т		5 дн	01.06.15	05.06.15
1сек.ш.-110	13 ч	01.06.15	01.06.15		ТР	02:00	испытание В-110 1Т, вводы 110кВ 1Т		13 ч	01.06.15	01.06.15
Объект: ПС 110 кВ Ишлы											
2сек.ш.-110	2 дн	18.06.15	19.06.15		ТР	02:00	испытание В-110 2Т, вводы 110кВ, опробование АРПН 2Т		2 дн	18.06.15	19.06.15
1сек.ш.-110	13 ч	04.06.15	04.06.15		ТР	02:00	испытание В-110 1Т, опробование АРПН 1Т		13 ч	04.06.15	04.06.15
Объект: ПС 110 кВ Зирган											
1сек.ш.-110	13 ч	29.06.15	29.06.15		ТР	02:00	испытание 1Т, ТН 1сш-110, линейных вводов 110кВ 1Т		13 ч	29.06.15	29.06.15

Объект: ПО Ишимбайские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЭЦ – Ашкадар 1 цепь				Отмена ПО ИЭС.	КР	02:00	замена изоляторов, усиление шлейфов		5 дн	29.06.15	03.07.15	
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	4 дн 16 ч	29.06.15	03.07.15	Отмена ПО ИЭС.	ТР	04:00	ТР ВЧЗ,КС-110 на СТЭЦ		4 дн 16 ч	29.06.15	03.07.15	
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	1 дн 13 ч	29.06.15	30.06.15		КР	02:00	КР ЛР-110 на ПС Парковая		1 дн 13 ч	29.06.15	30.06.15	
ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар "Зеленая" с отпайками	4 дн 16 ч	22.06.15	26.06.15		КР	02:00	замена изоляторов, расческа просеки ВЛ, усиление шлейфов		4 дн 16 ч	22.06.15	26.06.15	
ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар "Зеленая" с отпайками	4 дн 16 ч	15.06.15	19.06.15		КР	02:00	замена изоляторов, расческа просеки ВЛ, усиление шлейфов		4 дн 16 ч	15.06.15	19.06.15	
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Салаватская ТЭЦ II цепь	12 дн 17 ч	06.06.15	18.06.15	После ввода в работу ВЛ 110 кВ Ново-Салават - Салават 1.	КР	ВЗ	замена линейных вводов 110кВ, ТГ-110, монтаж ШОН РК-75 на НСТЭЦ		17 дн 17 ч	01.06.15	18.06.15	
ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	18 дн 17 ч	08.06.15	26.06.15		КР	ВЗ	замена линейных вводов 110кВ, тт-110 на НСТЭЦ		18 дн 17 ч	08.06.15	26.06.15	
Предприятие: ПО Кумертауские Электрические Сети												
Объект: ПС 110 кВ Худайбердино												
ТН1-110	4 дн	08.06.15	11.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН1-110, ТН1-110. Замена силикагеля на ТН1-110		4 дн	08.06.15	11.06.15	
СВ-110	4 дн	08.06.15	11.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Текущий ремонт СР1-110. Проф. восстановление ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ		4 дн	08.06.15	11.06.15	
СВ-110	5 дн	01.06.15	05.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Опробование, замена силикагеля. Текущий ремонт СР2-110. Проф. восстановление ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ Мраково		5 дн	01.06.15	05.06.15	
2 сек.ш.-110	5 дн	01.06.15	05.06.15	Совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Худайбердино - Мраково. Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР-110, СР2-110, 2 сек.ш.-110 кВ		5 дн	01.06.15	05.06.15	
1 сек.ш.-110	4 дн	08.06.15	11.06.15	Совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Кумертау - Худайбердино. Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР-110, ШР-110 ТН1-110, СР1-110		4 дн	08.06.15	11.06.15	
Объект: ПС 110 кВ ПХГ												
В-110 Мелеуз	2 дн	13.06.15	14.06.15	Совм. с ВЛ. После согласования снижения надежности питания ОАО "Газпром ПХГ"	ТР	06:00	Замена ошиновки ячейки		2 дн	13.06.15	14.06.15	
Объект: ПС 110 кВ Мелеуз												
В-110 Салават	5 дн	22.06.15	26.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	01:00	Ревизия и опробование. Проф. контроль К1 ШЭ-2607		5 дн	22.06.15	26.06.15	
В-110 ПХГ	2 дн	13.06.15	14.06.15	Совм. с ВЛ. После согласования снижения надежности питания ОАО "Газпром ПХГ"	ТР	06:00	Замена ошиновки ячейки, спусков ВЛ		2 дн	13.06.15	14.06.15	
Объект: ПО Кумертауские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Самаровка с отпайками	5 дн	22.06.15	26.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР. Для БВР при капитальном ремонте ЛР-110, КС-110, ВЧЗ-110 Самаровка на ПС Водохранилище.		5 дн	22.06.15	26.06.15	
ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Мраково	5 дн	15.06.15	19.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		5 дн	15.06.15	19.06.15	
ВЛ 110 кВ Худайбердино – Мраково	5 дн	01.06.15	05.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	04:00	Текущий ремонт ЛР-110, КС-110, ВЧЗ-110 Мраково на ПС Худайбердино. Тех.обслуживание КС-110 на ПС Мраково.		5 дн	01.06.15	05.06.15	
ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Мелеуз с отпайками	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	Замена дефектной изоляции, расчистка трассы ВЛ от ДКР.		5 дн	22.06.15	26.06.15	
ВЛ 110 кВ Мелеуз – ПХГ	2 дн	13.06.15	14.06.15	После согласования снижения надежности питания ОАО "Газпром ПХГ"	ТР	06:00	Замена спусков с ВЛ три фазы на ПС ПХГ		2 дн	13.06.15	14.06.15	

ВЛ 110 кВ Кумертауская ТЭЦ – Худайбердино	4 дн	08.06.15	11.06.15	Разрешить при условии генерации Юмагузинской ГЭС не более 35 МВт.	ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР-110, КС-110, ВЧЗ-110 Кумертау на ПС Худайбердино и ВМ-110, ТТ-110, ЛР-110, РОСП-110 на Кумертауской ТЭЦ.		4 дн	08.06.15	11.06.15
Предприятие: ПО Нефтекамские Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ Янаул											
ШСВ-110				Не совм. с ремонтами АТ-1 ПС Буйская (25.05-05.06.2015) и ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110, В-110, ТТ-110		15 дн	01.06.15	15.06.15
ШСВ-110				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110, В-110, ТТ-110		15 дн	01.06.15	15.06.15
ТН-1-110	15 дн	01.06.15	15.06.15		КР	08:00	КР ТН-1-110, замена ОПН, В РЗА, ВВ испытания на ПС 110 кВ Янаул		15 дн	01.06.15	15.06.15
ОСП-110	5 дн	29.06.15	03.07.15		КР	04:00	КР ОП-110 ВЛ Татышлы 2ц.		5 дн	29.06.15	03.07.15
ОСП-110	5 дн	31.05.15	04.06.15		КР	04:00	КР ОП-110 ВЛ Тюльди 1ц.		5 дн	31.05.15	04.06.15
ОСП-110	5 дн	07.06.15	11.06.15	Совм. с ВЛ.	КР	04:00	КР ОП-110 ВЛ Карманово 1ц		5 дн	15.06.15	19.06.15
ОВ-110				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110		1 дн	09.06.15	09.06.15
ВМ-110 ВЛ Янаул-тяга				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	08.06.15	08.06.15
ВМ-110 ВЛ Чернушка-тяга 3ц				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	05.06.15	05.06.15
В-110 ВЛ Чернушка-тяга 4ц				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	12.06.15	12.06.15
В-110 ВЛ Тюльди 2ц				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	07.06.15	07.06.15
В-110 ВЛ Тюльди 1ц	5 дн	31.05.15	04.06.15		КР	08:00	КР В-110, ТТ-110, ШР-1-110, В РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	31.05.15	04.06.15
В-110 ВЛ Татышлы 2ц	5 дн	29.06.15	03.07.15	Совместно с ВЛ.	КР	04:00	КР ЛР-110, ОП-110, ВЗ-110, КС-110, В РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	29.06.15	03.07.15
В-110 ВЛ Татышлы 2ц				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	06.06.15	06.06.15
В-110 ВЛ Татышлы 1ц				Совм. с 1 СШ 110 кВ. Не совм. с ремонтами АТ-1 ПС Буйская (25.05-05.06.2015) и ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	14.06.15	14.06.15
В-110 ВЛ Сандугач				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	15.06.15	15.06.15
В-110 ВЛ Карманово 3				Не совм. с ремонтами АТ-1 ПС Буйская (25.05-05.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110		1 дн	02.06.15	02.06.15
В-110 ВЛ Карманово 2ц				Не совм. с ремонтами АТ-1 ПС Буйская (25.05-05.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110		1 дн	03.06.15	03.06.15
В-110 ВЛ Карманово 1ц	5 дн	07.06.15	11.06.15	Совм. с ВЛ.	КР	04:00	КР ЛР-110, ОП-110, ВЗ-110, КС-110, В РЗА, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	15.06.15	19.06.15
В-110 ВЛ Карманово 1ц				Не совм. с ремонтами АТ-2 ПС Буйская (16.06-23.06.2015) и ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110		5 дн	15.06.15	19.06.15
В-110 ВЛ Буйская 2ц				Не совм. с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	13.06.15	13.06.15
В-110 ВЛ Буйская 1ц				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	10.06.15	10.06.15
В-110 ВЛ Буйская «красная»				Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1		1 дн	11.06.15	11.06.15
1 СШ-110				Не совм. с ремонтом ВЛ 220 кВ Красноуфимская - Продольная (06-11.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110 всех присоединений		15 дн	01.06.15	15.06.15
1 СШ-110				Не совм. с ремонтами АТ-1 ПС Буйская (25.05-05.06.2015) и ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12-15.06.2015).	КР	08:00	КР ШР-1-110 всех присоединений		15 дн	01.06.15	15.06.15

Объект: ПС 110 кВ Тюльди												
ШСМВ-110	2 дн	22.06.15	23.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Тюльди - Бирск 1 (24.06.2015).	ТР	04:00	ТР , ВМ-110; слив конденсата		2 дн	23.06.15	24.06.15	
ВМ-110 ВЛ Бирск 2ц	10 дн	26.06.15	05.07.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ (25.06.2015)	ТР	04:00	ТР , ВМ-110; слив конденсата, В РЗА		11 дн	25.06.15	05.07.15	
ВМ-110 ВЛ Бирск 1ц				Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015). Оформить в график на июль.	ТР	04:00	Профвостановление РЗА		5 дн	15.06.15	19.06.15	
ВМ-110 ВЛ Бирск 1ц				Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015). Оформить в график на июль.	ТР	04:00	ТР , ВМ-110; слив конденсата		5 дн	15.06.15	19.06.15	
Объект: ПС 110 кВ Редькино												
В-110 ВЛ Аргатак 2ц	1 дн	07.06.15	07.06.15	Совместно с ВЛ.	ТР	02:00	ТР В-110		1 дн	06.06.15	06.06.15	
В-110 ВЛ Аргатак 1ц	1 дн	06.06.15	06.06.15	Совместно с ВЛ.	ТР	02:00	ТР В-110		1 дн	05.06.15	05.06.15	
Объект: ПС 110 кВ Арлан												
ШСМВ-110	14 дн	17.06.15	30.06.15		КР	04:00	КР ВМ-110, ШПР-1-110, В РЗА, в/в испытания .		14 дн	17.06.15	30.06.15	
ТН-1-110	14 дн	17.06.15	30.06.15		СР	04:00	СР, ШПР-1-110		14 дн	17.06.15	30.06.15	
ОВМ-110	1 дн	27.06.15	27.06.15		СР	04:00	Перевод под защиту ОВМ-110 ВЛ-110 Кутерем для СР ШПР-1-110 ВЛ Кутерем		1 дн	27.06.15	27.06.15	
ОВМ-110	1 дн	25.06.15	25.06.15		СР	04:00	Перевод под защиту ОВМ-110 ВЛ-110 Можары 1ц для СР ШПР-1-110 ВЛ Можары1ц		1 дн	25.06.15	25.06.15	
ОВМ-110	1 дн	29.06.15	29.06.15		СР	04:00	СР, ШПР-1-110		1 дн	29.06.15	29.06.15	
ОВМ-110	1 дн	24.06.15	24.06.15		СР	04:00	Перевод под защиту ОВМ-110 ВЛ-110 Агидель 2ц для СР ШПР-1-110 ВЛ Агидель 2ц		1 дн	24.06.15	24.06.15	
ОВМ-110	1 дн	26.06.15	26.06.15		СР	04:00	Перевод под защиту ОВМ-110 ВЛ-110 Можары 2ц для СР ШПР-1-110 ВЛ Можары 2ц		1 дн	26.06.15	26.06.15	
ОВМ-110	1 дн	23.06.15	23.06.15		ЗРР	04:00	Перевод под защиту ОВМ-110 ВЛ-110 Агидель 1ц для СР ШПР-1-110 ВЛ Агидель1ц		1 дн	23.06.15	23.06.15	
ВМ-110 ВЛ Карманово 2ц	1 дн	18.06.15	18.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	18.06.15	18.06.15	
ВМ-110 ВЛ Карманово 1ц	1 дн	17.06.15	17.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	17.06.15	17.06.15	
В-110 ВЛ Редькино 2ц	1 дн	22.06.15	22.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	22.06.15	22.06.15	
В-110 ВЛ Редькино 1ц	1 дн	21.06.15	21.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	21.06.15	21.06.15	
В-110 ВЛ Автозавод 2ц	1 дн	20.06.15	20.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	20.06.15	20.06.15	
В-110 ВЛ Автозавод 1ц	1 дн	19.06.15	19.06.15		СР	04:00	СР ШПР-1-110	с переводом на ОВ	1 дн	19.06.15	19.06.15	
1СП-110	14 дн	17.06.15	30.06.15		СР	04:00	СР СП-110, ШПР-1-110 всех присоединений		14 дн	17.06.15	30.06.15	
Объект: ПС 110 кВ Автозавод												
ВМ-110 ВЛ Карманово 2ц	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110	с переводом на ОВ	5 дн	01.06.15	05.06.15	
ВМ-110 ВЛ Арлан 2ц	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110	с переводом на ОВ	5 дн	22.06.15	26.06.15	
ВМ-110 ВЛ Арлан 1ц	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	02:00	ТР ВМ-110	с переводом на ОВ	5 дн	15.06.15	19.06.15	
Объект: ПО Нефтекамские Электрические Сети												
ВЛ 110 кВ Янаул – Татышы II цепь с отпайками	5 дн	29.06.15	03.07.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул. замена ВЗ на отпайках Андреевка, Курдым		5 дн	29.06.15	03.07.15	

ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул I цепь с отпайками	5 дн	31.05.15	04.06.15		КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул. СР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110 на ПС Игровка, замена ВЗ на отпайках Кр. Холм, Кучаш, Игровка		5 дн	31.05.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул I цепь с отпайками	5 дн	31.05.15	04.06.15		КР	04:00	Установка РМИ, вырубка деревьев, замена ВЧЗК		5 дн	31.05.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул I цепь с отпайкой на ПС Строительная	5 дн	07.06.15	11.06.15	Не совм. с АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.05-23.05.2015).	КР	08:00	КР ЛР-110, ВЗ-110, КС-110, ВВ испытания на ПС Янаул.		5 дн	15.06.15	19.06.15
ВЛ 110 кВ Кармановская ГРЭС – Янаул I цепь с отпайкой на ПС Строительная	2 дн	08.06.15	09.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская.	ТР	ВЗ	ТР ЛР, ОР на КТРЭС (заявка БГК)		2 дн	15.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Арлан – Редькино II цепь с отпайками	8 дн	16.06.15	23.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (24.05-26.06.2015)	ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ		15 дн	16.06.15	30.06.15
ВЛ 110 кВ Арлан – Редькино I цепь с отпайками	11 дн	01.06.15	11.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12.05-15.05.2015).	ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ		9 дн	07.06.15	15.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино II цепь с отпайками	1 дн	07.06.15	07.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	КР	04:00	Замена грозозащитного троса на отпайке от оп.120 к ПС 110 кВ Р.Ангасяк		5 дн	02.06.15	06.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино II цепь с отпайками	1 дн	11.06.15	11.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	КР	04:00	Соединение шлейфов на оп.120 отпайки к ПС 110 кВ Р.Ангасяк		1 дн	06.06.15	06.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино II цепь с отпайками	2 дн	07.06.15	08.06.15	Не совм. с ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская ГРЭС - Кармановская ГРЭС (24.06-26.06).	СР	04:00	СР ЛР-110, КС и ВЗ-110 на ПС Р.Ангасяк		3 дн	25.06.15	27.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино II цепь с отпайками	1 дн	07.06.15	07.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	СР	04:00	Разрезание шлейфов на оп.120 в сторону ПС 110 кВ Р.Ангасяк СР ЛР-110, КС и ВЗ-110 на ПС Р.Ангасяк		1 дн	02.06.15	02.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино I цепь с отпайками	1 дн	10.06.15	10.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	КР	04:00	Соединение шлейфов на оп.121 отпайки к ПС 110 кВ Р.Ангасяк		1 дн	05.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино I цепь с отпайками	1 дн	06.06.15	06.06.15	Не совм. с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	КР	04:00	Замена грозозащитного троса от на отпайке оп.121 к ПС 110 кВ Р.Ангасяк		5 дн	01.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино I цепь с отпайками	1 дн	06.06.15	06.06.15	Не совмещается с АТ-1 ПС 500 кВ Буйская.	СР	04:00	Разрезание шлейфов на оп.121 в сторону ПС 110 кВ Р.Ангасяк СР ЛР-110 на ПС Р.Ангасяк		1 дн	01.06.15	01.06.15
ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино I цепь с отпайками	2 дн	09.06.15	10.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС - Удмуртская (12.06-15.06.2015).	ТР	04:00	Ревизия ВЧЗК на ПС 220 кВ Аргамак (заявка БСК)		2 дн	15.06.15	16.06.15
Предприятие: ПО Октябрьские Электрические Сети											
Объект: ПС 110кВ Промышленная											
1с. 110кВ	1 дн 10 ч	10.06.15	11.06.15		ЗРР	02:00	ТР.ПИ 1Т, ТТ-110 1Т		1 дн 10 ч	10.06.15	11.06.15
1с. 110кВ	1 дн 13 ч	08.06.15	09.06.15		КР	02:00	КР ЛР-110 Урусу-Туймазы-3		1 дн 13 ч	08.06.15	09.06.15
Объект: ПС 110 кВ Языково											
ШСВЭ-110	3 дн 8 ч	08.06.15	11.06.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 ШСВЭ		3 дн 8 ч	08.06.15	11.06.15
ОВЭ-110	8 ч	09.06.15	09.06.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 ОВЭ		8 ч	09.06.15	09.06.15
ОВЭ-110	8 ч	03.06.15	03.06.15		ЗРР	03:00	Подмена ВЛ Ташлыкль "желтая" для КР ШР-1-110	с переводом на ОВ	8 ч	03.06.15	03.06.15
ОВЭ-110	8 ч	11.06.15	11.06.15		ЗРР	02:00	Подмена ВЛ Каран для КР ШР-2-110	с переводом на ОВ	8 ч	11.06.15	11.06.15
ВЭ-110 ВЛ Субханкулово-2	8 ч	02.06.15	02.06.15		КР	02:00	КР ШР-1-110 Субханкулово-2	с переводом на ОВ	8 ч	02.06.15	02.06.15
ВЭ-110 ВЛ Благовар-2	8 ч	10.06.15	10.06.15		КР	02:00	КР ШР-2-110 Благовар-2	с переводом на ОВ	8 ч	10.06.15	10.06.15

ВМ-110 БСК-110	7 ч	01.06.15	01.06.15		КР	03:00	КР ШР-1-110 БСК-110		7 ч	01.06.15	01.06.15
2с. 110 кВ	3 дн 8 ч	08.06.15	11.06.15		КР	03:00	КР ШР-2-110 ШСВЭ,ОВЭ-110,ВЛ Благовар-2,Каран		3 дн 8 ч	08.06.15	11.06.15
1с. 110 кВ	4 дн 8 ч	01.06.15	05.06.15		КР	03:00	КР ШР-1-110 Ташлыккуль"желтая",Субханкулово-2,БСК-110,1Т		4 дн 8 ч	01.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Туркменово											
2с. 110кВ	9 ч	01.06.15	01.06.15		КР	02:00	Монтаж временного КТП под ш.м.6кВ 2Т		9 ч	01.06.15	01.06.15
2с. 110кВ	9 ч	15.06.15	15.06.15		КР	02:00	Демонтаж временного КТП под ш.м.6кВ 2Т		9 ч	15.06.15	15.06.15
1с. 110кВ	9 дн 9 ч	02.06.15	11.06.15		ТР	1	Дегазация масла 1Т		9 дн 9 ч	02.06.15	11.06.15
Объект: ПС 110 кВ Нарышево											
2с. 110кВ	4 дн 9 ч	15.06.15	19.06.15		ЗРР	02:00	ТР,ПИ 2Т,ОД-2,КЗ-2-110		4 дн 9 ч	15.06.15	19.06.15
1с. 110кВ	4 дн 9 ч	01.06.15	05.06.15		ЗРР	02:00	ТР,ПИ 1Т,ОД-1,КЗ-1-110		4 дн 9 ч	01.06.15	05.06.15
Объект: ПО Октябрьские Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	1 дн 13 ч	15.06.15	16.06.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек линейного партала на ПС Туймазы-220 (БСК)		1 дн 13 ч	15.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	1 дн 13 ч	08.06.15	09.06.15		КР	02:00	КР ЛР-110 на ПС Промышленная		1 дн 13 ч	08.06.15	09.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	3 дн 9 ч	18.06.15	21.06.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек линейного партала на ПС Туймазы-220(БСК)		3 дн 9 ч	18.06.15	21.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	3 дн 15 ч	17.06.15	21.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар (22-26.06.2015).	ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек линейного партала на ПС Туймазы-220(БСК)		4 дн 15 ч	17.06.15	22.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	10 ч	21.06.15	21.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар (22-26.06.2015).	КР	02:00	Соединение Р.Ш. на оп.64		10 ч	22.06.15	22.06.15
ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	10 ч	17.06.15	17.06.15		КР	02:00	Разрыв шлейфов на оп.64		10 ч	17.06.15	17.06.15
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово III цепь	1 дн 9 ч	15.06.15	16.06.15		ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек линейного партала на ПС Туймазы-220 (БСК)		1 дн 9 ч	15.06.15	16.06.15
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово II цепь с отпайкой на ПС Химмаш	1 дн 10 ч	23.06.15	24.06.15	Не совмещается с ремонтом 1сш 110 кВ Языково (1-5.06.2015).	ТР	03:00	Ремонт ж/б стоек линейного партала на ПС Туймазы-220(БСК)		1 дн 10 ч	02.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово I цепь с отпайкой на ПС Химмаш	9 ч	25.06.15	25.06.15	Не совмещается с ремонтом 1сш 110 кВ Языково (1-5.06.2015).	ТР	02:00	Соединение Р.Ш. на оп.7		9 ч	04.06.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово I цепь с отпайкой на ПС Химмаш	2 дн 15 ч	22.06.15	25.06.15	Не совмещается с ремонтом 1сш 110 кВ Языково (1-5.06.2015).	ТР	02:00	В ремонте участок оп.1-7 ВЛ-110 Туймазы-Субханкулово-1		2 дн 15 ч	01.06.15	04.06.15
ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово I цепь с отпайкой на ПС Химмаш	9 ч	22.06.15	22.06.15	Не совмещается с ремонтом 1сш 110 кВ Языково (1-5.06.2015).	КР	02:00	Разрыв шлейфов на оп.7		9 ч	01.06.15	01.06.15
Предприятие: ПО Северо-Восточные Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ Месягутово											
ОВ-110	4 ч	18.06.15	18.06.15		ВПР	00:30	Опробование АПВ.		4 ч	18.06.15	18.06.15
Объект: ПО Северо-Восточные Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово II цепь с отпайками	7 дн	15.06.15	21.06.15		ТР	02:00	Расширение трассы ВЛ, замена дефектных изоляторов.		7 дн	15.06.15	21.06.15
ВЛ 110 кВ Симская-тяга – Месягутово I цепь с отпайками	7 дн	08.06.15	14.06.15		ТР	01:00	Расширение трассы, замена дефектных изоляторов.		7 дн	08.06.15	14.06.15
Предприятие: ПО Сибайские Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ Сиб.ПП											

ОВ-110	1 дн	04.06.15	04.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт, измерения электрических характеристик		1 дн	04.06.15	04.06.15
ОВ-110	2 дн	17.06.15	18.06.15		ЗРР	01:00	замена выключателя В-110 ГПП-3 правая для текущего ремонта		2 дн	17.06.15	18.06.15
ОВ-110	2 дн	29.06.15	30.06.15		ЗРР	01:00	замена выключателя В-110 ГПП-1 правая для текущего ремонта		2 дн	29.06.15	30.06.15
В-110 кВ Баймак Правая	2 дн	24.06.15	25.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	2 дн	24.06.15	25.06.15
В-110 ГПП-3 Левая	2 дн	15.06.15	16.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	2 дн	15.06.15	16.06.15
В-110 ГПП-1 Левая	2 дн	08.06.15	09.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	2 дн	08.06.15	09.06.15
В-110 Баймак Левая	2 дн	22.06.15	23.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	2 дн	22.06.15	23.06.15
В-110 Агаповская	3 дн	01.06.15	03.06.15		ВПр	02:00	проверка РЗА	с переводом на ОВ	3 дн	01.06.15	03.06.15
В-110 Агаповская	3 дн	01.06.15	03.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт	с переводом на ОВ	3 дн	01.06.15	03.06.15
Объект: ПС 110 кВ Бурибай											
В-110 ИГЭС-1	1 дн	25.06.15	25.06.15		ТР	01:00	текущий ремонт ЛР-110 ИГЭС-1 на ПС 110 кВ Бурибай		1 дн	25.06.15	25.06.15
Объект: ПО Сибайские Электрические Сети											
ВЛ 110 кВ Сиб.ПП – Баймак «правая»	2 дн	04.06.15	05.06.15		ТР	01:00	Замена изоляторов, вырубка деревьев		2 дн	04.06.15	05.06.15
ВЛ 110 кВ Сиб.ПП – Баймак «левая»	3 дн	01.06.15	03.06.15		ТР	01:00	Замена изоляторов, вырубка деревьев		3 дн	01.06.15	03.06.15
ВЛ 110 кВ Ириклинская ГЭС – Бурибай №1	1 дн	27.06.15	27.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Обручэвка - Измайловская (24-26.06.2015).	ТР	01:00	Текущий ремонт ЛР-110 ИГЭС-1, текущий ремонт и в/в испытания КС-110 ИГЭС-1 на ПС 110 кВ Бурибай		1 дн	25.06.15	25.06.15
ВЛ 110 кВ Зилаир – Юдыбаево	4 дн	14.06.15	17.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ СибПП - Кизил и ВЛ 110 кВ Полоцкая - Измайловская.	ТР	01:00	выправка опор, вырубка деревьев		4 дн	08.06.15	11.06.15
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	1 дн	20.06.15	20.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Каргалы-районная - Снежная (18-19.06.2015).	ЗРР	01:00	вывод в ремонт участка Ивановка-Галиахметово, для текущего ремонта и В/В испытаний КС-110 Бурибай на ПС 110 кВ Галиахметово		1 дн	18.06.15	18.06.15
ВЛ 110 кВ Бурибай – Зилаир с отпайками	1 дн	21.06.15	21.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Каргалы-районная - Снежная (18-19.06.2015).	ЗРР	01:00	вывод в ремонт участка Галиахметово-Зилаир, для текущего ремонта и В/В испытаний КС-110 Зилаир на ПС 110 кВ Галиахметово		1 дн	19.06.15	19.06.15
Предприятие: ПО Уфимские Городские Электрические Сети											
Объект: ПС 110 кВ Максимовка											
РП-110				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески В3-110		1 дн	09.06.15	09.06.15
РП-110				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески В3-110		1 дн	26.06.15	26.06.15
2 сек.ш 110кВ				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески В3-110		1 дн	09.06.15	09.06.15

1 сек.ш. 110кВ				Отказать, не совмещается с ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №2 и ремонтом КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1. Оформить при условии включения КЛ 110 кВ Глумилино - Ишимская №1.	БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	26.06.15	26.06.15
Объект: ПС 110 кВ Дема											
ОСП-110	1 дн	03.06.15	03.06.15		БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110 на ВЛ-110 Нурлино 2		1 дн	03.06.15	03.06.15
ОСП-110	2 дн	29.06.15	30.06.15		БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110 на ВЛ-110 Калмыковская 1-2		2 дн	29.06.15	30.06.15
ВГ-110 Нурлино 2	1 дн	03.06.15	03.06.15	Совместно с ВЛ-110 Дема - Нурлино 2	БВР	03:00	Безопасное выполнение работ при усилении подвески ВЗ-110		1 дн	03.06.15	03.06.15
Объект: ПС 110 кВ Дежнево											
СВМ-110	5 дн	01.06.15	05.06.15		СР	06:00	Профконтроль комплекта РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ-110 ТЭЦ-3. Средний ремонт СР-1-110, ШР-1Т-110, ЛР-110.		5 дн	01.06.15	05.06.15
РП-110 кВ	5 дн	01.06.15	05.06.15		СР	06:00	Средний ремонт РРП-1-110. Текущий ремонт ТТ-РП-110.		5 дн	01.06.15	05.06.15
РП-110 кВ	2 дн	03.06.15	04.06.15		ТР	02:00	Профконтроль вторичных цепей ТТ-РП-110.		2 дн	03.06.15	04.06.15
1 сек.ш. 110 кВ	5 дн	01.06.15	05.06.15	Совместно с ВЛ-110 Дежнево - Уфимская ТЭЦ-3 "Ж"	СР	06:00	Профконтроль вторичных цепей ТН-1-110. Средний ремонт СР-1-110, ШР-1Т-110, ЛР-110. Текущий ремонт ТН-1-110.		5 дн	01.06.15	05.06.15
Объект: ПО Уфимские Городские Электрические Сети											
ВКЛ 110 кВ Затон – Краснодарская II цепь с отпайкой на ПС Заречная	3 дн	01.06.15	03.06.15		ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР, ОР на ПС Затон		3 дн	01.06.15	03.06.15
Предприятие: Кармановская ГРЭС											
Объект: Кармановская ГРЭС											
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-4СИ	5 дн	29.06.15	03.07.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт		5 дн	29.06.15	03.07.15
ТН-110кВ 2 СШ НКФ-2СИ	5 дн	29.06.15	03.07.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	Текущий ремонт		5 дн	29.06.15	03.07.15
ОСП-110 кВ	2 дн	08.06.15	09.06.15	Совместно с ВЛ-110 кВ КГРЭС-Янаул 1цепь	ТР	02:00	ТР изоляции ОСШ, ЛР и ОР Янаул-1		2 дн	15.06.15	16.06.15
НДЕ ВотГЭС	2 дн	25.06.15	26.06.15		ТР	04:00	ТР НДЕ совместно с ВЛ		2 дн	21.06.15	22.06.15
ВЭ-110 кВ Янаул-1	5 дн	07.06.15	11.06.15	Совместно с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ВЭ, ЛР, ТО РЗА		5 дн	15.06.15	19.06.15
ВЭ-110 кВ Релькино-1	2 дн	29.06.15	30.06.15	Совместно с 2СШ	ТР	02:00	ТР ШР-2	с переводом на ОВ	2 дн	29.06.15	30.06.15
2 СШ-110 кВ	5 дн	29.06.15	03.07.15	Не совм. с ВЛ 500 кВ КГРЭС - Удмуртская (11.05-15.05.2015).	ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2		5 дн	29.06.15	03.07.15
17В	7 дн	08.06.15	14.06.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		7 дн	08.06.15	14.06.15
16В	2 дн	25.06.15	26.06.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		2 дн	21.06.15	22.06.15

16В	7 дн	08.06.15	14.06.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		7 дн	08.06.15	14.06.15
16В	2 дн	24.06.15	25.06.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		2 дн	23.06.15	24.06.15
15В	2 дн	24.06.15	25.06.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		2 дн	21.06.15	22.06.15
15В	2 дн	25.06.15	26.06.15	Совместно с ВЛ	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		2 дн	23.06.15	24.06.15
14В	5 дн	15.06.15	19.06.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		5 дн	15.06.15	19.06.15
13В	5 дн	15.06.15	19.06.15	Совместно с энергоблоком	ТР	04:00	ТР ЗН, разъединителей, изоляции. ТО ТТ		5 дн	15.06.15	19.06.15
Предприятие: Кумертауская ТЭЦ											
Объект: Кумертауская ТЭЦ											
СГТ	29 дн	08.06.15	06.07.15		КР	10	КР трансформатора (выполняется подрядной организацией), ТР ВМ-110кВ, ТТ, ТР, ВУ-35кВ, ТТ, ТР, ВМ-6кВ, ТР, АГ-10 суток		29 дн	08.06.15	06.07.15
ОСШ 110 кВ	4 дн	03.06.15	06.06.15		ТР	08:00	ТР РОСШ, ТН, ТТ, ВМТ-110кВ. Реконструкция (выполняется подрядной организацией) подключение цепей противоаварийной автоматики ПРМ УПКЦ 532 кВ ВЛ-220 Самаровка, АОПО		4 дн	03.06.15	06.06.15
ОСШ 110 кВ	2 дн	08.06.15	09.06.15		ТР	02:00	ТР ЛР, РОСШ ВЛ-110кВ Худайбердино. АГ-2ч		2 дн	08.06.15	09.06.15
ОВ-220	1 дн	02.06.15	02.06.15		РЕК	02:00	Реконструкция (выполняется подрядной организацией), подключение цепей противоаварийной автоматики ПРМ УПКЦ 532 кВ ВЛ-220 Самаровка, АОПО		1 дн	02.06.15	02.06.15
ОВ-110	4 дн	03.06.15	06.06.15		ТР	08:00	ТР РОСШ, ТН, ТТ, ВМТ-110 кВ. Реконструкция (выполняется подрядной организацией), подключение цепей противоаварийной автоматики ПРМ УПКЦ 532 кВ ВЛ-220 Самаровка, АОПО		4 дн	03.06.15	06.06.15
ВЭ-220 Самаровка				Отмена предприятием.	РЕК	06:00	Реконструкция (выполняется подрядной организацией), установка ВЧ-заградителя и КС, АГ-6ч.		3 дн	02.06.15	04.06.15
ВЭ-220 Гелий-3	4 дн	05.06.15	08.06.15	Разрешить при условии согласования рабочей документации.	РЕК	06:00	Реконструкция (выполняется подрядной организацией), подключение цепей противоаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР. ВЛ-220 Гелий-3 под ОВ,	с переводом на ОВ	4 дн	05.06.15	08.06.15
ВМ-110 Худайбердино	4 дн	08.06.15	11.06.15	Совместно с ВЛ.	ТР	08:00	Текущий ремонт ВМ-110кВ, ТТ, ЛР, РОСШ ВЛ-110кВ Худайбердино. АГ-8ч.		5 дн	08.06.15	12.06.15
ВМ-110 Октябрьская	1 дн	02.06.15	02.06.15	ВЛ под ОВ.	РЕК	02:00	Реконструкция (выполняется подрядной организацией), подключение цепей противоаварийной автоматики ПРМ УПКЦ 532 кВ ВЛ-220 Самаровка, АОПО		1 дн	02.06.15	02.06.15
Предприятие: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ											
Объект: Ново-Стерлитамакская ТЭЦ											
ОСШ-1				Отмена НСтТЭЦ	СР	08:00			30 дн	01.06.15	30.06.15

ВЭ-110 кВ Бекетово-2	3 дн	13.06.15	15.06.15	ВЛ под ОВ. Разрешить при условии согласования рабочей документации по титулу Система противоаварийной автоматики НСПГУ-410Т и прилегающей сети 110-220 кВ.	РЕК	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР. АГ-6 часов. Выполняется силами подрядной организации ООО "Прософт-Системы"		3 дн	13.06.15	15.06.15
ВЭ-110 кВ Бекетово-1	3 дн	10.06.15	12.06.15	ВЛ под ОВ. Разрешить при условии согласования рабочей документации по титулу Система противоаварийной автоматики НСПГУ-410Т и прилегающей сети 110-220 кВ.	РЕК	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, выполнение ПНР. АГ-6 часов. Выполняется силами подрядной организации ООО "Прософт-Системы"		3 дн	10.06.15	12.06.15
1 секция				Отмена НСтГЭЦ	СР	08:00	Замена шинных разъединителей ШР-1 (Выполняется подрядной организацией)		30 дн	01.06.15	30.06.15
Предприятие: Приуфимская ТЭЦ											
Объект: Приуфимская ТЭЦ											
ВЭ Полиэф-2	1 дн	23.06.15	23.06.15	Совместно с 1СШ 110 кВ. ВЛ 110кВ Приуфимская ТЭЦ - Полиэф - 2 под ОВ.	СР	02:00	Средний ремонт разъединителя ШР - 1 Полиэф - 2.		1 дн	25.06.15	25.06.15
ВЭ ОВ	1 дн	21.06.15	21.06.15	Совместно с 1СШ 110 кВ.	СР	02:00	Средний ремонт разъединителя ШР - 1 ОВ. ОВ в ремонте.		1 дн	23.06.15	23.06.15
ВЭ 2Т	1 дн	22.06.15	22.06.15	Совместно с 1СШ -110 кВ. Трансформатор 2Т под ОВ.	ТР	02:00	Текущий ремонт разъединителя ШР - 1 2Т.		1 дн	24.06.15	24.06.15
1 СШ	3 дн	21.06.15	23.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бирек - Тюльди 1 (24.06.2015) и ВЛ 220 кВ Затон - НПЗ (25.06.2015). Текущий ремонт разъединителя ШР-1 2Т.	ТР	02:00	Текущий ремонт ОПН 1СШ. Средний ремонт разъединителей ШР - 1 ОВ, Полиэф - 2.		3 дн	23.06.15	25.06.15
Предприятие: Салаватская ТЭЦ											
Объект: Салаватская ТЭЦ											
С10Т	7 дн	25.06.15	01.07.15		ТР	04:00	ТР трансформатора, СР МВ-6 кВ, СР МВ-110 кВ.		7 дн	25.06.15	01.07.15
МВ Мелеуз	3 дн	20.06.15	22.06.15	Разрешить при условии согласования рабочей документации.	РЕК	06:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО и выполнение пуска наладочных работ на В-110 кВ Мелеуз для выполнения мероприятий по реализации схемы выдачи мощности энергоблока Ново-Салаватская ПГУ-410Т. Работы выполняются подрядной организацией.		3 дн	20.06.15	22.06.15
Предприятие: Стерлитамакская ТЭЦ											
Объект: Стерлитамакская ТЭЦ											
В-110 кВ 9Т	15 дн	08.06.15	22.06.15	Разрешить при условии останова ТТ-9.	ТР	01:00	ТР В-110, ЛР, КС		15 дн	08.06.15	22.06.15
В-110 кВ 2Т	13 дн	22.06.15	04.07.15		ТР	01:00			13 дн	22.06.15	04.07.15
В-110 кВ 1Т	13 дн	25.05.15	06.06.15		ТР	01:00	ТР В-110, ЛР, КС		13 дн	25.05.15	06.06.15
9Т	15 дн	08.06.15	22.06.15	Разрешить при условии останова ТТ-9.	ТР	01:00			15 дн	08.06.15	22.06.15
2Т	13 дн	22.06.15	04.07.15		ТР	01:00			13 дн	22.06.15	04.07.15
1Т	13 дн	25.05.15	06.06.15		ТР	01:00			13 дн	25.05.15	06.06.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-2											
Объект: Уфимская ТЭЦ-2											
ТН ВЛ «НПЗ»	2 дн	22.06.15	23.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (16.06-23.06.2015). Оформить в июле, совместно с ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 - НПЗ.	ТР	06:00	Замена разрядников		2 дн	22.06.15	23.06.15
ОСШ 110 кВ	2 дн	29.06.15	30.06.15		ТР	02:00	ТР РОСШ Северная-1		2 дн	29.06.15	30.06.15

В-110-КЛ Северная 1	2 дн	29.06.15	30.06.15		ТР	02:00	ТР ЛР Северная 1 Совместно с выводом КЛ		2 дн	29.06.15	30.06.15
В-110-4Т	12 дн	15.06.15	26.06.15	После ввода в работу 1СШ 110 кВ.	ТР	04:00	ТР В-110-4Т		12 дн	15.06.15	26.06.15
4Т	12 дн	15.06.15	26.06.15		ТР	04:00	Тр трансформатора		12 дн	15.06.15	26.06.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-3											
Объект: Уфимская ТЭЦ-3											
МВ тр-р 14Т	2 дн	01.06.15	02.06.15		ТР	02:00	ТР ШР 1 СШ, ревизия опорных изоляторов портала; АКЗ ошиновки.		2 дн	01.06.15	02.06.15
ВЭ ВЛ 110кВ Тавтиманово-тяги с отпайками	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ВЭ, ревизия ТТ.		5 дн	22.06.15	26.06.15
ВЭ ВЛ 110кВ Павловская ГЭС с отпайками	5 дн	16.06.15	20.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	Текущий ремонт ВЭ, ревизия ТТ.		5 дн	15.06.15	19.06.15
ВЭ ВЛ 110кВ Дежнево «Желтая»	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ВЭ, ревизия ТТ.		5 дн	01.06.15	05.06.15
1 СШ	14 дн	23.05.15	05.06.15		ТР	04:00	ТР: ШР 1СШ, ТН, разрядников, Ревизия опорных изоляторов порталов; АКЗ ошиновки;		14 дн	23.05.15	05.06.15
Предприятие: Уфимская ТЭЦ-4											
Объект: Уфимская ТЭЦ-4											
В-110 2Т	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	02:00	ТР проходных вводов ТР т.т, выключателя В-110 и ЛР. Покраска портала - работа выполняется подрядной организацией		5 дн	15.06.15	19.06.15
В-110 1Т	12 дн	22.06.15	03.07.15		КР	ВЗ	Замена В-110 - выполняется подрядной организацией Покраска портала - выполняется подрядной организацией		12 дн	22.06.15	03.07.15
Предприятие: Юмагузинская ГЭС											
Объект: Юмагузинская ГЭС											
ОСШ-110 кВ	1 дн	19.06.15	19.06.15	Работы выполняет подрядная организация.	ТР	02:00	ТР РОСШ Мраково.		1 дн	19.06.15	19.06.15
ОСШ-110 кВ	1 дн	26.06.15	26.06.15	Работы выполняет подрядная организация.	ТР	02:00	ТР РОСШ Самаровка.		1 дн	26.06.15	26.06.15
В-110 ВЛ Самаровка	5 дн	22.06.15	26.06.15	Работы выполняет подрядная организация.	ТР	02:00	ТР ЛР, РОСШ, ЗКР, ТТ, ТН ВЛ, ТО В-110 кВ (по плану КРЭС).		5 дн	22.06.15	26.06.15
В-110 ВЛ Мраково	5 дн	15.06.15	19.06.15	Работы выполняет подрядная организация.	ТР	02:00	ТР ЛР, РОСШ, ЗКР, ТТ, ТН ВЛ, ТО В-110 кВ (по плану КРЭС).		5 дн	15.06.15	19.06.15
Предприятие: ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"											
Объект: Ново-Салаватская ТЭЦ											
ВВ-110 кВ ВЛ Салават-2	18 дн	01.06.15	18.06.15	Совм. с ВЛ.	РЕК	ВЗ	Замена линейных вводов, ТТ, монтаж ШОИ, кабеля РК-75		18 дн	01.06.15	18.06.15
ВВ-110 кВ ВЛ Ашкадар-2	19 дн	08.06.15	26.06.15	Совм. с ВЛ.	РЕК	ВЗ	Замена линейных вводов, ТТ, замена уставок защит		19 дн	08.06.15	26.06.15
7ТТ	1 дн	15.06.15	15.06.15		ТР	ВЗ	Испытание ОПН трансформатора		1 дн	15.06.15	15.06.15
Предприятие: Демская дистанция электроснабжения КДИ ОАО "РЖД"											
Объект: ПС 110 кВ Симская-тяги											
В-110 Месягутово 2	7 ч	15.06.15	15.06.15		ВПр	00:30	Опробование АПВ.		7 ч	15.06.15	15.06.15
В-110 Месягутово 1	7 ч	08.06.15	08.06.15		ВПр	00:30	Опробование АПВ		7 ч	08.06.15	08.06.15
Предприятие: Инзерская дистанция электроснабжения КДИ ОАО "РЖД"											
Объект: ПС 110 кВ Юша-тяги											

СШ2-110	5 дн	22.06.15	26.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	01:00	Текущий ремонт, ЛР2-110, РРП2-110, СР2-СВ-110, ШР-110- Т2, ШР-ТН2-110, ТН2-110, СВ-110, ТТ-РП-110, проф. контроль защит ВЛ-110,покраска.	5 дн	22.06.15	26.06.15
СШ1-110	5 дн	15.06.15	19.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00		5 дн	15.06.15	19.06.15
СВ-110	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	01:00	Текущий ремонт, ЛР2-110, РРП2-110, СР2-СВ-110, ШР-110- Т2, ШР-ТН2-110, ТН2-110, СВ-110, ТТ-РП-110, проф. контроль защит ВЛ-110,покраска.	5 дн	22.06.15	26.06.15
СВ-110	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	01:00	Текущий ремонт, ЛР1-110, РРП1-110, СР1-СВ-110, ШР-110- Т1, ШР-ТН1-110, ТН1-110, СВ-110, ТТ-СВ-110, ТТ-РП-110, проф. контроль защит ВЛ-110,покраска.	5 дн	15.06.15	19.06.15
РП-110	5 дн	15.06.15	19.06.15		ТР	01:00	Текущий ремонт, ЛР1-110, РРП1-110, СР1-СВ-110, ШР-110- Т1, ШР-ТН1-110, ТН1-110, СВ-110, ТТ-СВ-110, ТТ-РП-110, проф. контроль защит ВЛ-110,покраска.	5 дн	15.06.15	19.06.15
РП-110	5 дн	22.06.15	26.06.15		ТР	01:00	Текущий ремонт, ЛР2-110, РРП2-110, СР2-СВ-110, ШР-110- Т2, ШР-ТН2-110, ТН2-110, СВ-110, ТТ-РП-110, проф. контроль защит ВЛ-110,покраска.	5 дн	22.06.15	26.06.15
Объект: ПС 110 кВ Уршак-тяга										
СШ1-110	5 дн	01.06.15	05.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	ТР ТН1-110;ТТ1-РП-110; СШ1-110; СВ-110; ЛР1-110; РРП1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1. Отбор пробы масла ТТ1-РП-110; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110.Профиспытание ТН1-110.	5 дн	01.06.15	05.06.15
СВ-110	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	02:00	ТР ТН1-110;ТТ1-РП-110; СШ1-110; СВ-110; ЛР1-110; РРП1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1. Отбор пробы масла ТТ1-РП-110; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110.Профиспытание ТН1-110.	5 дн	01.06.15	05.06.15
РП-110	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	02:00	ТР ТН1-110;ТТ1-РП-110; СШ1-110; СВ-110; ЛР1-110; РРП1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1. Отбор пробы масла ТТ1-РП-110; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110.Профиспытание ТН1-110.	5 дн	01.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Приуралье-тяга										
СШ2-110	3 дн	10.06.15	12.06.15	Совм. с ВЛ.	ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, ТН2-110, РРП2-110, ТТ2-110-РП	3 дн	10.06.15	12.06.15
СВ-110	3 дн	10.06.15	12.06.15		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, ТН2-110, РРП2-110, ТТ2-110-РП	3 дн	10.06.15	12.06.15

РП-110	3 дн	10.06.15	12.06.15			ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, ТН2-110, РРП2-110, ТТ2-110-РП		3 дн	10.06.15	12.06.15
Объект: ПС 110 кВ Пихта-тяга												
В1-110 Комбинат – Пихта-тяга	3 дн	22.06.15	24.06.15			ТР	02:00	Текущий ремонт и испытания В1-110, ТТ-В1-110 проф. контроль ЭПЗ-1636, ревизия осушителей ТТ	с переводом на ОВ	3 дн	22.06.15	24.06.15
Объект: ПС 110 кВ Карламан-тяга												
ОШ -110	3 дн	10.06.15	12.06.15			ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР1-110, ОР1-110. Проверка защит В1-110.		3 дн	08.06.15	10.06.15
ОШ -110	2 дн	08.06.15	09.06.15			ТР	02:00	Текущий ремонт В6-110, ЛР6-110, ОР6-110. проф. контроль защит В6-110.		2 дн	08.06.15	09.06.15
ОШ -110	2 дн	15.06.15	16.06.15			ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР5-110, ОР5-110. проф. контроль защит В5-110		2 дн	15.06.15	16.06.15
В6-110 Бекетово – Карламан-тяга-1	2 дн	08.06.15	09.06.15	Совм. с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт В6-110, ЛР6-110, ОР6-110. проф. контроль защит В6-110.		2 дн	08.06.15	09.06.15
В5-110 Бекетово – Карламан-тяга-2	2 дн	15.06.15	16.06.15	Совм. с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР5-110, ОР5-110. проф. контроль защит В5-110		2 дн	15.06.15	16.06.15
В1-110 Карламан-тяга – Приуралье-тяга	3 дн	10.06.15	12.06.15	Совм. с ВЛ.		ТР	02:00	Текущий ремонт ЛР1-110, ОР1-110. Проверка защит В1-110.		3 дн	10.06.15	12.06.15
Объект: ПС 110 кВ Кабаково-тяга												
СШ2-110	4 дн	29.06.15	02.07.15	Совм. с ВЛ.		ТР	02:00	ТР ЛР2-110; СР2-СВ-110; ШР-110-Т2; РРП2-110; ТН2-110; ШР-ТН2-110; ТТ2-СВ-110; ТТ-ВВ2-110; ТТ-СТ2-110; В-110-Т2. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ2-110. Межремонтные испытания ТТ2-СВ-110		4 дн	29.06.15	02.07.15
СШ1-110	5 дн	01.06.15	05.06.15	Совм. с ВЛ.		ТР	02:00	ТР ЛР1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1; РРП1-110; ТН1-110; ШР-ТН1-110; ТТ-110-РП; ТТ1-СВ-110; ТТ-ВВ1-110; ТТ-СТ1-110; СВ-110; В-110-Т1. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110; Межремонтные испытания ТТ1-СВ-110		5 дн	01.06.15	05.06.15
СВ 110	5 дн	01.06.15	05.06.15			ТР	02:00	ТР ЛР1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1; РРП1-110; ТН1-110; ШР-ТН1-110; ТТ-110-РП; ТТ1-СВ-110; ТТ-ВВ1-110; ТТ-СТ1-110; СВ-110; В-110-Т1. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110; Межремонтные испытания ТТ1-СВ-110		5 дн	01.06.15	05.06.15
СВ 110	4 дн	29.06.15	02.07.15			ТР	02:00	ТР ЛР2-110; СР2-СВ-110; ШР-110-Т2; РРП2-110; ТН2-110; ШР-ТН2-110; ТТ2-СВ-110; ТТ-ВВ2-110; ТТ-СТ2-110; В-110-Т2. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ2-110. Межремонтные испытания ТТ2-СВ-110		4 дн	29.06.15	02.07.15

РП-110	4 дн	29.06.15	02.07.15		ТР	02:00	ТР ЛР2-110; СР2-СВ-110; ШР-110-Т2; РРП2-110; ТН2-110; ШР-ТН2-110; ТТ2-СВ-110; ТТ-ВВ2-110; ТТ-СТ2-110; В-110-Т2. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ2-110. Межремонтные испытания ТТ2-СВ-110		4 дн	29.06.15	02.07.15
РП-110	5 дн	01.06.15	05.06.15		ТР	02:00	ТР ЛР1-110; СР1-СВ-110; ШР-110-Т1; РРП1-110; ТН1-110; ШР-ТН1-110; ТТ-110-РП; ТТ1-СВ-110; ТТ-ВВ1-110; ТТ-СТ1-110; СВ-110; В-110-Т1. Отбор пробы масла; проф. контроль защит. Покраска металлоконструкций СШ1-110; Межремонтные испытания ТТ1-СВ-110		5 дн	01.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Инзер-тяга											
ОШ-110	5 дн	16.06.15	20.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Смеловская - Белорецк-220 I.	ТР	02:00	Текущий ремонт В3-110, В1-110, СВ-110 ЛР3-110, ОР3-110, ШР1-ОВ-110, СР1-110 Проф. контроль защит В3-110, В1-110, покраска порталов		5 дн	01.06.15	05.06.15
В3-110 Инзер-тяга – Ассы-тяга	5 дн	16.06.15	20.06.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Смеловская - Белорецк-220 I.	ТР	02:00	Текущий ремонт В3-110, В1-110, СВ-110 ЛР3-110, ОР3-110, ШР1-ОВ-110, СР1-110 Проф. контроль защит В3-110, В1-110, покраска порталов		5 дн	01.06.15	05.06.15
Объект: ПС 110 кВ Ассы-тяга											
СШ2-110	5 дн	16.06.15	20.06.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Инзер-тяга - Ассы.	ТР	02:00	Текущий ремонт СШ2-110, ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110		5 дн	01.06.15	05.06.15
СВ-110	5 дн	16.06.15	20.06.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Инзер-тяга - Ассы.	ТР	02:00	Текущий ремонт СШ2-110, ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110		5 дн	01.06.15	05.06.15
РП-110	5 дн	16.06.15	20.06.15	Совместно с ВЛ 110 кВ Инзер-тяга - Ассы.	ТР	02:00	Текущий ремонт СШ2-110, ЛР2-110, СР2-СВ-110, ШР-110-Т2, РРП2-110		5 дн	01.06.15	05.06.15

Начальник ОДС

Начальник СЭР

Д.Г. Филяев

Р.Т. Хабиров