ЛЭП и ЭЛТ апрель 2023 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, КР-капитальный ремонт	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Заземление г/з тросов.	01:00	ВПр	14.04.23	14.04.23	1 дн	Исходная			14.04.23	14.04.23	1 дн		с отключением	18.12.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена деф. г/з троса. Обоснование АГ: снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин.; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час.	12:00	КР	22.03.23	01.04.23	11 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	22.03.23	01.04.23	11 дн		с отключением	01.07.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Заземление г/з тросов.	01:00	ВПр	22.04.23	22.04.23	1 дн	Исходная			22.04.23	22.04.23	1 дн		с отключением	13.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Заземление г/з троса.	01:00	ВПр	24.04.23	24.04.23	1 дн	Исходная			24.04.23	24.04.23	1 дн		с отключением	25.06.2021				
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово	Для БВР при техническом обслуживании.	02:00	ТР	26.04.23	27.04.23	2 дн	Снятая и отказанная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ (ГГР): разрешить 26.04-27.04.23, 03.05-04.05.23 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Затон	26.04.23	27.04.23	2 дн		с отключением	30.07.2020				
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	На время ремонта 2СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2	01:00	ЗРР	01.04.23	06.04.23	6 дн	Исходная			01.04.23	06.04.23	6 дн	не в транзите	без отключения	07.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 1 СШ	ПИ ОПН-110 1СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 1СШ.	02:00	ТР	17.04.23	20.04.23	4 дн	Исходная			17.04.23	20.04.23	4 дн		с отключением	30.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ШСВ-110	ТО ТТ-110 ШСВ-110. Наладка защит и АУВ ШСВ-110.	02:00	ТР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Исходная			17.04.23	21.04.23	5 дн		с отключением	22.08.2012				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	ТО ТТ-110 БСК-1.	03:00	ТР	08.04.23	08.04.23	1 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 07.04.23, в другие периоды не совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма (01-06.04), ВЛ 110 кВ Филипповка-тяга – Бугуруслан-тяга с отпайками (08-09.04 и 23.04), ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар 2 (11.04), ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (12-21.04), ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма (22.04), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (24-28.04), ВЛ 110 кВ Михайловская – Бугуруслан-тяга I цепь (29-30.04). Оренбургское РДУ: Не совмещается с ремонтами 2СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма (01.04.23 - 06.04.23), ВЛ	26.04.23	27.04.23	2 дн		с отключением	05.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Шкапово-2	ТР ШР-1-110 Шкапово-2.	02:00	ТР	19.04.23	20.04.23	2 дн	Исходная			19.04.23	20.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.07.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	КР ШР-1-110 У.Иваново-1, ТР ШР-1-110 Шкапово-2	02:00	КР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Исходная			17.04.23	21.04.23	5 дн		с отключением	10.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия ОР-110 Ермекеево-1.	02:00	ТР	24.04.23	25.04.23	2 дн	Исходная			24.04.23	25.04.23	2 дн		с отключением	18.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Ермекеево-1	Ревизия ЛР-110, ОР-110 Ермекеево-1.	02:00	ТР	24.04.23	25.04.23	2 дн	Исходная			24.04.23	25.04.23	2 дн		с отключением	25.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-1	КР ШР-1-110 У.Иваново-1.	02:00	КР	17.04.23	18.04.23	2 дн	Исходная			17.04.23	18.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.08.2021				
На утверждении	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермекеево 1	Ревизия ЛР-110, ОР-110 Ермекеево-1.	03:00	ТР	24.04.23	25.04.23	2 дн	Исходная			24.04.23	25.04.23	2 дн		с отключением	21.11.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	АТ-1	Регулировка приводов РПН.	04:00	ТР	18.04.23	20.04.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (11.03-13.06.23) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (а.о. 1АТ Кармановской ГРЭС). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 40 МВт. Оформить в МГР		18.04.23	20.04.23	3 дн		с отключением	01.10.2021				

На утверждении	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино I цепь с отпайками	СР ЛР-110 и ОР-110 Редькино-1.	04:00	СР	10.04.23	13.04.23	4 дн	Исходная			10.04.23	13.04.23	4 дн		с отключением	01.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ШСВ-110	ТО ТТ-110 ШСВ-110.	02:00	ТР	07.04.23	07.04.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (11.03-13.06.23) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (а.о. 1АТ Кармановской ГРЭС). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 40 МВт. Оформить в МГР		07.04.23	07.04.23	1 дн		с отключением	22.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-1	СР ЛР-110 и ОР-110 Редькино-1.	04:00	СР	10.04.23	13.04.23	4 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (11.03-13.06.23) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (а.о. 1АТ Кармановской ГРЭС). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 40 МВт. Оформить в МГР		10.04.23	13.04.23	4 дн		с отключением	11.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-110	СР ОР-110 Редькино-1.	04:00	СР	10.04.23	11.04.23	2 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (11.03-13.06.23) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (а.о. 1АТ Кармановской ГРЭС). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 40 МВт. Оформить в МГР		10.04.23	11.04.23	2 дн		с отключением	19.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ОСШ-110	СР ОР-110 Телепаново-2.	04:00	СР	14.04.23	15.04.23	2 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (11.03-13.06.23) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (а.о. 1АТ Кармановской ГРЭС). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 40 МВт. Оформить в МГР		14.04.23	15.04.23	2 дн		с отключением	19.09.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	1Т	ТР 1Т, РБ-10 1Т, СР ЗОН-110, СР ТР-35 1Т, ТР ЗОН-35 1Т, ПИ 1Т, ОПНн-110, ОПН-10 1Т.	04:00	ТР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Исходная			17.04.23	21.04.23	5 дн		с отключением	04.08.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	2Т	ТР 2Т, РБ-10 2Т, ТР ЗОН-35 2Т, ПИ 2Т, ОПНн-110, ОПН-10 2Т.	04:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением			13		
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 2Т	Отбор проб масла с ТТ-110.	04:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	03.08.2016		13		
На утверждении	БСК	ПС 220 кВ Аргамак	ВЛ 110 кВ Аргамак – Телепаново 2	СР ОР-110 Телепаново-2.	04:00	СР	14.04.23	15.04.23	2 дн	Исходная			14.04.23	15.04.23	2 дн		с отключением	16.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2АТ	Текущий ремонт и профиспытания 2АТ, ТР-110 и ОР-110 2АТ.	04:00	ТР	17.04.23	28.04.23	12 дн	Исходная		Выполнение работ обязательно в период положительных температур окружающей среды. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	17.04.23	28.04.23	12 дн		с отключением	23.04.2020		4		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 2АТ	Текущий ремонт ТР-110 2АТ.	02:00	ТР	17.04.23	28.04.23	12 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	17.04.23	28.04.23	12 дн		с отключением	27.08.2015		4		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-1	Профконтроль защит.	02:00	ВПр	27.03.23	07.04.23	12 дн	Исходная			27.03.23	07.04.23	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Профконтроль защит.	02:00	ВПр	10.04.23	21.04.23	12 дн	Исходная			10.04.23	21.04.23	12 дн		с отключением	01.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Текущий ремонт В-110, ТО ТТ-110.	02:00	ТР	13.04.23	15.04.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	13.04.23	15.04.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Шкапово-1	Текущий ремонт В-110, ТО ТТ-110.	02:00	ТР	10.04.23	12.04.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	10.04.23	12.04.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	14.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Текущий ремонт ОР-110 2АТ.	02:00	ТР	17.04.23	28.04.23	12 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	17.04.23	28.04.23	12 дн		с отключением	02.11.2021		4		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. ТО: ТТ-110 Маяк.	02:00	ЗРР	12.04.23	14.04.23	3 дн	Исходная			12.04.23	14.04.23	3 дн		без отключения	18.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	СР АТ-2, ПИ АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2.	ВЗ	СР	28.04.23	27.05.23	30 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	28.04.23	27.05.23	30 дн		с отключением	03.08.2021				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТО ТТ-110 ГПП.	01:00	ЗРР	19.04.23	20.04.23	2 дн	Исходная			19.04.23	20.04.23	2 дн		без отключения	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Поляковка. Замена В-110 и ТТ-110 Поляковка.	ВЗ	ЗРР	30.04.23	27.05.23	28 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	30.04.23	27.05.23	28 дн		без отключения	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Шахты. СР В-110 Шахты.	01:00	ЗРР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	12.08.2016				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТО ТТ-110.	01:00	ТР	27.04.23	28.04.23	2 дн	Снятая и отказанная			27.04.23	28.04.23	2 дн		с отключением	28.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	ТО ТТ-110 Учалы 3 (отбор масла).	01:00	КР	17.04.23	18.04.23	2 дн	Исходная			17.04.23	18.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	23.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	Вывод 2 СШ-110 на 2 дня для установки УСО возле ШР-2-110 при замене В-110 и ТТ-110 Поляковка	02:00	БВР	22.05.23	23.05.23	2 дн	Исходная			22.05.23	23.05.23	2 дн		с отключением	25.09.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Поляковка	Замена В-110 и ТТ-110 Поляковка.	ВЗ	КР	30.04.23	27.05.23	28 дн	Исходная			30.04.23	27.05.23	28 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.08.2015				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 ГПП	ТО ТТ-110 ГПП.	01:00	ТР	19.04.23	20.04.23	2 дн	Исходная			19.04.23	20.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Шахты	СР В-110 Шахты.	ВЗ	СР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.07.2013				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-10 ТПГ	ТР ТТ-10.	01:00	ТР	03.04.23	07.04.23	5 дн	Исходная			03.04.23	07.04.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	Установка плавки гололеда	ТР УПГ, СР Р-16 УПГ.	01:00	ТР	10.04.23	14.04.23	5 дн	Исходная			10.04.23	14.04.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Текущий ремонт ШР-2-220 В2-220 Затон.	01:00	ТР	27.03.23	04.04.23	9 дн	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при условии: 1. Суммарное потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 МВт. 2. Потребление энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 320 МВт. 3. Температура наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 4. В работе не менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ в 4 положение.	27.03.23	04.04.23	9 дн		с отключением	22.08.2015		2		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	ТР ОР-110 Бирск.	01:00	ТР	24.04.23	26.04.23	3 дн	Исходная			24.04.23	26.04.23	3 дн		с отключением	18.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Ревизия контактов ТР-110 АТ-2.	01:00	ТР	27.03.23	04.04.23	9 дн	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при условии: 1. Суммарное потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 МВт. 2. Потребление энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 320 МВт. 3. Температура наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 4. В работе не менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ в 4 положение.	27.03.23	04.04.23	9 дн		с отключением	19.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	Текущий ремонт ШР-2-110 В2-220 Затон.	01:00	ТР	27.03.23	04.04.23	9 дн	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при условии: 1. Суммарное потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 МВт. 2. Потребление энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 320 МВт. 3. Температура наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 4. В работе не менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ в 4 положение.	27.03.23	04.04.23	9 дн		с отключением	29.10.2021		2		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Текущий ремонт ОР-110 Бирск.	01:00	ТР	24.04.23	26.04.23	3 дн	Исходная			24.04.23	26.04.23	3 дн		с отключением	27.10.2021		9		
На утверждении	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – Бирск с отпайкой на ПС Полиэф	Текущий ремонт ОР-110 Бирск.	01:00	ТР	24.04.23	26.04.23	3 дн	Исходная			24.04.23	26.04.23	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	22.10.2021		9		

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	Текущий ремонт, ПИ АТ, ТН-35, В-35, ТСН, отбор проб масла. Ревизия контактов ТР-110 АТ-2.	03:00	ТР	27.03.23	04.04.23	9 дн	Исходная		БРДУ (МГР): разрешить при условии: 1. Суммарное потребление ПС 110 кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 170 МВт. 2. Потребление энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, НПЗ» не более 320 МВт. 3. Температура наружного воздуха не более +10 Град. Ц. 4. В работе не менее 3х ГТ на Павловской ГЭС. 5. Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 220 кВ НПЗ в 4 положение.	27.03.23	04.04.23	9 дн		с отключением	07.11.2021		2		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-220	ТР ШР-1-220 Кумертау .	02:00	ТР	22.04.23	26.04.23	5 дн	Измененная		Оренбургское РДУ: Разрешается при условии выполнения переключений при включенной ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	07.08.2015				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	ТО ТТ В2-220 Кумертау.	02:00	ТР	17.04.23	20.04.23	4 дн	Исходная			17.04.23	20.04.23	4 дн		с отключением	23.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ТР ШР-1 220 Кумертау. ТО ТТ В1-220 Кумертау.	02:00	ТР	22.04.23	26.04.23	5 дн	Измененная		Оренбургское РДУ: Разрешается при условии выполнения переключений при включенной ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Ириклинская ГРЭС	24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	23.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	В связи с выводом 1 сек.ш.-220.	02:00	ВПр	22.04.23	26.04.23	5 дн	Измененная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	23.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 АТ-1.	06:00	КР	19.04.23	23.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	19.04.23	23.04.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 АТ-2.	06:00	КР	28.04.23	01.05.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	28.04.23	01.05.23	4 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Отсоединение спусков от ШР-1 110 АТ-2 со стороны В-110 АТ-2, завоз материалов для замены ШР-2 110 АТ-2	06:00	КР	26.04.23	27.04.23	2 дн	Исходная			26.04.23	27.04.23	2 дн		с отключением	04.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Демонтаж ШР-1-110 АТ-1, подвязка спусков от 1 сш 110 кВ.	06:00	КР	17.04.23	18.04.23	2 дн	Исходная			17.04.23	18.04.23	2 дн		с отключением	04.07.2019		125		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Монтаж ШР-1-110 АТ-1.	06:00	КР	24.04.23	26.04.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	24.04.23	26.04.23	3 дн		с отключением	04.07.2019				
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	На время ремонта 2СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма	01:00	ЗРР	01.04.23	06.04.23	6 дн	Исходная			01.04.23	06.04.23	6 дн	не в транзите	без отключения	28.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	БВР при замене ШР-1-110, ШР-2 110 АТ-1.	06:00	БВР	17.04.23	26.04.23	10 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	17.04.23	26.04.23	10 дн		с отключением	30.08.2013		125		
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	Замена ШР-2 110 АТ-2.	4	КР	26.04.23	03.05.23	8 дн	Исходная			26.04.23	03.05.23	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Замена ШР-1 110, ШР-2 110 АТ-1.	5	КР	17.04.23	26.04.23	10 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	17.04.23	26.04.23	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Профконтроль защит. ТР, ПИ В-110 Субханкулово-3.	02:00	ВПр	10.04.23	14.04.23	5 дн	Исходная			10.04.23	14.04.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ШМ-10 АТ-3 РБНГ-10 АТ-3, ТТ-10 АТ-3, ТН-10 АТ-3, В-10 АТ-3.	04:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	02.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, РБНГ-10 АТ-1, ТТ-10 В-10 АТ-1.	04:00	ТР	10.04.23	14.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	10.04.23	14.04.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РБНГ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 В-10 АТ-2	04:00	ТР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	17.04.23	21.04.23	5 дн		с отключением	11.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Профконтроль резервных защит. ТО и отбор проб масла с ТТ-220 Гвардейская.	04:00	ВПр	03.04.23	07.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	03.04.23	07.04.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	ТР и ПИ АТ-6, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном. ТР ТР1-500 АТ-6, ТО ТР2-500 АТ-6, ПИ ШМ-10, ТН-10 АТ-6. ПК ДЗОШ-10 АТ-6 (МТЗ-10, ДЗОШ-10).	02:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	23.11.2018		11		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном. ТР ШР-35 ТСН-46Т. Перевод ф.В. под Рез.Фазу АТ-2, АТ-5	06:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности	05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	09.11.2014		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ТР ШР-1 110 ОВ-110.	02:00	ТР	10.04.23	11.04.23	2 дн	Исходная			10.04.23	11.04.23	2 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	ТР ШСВ-110, ШР-1 110 ШСВ-110. Профконтроль защит .	02:00	ТР	10.04.23	27.04.23	18 дн	Исходная			10.04.23	27.04.23	18 дн		с отключением	01.08.2014		60		

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уршак-тяга	СР ШР-1-110 Уршак.	02:00	СР	24.04.23	25.04.23	2 дн	Исходная			24.04.23	25.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	СР ШР-1-110 Карламан-1. ТО ТТ-110 Карламан-1.	02:00	СР	19.04.23	20.04.23	2 дн	Исходная			19.04.23	20.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-3	СР ШР-1-110 Дема-3. ТО ТТ-110 Дема-3.	02:00	СР	26.04.23	27.04.23	2 дн	Исходная			26.04.23	27.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "К."	ТР ШР-1-110 Искино "Красная".	02:00	ТР	21.04.23	22.04.23	2 дн	Исходная			21.04.23	22.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	ТР ШР-1-110 АТ-6. ТО и ПИ ТТ-110 АТ-6.	02:00	ТР	12.04.23	13.04.23	2 дн	Исходная			12.04.23	13.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	ТР ШР-1-110 АТ-4.	02:00	ТР	17.04.23	18.04.23	2 дн	Исходная			17.04.23	18.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	ТР В-110 АТ-3, ШР-1 110 АТ-3.	02:00	ТР	14.04.23	15.04.23	2 дн	Исходная			14.04.23	15.04.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ПИ В-220 АТ-5.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	09.11.2014		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР РПГ-110.	02:00	ТР	28.04.23	04.05.23	7 дн	Исходная			28.04.23	04.05.23	7 дн		с отключением	17.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-110	ТР ШР-1-110 АТ-6, ШР-1 110 АТ-3, ШР-1 110 АТ-4, ШР-1 110 Искино "Красная", ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 ОВ. СР ШР-1 110 Карламан-1, ШР-1 110 Уршак, ШР-1 110 Дема-3.	02:00	ТР	10.04.23	27.04.23	18 дн	Исходная			10.04.23	27.04.23	18 дн		с отключением	11.09.2013		60		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТР ШР-1 В1-500 АТ-6.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	05.08.2015		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 АТ-6	ТР ТР1-500 АТ-6.	02:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	05.08.2015		11		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 АТ-6	ТО ТР2-500 АТ-6.	02:00	ТР	24.04.23	28.04.23	5 дн	Исходная			24.04.23	28.04.23	5 дн		с отключением	09.12.2019		11		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТР ЛР В1-500 Смеловская, ЛР В2-500 Смеловская. СР РПГ-110.	02:00	ТР	27.04.23	04.05.23	8 дн	Исходная			27.04.23	04.05.23	8 дн		с отключением	08.10.2020		35		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТО ШР ТН-500 1СШ.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	03.11.2017		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	ТР ШР-1 В1-500 АТ-6, ШР-1 В1-500 Уфимская, ШР-1 В1-500 Смеловская, ТО ШР ТН-500 1СШ.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	25.08.2017		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	ТР ЛР В2-500 Смеловская, ТО ТТ-500 В2 Смеловская.	02:00	ТР	27.04.23	04.05.23	8 дн	Исходная			27.04.23	04.05.23	8 дн		с отключением	04.09.2013		35		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	ТР ШР-1 В1-500 Смеловская.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	03.10.2014		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	ТР ЛР В1-500 Смеловская.	02:00	ТР	27.04.23	04.05.23	8 дн	Исходная			27.04.23	04.05.23	8 дн		с отключением	03.10.2014		35		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	Замена уставок АУВ В2-500 Уфимская (АУВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ 2710 511_200) по письму Об-611-II-19.5345 от 06.12.2022 г.	02:00	ВПр	03.04.23	04.04.23	2 дн	Исходная			03.04.23	04.04.23	2 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	ТР ШР-1 В1-500 Уфимская. ПВ АУВ В1-500 Уфимская.	02:00	ТР	05.04.23	09.04.23	5 дн	Исходная			05.04.23	09.04.23	5 дн		с отключением	19.12.2012		5		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	ВЗ	ВПр	09.04.23	14.04.23	6 дн	Отказанная	По программе работ по замене устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино на ПС 500 кВ Буйская требуется поочередное отключение 1 и 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская. Отключение 1(2) СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за невозможности обеспечения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" при аварийном отключении 2(1) СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, приводящей к необходимости ввода ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		09.04.23	14.04.23	6 дн	под наведенным напряжением	с отключением	09.06.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	12.04.23	12.04.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом 1 и 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (аварийное отключение 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		12.04.23	12.04.23	1 дн		с отключением	28.09.2015				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	08.04.23	08.04.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом 1 и 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (аварийное отключение 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		08.04.23	08.04.23	1 дн		с отключением	15.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	В3	ВПр	09.04.23	14.04.23	6 дн	Отказанная	По программе работ по замене устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино на ПС 500 кВ Буйская требуется поочередное отключение 1 и 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская. Отключение 1(2) СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за невозможности обеспечения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" при аварийном отключении 2(1) СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, приводящей к необходимости ввода ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		09.04.23	14.04.23	6 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	В3	ВПр	03.04.23	14.04.23	12 дн	Отказанная	По программе работ по замене устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино на ПС 500 кВ Буйская требуется поочередное отключение 1 и 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская. Отключение 1(2) СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за невозможности обеспечения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" при аварийном отключении 2(1) СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, приводящей к необходимости ввода ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		03.04.23	14.04.23	12 дн		с отключением	25.09.2014				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	12.04.23	12.04.23	1 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за невозможности обеспечения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" при аварийном отключении 1 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, приводящей к необходимости ввода ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		12.04.23	12.04.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	08.04.23	08.04.23	1 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за невозможности обеспечения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" при аварийном отключении 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, приводящей к необходимости ввода ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		08.04.23	08.04.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	12.04.23	12.04.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом 1 и 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (аварийное отключение 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		12.04.23	12.04.23	1 дн		с отключением	28.08.2021				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Опробование вновь вводимых устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино.	02:00	ВПр	08.04.23	08.04.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом 1 и 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (09.03-13.06.2023) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР (аварийное отключение 2 СШ 500 ПС 500 кВ Буйская). Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 80 МВт. Оформить в МГР на июнь.		08.04.23	08.04.23	1 дн		с отключением	26.12.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2, профконтроль вторичных цепей ТТ, профконтроль автоматики (реле).	04:00	ТР	11.04.23	13.04.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	11.04.23	13.04.23	3 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Р-500	ТР, ПИ, обязательное опробование пожаротужения Р-500 перед летним сезоном, перевод ф.В под собственную, перевод ф.С под ф.Р, проф.восстановление АСН и АВ Р-500.	04:00	ТР	17.04.23	21.04.23	5 дн	Исходная			17.04.23	21.04.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР, ПИ, обязательное опробование пожаротужения АТ-2 перед летним сезоном., профвосстановление ДЗОШ 500 АТ2 2-й комплект (ДЕВ-103)	04:00	ТР	11.04.23	15.04.23	5 дн	Исходная			11.04.23	15.04.23	5 дн		с отключением	12.12.2013				
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	Фаза "С" Р-500	Дегазация Р-500 ф.С.	04:00	ТР	17.04.23	27.04.23	11 дн	Исходная			17.04.23	27.04.23	11 дн		с отключением					