ЛЭП и ЭЛТ июнь 2023 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час сут.	Вид ремонта, КР-капит. Ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	05.06.23	08.06.23	4 дн	Измененная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	23.10.2020				
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Заземление г/з тросов.	01:00	ВПр	10.06.23	10.06.23	1 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГГР): разрешить 10.06.23, 15.04.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма	10.06.23	10.06.23	1 дн		с отключением	07.10.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): Разрешить с включение в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4. ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 1, ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 2 в разомкнутом режиме на время ремонта.	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	07.10.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	КР, замена аварийного г/з троса. Обоснование АГ: "снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час."	12:00	ТР	05.06.23	08.06.23	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	05.06.23	08.06.23	4 дн		с отключением	18.12.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена деф. г/з троса. Обоснование АГ: "снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут Итого: в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час."	12:00	КР	15.06.23	18.06.23	4 дн	Измененная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить до 18.06, 19.06 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы (19-23.06). 2. Разрешить при потреблении Аксаковского энергоузла не более 125 МВт и Чишминского энергоузла не более 140 МВт. 3. Разрешить при температуре наружного воздуха не более 25 Град. Ц.	15.06.23	19.06.23	5 дн		с отключением	01.07.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	26.06.23	29.06.23	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	26.06.23	29.06.23	4 дн		с отключением	29.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	19.06.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	15.07.2021				
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании.	02:00	КР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Снятая и отказанная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ (ГГР): разрешить 10.06-14.06.23 совместно с ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением	13.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	КР, для ББР при ТО. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	26.06.23	30.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. На время ремонта на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2. 2. Разрешить при потреблении Аксаковского энергоузла не более 125 МВт и Чишминского энергоузла не более 140 МВт. 3. Разрешить при температуре наружного воздуха не более 25 Град.	26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением	13.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Снеловская – Белорецк-220 №2	Для ББР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	06.11.2017				
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Заземление г/з троса, для ББР при техническом обслуживании.	01:00	ВПр	14.06.23	14.06.23	1 дн	Снятая и отказанная		РДУ Татарстана: срок изменен для исключения совмещения с ремонтом АТТ-2 ПС 500 кВ Бугульма в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение МДП сечения "Бугульма") в ПАР 5АТ и 6АТ Заинская ГРЭС. ОДУ Урала: с учетом гидрологической обстановки в период паводка.	14.06.23	14.06.23	1 дн		с отключением	27.08.2021				

Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	КР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. РДУ Татарстана: срок изменен для исключения совмещения с ремонтом генерирующего оборудования Нижнекамского энергорайона в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение МДП сечения "Бугульма") в ПАР SAT и БАТ Заинская ГРЭС. ОДУ Урала: с учетом гидрологической обстановки в период паводка. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Ремонтная схема: 1.1. На ПС 220 кВ Аксаково отключены В-220 АТ-1, В-220 АТ-2. 1.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключены В-110 АТБ-1, В-110 АП 2. 1.3. На ПС 220 кВ Туймазы отключены В1-220 Благовар, В2-220 Благовар. 2. Учесть потерю УВ от ЛАПНУ комплект № 1 ПС 500 кВ Бекетово (Ш2400 20.545 ТОР 300 ПА 524), Комплект ПА № 3 ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-2, АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) (Ш2400 20.537 20.532), Комплект ПА № 4 ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-2, АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) (Ш2400 20.537 20.532) и АОПО АТ-2 (Бреслер Ш2400 20.534), второй ступени АОПО ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская ПС 500 кВ Уфимская, ОН2 Бекетово ЦСПА ОЭС Урала.	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	ТР	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	15.06.23	19.06.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Капремонт, замена деф г/з троса. снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час.	12:00	КР	27.05.23	06.06.23	11 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	27.05.23	06.06.23	11 дн		с отключением	20.09.2019				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	Капремонт, замена деф г/з троса. Обоснование АГ: "снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час."	12:00	КР	04.06.23	09.06.23	6 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	04.06.23	09.06.23	6 дн		с отключением	20.09.2019				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: "убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час."	02:00	ТР	26.06.23	28.06.23	3 дн	Исходная			26.06.23	28.06.23	3 дн		с отключением	16.11.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 АТ-2, СР ТР-35 АТ-2. Профконтроль защит и АУВ В-220 АТ-2, В-110 АТ-2	04:00	ТР	20.06.23	13.07.23	24 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	20.06.23	13.07.23	24 дн		с отключением	07.11.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, грозозащиты АТ-1, ТР ОР-110 АТ-1, СР ТР-35 АТ-1. Ревизия ТР-220 АТ-1	04:00	ТР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением	22.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование УПТ-1,2.	04:00	ВПр	26.06.23	30.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. На время ремонта на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2. 2. Разрешить при потреблении Аксаковского энергоузла не более 125 МВт и Чишминского энергоузла не более 140 МВт. 3. Разрешить при температуре наружного воздуха не более 25 Град.	26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением	13.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	07.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	В период ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2	02:00	ЗРР	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн		без отключения	07.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-1	ТО ТТ-35 БСК-1, ТР БСК-1, замена КС, ПИ ОПН-110 БСК-1, ПИ ТТ-35 БСК-1, ПИ В3-35 БСК-1. Окрашивание элементов КС, наладка защит и АУВ В-110 БСК-1	2	ТР	04.06.23	09.06.23	6 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	04.06.23	09.06.23	6 дн		с отключением	21.07.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 2 СШ	Ревизия ШР ТН 2 СШ-110, ПИ ОПН-110 2СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 1СШ	02:00	ТР	29.05.23	03.06.23	6 дн	Исходная			29.05.23	03.06.23	6 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-1	Ревизия ТР-220 АТ-1.	04:00	ТР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением	18.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Ревизия ТР-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2. Профконтроль защит и АУВ В-220 АТ-2.	04:00	ТР	20.06.23	13.07.23	24 дн	Исходная			20.06.23	13.07.23	24 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-1	ПИ В-110 АТ-1. ТР ОР-110 АТ-1.	04:00	ТР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	КР ШР-2-110 У.Иваново-1, КР ШР-2-110 У.Иваново-2, ТР ШР-2 Завод-2, Ревизия ШР-2 Завод-1. Ревизия ШР ТН 2 СШ-110	03:00	КР	29.05.23	03.06.23	6 дн	Исходная			29.05.23	03.06.23	6 дн		с отключением	05.07.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	КР ОР-110 Ермекеево-2.	3	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	15.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-1.	04:00	ТР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	10.06.23	14.06.23	5 дн		с отключением	15.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Ермекеево-1	ТР, ПИ: ЗР-1 на ПС 110 кВ Спартак (Работы ПО БЭС).	01:00	ВПр	19.06.23	19.06.23	1 дн	Исходная			19.06.23	19.06.23	1 дн		с отключением	25.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	Ревизия ШР-2 Завод-1.	02:00	ТР	03.06.23	03.06.23	1 дн	Исходная			03.06.23	03.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-2	ТР ШР-2-110 Завод-2.	02:00	ТР	02.06.23	02.06.23	1 дн	Исходная			02.06.23	02.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Усень-Иваново-2	КР ШР-2-110 У.Иваново-2.	03:00	КР	31.05.23	01.06.23	2 дн	Исходная			31.05.23	01.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.08.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-35	ТР ШР-1-35 АТ-1, ТР ШР-1-35 ТСН-1, ТР ШР-1-35 Ермолкино, ТР ШР-1-35 ПГ. Ревизия ШР-1-35 ТН-35 1СШ.	03:00	ТР	26.06.23	30.06.23	5 дн	Снятая			26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением	19.08.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	ТР, ПИ 4Т, ПИ ШМ-35 4Т, ШМ-10 4Т, грозозащиты 4Т, ТР ТР-35 4Т.	02:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	14.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Ермекеево 2	КР ЛР-110 Ермекеево-2, КР ОР-110 Ермекеево-2.	3	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	21.01.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	АТ-2	ТР АТ-2, ПИ АТ-2, ОПН-10.	08:00	ТР	26.06.23	30.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Северо-Западного ЭР не более 515 МВт. 2. Потребление Буйско-Янаульского ЭР не более 210 МВт. 3. Карманово-Арланского ЭР не более 350 МВт.	26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением	29.07.2021				

Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ТН-1-110	ТО ТН-110.	02:00	ТР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная			13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	02.09.2018				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-220 АТ-2	ТР В-220 АТ-2.	04:00	ТР	26.06.23	30.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Северо-Западного ЭР не более 515 МВт. 2. Потребление Буйско-Янаульского ЭР не более 210 МВт. 3. Карманово-Арланского ЭР не более 250 МВт.	26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 АТ-2	ТР В-110 АТ-2.	04:00	ТР	26.06.23	30.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Северо-Западного ЭР не более 515 МВт. 2. Потребление Буйско-Янаульского ЭР не более 210 МВт. 3. Карманово-Арланского ЭР не более 250 МВт.	26.06.23	30.06.23	5 дн		с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-35 Султанбеково-2	Замена В-35 Султанбеково-2.	ВЗ	КР	01.06.23	14.06.23	14 дн	Исходная			01.06.23	14.06.23	14 дн		с отключением	22.08.2014				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-35 Уртаево	Замена В-35 Уртаево.	ВЗ	КР	15.06.23	30.06.23	16 дн	Исходная			15.06.23	30.06.23	16 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками под напряжением со стороны ПС 110 кВ ППК.	4	ЗРР	17.06.23	30.06.23	14 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 17-30.06, 14.06 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Салават – ППК 3 (14.06).	15.06.23	28.06.23	14 дн		с отключением	31.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками	Демонтаж ЛР, ОР, замена подвесной изоляции, подвязка шлейфов. (АГ 6ч при включении ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками тупиком со стороны ПС 110 кВ ППК).	06:00	КР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 15-16.06, 14.06 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Салават – ППК 3 (14.06).	13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	31.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками	Замена ЛР и ОР-110 ППК зеленая.	4	КР	13.06.23	28.06.23	16 дн	Снятая			13.06.23	28.06.23	16 дн		с отключением	31.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками	Подсоединение спусков от ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками.	04:00	КР	30.06.23	30.06.23	1 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 30.06, в связи с изменением сроков ремонта ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар «Зеленая» с отпайками (15-30.06).	28.06.23	28.06.23	1 дн		с отключением	31.10.2022				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь	Разрезка 2СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110, с последующим включением через ОСШ-110.	04:00	КР	18.06.23	23.06.23	6 дн	Снятая и отказанная			18.06.23	23.06.23	6 дн		с отключением	14.09.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар I цепь	Монтаж спусков от ВЛ к ЛР, ОР-110 и демонтаж перемычек между ЛР, ОР-110 для включения 2 СШ-110 по нормальной схеме.	ВЗ	КР	04.06.23	07.06.23	4 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 (срок согласован с БСК). 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	12.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками	Монтаж спусков от ВЛ к ЛР, ОР-110 и демонтаж перемычек между ЛР, ОР-110 для включения 2 СШ-110 по нормальной схеме.	ВЗ	КР	06.06.23	09.06.23	4 дн	Снятая			06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	18.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками под напряжением со стороны ПС 110 кВ Раевка.	ВЗ	ЗРР	01.06.23	06.06.23	6 дн	Исходная			01.06.23	06.06.23	6 дн		с отключением	18.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками	Монтаж спусков от ВЛ к ЛР, ОР-110 и демонтаж перемычек между ЛР, ОР-110 для включения 2 СШ-110 по нормальной схеме.	06:00	КР	07.06.23	09.06.23	3 дн	Исходная			07.06.23	09.06.23	3 дн		с отключением	18.06.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2ТН-110	Замена ШР-2-110 2ТН-110 с переносом на новое место.	ВЗ	КР	02.06.23	09.06.23	8 дн	Снятая и отказанная		Работы необходимо начать с июня, поставка оборудования в мае. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 02.06-09.06.23 совместно с ремонтом 2СШ 110 ПС 220 кВ Ашкадар	02.06.23	09.06.23	8 дн		с отключением	03.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОВ-110	Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110.	ВЗ	КР	30.05.23	01.06.23	3 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 соответствии с годовым сроком. 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	30.05.23	06.06.23	8 дн		с отключением	12.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110.	ВЗ	КР	30.05.23	01.06.23	3 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 соответствии с годовым сроком. 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	30.05.23	06.06.23	8 дн		с отключением	04.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Монтаж спусков от ВЛ к ЛР, ОР-110 и демонтаж перемычек между ЛР, ОР-110 для включения 2 СШ-110 по нормальной схеме.	ВЗ	КР	04.06.23	07.06.23	4 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 (срок согласован с БСК). 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	18.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	БВР при демонтаже стоек портала.	01:00	БВР	31.05.23	02.06.23	3 дн	Исходная			31.05.23	02.06.23	3 дн		с отключением	12.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК-1	Монтаж спусков от ВЛ к ЛР, ОР-110 и демонтаж перемычек между ЛР, ОР-110 для включения 2 СШ-110 по нормальной схеме.	ВЗ	КР	04.06.23	07.06.23	4 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 (срок согласован с БСК). 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	12.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ППК Зеленая	Замена ЛР-110 ППК зеленая.	4	КР	15.06.23	30.06.23	16 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 15-30.06, 14.06 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Салават – ППК 3 (14.06).	13.06.23	28.06.23	16 дн		с отключением	15.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Замена ОР-110 ППК зеленая.	06:00	КР	15.06.23	30.06.23	16 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 15-30.06, 14.06 не совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Салават – ППК 3 (14.06).	13.06.23	28.06.23	16 дн		с отключением	02.11.2021				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	Восстановление ошиновки 2 СШ-110 в яч.ОВ-110, ШСВ-110 по нормальной схеме.	ВЗ	КР	02.06.23	07.06.23	6 дн	Измененная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 (срок согласован с БСК). 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	24.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	ТР 1 СШ-110, разрезка СШ в яч. ОВ-110, ШСВ-110, БВР при замене промежуточного портала в яч. ШСВ-110. ТР ШР1-110 1ТН-110.	ВЗ	ТР	30.05.23	01.06.23	3 дн	Измененная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Работы на ПС 220 кВ Ашкадар разрешить в следующие сроки: 1. 1СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 30.05-01.06.23 в соответствии с годовым сроком. 2. 2СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар и совместное оборудование разрешить 02-07.06.23 соответствии с годовым сроком. 08-09.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (08-09.06).	30.05.23	06.06.23	8 дн		с отключением	17.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	ТР 2АТ; ВДТ-2; РБГ-10 2АТ; В-10 2АТ. ТО ТТ-10 2АТ, ТН-10 2АТ. ПИ: 2АТ, ВДТ-2, ОПН-220-110-10, ШМ-10кВ, РБГ-10 2АТ, В-10 2АТ, ТТ-10 2АТ, ТН-10 2АТ, ОПН-10 ТН-10 2АТ.	03:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная			29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	03.07.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша- тяга	Замена ЛР-110, ОР-110 Юша-тяга.	2	КР	05.06.23	11.06.23	7 дн	Исходная		Совместно с ПО БЦЭС и ЭЧ-13	05.06.23	11.06.23	7 дн		с отключением	17.12.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Белорецк-110 I цепь	Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 кВ Белорецк-1 ф.С.	04:00	ТР	14.06.23	15.06.23	2 дн	Исходная		Совместно с ПО БЦЭС	14.06.23	15.06.23	2 дн		с отключением	23.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Замена ЛР-110 Юша-тяга.	2	КР	05.06.23	11.06.23	7 дн	Исходная			05.06.23	11.06.23	7 дн		с отключением	15.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Замена ШР-1-110 Юша-тяга.	08:00	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Замена ШР-2-110 Юша-тяга.	08:00	КР	26.06.23	03.07.23	8 дн	Исходная			26.06.23	03.07.23	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	ТР В-110 Белорецк-1. ТО ТТ-110 Белорецк-1. БВР при ревизии ВЧЗК ВЛ-110 Белорецк-1 ф.С.	02:00	ТР	13.06.23	16.06.23	4 дн	Исходная			13.06.23	16.06.23	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.12.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 сек.ш.-220	БВР при ревизии ВЧЗК Смеловская- 2 ф.А,В.	03:00	БВР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	05.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОР-110 Юша-тяга.	08:00	КР	05.06.23	11.06.23	7 дн	Исходная			05.06.23	11.06.23	7 дн		с отключением	27.05.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	Замена: ШР-2-110 Юша-тяга.	08:00	КР	26.06.23	03.07.23	8 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	26.06.23	03.07.23	8 дн		с отключением	14.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	Замена: ШР-1-110 Юша-тяга.	08:00	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	10.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Ревизия ВЧЗК Смеловская- 2 ф.А,В.	03:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная			29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	06.11.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	АТ-1	ТР АТ-1, ПИ 1АТ, отбор проб масла с АТ-1 .	04:00	ТР	24.06.23	02.07.23	9 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	24.06.23	02.07.23	9 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЗ-220	ТР ШР-1 ВЗ-220.	04:00	ТР	26.06.23	29.06.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	26.06.23	29.06.23	4 дн		с отключением	26.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Текущий ремонт ЛР-220 Бекетово.	04:00	ТР	26.06.23	29.06.23	4 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	26.06.23	29.06.23	4 дн		с отключением	29.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В1-220	ТР ШР-1 В1-220, ЛР-220 Бекетово.	04:00	ТР	26.06.23	29.06.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	26.06.23	29.06.23	4 дн		с отключением	30.12.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-220	ТО, ПИ. ТН 1 сек.220. ТР ШР-1 В1-220, В3-220.	04:00	ТР	26.06.23	29.06.23	4 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Аргамакского энергоузла не более 80 МВт.	26.06.23	29.06.23	4 дн		с отключением	26.08.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2.	03:00	ТР	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная			05.06.23	09.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110, СР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С), СР ШР-2-110 АТ-2 (ф. А,В,С), СР ШР-2-110 Краснодонская-1 (ф. А,В,С), СР ШР-2-110 Краснодонская-2 (ф. А,В,С), СР ШР-2-110 ОВ (ф. А,В,С), СР ШР-2-110 ШСВ, ТР ШР ТН-110 2 С.Ш., ТО и ПИ ТН-110 2 С.Ш.	04:00	ТР	13.06.23	21.06.23	9 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	13.06.23	21.06.23	9 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	1 СШ-110	ТР 1 СШ-110, СР ШР-1-110 АТ-1, СР ШР-1-110 АТ-2, СР ШР-1-110 Краснодонская-1, СР ШР-1-110 Краснодонская-2, СР ШР-1-110 ОВ, СР ШР-1-110 ШСВ, ТР ШР ТН-110 1 С.Ш., ТО и ПИ ТН-110 1 СШ.	04:00	ТР	04.06.23	12.06.23	9 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	04.06.23	12.06.23	9 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-2	СР ШР-1-110 АТ-2.	04:00	СР	11.06.23	12.06.23	2 дн	Исходная			11.06.23	12.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-2	СР ШР-2-110 АТ-2 (ф. А,В,С).	04:00	СР	19.06.23	19.06.23	1 дн	Исходная			19.06.23	19.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-1	СР ШР-2-110 АТ-1 (ф. А,В,С).	04:00	СР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная			15.06.23	16.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-1	СР ШР-1-110 АТ-1.	04:00	СР	10.06.23	10.06.23	1 дн	Исходная			10.06.23	10.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.	04:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ШСВ-110	СР ШР-1-110 ШСВ-110.	04:00	СР	04.06.23	12.06.23	9 дн	Исходная			04.06.23	12.06.23	9 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ШСВ-110	СР ШР-2-110 ШСВ-110.	04:00	СР	13.06.23	21.06.23	9 дн	Исходная			13.06.23	21.06.23	9 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ШСВ-110	ТР и ПИ ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ-110 1 С.Ш, ТТ-110 ШСВ-110 2 СШ.	04:00	ТР	07.06.23	09.06.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.23	09.06.23	3 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ОВ-110	СР ШР-2-110 ОВ-110 (ф. А,В,С). Профконтроль защит.	04:00	СР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная			13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	ОВ-110	СР ШР-1-110 ОВ-110.	04:00	СР	04.06.23	04.06.23	1 дн	Исходная			04.06.23	04.06.23	1 дн		с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Затон	ТН-110 1СШ	ТО и ПИ ТН-110 1 С.Ш, ТР ШР ТН-110 1 С.Ш.	04:00	ТР	29.05.23	06.06.23	9 дн	Исходная			29.05.23	06.06.23	9 дн		с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Затон	ТН-110 2СШ	ТО и ПИ ТН-110 2 СШ, ТР ШР ТН-110 2 СШ.	04:00	ТР	13.06.23	21.06.23	9 дн	Исходная			13.06.23	21.06.23	9 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодонская-2	СР ШР-1-110 Краснодонская-2.	04:00	СР	05.06.23	05.06.23	1 дн	Исходная			05.06.23	05.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодонская-2	СР ШР-2-110 Краснодонская-2 (ф. А,В,С).	04:00	СР	20.06.23	21.06.23	2 дн	Исходная			20.06.23	21.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодонская-1	СР ШР-2-110 Краснодонская-1 (ф. А,В,С).	04:00	СР	17.06.23	18.06.23	2 дн	Исходная			17.06.23	18.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Затон	В-110 Краснодонская-1	СР ШР-1-110 Краснодонская-1.	04:00	СР	06.06.23	06.06.23	1 дн	Исходная			06.06.23	06.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-220	ТР ОР-220 АТ-2.	02:00	ТР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	АТ-2	Капитальный ремонт АТ-2, ОПН-220-110-10.	ВЗ	КР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы II цепь	СР ЛР-110, ОР-110 Учалы 2.	01:00	СР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная		Совместно с ПО БцЭС	15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	24.06.2015				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ТН-220 2сш	Замена ТН-220 2сш.	ВЗ	КР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	ТР ШР-2-110 ОВ-110.	01:00	ТР	05.06.23	05.06.23	1 дн	Исходная			05.06.23	05.06.23	1 дн		с отключением	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. ТР ШР-2-110 ГПП.	01:00	ЗРР	09.06.23	09.06.23	1 дн	Исходная			09.06.23	09.06.23	1 дн		без отключения	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 Орловка. Замена В-110 и ТТ-110 Орловка.	ВЗ	ЗРР	13.06.23	10.07.23	28 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	13.06.23	10.07.23	28 дн		без отключения	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП. Текущий ремонт ШР-1-110 ГПП.	01:00	ЗРР	02.06.23	02.06.23	1 дн	Исходная			02.06.23	02.06.23	1 дн		без отключения	23.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТР ШР-2-110 ШСВ-110. Профконтроль защит.	03:00	ТР	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная			05.06.23	09.06.23	5 дн		с отключением	28.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТР ШР-1-110 ШСВ-110.	01:00	ТР	01.06.23	01.06.23	1 дн	Исходная			01.06.23	01.06.23	1 дн		с отключением	28.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-3	СР В-110 Учалы-3.	ВЗ	СР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом ОСШ-110 ПС 220 кВ Иремель (13.06-12.07.23). Оформить в МГР на июль, в другие периоды не совмещается с ремонтами 1 СШ-110 (29.05-02.06) и 2 СШ-110 ПС 220 кВ Иремель (05-09.06).		19.06.23	30.06.23	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	23.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Учалы-2	СР ЛР-110.	01:00	СР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная			15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	СР ОР-110 Учалы-2.	01:00	СР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная			15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	СР ОР-110 ГПП.	ВЗ	СР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная			13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-2.	02:00	ТР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	29.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110, ТР ШР-2-110: ОВ, АТ-1, АТ-2, ШСВ-110, ГПП.	01:00	ТР	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная			05.06.23	09.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	1 СШ-110	ТР 1 СШ-110, ТР ШР-1-110: ОВ, АТ-1, АТ-2, ШСВ-110, ГПП.	01:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная			29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	СР Р-7,Р-8, Р-9 ПГ, ВЧЗ-220.Смеловская-2.	02:00	СР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	31.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская	Замена КС-110 Уйская ф.А, ревизия ВЧЗ-110 Уйская.	06:00	КР	29.05.23	01.06.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	29.05.23	01.06.23	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	20.09.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Уйск	Профконтроль РЗА.	03:00	ВПр	29.05.23	01.06.23	4 дн	Исходная			29.05.23	01.06.23	4 дн		с отключением	06.08.2015				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-2	ТР В-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2 с отбором масла ф.В, ТР-220 АТ-2.	ВЗ	ТР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	30.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	ТР ТР-110 АТ-2.	02:00	ТР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	30.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-2	ТР ШР-2-110 АТ-2.	01:00	ТР	07.06.23	07.06.23	1 дн	Исходная			07.06.23	07.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-1	ТР ШР-2-110 АТ-1.	01:00	ТР	06.06.23	06.06.23	1 дн	Исходная			06.06.23	06.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	2 сш-220	Замена ТН-220 2 сш.	ВЗ	КР	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением	18.09.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 Орловка	Замена В-110 Орловки ТТ-110 Орловка.	ВЗ	КР	13.06.23	10.07.23	28 дн	Исходная			13.06.23	10.07.23	28 дн	с переводом на ОВ	с отключением	14.08.2014				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 ГПП	Текущий ремонт ШР-1-110 ГПП.	01:00	ТР	02.06.23	02.06.23	1 дн	Исходная			02.06.23	02.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 ГПП	ТР ШР-2-110 ГПП.	01:00	ТР	09.06.23	09.06.23	1 дн	Исходная			09.06.23	09.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.09.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Иремель	В-110 ГПП	СР ЛР-110 ГПП.	01:00	СР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная			13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	25.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – ГПП	СР ЛР-110, ОР-110 ГПП.	01:00	СР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная		Совместно с ПО БцЭС	13.06.23	14.06.23	2 дн		с отключением	02.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	Установка плавки гололеда	В/в испытания КЛ-10 УПГ.	02:00	ИСП	13.06.23	12.07.23	30 дн	Исходная			13.06.23	12.07.23	30 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Бирск	Текущий ремонт ШР-2-110 Бирск.	01:00	ТР	13.06.23	14.06.23	2 дн	Исходная			13.06.23	14.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.09.2020				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. Текущий ремонт ШР-3-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	01:00	ЗРР	15.06.23	19.06.23	5 дн	Снятая и отказанная			15.06.23	19.06.23	5 дн		с отключением	09.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ.	2	ЗРР	20.06.23	22.06.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	20.06.23	22.06.23	3 дн		без отключения	09.10.2014				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 1-3	Для подмены В-110 ГПП-2 УОС. Замена ШР-3-110 ГПП-2 УОС.	2	ЗРР	23.06.23	27.06.23	5 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	23.06.23	27.06.23	5 дн		с отключением	09.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	Ревизия контактов ШР-3-110 АТ-2 (тепловизор).	01:00	ТР	27.06.23	27.06.23	1 дн	Исходная			27.06.23	27.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.10.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 УНПЗ-Ж. Текущий ремонт ШР-2-110 УНПЗ-Ж. Проверка резервных защит.	ВЗ	ЗРР	01.06.23	05.06.23	5 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	01.06.23	05.06.23	5 дн		с отключением	07.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 Химпром-3. Текущий ремонт ШР-2-110 Химпром-3.	01:00	ЗРР	06.06.23	07.06.23	2 дн	Исходная			06.06.23	07.06.23	2 дн		без отключения	07.05.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	Для подмены В-110 ГПП2-1ТУНХ. Замена ШР-2-110 ГПП2-1ТУНХ.	2	ЗРР	08.06.23	12.06.23	5 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	08.06.23	12.06.23	5 дн		с отключением	07.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ, ШР-3-110 ГПП-2 УОС . Текущий ремонт ШР-3-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. Ревизия контактов ШР-3-110 АТ-2	2	КР	15.06.23	27.06.23	13 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	15.06.23	27.06.23	13 дн		с отключением	20.01.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ЛР-110 ГПП-2 УОС.	2	КР	28.06.23	05.07.23	8 дн	Исходная			28.06.23	05.07.23	8 дн		с отключением	27.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС (ф.С).	01:00	ТР	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн		с отключением	27.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	Замена ШР-2-110 ГПП2-1ТУНХ. Текущий ремонт ШР-2-110 УНПЗ-Ж. ШР-2-110 Химпром-3. ШР-2-110 Бирск.	2	КР	01.06.23	14.06.23	14 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	01.06.23	14.06.23	14 дн		с отключением	30.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-2 УОС	Замена ЛР-110 ГПП-2 УОС, ОР-110 ГПП-2 УОС.	2	КР	28.06.23	05.07.23	8 дн	Исходная			28.06.23	05.07.23	8 дн	под наведенным напряжением	с отключением	09.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС (ф.С).	01:00	ТР	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	23.09.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ.	2	КР	20.06.23	22.06.23	3 дн	Исходная			20.06.23	22.06.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.07.2022				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Замена ШР-3-110 ГПП-2 УОС.	2	КР	23.06.23	26.06.23	4 дн	Исходная			23.06.23	26.06.23	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	27.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Замена ЛР-110 и ОР-110 ГПП-2 УОС.	2	КР	28.06.23	05.07.23	8 дн	Исходная			28.06.23	05.07.23	8 дн		с отключением	27.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП2-1Т УНХ	Замена ШР-2-110 ГПП2-1ТУНХ.	2	КР	08.06.23	12.06.23	5 дн	Исходная			08.06.23	12.06.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.07.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-3 УОС	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС (ф.С).	01:00	ТР	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн		с отключением	24.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-3 УОС	Для ТР Т-2, чистки изоляции на ПС 110 кВ ГПП3 УОС (Работы УЭС).	02:00	ВПр	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн		с отключением	24.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ	Текущий ремонт ШР-3-110 ГПП-4 АОНУНПЗ.	01:00	ТР	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная			15.06.23	19.06.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.10.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 УНПЗ-Ж	Текущий ремонт ШР-2-110 УНПЗ-Ж.	01:00	ТР	01.06.23	05.06.23	5 дн	Исходная			01.06.23	05.06.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.12.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 Химпром-3	Текущий ремонт ШР-2-110 Химпром-3.	01:00	ТР	06.06.23	07.06.23	2 дн	Исходная			06.06.23	07.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Самаровка с отпайками	ТО ЛР-110, ОР-110 Салават после первого года эксплуатации..	02:00	ТР	30.06.23	01.07.23	2 дн	Исходная			30.06.23	01.07.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТР, ПИ ОВ-110.	02:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	06.09.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	ТО, ПИ ТТ-110 Салават.	02:00	ТР	27.06.23	29.06.23	3 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 27-29.06 совместно с ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка	26.06.23	28.06.23	3 дн		с отключением	08.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ТТ-110 Салават.	02:00	ТР	27.06.23	29.06.23	3 дн	Исходная			27.06.23	29.06.23	3 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 Салават после первого года эксплуатации.	02:00	ТР	30.06.23	01.07.23	2 дн	Исходная			30.06.23	01.07.23	2 дн		с отключением	28.06.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	ТР 1Т, ЗОН-110 1Т. ПИ 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН нейтраль, ОПН-35 1Т, ОПН-10 1Т. ТО ТР-35 1Т. Профконтроль комплекта РЗА.	02:00	ТР	29.05.23	09.06.23	12 дн	Исходная			29.05.23	09.06.23	12 дн		с отключением	14.12.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТР ЛР-2-220 Ново-Салаватская ПГУ . ТР порталов.	02:00	ТР	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная			05.06.23	09.06.23	5 дн		с отключением	20.09.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР ЛР-2-220 Ново-Салаватская ПГУ . ТО ТТ В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	02:00	ТР	05.06.23	09.06.23	5 дн	Исходная			05.06.23	09.06.23	5 дн		с отключением	14.08.2018				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТО ТТ В1-220 Ново-Салаватская ПГУ.	02:00	ТР	06.06.23	09.06.23	4 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 06-09.06 совместно с ремонтом КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	13.06.23	16.06.23	4 дн		с отключением	23.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 сш-220	Ремонт поверхности ж/б стоек 2 сш-220.	03:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	25.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 АТ-1.	06:00	КР	03.06.23	07.06.23	5 дн	Исходная			03.06.23	07.06.23	5 дн		с отключением	29.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 АТ-2.	06:00	КР	28.06.23	01.07.23	4 дн	Исходная			28.06.23	01.07.23	4 дн		с отключением	29.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Монтаж ШР-1-110 АТ-1.	06:00	КР	08.06.23	10.06.23	3 дн	Исходная			08.06.23	10.06.23	3 дн		с отключением	26.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Отсоединение спусков от ШР-1-110 АТ-2 со стороны В-110 АТ-2, заказ материалов для замены ШР-2-110 АТ-2.	06:00	КР	26.06.23	27.06.23	2 дн	Исходная			26.06.23	27.06.23	2 дн		с отключением	26.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Демонтаж ШР-1-110 АТ-1. Подвязка спусков от 1 СШ-110.	06:00	КР	01.06.23	02.06.23	2 дн	Исходная			01.06.23	02.06.23	2 дн		с отключением	26.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1.	03:00	ТР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 10-14.06 в годовые сроки совместно с ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово (10-14.06), 15-16.06 не совмещается с ремонтом Блока 1 Ново-Салаватской ПГУ.	13.06.23	16.06.23	4 дн		с отключением	08.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2. Переопрессовка спуска к ТТ-220 АТ-2 ф.В.	03:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	25.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Ремонт поверхности ж/б стоек ЛСБ Бугульма. Первый профкотроль защит.	03:00	КР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить с включение в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4. ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 1, ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 2 в разомкнутом режиме на время ремонта	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	28.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	В период ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.	02:00	ЗРР	08.06.23	09.06.23	2 дн	Исходная			08.06.23	09.06.23	2 дн		без отключения	28.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	15.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	03:00	ЗРР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		без отключения	15.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	03:00	ЗРР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		без отключения	08.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	08.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	03:00	ЗРР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		без отключения	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	03:00	ЗРР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		без отключения	27.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Ужгсу-4.	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	27.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Ремонт поверхности ж/б стоек ЛСБ Благовар.	03:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить с включение в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4. ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 1, ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 2 в разомкнутом режиме на время ремонта	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	20.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар	03:00	ЗРР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		без отключения	20.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар.	02:00	ЗРР	10.06.23	14.06.23	5 дн	Исходная			10.06.23	14.06.23	5 дн		без отключения	20.10.2022				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 1. ТО ШР-2-110 Автоприбор 1 после года эксплуатации.	01:00	ЗРР	22.06.23	22.06.23	1 дн	Снятая и отказанная			22.06.23	22.06.23	1 дн		с отключением	16.07.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. Отбор проб масла с В-110, ТТ-110 ГПЗ левая.	03:00	ЗРР	26.06.23	27.06.23	2 дн	Снятая и отказанная			26.06.23	27.06.23	2 дн		с отключением	16.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ правая. Отбор проб масла с В-110, ТТ-110 ГПЗ правая.	03:00	ЗРР	28.06.23	29.06.23	2 дн	Исходная			28.06.23	29.06.23	2 дн		без отключения	16.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. Отбор проб масла с В-110 ГПЗ левая. ТТ-110 ГПЗ левая.	03:00	ЗРР	26.06.23	27.06.23	2 дн	Исходная			26.06.23	27.06.23	2 дн		без отключения	16.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	БВР при замене ШР-1-110, ШР-2-110 АТ-1.	06:00	БВР	01.06.23	10.06.23	10 дн	Исходная			01.06.23	10.06.23	10 дн		с отключением	30.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	Замена ШР-2-110 АТ-2.	4	КР	26.06.23	01.07.23	6 дн	Исходная			26.06.23	01.07.23	6 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Замена ШР-1-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-1.	5	КР	01.06.23	10.06.23	10 дн	Исходная			01.06.23	10.06.23	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.05.2021				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Первый профконтроль защит.	03:00	ВПр	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	27.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	ТР В2-220 Бугульма, ТО ТТ2-220 Бугульма после первого года эксплуатации.	03:00	ТР	01.06.23	02.06.23	2 дн	Исходная			01.06.23	02.06.23	2 дн		с отключением	27.08.2022				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Первый профконтроль защит.	03:00	ВПр	19.06.23	23.06.23	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГГР): разрешить 01.06-02.06.23, 31.05-02.06.23 не совмещается с ремонтом В1-220 Бугульма	19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	09.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	ТР, замена шунтирующих конденсаторов В2-220 Благовар. Отбор проб масла г. ТТ2-220 Благовар.	06:00	ТР	07.06.23	09.06.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.23	09.06.23	3 дн		с отключением	26.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	ТР В1-220 Благовар.	03:00	ТР	05.06.23	06.06.23	2 дн	Исходная			05.06.23	06.06.23	2 дн		с отключением	09.11.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	ТР ШР-2-110 Уруссу 3.	03:00	ТР	21.06.23	21.06.23	1 дн	Снятая и отказанная			21.06.23	21.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2019				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ правая	Отбор проб масла с В-110, ТТ-110 ГПЗ правая.	03:00	ТР	28.06.23	29.06.23	2 дн	Исходная			28.06.23	29.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ГПЗ левая	Отбор проб масла с В-110 ГПЗ левая, ТТ-110 ГПЗ левая.	03:00	ТР	26.06.23	27.06.23	2 дн	Исходная			26.06.23	27.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	ТО ЛР-220 Бекетово - ТЭЦ2, ОР-220 Бекетово - ТЭЦ-2 после 1 года эксплуатации. Ревизия контактов ВЧЗ-220 Бекетово - ТЭЦ-2 ф.С.	01:00	ТР	14.06.23	14.06.23	1 дн	Исходная			14.06.23	14.06.23	1 дн		с отключением	19.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	Средний ремонт АТ-1, ТО ТР-110 АТ-1 и ОР-110 АТ-1 после 1 года эксплуатации.	15	СР	10.05.23	10.06.23	32 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	10.05.23	10.06.23	32 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино II цепь с отпайкой на ПС Зеленая	Демонтаж ВЧЗ -110 Глумилино 2 ф.В и ревизия контактов ВЧЗ-110 Глумилино-2 ф.С.	04:00	КР	13.06.23	16.06.23	4 дн	Исходная			13.06.23	16.06.23	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	19.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино I цепь с отпайкой на ПС Зеленая	ТО ЛР-110 Глумилино-1 и ОР-110 Глумилино-1 после 1 года эксплуатации. Замена ВЧЗ-110 Глумилино-1 ф.С. Профконтроль резервных защит.	04:00	ТР	21.06.23	23.06.23	3 дн	Исходная			21.06.23	23.06.23	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	23.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	Профконтроль защит.	03:00	ВПр	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная			29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-2	Замена ТР-220 АТ-2.	2	КР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Исходная			19.06.23	30.06.23	12 дн		с отключением	20.07.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-2	БВР при замене ВЧЗ-110 Глумилино-2 ф.Ви ревизии контактов ВЧЗ-110 Глумилино-2 ф.С. Профконтроль резервных защит.	04:00	БВР	13.06.23	16.06.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	13.06.23	16.06.23	4 дн		с отключением	08.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-2	ТР ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2.	01:00	ТР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Исходная			19.06.23	30.06.23	12 дн		с отключением	10.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово – ТЭЦ-2	ТО ЛР-220 Бекетово ТЭЦ2, ОР-220 Бекетово ТЭЦ2 после 1 года замены.	01:00	ТР	14.06.23	14.06.23	1 дн	Исходная			14.06.23	14.06.23	1 дн		с отключением	12.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-1	ТО ЛР-110 Глумилино-1 после 1 года эксплуатации. БВР при замене ВЧЗ-110 Глумилино-1ф.С. Профконтроль резервных защит.	04:00	ТР	21.06.23	23.06.23	3 дн	Исходная			21.06.23	23.06.23	3 дн		с отключением	09.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	Замена ОР-220 АТ-2.	2	КР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	19.06.23	30.06.23	12 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТО ОР-220 Бекетово ТЭЦ-2 , ОР-220 Уфимская после 1 года эксплуатации.	01:00	ТР	14.06.23	16.06.23	3 дн	Исходная			14.06.23	16.06.23	3 дн		с отключением	28.06.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТО ОР-220 Уфимская, после 1 года замены.	01:00	ТР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГГР): разрешить 15.06-16.06.23, 13.06-14.06.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – ТЭЦ-2	15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	ТР ОР-110 АТ-2 .	01:00	ТР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Исходная			19.06.23	30.06.23	12 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	ТО ОР-110 Глумилино-1 после 1 года эксплуатации.	01:00	ТР	21.06.23	23.06.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	21.06.23	23.06.23	3 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	БВР при демонтаже ВЧЗ-110 Глумилино-2 ф. В и ревизии контактов ВЧЗ-110 Глумилино-2 ф.С.	04:00	БВР	13.06.23	16.06.23	4 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	13.06.23	16.06.23	4 дн		с отключением	31.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	Замена ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. ТР ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2 .	7	КР	19.06.23	30.06.23	12 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	19.06.23	30.06.23	12 дн		с отключением	11.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	ТО ЛР-220 Уфимская, ОР-220 Уфимская, после 1 года эксплуатации.	01:00	ТР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная			15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	25.09.2020				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	ТО и отбор проб масла с ТТ-220 Гвардейская.	01:00	ТР	15.06.23	15.06.23	1 дн	Снятая и отказанная			15.06.23	15.06.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	ТО ЛР-220 Уфимская, ОР -220 Уфимская, ТО и отбор проб масла с ТТ-220 Уфимская.	01:00	ТР	15.06.23	16.06.23	2 дн	Исходная			15.06.23	16.06.23	2 дн		с отключением	08.07.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Затонская ТЭЦ	ТР ШР-2-220 Затонская ТЭЦ ф.А,В,С. ТО ТТ-220 Затонская ТЭЦ. ПК вторичных цепей ТТ-220 Затонская ТЭЦ.	02:00	ТР	01.06.23	04.06.23	4 дн	Исходная			01.06.23	04.06.23	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II цепь с отпайками	ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак-2, ВЧЗ-110 Ново-Стерлитамак-2 ф.А.	02:00	ТР	05.06.23	08.06.23	4 дн	Измененная			04.06.23	08.06.23	5 дн		с отключением	19.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	ТР ВЧЗ-220 Уфа-Южная (ф.С).	02:00	ТР	19.06.23	23.06.23	5 дн	Исходная			19.06.23	23.06.23	5 дн		с отключением	15.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ТО РБА-10 АТ-3, ПИ КЛ-10 АТ-3. Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3	В3	ТР	22.05.23	10.06.23	20 дн	Исходная			22.05.23	10.06.23	20 дн		с отключением	04.08.2017				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	ТР и ПИ АТ-4А, ТО РБА-10 АТ-4А, ТР ТР-110 АТ-4, ТО ТР-220 АТ-4Б, ПИ КЛ-10 АТ-4А, ОПН-10 КЛ-10 АТ-4А, ТТ-10 АТ-4А, СР ОР-220 АТ-4А	02:00	ТР	13.06.23	17.06.23	5 дн	Исходная			13.06.23	17.06.23	5 дн		с отключением	30.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	ТР и ПИ АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4, ТО ТР-220 АТ-4Б.	02:00	ТР	13.06.23	17.06.23	5 дн	Исходная			13.06.23	17.06.23	5 дн		с отключением	30.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово II цепь с отпайками	ТР ЛР-110 Дёма-2, ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С.	02:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Арганакского энергоузла не более 80 МВт	29.05.23	02.06.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	08.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово I цепь с отпайками	ТР ВЧЗ-110 Дёма-1 ф.А,С.	02:00	ТР	05.06.23	06.06.23	2 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Арганакского энергоузла не более 80 МВт	05.06.23	06.06.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	04.09.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-220 2 СШ	ТР ШР ТН-220 2 СШ ф.А,В,С. ПК вторичных цепей ТН-220 2 СШ.	02:00	ТР	01.06.23	11.06.23	11 дн	Исходная			01.06.23	11.06.23	11 дн		с отключением	30.07.2018				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ВПр	05.06.23	05.06.23	1 дн	Исходная			05.06.23	05.06.23	1 дн		с отключением	17.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ВПр	05.06.23	05.06.23	1 дн	Исходная			05.06.23	05.06.23	1 дн		с отключением	08.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	Опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	02:00	ВПр	06.06.23	06.06.23	1 дн	Исходная			06.06.23	06.06.23	1 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	Опробование вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	02:00	ВПр	07.06.23	07.06.23	1 дн	Исходная			07.06.23	07.06.23	1 дн		с отключением	30.07.2018				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	ТР ШР-2-220 ШСВ-110. ПК вторичных цепей ТТ-220 ШСВ, ПК комплекта защит ШСВ-220 (МТЗ, ТЗНП).	02:00	ТР	01.06.23	11.06.23	11 дн	Исходная			01.06.23	11.06.23	11 дн		с отключением	30.07.2018				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-2	ТР ЛР-110 Ново-Стерлитамак-2.	02:00	ТР	04.06.23	08.06.23	5 дн	Исходная			04.06.23	08.06.23	5 дн		с отключением	29.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-2	ТР ЛР-110 Дёма-2, ТО ТТ-110 Дёма-2. Профконтроль вторичных цепей ТТ-110 Дема-2.	02:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 2. Потребление Арганакского энергоузла не более 80 МВт	29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	09.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "К."	ТР ЛР-110 Искино "Красная". ПИ ТТ-110 Искино "Красная".	02:00	ТР	16.06.23	17.06.23	2 дн	Исходная			16.06.23	17.06.23	2 дн		с отключением	22.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	ТР ТР-110 АТ-4.	02:00	ТР	13.06.23	17.06.23	5 дн	Исходная			13.06.23	17.06.23	5 дн		с отключением	21.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3.	В3	ВПр	22.05.23	10.06.23	20 дн	Исходная			22.05.23	10.06.23	20 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ТР ШР-2-220 АТ-5 ф.А,В,С.	02:00	ТР	05.06.23	06.06.23	2 дн	Исходная			05.06.23	06.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.11.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-3	Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3.	В3	ВПр	22.05.23	10.06.23	20 дн	Исходная			22.05.23	10.06.23	20 дн		с отключением	29.08.2015				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 ТЭЦ-2	ТР ШР-2-220 ТЭЦ-2. А,В,С.	02:00	ТР	10.06.23	11.06.23	2 дн	Исходная			10.06.23	11.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	ТР ШР-2-220 Уфа-Южная ф. А,В,С.	02:00	ТР	07.06.23	08.06.23	2 дн	Исходная			07.06.23	08.06.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Дёма-1 ф.А,С, ТО и ПИ ТН-110 ОСШ ф.В. ТР ОСШ-110. ОТбор проб масла с ТН-110 ОСШ ф.В.	02:00	ТР	05.06.23	06.06.23	2 дн	Исходная			05.06.23	06.06.23	2 дн		с отключением	17.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С.	02:00	ТР	29.05.23	02.06.23	5 дн	Исходная			29.05.23	02.06.23	5 дн		с отключением	17.08.2020				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 НСТ-1 ф.ВС.	02:00	ТР	12.06.23	14.06.23	3 дн	Снятая и отказанная			12.06.23	14.06.23	3 дн		с отключением	17.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Ново-Стерлитамак-2 ф.А.	02:00	ТР	04.06.23	08.06.23	5 дн	Исходная			04.06.23	08.06.23	5 дн		с отключением	17.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	СР ОР-220 АТ-4.	02:00	СР	13.06.23	17.06.23	5 дн	Исходная			13.06.23	17.06.23	5 дн		с отключением	29.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-220	ТР ШР ТН-220 2 СШ ф.А,В,С, ШР-2 220 ШСВ, ШР-2 220 АТ-5 ф.А,В,С, ШР-2 220 Затонская ТЭЦ ф.А,В,С, ШР-2 220 Уфа-Южная ф.А,В,С, ШР-2 220 ТЭЦ-2 ф.А,В,С.	02:00	ТР	01.06.23	11.06.23	11 дн	Исходная			01.06.23	11.06.23	11 дн		с отключением	30.07.2018				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино «Красная» с отпайкой на ПС Булгаково	ТР ЛР-110 Искино «Красная».	02:00	ТР	16.06.23	17.06.23	2 дн	Исходная			16.06.23	17.06.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	29.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	ТР ВЧЗ-500 Бугульма (ф.А,В,С). ПИ ОПН-500 Бугульма.	02:00	ТР	10.06.23	13.06.23	4 дн	Исходная		РДУ Татарстана: срок изменен для исключения совмещения с ремонтом генерирующего оборудования Нижнекамского энергорайона в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение МДП сечения "Бугульма") в ПАР 5АТ и 6АТ Заинская ГРЭС. ОДУ Урала: с учетом гидрологической обстановки в период паводка. БРДУ (МГР): Разрешить при следующих условиях: 1. Ремонтная схема: 1.1. На ПС 220 кВ Аксаково отключены В-220 АТ-1, В-220 АТ-2. 1.2. На ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключены В-110 АТБ-1, В-110 АП 2. 1.3. На ПС 220 кВ Туймазы отключены В1-220 Благовар, В2-220 Благовар. 2. Учесть потерю УВ от ЛАПНУ комплект № 1 ПС 500 кВ Бекетово (Ш2400 20.545 ТОР 300 ПА 524), Комплект ПА № 3 ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-2, АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) (Ш2400 20.537 20.532), Комплект ПА № 4 ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-2, АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) (Ш2400 20.537 20.532) и АОПО АТ-2 (Бреслер Ш2400 20.534), второй ступени АОПО ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская ПС 500 кВ Уфимская, ОН2 Бекетово ЦСПА ОЭС Урала.	10.06.23	13.06.23	4 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Бугульма	ПВ вторичных цепей ТТ-500 В2 Бугульма.	02:00	ВПр	10.06.23	13.06.23	4 дн	Исходная			10.06.23	13.06.23	4 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Бугульма	ПВ вторичных цепей ТТ-500 В1 Бугульма.	02:00	ВПр	10.06.23	13.06.23	4 дн	Исходная			10.06.23	13.06.23	4 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	ТО ТН-500 Уфимская. ПИ ОПН-500, ревизия ВЧЗ-500 Уфимская.	04:00	ТР	05.06.23	08.06.23	4 дн	Измененная			06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	17.01.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	ВЗ	ВПр	20.06.23	25.06.23	6 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Емелино 28.05-04.06, ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская 05.06-08.06, ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС – Южноуральская ГРЭС-2 09.06-14.06, ВЛ 500 кВ Тагил – Южная 13.06-16.06, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 15.06-19.06, ВЛ 500 кВ Магнитогорская – Ириклинская ГРЭС 20.06-26.06, ВЛ 500 кВ Курган – Аврора 26.06-30.06	Срок изменен. Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Тагил - Калино (26-30.06.23). Возможный срок реализации 01-25.06.23 БРДУ (МГР): Разрешить 20-25.06, 19.06 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево (15-19.06) из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2 в ПАР (аварийное отключение ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская и ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская).	24.06.23	30.06.23	7 дн	под наведенным напряжением	с отключением	09.06.2019				
Рассматриваема я	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Фаза "Р" Р-500	ТР и ПИ Фаза "Р" Р-500.	04:00	ТР	30.05.23	02.06.23	4 дн	Исходная			30.05.23	02.06.23	4 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ТР ТН-500 2 СШ, ШР ТН-500 2 СШ. ПИ ТН-500 2 СШ.	06:00	ТР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	28.11.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	СР: ТР-110 АТ-2. Профвосстановление защит.	04:00	СР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная			26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	28.09.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТР ШР В2-500 Калино.	04:00	ТР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная			26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	ВЗ	ВПр	20.06.23	25.06.23	6 дн	Отказанная	В связи с отказом ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	БРДУ (МГР): Разрешить 20-25.06, в связи с изменением сроков ремонта ВЛ 500 кВ Буйская – Калино (20-25.06).	24.06.23	30.06.23	7 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская -Калино.	ВЗ	ВПр	10.06.23	25.06.23	16 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 10-25.06, в связи с изменением сроков ремонта ВЛ 500 кВ Буйская – Калино (20-25.06).	15.06.23	30.06.23	16 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР В1-500 Уфимская.	04:00	ТР	05.06.23	08.06.23	4 дн	Измененная			06.06.23	09.06.23	4 дн		с отключением	30.10.2017				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ШР В2-500 АТ-3, ПИ ТТ-500 В2-500 АТ-3.	06:00	ТР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	21.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	СР ОР-110 АТ- 2.	04:00	СР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная			26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	03.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-110	ТР ОСШ-110.	06:00	ТР	30.06.23	02.07.23	3 дн	Исходная			30.06.23	02.07.23	3 дн		с отключением	03.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	ТР: 2 СШ 500,ТН-500 2 СШ, ШР ТН-500 2 СШ, ШР В2-500 АТ-3, ШР В2-500 Калино. ПИ ТТ-500 В2-500 АТ-3.	06:00	ТР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении: 1.1. Карманово-Арланского энергорайона не более 250 МВт. 1.2. Арганакского энергорайона не более 95 МВт. 1.3. Буйско-Янаульского энергорайона не более 210 МВт. 1.4. Северо-Западного ЭР не более 515 МВт.	26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением					

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	ТР АТ-2, В-10 АТ-2,ТТ-10 АТ-2, ШР ТН-10 АТ-2.ОПН-500/110/10кВ АТ-2. ТО ТН-10 АТ-2. Испыт: АТ-2,В-10 АТ-2, ОПН-500/110/10 АТ-2 . ТР и обязательное опробование ГДКТ АТ-2. Восстановление Технологических защит АТ-2.	06:00	ТР	26.06.23	10.07.23	15 дн	Исходная		Выполнение работ возможно при положительных температурах наружного воздуха. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при потреблении: 1.1. Карманово-Арланского энергорайона не более 250 МВт. 1.2. Аргамакского энергорайона не более 95 МВт. 1.3. Буйско-Якаульского энергорайона не более 210 МВт. 1.4. Северо-Западного ЭР не более 515 МВт.	26.06.23	10.07.23	15 дн		с отключением	28.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТО ТТ-220 АМЕТ-2.	02:00	ТР	01.06.23	03.06.23	3 дн	Исходная			01.06.23	03.06.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ТО ТТ-220 ОВ-220.	02:00	ТР	14.06.23	16.06.23	3 дн	Исходная			14.06.23	16.06.23	3 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОСШ-220кВ	ТО ТН-220 ОСШ, профвосстановление вторичных цепей.	02:00	ТР	22.06.23	23.06.23	2 дн	Исходная			22.06.23	23.06.23	2 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ВЛ, КС-500 Кропачево, ревизия ВЧЗ-500 Кропачёво.ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево. Подключение и опробование взаимодействия ОЦ Резервных защит ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачёво (REL-521) с вновь вводимым Комплектом РЗ №1 ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачёво (НДЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО, ЭНР) (ШЭ2710 538) на основании согласованной РД 1096-БСК-15.1.25Д-02155	04:00	ТР	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная			15.06.23	19.06.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.08.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная			15.06.23	19.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	Подключение и опробование взаимодействия ОЦ, ТЦ с вновь вводимым Комплектом РЗ №1 ВЛ 500 кВ Уфимская- Кропачево (НДЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО, ЭНР) (ШЭ2710 538)	02:00	ВПр	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная			15.06.23	19.06.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	Подключение и опробование взаимодействия ОЦ, ТЦ с вновь вводимым Комплектом РЗ №1 ВЛ 500 кВ Уфимская- Кропачево (НДЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО, ЭНР) (ШЭ2710 538)	02:00	ВПр	15.06.23	19.06.23	5 дн	Исходная			15.06.23	19.06.23	5 дн		с отключением	09.09.2015				