ЛЭП и ЭЛТ сентябрь 2023 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, КР-капитальный	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта.	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	КР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	23.10.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Капремонт, усиление изоляции, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	30.08.23	01.09.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Потребление Редькино-Арланского ЭР не более 220 МВт.	30.08.23	01.09.23	3 дн		с отключением	18.11.2014				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Капремонт, для БВР при техническом обсл., заземление/разземление г/з тросов. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): На время ремонта включены в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4. Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	07.10.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Капремонт, замена деф г/з троса (а/г 6-12 часов). Обоснование АГ: Снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин, вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут Итого АГ в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час.	12:00	КР	18.09.23	27.09.23	10 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтом 2АТ ПС 220 кВ Ашкадар (01-13.09), ВЛ 110 кВ Кумертау – Мелеуз (11-15.09) и ремонтами генерирующего оборудования в Южном ЭР (16-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		18.09.23	27.09.23	10 дн		с отключением	18.12.2020				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	Капремонт, замена деф г/з троса (а/г 6-12 часов). Обоснование АГ: Снять с проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин, вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут Итого АГ в ночное время –12 час; в светлое время суток - 6 час."	12:00	КР	04.09.23	13.09.23	10 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в Западно-Центрального энергорайона из-за превышения МДП в КС " Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое" в ПАР (аварийное отключение 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово). Требуется ввод ПВО в Западно-Центральном энергорайоне в объеме до 100 МВт. Оформить в МГР на октябрь.		04.09.23	13.09.23	10 дн		с отключением	04.05.2023				
Утверждена	Башкирское РДУ	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	В период ремонта Блока 1 и Блока 2 Затонской ТЭЦ и в случае аварийного отключения 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово и в случае перегрузки КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" и/или КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое" перевести питание ПС 220 кВ Туймазы и ПС 220 кВ Аксаково на ОЗ РДУ Татарстана: 1. На ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2. 2. Выполнить деление транзита 110 кВ Бутуруслан – Абдулино-тяга – Аксаково: 2.1. Первый вариант на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП-2. 2.2. Второй вариант на ПС 110 кВ Абдулино-тяга включены В-110 АТБ-1, В-110 АП-2 и отключить В-110 АСГ, В-110 АФ. 3. На ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар.	00:20	ЗРР	05.09.23	07.09.23	3 дн	Отказанная	Оренбургское РДУ: При совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Михайловская (04.09.23 - 15.09.23) прогнозируется превышение ДДТН АТ2 ПС 220 кВ Михайловская.		05.09.23	07.09.23	3 дн		с отключением	20.08.2023				
Утверждена	Башкирское РДУ	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	В период ремонта Блока 1 и Блока 2 Затонской ТЭЦ и в случае аварийного отключения 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово и в случае перегрузки КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" и/или КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое" перевести питание ПС 220 кВ Туймазы и ПС 220 кВ Аксаково на ОЗ РДУ Татарстана: 1. На ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2. 2. Выполнить деление транзита 110 кВ Бутуруслан – Абдулино-тяга – Аксаково: 2.1. Первый вариант на ПС 110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП-2. 2.2. Второй вариант на ПС 110 кВ Абдулино-тяга включены В-110 АТБ-1, В-110 АП-2 и отключить В-110 АСГ, В-110 АФ. 3. На ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар.	00:20	ЗРР	05.09.23	07.09.23	3 дн	Исходная			05.09.23	07.09.23	3 дн		с отключением	20.10.2022				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Капремонт, замена дефектных изоляторов. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	КР	16.09.23	19.09.23	4 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. ОДУ Урала: При совмещении с ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская (16-19.09) потеря в ЦСПА ОЭС Урала ПОр Бугульма-...	16.09.23	19.09.23	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	30.08.2021				
Отклонена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Капремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	14.09.23	15.09.23	2 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская (11-15.09.2023). ПРДУ: не совмещать ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС-НиГЭС 26.06-17.09.2023 (работы ОЗ РДУ Татарстана).выполнить вне периода паводка Воткинской ГЭС и ПЗВТ. совместно с работами Пермского ПМЭС.	14.09.23	15.09.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	30.08.2021				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	18.09.23	22.09.23	5 дн		с отключением	28.09.2015				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	04.09.23	07.09.23	4 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		04.09.23	07.09.23	4 дн		с отключением	15.06.2023				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ТР	20.09.23	24.09.23	5 дн	Исходная		ОДУ Урала: 1) При совмещении с ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС – Бугульма) (23-24.09) потеря в ЦСПА ОЭС Урала ПОр Бугульма-Бекетово, Азот-Бугульма 2) В ПАР ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская отключается нагрузка в объеме до 350 МВт, неподключенных потребителей до 195 МВт	20.09.23	24.09.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.08.2021				

Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Для разземления грозотроса на зимний период, опробования схемы плавки гололеда на г/з с ПС Магнитогорская-500. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ПГ	11.09.23	11.09.23	1 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		30.09.23	30.09.23	1 дн		с отключением	23.10.2022				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Для замены аварийных изоляторов на грозотросах, задействованных в схеме плавки гололеда. Выполнение работ в мае и октябре невозможно из-за труднодоступности горных участков трассы. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ТР	08.09.23	10.09.23	3 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		27.09.23	29.09.23	3 дн		с отключением	23.10.2022				
Утверждена	БСК	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон	Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.	02:00	ТР	06.09.23	09.09.23	4 дн	Исходная			06.09.23	09.09.23	4 дн		с отключением	18.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 АТ-2, СР ТР-35 АТ-2. Профконтроль основных защит АТ-2.	04:00	ТР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская (04-15.09), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (16-22.09), ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Талды-Булак-тяга (25.09), ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Сарай-Гир-тяга с отпайкой на ПС Тирис-тяга (29-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		04.09.23	11.09.23	8 дн		с отключением	07.11.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Опробование УПТ-1,2.	03:00	ВПр	04.09.23	11.09.23	8 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская (04-15.09), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (16-22.09), ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Талды-Булак-тяга (25.09), ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Сарай-Гир-тяга с отпайкой на ПС Тирис-тяга (29-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		04.09.23	11.09.23	8 дн		с отключением	07.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ШСВ-110	Замена устройств РЗА ШСВ-110.	ВЗ	ВПр	18.09.23	24.09.23	7 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить с объединением 1 и 2 СШ 110 кВ.	18.09.23	24.09.23	7 дн		с отключением	22.08.2012				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Ревизия ТР-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2.	04:00	ТР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская (04-15.09), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (16-22.09), ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Талды-Булак-тяга (25.09), ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Сарай-Гир-тяга с отпайкой на ПС Тирис-тяга (29-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		04.09.23	11.09.23	8 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	ПИ В-110 АТ-2. ТР ТР-110 и ОР-110 АТ-2.	02:00	ТР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская (04-15.09), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (16-22.09), ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Талды-Булак-тяга (25.09), ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Сарай-Гир-тяга с отпайкой на ПС Тирис-тяга (29-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		04.09.23	11.09.23	8 дн		с отключением	20.09.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-2.	02:00	ТР	06.09.23	08.09.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская (04-15.09), ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (16-22.09), ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Талды-Булак-тяга (25.09), ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – Сарай-Гир-тяга с отпайкой на ПС Тирис-тяга (29-30.09). Оформить в МГР на октябрь.		06.09.23	08.09.23	3 дн		с отключением	26.06.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	АТ-2	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	21.09.23	23.09.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.		21.09.23	23.09.23	3 дн		с отключением	29.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	АТ-1	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	18.09.23	20.09.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.		18.09.23	20.09.23	3 дн		с отключением	01.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-220	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	09.09.23	10.09.23	2 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 09-10.09, 25-26.09 не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановский ГРЭС	25.09.23	26.09.23	2 дн		с отключением	06.11.2014				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ТН-220 2 СШ	Замена ТН-220.	ВЗ	КР	12.09.23	21.09.23	10 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	12.09.23	21.09.23	10 дн		с отключением					
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ТН-220 1 СШ	Замена ТН-220	ВЗ	КР	01.09.23	11.09.23	11 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	01.09.23	11.09.23	11 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-220 АТ-2	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	21.09.23	23.09.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.		21.09.23	23.09.23	3 дн		с отключением					
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2. СР ШР-2-110 Телепаново-2.	08:00	ЗРР	16.09.23	19.09.23	4 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 16.09-19.09.23, 27.07-30.07.23 не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Арганак	16.09.23	19.09.23	4 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	СР ШР-2-110 ОВ-110.	04:00	СР	04.09.23	05.09.23	2 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	04.09.23	05.09.23	2 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-1. Замена ШР-1-110 и ШР-2-110 Телепаново-1.	04:00	ЗРР	11.09.23	19.09.23	9 дн	Измененная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить 11-19.09, 20-27.09 не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС.	11.09.23	27.09.23	17 дн		с отключением	11.06.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2.СР ШР-2-110 Телепаново-2.	08:00	ЗРР	07.09.23	08.09.23	2 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 07.09-08.09.23 совместно с 2 СШ-110 ПС 220 кВ Арганак	07.09.23	08.09.23	2 дн		с отключением	11.06.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Балтачево-1. СР ШР-2-110 Балтачево-1.	08:00	ЗРР	10.09.23	11.09.23	2 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 10.09-11.09.23 совместно с 2 СШ-110 ПС 220 кВ Арганак	10.09.23	11.09.23	2 дн		с отключением	11.06.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Балтачево-2. СР ШР-2-110 Балтачево-2.	08:00	ЗРР	12.09.23	13.09.23	2 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 12.09-13.09.23 совместно с 2 СШ-110 ПС 220 кВ Арганак	12.09.23	13.09.23	2 дн		с отключением	11.06.2021				

Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 2Т. СР ШР-2-110 2Т.	08:00	ЗРР	14.09.23	15.09.23	2 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГТР): разрешить 14.09-15.09.23 совместно с 2 СШ-110 ПС 220 кВ Арганак	14.09.23	15.09.23	2 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Балтачево-1. Замена В-110 Балтачево-1.	04:00	ЗРР	28.08.23	10.09.23	14 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом в МГР на август. В МГР на сентябрь не совмещается с работами на 1 СШ-110 и 2 СШ-110 ПС 220 кВ Арганак (04-19.09) и ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (20-22.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (23-28.09).		28.08.23	10.09.23	14 дн		с отключением	11.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-220 АТ-1	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	18.09.23	20.09.23	3 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.		18.09.23	20.09.23	3 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-220 Буйская	Опробование от ДЗШ, УРОВ 1,2 СШ-220.	02:00	ВПр	27.09.23	28.09.23	2 дн	Исходная			27.09.23	28.09.23	2 дн	с переводом на OR	с отключением	23.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-220 Буйская	Замена ШР-2-220 Буйская.	3	КР	04.09.23	25.09.23	22 дн	Исходная			04.09.23	25.09.23	22 дн	с переводом на OR	с отключением	23.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 Телепаново-1.	08:00	КР	13.09.23	19.09.23	7 дн	Измененная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить 13-19.09, 20-21.09 не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС.	13.09.23	21.09.23	9 дн		с отключением	09.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2 СШ-110	СР ШР-2-110: ОВ-110, В-110 2Т,Телепаново-2.	04:00	СР	04.09.23	09.09.23	6 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	04.09.23	09.09.23	6 дн		с отключением	09.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2 СШ-220	Замена ШР-2-220 Буйская.	1	КР	04.09.23	25.09.23	22 дн	Исходная			04.09.23	25.09.23	22 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	1 СШ-110	Замена ШР-1-110 Телепаново-1.	08:00	КР	22.09.23	27.09.23	6 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (20-22.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (23-28.09). Оформить в МГР на октябрь		22.09.23	27.09.23	6 дн		с отключением	07.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	1 СШ-110	Демонтаж ШР-1-110 Телепаново-1.	04:00	ВПр	11.09.23	12.09.23	2 дн	Исходная			11.09.23	12.09.23	2 дн		с отключением	07.11.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Телепаново-1	Замена ШР-1-110 и ШР-2-110 Телепаново-1.	В3	КР	11.09.23	27.09.23	17 дн	Исходная			11.09.23	27.09.23	17 дн		с отключением	25.11.2014				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Телепаново-2	СР ШР-1-110 Телепаново-2.	04:00	СР	06.09.23	07.09.23	2 дн	Исходная			06.09.23	07.09.23	2 дн		с отключением	27.06.2014				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2Т	ВПр при СР ШР-2-110 2Т.	04:00	ВПр	08.09.23	09.09.23	2 дн	Исходная			08.09.23	09.09.23	2 дн		с отключением					
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 2Т	СР ШР-2-110 2Т.	04:00	СР	08.09.23	09.09.23	2 дн	Исходная			08.09.23	09.09.23	2 дн		с отключением	03.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ВЛ 110 кВ Арганак – Телепаново 2	ВПр при СР ШР-2-110 Телепаново-2.	04:00	ВПр	06.09.23	07.09.23	2 дн	Исходная			06.09.23	07.09.23	2 дн		с отключением	16.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II цепь	Текущий ремонт ЛР, ОР-110 Ново-Салават-2.	02:00	ТР	25.09.23	27.09.23	3 дн	Исходная			25.09.23	27.09.23	3 дн		с отключением	04.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – Ашкадар I цепь	Текущий ремонт ЛР, ОР-110 Ново-Салават-1.	02:00	ТР	21.09.23	23.09.23	3 дн	Исходная			21.09.23	23.09.23	3 дн		с отключением	03.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	2АТ	Замена приводов РПН, антикоррозийная обработка бака 2АТ.	2	КР	01.09.23	13.09.23	13 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 01-13.09, 18-30.09 не совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в Южном ЭР	18.09.23	30.09.23	13 дн		с отключением	23.04.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-1	Текущий ремонт ЛР-110 Ново-Салават-1.	02:00	ТР	19.09.23	21.09.23	3 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 19-21.09 совместно с ВЛ 110 кВ Ново-Салават – Ашкадар 1. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	21.09.23	23.09.23	3 дн		с отключением	08.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Текущий ремонт ЛР-110 Ново-Салават-2.	02:00	ТР	25.09.23	27.09.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	25.09.23	27.09.23	3 дн		с отключением	01.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-110	Текущий ремонт ОР-110 Ново-Салават-1, ОР-110 Машавод-1,2, ОР-110 ВТС.	02:00	ТР	14.09.23	30.09.23	17 дн	Исходная			14.09.23	30.09.23	17 дн		с отключением	02.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Машавод-1	Текущий ремонт ЛР-110 Машавод-1.	02:00	ТР	14.09.23	16.09.23	3 дн	Исходная			14.09.23	16.09.23	3 дн		с отключением	27.06.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Машавод-2	Текущий ремонт ЛР-110 Машавод-2.	02:00	ТР	18.09.23	20.09.23	3 дн	Исходная			18.09.23	20.09.23	3 дн		с отключением	30.06.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ВТС	Текущий ремонт ЛР-110 ВТС.	02:00	ТР	28.09.23	30.09.23	3 дн	Исходная			28.09.23	30.09.23	3 дн		с отключением	15.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 ВТС	В связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Ашкадар-ВТС для капитального ремонта ЛР на ПС 110 Юго-Западная (Работы ПО ИЭС).	02:00	ВПр	28.09.23	29.09.23	2 дн	Исходная			28.09.23	29.09.23	2 дн		с отключением	15.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – ВТС	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 ВТС.	02:00	ТР	28.09.23	30.09.23	3 дн	Исходная			28.09.23	30.09.23	3 дн		с отключением	14.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Машавод 1	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 Машавод-1.	02:00	ТР	14.09.23	16.09.23	3 дн	Исходная			14.09.23	16.09.23	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	20.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашкадар	ВЛ 110 кВ Ашкадар – Машавод 2	Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 Машавод-2.	02:00	ТР	18.09.23	20.09.23	3 дн	Исходная			18.09.23	20.09.23	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	21.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1АТ	ТР 1АТ.	03:00	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная			18.09.23	22.09.23	5 дн		с отключением	08.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Узян. Профконтроль комплекта РЗА №1 и №2 (Ш2600 06.514 06.510).	04:00	ЗРР	28.08.23	01.09.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	28.08.23	01.09.23	5 дн		с отключением	18.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Маяк. Снятие характеристик В-110 Маяк.	02:00	ЗРР	05.09.23	07.09.23	3 дн	Исходная			05.09.23	07.09.23	3 дн		без отключения	18.08.2020				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 сек.ш.-220	ПИ: ТН-220 1сек.ш., отбор проб масла из ТН-220 1сек.ш. БПР при ревизии ВЧЗК ф.А,В ВЛ-220кВ Смеловская-Белорецк-220 1ц.	03:00	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): разрешить 18.09-22.09.23, 11.09-15.09.23 не совмещается с ремонтом АТГ1 ПС 500 кВ Магнитогорская	18.09.23	22.09.23	5 дн		с отключением	28.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВМ-220 1АТ	ТО после первого года эксплуатации.	03:00	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	Исходная			18.09.23	22.09.23	5 дн		с отключением	08.12.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Опробование рабочим напряжением схем плавки гололеда на г/з тросе ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1,2 от ВУКН-1,2 и УПГ-1,2.	02:00	ПГ	28.09.23	29.09.23	2 дн	Исходная			28.09.23	29.09.23	2 дн		без отключения	06.11.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1	Опробование рабочим напряжением схем плавки гололеда на г/з тросе ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1,2 отВУКН-1,2 и УПГ-1,2.	02:00	ПГ	28.09.23	29.09.23	2 дн	Исходная			28.09.23	29.09.23	2 дн		без отключения	28.09.2015				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 1АТ	ТР В-110 1АТ. ТО ТТ-110 1АТ.	02:00	ТР	18.09.23	22.09.23	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): разрешить 18.09-22.09.23, 11.09-15.09.23 не совмещается с ремонтом АТГ1 ПС 500 кВ Магнитогорская	18.09.23	22.09.23	5 дн		с отключением	16.08.2019				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Маяк	Снятие характеристик В-110 Маяк.	02:00	ТР	05.09.23	07.09.23	3 дн	Исходная			05.09.23	07.09.23	3 дн	с переводом на OR	с отключением	16.09.2016				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково II цепь	Замена ВЧЗ-110 Языково-2	08:00	КР	14.09.23	16.09.23	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): разрешить 14.09-16.09.23, 12.09-14.09.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не более 80 МВт.	14.09.23	16.09.23	3 дн		с отключением	07.11.2021				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково I цепь	Замена ВЧЗ-110 Языково-1.	08:00	КР	02.09.23	04.09.23	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ (ГТР): разрешить 02.09-04.09.23, 26.07-28.07.23 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Арганак – Редькино 2. Разрешить при потреблении Благоварского энергоузла не более 75 МВт.	02.09.23	04.09.23	3 дн		с отключением	07.11.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Ревизия ВЧЗ-220 Туймазы ф.А,С. ТР ЛР-220 Туймазы.	02:00	ТР	11.09.23	11.09.23	1 дн	Исходная			11.09.23	11.09.23	1 дн		с отключением	20.10.2022				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТО ШР-1-110 ОСВ-110.	02:00	ТР	02.09.23	06.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	02.09.23	06.09.23	5 дн		с отключением	31.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТО ШР-2-110 ОСВ-110.	02:00	ТР	14.09.23	15.09.23	2 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	14.09.23	15.09.23	2 дн		с отключением	31.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	ТР В-110 Языково-2, ТО ТТ-110 Языково-2	02:00	ТР	17.09.23	19.09.23	3 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить с переводом под ОВ и объединением 1 и 2 сек.ш 110 кВ.	17.09.23	19.09.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	ТР ШР-2-110 Языково-2.	02:00	ТР	14.09.23	16.09.23	3 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	14.09.23	16.09.23	3 дн		с отключением	07.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	ТР В-110 Языково-1, ТО ТТ-110 Языково-1.	02:00	ТР	02.09.23	06.09.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	02.09.23	06.09.23	5 дн		с отключением	12.07.2019				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Для БВР при замене ВЧЗ-110 Языково -2.	02:00	БВР	17.09.23	19.09.23	3 дн	Снятая и отказанная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ТГР): разрешить 17.09-19.09.23, 01.07-03.07.23 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Благовар. Разрешить с переводом под ОВ.	17.09.23	19.09.23	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	ТО ШР-2-110 ОСВ-110, ШР-2-110 ОСВ-110, ШР-2-110 Языково-2, ТН-110 2 сек.ш, ПИ. Обновление расцветки фаз ф.А,В,С.	02:00	ТР	14.09.23	16.09.23	3 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	14.09.23	16.09.23	3 дн		с отключением	03.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-220	ТР ЛР-220 Туймазы.	02:00	ТР	11.09.23	11.09.23	1 дн	Исходная			11.09.23	11.09.23	1 дн		с отключением	18.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	ТО, ШР-1-110 ОСВ-110, ШР ТН-110 1 сек.ш. Обновление расцветки фаз ф.А,В,С.	04:00	ТР	02.09.23	06.09.23	5 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	02.09.23	06.09.23	5 дн		с отключением	15.07.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТО ТН-110 ОСШ.	02:00	ТР	02.09.23	04.09.23	3 дн	Исходная		БРДУ (МГР): Разрешить при потреблении Благоварского ЭУ не более 65 МВт.	02.09.23	04.09.23	3 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для поднены В-110 Поляковка. Замена В-110 и ТТ-110 Поляковка.	04:00	ЗРР	28.08.23	24.09.23	28 дн	Исходная			28.08.23	24.09.23	28 дн		с отключением	12.08.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ОВ-110	Для поднены В-110 Орловка. Замена В-110 и ТТ-110 Орловка.	04:00	ЗРР	25.09.23	22.10.23	28 дн	Исходная			25.09.23	22.10.23	28 дн		с отключением	23.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	ШСВ-110	ТО ТТ-110 ШСВ-110 с отбором масла.	01:00	ТР	09.09.23	09.09.23	1 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 09.09, 04.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Учалы – Межозерная.	04.09.23	04.09.23	1 дн		с отключением	28.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	Для БВР при установке стойки УСО возле ШР-2-110 Поляковка.	04:00	БВР	09.09.23	10.09.23	2 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 09-10.09, 05-06.09 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Учалы – Межозерная.	05.09.23	06.09.23	2 дн		с отключением	25.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Иремель	2 СШ-110	Для БВР при установке стойки УСО возле ШР-2-110 Орловка.	04:00	БВР	03.10.23	04.10.23	2 дн	Исходная			03.10.23	04.10.23	2 дн		с отключением	25.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	Замена ЛР-110 и ОР-110 СПП-2.	В3	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Температура наружного воздуха не более 25 Град. Ц. 1.2. Потребление ПС 220 кВ НПЗ не более 110 МВт.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	21.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	06:00	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Температура наружного воздуха не более 25 Град. Ц. 1.2. Потребление ПС 220 кВ НПЗ не более 110 МВт.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	08.06.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 2-4	Замена ОР-110 СПП-2.	06:00	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Температура наружного воздуха не более 25 Град. Ц. 1.2. Потребление ПС 220 кВ НПЗ не более 110 МВт.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	27.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ СПП – НПЗ № 2	Замена ЛР-110 и ОР-110 СПП-2.	В3	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	12.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-1Т УНХ	Замена ЛР-110 и ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	В3	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	19.06.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП-3 УОС	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС.	01:00	ТР	05.09.23	06.09.23	2 дн	Исходная			05.09.23	06.09.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	23.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП1-1Т УНХ	Замена ЛР-110 и ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	В3	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Температура наружного воздуха не более 25 Град. Ц. 1.2. Потребление ПС 220 кВ НПЗ не более 110 МВт.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	22.06.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-2 УОС	Для ТР Т-2, чистки изоляции на ПС 110 кВ ГПП2 УОС (Работы УОС)	02:00	ВПр	26.09.23	27.09.23	2 дн	Исходная			26.09.23	27.09.23	2 дн		с отключением	27.06.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-3 УОС	Ревизия ВЧЗ-110 ГПП-3 УОС.	01:00	ТР	05.09.23	06.09.23	2 дн	Исходная			05.09.23	06.09.23	2 дн		с отключением	24.07.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ	ТР Т1 на ПС 110 кВ ГПП4 АО НУНПЗ (Работы НУНПЗ)	02:00	ВПр	30.09.23	04.10.23	5 дн	Исходная			30.09.23	04.10.23	5 дн		с отключением	29.10.2013				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	Величина снижения объема нагрузки, отключаемой действием АЧР, ДАР (на 1 МВт и более)	В связи с выводом сек шин 35 кВ ПС Самаровка.	02:00	ЗРР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением		? ТН-35; сек.ш.-35 (ТР).			
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для поднены В-110 МХЗ-4. ТР, ПИ В-110 МХЗ-4.	02:00	ЗРР	04.09.23	08.09.23	5 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	08.09.23	5 дн		без отключения	06.09.2019				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТР В-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	04.09.23	05.09.23	2 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	05.09.23	2 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-4	ТР, ПИ В-110 МХЗ-4.	02:00	ТР	04.09.23	08.09.23	5 дн	Исходная			04.09.23	08.09.23	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2020				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	сек.ш.-35	ТО ШР-35 Богородская, ШР-35 1Т, ШР-35 Дарьино, ШР-35 ТН.	02:00	ТР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	11.08.2022	Величина снижения объема нагрузки, отключаемой действием АЧР, ДАР (на 1 МВт и более) (ЗРР).			
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 35 кВ Самаровка – Дарьино	ТО ЛР-35 Дарьино.	02:00	ТР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	11.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 35 кВ Самаровка – Богородская	ТО ЛР-35 Богородская.	02:00	ТР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	15.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	2 СШ-110	Замена ШР-2-110 ОВ.	06:00	КР	28.09.23	03.10.23	6 дн	Исходная			28.09.23	03.10.23	6 дн		с отключением	01.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Отсоединение спусков от ШР-1-110 ОВ со стороны ОВ-110, завоз материалов для замены ШР-2-110 ОВ.	06:00	КР	26.09.23	27.09.23	2 дн	Исходная			26.09.23	27.09.23	2 дн		с отключением	03.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	Соединение спусков от ШР-1-110 ОВ со стороны ОВ-110, вывоз материалов после замены ШР-2-110 ОВ.	06:00	КР	04.10.23	06.10.23	3 дн	Исходная			04.10.23	06.10.23	3 дн		с отключением	03.07.2023				

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	Замена вводов 110 кВ АТ-1.	ВЗ	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 11-15.09 совместно с ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы.	25.09.23	29.09.23	5 дн		с отключением	08.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Замена ТН-220 Бугульма.	ВЗ	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная		БРДУ (МГР): На время ремонта включены в транзит ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	07.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово III цепь	Замена стоек линейного портала ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово III цепь.	ВЗ	КР	11.09.23	20.09.23	10 дн	Исходная			11.09.23	20.09.23	10 дн		с отключением	13.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена шлейфов от ЛР В2-220 Благовар до ТТ2-220 Благовар.	06:00	КР	23.09.23	24.09.23	2 дн	Исходная			23.09.23	24.09.23	2 дн		с отключением	27.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ТН-220 Бугульма	Замена ТН-220 Бугульма.	ВЗ	КР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Замена ШР-2-110 ОВ.	4	КР	26.09.23	06.10.23	11 дн	Исходная			26.09.23	06.10.23	11 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Замена стоек линейного портала ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово-3.	ВЗ	КР	11.09.23	20.09.23	10 дн	Исходная			11.09.23	20.09.23	10 дн		с отключением	09.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	ТР, ПИ В-110 Субханкулово 2.	03:00	ТР	28.08.23	01.09.23	5 дн	Исходная			28.08.23	01.09.23	5 дн		с отключением	10.08.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Замена ТТ2-220 Благовар.	ВЗ	КР	18.09.23	25.09.23	8 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	18.09.23	25.09.23	8 дн		с отключением	26.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Демонтаж пролета проводов ОСШ-110 в яч.В-110 Серафимовка, В-110 Субханкулово-3. БВР при замене стоек линейных порталов ВЛ 110 кВ Туймазы - Серафимовка, ВЛ 110 кВ Туймазы - Субханкулово 3.	ВЗ	БВР	11.09.23	20.09.23	10 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	11.09.23	20.09.23	10 дн		с отключением	30.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-4	ТР, ПИ В-110 Уруссу 4.	03:00	ТР	07.09.23	08.09.23	2 дн	Исходная			07.09.23	08.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 2	ВПр в связи с выводом в ремонт В-110 Райманово-2 для ББР при замене ШР-2-110 ОВ-110.	06:00	ВПр	26.09.23	06.10.23	11 дн	Исходная			26.09.23	06.10.23	11 дн		с отключением	25.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Серафимовка	Замена стоек линейного портала ВЛ 110 кВ Туймазы- Серафимовка.	ВЗ	КР	11.09.23	20.09.23	10 дн	Исходная			11.09.23	20.09.23	10 дн		с отключением	24.07.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-2	ББР при замене ШР-2-110 ОВ-110.	06:00	ББР	26.09.23	06.10.23	11 дн	Исходная			26.09.23	06.10.23	11 дн		с отключением	25.08.2022				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Серафимовка	ТР, ПИ В-110 Серафимовка. Замена стоек линейного портала ВЛ 110 кВ Туймазы- Серафимовка.	ВЗ	ТР	11.09.23	20.09.23	10 дн	Исходная			11.09.23	20.09.23	10 дн		с отключением	23.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	ББР при ремонте портала 4 сш-110.	01:00	ББР	17.09.23	18.09.23	2 дн	Исходная			17.09.23	18.09.23	2 дн		с отключением	22.11.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная I цепь с отпайками	ЗРР в связи с выводом в ремонт 3 сш-110.	02:00	ЗРР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Исходная			04.09.23	11.09.23	8 дн		без отключения	05.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II цепь с отпайками	ЗРР в связи с выводом в ремонт 4 сш-110.	02:00	ЗРР	12.09.23	18.09.23	7 дн	Исходная			12.09.23	18.09.23	7 дн		без отключения	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Замена ЛР-220 Бекетово, ОР-220 Бекетово. Ревизия контактов ВЧЗ-220 Бекетово ф.С. Профконтроль резервных защит.	4	КР	14.09.23	24.09.23	11 дн	Исходная			14.09.23	24.09.23	11 дн		с отключением	15.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	ББР при ремонте трансформаторного портала АТ-4. ТО ТР-220, ОР-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации.	02:00	ЗРР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	03.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ББР при ремонте порталов 3 сш-110, замена РБНГ-10 АТ-3.	06:00	ББР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 04-11.09, 12.09 не совмещается с ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	05.09.23	12.09.23	8 дн		с отключением	02.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-1	Подключение нового смонтированного КРУН-10 к ошиновке 10 кВ АТ-1.	06:00	КР	19.09.23	22.10.23	34 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить 19.09-22.10, 18.09 не совмещается с ремонтом 4 СШ-110 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	18.09.23	22.10.23	35 дн		с отключением	26.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Промышленная II цепь с отпайками	КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Промышленная II цепь с отпайками в работе тупиком со стороны ПС 110 кВ Промышленная при ББР по ремонту портала 4 сш-110.	01:00	ЗРР	17.09.23	18.09.23	2 дн	Исходная			17.09.23	18.09.23	2 дн		без отключения	29.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	4 сш-110	ББР при ремонте порталов 4 сш-110.	02:00	ББР	12.09.23	18.09.23	7 дн	Исходная			12.09.23	18.09.23	7 дн		с отключением	20.09.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	3 сш-110	ББР при ремонте порталов 3 сш-110.	02:00	ББР	04.09.23	11.09.23	8 дн	Исходная			04.09.23	11.09.23	8 дн		с отключением	29.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-220	Замена ШР-2-220 ОВ-220.	4	КР	28.09.23	06.10.23	9 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с совмещением ремонтов АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная (19.09-22.10) и ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая» (25.09-04.10). Оформить в МГР на октябрь.		28.09.23	06.10.23	9 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	ТО ТР-220 АТ-4 и ТТ-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации.	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	03.11.2022				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 АТ-3	Замена ТР-110 АТ-3, ОР-110 АТ-3.	4	КР	04.09.23	14.09.23	11 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	14.09.23	11 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-110 3-4	ББР при ремонте порталов 4 сш-110.	01:00	ББР	12.09.23	18.09.23	7 дн	Исходная			12.09.23	18.09.23	7 дн		с отключением	20.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Бекетово	Замена ЛР-220 Бекетово. Профконтроль защит.	4	КР	14.09.23	24.09.23	11 дн	Исходная			14.09.23	24.09.23	11 дн		с отключением	03.09.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 СШ-220	Замена ШР-2-220 ОВ-220.	08:00	КР	28.09.23	06.10.23	9 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с совмещением ремонтов АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная (19.09-22.10) и ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая» (25.09-04.10). Оформить в МГР на октябрь.		28.09.23	06.10.23	9 дн		с отключением	19.08.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	Замена ОР-220 Бекетово.	06:00	КР	14.09.23	24.09.23	11 дн	Снятая			14.09.23	24.09.23	11 дн		с отключением	05.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	Замена ОР-220 Бекетово	06:00	КР	14.09.23	24.09.23	11 дн	Исходная			14.09.23	24.09.23	11 дн		с отключением	28.06.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-220	ТО ОР-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации.	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	05.07.2023				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 3-4 сш	Замена ОР-110 АТ-3.	06:00	КР	04.09.23	14.09.23	11 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	14.09.23	11 дн		с отключением	08.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-2	Подключение нового смонтированного КРУН-10 к ошиновке 10 кВ АТ-2.	06:00	КР	25.09.23	29.09.23	5 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с совмещением ремонтов АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная (19.09-22.10) и ВЛ 110 кВ Искино – Уфа-Южная «Желтая» (25.09-04.10). Оформить в МГР на октябрь.		25.09.23	29.09.23	5 дн		с отключением	05.07.2023				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-110	Изменение уставок Комплект защит ШСВ-110 (МТЗ, ТЭНП) по письму БРДУ от 27.04.2023 № Р76-61-I-19-823.	02:00	ВПр	22.09.23	22.09.23	1 дн	Измененная		БРДУ (МГР): Разрешить 22.09, 04.09 не совмещается с ремонтом 1 сек.ш 110 ПС 220 кВ Благовар.	04.09.23	04.09.23	1 дн		с отключением	01.08.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карпаман-тяга-2	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	13.09.23	14.09.23	2 дн	Исходная			13.09.23	14.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-3	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	11.09.23	12.09.23	2 дн	Исходная			11.09.23	12.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-1	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	06.09.23	07.09.23	2 дн	Исходная			06.09.23	07.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Искино "Красная"	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	04.09.23	05.09.23	2 дн	Исходная			04.09.23	05.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уфа-Южная "Зеленая"	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	18.09.23	19.09.23	2 дн	Исходная			18.09.23	19.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-4	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	25.09.23	26.09.23	2 дн	Исходная			25.09.23	26.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	Замена элегаза в выключателе.	ВЗ	ТР	20.09.23	21.09.23	2 дн	Исходная			20.09.23	21.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Искино «Красная» с отпайкой на ПС Булгаково	ТР ЛР-110 Искино "Красная".	02:00	ТР	04.09.23	05.09.23	2 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	05.09.23	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	29.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТР ЛСБ-500 КГРЭС, ЛР В1-500 КГРЭС, ЛР В2 500 КГРЭС.	06:00	ТР	30.08.23	01.09.23	3 дн	Исходная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. Потребление Редькино-Арланского ЭР не более 220 МВт.	30.08.23	01.09.23	3 дн		с отключением	18.11.2014				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская – Калино.	ВЗ	ЗРР	25.09.23	29.09.23	5 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		24.09.23	29.09.23	6 дн		с отключением	09.06.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	Восстановление ТН-110 2 СШ.	02:00	ВПр	11.09.23	14.09.23	4 дн	Исходная			11.09.23	14.09.23	4 дн		с отключением	16.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 1СШ	ТО ТН-110 1СШ.	04:00	ТР	28.08.23	08.09.23	12 дн	Исходная			28.08.23	08.09.23	12 дн		с отключением	07.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 2СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.	01:00	ВПр	14.09.23	14.09.23	1 дн	Исходная			14.09.23	14.09.23	1 дн		с отключением	25.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-220 1СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.	01:00	ВПр	14.09.23	14.09.23	1 дн	Исходная			14.09.23	14.09.23	1 дн		с отключением	16.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ЗРР	15.09.23	15.09.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.		15.09.23	15.09.23	1 дн		без отключения	28.11.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых устройств РЗА АТ-3.	01:00	ЗРР	15.09.23	15.09.23	1 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать в связи с отказом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская.		15.09.23	15.09.23	1 дн		без отключения	29.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Замена устройств РЗА.	ВЗ	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	30.08.2021				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Для поднены В-110 Гожан-1. ТР ШР-1-110 Гожан-1.	04:00	ЗРР	06.09.23	07.09.23	2 дн	Снятая и отказанная			06.09.23	07.09.23	2 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	ТР ШР-1-110 ШСВ-110.	04:00	ТР	28.08.23	08.09.23	12 дн	Исходная		Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	28.08.23	08.09.23	12 дн		с отключением	15.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Арганак	Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимого устройства ДЗШ-220.	04:00	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	19.07.2021				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 Арганак	Замена ТТ-220 Арганак.	ВЗ	КР	04.09.23	14.09.23	11 дн	Снятая и отказанная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 04.09-14.09.23, 12.09-22.09.23 не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС. Разрешить с переводом под ОВ.	04.09.23	14.09.23	11 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.07.2021				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	Замена ТТ-220 АТ-3.	ВЗ	КР	19.09.23	29.09.23	11 дн	Снятая и отказанная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 19.09-29.09.23, 25.09-05.10.23 не совмещается с ремонтом 2АТ Кармановской ГРЭС. Разрешить с переводом под ОВ.	19.09.23	29.09.23	11 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-220 АТ-3	Замена устройств РЗА.	ВЗ	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	09.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	СР ШР-2-110 АТ-2.	04:00	СР	11.09.23	14.09.23	4 дн	Исходная			11.09.23	14.09.23	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТР ШР-1-110 Янаул-Красная.	04:00	ТР	04.09.23	05.09.23	2 дн	Снятая и отказанная			04.09.23	05.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	ТР ШР-1-110 Янаул-1.	04:00	ТР	31.08.23	01.09.23	2 дн	Исходная			31.08.23	01.09.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская – Калино.	ВЗ	ВПр	24.09.23	29.09.23	6 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		24.09.23	29.09.23	6 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино.	ВЗ	ВПр	14.09.23	29.09.23	16 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская 30.08-01.09, ВЛ 500 кВ Емелино – Южная 02.09-15.09, ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская 16.09-19.09, ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево 20.09-24.09, ВЛ 500 кВ Приваловская – Златоуст 25.09-04.10		14.09.23	29.09.23	16 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	ТР В1-500 Уфимская.	04:00	ТР	11.09.23	15.09.23	5 дн	Исходная			11.09.23	15.09.23	5 дн		с отключением	30.10.2017				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Замена ТТ-500 В2-500 КГРЭС.	В3	КР	30.08.23	09.09.23	11 дн	Исходная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	30.08.23	09.09.23	11 дн		с отключением	10.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТР В2-500 КГРЭС, ЛР В2-500 КГРЭС, ТО ТТ-500 В2-500 КГРЭС.	04:00	ТР	30.08.23	01.09.23	3 дн	Исходная			30.08.23	01.09.23	3 дн		с отключением	10.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТР В1-500 КГРЭС, ЛР В1-500 КГРЭС, ТО ТТ-500 В1-500 КГРЭС.	04:00	ТР	30.08.23	01.09.23	3 дн	Исходная			30.08.23	01.09.23	3 дн		с отключением	11.09.2013				
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Замена ТТ-500 В1 КГРЭС При замене ТТ-500.	В3	КР	29.09.23	09.10.23	11 дн	Снятая и отказанная		Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию поставки оборудования. Разрешить при услови предоставления обоснования аварийной готовности.	29.09.23	09.10.23	11 дн		с отключением	11.09.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Замена устройств РЗА.	В3	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	20.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Замена устройств РЗА.	В3	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	29.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	СР ШР-2-110 АТ-2. ТР 2 СШ 110. Испытания ОПН-110 2 СШ.	04:00	СР	11.09.23	14.09.23	4 дн	Исходная			11.09.23	14.09.23	4 дн		с отключением	15.05.2019				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	СР ШР-1-110 АТ-2. ТР: 1 СШ 110,ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 Гожан-1, ШР-1-110 Янаул-Кр., ШР-1-110 Янаул-1. ТО ТН-110 1СШ. Испытания ОПН-110 1 СШ	06:00	СР	28.08.23	08.09.23	12 дн	Исходная			28.08.23	08.09.23	12 дн		с отключением	18.04.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	Замена устройств РЗА.	В3	ВПр	01.09.23	29.09.23	29 дн	Отказанная	БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ заявка. Не совмещается с ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская (30.08-01.09.23), 1 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (02-06.09), ВЛ 110 кВ Прожектор – Янбахта-тяга (07.09 и 11-13.09), ВЛ 110 кВ Черемшан-тяга – Прожектор (08-10.09), 2 сек.ш.-110 ПС 220 кВ Благовар (14-16.09), ВЛ 110 кВ Карманово – Янаул 1 (18-19.09), 2АТ Кармановской ГРЭС (20-28.09), ВЛ 220 кВ Емелино – Продольная (28.09-03.10) из-за невозможности обеспечить допустимые параметры электроэнергетического режима в первом ПАР. Оформить в МГР на октябрь.		01.09.23	29.09.23	29 дн		с отключением	25.10.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Буйская – Уфинская	ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ОПН-500 Буйская, ревизия ВЧЗ-500 Буйская, ПИ ТН-500 ВЛ Буйская. ТР ЛР-500 ВЛ Буйская	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	23.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТО ТН-500 ВЛ, КС-500 Кропачево, ревизия ВЧЗ-500 Кропачёво. ТО ТН-500 ЛСБ Кропачёво.	02:00	ТР	20.09.23	24.09.23	5 дн	Исходная		ОДУ Урала: 1) При совмещении с ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма (ВЛ 500 кВ ЗайГРЭС – Бугульма) (23-24.09) потеря в ЦСПА ОЭС Урала ПОр Бугульма-Бекетово, Азот-Бугульма 2) В ПАР ВЛ 500 кВ Златоуст – Челябинская отключается нагрузка в объеме до 350 МВт, неподключенных потребителей до 195 МВт	20.09.23	24.09.23	5 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.08.2021				
Рассматриваемая	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Кропачево	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	20.09.23	24.09.23	5 дн	Исходная			20.09.23	24.09.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР и ПИ В4-500, ТО и ПИ ТТ-500 В4, замена злегаза в В4, ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево, профконтроль вторичных цепей ТТ-500 В4, профконтроль автоматики (реле)	02:00	ТР	20.09.23	24.09.23	5 дн	Исходная			20.09.23	24.09.23	5 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО ТТ1-500 В3, ТО и ПИ ТТ2-500 В3, ТР ШР-500 В3, проф. контроль вторичных цепей ТТ2-500 В3, проф. контроль автоматики (реле).	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	09.09.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО ТН-500 ЛСБ Кропачево.	02:00	ТР	20.09.23	24.09.23	5 дн	Исходная			20.09.23	24.09.23	5 дн		с отключением	09.09.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2, ТР ШР-500 В2.	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением	22.02.2018				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-500	ТР ШР-500 В2, ШР-500 В3, ЛР-500 ВЛ Буйская.	02:00	ТР	12.09.23	15.09.23	4 дн	Исходная			12.09.23	15.09.23	4 дн		с отключением					