ЛЭП и ЭЛТ февраль 2023 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ВПр-вынужденный простой.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		БРДУ (МГР): 1. Разрешить при условии включения В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-2, В-110 Уруссу-3, В-110 Уруссу-4 и отключения В1-220 Благовар, В2-220 Благовар на ПС 220 кВ Туймазы. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт. 2. Разрешить при потреблении Туймазинского энергорайона не более 110 МВт, Благоварского энергоузла не более 95 МВт, Аргамакского энергорайона не более 110 МВт. РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	28.09.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-4. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт.	02:00	ЗРР	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	15.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с отпайками	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-3. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт.	02:00	ЗРР	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	08.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-2. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт.	02:00	ЗРР	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт.	02:00	ЗРР	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	27.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	На время ремонта ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Благовар, В2-220 Благовар. Прогнозируемая величина потребления энергорайона Башкирской энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4 не более 130 МВт.	02:00	ЗРР	28.02.23	28.02.23	1 дн	Измененная		РДУ Татарстана: Срок изменен для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Письмянка в целях обеспечения параметров режима в области допустимых значений (превышение АДТН) в ПАР ВЛ 220 кВ Узловая – Бугульма с отпайкой на ПС Абдрахманово.	24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением	20.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.02.23	21.02.23	1 дн	Исходная			21.02.23	21.02.23	1 дн		с отключением	16.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия с ФОЛ ВЛ 220 кВ Бугульма-Туймазы.	02:00	ВПр	23.02.23	23.02.23	1 дн	Исходная			23.02.23	23.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия с ФОЛ ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы.	02:00	ВПр	22.02.23	22.02.23	1 дн	Исходная			22.02.23	22.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	08.05.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.02.23	28.02.23	1 дн	Исходная			28.02.23	28.02.23	1 дн		с отключением	27.08.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.02.23	27.02.23	1 дн	Исходная			27.02.23	27.02.23	1 дн		с отключением	03.10.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.02.23	17.02.23	1 дн	Исходная			17.02.23	17.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-4	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.02.23	20.02.23	1 дн	Исходная			20.02.23	20.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.02.23	18.02.23	1 дн	Исходная			18.02.23	18.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.07.2022				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.02.23	19.02.23	1 дн	Исходная			19.02.23	19.02.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Промышленная-2	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа 2 на микропроцессорные.	В3	ВПр	30.01.23	05.02.23	7 дн	Исходная			30.01.23	05.02.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-2	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Набережная 2 на микропроцессорные.	В3	ВПр	06.02.23	12.02.23	7 дн	Исходная			06.02.23	12.02.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	В связи с подключением и опробованием оперативных цепей и цепей тока вновь вводимого ДЗШ 1 комплекта 1 СШ 500 (Ш2700 10.602) с выводом УРОВ В1-500, В2-500 Калино на ПС 500 кВ Буйская.	00:15	ВПр	21.02.23	21.02.23	1 дн	Исходная			21.02.23	21.02.23	1 дн		с отключением	08.06.2019				
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	В связи с подключением и опробованием оперативных цепей и цепей тока вновь вводимого ДЗШ 1 комплекта 2 СШ 500 (Ш2700 10.602) с выводом УРОВ В1-500, В2-500 Калино на ПС 500 кВ Буйская.	00:15	ВПр	07.02.23	07.02.23	1 дн	Исходная			07.02.23	07.02.23	1 дн		с отключением	08.06.2019				

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	10.02.23	10.02.23	1 дн	Исходная			10.02.23	10.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	24.02.23	24.02.23	1 дн	Исходная			24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Подключение вторичных цепей вновь вводимого оборудования.	01:00	ВПр	06.02.23	06.02.23	1 дн	Отказанная	Планируется проведение работ в сумме		06.02.23	06.02.23	1 дн		с отключением	28.11.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Подключение вторичных цепей вновь вводимого оборудования.	01:00	ВПр	03.02.23	03.02.23	1 дн	Отказанная	Планируется проведение работ в сумме		03.02.23	03.02.23	1 дн		с отключением	29.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Подключение и опробование ОЦ вновь вводимого ДЗШ 2-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	24.02.23	24.02.23	1 дн	Исходная			24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Подключение и опробование ОЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	10.02.23	10.02.23	1 дн	Исходная			10.02.23	10.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Подключение и опробование ОЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	13.02.23	14.02.23	2 дн	Исходная			13.02.23	14.02.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Подключение и опробование ОЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602)	02:00	ВПр	27.02.23	28.02.23	2 дн	Исходная			27.02.23	28.02.23	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	07.02.23	07.02.23	1 дн	Исходная		07.02.2023 требуется вывод в вынужденный простой ВЛ 500 Буйская-Калино с А.Г.- 15 мин	07.02.23	07.02.23	1 дн		с отключением	18.10.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	21.02.23	21.02.23	1 дн	Исходная		21.02.2023 требуется вывод в вынужденный простой ВЛ 500 Буйская-Калино с А.Г.- 15 мин	21.02.23	21.02.23	1 дн		с отключением	25.09.2014				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	08.02.23	08.02.23	1 дн	Исходная			08.02.23	08.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	22.02.23	22.02.23	1 дн	Исходная			22.02.23	22.02.23	1 дн		с отключением	30.10.2017				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	06.02.23	06.02.23	1 дн	Исходная			06.02.23	06.02.23	1 дн		с отключением	10.08.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	20.02.23	20.02.23	1 дн	Исходная			20.02.23	20.02.23	1 дн		с отключением	11.09.2013				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	10.02.23	10.02.23	1 дн	Исходная			10.02.23	10.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	24.02.23	24.02.23	1 дн	Исходная			24.02.23	24.02.23	1 дн		с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602).	02:00	ВПр	09.02.23	09.02.23	1 дн	Исходная			09.02.23	09.02.23	1 дн		с отключением	20.11.2022				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Подключение и опробование ОЦ и ТЦ вновь вводимого ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602). Опробование	02:00	ВПр	23.02.23	23.02.23	1 дн	Исходная			23.02.23	23.02.23	1 дн		с отключением	29.07.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Поочередный вывод Основных защиты 1 и 2 комплекта АТ-2 (ГЗ, ДЗТ, КИВ, МТЗ). Подключение и опробование цепей пуска ПЖТ АТ-2 от новой ДЗШ 1-го комплекта 2 СШ-500 (Ш2700 10.602)	02:00	ЗРР	13.02.23	14.02.23	2 дн	Исходная			13.02.23	14.02.23	2 дн		без отключения	28.08.2021				
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	Поочередный вывод Основных защиты 1 и 2 комплекта АТ-1 (ГЗ, ДЗТ, КИВ, МТЗ). Подключение и опробование цепей пуска ПЖТ АТ-2 от новой ДЗШ 1-го комплекта 1 СШ-500 (Ш2700 10.602)	02:00	ЗРР	27.02.23	28.02.23	2 дн	Исходная			27.02.23	28.02.23	2 дн		без отключения	26.12.2014				